Заказчик: **ИП "Құрылыс" Молдашов Е.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Астана Премиум Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 7 ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОС.АТАСУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**
(наименование, адрес)

Объект **16-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ (Дом № 6) В ПОС.АТАСУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**
(наименование)

Договор № 10/07/19/03 от 10.07. 2019г.

Акт приемки выполненных работ № 3 (Октябрь 2019г.)

Строительство16 квартирного двухэтажного жилого дома № 6 пос. Атасу Жанааркинского района»

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	**м3**	--		**26,13**	--
		Состав работ:					
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
2	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	--		**607,43**	--
		Состав работ:					
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием					
		2. Поливка водой при необходимости					
3	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	--		**144,98**	--
		Состав работ:					
		1. Уплотнение грунта					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				--
		В том числе:					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				--
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ					
4	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**41,8900**		**17198,50**	**720445,02**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	1,35	56,551	702,54	39729,69
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	7,595	867,01	6584,64
		Итого оплата труда:				**1105,62**	**46314,33**
4. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	20,107	12,87	258,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	7,54	3638,50	27435,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	7,54	867,01	6537,26
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,054457	1812,38	98,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,054457	867,01	47,21
		Итого эксплуатация машин:				**663,46**	**27792,49**
4. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	42,728	13663,68	583818,99
4. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	10,473	6598,38	69101,53
4. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,08378	27,67	2,32
		Итого материалов:				**15586,60**	**652922,84**
		НР первого уровня	%	48,5		536,22	22462,45
		НР второго уровня	%	4,24		751,95	31499,28
		Накладные расходы	%	--		1288,18	53961,73
		Сметная прибыль	%	8		1478,93	61952,54
		Сметная стоимость:				**19965,61**	**836359,29**
5	**11-060101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**108,5000**		**21373,88**	**2319065,65**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=797,73)	чел-ч	2,6	282,1	797,73	225039,63
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	29,295	880,38	25790,75
		Итого оплата труда:				**2311,80**	**250830,39**
5. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,29295	3432,54	1005,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,29295	867,01	253,99
5. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1547	16,785	42,97	721,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2368	25,693	3638,50	93483,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2368	25,693	867,01	22276,09
5. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	1,324	3189,12	4221,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	1,324	1162,92	1539,71
5. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0044	0,4774	65,91	31,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	134,28	187,20	25137,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0183	1,986	1812,38	3598,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0183	1,986	867,01	1721,88
		Итого эксплуатация машин:				**1181,55**	**128198,68**
5.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	110,127	16778,61	1847786,37
5.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,269	29,187	66,30	1935,06

1	2	3	4	5	6	7	8
5.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,1085	26042,38	2825,60
5.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,2821	26042,38	7346,56
5.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00014	0,01519	26165,60	397,46
5.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,98	106,33	196,56	20900,22
5.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	6,51	6598,38	42955,45
5.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,14105	200244,36	28244,47
5.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00181	0,196385	27,67	5,43
5.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,203	22,026	609,78	13430,71
		Итого материалов:				**18118,22**	**1965827,34**
		НР первого уровня	%	48,5		1121,22	121652,74
		НР второго уровня	%	4,24		953,79	103486,46
		Накладные расходы	%	--		2075,02	225139,20
		Сметная прибыль	%	8		1875,91	203536,39
		Сметная стоимость:				**25324,80**	**2747741,23**
6	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4992**		**197827,94**	**98763,62**
		НР второго уровня	%	4,24		8387,90	4187,58
		Накладные расходы	%	--		8387,90	4187,58
		Сметная прибыль	%	8		16497,27	8236,10
		Сметная стоимость:				**222713,11**	**111187,29**
7	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7522**		**195987,00**	**147417,50**
		НР второго уровня	%	4,24		8309,85	6250,50
		Накладные расходы	%	--		8309,85	6250,50
		Сметная прибыль	%	8		16343,75	12293,44
		Сметная стоимость:				**220640,60**	**165961,44**
8	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**60,0000**		**1179,65**	**70779,23**
		Состав работ:					
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,476	28,56	788,02	22505,85
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	11,928	994,10	11857,61
		Итого оплата труда:				**572,72**	**34363,46**
8.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	1,578	3189,12	5032,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	1,578	1162,92	1835,09
8.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	7,98	2907,45	23201,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	7,98	998,46	7967,71
8.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	2,37	1812,38	4295,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	2,37	867,01	2054,81
		Итого эксплуатация машин:				**542,15**	**32529,22**
8.6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,246	14295,07	3516,59
8.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,72	16982,73	12227,57
		Итого материалов:				**262,40**	**15744,15**
		НР первого уровня	%	62,1		355,66	21339,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		65,10	3905,84
		Накладные расходы	%	--		420,76	25245,55
		Сметная прибыль	%	8		128,03	7681,98
		Сметная стоимость:				**1728,45**	**103706,76**
9	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**252,0000**		**1669,03**	**420594,55**
		Состав работ:					
		.					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,668	168,336	788,02	132652,13
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	70,585	993,83	70150,01
		Итого оплата труда:				**804,77**	**202802,15**
9. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	9,878	3189,12	31503,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	9,878	1162,92	11487,32
9. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	45,864	2907,45	133347,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	45,864	998,46	45793,37
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	14,843	1812,38	26900,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	14,843	867,01	12869,03
		Итого эксплуатация машин:				**760,92**	**191751,48**
9. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	1,789	14295,07	25576,74
9. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	4,158	16982,73	70614,19
		Итого материалов:				**381,71**	**96190,93**
		НР первого уровня	%	62,1		499,76	125940,13
		НР второго уровня	%	4,24		91,96	23173,07
		Накладные расходы	%	--		591,72	149113,21
		Сметная прибыль	%	8		180,86	45576,62
		Сметная стоимость:				**2441,60**	**615284,37**
10	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**148,0000**		**2529,25**	**374329,70**
		Состав работ:					
		.					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	0,937	138,676	807,44	111972,55
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	66,334	993,18	65881,39
		Итого оплата труда:				**1201,72**	**177853,94**
10. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	10,73	3189,12	34219,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	10,73	1162,92	12478,13
10. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	39,516	2907,45	114890,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	39,516	998,46	39455,15
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	16,088	1812,38	29156,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	16,088	867,01	13948,46
		Итого эксплуатация машин:				**1204,51**	**178266,90**
10. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,6956	14295,07	9943,65
10. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	4,366	16982,73	74146,60
		Итого материалов:				**568,18**	**84090,25**
		НР первого уровня	%	62,1		746,27	110447,29
		НР второго уровня	%	4,24		138,88	20554,54
		Накладные расходы	%	--		885,15	131001,84
		Сметная прибыль	%	8		273,15	40426,52
		Сметная стоимость:				**3687,55**	**545758,06**
11	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**шт**	**186,0000**		**3566,82**	**663428,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ:					
		.					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	1,18	219,48	807,44	177216,93
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	128,526	991,34	127412,89
		Итого оплата труда:				**1637,79**	**304629,82**
11. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	27,974	3189,12	89213,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	27,974	1162,92	32531,52
11. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	58,59	2907,45	170347,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	58,59	998,46	58499,77
11. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	41,962	1812,38	76050,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	41,962	867,01	36381,47
		Итого эксплуатация машин:				**1804,36**	**335611,58**
11. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	1,321	14295,07	18878,07
11. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	7,756	16982,73	131721,45
		Итого материалов:				**809,67**	**150599,52**
		НР первого уровня	%	62,1		1017,07	189175,12
		НР второго уровня	%	4,24		194,36	36150,37
		Накладные расходы	%	--		1211,43	225325,49
		Сметная прибыль	%	8		382,26	71100,28
		Сметная стоимость:				**5160,50**	**959853,80**
12	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**157,1700**		**16885,50**	**2653894,00**
		НР второго уровня	%	4,24		715,95	112525,11
		Накладные расходы	%	--		715,95	112525,11
		Сметная прибыль	%	8		1408,12	221313,53
		Сметная стоимость:				**19009,56**	**2987732,67**
13	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных заделок бетоном кл.В7,5**	**м3**	**9,2000**		**17645,93**	**162342,55**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	2,82	25,944	777,66	20175,61
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	2,08	872,11	1814,10
		Итого оплата труда:				**2390,19**	**21989,71**
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02484	3432,54	85,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02484	867,01	21,54
13. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	1,544	42,97	66,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	1,96	3638,50	7130,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	1,96	867,01	1699,34
13. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,03588	3189,12	114,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,03588	1162,92	41,73
13. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,06808	65,91	4,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,0598	1812,38	108,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,0598	867,01	51,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**816,18**	**7508,90**
13. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,338	13461,80	125706,29
13.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	2,576	66,30	170,79
13.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,02024	26042,38	527,10
13.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0023	26165,60	60,18
13.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	1,656	196,56	325,50
13.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,81144	6598,38	5354,19
13.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,026036	27,67	0,72
13.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	4,122	609,78	2513,27
		Итого материалов:				**14636,74**	**134658,04**
		НР первого уровня	%	48,5		1159,24	10665,01
		НР второго уровня	%	4,24		797,34	7335,52
		Накладные расходы	%	--		1956,58	18000,53
		Сметная прибыль	%	8		1568,20	14427,45
		Сметная стоимость:				**21170,71**	**194770,52**
14	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**4,6000**		**21951,41**	**100976,49**
		Состав работ:					
		1. Кладка конструкций из кирпича					
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделкаии борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей					
		3. Расшивка швов кладки наружных стен					
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=748,52)	чел-ч	4,54	20,884	748,52	15632,09
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,84	867,01	1595,30
		Итого оплата труда:				**3745,08**	**17227,39**
14. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,84	3638,50	6694,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,84	867,01	1595,30
		Итого эксплуатация машин:				**1455,40**	**6694,84**
14. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,104	13648,19	15067,60
14. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	1,748	36347,92	63536,16
14. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0023	17472,63	40,19
14. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,2024	27,67	5,60
		Итого материалов:				**17097,73**	**78649,55**
		НР первого уровня	%	50,8		1902,50	8751,51
		НР второго уровня	%	4,24		1011,41	4652,47
		Накладные расходы	%	--		2913,91	13403,98
		Сметная прибыль	%	8		1989,23	9150,44
		Сметная стоимость:				**26854,54**	**123530,90**
15	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**м2**	**1194,1200**		**100,64**	**120171,19**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=946,01)	чел-ч	0,0413	49,317	946,01	46654,52
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,238824	867,01	207,06
		Итого оплата труда:				**39,24**	**46861,59**
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,119412	3432,54	409,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,119412	867,01	103,53
15. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,119412	36,71	4,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,119412	1812,38	216,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,119412	867,01	103,53
15. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	13,374	47,64	637,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**1267,83**
15. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000165	0,19703	335243,45	66052,95
15. 8	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,000055	0,065677	94339,34	6195,89
		Итого материалов:				**60,50**	**72248,84**
		НР первого уровня	%	54,2		21,27	25398,98
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	6172,18
		Накладные расходы	%	--		26,44	31571,15
		Сметная прибыль	%	8		10,17	12139,39
		Сметная стоимость:				**137,24**	**163881,74**
16	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**1194,1200**		**738,02**	**881287,89**
		Состав работ:					
		1. Огрунтовка поверхности					
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,212	253,153	857,30	217028,44
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	2,388	867,01	2070,63
		Итого оплата труда:				**183,48**	**219099,07**
16. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	23,285	547,00	12737,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2,388	1812,38	4328,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,388	867,01	2070,42
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**17065,48**
16. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2865,888	212,16	608026,80
16. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,191059	128278,30	24508,75
16. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,286589	51147,90	14658,42
		Итого материалов:				**541,98**	**647193,96**
		НР первого уровня	%	50,8		93,21	111302,33
		НР второго уровня	%	4,24		35,24	42085,83
		Накладные расходы	%	--		128,45	153388,15
		Сметная прибыль	%	8		69,32	82774,08
		Сметная стоимость:				**935,79**	**1117450,12**
17	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**128,9800**		**535,85**	**69114,25**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,243	31,342	702,54	22019,11

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	2,502	867,01	2169,44
		Итого оплата труда:				**187,54**	**24188,55**
17. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	1,625	3432,54	5578,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	1,625	867,01	1408,89
17. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	3,044	152,67	464,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,877064	3638,50	3191,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,877064	867,01	760,42
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**9234,30**
17. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	3,947	1410,38	5566,47
17. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	1,973	15855,26	31288,67
17. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	5,675	153,00	868,29
17. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	4,966	27,67	137,40
		Итого материалов:				**293,54**	**37860,84**
		НР первого уровня	%	56,4		105,77	13642,34
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	3508,88
		Накладные расходы	%	--		132,98	17151,22
		Сметная прибыль	%	8		53,51	6901,24
		Сметная стоимость:				**722,33**	**93166,71**
18	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20мм**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**128,9800**		**89,28**	**11514,70**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0045	0,58041	702,54	407,76
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,038694	4335,05	167,74
		Итого оплата труда:				**4,46**	**575,50**
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,12898	3432,54	442,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,12898	867,01	111,83
18. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,06449	3638,50	234,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,06449	867,01	55,91
		Итого эксплуатация машин:				**5,25**	**677,38**
18. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,657798	15855,26	10429,56
		Итого материалов:				**80,86**	**10429,56**
		НР первого уровня	%	56,4		2,52	324,58
		НР второго уровня	%	4,24		3,89	501,99
		Накладные расходы	%	--		6,41	826,57
		Сметная прибыль	%	8		7,65	987,30
		Сметная стоимость:				**103,34**	**13328,56**
19	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом**	**м2**	**128,9800**		**1858,88**	**239758,93**
		Состав работ:					
		1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором					
		2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики					
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	0,201	25,925	767,94	19908,83
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,90286	867,01	782,79
		Итого оплата труда:				**160,43**	**20691,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	4,398	547,00	2405,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,90286	1812,38	1636,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,90286	867,01	782,79
		Итого эксплуатация машин:				**31,34**	**4042,15**
19. 5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	3,224	11033,33	35576,97
19. 6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	283,756	215,22	61069,97
19. 7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	541,716	212,16	114930,47
19. 8	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,020637	128278,30	2647,25
19. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,030955	51147,90	1583,29
		Итого материалов:				**1673,19**	**215807,95**
		НР первого уровня	%	50,8		81,50	10511,34
		НР второго уровня	%	4,24		82,27	10611,46
		Накладные расходы	%	--		163,77	21122,80
		Сметная прибыль	%	8		161,81	20870,54
		Сметная стоимость:				**2184,46**	**281752,27**
		ПЕРЕМЫЧКИ					
20	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т /подвал/**	**шт**	**50,0000**		**312,25**	**15612,61**
		Состав работ:					
		1. Заполнение швов раствором					
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,148	7,4	788,02	5831,35
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	2,15	867,01	1864,07
		Итого оплата труда:				**153,91**	**7695,42**
20. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	2,06	3638,50	7495,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	2,06	867,01	1786,04
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,09	1812,38	163,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,09	867,01	78,03
		Итого эксплуатация машин:				**153,17**	**7658,42**
20. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,125	16982,73	2122,84
		Итого материалов:				**42,46**	**2122,84**
		НР первого уровня	%	62,1		95,58	4778,86
		НР второго уровня	%	4,24		17,29	864,60
		Накладные расходы	%	--		112,87	5643,45
		Сметная прибыль	%	8		34,01	1700,49
		Сметная стоимость:				**459,13**	**22956,55**
21	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**1,7000**		**72170,30**	**122689,51**
		НР второго уровня	%	4,24		3060,02	5202,04
		Накладные расходы	%	--		3060,02	5202,04
		Сметная прибыль	%	8		6018,43	10231,32
		Сметная стоимость:				**81248,75**	**138122,87**
22	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2795**		**192072,23**	**53686,11**
		НР второго уровня	%	4,24		8143,86	2276,29
		Накладные расходы	%	--		8143,86	2276,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		16017,29	4476,99
		Сметная стоимость:				**216233,38**	**60439,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9245871,55**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9245871,55**
	Материалы -		Тенге				**4164346,61**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1375122,94**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3076450,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**1201336,39**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**776392,40**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**424943,99**
		Сметная прибыль -	Тенге				**835776,64**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11282984,58**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1634,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1375122,94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11282984,58**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1634,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1375122,94**
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
23	**21-030302-0226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**11908,3943**		**237,11**	**2823599,38**
		НР второго уровня	%	4,24		10,05	119720,61
		Накладные расходы	%	--		10,05	119720,61
		Сметная прибыль	%	8		19,77	235465,60
		Сметная стоимость:				**266,94**	**3178785,59**
24	**21-030302-0226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**11908,3943**		**237,11**	**2823599,38**
		НР второго уровня	%	4,24		10,05	119720,61
		Накладные расходы	%	--		10,05	119720,61
		Сметная прибыль	%	8		19,77	235465,60
		Сметная стоимость:				**266,94**	**3178785,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5647198,76**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5647198,76**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5647198,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**239441,23**
		Сметная прибыль -	Тенге				**470931,20**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6357571,19**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6357571,19**
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ					

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**600,0000**		**5233,66**	**3140196,00**
		НР второго уровня	%	4,24		221,91	133144,31
		Накладные расходы	%	--		221,91	133144,31
		Сметная прибыль	%	8		436,45	261867,22
		Сметная стоимость:				**5892,01**	**3535207,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3140196,00**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3140196,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3140196,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**133144,31**
		Сметная прибыль -	Тенге				**261867,22**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3535207,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3535207,54**
		РАЗДЕЛ 5. КРЫЛЬЦО КР-1 - 4шт					
26	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,3200**		**5484,10**	**12723,12**
		Состав работ:					
		1. Разравнивание и трамбование основания					
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=735,57)	чел-ч	0,85	1,972	735,57	1450,54
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,253	886,48	1110,59
		Итого оплата труда:				**1103,94**	**2561,13**
26. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,067	1920,48	2049,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,067	867,01	925,10
26. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,134	11,48	24,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1856	3439,18	638,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,1856	998,46	185,31
		Итого эксплуатация машин:				**1169,12**	**2712,35**
26. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,668	3204,87	8550,59
26. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,348	27,67	9,63
		Итого материалов:				**3689,75**	**8560,22**
		НР первого уровня	%	50,8		560,80	1301,05
		НР второго уровня	%	4,24		256,30	594,62
		Накладные расходы	%	--		817,10	1895,68
		Сметная прибыль	%	8		504,10	1169,50
		Сметная стоимость:				**6805,30**	**15788,30**
27	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**5,9200**		**18805,19**	**111326,73**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	1,35	7,992	702,54	5614,70
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,073	867,01	930,56
		Итого оплата труда:				**1105,62**	**6545,26**
27. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,842	12,87	36,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,066	3638,50	3877,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,066	867,01	924,23
27. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,007696	1812,38	13,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,007696	867,01	6,67
		Итого эксплуатация машин:				**663,46**	**3927,71**
27. 6	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,038	15238,87	92018,39
27. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,48	6598,38	9765,60
27. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,01184	27,67	0,33
		Итого материалов:				**17193,30**	**101784,32**
		НР первого уровня	%	48,5		536,22	3174,45
		НР второго уровня	%	4,24		820,08	4854,85
		Накладные расходы	%	--		1356,30	8029,30
		Сметная прибыль	%	8		1612,92	9548,48
		Сметная стоимость:				**21774,41**	**128904,51**
28	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1506**		**10192,64**	**1534,60**
		Состав работ:					
		1. Установка арматуры					
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=797,73)	чел-ч	11,6	1,746	797,73	1393,23
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,057213	991,60	56,73
		Итого оплата труда:				**9630,48**	**1449,96**
28. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,02409	3189,12	76,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,02409	1162,92	28,01
28. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,033123	1812,38	60,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,033123	867,01	28,72
		Итого эксплуатация машин:				**908,98**	**136,86**
28. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,042157	107,10	4,51
		Итого материалов:				**29,99**	**4,51**
		НР первого уровня	%	48,5		4670,78	703,23
		НР второго уровня	%	4,24		630,21	94,88
		Накладные расходы	%	--		5300,99	798,12
		Сметная прибыль	%	8		1239,49	186,62
		Сметная стоимость:				**16733,12**	**2519,34**
29	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1506**		**208521,27**	**31394,96**
		НР второго уровня	%	4,24		8841,30	1331,15
		Накладные расходы	%	--		8841,30	1331,15
		Сметная прибыль	%	8		17389,01	2618,09
		Сметная стоимость:				**234751,58**	**35344,20**
30	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0160**		**202502,11**	**3240,03**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	58	0,928	817,80	758,92
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00576	990,31	5,70
		Итого оплата труда:				**47788,91**	**764,62**
30. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0024	3189,12	7,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0024	1162,92	2,79
30. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00336	1812,38	6,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00336	867,01	2,91
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**13,74**
30. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,016	154210,74	2467,37
		Итого материалов:				**154210,74**	**2467,37**
		НР первого уровня	%	48,5		23177,62	370,84
		НР второго уровня	%	4,24		9568,82	153,10
		Накладные расходы	%	--		32746,44	523,94
		Сметная прибыль	%	8		18819,88	301,12
		Сметная стоимость:				**254068,43**	**4065,09**
31	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**8,8800**		**738,02**	**6553,64**
		Состав работ:					
		1. Огрунтовка поверхности					
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,212	1,883	857,30	1613,92
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01776	867,01	15,40
		Итого оплата труда:				**183,48**	**1629,32**
31. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,17316	547,00	94,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01776	1812,38	32,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01776	867,01	15,40
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**126,91**
31. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	21,312	212,16	4521,55
31. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001421	128278,30	182,26
31. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002131	51147,90	109,01
		Итого материалов:				**541,98**	**4812,82**
		НР первого уровня	%	50,8		93,21	827,69
		НР второго уровня	%	4,24		35,24	312,97
		Накладные расходы	%	--		128,45	1140,66
		Сметная прибыль	%	8		69,32	615,54
		Сметная стоимость:				**935,79**	**8309,85**
32	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**25,9200**		**59,76**	**1548,94**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,0295	0,76464	958,96	733,26
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005184	867,01	4,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**28,46**	**737,75**
32. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002592	3432,54	8,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002592	867,01	2,25
32. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002592	36,71	0,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002592	1812,38	4,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002592	867,01	2,25
32. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,290304	47,64	13,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**27,52**
32. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000389	273897,54	106,49
32. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002333	292212,20	681,67
		Итого материалов:				**30,41**	**788,16**
		НР первого уровня	%	54,2		15,43	399,86
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	82,63
		Накладные расходы	%	--		18,61	482,49
		Сметная прибыль	%	8		6,27	162,51
		Сметная стоимость:				**84,64**	**2193,95**
33	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**51,8400**		**58,83**	**3049,58**
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхностей					
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,0213	1,104	817,80	903,01
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,010368	867,01	8,99
		Итого оплата труда:				**17,59**	**912,00**
33. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005184	3432,54	17,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005184	867,01	4,49
33. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,005184	36,71	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005184	1812,38	9,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005184	867,01	4,49
33. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,33696	47,64	16,05
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**43,43**
33. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000726	335243,45	243,31
33. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,004666	398626,05	1859,83
		Итого материалов:				**40,57**	**2103,14**
		НР первого уровня	%	54,2		9,54	494,30
		НР второго уровня	%	4,24		2,90	150,26
		Накладные расходы	%	--		12,43	644,56
		Сметная прибыль	%	8		5,70	295,53
		Сметная стоимость:				**76,96**	**3989,67**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**171371,61**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**171371,61**
	Материалы -		Тенге				**120520,55**
	Всего заработная плата -		Тенге				**14600,04**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**31394,96**
		Накладные расходы -	Тенге				**14845,90**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7271,44**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7574,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**14897,40**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**201114,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14600,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**201114,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14600,04**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**18204637,92**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1069242,09**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**955288,17**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**320480,90**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**16180107,66**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**783663,84**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**18988301,76**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**805103,99**
	ИТОГО:		Тенге				**19793405,76**
	Сметная прибыль		Тенге				**1583472,46**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**21376878,22**
Итого :			Тенге				**21 376 878**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7%*1,05			Тенге		**1,785%**		**381 577**
Итого :			Тенге				**21 758 455**
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. К=1,059383			Тенге	**k=**	**1,0599383**		**23 062 620**
НДС 12%			Тенге		**12%**		**2 767 514**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			Тенге				**25 830 135**
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				**25 830 135**
Ценовая скидка (10%)			Тенге		**0,10%**		**2 583 013**
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки			Тенге				**23 247 121**

Сдал подрядчик:

Принял заказчик:

Директор ТОО"Астана Премиум Строй"

Жайлаубаев Н. О.

Директор ИП "Құрылыс" Молдашов Е"

Молдашов М. Е.