Форма 2-В

Заказчик **ИП "Құрылыс" Молдашов Е.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Астана Премиум Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 7 ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОС.АТАСУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**
(наименование, адрес)

Объект **16-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ (Дом № 12) В ПОС.АТАСУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**
(наименование)

Договор № 10/07/19/02 от 10.06. 2019г.

Акт приемки выполненных работ № 3 (Сентябрь 2019г.)

Строительство16 квартирного двухэтажного жилого дома № 12 пос. Атасу Жанааркинского района»

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ					
1	**11-060101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**108,5000**		**21373,88**	**2319065,65**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=797,73)	чел-ч	2,6	282,1	797,73	225039,63
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	29,295	880,38	25790,75
		Итого оплата труда:				**2311,80**	**250830,39**
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,29295	3432,54	1005,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,29295	867,01	253,99
1. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1547	16,785	42,97	721,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2368	25,693	3638,50	93483,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2368	25,693	867,01	22276,09
1. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	1,324	3189,12	4221,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	1,324	1162,92	1539,71
1. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0044	0,4774	65,91	31,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	134,28	187,20	25137,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0183	1,986	1812,38	3598,57
		в т.ч. затраты труда машичистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0183	1,986	867,01	1721,88
		Итого эксплуатация машин:				**1181,55**	**128198,68**
1.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	110,127	16778,61	1847786,37
1.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,269	29,187	66,30	1935,06

1	2	3	4	5	6	7	8
1.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,1085	26042,38	2825,60
1.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,2821	26042,38	7346,56
1.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00014	0,01519	26165,60	397,46
1.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,98	106,33	196,56	20900,22
1.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	6,51	6598,38	42955,45
1.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,14105	200244,36	28244,47
1.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00181	0,196385	27,67	5,43
1.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,203	22,026	609,78	13430,71
		Итого материалов:				**18118,22**	**1965827,34**
		НР первого уровня	%	48,5		1121,22	121652,74
		НР второго уровня	%	4,24		953,79	103486,46
		Накладные расходы	%	--		2075,02	225139,20
		Сметная прибыль	%	8		1875,91	203536,39
		Сметная стоимость:				**25324,80**	**2747741,23**
2	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**60,0000**		**1179,65**	**70779,23**
		Состав работ:					
		.					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,476	28,56	788,02	22505,85
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	11,928	994,10	11857,61
		Итого оплата труда:				**572,72**	**34363,46**
2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	1,578	3189,12	5032,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	1,578	1162,92	1835,09
2. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	7,98	2907,45	23201,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	7,98	998,46	7967,71
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	2,37	1812,38	4295,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	2,37	867,01	2054,81
		Итого эксплуатация машин:				**542,15**	**32529,22**
2. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,246	14295,07	3516,59
2. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,72	16982,73	12227,57
		Итого материалов:				**262,40**	**15744,15**
		НР первого уровня	%	62,1		355,66	21339,71
		НР второго уровня	%	4,24		65,10	3905,84
		Накладные расходы	%	--		420,76	25245,55
		Сметная прибыль	%	8		128,03	7681,98
		Сметная стоимость:				**1728,45**	**103706,76**
3	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**252,0000**		**1669,03**	**420594,55**
		Состав работ:					
		.					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,668	168,336	788,02	132652,13
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	70,585	993,83	70150,01
		Итого оплата труда:				**804,77**	**202802,15**
3. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	9,878	3189,12	31503,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	9,878	1162,92	11487,32
3. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	45,864	2907,45	133347,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	45,864	998,46	45793,37
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	14,843	1812,38	26900,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	14,843	867,01	12869,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**760,92**	**191751,48**
3. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	1,789	14295,07	25576,74
3. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	4,158	16982,73	70614,19
		Итого материалов:				**381,71**	**96190,93**
		НР первого уровня	%	62,1		499,76	125940,13
		НР второго уровня	%	4,24		91,96	23173,07
		Накладные расходы	%	--		591,72	149113,21
		Сметная прибыль	%	8		180,86	45576,62
		Сметная стоимость:				**2441,60**	**615284,37**
4	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**148,0000**		**2529,25**	**374329,70**
		Состав работ:					
		.					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	0,937	138,676	807,44	111972,55
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	66,334	993,18	65881,39
		Итого оплата труда:				**1201,72**	**177853,94**
4. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	10,73	3189,12	34219,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	10,73	1162,92	12478,13
4. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	39,516	2907,45	114890,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	39,516	998,46	39455,15
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	16,088	1812,38	29156,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	16,088	867,01	13948,46
		Итого эксплуатация машин:				**1204,51**	**178266,90**
4. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,6956	14295,07	9943,65
4. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	4,366	16982,73	74146,60
		Итого материалов:				**568,18**	**84090,25**
		НР первого уровня	%	62,1		746,27	110447,29
		НР второго уровня	%	4,24		138,88	20554,54
		Накладные расходы	%	--		885,15	131001,84
		Сметная прибыль	%	8		273,15	40426,52
		Сметная стоимость:				**3687,55**	**545758,06**
5	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**шт**	**186,0000**		**3566,82**	**663428,03**
		Состав работ:					
		.					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	1,18	219,48	807,44	177216,93
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	128,526	991,34	127412,89
		Итого оплата труда:				**1637,79**	**304629,82**
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	27,974	3189,12	89213,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	27,974	1162,92	32531,52
5. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	58,59	2907,45	170347,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	58,59	998,46	58499,77
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	41,962	1812,38	76050,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	41,962	867,01	36381,47
		Итого эксплуатация машин:				**1804,36**	**335611,58**
5. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	1,321	14295,07	18878,07
5. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	7,756	16982,73	131721,45
		Итого материалов:				**809,67**	**150599,52**
		НР первого уровня	%	62,1		1017,07	189175,12
		НР второго уровня	%	4,24		194,36	36150,37
		Накладные расходы	%	--		1211,43	225325,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		382,26	71100,28
		Сметная стоимость:				**5160,50**	**959853,80**
6	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных заделок бетоном кл.В7,5**	**м3**	**9,2000**		**17645,93**	**162342,55**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	2,82	25,944	777,66	20175,61
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	2,08	872,11	1814,10
		Итого оплата труда:				**2390,19**	**21989,71**
6. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02484	3432,54	85,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02484	867,01	21,54
6. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	1,544	42,97	66,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	1,96	3638,50	7130,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	1,96	867,01	1699,34
6. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,03588	3189,12	114,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,03588	1162,92	41,73
6. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,06808	65,91	4,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,0598	1812,38	108,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,0598	867,01	51,85
		Итого эксплуатация машин:				**816,18**	**7508,90**
6. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,338	13461,80	125706,29
6.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	2,576	66,30	170,79
6.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,02024	26042,38	527,10
6.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0023	26165,60	60,18
6.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	1,656	196,56	325,50
6.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,81144	6598,38	5354,19
6.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,026036	27,67	0,72
6.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	4,122	609,78	2513,27
		Итого материалов:				**14636,74**	**134658,04**
		НР первого уровня	%	48,5		1159,24	10665,01
		НР второго уровня	%	4,24		797,34	7335,52
		Накладные расходы	%	--		1956,58	18000,53
		Сметная прибыль	%	8		1568,20	14427,45
		Сметная стоимость:				**21170,71**	**194770,52**
7	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**4,6000**		**21951,41**	**100976,49**
		Состав работ:					
		1. Кладка конструкций из кирпича					
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей					
		3. Расшивка швов кладки наружных стен					

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=748,52)	чел-ч	4,54	20,884	748,52	15632,09
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,84	867,01	1595,30
		Итого оплата труда:				**3745,08**	**17227,39**
7. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,84	3638,50	6694,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,84	867,01	1595,30
		Итого эксплуатация машин:				**1455,40**	**6694,84**
7. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,104	13648,19	15067,60
7. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	1,748	36347,92	63536,16
7. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0023	17472,63	40,19
7. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,2024	27,67	5,60
		Итого материалов:				**17097,73**	**78649,55**
		НР первого уровня	%	50,8		1902,50	8751,51
		НР второго уровня	%	4,24		1011,41	4652,47
		Накладные расходы	%	--		2913,91	13403,98
		Сметная прибыль	%	8		1989,23	9150,44
		Сметная стоимость:				**26854,54**	**123530,90**
8	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**м2**	**1194,1200**		**100,64**	**120171,19**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=946,01)	чел-ч	0,0413	49,317	946,01	46654,52
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,238824	867,01	207,06
		Итого оплата труда:				**39,24**	**46861,59**
8. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,119412	3432,54	409,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,119412	867,01	103,53
8. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,119412	36,71	4,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,119412	1812,38	216,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,119412	867,01	103,53
8. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	13,374	47,64	637,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**1267,83**
8. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000165	0,19703	335243,45	66052,95
8. 8	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,000055	0,065677	94339,34	6195,89
		Итого материалов:				**60,50**	**72248,84**
		НР первого уровня	%	54,2		21,27	25398,98
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	6172,18
		Накладные расходы	%	--		26,44	31571,15
		Сметная прибыль	%	8		10,17	12139,39
		Сметная стоимость:				**137,24**	**163881,74**
9	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**1194,1200**		**738,02**	**881287,89**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Огрунтовка поверхности					
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,212	253,153	857,30	217028,44
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	2,388	867,01	2070,63
		Итого оплата труда:				**183,48**	**219099,07**
9. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	23,285	547,00	12737,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2,388	1812,38	4328,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,388	867,01	2070,42
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**17065,48**
9. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2865,888	212,16	608026,80
9. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,191059	128278,30	24508,75
9. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,286589	51147,90	14658,42
		Итого материалов:				**541,98**	**647193,96**
		НР первого уровня	%	50,8		93,21	111302,33
		НР второго уровня	%	4,24		35,24	42085,83
		Накладные расходы	%	--		128,45	153388,15
		Сметная прибыль	%	8		69,32	82774,08
		Сметная стоимость:				**935,79**	**1117450,12**
10	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**128,9800**		**535,85**	**69114,25**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,243	31,342	702,54	22019,11
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	2,502	867,01	2169,44
		Итого оплата труда:				**187,54**	**24188,55**
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	1,625	3432,54	5578,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	1,625	867,01	1408,89
10. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	3,044	152,67	464,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,877064	3638,50	3191,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,877064	867,01	760,42
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**9234,30**
10. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	3,947	1410,38	5566,47
10. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	1,973	15855,26	31288,67
10. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	5,675	153,00	868,29
10. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	4,966	27,67	137,40
		Итого материалов:				**293,54**	**37860,84**
		НР первого уровня	%	56,4		105,77	13642,34
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	3508,88
		Накладные расходы	%	--		132,98	17151,22
		Сметная прибыль	%	8		53,51	6901,24
		Сметная стоимость:				**722,33**	**93166,71**
11	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20мм**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**128,9800**		**89,28**	**11514,70**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0045	0,58041	702,54	407,76
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,038694	4335,05	167,74
		Итого оплата труда:				**4,46**	**575,50**
11. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,12898	3432,54	442,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,12898	867,01	111,83
11. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,06449	3638,50	234,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,06449	867,01	55,91
		Итого эксплуатация машин:				**5,25**	**677,38**
11. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,657798	15855,26	10429,56
		Итого материалов:				**80,86**	**10429,56**
		НР первого уровня	%	56,4		2,52	324,58
		НР второго уровня	%	4,24		3,89	501,99
		Накладные расходы	%	--		6,41	826,57
		Сметная прибыль	%	8		7,65	987,30
		Сметная стоимость:				**103,34**	**13328,56**
12	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом**	**м2**	**128,9800**		**1858,88**	**239758,93**
		Состав работ:					
		1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором					
		2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	0,201	25,925	767,94	19908,83
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,90286	867,01	782,79
		Итого оплата труда:				**160,43**	**20691,62**
12. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	4,398	547,00	2405,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,90286	1812,38	1636,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,90286	867,01	782,79
		Итого эксплуатация машин:				**31,34**	**4042,15**
12. 5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	3,224	11033,33	35576,97
12. 6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	283,756	215,22	61069,97
12. 7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	541,716	212,16	114930,47
12. 8	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,020637	128278,30	2647,25
12. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,030955	51147,90	1583,29
		Итого материалов:				**1673,19**	**215807,95**
		НР первого уровня	%	50,8		81,50	10511,34
		НР второго уровня	%	4,24		82,27	10611,46
		Накладные расходы	%	--		163,77	21122,80
		Сметная прибыль	%	8		161,81	20870,54
		Сметная стоимость:				**2184,46**	**281752,27**
		ПЕРЕМЫЧКИ					
13	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т /подвал/**	**шт**	**50,0000**		**312,25**	**15612,61**
		Состав работ:					
		1. Заполнение швов раствором					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,148	7,4	788,02	5831,35
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	2,15	867,01	1864,07
		Итого оплата труда:				**153,91**	**7695,42**
13. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	2,06	3638,50	7495,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	2,06	867,01	1786,04
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,09	1812,38	163,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,09	867,01	78,03
		Итого эксплуатация машин:				**153,17**	**7658,42**
13. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,125	16982,73	2122,84
		Итого материалов:				**42,46**	**2122,84**
		НР первого уровня	%	62,1		95,58	4778,86
		НР второго уровня	%	4,24		17,29	864,60
		Накладные расходы	%	--		112,87	5643,45
		Сметная прибыль	%	8		34,01	1700,49
		Сметная стоимость:				**459,13**	**22956,55**
14	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**1,7000**		**72170,30**	**122689,51**
		НР второго уровня	%	4,24		3060,02	5202,04
		Накладные расходы	%	--		3060,02	5202,04
		Сметная прибыль	%	8		6018,43	10231,32
		Сметная стоимость:				**81248,75**	**138122,87**
15	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2795**		**192072,23**	**53686,11**
		НР второго уровня	%	4,24		8143,86	2276,29
		Накладные расходы	%	--		8143,86	2276,29
		Сметная прибыль	%	8		16017,29	4476,99
		Сметная стоимость:				**216233,38**	**60439,39**
		ПРИЯМОК ПР2 - 1ШТ					
16	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0800**		**16992,58**	**1359,41**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	1,35	0,108	702,54	75,87
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,014504	867,01	12,58
		Итого оплата труда:				**1105,62**	**88,45**
16. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0384	12,87	0,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0144	3638,50	52,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0144	867,01	12,48
16. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000104	1812,38	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000104	867,01	0,09
		Итого эксплуатация машин:				**663,46**	**53,08**
16. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0816	13461,80	1098,48
16. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02	6598,38	131,97
16. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00016	27,67	0,00
		Итого материалов:				**15380,69**	**1230,45**
		НР первого уровня	%	48,5		536,22	42,90
		НР второго уровня	%	4,24		743,22	59,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1279,45	102,36
		Сметная прибыль	%	8		1461,76	116,94
		Сметная стоимость:				**19733,79**	**1578,70**
17	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Приямки. Устройство**	**м3**	**0,2400**		**20005,64**	**4801,35**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Укладка бетонной смеси					
		5. Установка арматуры					
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=761,47)	чел-ч	3,94	0,9456	761,47	720,05
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,05484	995,66	54,60
		Итого оплата труда:				**3227,70**	**774,65**
17. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000648	3432,54	2,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000648	867,01	0,56
17. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,0504	42,97	2,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00252	3189,12	8,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00252	1162,92	2,93
17. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,048	2907,45	139,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,048	998,46	47,93
17. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00264	65,91	0,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,003672	1812,38	6,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,003672	867,01	3,18
		Итого эксплуатация машин:				**661,72**	**158,81**
17. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2448	15238,87	3730,48
17.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,096	66,30	6,36
17.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000192	22601,92	4,34
17.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00048	26042,38	12,50
17.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,001656	26042,38	43,13
17.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00012	26165,60	3,14
17.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,0888	196,56	17,45
17.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,001344	6598,38	8,87
17.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,001656	14292,16	23,67
17.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,0042	27,67	0,12
17.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,1188	609,78	72,44
		Итого материалов:				**16343,73**	**3922,49**
		НР первого уровня	%	48,5		1565,43	375,70
		НР второго уровня	%	4,24		914,61	219,51
		Накладные расходы	%	--		2480,05	595,21
		Сметная прибыль	%	8		1798,86	431,73
		Сметная стоимость:				**24284,55**	**5828,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**0,0119**		**111208,61**	**1327,83**
		Состав работ:					
		.					
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	91	1,087	867,01	942,04
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	0,08764	1108,90	97,18
		Итого оплата труда:				**87037,22**	**1039,22**
18. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,003582	12,38	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	0,07164	3375,85	241,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	0,07164	1162,92	83,31
18. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,013134	25,36	0,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,01003	1048,12	10,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,01003	867,01	8,70
18. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	0,325962	187,20	61,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,00597	2314,89	13,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,00597	867,01	5,18
18. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,01194	17,05	0,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27452,19**	**327,78**
18.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,031044	235,46	7,31
18.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,00597	91,07	0,54
18.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,000257	195385,08	50,16
		Итого материалов:				**4858,51**	**58,01**
		НР первого уровня	%	60,9		53005,67	632,89
		НР второго уровня	%	4,24		6962,69	83,13
		Накладные расходы	%	--		59968,35	716,02
		Сметная прибыль	%	8		13694,16	163,51
		Сметная стоимость:				**184871,12**	**2207,36**
19	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0031**		**195987,00**	**599,72**
		НР второго уровня	%	4,24		8309,85	25,43
		Накладные расходы	%	--		8309,85	25,43
		Сметная прибыль	%	8		16343,75	50,01
		Сметная стоимость:				**220640,60**	**675,16**
20	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0089**		**193074,01**	**1714,50**
		НР второго уровня	%	4,24		8186,34	72,69
		Накладные расходы	%	--		8186,34	72,69
		Сметная прибыль	%	8		16100,83	142,98
		Сметная стоимость:				**217361,18**	**1930,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0092**		**207694,01**	**1910,78**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,23	81,02
		Накладные расходы	%	--		8806,23	81,02
		Сметная прибыль	%	8		17320,02	159,34
		Сметная стоимость:				**233820,25**	**2151,15**
22	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,6200**		**59,76**	**37,05**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,0295	0,01829	958,96	17,54
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000124	866,94	0,11
		Итого оплата труда:				**28,46**	**17,65**
22. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000062	3432,54	0,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000062	867,01	0,05
22. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000062	36,71	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000062	1812,38	0,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000062	867,01	0,05
22. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,006944	47,64	0,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**0,66**
22. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000009	273897,54	2,55
22. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000056	292212,20	16,31
		Итого материалов:				**30,41**	**18,85**
		НР первого уровня	%	54,2		15,43	9,56
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	1,98
		Накладные расходы	%	--		18,61	11,54
		Сметная прибыль	%	8		6,27	3,89
		Сметная стоимость:				**84,64**	**52,48**
23	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**1,2400**		**58,83**	**72,95**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхностей					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,0213	0,026412	817,80	21,60
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000248	866,94	0,21
		Итого оплата труда:				**17,59**	**21,81**
23. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000124	3432,54	0,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000124	867,01	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000124	36,71	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000124	1812,38	0,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000124	867,01	0,11
23. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,00806	47,64	0,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**1,04**
23. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000017	335243,45	5,82
23. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000112	398626,05	44,49
		Итого материалов:				**40,57**	**50,31**
		НР первого уровня	%	54,2		9,54	11,82
		НР второго уровня	%	4,24		2,90	3,59
		Накладные расходы	%	--		12,43	15,42
		Сметная прибыль	%	8		5,70	7,07
		Сметная стоимость:				**76,96**	**95,43**
24	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**3,6000**		**738,02**	**2656,88**
		Состав работ:					
		1. Огрунтовка поверхности					
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,212	0,7632	857,30	654,29
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0072	867,01	6,24
		Итого оплата труда:				**183,48**	**660,53**
24. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,0702	547,00	38,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0072	1812,38	13,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0072	867,01	6,24
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**51,45**
24. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	8,64	212,16	1833,06
24. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000576	128278,30	73,89
24. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000864	51147,90	44,19
		Итого материалов:				**541,98**	**1951,14**
		НР первого уровня	%	50,8		93,21	335,55
		НР второго уровня	%	4,24		35,24	126,88
		Накладные расходы	%	--		128,45	462,43
		Сметная прибыль	%	8		69,32	249,55
		Сметная стоимость:				**935,79**	**3368,86**
25	**11-110101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**3,6000**		**97,44**	**350,78**
		Состав работ:					
		1. Железнение цементных покрытий					
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,1	0,36	857,30	308,63
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0036	827,39	2,98
		Итого оплата труда:				**86,56**	**311,61**
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0006	0,00216	3432,54	7,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00216	867,01	1,87
25. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,00144	1434,32	2,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00144	767,94	1,11
		Итого эксплуатация машин:				**2,63**	**9,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 5	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,00216	15036,08	32,48
25. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0072	27,67	0,20
		Итого материалов:				**9,08**	**32,68**
		НР первого уровня	%	60,9		52,71	189,77
		НР второго уровня	%	4,24		6,37	22,92
		Накладные расходы	%	--		59,08	212,69
		Сметная прибыль	%	8		12,52	45,08
		Сметная стоимость:				**169,04**	**608,55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5640182,63**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5638854,80**
	Материалы -		Тенге				**3518629,70**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1330683,30**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**180600,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**1025990,26**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**754895,26**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**271095,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**533187,60**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7198032,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1572,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1330683,30**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1327,83**
	Материалы -		Тенге				**58,01**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1039,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**716,02**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**632,89**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**83,13**
		Сметная прибыль -	Тенге				**163,51**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2207,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1039,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7200240,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1573,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1331722,53**
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
26	**21-030302-0226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**23816,7887**		**237,11**	**5647198,76**
		НР второго уровня	%	4,24		10,05	239441,23
		Накладные расходы	%	--		10,05	239441,23
		Сметная прибыль	%	8		19,77	470931,20
		Сметная стоимость:				**266,94**	**6357571,19**
27	**21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**78,7008**		**17587,82**	**1384175,50**
		НР второго уровня	%	4,24		745,72	58689,04
		Накладные расходы	%	--		745,72	58689,04
		Сметная прибыль	%	8		1466,68	115429,16
		Сметная стоимость:				**19800,23**	**1558293,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**21-030302-0226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**19370,6771**		**237,11**	**4592981,25**
		НР второго уровня	%	4,24		10,05	194742,41
		Накладные расходы	%	--		10,05	194742,41
		Сметная прибыль	%	8		19,77	383017,89
		Сметная стоимость:				**266,94**	**5170741,55**
29	**21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**3,0078**		**17587,82**	**52900,64**
		НР второго уровня	%	4,24		745,72	2242,99
		Накладные расходы	%	--		745,72	2242,99
		Сметная прибыль	%	8		1466,68	4411,49
		Сметная стоимость:				**19800,23**	**59555,12**
		ПЕРЕМЫЧКИ					
30	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**1,1883**		**72170,30**	**85758,52**
		НР второго уровня	%	4,24		3060,02	3636,16
		Накладные расходы	%	--		3060,02	3636,16
		Сметная прибыль	%	8		6018,43	7151,57
		Сметная стоимость:				**81248,75**	**96546,26**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**11 763 015**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11 763 015**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11 763 015**
		Накладные расходы -	Тенге				**498 752**
		Сметная прибыль -	Тенге				**980 941**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13 242 708**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**13 242 708**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**17 403 197**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1 019 785**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**921 109**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**311 938**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**15 462 303**
		- перевозка грузов	Тенге				**-**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**-**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**755 528**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**18 158 725**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**769 930**
	ИТОГО:		Тенге				**18 928 655**
	Сметная прибыль		Тенге				**1 514 292**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**20 442 948**
Итого :			Тенге				**20 442 948**

1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7%*1,05			Тенге		1,785%		364 907
Итого :			Тенге				20 807 854
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. К=1,059383			Тенге	k=	1,0599383		22 055 042
НДС 12%			Тенге		12%		2 646 605
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			Тенге				24 701 647
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				24 701 647
Ценовая скидка (10%)			Тенге		0,10%		2 470 165
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки			Тенге				22 231 482

Сдал подрядчик:

Директор ТОО"Астана Премиум Строй"

Жайлаубаев Н. О.

Принял заказчик:

Директор ИП "Құрылыс" Молдашов Е"

Молдашов М. Е.