Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Жунисбаев Д.З, 891019301553**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Майлыкент-Құрылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство стоматологии по адресу: Область Жетiсу, г. Талдыкорган, улица Аксуская 12., 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство стоматологии по адресу: Область Жетiсу, г. Талдыкорган, улица Аксуская 12., 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за **июль 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	243.6	280.88	280.88	68422	68422	0	12429	87319
						0	70.87	0	17263		6468	
2	2	Е11-010101-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	121.8	197.25	190.8	24025	23239	0	3005	29192
						6.45	27.81	786	3387		2162	
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	99	68.75	68.75	6806	6805	0	2003	9514
						0	28.1	0	2782		705	
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	99	336.7	151.89	33333	15037	0	18634	56124
						184.81	76.61	18296	7585		4157	
												182149
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3.04	28697.14	2167.9	87239	6590	72260	9098	104044
						2759.59	529.1	8389	1608		7707	
6	6	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	15.2	40897.51	3623.34	621642	55075	464392	104089	783790
						6722.04	803.2	102175	12209		58059	
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.292	277977		359146		359146		387878
											28732	
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15.2	718.93	37.78	10928	574	1093	8695	21193
						609.22	5.84	9260	89		1570	
9	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	45.6	24201.48	3126.81	1103588	142582	319578	630797	1873136
						14066.38	808.1	641427	36849		138751	
10	10	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	10.4	94232.88	3620.56	980022	37653	538303	376419	1464956
						38852.42	921.39	404065	9582		108515	
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.884	277977		245732		245732		265391
											19659	
12	12	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	11.52	58578.04	9301.53	674819	107153	419962	157557	898966
						12821.45	2208.01	147703	25436		66590	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.9792	277977		272195		272195		293971
											21776	
14	14	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	9.728	69829.61	10338.1	679302	100569	298260	278205	1034108
						28831.61	2595.18	280474	25246		76601	
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.82688	277977		229854		229854		248242
											18388	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									**7375675**
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
16	16	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	225.28	3207.07	311.1	722488	70086	0	549356	1373592
						2895.96	152.22	652403	34293		101748	
17	17	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	540	2936.68	174.51	1585807	94233	362568	961653	2751257
						2090.75	135.3	1129006	73060		203797	
18	18	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	540	1955.27	19.38	1055845	10466	510737	430502	1605255
						990.08	6.45	534642	3485		118908	
19	19	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	540	1298.22	9.9	701041	5344	141028	445841	1238633
						1027.17	4.87	554670	2632		91751	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									**6968737**
			Раздел: 4. Полы									
20	20	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	225.28	1533.53	62.53	345474	14087	161181	166564	553001
						755.53	31.02	170206	6989		40963	
21	21	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	225.28	1588.76	84.93	357915	19133	321955	24507	413016
						74.7	41.03	16828	9244		30594	
22	22	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	225.28	933.14	46.3	210219	10430	189	192524	434962
						886.01	23.14	199601	5213		32219	
23	23	С1233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	225.28	2824		636191		636191		687086
											50895	
24	24	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	180	669.08	4.78	120434	861	85947	32006	164635
						186.82	2.34	33627	422		12195	
			Итого по разделу: 4. Полы									**2252700**
			Раздел: 5. Окна									
25	25	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	22.4	5234.49	375.31	117252	8407	50643	56063	187180
						2598.31	182.58	58202	4090		13865	
26	26	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	22.4	22203		497347		497347		537135
											39788	
			Итого по разделу: 5. Окна									**724315**
			Раздел: 6. Двери									
27	27	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13.44	3590.97	167.05	48263	2245	12738	30864	85457
						2476.18	75.39	33280	1013		6330	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	22.4	7622		170733		170733		184392
											13659	
29	29	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2.94	3061.04	231.51	8999	681	2116	5870	16059
						2109.74	108.75	6203	320		1190	
30	30	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	2.94	57156		168039		168039		181482
											13443	
			Итого по разделу: 6. Двери									**467390**
			ИТОГО:									**17970966**
			НДС			**12 %**		**2156516**				
			Итого с НДС									**20127482**

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Майлыкент-Курылыс» Жаулен ж.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ИП Жунисбаев Д.З.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Жамбаев М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сәметов М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №