Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Жунисбаев Д.З, 891019301553**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Майлыкент-Құрылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство стоматологии по адресу: Область Жетісу, г. Талдыкорган, улица Аксуская 12., 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство стоматологии по адресу: Область Жетісу, г. Талдыкорган, улица Аксуская 12., 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

# Акт выполненных работ №2

**за** **сентябрь 2023** **(месяц, год) на** **№ 2-1-1 общестроительные работы** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 7. Стены и перегородки** | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1351.68 | 10269.12<br>4375.46 | 231.74<br>60.99 | 13880558<br>5914227 | 313235<br>82438 | 7653096 | 5576899<br>1556597 | 21014054 |
| 32 | 32 | Е11-460302-0403 | Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 | отверстие | 10 | 4538.29<br>2740.93 | 1797.36<br>892.13 | 45383<br>27409 | 17973<br>8921 | 0 | 30518<br>6072 | 81973 |
| | | | **Итого по разделу: 7. Стены и перегородки** | | | | | | | | | **21096027** |
| | | | **Раздел: 8. Кровля** | | | | | | | | | |
| 33 | 33 | Е11-100116-0103 | Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами | м2 покрытия по фермам | 225.28 | 139.78<br>102.32 | 4.37<br>2.01 | 31489<br>23050 | 985<br>453 | 7454 | 21153<br>4211 | 56853 |
| 34 | 34 | Е11-120101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 225.28 | 6172.32<br>4258.82 | 199.71<br>60.52 | 1390500<br>959428 | 44990<br>13635 | 386082 | 895218<br>182857 | 2468575 |
| 35 | 35 | Е11-120101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 225.28 | 335.73<br>176.2 | 24.68<br>6.75 | 75633<br>39694 | 5560<br>1521 | 30379 | 37918<br>9084 | 122635 |
| | | | **Итого по разделу: 8. Кровля** | | | | | | | | | **2648063** |
| | | | **Раздел: 9. Фасад** | | | | | | | | | |
| 36 | 36 | Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 312 | 1574.08<br>1080.9 | 88.48<br>43.19 | 491113<br>337241 | 27606<br>13475 | 126266 | 326166<br>65382 | 882661 |
| 37 | 37 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 312 | 4457.51<br>3140.05 | 74.38<br>35.84 | 1390743<br>979696 | 23207<br>11183 | 387839 | 792703<br>174676 | 2358122 |
| 38 | 38 | Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная | м2 окрашиваемой поверхности | 312 | 430.11<br>244.37 | 3.11<br>1.45 | 134193<br>76242 | 969<br>453 | 56982 | 61356<br>15644 | 211193 |
| | | | **Итого по разделу: 9. Фасад** | | | | | | | | | **3451976** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | **27196066** |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **3263528** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **30459594** |

**Сдал (Подрядчик)**

директор ТОО «Майлыкент-Құрылыс» Мауленов Ж.

**Принял (Заказчик)**

ИП Жунисбаев Д.З.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Жамбаев М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сәметов М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)