Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«07» февраля 2022 года

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Текелийский энергокомплекс», БИН 090840008604, директор Отарбаев А.К., Казахстан, Алматинская область, Текели г.а., г.Текели, улица Динмухамеда Конаева, здание 178.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 07.02.2022 г., ТОО «БайтерекТрубПром», директор Жумагалиев Ербол Калибекович, Казахстан, город Атырау, микрорайон Жеті Қазына, дом 2, кв.13**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 07.02.2022 г. ТОО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР КАЗДОРИННОВАЦИЯ», Сапар К.А., аттестат эксперта №KZ34VJE00014913 от 20.05.2017г**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 07.02.2022 г. ТОО " Жетісу сәулет құрылысы ", Мамыров С.А. Приказ о назначении ГИП за №47-п от 22.02.2021 года) аттестат эксперта №KZ34VJE00045726 от 11.02.2019г**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Замена подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на р.Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 420м.п.(1этап), 041705, Республика Казахстан, Алматинская область, Текели Г.А., г.Текели, ДКонеаева,178»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу:

Алматинская область, г.Текели

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) №1183928, выданный Алматинским областным филиалом РГП «НПЦзем» 14.10.2014 года, на земельный участок 03-269-025-004 площадью 1,3451 га, сроком до 01.10.2063 года, для эксплуатации и обслуживания водовода самотечного Текелийского энергетического комплекса**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
ГУ «Управление ГАСК Алматинской области, KZ22REA00236862 от 16.08.2021 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО " Жетісу сәулет құрылысы", Мамыров С.А. Приказ о назначении ГИП за №47-п от 22.02.2021 года. № 18-0064/21 от 04.05.2021 года**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **Директором филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области Евтушевская Т.Н**
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2021 года**;
окончание работ **февраль 2022 года**;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 мес.**;
фактически, месяц: **6 мес.**;

3. Административное здание имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого комплекса или очереди
стальная электросварная прямошовная труба диаметром 920х10,0 мм, по ГОСТ 10704-91	м	2510,75		2510,75	
Расчетный расход	Куб.м/сут	44 064,0		44 064,0	
Водопроводные колодца ДУ2000 мм	шт	47		47	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____;

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Наружные сети водопровода из стальных электросварных прямошовных труб диаметром 920х10,0 мм, по ГОСТ 10704-91 – 2510,75 м, расчетный расход – 44 064,0 куб.м/сут., Водопроводные колодца ДУ2000 мм – 47 шт.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **434,636 млн. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **360,198 млн. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **5,824 млн. тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **434,636 млн. тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **360,198 млн. тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **5,824 млн. тенге**;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания II;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Замена подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на р.Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 420м.п.(1этап), 041705, Республика Казахстан, Алматинская область, Текели Г.А., г.Текели, ДКонеаева,178»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Отарбаев А.К. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП

Технический надзор:
Сапар К.А. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

МП

Авторский надзор:
Мамыров С.А. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

МП

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Жумагалиев Е.К. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя МП