Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Жунисбаев Д.З, 891019301553**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Майлыкент-Құрылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство стоматологии по адресу: Область Жетiсу, г. Талдыкорган, улица Аксуская 12., 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство стоматологии по адресу: Область Жетiсу, г. Талдыкорган, улица Аксуская 12., 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ №3

за **ноябрь 2023** **(месяц, год) на** **№ 2-1-1 общестроительные работы** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 10. Система отопления									
39	39	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	28.8	2356.75 1491.22	33.74 12.22	67874 42947	972 352	23956	42433 8825	119132
40	40	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	180	2182		392760		392760	31421	424181
41	41	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	12	592.27 388.52	0 0	7107 4662	0 0	2445	4569 934	12610
42	42	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	24	4324.52 3942.72	210.16 29.18	103788 94625	5043 700	4119	93419 15777	212984
43	43	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	164.7	2192.14 2167.46	4.07 0.63	361045 356980	671 104	3394	349943 56879	767867
44	44	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	54	2140.99 2104.7	7.98 0.99	115613 113654	431 53	1529	111433 18164	245210
45	45	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	31.9	3219.12 3142.17	45.57 0.86	102690 100235	1453 27	1001	98257 16076	217023
46	46	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	250.6	1405.01 639.32	149.45 72.95	352095 160213	37452 18281	154429	135656 39020	526771
			Итого по разделу: 10. Система отопления									2525778
			Раздел: 11. Вентиляция									
47	47	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	2	23424.69 21181.03	871.92 284.51	46849 42362	1744 569	2744	42072 7114	96035
48	48	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	2	0		0				0
49	49	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	78	4502.86 4105.4	111.52 46.66	351223 320221	8698 3639	22303	317383 53488	722094

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	79	4133.28 3758.84	88.67 36.64	326529 296948	7004 2894	22576	293846 49630	670005
51	51	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	157	4219.84 1817.96	257.05 125.49	662515 285420	40358 19703	336737	231893 71553	965961
52	52	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5	5679.14 2959.03	125.87 30.64	28396 14795	629 153	12971	14649 3444	46489
53	53	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	3485		17425		17425	1394	18819
54	54	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	5	3661.49 2959.03	71.73 30.64	18307 14795	358 153	3154	14649 2637	35593
55	55	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	2696		13480		13480	1078	14558
			Итого по разделу: 11. Вентиляция									**2569554**
			Раздел: 12. Канализация и водоснабжение									
56	56	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	67	1772.26 1769.49	2.77 1	118742 118556	185 67	0	116251 18799	253792
57	57	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	48	1703.52 1696.77	6.75 2.29	81769 81445	324 110	0	79924 12935	174628
58	58	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	326	5417.57 983.48	43.49 18.1	1766127 320613	14177 5900	1431337	319982 166889	2252998
59	59	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	68	3355.77 3295.1	40.25 0.35	228193 224067	2737 24	1389	219609 35824	483626
60	60	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	142	3106.26 3052.58	33.41 0.2	441088 433466	4744 29	2879	424825 69273	935186
61	61	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	210	1405.01 639.32	149.45 72.95	295051 134257	31384 15319	129410	113678 32698	441427
62	62	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	87	4324.52 3942.72	210.16 29.18	376233 343016	18284 2539	14933	338644 57190	772067
63	63	С1242-207-0302	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	87	4217		366879		366879	29350	396229
64	64	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	10	48898.88 5689.93	299.7 151.11	488989 56899	2997 1511	429093	57242 43698	589929
65	65	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	10	8879		88790		88790	7103	95893
66	66	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	10	1372		13720		13720	1098	14818
67	67	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	5	3017.09 2363.86	117.12 57.96	15085 11819	586 290	2681	11867 2156	29108
68	68	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	5	10521		52605		52605	4208	56813

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 12. Канализация и водоснабжение									6496514
			Раздел: 13. Электрооборудование									
69	69	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	11065.23 7383.74	232.28 96.39	11065 7384	232 96	3449	5386 1316	17767
70	70	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		7068	565	7633
71	71	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2920.61 1545	30.71 0	35047 18540	369 0	16139	13349 3872	52268
72	72	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	12	1691		20292		20292	1623	21915
73	73	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9700.1 6539.82	232.28 96.39	9700 6540	232 96	2928	4778 1158	15636
74	74	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		7068	565	7633
75	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2920.61 1545	30.71 0	43809 23175	461 0	20174	16686 4840	65335
76	76	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	15	1691		25365		25365	2029	27394
77	77	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	10	1190.03 1054.79	7.92 3.53	11900 10548	79 35	1273	7620 1562	21082
78	78	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	10	16437		164370		164370	13150	177520
79	79	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	23	482.91 419.56	0.41 0.2	11107 9650	10 5	1448	6951 1445	19503
80	80	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	345		2760		2760	221	2981
81	81	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15	358		5370		5370	430	5800
82	82	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1290	479.66 381.39	4.15 0.13	618757 491997	5351 168	121410	354359 77849	1050965
83	83	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.75	222611		166958		166958	13357	180315
84	84	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.54	346715		187226		187226	14978	202204
			Итого по разделу: 13. Электрооборудование									1875951
			Раздел: 14. Автоматическая пожарная сигнализация									
85	85	Ц13-110601-0101 Изм. и доп. вып. 17	Щиты и пульты,масса до 50 кг.Монтаж оборудования	шт.	1	9956.1 6950	411.03 136.71	9956 6950	411 137	2595	5315 1222	16493
86	86	Цена ТОО Интант	Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки,с источником питания "РИП-12 RS",автоматом защиты по 220В.Место для установки одной или двух батарей		1	79855		79855				79855

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						79855		
			Отпускная цена			79855		79855				
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		958				
			Сметная стоимость оборудования					***80813***				
87	87	Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования**		1	5058.46	6.88	5058	6	53	3050	8757
				шт.		4998.91	1.41	4999	1		649	
88	88	С Цена ТОО Интант	**Пульт контроля и управления-С2000М**		1	41128.44		41128		41128		44418
				шт.							3290	
89	89	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**		2	8516.66	1.53	17033	3	130	10309	29529
				шт.		8450	0	16900	0		2187	
90	90	СПрайс ТОО АЛКОН	**Блок контроля и индикации С2000-БКИ**		2	31252.8		62506		62506		67506
				шт.							5000	
91	91	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**		2	8516.66	1.53	17033	3	130	10309	29529
				шт.		8450	0	16900	0		2187	
92	92	СПрайс ТОО АЛКОН	**Контроллер двухпроводной линии связи.С2000-КДЛ**		2	14208.6		28417		28417		30690
				шт.							2273	
93	93	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении.Монтаж оборудования**		3	8516.66	1.53	25550	5	195	15464	44295
				шт.		8450	0	25350	0		3281	
94	94	Прайс ТОО АЛКОН	**Блок сигнально-пусковой.Блок релейный- 4 исполнитель ных реле с переключающими контактами 30 В 2 А.С2000-СП1**		3	62960.67		188882				188882
				шт.						188882		
			Отпускная цена			62961		188882				
			Сметная стоимость оборудования					***188882***				
			Итого по разделу: 14. Автоматическая пожарная сигнализация									**540912**
			Раздел: 15. Покрытия									
95	95	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.**		156.4	3902.43	334.67	610340	52342	1905	509482	1209408
				м2		3555.58	146.2	556092	22865		89586	
96	96	С1255-102-0108	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017**		156.4	1541		241012		241012		260293
				м2							19281	
97	97	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		40	3484.77	62.7	139391	2508	69943	73443	229861
				м бортового камня		1673.48	26.6	66939	1064		17027	
98	98	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**		0.64	35732		22868		22868		24697
				м3							1829	
			Итого по разделу: 15. Покрытия									**1724259**
												15732968
			ИТОГО:			**12 %**		**1887956**				
			НДС									**17620924**
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Майлыкент-Курылыс» Маулен ж.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ИП Жунисбаев Д.З.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Жамбаев М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Сәметов М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)