Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Текелийский энергокомплекс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "БайтерекТрубПром"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Замена подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на р.Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 420м.п.(1этап), 041705, Республика Казахстан, Алматинская область, Текели Г.А., г.Текели, ДКонаева,178**

(наименование, адрес)

Объект : **Замена подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на р.Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 420м.п.(1этап), 041705, Республика Казахстан, Алматинская область, Текели Г.А., г.Текели, ДКонаева,178**

(наименование)

Акт выполненных работ №7

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1 Наружные сети водовода**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1395,000014	291,51	279,2	406656	389484	0	99566	546721	
						12,31	86,82	17172	121114		40498		
2	2	Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,0000003	4642,46	0	83564	0	0	60166	155229	
						4642,46	0	83564	0		11498		
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,0000002	2415,34	0	36230	0	0	26086	67301	
						2415,34	0	36230	0		4985		
4	4	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т.км	1889,999993	25		47250				51030	
5	5	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	29,4000005	3271,84	169,02	96192	4969	54008	3780		
						1265,82	56,56	37215	1663		38489	145456	
	5.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	32,34	1670				54007,8	10775		Казахстан 100%
6	6	Е11-010106-3302	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м./над трубопроводами 30 см без твердых включений, с подбивкой пазух/. Группа грунтов 2	м3 грунта	149,9999979	19,31	19,31	2897	2897	0	356	3513	
						0	3,3	0	495		260		
7	7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	899,4000016	37,75	37,75	33952	33952	0	10083	47558	
						0	15,57	0	14004		3523		
8	8	Е11-010205-0502 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	210,0000011	1259,71	0	264540	0	0	190468	491409	
						1259,71	0	264540	0		36401		
9	9	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(завоз грунта)	м3 грунта	1290	291,51	279,2	376048	360168	0	92072	505570	
						12,31	86,82	15880	111998		37450		
10	10	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т.км	1920,00003	25		48000				51840	
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	988,9999873	185,47	83,19	183430	82275	0	103038	309385	
						102,28	42,42	101155	41953		22917		
			Итого по разделу: 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									2375011	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. ПРОКЛАДКА ТРУБ										
12	16	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1	652324,75	207277,57	65233	20728	1262	49646	124069	
	16.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,4	432432	69043	43243	6904		9190		
13	17	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1	160				1184			Казахстан 100%
	17.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,8	414235,35	112689,91	41424	11269	298	33220	80615	
14	19	С123-010501-1321	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	299,9999993	298566	36988,6	29857	3699		5972		
						160				288			Казахстан 100%
15	20	С123-010501-1319	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	250,0000002	10425		3127500		3127500		3377700	Казахстан
						6832		1708000		1708000	250200	1844640	Казахстан
16	21	С123-010501-1313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	209,9999986	1646		345660		345660	136640	373313	Казахстан
17	22	С123-010501-1310	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	64,236	558		35844		35844	27653	38711	Казахстан
18	37	С123-020302-8016	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10**	шт.	10	5817		58170		58170	2867	62824	Казахстан
19	38	С123-020302-8010	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	9,9999999	1444		14440		14440	4654	15595	Казахстан
			Итого по разделу: 6. ПРОКЛАДКА ТРУБ								1155	5917467	
			Раздел: 7. КОЛОДЕЦ D1500 /20ШТ/										
20	40	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,0000002	24636,44	10043,74	295637	120525	25627	202099	537555	
	40.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,596	12457,16	4554,49	149486	54654		39819		
21	41	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	12896				20582,02			Казахстан 100%
22	42	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	20281		101405		101405	8113	109518	Казахстан
23	43	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	16593		82965		82965	6637	89602	Казахстан
24	44	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	5	16593		82965		82965	6637	89602	Казахстан
25	45	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	17723		88615		88615	7089	95704	Казахстан
26	46	С121-040302-0121	**Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	1992		9960		9960	797	10757	Казахстан
27	47	С121-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	71658		358290		358290	28663	386953	Казахстан
			Итого по разделу: 7. КОЛОДЕЦ D1500 /20ШТ/			3168		6336		6336	507	6843	Казахстан
			Раздел: 8. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОЛОДЦЕВ									1326533	
28	51	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	25293		126465		126465	10117	136582	Казахстан
			Итого по разделу: 8. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОЛОДЦЕВ									136582	
			ИТОГО:					8127666	1026267	6227810	905289	9755595	
			В том числе :					778342	356484		722637		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**101458**					
			Итого с временными									**9857051**	
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**204041**					
			Итого с зимними удорожаниями									**10061092**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**201222**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10262314**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,15226782									**11824934**	
			НДС			**12 %**		**1418992**					
			Итого с НДС									**13243926**	
			Договорная скидка 5%									**662196,3**	
			ИТОГО С УЧЕТОМ ДОГОВОРНОЙ СКИДКИ И С НДС									**12 581 729,70**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "БайтерекТрубПром"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумагалиев Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Текелийский энергокомплекс»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Отарбаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Сапар К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Мамыров С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)