	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года№ 235
	форма

Декларация о соответствии

«9» декабря 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ИП «Курылыс» Молдашов Е.**
Юридический адрес: Карагандинская область, г.Жезказган, ул. Абая 87/А

Наименование организации, юридический адрес

В лице директора: **Молдашова М. Е.**

Ф.И.О. руководителя организации

По объекту: **«Строительство 8-и квартирного двухэтажного жилого дома №3 в микрорайоне «Жана-Нур» пос.Атасу Жанааркинского района».**

Заказчиком которого является: **ГУ «Отдел строительства Жанааркинского района», п.Атасу, Тәуелсіздік, 5 , руководитель Бабасов Т.**

Наименование организации, Ф.И.О. руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Бозай KZ», ТОО «Астана Премиум Строй»**

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Строй Бизнес Консалтинг», «Строительство 8-и квартирного двухэтажного жилого дома №3 в микрорайоне «Жана-Нур» пос.Атасу Жанааркинского района».**

Наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **утвержденного(й) приказом ГУ «Отдел строительства Жанааркинского района» за №2 от 16.01.2018 года.**

Наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Строительство 8-и квартирного двухэтажного жилого дома №3 имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Общая площадь квартир	$м^2$	498,6	498,6
Число этажей	этаж	2	2

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	8	498,6	246,4	8	498,6	246,4
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	6	366,8	176,6	6	366,8	176,6
трехкомнатных	2	131,8	69,8	2	131,8	69,8

5. Технические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание - двухэтажное, прямоугольное в плане, с размерами в осях 11,2х29,7 отапливаемое, с подвальным этажом.

Фундаменты –ленточный из бетонных блоков.

Стены- блоки бетонные стеновые на шлаковым заполнителе, кирпичи обыкновенные и облицовка стен из кирпича.

Перекрытия — многопустотные ж/б плиты.

Крыша здания – чердачная по деревянным стропилам с покрытием из металлочерепицы.

Оконные переплеты - металлопластиковые с двойным стеклопакетом.

Двери – межкомнатные деревянные и входные металлические.

Наружная отделка – минераловатная плита и облицовка из кирпича.

Внутренняя отделка – штукатурка, шпатлевка, ВА, облицовочная плитка.

Полы – бетонные, из керамической плитки, линолеум.

5.1 Все металлических элементов окрашивать эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за 2 раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 752129-82.

5.2 По верху плит перекрытий лотков и тепловых камер гидроизолировать из гидроизола ГИГ ГОСТ 7415-18 горячей битумной мастике.

5.3 Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***июль 2019 года;***

окончание работ: ***декабрь 2019 года.***

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 месяца;**

фактически, месяц: **5 месяц.**

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство 8-и квартирного двухэтажного жилого дома №3 в микрорайоне «Жана-Нур» пос.Атасу Жанааркинского района»**

Наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Молдашов Маргулан Есболович _____ «9» декабря 2019 г.

Ф.И.О. руководителя, подпись, дата и место печати (при наличии)