Форма №КС3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года№170

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие «Жанибекский районный центр досуга»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»
Наименование строительства и его адрес: Установка БМК-0,162 для здания Камыстинского СДК

С П Р А В К А №1

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		23	28.04.2021г.				

В тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ									НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц без НДС	Из гр.1				Дополнительные затраты				
			Строительно монтажные работы в базисных ценах 2001 г	Из них		Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР(в сметных базисных ценах)					
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На Приобретение материалов	Другие Дополнитю работы	Оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Установка БМК-0,162 для здания Камыстинского СДК	25 476 762,53	22 747 109,40								2 729 653,13	25 476 762,53

ЗАКАЗЧИК: Руководитель
Государственное коммунальное казенное предприятие
«Жанибекский районный центр досуга»

_____ Б.А. Каракулов
подпись

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Батыс Котло Монтаж»

_____ Д. У. Балмулдин
подпись

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное казенное предприятие «Жанибекский районный центр досуга» форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №1

За июль 2021 год по объекту
Установка БМК-0,162 для здания Камыстинского СДК

Составлен(а) в текущих ценах 3 картала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент ФМ-1												
1.	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15	м3	8,16	32076,73	1686,75	261746	13763	231711	17693				301794
					1994,06	388,65	16272	3171	--	22355				
		НР - 91%; СП - 8%												
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	8,2824		27687		229315						
2.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16198	233333	--	37795	--	37795	--				40819
					--	--	--	--	--	3024				
		СП - 8%												
3.	1106-0301-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры.	т	0,1414	400827,77	1395,06	56677	198	36073	18624				81325
					144314	422,35	20406	60	--	6024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Установка при бетонировании									
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 2106-0510-0201		Кондуктор инвентарный металлический	0,01 шт.	0,001414		--		--			
3.2. 2113-0205-0101		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	1 т	0,1414		233975		33084			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	356218	13961	305579	36317	423938
			Тенге		--	--	36678	3231	--	31403	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				356218				
Материалы			Тенге				267785				
Всего заработная плата			Тенге					39909			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				37795				
Накладные расходы			Тенге				36317				
Сметная прибыль			Тенге				31403				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				423938				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								34
Сметная заработная плата			Тенге					39909			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				423938				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								34
Сметная заработная плата			Тенге					39909			

РАЗДЕЛ 2. Фундамент ФМ-2

4. 1108-0101 -0202	РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	0,225	11611,18	1737,08	2613	390	2028	337	3185
			основания		868,7	739,54	195	166	--	236	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 2101-0201-0603		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	0,25875		7818		2023			
5. 1106-0101 -0115	РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15	м3	1,3	32076,73	1686,75	41700	2193	36915	2819	48080
					1994,06	388,65	2592	505	--	3561	
	Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	1,3195		27687		36533			
6.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00912	233333 / --	-- / --	2128 / --	-- / --	2128 / --	-- / 170	2298
		СП - 8%									
7.	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,02616	400827,77 / 144314	1395,06 / 422,35	10486 / 3775	36 / 11	6675 / --	3446 / 1114	15046
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	2106-0510-0201	Кондуктор инвентарный металлический	0,01 шт.	0,000262		--		--			
7.2.	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	1 т	0,02616		233975		6121			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге / Тенге		-- / --	-- / --	56927 / 6562	2619 / 682	47746 / --	6602 / 5081	68609
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				56927				
	Материалы		Тенге				45615				
	Всего заработная плата		Тенге					7244			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2128				
	Накладные расходы		Тенге				6602				
	Сметная прибыль		Тенге				5081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68610				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
	Сметная заработная плата		Тенге					7244			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				68610				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
	Сметная заработная плата		Тенге					7244			
8.				12	30812,58	15760,08	369751	189121	20910	195836	610834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1125-0130 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Здания из одиночных блок-боксов. Установка НР - 91%; СП - 8%	т блок-боксов		13310	4623,72	159720	55485	--	45247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 2107-0203-0204		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,023 м3	0,276		50384		13906			
8.2. 2113-0812-1039		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0013 т	0,0156		206090		3215			
9.	ТОО ВИАСТ РК	-Котельная БМК- 7000x2400x2700(Н) -Цена:17572750:1,12.1,012	0,162 шт		15878234,82 1	--	15878235	--	--	--	15878235
					--	--	--	--	15878235	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	16247986	189121	20910	195836	16489069
			Тенге		--	--	159720	55485	15878235	45247	
	Стоимость оборудования		Тенге				15878235				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				15878235				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				369751				
	Материалы		Тенге				20910				
	Всего заработная плата		Тенге					215205			
	Накладные расходы		Тенге				195836				
	Сметная прибыль		Тенге				45247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				610834				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								157
	Сметная заработная плата		Тенге					215205			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				16489069				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								157
	Сметная заработная плата		Тенге					215205			

РАЗДЕЛ 4. Внешние электрические сети

10.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,88	1657,04	--	19686	--	--	14174	36568
					1657,04	--	19686	--	--	2709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.				7,92	864,11	--	6844	--	--	4928	12713
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		864,11	--	6844	--	--	942	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				44	483,45	403,59	21272	17758	--	7639	31224
	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		79,86	161,28	3514	7096	--	2313	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				44	142,28	115,66	6260	5089	--	2308	9253
	1308-0201 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		26,62	46,22	1171	2034	--	685	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				56	348,59	155,51	19521	8709	2613	7858	29569
	1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		146,41	48,48	8199	2715	--	2190	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.				0,04	1260538,62	--	50422	--	42764	5820	60741
	1134-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из асбестоцементных труб.	канало-километр трубопровода		191450	--	7658	--	--	4499	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	990 м	39,6		1046		41422			
16.				40	325,42	147,04	13017	5882	1811	5159	19630
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		133,1	46,02	5324	1841	--	1454	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				44	737,98	419,72	32471	18468	5804	10344	46240
	1308-0201 -0702	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка	м кабеля		186,34	140,18	8199	6168	--	3425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%									
18.	2306-0137 -0305 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,14	560890 -- --	-- -- --	78525 -- --	-- -- --	78525 -- --	-- 6282	84807
19.	1308-0201 -1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1517,77 1331	80,88 32,32	6071 5324	323 129	424 --	3926 800	10797
20.	2306-1703 -2101 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые тип ЕРКТ-0015 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 СП - 8%	шт.	4	4950 -- --	-- -- --	19800 -- --	-- -- --	19800 -- --	-- 1584	21384
21.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	0,044	28302,24 8870,4	19431,84 4362,07	1245 390	855 192	-- --	355 128	1728
22.	2113-0816 -1105 РСНБ РК 2015	-Сигнальная лента СП - 8%	м	44	9 -- --	-- -- --	396 -- --	-- -- --	396 -- --	-- 32	428
					Молниезащита						
23.	1308-0208	-Заземлитель	м	22	629,45	23,36	13848	514	9364	2971	18165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%			180,46	7,11	3970	156	--	1346	
24.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	3359,48	158,44	10078	476	6895	2047	13095
					902,3	45,25	2707	136	--	970	
25.	1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,7	12045,59	142,14	8432	100	6809	1514	10742
					2176,26	31,41	1523	22	--	796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	0,93 м	0,651		8784		5718			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	307888	58174	175205	69043	407084
			Тенге		--	--	74509	20489	--	30155	

Стоимость монтажных работ	Тенге	222108	
Материалы	Тенге	26913	
Всего заработная плата	Тенге		59265
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	98325	
Накладные расходы	Тенге	42607	
Сметная прибыль	Тенге	21177	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	285892	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		42
Сметная заработная плата	Тенге		59265
Стоимость общестроительных работ	Тенге	77348	
Материалы	Тенге	42764	
Всего заработная плата	Тенге		34188
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	396	
Накладные расходы	Тенге	24922	
Сметная прибыль	Тенге	8182	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	110452	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		33
Сметная заработная плата	Тенге		34188
Стоимость сантехнических работ	Тенге	8432	
Материалы	Тенге	6809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					1545			
		Накладные расходы	Тенге				1514				
		Сметная прибыль	Тенге				796				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1545			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				407086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					94998			
		РАЗДЕЛ 5. Наружные сети газоснабжения									
		Газопровод низкого давления									
26.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,9	1269,68	--	12570	--	--	9050	23350
					1269,68	--	12570	--	--	1730	
		НР - 72%; СП - 8%									
27.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,3	864,11	--	8036	--	--	5786	14928
					864,11	--	8036	--	--	1106	
		НР - 72%; СП - 8%									
28.	1101-0106 -3201 РСНБ РК 2015	-Грунт 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 10 м рекультивация	м3 грунта	1,4	28,23	28,23	40	40	--	4	48
					--	4,07	--	6	--	3	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.	1101-0106 -3401 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	9,3	1,32	1,32	12	13	--	1	14
					--	0,19	--	2	--	1	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0119	313140,44	84161,72	3726	1002	25	2952	7212
					226793	23759,95	2699	283	--	534	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			8	0,0952							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			267		25			
31.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	12,019	796 --	-- --	9567 --	-- --	9567 --	-- 765	10332
32.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Футляр НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	2869,66 750,42	39,46 14,51	11479 3002	158 58	8319 --	2999 1158	15636
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	1 м	4		2051		8204			
33.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	4	1283,8 1123,36	7,51 2,26	5135 4493	30 9	612 --	4457 767	10360
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	0,904		621		561			
34.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра . Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%	футляр	1	31582,72 9603,98	3238,89 66,55	31583 9604	3239 67	18740 --	9574 3293	44449
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,025 т	0,025		176526		4413			
34.2.	2113-0804-0401	Каболка	0,0098 т	0,0098		1358560		13314			
35.	1310-0904	-Прокладка в траншее.	км	0,012	28302,24	19431,84	340	233	--	97	472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 61%; СП - 8%	кабеля		8870,4	4362,07	106	52	--	35	
36.	2113-0816 -1105 РСНБ РК 2015	-Сигнальная лента СП - 8%	м	12	9 --	-- --	108 --	-- --	108 --	-- 9	117
37.	2306-0901 -0102 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,012	14565 --	-- --	175 --	-- --	175 --	-- 14	189
38.	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,8	230,51 89,14	4,82 0,53	876 339	18 2	519 --	235 89	1200
38.1.	2204-0101-0701	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	0,00018 т	0,000684		713856		488			
39.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,8	77,45 26,05	1,71 0,27	294 99	6 1	189 --	69 29	392
39.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00009 т	0,000342		484042		166			
40.	1313-1001 -1008 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы, диаметр внутренний до 100 мм. Продувка воздухом	м	15,6	653,67 401,52	252,15 118,59	10197 6264	3934 1850	-- --	4949 1212	16358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%									
41.	1339-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Контроль качества сварных соединений	стык	2	673,48 / 614,8	20,4 / --	1347 / 1230	41 / --	76 / --	750 / 168	2265
		НР - 61%; СП - 8%									
42.	1124-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером	врезка	1	10672,57 / 7274,58	1178,6 / --	10673 / 7275	1179 / --	2219 / --	7202 / 1430	19305
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	2101-0102-0101	Глина	0,6 м3	0,6		1619		971			
42.2.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,895 м3	0,895		283		253			
42.3.	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,56 м	0,56		1399		783			
		Ввод газопровода в землю -1 шт ГСН -л5									
43.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1283,8 / 1123,36	7,51 / 2,26	1284 / 1123	7 / 2	154 / --	1114 / 192	2590
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	0,226		621		140			
44.	2301-0201 -0180 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	2523 / --	-- / --	2523 / --	-- / --	2523 / --	-- / 202	2725
		СП - 8%									
45.	2113-0104 -0702 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,012467	94511 / --	-- / --	1178 / --	-- / --	1178 / --	-- / 94	1272
		СП - 8%									
46.				2,7709	575	--	1593	--	1593	--	1720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-Пакля пропитанная СП - 8%	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	127	
47.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство КОЗЫРЕК НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	0,1	3060,62	13,99	306	1	197	100	438
					---	---	---	---	---	---	
					1082,81	3,59	108	--	--	32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0057 т	0,00057		339877		194			
48.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	2258,31	921,99	4517	1844	1660	1502	6501
					---	---	---	---	---	---	
					506,32	252,46	1013	505	--	482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	2302-0301-0918	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 63x1 1/2, PN 16	1 шт.	2		830		1660			
49.	2302-0304 -2211 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СП - 8%	шт.	1	4412	--	4412	--	4412	--	4765
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	353	
50.	2302-0101 -0153 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	1	565	--	565	--	565	--	610
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	45	
51.	1106-0101 -0102	-Подушка из бетона В15	м3	0,226	36891,26	1738,12	8337	393	6834	1090	10182
					---	---	---	---	---	---	
					4912,74	388,76	1110	88	--	754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 2102-0101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,23052		27687		6382			
52.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0011	228166 --	-- --	251 --	-- --	251 --	-- 20	271
		СП - 8%									
		Выход газопровода в землю -1 шт ГСН -л6									
53.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1283,8 1123,36	7,51 2,26	1284 1123	7 2	154 --	1114 192	2590
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 2113-0816-2304		Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	0,226		621		140			
54.	2301-0201 -0180 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	2523 --	-- --	2523 --	-- --	2523 --	-- 202	2725
		СП - 8%									
55.	2113-0104 -0702 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,012467	94511 --	-- --	1178 --	-- --	1178 --	-- 94	1272
		СП - 8%									
56.	2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-Пакля пропитанная	кг	2,7709	575 --	-- --	1593 --	-- --	1593 --	-- 127	1720
		СП - 8%									
57.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.	м2 покрытия	0,1	3060,62 1082,81	13,99 3,59	306 108	1 --	197 --	100 32	438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство КОЗЫРЕК									
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0057 т	0,00057		339877		194			
58.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка	шт.	2	2258,31	921,99	4517	1844	1660	1502	6501
					506,32	252,46	1013	505	--	482	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	2302-0301-0918	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 63x1 1/2, PN 16	1 шт.	2		830		1660			
59.	2302-0304 -2211 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.	1	4412	--	4412	--	4412	--	4765
					--	--	--	--	--	353	
		СП - 8%									
60.	2302-0101 -0153 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	565	--	565	--	565	--	610
					--	--	--	--	--	45	
		СП - 8%									
61.	1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Подушка из бетона Б15	м3	0,226	36891,26	1738,12	8337	393	6834	1090	10182
		НР - 91%; СП - 8%			4912,74	388,76	1110	88	--	754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,23052		27687		6382			
62.				0,0011	228166	--	251	--	251	--	271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	20	
		СП - 8%									
63.				1	8403	--	8403	--	8403	--	9075
	2304-0905 -0906 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	672	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	164493	14383	87686	55737	237850
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	62425	3520	--	17617	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				12059				
	Материалы		Тенге				77				
	Всего заработная плата		Тенге					9502			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				175				
	Накладные расходы		Тенге				5796				
	Сметная прибыль		Тенге				1429				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				19284				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					9502			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				107985				
	Материалы		Тенге				39991				
	Всего заработная плата		Тенге					53383			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6152				
	Накладные расходы		Тенге				46942				
	Сметная прибыль		Тенге				12393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				167320				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								45
	Сметная заработная плата		Тенге					53383			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				44449				
	Материалы		Тенге				8319				
	Всего заработная плата		Тенге					3060			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32970				
	Накладные расходы		Тенге				2999				
	Сметная прибыль		Тенге				3795				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				51243				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					3060			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				237847				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								53
	Сметная заработная плата		Тенге					65945			

РАЗДЕЛ 6. Наружные сети теплоснабжения

Земляные работы

64.				72	169,83	163,08	12228	11742	--	2948	16390
	1101-0101 -0402	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					6,75	50,12	486	3609	--	1214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3									
		НР - 72%; СП - 8%									
65.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	21,6	1269,68	--	27425	--	--	19746	50945
					1269,68	--	27425	--	--	3774	
		НР - 72%; СП - 8%									
66.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	48	35,1	35,1	1685	1684	--	443	2298
					--	12,82	--	615	--	170	
		НР - 72%; СП - 8%									
67.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	864,11	--	10369	--	--	7466	19262
					864,11	--	10369	--	--	1427	
		НР - 72%; СП - 8%									
68.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	60	160,21	75,97	9613	4558	--	5149	15942
					84,24	34,94	5054	2096	--	1181	
		НР - 72%; СП - 8%									
69.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,24	11611,18	1737,08	49231	7366	38182	6342	60018
					868,7	739,54	3683	3136	--	4446	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	4,876		7818		38121			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	110551	25350	38182	42094	164855
			Тенге		--	--	47017	9456	--	12212	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	110551
Материалы	Тенге	38183
Всего заработная плата	Тенге	56473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				42094				
		Сметная прибыль	Тенге				12212				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				164857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					56473			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				164857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					56473			
		РАЗДЕЛ 7. Ж/б канал КЛ 60х45-8									
70.	1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	8,07	10578,37	2636,21	85367	21274	30636	47172	143142
					4145,85	807,84	33457	6519	--	10603	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,034	0,27438	94511		25932			
71.	2104-0303 -0133 РСНБ РК 2015	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	7,42	92491	--	686283	--	686283	--	741186
					--	--	--	--	--	54903	
		СП - 8%									
72.	2104-0302 -0225 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,65	70631	--	45910	--	45910	--	49583
					--	--	--	--	--	3673	
		СП - 8%									
73.	2104-0305 -0101 РСНБ РК 2015	-Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	67	773	--	51791	--	51791	--	55934
					--	--	--	--	--	4143	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.	2106-0510 -1003 РСНБ РК 2015	-Опоры скользящие СП - 8%	т	0,5374	482670 ---	-- ---	259387 ---	-- ---	259387 ---	-- 20751	280138
75.	2106-0510 -1004 РСНБ РК 2015	-Опоры неподвижные СП - 8%	т	0,0855	482670 ---	-- ---	41268 ---	-- ---	41268 ---	-- 3301	44569
76.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитная бетнная вставкв Б-15 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,4	31239,52 1080,58	1186,34 270,99	12496 432	474 108	11590 --	492 1039	14027
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,408		28134		11479			
77.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	167,5	874,07 277,93	19,81 2,66	146407 46553	3319 446	96535 --	43709 15209	205325
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	402		223		89646			
78.	1124-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,114	1038272,14 575368	452203,8 122552,99	118363 65592	51551 13971	1220 --	78767 15770	212901
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,045 т	0,00513		211192		1083			
79.	2301-0201 -0145 РСНБ РК	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм,	м	114	1197 ---	-- ---	136458 ---	-- ---	136458 ---	-- 10917	147375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
80.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	24,87	90,77 44,57	2,41 0,27	2257 1108	60 7	1089 --	769 242	3269
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,002238		438655		982			
81.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	24,87	77,45 26,05	1,71 0,27	1926 648	43 7	1235 --	452 190	2568
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00009 т	0,002238		484042		1083			
82.	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	1,04	38006,2 25579,45	1140,31 545,71	39526 26603	1186 568	11737 --	20649 4814	64989
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,0096 т	0,009984		131985		1318			
82.2.	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,0265 т	0,02756		331271		9130			
83.	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	-Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	м3	1,0608	5399 --	-- --	5727 --	-- --	5727 --	-- 458	6185
84.				0,0000678	460528	--	31	--	31	--	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2110-0406 -0301 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП - 8%	1000 м2		--	--	--	--	--	2	
85.				24,87	774	--	19249	--	19249	--	20789
	2113-0809 -1001 РСНБ РК 2015	-Лента поливинилхлоридная ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	1540	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	1652446	77907	1400146	192010	1992013
			Тенге		--	--	174393	21626	--	147555	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1215333				
	Материалы		Тенге				154043				
	Всего заработная плата		Тенге					196019			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25007				
	Местные материалы		Тенге				783984				
	Накладные расходы		Тенге				192010				
	Сметная прибыль		Тенге				112586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1519929				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								145
	Сметная заработная плата		Тенге					196019			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				300655				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				300655				
	Сметная прибыль		Тенге				24052				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				324707				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				136458				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136458				
	Сметная прибыль		Тенге				10917				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				147375				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				1992011				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								145
	Сметная заработная плата		Тенге					196019			

РАЗДЕЛ 8. Трубы водогазопроводные

86.				57	2058,1	20,71	117312	1180	90565	25517	154255
	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		448,55	8,25	25567	470	--	11426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	2301-1306-0203	Узлы укрупненные	м	1	57	1577		89889			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм									
87.	2302-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным д 25 мм, толщ стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	148	--	1036	--	1036	--	1119
					--	--	--	--	--	83	
		СП - 8%									
88.	2302-0101 -0153 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным д 57 мм, толщ стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	565	--	7910	--	7910	--	8543
					--	--	--	--	--	633	
		СП - 8%									
		Ж/б УПК 60х45-8									
89.	1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,89	10578,37	2636,21	19993	4983	7174	11048	33524
					4145,85	807,84	7836	1527	--	2483	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	0,034 т	0,06426		94511		6073			
90.	2104-0303 -0133 РСНБ РК 2015	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,93	92491	--	86017	--	86017	--	92898
					--	--	--	--	--	6881	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.	2104-0302 -0225 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	0,96	70631 ---	-- --	67806 --	-- --	67806 --	-- 5424	73230
92.	1122-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	врезка	1	4449,11 1964,3	2339,84 735,08	4449 1964	2340 735	145 --	2672 570	7691
92.1.	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	0,018 м3	0,018		5717		103			
92.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0001 т	0,0001		211192		21			
93.	2301-0201 -0145 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	0,4	1197 ---	-- --	479 --	-- --	479 --	-- 38	517
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- ---	-- --	305002 ---	8503 ---	261132 ---	39237 ---	371777
					-- ---	-- --	35367 ---	2732 ---	-- ---	27538 ---	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	178265						
Материалы	Тенге	7320						
Всего заработная плата	Тенге		12062					
Местные материалы	Тенге	153823						
Накладные расходы	Тенге	13720						
Сметная прибыль	Тенге	15358						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	207343						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							8
Сметная заработная плата	Тенге		12062					
Стоимость сантехнических работ	Тенге	126737						
Материалы	Тенге	90564						
Всего заработная плата	Тенге		26037					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	9425						
Накладные расходы	Тенге	25517						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				12180				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				164434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					26037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				371777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					38099			
		РАЗДЕЛ 9. Наружные сети водопровода и канализации									
		Канализаця НВК.СО									
		Земляные работы В1									
94.				3,6	204,72	194	737	698	--	151	959
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		10,72	47,52	39	171	--	71	
		НР - 72%; СП - 8%									
95.				0,252	1988,45	--	501	--	--	361	931
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта		1988,45	--	501	--	--	69	
		НР - 72%; СП - 8%									
96.				0,72	864,11	--	622	--	--	448	1156
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		864,11	--	622	--	--	86	
		НР - 72%; СП - 8%									
97.				3,132	18,41	18,41	58	58	--	16	80
	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		--	7,22	--	23	--	6	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Подраздел1. Монтажные работы									
98.				0,003	357255,12	106551,68	1072	319	16	820	2044
	1122-0501 -0103 РСНБ РК	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.	км трубопровода		245798	30455,73	737	91	--	151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1. 2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	18 м3	0,054		267		14			
99.	2301-0506 -0109 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	3	921	--	2763	--	2763	--	2984
					--	--	--	--	--	221	
		СП - 8%									
100.	1122-0501 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0006	586741,43	217446,25	352	131	--	257	658
					368520	64609,69	221	39	--	49	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 99%; СП - 8%									
101.	2301-0501 -0911 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 250x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	4552	--	2731	--	2731	--	2949
					--	--	--	--	--	218	
		СП - 8%									
102.	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные. Устройство.	м3 конструкций колодца	0,909	Колодцы канализационные 36537,92	7159,18	33213	6507	15972	13246	50176
					11808,06	2911,39	10734	2646	--	3717	
	Изм. и доп. вып. 8	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1. 2102-0101-0601		Бетон тяжелый класса B15 ГОСТ 7473-2010	0,52 м3	0,47268		27687		13087			
102.2. 2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки M100 ГОСТ 28013-98	0,094 м3	0,085446		12971		1108			
102.3. 2106-0510-1802		Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	0,0019 т	0,001727		901885		1558			
103.				1	12547	--	12547	--	12547	--	13551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1004	
		СП - 8%									
104.				2	13972	--	27944	--	27944	--	30180
	2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2236	
		СП - 8%									
105.				1	9050	--	9050	--	9050	--	9774
	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	724	
		СП - 8%									
106.				1	3882	--	3882	--	3882	--	4193
	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	311	
		СП - 8%									
107.				1	5334	--	5334	--	5334	--	5761
	2303-0101 -0501 РСНБ РК 2015	-Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	427	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	100806	7713	80239	15299	125396
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	12854	2970	--	9290	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	89978	
Материалы	Тенге	15987	
Всего заработная плата	Тенге		15824
Местные материалы	Тенге	53423	
Накладные расходы	Тенге	15299	
Сметная прибыль	Тенге	8424	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	113701	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					15824			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				10828				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10828				
		Сметная прибыль	Тенге				866				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				11694				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				125395				13
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					15824			
		РАЗДЕЛ 10. Благоустройство									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 11. Вертикальная планировка									
108.	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ)	м3 грунта	56,08	62,43	62,43	3501	3501	--	768	4610
					--	19,01	--	1066	--	341	
		НР - 72%; СП - 8%									
109.	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД подземных сетей)	м3 грунта	108,45	62,43	62,43	6771	6771	--	1484	8916
					--	19,01	--	2062	--	660	
		НР - 72%; СП - 8%									
110.	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД подземных частей и сооружений)	м3 грунта	7,24	62,43	62,43	452	452	--	99	595
					--	19,01	--	138	--	44	
		НР - 72%; СП - 8%									
111.	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (КОРЫТО	м3 грунта	128,48	62,43	62,43	8021	8021	--	1759	10562
					--	19,01	--	2442	--	782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		под дорогу) НР - 72%; СП - 8%									
112.	1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	102,7	195,68 3,57	192,11 57,6	20096 367	19730 5916	-- --	4523 1970	26589
113.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка ИЗБЫТКА грунта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	187,28	205,76 9,17	196,3 54,24	38535 1717	36763 10158	55 --	8550 3767	50852
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,007491		7216		54			
114.	4102-0103 -1020 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (ВЫВОЗ ИЗБЫТКА грунта) СП - 8%	т	327,74	352 --	-- --	115364 --	-- --	-- --	-- 9229	124593
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге Тенге		-- --	-- --	192740 2084	75238 21782	55 --	17183 16793	226717

Стоимость общестроительных работ	Тенге	192740
Материалы	Тенге	54
Всего заработная плата	Тенге	23866
Транспортные расходы	Тенге	115364
Накладные расходы	Тенге	17183
Сметная прибыль	Тенге	16793
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	226716
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	13
Сметная заработная плата	Тенге	23866
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	226716
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					23866			
		РАЗДЕЛ 12. Асфатобетонное покрытие сеч 1-1									
115.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	48,18	3537,27 141,98	1076,53 239,52	170426 6841	51867 11540	111718 --	19851 15222	205499
115.1.	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,22 м3	58,7796		1895		111387			
115.2.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,07 м3	3,3726		98		331			
116.	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания	321,2	1554,6 33,73	173,62 50,15	499338 10834	55767 16108	432737 --	29098 42275	570710
116.1.	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,189 м3	60,7068		6538		396901			
116.2.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,03 м3	9,636		98		944			
117.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,20878	108097,79 --	1790,46 922,78	22569 --	374 193	22195 --	208 1822	24599
117.1.	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	1,03 т	0,215043		103211		22195			
118.	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,	м2 покрытия	321,2	2050,05 44,72	125,94 30,67	658476 14364	40452 9851	603660 --	26152 54770	739399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1.	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0958 т	30,77096		19553		601665			
118.2.	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,000006 т	0,001991		216144		430			
118.3.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,00015 м3	0,04818		25046		1207			
118.4.	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	0,000011 т	0,003469		103211		358			
119.	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	321,2	939,68 0,48	0,08 --	301825 154	26 --	301645 --	167 24159	326151
119.1.	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,048 т	15,4176		19553		301460			
119.2.	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	0,000006 т	0,001799		103211		186			
120.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,09636	108097,79 --	1790,46 922,78	10416 --	173 89	10243 --	96 841	11353
120.1.			1,03	0,099251							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т			103211		10244			
121.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	321,2	2391,72 44,72	125,94 30,67	768220 14364	40452 9851	713404 --	26152 63550	857922
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0966 т	31,02792		22928		711408			
121.2.	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,000006 т	0,001991		216144		430			
121.3.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,00015 м3	0,04818		25046		1207			
121.4.	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	0,000011 т	0,003469		103211		358			
				Бортовой камень БР 100.30.15							
122.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	53,5	2467,67 763,61	31,54 12,13	132020 40853	1687 649	89480 --	44822 14147	190990
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,059 м3	3,1565		27687		87394			
123.	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	2,322	57948 --	-- --	134555 --	-- --	134555 --	-- 10764	145319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		--	--	2697845	190798	2419637	146546	3071942
			Тенге		--	--	87410	48281	--	227550	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2697845				
		Материалы	Тенге				2285083				
		Всего заработная плата	Тенге					135691			
		Местные материалы	Тенге				134555				
		Накладные расходы	Тенге				146546				
		Сметная прибыль	Тенге				227550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3071941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					135691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3071941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					135691			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								23579250
		Оборудование, инвентарь	Тенге								15878235
		Стоимость без оборудования	Тенге								7701020
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								223330
		Итого	Тенге								7924350
		Доп. затраты в зимнее время 1,35%	Тенге								106979
		Итого	Тенге								8031329
		Непредвиденны работы и затраты 2%	Тенге								160627
		Итого	Тенге								8191956
		Итого с оборудованием	Тенге								24070191
		Итого в текущих ценах 2021 к=1,050036	Тенге								25274566
		Итого с договорным коэфф. 0,9	Тенге								22747109,40
		НДС 12%	Тенге								2729653,13
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								25476762,53

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное казенное предприятие «Жанибекский районный центр досуга»
Директор _____ Б.А. Каракулов

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»
Директор _____ Д. У. Балмулдин

ТЕХНАДЗОР: ТОО «ТПН Курылыс»
Директор _____ В.А. Чурзин

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «ЖайыкСтройПроект»
Главный инженер _____ А. М. Тасбаев