Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
« 24 » декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Котло Монтаж", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Бухарская, дом №5***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Балмулдина Дамира Умирзаковича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газопровод) к 26-и двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана №127,131,134,130,137,141,145,149,153,157,161,165,169,173,177,138,142,146, 150,154,158,162,166,170,174,178, в с.Сайхин Бокейординского района, ЗКО», 090200 Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, село Сайхин***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района», руководитель отдела Жангалиев Кобылан Мендыканович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***нет***;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖайыкСтройПроект», рабочий проект № 06-18***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек» № 131 от 18.10.2018 года***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода среднего давления	м	307,0	307,0	307,0	307,0
Протяженность газопровода низкого давления	м	1168,0	1168,0	1168,0	1168,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивные решения

Основные конструктивные элементы приняты следующие:
фундаменты под задвижки – монолитные столбчатые диаметром 400 мм из бетона класса по прочности В15, марки по водонепроницаемости W4, марки по морозостойкости F100 на сульфатостойком цементе.
Под фундаменты выполнена подготовка из монолитного бетона класса по прочности В7,5 толщиной 100 мм;
фундаменты под шкафы ГРПШ-07-2У - монолитные столбчатые с размерами подошвы 2200х2200 мм, высотой 800 мм из бетона класса по прочности В15, марки по водонепроницаемости W4, марки по морозостойкости F100 на сульфатостойком цементе.
Под фундаменты выполнена подготовка из монолитного бетона класса по прочности В7,5 толщиной 100 мм.
Ограждение
фундаменты под столбы – монолитные столбчатые высотой 650 мм из бетона класса по прочности В15, марки по водонепроницаемости W4, марки по морозостойкости F100 на сульфатостойком цементе.

Наружное газоснабжение

Проектом предусматривается газоснабжение к 26 ти жилым домам в с. Сайхин Бокейординского района, ЗКО.
Подключение осуществляется к газопроводу среднего давления, точка врезки осуществляется от существующего газопровода среднего давления Д63. Для понижения давления газопровода устанавливается газораспределительный шкаф.
Проектируемые распределительные газопроводы низкого давления проложены подземно до участков домов до заглушек.
Газопроводы – вводы также проложить подземно до выходов из земли у жилых домов.
Для прокладки подземного газопровода низкого давления применены трубы HDPE 100 ГАЗ SDR 17 Ø40,50,63,75,90,110 мм по СТ РК ИСО 4437-2004.
Диаметры проектируемых газопроводов приняты по результатам гидравлического расчета газопроводов среднего и низкого давления выполнен согласно номограммы для определения удельных потерь, давления в газопроводах среднего и низкого давления согласно пособия «Гидравлический расчет и проектирование газопроводов» Г.П. Комина, А.О. Прошутинский, С-Петербург, 2010.
После врезки на проектируемом газопроводе среднего давления устанавливается ГРПШ с отключающим устройством – задвижка стальная фланцевая Д50.
Согласно технического регламента "Требования по безопасности объектов систем газоснабжения" вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона в виде участка земляной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м от оси газопровода, вокруг отдельно стоящего ГРБ – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этого объекта.
Места установки отключающих устройств на трассе подземного газопровода см. комплект рабочих чертежей раздела ГСН.
Обозначение трассы газопровода предусматривается путем укладки сигнальной ленты и медной проволоки по всей длине трассы. Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ!» укладывается на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода
При проектировании газопроводов применяются трубы, изделия и строительные материалы, выпускаемые отечественными заводами в соответствии СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы», имеющие сертификат соответствия требованиям государственных стандартов.
При расчетах на прочность и устойчивость срок службы газопроводов из стальных газопроводов рассчитан на 40 лет эксплуатации.
Смонтированные газопроводы испытать на герметичность. Испытания следует производить согласно требованиям СН РК 4.03-01-2011. Продолжительность испытания 24 часа. Подземные газопровод из полиэтиленовых труб давление для испытаний - 0,3 МПа, надземный газопровод испытательное давление 0,6Мпа. Монтаж, испытания, порядок и схемы продувки газопровода должны выполняться специализированной монтажной организацией с разработкой плана организации работ в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы»

защитить от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев краски.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***ноябрь 2021 года***;
месяц, год

окончание работ ***декабрь 2021 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***2 месяца***;
фактически ***2 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
(Не требуется);

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газопровод) к 26-и двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана №127,131,134,130,137,141,145,149,153,157,161,165,169,173,177,138,142,146, 150,154,158,162,166,170,174,178, в с.Сайхин Бокейординского района, ЗКО»***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Балмулдин Дамир Умирзакович _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

дата «24» декабря 2021г.

Место печати (при наличии)

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ОРАЛ Қ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Батыс Котло Монтаж»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЗАП.-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.УРАЛЬСК