Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»
Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода для индустриальной зоны г. Сарань, Карагандинской области, который находится - город Сарань

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1

за Сентябрь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 82 от 02.06 2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составстроительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационная инфраструктура к индустриальной зоне г. Сарань, Карагандинской области (сети газоснабжения)	24681492	22037046,43							2644445,57	24681492

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
Бейсембаев Ниязбек Бейсембаевич. БИН 060140010813_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Батыс Котло Монтаж"Балмулдин Дамир Умирзакович, БИН 100340019001 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО «Alem Construction Group» Разводовский Евгений Васильевич, БИН 130440021578_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать) Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»
Объект: Строительство инженерно-коммуникационная инфраструктура к индустриальной зоне г. Сарань, Карагандинской области (сети газоснабжения)
Договор подряда (контракт) № 82 от 02.06 2022г.

Акт выполненных работ №1
ЗА сентябрь 2022 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы для подземных трубопроводов - 168-2021-5-1-ГСН.ВР лист 1.										
1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**8088,054**		**226,67**	**226,67**	**1833319**	**1833319**	**--**	**227578**	**2225769**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**39,08**	**--**	**316081**		**164872**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка, т.ч. п.3.179: к1трр=1,2**	**м3 грунта**	**250,146**		**2282,28**	**--**	**570903**	**--**	**--**	**411050**	**1060509**
		НР - 72%; СП - 8%				**2282,28**	**--**	**570903**	**--**		**78556**	
3	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**170,6**		**3090,07**	**180,98**	**527166**	**30877**	**291999**	**211280**	**797522**
		НР - 72%; СП - 8%				**1197,48**	**53,48**	**204290**	**9124**		**59076**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 - обсыпка труб газопровода мягким грунтом**	**м3 грунта**	**817,9**		**992,41**	**--**	**811692**	**--**	**--**	**584418**	**1507799**
		НР - 72%; СП - 8%				**992,41**	**--**	**811692**	**--**		**111689**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			992,41	--	811692	--		111689	
5	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7520,2	39,35	39,35	295920	295920	--	72122	397485
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,32	--	100169		29443	
6	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	7520,2	18,97	18,97	142658	142658	--	34762	191614
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,42	--	48280		14194	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7520,2	177,70	80,93	1336340	608610	--	741143	2243682
		НР - 72%; СП - 8%			96,77	40,11	727730	301635		166199	
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	46	1901,90	--	87487	--	--	62991	162516
		НР - 72%; СП - 8%			1901,90	--	87487	--		12038	
				Работы по прокладке подземного газопровода высокого давления. Точка подключения №1 - ГСН.СО лист 1.							
9	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	522817,96	157263,24	8365	2516	198	6387	15932
		НР - 99%; СП - 8%			353210,00	50045,50	5651	801		1180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	16,16	4963,00	--	80202	--	80202	--	86618
		СП - 8%			--	--	--	--		6416	
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,852	397868,37	110903,65	338984	94489	4001	267582	655091
		НР - 99%; СП - 8%			282270,00	34966,52	240494	29791		48525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	860,52	2352,00	--	2023943	--	2023943	--	2185858
		СП - 8%			--	--	--	--		161915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,75	397868,37	110903,65	298401	83178	3521	235549	576666
		НР - 99%; СП - 8%			282270,00	34966,52	211702	26225		42716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	757,5	1608,00	--	1218060	--	1218060	--	1315505
		СП - 8%			--	--	--	--		97445	
15	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	6	2261,78	1403,33	13571	8420	--	7636	22904
		НР - 99%; СП - 8%			858,45	426,95	5151	2562		1696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	С1241-209-0112 241-209-0112 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	8425,00	--	16850	--	16850	--	18198
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
17	С1241-209-0109 241-209-0109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3064,00	--	6128	--	6128	--	6618
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
18	С1241-209-0108 241-209-0108 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	2451,00	--	4902	--	4902	--	5294
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
19	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	11	1534,58	952,91	16880	10482	--	9490	28480
		НР - 99%; СП - 8%			581,67	289,85	6398	3188		2110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С1241-210-0135 241-210-0135 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	3644,00	--	3644	--	3644	--	3936
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
21	С1241-210-0134 241-210-0134 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм	шт.	1	3375,00	--	3375	--	3375	--	3645
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
22	С1241-210-0124 241-210-0124 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	1802,00	--	1802	--	1802	--	1946
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
23	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2147,00	--	2147	--	2147	--	2319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,75	397868,37	110903,65	298401	83178	3521	235549	576666
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			282270,00	34966,52	211702	26225		42716	
14	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	757,5	1608,00	--	1218060	--	1218060	--	1315505
		СП - 8%			--	--	--	--		97445	
15	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	6	2261,78	1403,33	13571	8420	--	7636	22904
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			858,45	426,95	5151	2562		1696	
16	С1241-209-0112 241-209-0112 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	шт.	2	8425,00	--	16850	--	16850	--	18198
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
17	С1241-209-0109 241-209-0109 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	2	3064,00	--	6128	--	6128	--	6618
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
18	С1241-209-0108 241-209-0108 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	2	2451,00	--	4902	--	4902	--	5294
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
19	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	11	1534,58	952,91	16880	10482	--	9490	28480
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			581,67	289,85	6398	3188		2110	
20	С1241-210-0135 241-210-0135 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм**	шт.	1	3644,00	--	3644	--	3644	--	3936
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
21	С1241-210-0134 241-210-0134 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм**	шт.	1	3375,00	--	3375	--	3375	--	3645
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
22	С1241-210-0124 241-210-0124 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм**	шт.	1	1802,00	--	1802	--	1802	--	1946
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
23	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	1	2147,00	--	2147	--	2147	--	2319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
24	С1241-208-0308 241-208-0308 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	1	1613,00	--	1613	--	1613	--	1742
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
25	С1241-213-0209 241-213-0209 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	2	1381,00	--	2762	--	2762	--	2983
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
26	С1241-213-0208 241-213-0208 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	4	929,00	--	3716	--	3716	--	4013
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
27	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка - шаровые краны**	шт.	6	1534,58	952,91	9207	5717	--	5177	15536
		НР - 99%; СП - 8%			581,67	289,85	3490	1739		1151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	С295-000-0001 СТ295-000-0001 ТОО Инжиниринг+Е	**Шаровый кран ПЭ Д110 мм**	1 шт	2	74905,74	--	149811	--	149811	--	161796
					--	--	--	--		11985	
29	С295-000-0002 СТ295-000-0002 ТОО Инжиниринг+Е	**Шаровый кран ПЭ Д90 мм**	1 шт	4	60167,76	--	240671	--	240671	--	259925
					--	--	--	--		19254	
30	Ц13-080201-0403 1308-0201-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	1630	6,07	0,84	9894	1043	--	6736	17960
		НР - 72%; СП - 8%			54,43	0,31	8851	505		1330	
31	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	м	1630	32,00	--	52160	--	52160	--	56333
		СП - 8%			--	--	--	--		4173	
32	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	м	1621	53,75	0,89	87129	1443	13714	52252	150531
		НР - 72%; СП - 8%			44,40	0,37	71972	600		11150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С1243-102-0404 243-102-0404 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х2,5-0,66	км	1,65342	486001,00	--	803564	--	803564	--	867849
		СП - 8%			--	--	--	--		64285	
34	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка - футляр для газопровода D110x10,0 мм	км трубопровода	0,084	522817,96	157263,24	43917	13210	1037	33535	83648
		НР - 99%; СП - 8%			353210,00	50045,50	29670	4204		6196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	С1241-201-0416 241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x14,6 мм	м	84,28	4862,00	--	409769	--	409769	--	442551
		СП - 8%			--	--	--	--		32782	
36	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка - футляр для газопровода D90x8,2 мм	км трубопровода	0,027	522817,96	157263,24	14116	4246	333	10779	26887
		НР - 99%; СП - 8%			353210,00	50045,50	9537	1351		1992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	С1241-201-0415 241-201-0415 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140x12,7 мм	м	31,31	3657,00	--	114501	--	114501	--	123661
		СП - 8%			--	--	--	--		9160	
38	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка - футляр для газопровода D90x8,2 мм	км трубопровода	0,031	522817,96	157263,24	16207	4875	382	12376	30870
		НР - 99%; СП - 8%			353210,00	50045,50	10950	1551		2287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	С1241-201-0415 241-201-0415 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140x12,7 мм	м	27,27	3657,00	--	99726	--	99726	--	107704
		СП - 8%			--	--	--	--		7978	
40	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка - защитный футляр Д100 для прокладки под кабелем связи	км трубопровода	0,01	397868,37	110903,65	3979	1109	47	3141	7689
		НР - 99%; СП - 8%			282270,00	34966,52	2823	350		570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	10,1	2305,00	--	23281	--	23281	--	25143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1862	
42	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) - 168-2021-5-1-ГСН.ВР лист 1 - Ведомость объёмов работ**	км трубопровода	2,272	1352221,19	1129204,07	3072247	2565552	32772	891391	4280729
		НР - 91%; СП - 8%			208593,00	222547,20	473923	505627		317091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,007	989908,77	819356,75	6929	5735	96	2031	9677
		НР - 91%; СП - 8%			156849,00	162061,20	1098	1134		717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	10	1915,53	53,50	19155	535	970	10767	32316
		НР - 61%; СП - 8%			1765,00	--	17650	--		2394	
45	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	128	1337,93	39,59	171255	5068	8043	96468	289141
		НР - 61%; СП - 8%			1235,50	--	158144	--		21418	
46	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	63	963,19	25,68	60681	1618	3466	33915	102164
		НР - 61%; СП - 8%			882,50	--	55598	--		7568	
47	Е11-240202-0105 1124-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	2	23247,37	3264,18	46495	6528	10847	28828	81349
		НР - 99%; СП - 8%			14559,48	--	29119	--		6026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20698103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3744323				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5727148			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1354917			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5958341		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							4059384	
		- Сметная прибыль	Тенге							1533193	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							20698103	

СТОИМОСТЬ СМР:	20698103
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	269075
ИТОГО	20967178
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,3%	691917
ИТОГО	21659095
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	433182
ИТОГО	22092277
ИТОГО С КОЭФИЦЕНТОМ К=1,05	23196891
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,95	22037046
НДС, 12%	2644446
ИТОГО ПО АКТУ	24681492

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области» Бейсембаев Ниязбек Бейсембаевич. БИН 060140010813 _____
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Батыс Котло Монтаж" Балмулдин Дамир Умирзакович, БИН 100340019001 _____
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Alem Construction Group» Разводовский Евгений Васильевич _____
Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ПК Проектный институт "Семипалатинскгражданпроект" Грищенко Игорь Анатольевич _____