Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 03 » Август 2023года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Батыс Котло Монтаж»**
Республика Казахстан , г.Уральск ЗКО, ул.Бухарская, № 5, тел (87112)276615
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Балмулдина Дамира Умирзаковича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура к индустриальной зоне г.Сарань Карагандинской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области »** в лице руководителя Жайлыбаева А.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет.
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ПК «Проектный институт «Семипалатинскгражданпроект»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Управление строительства, архмитектуры и градостроительства Карагандинской области» области» № 43 от 29.03.2022г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един. изме-	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность (пропускная способность)	м3/ч	3 741	3 741	3 741	3 741
	м	21	21	33	33

Подземный газопровод высокого давления - ПЭ труба РЕ 100 SDR11 ф160х14,6					
- ПЭ труба РЕ 100 SDR11 ф110х10,0	м	1 546	1 546	1 546	1 546
- ПЭ труба РЕ 100 SDR11 ф90х8,2	м	750	750	750	750
Подземный газопровод среднего давления - ПЭ труба РЕ 100 SDR11 ф160х14,6	м	106	106	106	106
Надземный газопровод высокого давления - стальная труба ф108х4,0 ГОСТ 10704-91	м	2,0	2,0	2,0	2,0
- стальная труба ф159х5,0 ГОСТ 10704-91	м	2	2	2	2
- стальная труба ф25х2,5 ГОСТ 10704-91	м	10	10	10	10
Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2ВУ-1 с регуляторами давления газа РДГ-50В		1	1	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопроводы высокого давления Р=0,6мПа выполнены подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 *ф*160х14,6; ПЭ100 SDR11 *ф*110х10,0; ПЭ100 SDR11 *ф*90х8,2; а также надземным способом из труб стальных ф108х4,0 по ГОСТ 10704-91.

Газопроводы среднего давления выполнены подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 *ф*160х14,6 и частично из труб стальных ф159х5,0 по ГОСТ 10704-91 надземным способом.

Для снижения давления с высокого до среднего установлен газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2ВУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50В.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2 июля 2022 года;
месяц, год

окончание работ 24 октября 2022 года ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;

фактически, месяц: 3 месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств

квазигосударственного сектора).
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения – доступ данной группы населения не требуется проектом.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура к индустриальной зоне г.Сарань Карагандинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Батыс Котло Монтаж»
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Д.У.Балмулдин

Место печати (при наличии)