Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 19 » декабря 2023г.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области», руководитель Шарипов Радж Болакаевич, БИН 110140003842, телефон 8 (71144) 31-677, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, село Казталовка, улица Жамбыл Жабаева, дом № 4

фамилия, имя, отчество (при его наличии) – ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) от « 19 » декабря 2023г. Товарищества с ограниченной ответственностью "Батыс Котло Монтаж", директор Балмулдин Дамир Умирзакович, 091100, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Бухарская, дом №5, БИН 100340019001, телефон 8711276615

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) « 19 » декабря 2023г. Товарищество с ограниченной ответственностью «СК Ризалит», эксперт Хабибуллин Еркебулан Алтаевич, ИИН 890430351234, аттестаты № KZ31VJE00034171 от 16.01.2018 г., № KZ70VJE00035603 от 28.02.2018 г., № KZ29VJE00033625 от 26.12.2017 г., БИН 180440030615, телефон +7(775)1471010

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) « 19 » декабря 2023г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Байтак-Арка», директор Сызранцев Михаил Юрьевич, БИН 060840000732, телефон +77112289155

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство сетей газоснабжения социальных объектов с.Талдыкудык, Кишиталдыкудык и Бейстерек Казталовского района ЗКО», новое строительство, II (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный.**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, село Талдыкудык, село Кишиталдыкудык, село Бейстерек

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации « 19 » декабря 2023г., дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок Аким Талдыкудыкского сельского округа от 26.09.2017 № 12, Аким Акпатерского сельского округа от 22.09.2017 № 15, Аким Талдапанского сельского округа от 27.09.2017 года №5.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на

наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», № KZ69REA00352610 от 19.09.2023 года _____
наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Товарищества с ограниченной ответственностью «Байтак-Арка», рабочий проект № 01-19 _____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Приказом Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» № 64 от 05.05.2021 года _____
дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2023 года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2023 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3,0 месяца;
фактически 3,0 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
с.Талдыкудык. Вет. пункт					
Надземный газопровод низкого давления из стальных труб 25х2,8мм	м	42	42	42	42
с.Талдыкудык. Дом культуры					
Надземный газопровод низкого давления из стальных труб 57х3,0мм	м	47,5	47,5	47,5	47,5
с.Талдыкудык. СОШ					
Подземный газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб SDR 17 68х3,8мм	м	33	33	33	33
с.Талдыкудык. ФАП					
Подземный газопровод низкого давления из	м	37	37	37	37

полиэтиленовых труб SDR 11 50х4,5мм					
с.Байстерек. Мед. пункт					
Надземный газопровод низкого давления из стальных труб 25х2,8мм	м	30	30	30	30
с.Байстерек. Дом культуры					
Надземный газопровод низкого давления из стальных труб 25х2,8мм	м	46	46	46	46

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газоснабжение.

Данный проект выполнен на основании: технического задания на проектирование.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 "Газораспределительные системы" МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы», МСП 4.03-103-2005 «Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб»

Монтаж и испытание газопроводов должна выполнять специализированная организация в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 "Газораспределительные системы". Используемые для строительства стальные и полиэтиленовые трубы и газовое оборудование должны иметь сертификат соответствия и разрешение на применение. Монтаж подземного газопровода низкого давления выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из труб водогазопроводных по ГОСТ 3262-75.

Газопроводы низкого давления прокладываются до БМК подземным и надземным способом.

При переходе через дорогу предусмотреть футляр из полиэтиленовой трубы по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Переход предусматривается открытым способом. Проектом также предусматривается восстановление асфальтового покрытия.

Входной контроль качества труб и соединительных деталей должен производится в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011 Строительное производство. Над подземными трубопроводами на расстоянии 20 см уложить сигнальную ленту с металлическим проводом.

Надземные трубопроводы прокладываются на опорах из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

После окончания строительно-монтажных работ, газопровод подлежит испытанию на герметичность воздухом в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003:

-подземный полиэтиленовый газопровод 0,005 МПа подлежит испытанию давлением 0,3МПа, продолжительность испытания 24 часа.

-надземный стальной газопровод 0,005 МПа подлежит испытанию давлением 0,3МПа, продолжительность испытания 1 час.

Выполнить защиту от коррозии наземных участков стальных газопроводов окраской двумя слоями масляной краски гост 8292-85 по двум слоям грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

Соединение полиэтиленовых труб предусматривается с использованием электросварных фитингов с закладными нагревателями (зн) для труб диаметром 032 мм пэ100. Проверка стыков неразрушающими методами для надземных газопроводов - 5%, для подземных газопроводов низкого давления - 10%, для среднего давления - 50%.

Перечень методов испытаний, обязательных при проведении контроля качества сварных соединений.

Метод испытания способ сварки

Внешний осмотр нагретым инструментом встык. Деталями с ЗН

Испытание на осевое растяжение нагретым инструментом встык

Ультразвуковой контроль то же

Пневматические испытания нагретым инструментом встык. Деталями с ЗН

Испытание на сплющивание деталями с ЗН

Обязательным методам оценки подвергаются сварные соединения, выполняемые перед началом строительства газопроводов (допускные стыки) и отбираемые из числа стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте строительства (контрольные стыки).
Испытания на прочность и герметичность надземного стального и подземного полиэтиленового газопровода выполнить в соответствии СН РК 4.03-01-2011, МСН 4.03-012003 "Газораспределительные системы" и СП РК 4-03-101-2013 "Газораспределительные системы".

Механическим испытаниям подлежат:
-пробные (допускные) сварные стыки, выполняемые при квалификационных испытаниях сварщиков и проверке технологии сварки стыков стальных и полиэтиленовых газопроводов;
-сварные стыки стальных газопроводов, не подлежащие контролю физическими методами и стыки подземных газопроводов, сваренных газовой сваркой.

Стыки отбирают в период производства сварочных работ, в количестве 0,5 % общего числа стыковых соединений, сваренных каждым сварщиком, но не менее 2 стыков диаметром 50 мм и менее и 1 стыка диаметром свыше 50 мм, сваренных им в течение календарного месяца.
Стыки стальных газопроводов испытывают на статическое растяжение и на изгиб или сплющивание по ГОСТ 6996-66*. Допускные стыки полиэтиленовых газопроводов испытывают на растяжение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 133894,596 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 18364,941 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 93862,106 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего 126904,459 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 17446,694 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 89169,001 тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство сетей газоснабжения социальных объектов с.Талдыкудык, Кишиталдыкудык и Бейстерек Казталовского района ЗКО»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию:

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области», руководитель Шарипов Радж Болакаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии),

«19» декабрь 2023г. _____ Р.Б. Шарипов

дата, месяц, год подпись руководителя

М.п.

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Хабибуллин Еркебулан Алтаевич, по виду технический надзор, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

«19» декабрь 2023г. _____ Е.А. Хабибуллин

дата, месяц, год подпись эксперта

М.п.

2) аккредитованная организация

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК Ризалит», директор Асанов Базарбай Асылханович,

наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,

«19» декабрь 2023г. _____ Б.А. Асанов

дата, месяц, год подпись директора

М.п.

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

Товарищество с ограниченной ответственностью «Байтак-Арқа», директор Сызранцев Михаил Юрьевич

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

«19» декабрь 2023г. _____ М.Ю. Сызранцев

дата, месяц, год подпись директора

М.п.

Авторский надзор: Эксперт(ы) ТОО "Байтак Арна" Карашулаков Айбек Жумиевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата),

2) организация

«19» декабрь 2023г. _____ А.Ж. Карашулаков

дата, месяц, год подпись эксперта

М.п.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Директор Балмулдин Дамир Умирзакович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

«__» декабрь 2023г. _____ Д.У. Балмулдин

дата, месяц, год подпись директора

М.п.