Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысКотло Монтаж»
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей газоснабжения социальных объектов с.Талдыкудык, Кишиталдыкудык и Бейстерек Казталовского района ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 2

за декабрь 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 59 от 9.12. 2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	119409578,01									
В том числе за июль 2023	9262430,01	8270026,79							992403,22	9262430,01
Удержание оплаченного аванса 30%										2778729,00
К оплате										6483701,01

Заказчик: Руководитель Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области" Шарипов Радж Болакаевич

Подрядчик: Директор ТОО «БатысКотло Монтаж» Балмулдин Дамир Умирзакович

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «СК Ризалит» Хабибуллин Еркебулан Алтаевич

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысКотло Монтаж»
Объект: Строительство сетей газоснабжения социальных объектов с.Талдыкудык, Кишиталдыкудык и Бейстерек Казталовского района ЗКО
Договор подряда (контракт) № 59 от 9.12. 2022г.

Акт выполненных работ № 2
За декабрь 2023 года

Составлена составлена в ценах 4 квартала 2020г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Строительство сетей газоснабжения с.Талдыкудык. Школа					
		Котельная инвентарная тепловой производительностью 0,348 МВт,соответствующая ТР ТС №016/2011,ТР РК №1202,ГОСТ 22853					
		Молниезащита. Заземление					
1	**1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж.**	**м**	**25,0000**		**374,14**	**9354**
		Итого оплата труда:				**208,54**	**5214**
		Итого эксплуатация машин:				**50,81**	**1270**
		Итого материалов:				**129,98**	**3250**
		Накладные расходы	%	72		150,15	3754
		Сметная прибыль	%	8		41,94	1049
		Сметная стоимость:				**566,23**	**14156**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования**	м	25,0000		629,45	15736
		Итого оплата труда:				187,57	4690
		Итого эксплуатация машин:				23,36	584
		Итого материалов:				425,63	10640
		Накладные расходы	%	72		135,05	3376
		Сметная прибыль	%	8		61,16	1529
		Сметная стоимость:				825,66	20641
3	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4,0000		4757,49	19030
		Итого оплата труда:				1221,51	4886
		Итого эксплуатация машин:				184,82	740
		Итого материалов:				3412,57	13650
		Накладные расходы	%	72		879,49	3518
		Сметная прибыль	%	8		450,96	1804
		Сметная стоимость:				6087,94	24352
4	2404-0207-4005 РСНБ РК 2015 примен	**Зажимы наборные ГОСТ Р51177-2017, Зажим для токоотвода**	шт.	36,0000		57,00	2052
		Сметная прибыль	%	8		4,56	164
		Сметная стоимость:				61,56	2216
5	2404-0204-1701 РСНБ РК 2015 примен	**Зажим соединительный КС-054ГОСТ Р 51177-2017, Контрольный зажим для соединения токоотвода и полосы**	шт.	4,0000		1913,00	7652
		Сметная прибыль	%	8		153,04	612
		Сметная стоимость:				2066,04	8264
		Газопровод низкого давления					
6	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	м3 грунта	57,8000		67,90	3925
		Итого оплата труда:				23,51	1359
		Итого эксплуатация машин:				67,90	3925
		Накладные расходы	%	72		16,93	978
		Сметная прибыль	%	8		6,79	392
		Сметная стоимость:				91,61	5296

1	2	3	4	5	6	7	8
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**1,0000**		**1988,45**	**1988**
		Итого оплата труда:				**1988,45**	**1988**
		Накладные расходы	%	72		1431,68	1432
		Сметная прибыль	%	8		273,61	274
		Сметная стоимость:				**3693,74**	**3693**
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**1,7000**		**864,11**	**1469**
		Итого оплата труда:				**864,11**	**1469**
		Накладные расходы	%	72		622,16	1058
		Сметная прибыль	%	8		118,90	202
		Сметная стоимость:				**1605,17**	**2729**
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**57,1000**		**35,10**	**2004**
		Итого оплата труда:				**12,82**	**732**
		Итого эксплуатация машин:				**35,10**	**2004**
		Накладные расходы	%	72		9,23	527
		Сметная прибыль	%	8		3,55	203
		Сметная стоимость:				**47,88**	**2734**
10	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0980**		**458114,44**	**44895**
		Итого оплата труда:				**320031,15**	**31363**
		Итого эксплуатация машин:				**231271,72**	**22664**
		Итого материалов:				**49,72**	**5**
		Накладные расходы	%	99		316830,84	31049
		Сметная прибыль	%	8		61995,62	6076
		Сметная стоимость:				**836940,90**	**82020**
11	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**98,9800**		**796,00**	**78788**
		Сметная прибыль	%	8		63,68	6303
		Сметная стоимость:				**859,68**	**85091**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0015		714785,15	1072
		Итого оплата труда:				583836,42	876
		Итого эксплуатация машин:				215493,03	323
		Итого материалов:				8732,12	13
		Накладные расходы	%	99		577998,06	867
		Сметная прибыль	%	8		103422,66	155
		Сметная стоимость:				1396205,86	2094
13	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,5060		1197,00	1803
		Сметная прибыль	%	8		95,76	144
		Сметная стоимость:				1292,76	1947
14	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,143 примен	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	1,0000		4682,89	4683
		Итого оплата труда:				1255,46	1255
		Итого эксплуатация машин:				4311,74	4311
		Накладные расходы	%	91		1142,47	1142
		Сметная прибыль	%	8		466,03	466
		Сметная стоимость:				6291,39	6291
15	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	5,0000		673,48	3367
		Итого оплата труда:				614,80	3074
		Итого эксплуатация машин:				20,40	102
		Итого материалов:				38,28	191
		Накладные расходы	%	61		375,03	1875
		Сметная прибыль	%	8		83,88	419
		Сметная стоимость:				1132,39	5662
16	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	м2	2,5000		115,25	288

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**44,84**	**112**
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**6**
		Итого материалов:				**68,27**	**171**
		Накладные расходы	%	69		30,94	77
		Сметная прибыль	%	8		11,70	29
		Сметная стоимость:				**157,88**	**395**
17	**1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125**	**м2**	**2,5000**		**712,04**	**1780**
		Итого оплата труда:				**34,32**	**86**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**10**
		Итого материалов:				**674,56**	**1686**
		Накладные расходы	%	69		23,68	59
		Сметная прибыль	%	8		58,86	147
		Сметная стоимость:				**794,58**	**1986**
18	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1428,31**	**1428**
		Итого оплата труда:				**758,78**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**922**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	99		751,19	751
		Сметная прибыль	%	8		174,36	174
		Сметная стоимость:				**2353,86**	**2354**
19	**СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"**	**Седловидное ответвление DN110-63 (врезка) 18600.1,02:1,12**	**шт**	**1,0000**		**16939,29**	**16939**
		Сметная прибыль	%	8		1355,14	1355
		Сметная стоимость:				**18294,43**	**18294**
20	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1428,31**	**2857**
		Итого оплата труда:				**758,78**	**1518**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**1844**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	99		751,19	1502
		Сметная прибыль	%	8		174,36	349
		Сметная стоимость:				**2353,86**	**4708**
21	**СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"**	**Муфта электросварная,DN 63 с закладными электронагревателями 2835.1,02:1,12**	**шт**	**1,0000**		**2581,88**	**2582**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		206,55	207
		Сметная стоимость:				**2788,43**	**2789**
22	**2302-0304-1007 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16**	**шт.**	**1,0000**		**1704,00**	**1704**
		Сметная прибыль	%	8		136,32	136
		Сметная стоимость:				**1840,32**	**1840**
23	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1582,65**	**1583**
		Итого оплата труда:				**1372,08**	**1372**
		Итого эксплуатация машин:				**81,87**	**82**
		Итого материалов:				**168,63**	**169**
		Накладные расходы	%	99		1358,36	1358
		Сметная прибыль	%	8		235,28	235
		Сметная стоимость:				**3176,29**	**3177**
24	**2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,0000**		**29882,00**	**29882**
		Сметная прибыль	%	8		2390,56	2391
		Сметная стоимость:				**32272,56**	**32273**
25	**СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"**	**Изолирующее фланцевое соединение ИФС50 17175.1,02:1,12**	**шт**	**1,0000**		**15641,52**	**15642**
		Сметная прибыль	%	8		1251,32	1251
		Сметная стоимость:				**16892,84**	**16893**
		Выход газопровода из земли футляр Ду89х4 -1шт					
26	**1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,0010**		**467090,44**	**467**
		Итого оплата труда:				**402544,34**	**403**
		Итого эксплуатация машин:				**85406,40**	**86**
		Итого материалов:				**10844,04**	**10**
		Накладные расходы	%	99		398518,90	399
		Сметная прибыль	%	8		69248,75	69
		Сметная стоимость:				**934858,08**	**935**
27	**2301-0201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0040**		**2186,00**	**2195**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		174,88	176
		Сметная стоимость:				**2360,88**	**2371**
28	**1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0010**		**858410,23**	**858**
		Итого оплата труда:				**206359,79**	**206**
		Итого эксплуатация машин:				**29911,83**	**30**
		Итого материалов:				**622258,40**	**622**
		Накладные расходы	%	99		204296,19	204
		Сметная прибыль	%	8		85016,51	85
		Сметная стоимость:				**1147722,94**	**1147**
29	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1428,31**	**1428**
		Итого оплата труда:				**758,78**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**922**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	99		751,19	751
		Сметная прибыль	%	8		174,36	174
		Сметная стоимость:				**2353,86**	**2354**
30	**2302-0304-2206 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3239,00**	**3239**
		Сметная прибыль	%	8		259,12	259
		Сметная стоимость:				**3498,12**	**3498**
31	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0012**		**1029357,08**	**1235**
		Итого оплата труда:				**646967,60**	**776**
		Итого эксплуатация машин:				**513134,17**	**615**
		Итого материалов:				**18717,21**	**23**
		Накладные расходы	%	99		640497,92	769
		Сметная прибыль	%	8		133588,40	160
		Сметная стоимость:				**1803443,40**	**2164**
32	**2302-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**229,00**	**229**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18,32	18
		Сметная стоимость:				**247,32**	**247**
33	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1582,65**	**1583**
		Итого оплата труда:				**1372,08**	**1372**
		Итого эксплуатация машин:				**81,87**	**82**
		Итого материалов:				**168,63**	**169**
		Накладные расходы	%	99		1358,36	1358
		Сметная прибыль	%	8		235,28	235
		Сметная стоимость:				**3176,29**	**3177**
34	**2304-0902-4106 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С,PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**9747,00**	**9747**
		Сметная прибыль	%	8		779,76	780
		Сметная стоимость:				**10526,76**	**10527**
35	**СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"**	**Изолирующее фланцевое соединение ИФС50 17175.1,02:1,12**	**шт**	**1,0000**		**15641,52**	**15642**
		Сметная прибыль	%	8		1251,32	1251
		Сметная стоимость:				**16892,84**	**16893**
36	**1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**1852,23**	**1852**
		Итого оплата труда:				**1100,70**	**1101**
		Итого материалов:				**751,53**	**751**
		Накладные расходы	%	98		1078,69	1079
		Сметная прибыль	%	8		234,47	234
		Сметная стоимость:				**3165,39**	**3165**
37	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная,В15,F50,W8. Устройство**	**м3**	**0,2260**		**34167,52**	**7722**
		Итого оплата труда:				**1499,51**	**339**
		Итого эксплуатация машин:				**1097,59**	**249**
		Итого материалов:				**31811,73**	**7189**
		Накладные расходы	%	91		1364,55	308
		Сметная прибыль	%	8		2842,57	642
		Сметная стоимость:				**38374,64**	**8673**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0011		15118,46	16
		Итого оплата труда:				14284,98	16
		Итого эксплуатация машин:				1399,10	2
		Итого материалов:				31,36	-1
		Накладные расходы	%	91		12999,33	14
		Сметная прибыль	%	8		2249,42	2
		Сметная стоимость:				30367,22	32
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0011		228166,00	246
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	20
		Сметная стоимость:				246419,28	266
40	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Козырек из стали 300х300. Установка**	кг изделия	0,7200		729,70	525
		Итого оплата труда:				66,18	47
		Итого эксплуатация машин:				2,98	2
		Итого материалов:				661,09	476
		Накладные расходы	%	98		64,86	47
		Сметная прибыль	%	8		63,56	46
		Сметная стоимость:				858,12	617
		Выход газопровода из земли на врезке футляр Ду159х4,0 - 1шт					
41	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,0020		807397,39	1615
		Итого оплата труда:				606875,23	1214
		Итого эксплуатация машин:				237652,83	476
		Итого материалов:				44144,56	88
		Накладные расходы	%	99		600806,48	1202
		Сметная прибыль	%	8		112656,31	225
		Сметная стоимость:				1520860,18	3042
42	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,0080		3969,00	7970
		Сметная прибыль	%	8		317,52	638

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4286,52	8608
43	1122-0601-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0020		1432222,89	2864
		Итого оплата труда:				119081,87	238
		Итого эксплуатация машин:				203200,78	407
		Итого материалов:				1163831,71	2327
		Накладные расходы	%	99		117891,05	236
		Сметная прибыль	%	8		124009,12	248
		Сметная стоимость:				1674123,06	3348
44	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0020		458114,44	916
		Итого оплата труда:				320031,15	640
		Итого эксплуатация машин:				231271,72	462
		Итого материалов:				49,72	--
		Накладные расходы	%	99		316830,84	634
		Сметная прибыль	%	8		61995,62	124
		Сметная стоимость:				836940,90	1674
45	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,0200		796,00	1608
		Сметная прибыль	%	8		63,68	129
		Сметная стоимость:				859,68	1737
46	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0030		714785,15	2144
		Итого оплата труда:				583836,42	1752
		Итого эксплуатация машин:				215493,03	647
		Итого материалов:				8732,12	25
		Накладные расходы	%	99		577998,06	1734
		Сметная прибыль	%	8		103422,66	310
		Сметная стоимость:				1396205,86	4188
47	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,0120		1197,00	3605

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		95,76	288
		Сметная стоимость:				**1292,76**	**3893**
48	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1428,31**	**5713**
		Итого оплата труда:				**758,78**	**3035**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**3688**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	99		751,19	3005
		Сметная прибыль	%	8		174,36	697
		Сметная стоимость:				**2353,86**	**9415**
49	**2302-0304-3605 РСНБ РК 2015**	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**6236,00**	**6236**
		Сметная прибыль	%	8		498,88	499
		Сметная стоимость:				**6734,88**	**6735**
50	**2302-0304-2211 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**4412,00**	**8824**
		Сметная прибыль	%	8		352,96	706
		Сметная стоимость:				**4764,96**	**9530**
51	**2302-0304-1007 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1704,00**	**1704**
		Сметная прибыль	%	8		136,32	136
		Сметная стоимость:				**1840,32**	**1840**
52	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0012**		**1029357,08**	**1235**
		Итого оплата труда:				**646967,60**	**776**
		Итого эксплуатация машин:				**513134,17**	**615**
		Итого материалов:				**18717,21**	**23**
		Накладные расходы	%	99		640497,92	769
		Сметная прибыль	%	8		133588,40	160
		Сметная стоимость:				**1803443,40**	**2164**
53	**2302-0101-0153 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**565,00**	**1130**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		45,20	90
		Сметная стоимость:				**610,20**	**1220**
54	**1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2,0000**		**1852,23**	**3704**
		Итого оплата труда:				**1100,70**	**2201**
		Итого материалов:				**751,53**	**1503**
		Накладные расходы	%	98		1078,69	2157
		Сметная прибыль	%	8		234,47	469
		Сметная стоимость:				**3165,39**	**6330**
55	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная,В15,F50,W8. Устройство**	**м3**	**0,1200**		**34167,52**	**4100**
		Итого оплата труда:				**1499,51**	**180**
		Итого эксплуатация машин:				**1097,59**	**132**
		Итого материалов:				**31811,73**	**3817**
		Накладные расходы	%	91		1364,55	164
		Сметная прибыль	%	8		2842,57	341
		Сметная стоимость:				**38374,64**	**4605**
56	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка мягким грунтом**	**м3 грунта**	**2,5000**		**864,11**	**2160**
		Итого оплата труда:				**864,11**	**2160**
		Накладные расходы	%	72		622,16	1555
		Сметная прибыль	%	8		118,90	297
		Сметная стоимость:				**1605,17**	**4013**
		Ограждение задвижки 2,0х2,0 - 1шт					
57	**1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столба без цоколя. Установка**	**м оград**	**7,0000**		**3067,40**	**21472**
		Итого оплата труда:				**2357,28**	**16501**
		Итого эксплуатация машин:				**1089,05**	**7623**
		Итого материалов:				**24,96**	**175**
		Накладные расходы	%	118		2781,59	19471
		Сметная прибыль	%	8		467,92	3275
		Сметная стоимость:				**6316,91**	**44219**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**1107-0111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1,0000**		**862,46**	**862**
		Итого оплата труда:				**795,47**	**796**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**30**
		Итого материалов:				**41,59**	**41**
		Накладные расходы	%	118		938,65	939
		Сметная прибыль	%	8		144,09	144
		Сметная стоимость:				**1945,20**	**1945**
59	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,8000**		**2905,11**	**2324**
		Итого оплата труда:				**324,40**	**260**
		Итого эксплуатация машин:				**151,05**	**121**
		Итого материалов:				**2480,54**	**1984**
		Накладные расходы	%	94		304,94	244
		Сметная прибыль	%	8		256,80	205
		Сметная стоимость:				**3466,85**	**2773**
60	**2102-0101-2703 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4400**		**28668,00**	**12614**
		Сметная прибыль	%	8		2293,44	1009
		Сметная стоимость:				**30961,44**	**13623**
61	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**5,6000**		**874,07**	**4895**
		Итого оплата труда:				**280,59**	**1571**
		Итого эксплуатация машин:				**19,81**	**111**
		Итого материалов:				**576,33**	**3228**
		Накладные расходы	%	93		260,95	1461
		Сметная прибыль	%	8		90,80	508
		Сметная стоимость:				**1225,82**	**6865**
62	**2301-0301-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**13,9200**		**4252,00**	**59188**
		Сметная прибыль	%	8		340,16	4735
		Сметная стоимость:				**4592,16**	**63923**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0076**		**261631,00**	**1988**
		Сметная прибыль	%	8		20930,48	159
		Сметная стоимость:				**282561,48**	**2147**
64	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1493**		**264340,00**	**39471**
		Сметная прибыль	%	8		21147,20	3158
		Сметная стоимость:				**285487,20**	**42629**
65	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0014**		**261631,00**	**366**
		Сметная прибыль	%	8		20930,48	29
		Сметная стоимость:				**282561,48**	**395**
66	**2105-0304-0401 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0064**		**234460,00**	**1494**
		Сметная прибыль	%	8		18756,80	119
		Сметная стоимость:				**253216,80**	**1613**
67	**2105-0304-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0006**		**240675,00**	**149**
		Сметная прибыль	%	8		19254,00	12
		Сметная стоимость:				**259929,00**	**161**
68	**2301-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,2000**		**567,00**	**113**
		Сметная прибыль	%	8		45,36	9
		Сметная стоимость:				**612,36**	**122**
69	**2105-0308-0131 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**10,6350**		**1061,00**	**11284**
		Сметная прибыль	%	8		84,88	903
		Сметная стоимость:				**1145,88**	**12187**
70	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,6000**		**90,77**	**690**
		Итого оплата труда:				**44,84**	**341**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**18**
		Итого материалов:				**43,79**	**333**
		Накладные расходы	%	69		30,94	235
		Сметная прибыль	%	8		9,74	74
		Сметная стоимость:				**131,45**	**999**
71	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**7,6000**		**154,89**	**1177**
		Итого оплата труда:				**52,63**	**400**
		Итого эксплуатация машин:				**3,41**	**26**
		Итого материалов:				**99,38**	**755**
		Накладные расходы	%	69		36,31	276
		Сметная прибыль	%	8		15,30	116
		Сметная стоимость:				**206,50**	**1569**
72	**2109-0404-0311 РСНБ РК 2015**	**Замок навесной**	**шт.**	**1,0000**		**1960,00**	**1960**
		Сметная прибыль	%	8		156,80	157
		Сметная стоимость:				**2116,80**	**2117**
73	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,4000**		**10041,68**	**4017**
		Итого оплата труда:				**572,53**	**229**
		Итого эксплуатация машин:				**1580,08**	**632**
		Итого материалов:				**8244,74**	**3298**
		Накладные расходы	%	108		618,33	247
		Сметная прибыль	%	8		852,80	341
		Сметная стоимость:				**11512,81**	**4605**
		Переход через автодорогу открытым способом футляр ПЭ100 SDR 11 Ду140х12,7 L=9м -1шт					
74	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,0090**		**469696,78**	**4227**
		Итого оплата труда:				**351104,54**	**3160**
		Итого эксплуатация машин:				**149266,34**	**1343**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**12915,44**	**116**
		Накладные расходы	%	99		347593,49	3128
		Сметная прибыль	%	8		65383,22	588
		Сметная стоимость:				**882673,50**	**7944**
75	**2301-0501-1515 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**9,0900**		**3835,00**	**34860**
		Сметная прибыль	%	8		306,80	2789
		Сметная стоимость:				**4141,80**	**37649**
76	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**9,0000**		**1283,80**	**11554**
		Итого оплата труда:				**1125,62**	**10130**
		Итого эксплуатация машин:				**7,51**	**67**
		Итого материалов:				**152,93**	**1377**
		Накладные расходы	%	99		1114,36	10029
		Сметная прибыль	%	8		191,85	1727
		Сметная стоимость:				**2590,02**	**23310**
77	**1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**1852,23**	**1852**
		Итого оплата труда:				**1100,70**	**1101**
		Итого материалов:				**751,53**	**751**
		Накладные расходы	%	98		1078,69	1079
		Сметная прибыль	%	8		234,47	234
		Сметная стоимость:				**3165,39**	**3165**
78	**1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная под ковер. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**7450,79**	**7451**
		Итого оплата труда:				**4313,24**	**4313**
		Итого эксплуатация машин:				**2138,87**	**2138**
		Итого материалов:				**1780,06**	**1781**
		Накладные расходы	%	99		4270,11	4270
		Сметная прибыль	%	8		937,67	938
		Сметная стоимость:				**12658,57**	**12659**
79	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт**	**2,0000**		**1428,31**	**2857**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**758,78**	**1518**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**1844**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	99		751,19	1502
		Сметная прибыль	%	8		174,36	349
		Сметная стоимость:				**2353,86**	**4708**
80	**2302-0304-2607 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16**	**шт.**	**1,0000**		**765,00**	**765**
		Сметная прибыль	%	8		61,20	61
		Сметная стоимость:				**826,20**	**826**
81	**2302-0304-2211 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16**	**шт.**	**1,0000**		**4412,00**	**4412**
		Сметная прибыль	%	8		352,96	353
		Сметная стоимость:				**4764,96**	**4765**
		Дренажный колодец ДК-1 Д1000мм -1шт					
82	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**30,0000**		**204,72**	**6142**
		Итого оплата труда:				**58,24**	**1748**
		Итого эксплуатация машин:				**194,00**	**5820**
		Накладные расходы	%	72		41,93	1258
		Сметная прибыль	%	8		19,73	592
		Сметная стоимость:				**266,39**	**7992**
83	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**0,6000**		**1988,45**	**1193**
		Итого оплата труда:				**1988,45**	**1193**
		Накладные расходы	%	72		1431,68	859
		Сметная прибыль	%	8		273,61	164
		Сметная стоимость:				**3693,74**	**2216**
84	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,2400**		**864,11**	**207**
		Итого оплата труда:				**864,11**	**207**
		Накладные расходы	%	72		622,16	149
		Сметная прибыль	%	8		118,90	29
		Сметная стоимость:				**1605,17**	**385**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**2101-0208-0403 РСНБ РК 2015**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм ГОСТ 3344-83**	**м3**	**0,2400**		**9309,00**	**2234**
		Сметная прибыль	%	8		744,72	179
		Сметная стоимость:				**10053,72**	**2413**
86	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**30,3600**		**35,10**	**1066**
		Итого оплата труда:				**12,82**	**389**
		Итого эксплуатация машин:				**35,10**	**1065**
		Накладные расходы	%	72		9,23	280
		Сметная прибыль	%	8		3,55	108
		Сметная стоимость:				**47,88**	**1454**
87	**1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**0,9540**		**40374,96**	**38518**
		Итого оплата труда:				**21208,39**	**20233**
		Итого эксплуатация машин:				**10796,56**	**10300**
		Итого материалов:				**12616,61**	**12036**
		Накладные расходы	%	99		20996,31	20030
		Сметная прибыль	%	8		4909,70	4684
		Сметная стоимость:				**66280,97**	**63232**
88	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 примен**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90, Кольца КО1**	**шт.**	**1,0000**		**3847,00**	**3847**
		Сметная прибыль	%	8		307,76	308
		Сметная стоимость:				**4154,76**	**4155**
89	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**3882,00**	**7764**
		Сметная прибыль	%	8		310,56	621
		Сметная стоимость:				**4192,56**	**8385**
90	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3,0000**		**13972,00**	**41916**
		Сметная прибыль	%	8		1117,76	3353
		Сметная стоимость:				**15089,76**	**45269**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**2104-0302-0106 РСНБ РК 2015 примен**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона классаВ15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016, Плиты ПП3-10**	**шт.**	**1,0000**		**9667,00**	**9667**
		Сметная прибыль	%	8		773,36	773
		Сметная стоимость:				**10440,36**	**10440**
92	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80), Опорная подушка ОП-3**	**м3**	**0,0600**		**54636,00**	**3278**
		Сметная прибыль	%	8		4370,88	262
		Сметная стоимость:				**59006,88**	**3540**
93	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**21720,00**	**21720**
		Сметная прибыль	%	8		1737,60	1738
		Сметная стоимость:				**23457,60**	**23458**
94	**1146-0302-0403 РСНБ РК 2015**	**Пробивка отверстий**	**отверст.**	**1,0000**		**2149,19**	**2149**
		Итого оплата труда:				**1657,32**	**1657**
		Итого эксплуатация машин:				**898,76**	**899**
		Накладные расходы	%	84		1392,15	1392
		Сметная прибыль	%	8		283,31	283
		Сметная стоимость:				**3824,65**	**3824**
95	**1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2**	**м3 заделки**	**0,3600**		**90937,06**	**32737**
		Итого оплата труда:				**61575,60**	**22168**
		Итого эксплуатация машин:				**1098,04**	**396**
		Итого материалов:				**28795,82**	**10365**
		Накладные расходы	%	84		51723,50	18620
		Сметная прибыль	%	8		11412,85	4109
		Сметная стоимость:				**154073,41**	**55466**
96	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянка**	**т**	**0,0170**		**581949,00**	**9893**
		Сметная прибыль	%	8		46555,92	791
		Сметная стоимость:				**628504,92**	**10684**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	**СТОБЩ.ЧАСТЬ.ВЫПУСК3 тб.7п.4,7**	**Окраска**	**т**	**0,0170**		**19322,00**	**328**
		Сметная прибыль	%	8		1545,76	26
		Сметная стоимость:				**20867,76**	**354**
98	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Отмостка бетонная. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,0400**		**29035,70**	**1161**
		Итого оплата труда:				**3740,52**	**150**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	--
		Итого материалов:				**25287,98**	**1011**
		Накладные расходы	%	94		3516,09	141
		Сметная прибыль	%	8		2604,14	104
		Сметная стоимость:				**35155,93**	**1406**
		Тепловые сети					
		Земляные работы					
99	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,7000**		**864,11**	**605**
		Итого оплата труда:				**864,11**	**605**
		Накладные расходы	%	72		622,16	436
		Сметная прибыль	%	8		118,90	83
		Сметная стоимость:				**1605,17**	**1124**
100	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**14,3000**		**35,10**	**502**
		Итого оплата труда:				**12,82**	**183**
		Итого эксплуатация машин:				**35,10**	**502**
		Накладные расходы	%	72		9,23	132
		Сметная прибыль	%	8		3,55	51
		Сметная стоимость:				**47,88**	**685**
101	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**2,3000**		**160,21**	**368**
		Итого оплата труда:				**119,18**	**274**
		Итого эксплуатация машин:				**75,97**	**174**
		Накладные расходы	%	72		85,81	197
		Сметная прибыль	%	8		19,68	45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**265,70**	**611**
		Канал КЛ90х45-8					
102	**2104-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**6,0000**		**1153,00**	**6918**
		Сметная прибыль	%	8		92,24	553
		Сметная стоимость:				**1245,24**	**7471**
103	**1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**15,0000**		**3006,90**	**45104**
		Итого оплата труда:				**1361,28**	**20419**
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**1266**
		Итого материалов:				**1598,93**	**23985**
		Накладные расходы	%	69		939,28	14089
		Сметная прибыль	%	8		315,69	4735
		Сметная стоимость:				**4261,88**	**63929**
104	**1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой**	**м2**	**15,0000**		**1402,38**	**21036**
		Итого оплата труда:				**600,96**	**9014**
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**1266**
		Итого материалов:				**754,73**	**11322**
		Накладные расходы	%	69		414,66	6220
		Сметная прибыль	%	8		145,36	2180
		Сметная стоимость:				**1962,41**	**29436**
		Трубопроводы и арматура					
105	**1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0300**		**1175202,21**	**35256**
		Итого оплата труда:				**782188,66**	**23465**
		Итого эксплуатация машин:				**498046,09**	**14941**
		Итого материалов:				**23082,12**	**693**
		Накладные расходы	%	99		774366,77	23231
		Сметная прибыль	%	8		155965,52	4679
		Сметная стоимость:				**2105534,50**	**63166**

1	2	3	4	5	6	7	8
106	**2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,3000**		**2657,00**	**80507**
		Сметная прибыль	%	8		212,56	6441
		Сметная стоимость:				**2869,56**	**86948**
107	**2302-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8,0000**		**1662,00**	**13296**
		Сметная прибыль	%	8		132,96	1064
		Сметная стоимость:				**1794,96**	**14360**
108	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0176**		**482670,00**	**8495**
		Сметная прибыль	%	8		38613,60	680
		Сметная стоимость:				**521283,60**	**9175**
109	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0072**		**482670,00**	**3475**
		Сметная прибыль	%	8		38613,60	278
		Сметная стоимость:				**521283,60**	**3753**
110	**1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой**	**м2**	**10,5000**		**3043,38**	**31955**
		Итого оплата труда:				**1361,28**	**14293**
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**886**
		Итого материалов:				**1635,41**	**17172**
		Накладные расходы	%	69		939,28	9862
		Сметная прибыль	%	8		318,61	3345
		Сметная стоимость:				**4301,28**	**45163**
111	**1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом добавлять на каждый последующий слой**	**м2**	**10,5000**		**1178,94**	**12379**
		Итого оплата труда:				**600,96**	**6310**
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**886**
		Итого материалов:				**531,29**	**5579**
		Накладные расходы	%	69		414,66	4354
		Сметная прибыль	%	8		127,49	1339

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1721,09**	**18072**
112	**1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,5000**		**40014,16**	**20007**
		Итого оплата труда:				**26431,29**	**13216**
		Итого эксплуатация машин:				**1767,98**	**884**
		Итого материалов:				**12666,73**	**6333**
		Накладные расходы	%	76		20087,78	10044
		Сметная прибыль	%	8		4808,16	2404
		Сметная стоимость:				**64910,10**	**32455**
113	**2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**0,7700**		**21148,00**	**16284**
		Сметная прибыль	%	8		1691,84	1303
		Сметная стоимость:				**22839,84**	**17587**
114	**1126-0301-0702 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**19,8000**		**1025,67**	**20308**
		Итого оплата труда:				**542,45**	**10741**
		Итого эксплуатация машин:				**25,65**	**508**
		Итого материалов:				**463,83**	**9183**
		Накладные расходы	%	76		412,26	8163
		Сметная прибыль	%	8		115,03	2278
		Сметная стоимость:				**1552,97**	**30748**
115	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000м2**	**0,0228**		**460528,00**	**10486**
		Сметная прибыль	%	8		36842,24	839
		Сметная стоимость:				**497370,24**	**11325**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1117858**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**98292**
Материалы -			Тенге				**27731**
Всего заработная плата -			Тенге				**17864**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**50805**
		Накладные расходы -	Тенге				**12523**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8865**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				119680
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14
		Сметная заработная плата -	Тенге				17864
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				614285
	Материалы -		Тенге				127103
	Всего заработная плата -		Тенге				242237
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				91800
	Местные материалы -		Тенге				88238
		Накладные расходы -	Тенге				215161
		Сметная прибыль -	Тенге				66350
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				895796
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				176
		Сметная заработная плата -	Тенге				242237
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				23823
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				23823
		Сметная прибыль -	Тенге				1906
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				25729
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				381458
	Материалы -		Тенге				3483
	Всего заработная плата -		Тенге				4450
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				373525
	Сдача и испытание -		Тенге				2
		Накладные расходы -	Тенге				4362
		Сметная прибыль -	Тенге				30866
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				416686
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				4450
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1457891
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				194
		Сметная заработная плата -	Тенге				264551
		РАЗДЕЛ 2.Строительство сетей газоснабжения с.Талдыкудык. Акимат и Мед.пункт					
		Котельная инвентарная тепловой производительностью 0,046 МВт ,соответствующая ТР ТС №016/2011,ТР РК №1202,ГОСТ 22853					
		Молниезащита. Заземление					

1	2	3	4	5	6	7	8
116	**1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж.**	**м**	**25,0000**		**374,14**	**9354**
		Итого оплата труда:				**208,54**	**5214**
		Итого эксплуатация машин:				**50,81**	**1270**
		Итого материалов:				**129,98**	**3250**
		Накладные расходы	%	72		150,15	3754
		Сметная прибыль	%	8		41,94	1049
		Сметная стоимость:				**566,23**	**14156**
117	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**25,0000**		**629,45**	**15736**
		Итого оплата труда:				**187,57**	**4690**
		Итого эксплуатация машин:				**23,36**	**584**
		Итого материалов:				**425,63**	**10640**
		Накладные расходы	%	72		135,05	3376
		Сметная прибыль	%	8		61,16	1529
		Сметная стоимость:				**825,66**	**20641**
118	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**4757,49**	**19030**
		Итого оплата труда:				**1221,51**	**4886**
		Итого эксплуатация машин:				**184,82**	**740**
		Итого материалов:				**3412,57**	**13650**
		Накладные расходы	%	72		879,49	3518
		Сметная прибыль	%	8		450,96	1804
		Сметная стоимость:				**6087,94**	**24352**
119	**2404-0207-4005 РСНБ РК 2015 примен**	**Зажимы наборные ГОСТ Р51177-2017, Зажим для токоотвода**	**шт.**	**36,0000**		**57,00**	**2052**
		Сметная прибыль	%	8		4,56	164
		Сметная стоимость:				**61,56**	**2216**
120	**2404-0204-1701 РСНБ РК 2015 примен**	**Зажим соединительный КС-054ГОСТ Р 51177-2017, Контрольный зажим для соединения токоотвода и полосы**	**шт.**	**4,0000**		**1913,00**	**7652**
		Сметная прибыль	%	8		153,04	612

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2066,04**	**8264**
		Газопровод низкого давления					
121	**1101-0101-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**м3 грунта**	**33,0000**		**67,90**	**2241**
		Итого оплата труда:				**23,51**	**776**
		Итого эксплуатация машин:				**67,90**	**2241**
		Накладные расходы	%	72		16,93	559
		Сметная прибыль	%	8		6,79	224
		Сметная стоимость:				**91,61**	**3024**
122	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**0,6000**		**1988,45**	**1193**
		Итого оплата труда:				**1988,45**	**1193**
		Накладные расходы	%	72		1431,68	859
		Сметная прибыль	%	8		273,61	164
		Сметная стоимость:				**3693,74**	**2216**
123	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**1,0000**		**864,11**	**864**
		Итого оплата труда:				**864,11**	**864**
		Накладные расходы	%	72		622,16	622
		Сметная прибыль	%	8		118,90	119
		Сметная стоимость:				**1605,17**	**1605**
124	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**32,6000**		**35,10**	**1144**
		Итого оплата труда:				**12,82**	**418**
		Итого эксплуатация машин:				**35,10**	**1144**
		Накладные расходы	%	72		9,23	301
		Сметная прибыль	%	8		3,55	116
		Сметная стоимость:				**47,88**	**1561**
125	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0560**		**440763,98**	**24683**
		Итого оплата труда:				**309723,45**	**17345**
		Итого эксплуатация машин:				**221536,82**	**12406**
		Итого материалов:				**36,16**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		306626,22	17171
		Сметная прибыль	%	8		59791,22	3348
		Сметная стоимость:				**807181,41**	**45202**
126	**2301-0502-0808 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50x4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**56,5600**		**506,00**	**28619**
		Сметная прибыль	%	8		40,48	2290
		Сметная стоимость:				**546,48**	**30909**
127	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0015**		**714785,15**	**1072**
		Итого оплата труда:				**583836,42**	**876**
		Итого эксплуатация машин:				**215493,03**	**323**
		Итого материалов:				**8732,12**	**13**
		Накладные расходы	%	99		577998,06	867
		Сметная прибыль	%	8		103422,66	155
		Сметная стоимость:				**1396205,86**	**2094**
128	**2301-0201-0127 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,5060**		**722,00**	**1087**
		Сметная прибыль	%	8		57,76	87
		Сметная стоимость:				**779,76**	**1174**
129	**1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 43)К=0,143**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**1,0000**		**4682,89**	**4683**
		Итого оплата труда:				**1255,46**	**1255**
		Итого эксплуатация машин:				**4311,74**	**4311**
		Накладные расходы	%	91		1142,47	1142
		Сметная прибыль	%	8		466,03	466
		Сметная стоимость:				**6291,39**	**6291**
130	**1339-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**3,0000**		**673,48**	**2020**
		Итого оплата труда:				**614,80**	**1844**
		Итого эксплуатация машин:				**20,40**	**61**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**38,28**	**115**
		Накладные расходы	%	61		375,03	1125
		Сметная прибыль	%	8		83,88	252
		Сметная стоимость:				**1132,39**	**3397**
131	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3 примен**	**Кабели волоконно-оптические. (Сигнальная лента с металлическим проводом). Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0,0560**		**28302,24**	**1585**
		Итого оплата труда:				**13232,47**	**741**
		Итого эксплуатация машин:				**19431,84**	**1088**
		Накладные расходы	%	61		8071,81	452
		Сметная прибыль	%	8		2909,92	163
		Сметная стоимость:				**39283,97**	**2200**
132	**2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 примен**	**Лента К226. (Сигнальная лента с металлическим проводом)**	**100м**	**0,5600**		**1755,00**	**983**
		Сметная прибыль	%	8		140,40	79
		Сметная стоимость:				**1895,40**	**1062**
133	**1113-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**0,7000**		**115,25**	**81**
		Итого оплата труда:				**44,84**	**31**
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**1**
		Итого материалов:				**68,27**	**49**
		Накладные расходы	%	69		30,94	22
		Сметная прибыль	%	8		11,70	8
		Сметная стоимость:				**157,88**	**111**
134	**1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125**	**м2**	**0,7000**		**712,04**	**498**
		Итого оплата труда:				**34,32**	**24**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**3**
		Итого материалов:				**674,56**	**472**
		Накладные расходы	%	69		23,68	17
		Сметная прибыль	%	8		58,86	41
		Сметная стоимость:				**794,58**	**556**
135	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1428,31**	**1428**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**758,78**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**922**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	99		751,19	751
		Сметная прибыль	%	8		174,36	174
		Сметная стоимость:				**2353,86**	**2354**
136	**СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"**	**Седловидное ответвление DN110-50 (врезка) 18600.1,02:1,12**	**шт**	**1,0000**		**16939,29**	**16939**
		Сметная прибыль	%	8		1355,14	1355
		Сметная стоимость:				**18294,43**	**18294**
137	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1428,31**	**2857**
		Итого оплата труда:				**758,78**	**1518**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**1844**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	99		751,19	1502
		Сметная прибыль	%	8		174,36	349
		Сметная стоимость:				**2353,86**	**4708**
138	**СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"**	**Муфта электросварная,DN 50 с закладными электронагревателями 1970.1,02:1,12**	**шт**	**1,0000**		**1794,11**	**1794**
		Сметная прибыль	%	8		143,53	144
		Сметная стоимость:				**1937,64**	**1938**
139	**2302-0304-1006 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16**	**шт.**	**1,0000**		**1523,00**	**1523**
		Сметная прибыль	%	8		121,84	122
		Сметная стоимость:				**1644,84**	**1645**
		Выход газопровода из земли футляр Ду76х3,0 -1шт, ГСН2-9					
140	**1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,0010**		**467090,44**	**467**
		Итого оплата труда:				**402544,34**	**403**
		Итого эксплуатация машин:				**85406,40**	**86**
		Итого материалов:				**10844,04**	**10**
		Накладные расходы	%	99		398518,90	399
		Сметная прибыль	%	8		69248,75	69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**934858,08**	**935**
141	**2301-0201-0158 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0040**		**1399,00**	**1405**
		Сметная прибыль	%	8		111,92	112
		Сметная стоимость:				**1510,92**	**1517**
142	**1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0010**		**858410,23**	**858**
		Итого оплата труда:				**206359,79**	**206**
		Итого эксплуатация машин:				**29911,83**	**30**
		Итого материалов:				**622258,40**	**622**
		Накладные расходы	%	99		204296,19	204
		Сметная прибыль	%	8		85016,51	85
		Сметная стоимость:				**1147722,94**	**1147**
143	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1428,31**	**1428**
		Итого оплата труда:				**758,78**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**922**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	99		751,19	751
		Сметная прибыль	%	8		174,36	174
		Сметная стоимость:				**2353,86**	**2354**
144	**2302-0304-2206 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3239,00**	**3239**
		Сметная прибыль	%	8		259,12	259
		Сметная стоимость:				**3498,12**	**3498**
145	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0002**		**1029357,08**	**206**
		Итого оплата труда:				**646967,60**	**130**
		Итого эксплуатация машин:				**513134,17**	**103**
		Итого материалов:				**18717,21**	**3**
		Накладные расходы	%	99		640497,92	128
		Сметная прибыль	%	8		133588,40	27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**934858,08**	**935**
141	**2301-0201-0158 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0040**		**1399,00**	**1405**
		Сметная прибыль	%	8		111,92	112
		Сметная стоимость:				**1510,92**	**1517**
142	**1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0010**		**858410,23**	**858**
		Итого оплата труда:				**206359,79**	**206**
		Итого эксплуатация машин:				**29911,83**	**30**
		Итого материалов:				**622258,40**	**622**
		Накладные расходы	%	99		204296,19	204
		Сметная прибыль	%	8		85016,51	85
		Сметная стоимость:				**1147722,94**	**1147**
143	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1428,31**	**1428**
		Итого оплата труда:				**758,78**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**922**
		Итого материалов:				**–**	**–**
		Накладные расходы	%	99		751,19	751
		Сметная прибыль	%	8		174,36	174
		Сметная стоимость:				**2353,86**	**2354**
144	**2302-0304-2206 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3239,00**	**3239**
		Сметная прибыль	%	8		259,12	259
		Сметная стоимость:				**3498,12**	**3498**
145	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0002**		**1029357,08**	**206**
		Итого оплата труда:				**646967,60**	**130**
		Итого эксплуатация машин:				**513134,17**	**103**
		Итого материалов:				**18717,21**	**3**
		Накладные расходы	%	99		640497,92	128
		Сметная прибыль	%	8		133588,40	27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1803443,40**	**361**
146	**2302-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**229,00**	**229**
		Сметная прибыль	%	8		18,32	18
		Сметная стоимость:				**247,32**	**247**
147	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1582,65**	**1583**
		Итого оплата труда:				**1372,08**	**1372**
		Итого эксплуатация машин:				**81,87**	**82**
		Итого материалов:				**168,63**	**169**
		Накладные расходы	%	99		1358,36	1358
		Сметная прибыль	%	8		235,28	235
		Сметная стоимость:				**3176,29**	**3177**
148	**2304-0902-4105 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С,PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**8026,00**	**8026**
		Сметная прибыль	%	8		642,08	642
		Сметная стоимость:				**8668,08**	**8668**
149	**СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"**	**Изолирующее фланцевое соединение ИФС40 13685.1,02:1,12**	**шт**	**1,0000**		**12463,12**	**12463**
		Сметная прибыль	%	8		997,05	997
		Сметная стоимость:				**13460,17**	**13460**
150	**1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**1852,23**	**1852**
		Итого оплата труда:				**1100,70**	**1101**
		Итого материалов:				**751,53**	**751**
		Накладные расходы	%	98		1078,69	1079
		Сметная прибыль	%	8		234,47	234
		Сметная стоимость:				**3165,39**	**3165**
151	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная,B15,F50,W8. Устройство**	**м3**	**0,2260**		**34167,52**	**7722**
		Итого оплата труда:				**1499,51**	**339**
		Итого эксплуатация машин:				**1097,59**	**249**
		Итого материалов:				**31811,73**	**7189**

1	2	3	4	5	6	7	8
156	**2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0080**		**2657,00**	**5335**
		Сметная прибыль	%	8		212,56	427
		Сметная стоимость:				**2869,56**	**5762**
157	**1122-0601-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0020**		**988255,20**	**1977**
		Итого оплата труда:				**190161,55**	**380**
		Итого эксплуатация машин:				**227,20**	**–**
		Итого материалов:				**797933,00**	**1597**
		Накладные расходы	%	99		188259,93	377
		Сметная прибыль	%	8		94121,21	188
		Сметная стоимость:				**1270636,35**	**2542**
158	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0020**		**440763,98**	**882**
		Итого оплата труда:				**309723,45**	**619**
		Итого эксплуатация машин:				**221536,82**	**443**
		Итого материалов:				**36,16**	**1**
		Накладные расходы	%	99		306626,22	613
		Сметная прибыль	%	8		59791,22	120
		Сметная стоимость:				**807181,41**	**1615**
159	**2301-0502-0808 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50x4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**2,0200**		**506,00**	**1022**
		Сметная прибыль	%	8		40,48	82
		Сметная стоимость:				**546,48**	**1104**
160	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0030**		**714785,15**	**2144**
		Итого оплата труда:				**583836,42**	**1752**
		Итого эксплуатация машин:				**215493,03**	**647**
		Итого материалов:				**8732,12**	**25**
		Накладные расходы	%	99		577998,06	1734
		Сметная прибыль	%	8		103422,66	310

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1396205,86**	**4188**
161	**2301-0103-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,0мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**3,0120**		**1527,00**	**4599**
		Сметная прибыль	%	8		122,16	368
		Сметная стоимость:				**1649,16**	**4967**
162	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1428,31**	**5713**
		Итого оплата труда:				**758,78**	**3035**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**3688**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	99		751,19	3005
		Сметная прибыль	%	8		174,36	697
		Сметная стоимость:				**2353,86**	**9415**
163	**2302-0304-3605 РСНБ РК 2015**	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**6236,00**	**6236**
		Сметная прибыль	%	8		498,88	499
		Сметная стоимость:				**6734,88**	**6735**
164	**2302-0304-2207 РСНБ РК 2015 примен**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16**	**шт, DN 50x40.**	**2,0000**		**3998,00**	**7996**
		Сметная прибыль	%	8		319,84	640
		Сметная стоимость:				**4317,84**	**8636**
165	**2302-0304-1006 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16**	**шт.**	**1,0000**		**1523,00**	**1523**
		Сметная прибыль	%	8		121,84	122
		Сметная стоимость:				**1644,84**	**1645**
166	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0010**		**1029357,08**	**1029**
		Итого оплата труда:				**646967,60**	**647**
		Итого эксплуатация машин:				**513134,17**	**513**
		Итого материалов:				**18717,21**	**18**
		Накладные расходы	%	99		640497,92	640
		Сметная прибыль	%	8		133588,40	134

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1803443,40**	**1803**
167	**2302-0101-0153 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**565,00**	**1130**
		Сметная прибыль	%	8		45,20	90
		Сметная стоимость:				**610,20**	**1220**
168	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентиль диаметром 40 мм. Установка**	**шт**	**1,0000**		**1582,65**	**1583**
		Итого оплата труда:				**1372,08**	**1372**
		Итого эксплуатация машин:				**81,87**	**82**
		Итого материалов:				**168,63**	**169**
		Накладные расходы	%	99		1358,36	1358
		Сметная прибыль	%	8		235,28	235
		Сметная стоимость:				**3176,29**	**3177**
169	**2304-0601-0904 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**27054,00**	**27054**
		Сметная прибыль	%	8		2164,32	2164
		Сметная стоимость:				**29218,32**	**29218**
170	**СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"**	**Изолирующее фланцевое соединение ИФС40 13685.1,02:1,12**	**шт**	**1,0000**		**12463,12**	**12463**
		Сметная прибыль	%	8		997,05	997
		Сметная стоимость:				**13460,17**	**13460**
171	**1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2,0000**		**1852,23**	**3704**
		Итого оплата труда:				**1100,70**	**2201**
		Итого материалов:				**751,53**	**1503**
		Накладные расходы	%	98		1078,69	2157
		Сметная прибыль	%	8		234,47	469
		Сметная стоимость:				**3165,39**	**6330**
172	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная,В15,F50,W8. Устройство**	**м3**	**0,1200**		**34167,52**	**4100**
		Итого оплата труда:				**1499,51**	**180**
		Итого эксплуатация машин:				**1097,59**	**132**
		Итого материалов:				**31811,73**	**3817**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		1364,55	164
		Сметная прибыль	%	8		2842,57	341
		Сметная стоимость:				**38374,64**	**4605**
173	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка мягким грунтом**	**м3 грунта**	**2,5000**		**864,11**	**2160**
		Итого оплата труда:				**864,11**	**2160**
		Накладные расходы	%	72		622,16	1555
		Сметная прибыль	%	8		118,90	297
		Сметная стоимость:				**1605,17**	**4013**
		Опознавательный знак -2шт					
174	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**4849,21**	**9698**
		Итого оплата труда:				**3829,56**	**7660**
		Итого эксплуатация машин:				**812,95**	**1626**
		Итого материалов:				**471,46**	**942**
		Накладные расходы	%	108		4135,92	8272
		Сметная прибыль	%	8		718,81	1438
		Сметная стоимость:				**9703,95**	**19407**
175	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные,B15 W8 F50. Устройство**	**м3**	**0,6480**		**37666,87**	**24408**
		Итого оплата труда:				**5725,02**	**3710**
		Итого эксплуатация машин:				**1153,64**	**748**
		Итого материалов:				**31054,63**	**20123**
		Накладные расходы	%	91		5209,77	3376
		Сметная прибыль	%	8		3430,13	2223
		Сметная стоимость:				**46306,77**	**30007**
176	**2301-0201-0162 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,6000**		**1852,00**	**8519**
		Сметная прибыль	%	8		148,16	682
		Сметная стоимость:				**2000,16**	**9201**
177	**2106-0802-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,0085**		**536629,00**	**4540**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		42930,32	363
		Сметная стоимость:				**579559,32**	**4903**
178	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,3600**		**90,77**	**123**
		Итого оплата труда:				**44,84**	**61**
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**3**
		Итого материалов:				**43,79**	**59**
		Накладные расходы	%	69		30,94	42
		Сметная прибыль	%	8		9,74	13
		Сметная стоимость:				**131,45**	**178**
179	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м**	**1,3600**		**154,89**	**211**
		Итого оплата труда:				**52,63**	**72**
		Итого эксплуатация машин:				**3,41**	**5**
		Итого материалов:				**99,38**	**135**
		Накладные расходы	%	69		36,31	49
		Сметная прибыль	%	8		15,30	21
		Сметная стоимость:				**206,50**	**281**
180	**2401-0201-0329 РСНБ РК 2015 примен**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х200 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК1125-2002.(Опозновательный знак ,пункт 1)**	**шт.**	**2,0000**		**3994,00**	**7988**
		Сметная прибыль	%	8		319,52	639
		Сметная стоимость:				**4313,52**	**8627**
		Ограждение задвижки 2,0х2,0 - 1шт					
181	**1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбамбез цоколя. Установка**	**м оград**	**7,0000**		**3067,40**	**21472**
		Итого оплата труда:				**2357,28**	**16501**
		Итого эксплуатация машин:				**1089,05**	**7623**
		Итого материалов:				**24,96**	**175**
		Накладные расходы	%	118		2781,59	19471
		Сметная прибыль	%	8		467,92	3275
		Сметная стоимость:				**6316,91**	**44219**

1	2	3	4	5	6	7	8
182	**1107-0111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1,0000**		**862,46**	**862**
		Итого оплата труда:				**795,47**	**796**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**30**
		Итого материалов:				**41,59**	**41**
		Накладные расходы	%	118		938,65	939
		Сметная прибыль	%	8		144,09	144
		Сметная стоимость:				**1945,20**	**1945**
183	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,8000**		**2905,11**	**2324**
		Итого оплата труда:				**324,40**	**260**
		Итого эксплуатация машин:				**151,05**	**121**
		Итого материалов:				**2480,54**	**1984**
		Накладные расходы	%	94		304,94	244
		Сметная прибыль	%	8		256,80	205
		Сметная стоимость:				**3466,85**	**2773**
184	**2102-0101-2703 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F50,W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4400**		**28668,00**	**12614**
		Сметная прибыль	%	8		2293,44	1009
		Сметная стоимость:				**30961,44**	**13623**
185	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**5,6000**		**874,07**	**4895**
		Итого оплата труда:				**280,59**	**1571**
		Итого эксплуатация машин:				**19,81**	**111**
		Итого материалов:				**576,33**	**3228**
		Накладные расходы	%	93		260,95	1461
		Сметная прибыль	%	8		90,80	508
		Сметная стоимость:				**1225,82**	**6865**
186	**2301-0301-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**13,9200**		**4252,00**	**59188**
		Сметная прибыль	%	8		340,16	4735
		Сметная стоимость:				**4592,16**	**63923**

1	2	3	4	5	6	7	8
187	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ14637-89**	т	0,0076		261631,00	1988
		Сметная прибыль	%	8		20930,48	159
		Сметная стоимость:				282561,48	2147
188	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1493		264340,00	39471
		Сметная прибыль	%	8		21147,20	3158
		Сметная стоимость:				285487,20	42629
189	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ14637-89**	т	0,0014		261631,00	366
		Сметная прибыль	%	8		20930,48	29
		Сметная стоимость:				282561,48	395
190	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,0064		234460,00	1494
		Сметная прибыль	%	8		18756,80	119
		Сметная стоимость:				253216,80	1613
191	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,0006		240675,00	149
		Сметная прибыль	%	8		19254,00	12
		Сметная стоимость:				259929,00	161
192	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,2000		567,00	113
		Сметная прибыль	%	8		45,36	9
		Сметная стоимость:				612,36	122
193	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	10,6350		1061,00	11284
		Сметная прибыль	%	8		84,88	903
		Сметная стоимость:				1145,88	12187
194	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,6000		90,77	690
		Итого оплата труда:				44,84	341

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**18**
		Итого материалов:				**43,79**	**333**
		Накладные расходы	%	69		30,94	235
		Сметная прибыль	%	8		9,74	74
		Сметная стоимость:				**131,45**	**999**
195	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**7,6000**		**154,89**	**1177**
		Итого оплата труда:				**52,63**	**400**
		Итого эксплуатация машин:				**3,41**	**26**
		Итого материалов:				**99,38**	**755**
		Накладные расходы	%	69		36,31	276
		Сметная прибыль	%	8		15,30	116
		Сметная стоимость:				**206,50**	**1569**
196	**2109-0404-0311 РСНБ РК 2015**	**Замок навесной**	**шт.**	**1,0000**		**1960,00**	**1960**
		Сметная прибыль	%	8		156,80	157
		Сметная стоимость:				**2116,80**	**2117**
197	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,4000**		**10041,68**	**4017**
		Итого оплата труда:				**572,53**	**229**
		Итого эксплуатация машин:				**1580,08**	**632**
		Итого материалов:				**8244,74**	**3298**
		Накладные расходы	%	108		618,33	247
		Сметная прибыль	%	8		852,80	341
		Сметная стоимость:				**11512,81**	**4605**
		Переход через автодорогу открытым способом футляр ПЭ100 SDR 11 Ду140х12,7 L=11м -1шт					
198	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,0110**		**469696,78**	**5167**

1	2	3	4	5	6	7	8
203	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт**	**2,0000**		**1428,31**	**2857**
		Итого оплата труда:				**758,78**	**1518**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**1844**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	99		751,19	1502
		Сметная прибыль	%	8		174,36	349
		Сметная стоимость:				**2353,86**	**4708**
204	**2302-0304-2607 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16**	**шт.**	**1,0000**		**765,00**	**765**
		Сметная прибыль	%	8		61,20	61
		Сметная стоимость:				**826,20**	**826**
205	**2302-0304-2211 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16**	**шт.**	**1,0000**		**4412,00**	**4412**
		Сметная прибыль	%	8		352,96	353
		Сметная стоимость:				**4764,96**	**4765**
		Разборка и восстановление асфальтового покрытия -7,5м2					
206	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**2,7000**		**2883,36**	**7785**
		Итого оплата труда:				**2164,88**	**5845**
		Итого эксплуатация машин:				**1243,46**	**3357**
		Накладные расходы	%	108		2338,07	6313
		Сметная прибыль	%	8		417,71	1128
		Сметная стоимость:				**5639,14**	**15226**
207	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси т.15см. Устройство**	**м3**	**1,1250**		**3537,27**	**3979**
		Итого оплата труда:				**381,50**	**429**
		Итого эксплуатация машин:				**1076,53**	**1211**
		Итого материалов:				**2318,76**	**2608**
		Накладные расходы	%	108		412,02	464
		Сметная прибыль	%	8		315,94	355
		Сметная стоимость:				**4265,23**	**4798**

1	2	3	4	5	6	7	8
208	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	**м3**	**1,3725**		**1895,00**	**2601**
		Сметная прибыль	%	8		151,60	208
		Сметная стоимость:				**2046,60**	**2809**
209	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**7,5000**		**284,78**	**2136**
		Итого оплата труда:				**105,55**	**792**
		Итого эксплуатация машин:				**248,11**	**1861**
		Итого материалов:				**2,94**	**22**
		Накладные расходы	%	108		113,99	855
		Сметная прибыль	%	8		31,90	239
		Сметная стоимость:				**430,68**	**3230**
210	**2101-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТРК 1284-2004**	**м3**	**1,4200**		**7280,00**	**10338**
		Сметная прибыль	%	8		582,40	827
		Сметная стоимость:				**7862,40**	**11165**
211	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,6000**		**1803,80**	**1082**
		Итого оплата труда:				**572,53**	**343**
		Итого эксплуатация машин:				**1580,08**	**948**
		Итого материалов:				**6,86**	**4**
		Накладные расходы	%	108		618,33	371
		Сметная прибыль	%	8		193,77	116
		Сметная стоимость:				**2615,90**	**1569**
212	**2101-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТРК 1284-2004**	**м3**	**0,7560**		**8036,00**	**6075**
		Сметная прибыль	%	8		642,88	486
		Сметная стоимость:				**8678,88**	**6561**
213	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0060**		**108097,79**	**649**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**922,78**	**6**
		Итого эксплуатация машин:				**1790,46**	**11**
		Итого материалов:				**106307,33**	**638**
		Накладные расходы	%	108		996,60	6
		Сметная прибыль	%	8		8727,55	52
		Сметная стоимость:				**117821,94**	**707**
214	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,5000**		**173,53**	**1301**
		Итого оплата труда:				**75,30**	**564**
		Итого эксплуатация машин:				**125,71**	**942**
		Итого материалов:				**3,10**	**24**
		Накладные расходы	%	108		81,32	610
		Сметная прибыль	%	8		20,39	153
		Сметная стоимость:				**275,24**	**2064**
215	**2102-0501-0502 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,7118**		**18191,00**	**12947**
		Сметная прибыль	%	8		1455,28	1036
		Сметная стоимость:				**19646,28**	**13983**
216	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**7,5000**		**1,47**	**11**
		Итого оплата труда:				**0,48**	**4**
		Итого эксплуатация машин:				**0,08**	**1**
		Итого материалов:				**0,91**	**6**
		Накладные расходы	%	108		0,52	4
		Сметная прибыль	%	8		0,16	1
		Сметная стоимость:				**2,15**	**16**
217	**2102-0501-0502 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонныегорячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,3540**		**18191,00**	**6440**
		Сметная прибыль	%	8		1455,28	515
		Сметная стоимость:				**19646,28**	**6955**

1	2	3	4	5	6	7	8
218	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0030**		**108097,79**	**324**
		Итого оплата труда:				**922,78**	**3**
		Итого эксплуатация машин:				**1790,46**	**6**
		Итого материалов:				**106307,33**	**318**
		Накладные расходы	%	108		996,60	3
		Сметная прибыль	%	8		8727,55	26
		Сметная стоимость:				**117821,94**	**353**
219	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,5000**		**177,52**	**1331**
		Итого оплата труда:				**75,39**	**565**
		Итого эксплуатация машин:				**125,94**	**945**
		Итого материалов:				**6,86**	**51**
		Накладные расходы	%	108		81,42	611
		Сметная прибыль	%	8		20,72	155
		Сметная стоимость:				**279,66**	**2097**
220	**2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТРК 1225-2013**	**т**	**0,7245**		**22928,00**	**16611**
		Сметная прибыль	%	8		1834,24	1329
		Сметная стоимость:				**24762,24**	**17940**
221	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**7,5000**		**0,74**	**6**
		Итого оплата труда:				**0,24**	**2**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**–**
		Итого материалов:				**0,46**	**4**
		Накладные расходы	%	108		0,26	2
		Сметная прибыль	%	8		0,08	1
		Сметная стоимость:				**1,08**	**9**
222	**2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,1815**		**22928,00**	**4161**
		Сметная прибыль	%	8		1834,24	333
		Сметная стоимость:				**24762,24**	**4494**
		Дренажный колодец ДК-1 Д1000мм -1шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
240	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**1,6000**		**864,11**	**1383**
		Итого оплата труда:				**864,11**	**1383**
		Накладные расходы	%	72		622,16	995
		Сметная прибыль	%	8		118,90	190
		Сметная стоимость:				**1605,17**	**2569**
241	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**25,4000**		**35,10**	**892**
		Итого оплата труда:				**12,82**	**326**
		Итого эксплуатация машин:				**35,10**	**892**
		Накладные расходы	%	72		9,23	234
		Сметная прибыль	%	8		3,55	90
		Сметная стоимость:				**47,88**	**1217**
242	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пнев матическими трамбовками**	**м3**	**4,1000**		**160,21**	**657**
		Итого оплата труда:				**119,18**	**488**
		Итого эксплуатация машин:				**75,97**	**311**
		Накладные расходы	%	72		85,81	352
		Сметная прибыль	%	8		19,68	81
		Сметная стоимость:				**265,70**	**1090**
		Канал КЛ90х45-8					
243	**2104-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП1, размера ми 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**8,0000**		**773,00**	**6184**
		Сметная прибыль	%	8		61,84	495
		Сметная стоимость:				**834,84**	**6679**
244	**1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**15,0000**		**3006,90**	**45104**
		Итого оплата труда:				**1361,28**	**20419**
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**1266**
		Итого материалов:				**1598,93**	**23985**
		Накладные расходы	%	69		939,28	14089
		Сметная прибыль	%	8		315,69	4735

1	2	3	4	5	6	7	8
250	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0071**		**482670,00**	**3437**
		Сметная прибыль	%	8		38613,60	275
		Сметная стоимость:				**521283,60**	**3712**
251	**1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой**	**м2**	**5,5000**		**3043,38**	**16739**
		Итого оплата труда:				**1361,28**	**7487**
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**465**
		Итого материалов:				**1635,41**	**8995**
		Накладные расходы	%	69		939,28	5166
		Сметная прибыль	%	8		318,61	1752
		Сметная стоимость:				**4301,28**	**23657**
252	**1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом добавлять на каждый последующий слой**	**м2**	**5,5000**		**1178,94**	**6484**
		Итого оплата труда:				**600,96**	**3306**
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**465**
		Итого материалов:				**531,29**	**2921**
		Накладные расходы	%	69		414,66	2281
		Сметная прибыль	%	8		127,49	701
		Сметная стоимость:				**1721,09**	**9466**
253	**1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатным и марки 75**	**м3 изоляции**	**0,3000**		**40014,16**	**12004**
		Итого оплата труда:				**26431,29**	**7930**
		Итого эксплуатация машин:				**1767,98**	**531**
		Итого материалов:				**12666,73**	**3799**
		Накладные расходы	%	76		20087,78	6026
		Сметная прибыль	%	8		4808,16	1442
		Сметная стоимость:				**64910,10**	**19473**
254	**2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**0,4620**		**21148,00**	**9770**
		Сметная прибыль	%	8		1691,84	782
		Сметная стоимость:				**22839,84**	**10552**

1	2	3	4	5	6	7	8
255	**1126-0301-0702 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**15,0000**		**1025,67**	**15385**
		Итого оплата труда:				**542,45**	**8137**
		Итого эксплуатация машин:				**25,65**	**385**
		Итого материалов:				**463,83**	**6957**
		Накладные расходы	%	76		412,26	6184
		Сметная прибыль	%	8		115,03	1726
		Сметная стоимость:				**1552,97**	**23294**
256	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000м2**	**0,0173**		**460528,00**	**7944**
		Сметная прибыль	%	8		36842,24	636
		Сметная стоимость:				**497370,24**	**8580**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1061272**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**91384**
Материалы -			Тенге				**27655**
Всего заработная плата -			Тенге				**17375**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**43659**
Накладные расходы -			Тенге				**12225**
Сметная прибыль -			Тенге				**8290**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**111899**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**13**
Сметная заработная плата -			Тенге				**17375**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**663097**
Материалы -			Тенге				**134221**
Всего заработная плата -			Тенге				**227761**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**91715**
Местные материалы -			Тенге				**146677**
Накладные расходы -			Тенге				**207063**
Сметная прибыль -			Тенге				**69608**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**939768**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**167**
Сметная заработная плата -			Тенге				**227761**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**21722**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**21722**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				1737
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				23459
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				285069
		Материалы -	Тенге				3483
		Всего заработная плата -	Тенге				4450
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				277136
		Сдача и испытание –	Тенге				2
		Накладные расходы -	Тенге				4362
		Сметная прибыль -	Тенге				23156
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				312587
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				4450
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1387713
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				184
		Сметная заработная плата -	Тенге				249586
		РАЗДЕЛ 3. Строительство сетей газоснабжения с.Талдыкудык. Вет.пункт					
		Котельная инвентарная тепловой производительностью 0,017 МВт,соответствующая ТР ТС №016/2011,ТР РК №1202,ГОСТ 22853					
		Молниезащита. Заземление					
257	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж.**	м	16,0000		374,14	5986
		Итого оплата труда:				208,54	3337
		Итого эксплуатация машин:				50,81	813
		Итого материалов:				129,98	2079
		Накладные расходы	%	72		150,15	2402
		Сметная прибыль	%	8		41,94	671
		Сметная стоимость:				566,23	9059
258	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования**	м	18,3000		629,45	11519
		Итого оплата труда:				187,57	3432
		Итого эксплуатация машин:				23,36	427
		Итого материалов:				425,63	7790
		Накладные расходы	%	72		135,05	2471

1	2	3	4	5	6	7	8
264	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0015**		**440763,98**	**661**
		Итого оплата труда:				**309723,45**	**465**
		Итого эксплуатация машин:				**221536,82**	**333**
		Итого материалов:				**36,16**	**-1**
		Накладные расходы	%	99		306626,22	460
		Сметная прибыль	%	8		59791,22	90
		Сметная стоимость:				**807181,41**	**1211**
265	**2301-0502-0804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,5150**		**221,00**	**335**
		Сметная прибыль	%	8		17,68	27
		Сметная стоимость:				**238,68**	**362**
266	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0360**		**714785,15**	**25732**
		Итого оплата труда:				**583836,42**	**21018**
		Итого эксплуатация машин:				**215493,03**	**7758**
		Итого материалов:				**8732,12**	**314**
		Накладные расходы	%	99		577998,06	20808
		Сметная прибыль	%	8		103422,66	3723
		Сметная стоимость:				**1396205,86**	**50263**
267	**2301-0101-0203 РСНБ РК 2015 примен**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75, DN 25,толщина стенки 2,8 мм**	**м**	**36,1440**		**454,00**	**16409**
		Сметная прибыль	%	8		36,32	1313
		Сметная стоимость:				**490,32**	**17722**
268	**1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,143**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**1,0000**		**4682,89**	**4683**
		Итого оплата труда:				**1255,46**	**1255**
		Итого эксплуатация машин:				**4311,74**	**4311**
		Накладные расходы	%	91		1142,47	1142
		Сметная прибыль	%	8		466,03	466

1	2	3	4	5	6	7	8
273	2304-0902-4103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С,PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**6651,00**	**6651**
		Сметная прибыль	%	8		532,08	532
		Сметная стоимость:				**7183,08**	**7183**
274	СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"	**Изолирующее фланцевое соединение ИФС25 10220.1,02:1,12**	**шт**	**1,0000**		**9307,50**	**9308**
		Сметная прибыль	%	8		744,60	745
		Сметная стоимость:				**10052,10**	**10053**
275	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1428,31**	**1428**
		Итого оплата труда:				**758,78**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**922**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	99		751,19	751
		Сметная прибыль	%	8		174,36	174
		Сметная стоимость:				**2353,86**	**2354**
276	СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"	**Седловидное ответвление DN110-32 (врезка) 12770.1,02:1,12**	**шт**	**1,0000**		**11629,82**	**11630**
		Сметная прибыль	%	8		930,39	930
		Сметная стоимость:				**12560,21**	**12560**
277	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1428,31**	**1428**
		Итого оплата труда:				**758,78**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**922**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	99		751,19	751
		Сметная прибыль	%	8		174,36	174
		Сметная стоимость:				**2353,86**	**2354**
278	СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"	**Муфта электросварная,DN 32 с закладными электронагревателями 1720.1,02:1,12**	**шт**	**1,0000**		**1566,43**	**1566**
		Сметная прибыль	%	8		125,31	125
		Сметная стоимость:				**1691,74**	**1691**
279	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0010**		**1029357,08**	**1029**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**646967,60**	**647**
		Итого эксплуатация машин:				**513134,17**	**513**
		Итого материалов:				**18717,21**	**18**
		Накладные расходы	%	99		640497,92	640
		Сметная прибыль	%	8		133588,40	134
		Сметная стоимость:				**1803443,40**	**1803**
280	**2302-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**148,00**	**740**
		Сметная прибыль	%	8		11,84	59
		Сметная стоимость:				**159,84**	**799**
		Опора Ду57х3,5 Н=2,5 -12шт, ГСН1-7					
281	**1101-0203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**12,0000**		**666,06**	**7993**
		Итого оплата труда:				**393,93**	**4727**
		Итого эксплуатация машин:				**543,97**	**6528**
		Накладные расходы	%	72		283,63	3404
		Сметная прибыль	%	8		75,98	912
		Сметная стоимость:				**1025,66**	**12308**
282	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,0800**		**3099,06**	**3347**
		Итого оплата труда:				**324,40**	**350**
		Итого эксплуатация машин:				**151,05**	**163**
		Итого материалов:				**2674,49**	**2889**
		Накладные расходы	%	94		304,94	329
		Сметная прибыль	%	8		272,32	294
		Сметная стоимость:				**3676,32**	**3970**
283	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные,В15, F100, W6 . Устройство**	**м3**	**1,5360**		**37530,19**	**57646**
		Итого оплата труда:				**5725,02**	**8793**
		Итого эксплуатация машин:				**1153,64**	**1772**
		Итого материалов:				**30917,95**	**47490**
		Накладные расходы	%	91		5209,77	8002
		Сметная прибыль	%	8		3419,20	5252
		Сметная стоимость:				**46159,15**	**70900**

1	2	3	4	5	6	7	8
284	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1884**		**103882,95**	**19572**
		Итого оплата труда:				**90434,87**	**17038**
		Итого эксплуатация машин:				**6476,57**	**1221**
		Итого материалов:				**7393,58**	**1393**
		Накладные расходы	%	69		62400,06	11756
		Сметная прибыль	%	8		13302,64	2506
		Сметная стоимость:				179585,65	33834
285	**2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**40,8000**		**1197,00**	**48838**
		Сметная прибыль	%	8		95,76	3907
		Сметная стоимость:				**1292,76**	**52745**
286	**2105-0199-9903 РСНБ РК 2015**	**Полка.Стальной лист**	**т**	**0,0815**		**261611,00**	**21310**
		Сметная прибыль	%	8		20928,88	1705
		Сметная стоимость:				**282539,88**	**23015**
287	**1113-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**13,2000**		**115,25**	**1521**
		Итого оплата труда:				**44,84**	**592**
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**32**
		Итого материалов:				**68,27**	**901**
		Накладные расходы	%	69		30,94	408
		Сметная прибыль	%	8		11,70	154
		Сметная стоимость:				**157,88**	**2084**
288	**1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125**	**м2**	**13,2000**		**712,04**	**9399**
		Итого оплата труда:				**34,32**	**453**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**53**
		Итого материалов:				**674,56**	**8904**
		Накладные расходы	%	69		23,68	313
		Сметная прибыль	%	8		58,86	777
		Сметная стоимость:				**794,58**	**10489**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		176,64	177
		Сметная стоимость:				**2384,64**	**2385**
294	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0012**		**1029357,08**	**1235**
		Итого оплата труда:				**646967,60**	**776**
		Итого эксплуатация машин:				**513134,17**	**615**
		Итого материалов:				**18717,21**	**23**
		Накладные расходы	%	99		640497,92	769
		Сметная прибыль	%	8		133588,40	160
		Сметная стоимость:				**1803443,40**	**2164**
295	**2302-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**229,00**	**229**
		Сметная прибыль	%	8		18,32	18
		Сметная стоимость:				**247,32**	**247**
296	**1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**1852,23**	**1852**
		Итого оплата труда:				**1100,70**	**1101**
		Итого материалов:				**751,53**	**751**
		Накладные расходы	%	98		1078,69	1079
		Сметная прибыль	%	8		234,47	234
		Сметная стоимость:				**3165,39**	**3165**
297	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная,В15,F50,W8. Устройство**	**м3**	**0,2260**		**34167,52**	**7722**
		Итого оплата труда:				**1499,51**	**339**
		Итого эксплуатация машин:				**1097,59**	**249**
		Итого материалов:				**31811,73**	**7189**
		Накладные расходы	%	91		1364,55	308
		Сметная прибыль	%	8		2842,57	642
		Сметная стоимость:				**38374,64**	**8673**
298	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0011**		**15118,46**	**16**
		Итого оплата труда:				**14284,98**	**16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1399,10**	**2**
		Итого материалов:				**31,36**	**-1**
		Накладные расходы	%	91		12999,33	14
		Сметная прибыль	%	8		2249,42	2
		Сметная стоимость:				**30367,22**	**32**
299	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0011**		**228166,00**	**246**
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	20
		Сметная стоимость:				**246419,28**	**266**
300	**1120-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Козырек из стали 300х300. Установка**	**кг изделия**	**0,7200**		**729,70**	**525**
		Итого оплата труда:				**66,18**	**47**
		Итого эксплуатация машин:				**2,98**	**2**
		Итого материалов:				**661,09**	**476**
		Накладные расходы	%	98		64,86	47
		Сметная прибыль	%	8		63,56	46
		Сметная стоимость:				**858,12**	**617**
		Дренажный колодец ДК-1 Д1000мм -1шт					
301	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**30,0000**		**204,72**	**6142**
		Итого оплата труда:				**58,24**	**1748**
		Итого эксплуатация машин:				**194,00**	**5820**
		Накладные расходы	%	72		41,93	1258
		Сметная прибыль	%	8		19,73	592
		Сметная стоимость:				**266,39**	**7992**
302	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**0,6000**		**1988,45**	**1193**
		Итого оплата труда:				**1988,45**	**1193**
		Накладные расходы	%	72		1431,68	859
		Сметная прибыль	%	8		273,61	164
		Сметная стоимость:				**3693,74**	**2216**
303	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,2400**		**864,11**	**207**
		Итого оплата труда:				**864,11**	**207**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1117,76	3353
		Сметная стоимость:				**15089,76**	**45269**
310	**2104-0302-0106 РСНБ РК 2015 примен**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона классаВ15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016, Плиты ПП3-10**	**шт.**	**1,0000**		**9667,00**	**9667**
		Сметная прибыль	%	8		773,36	773
		Сметная стоимость:				**10440,36**	**10440**
311	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80), Опорная подушка ОП-3**	**м3**	**0,0600**		**54636,00**	**3278**
		Сметная прибыль	%	8		4370,88	262
		Сметная стоимость:				**59006,88**	**3540**
312	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**21720,00**	**21720**
		Сметная прибыль	%	8		1737,60	1738
		Сметная стоимость:				**23457,60**	**23458**
313	**1146-0302-0403 РСНБ РК 2015**	**Пробивка отверстий**	**отверст.**	**1,0000**		**2149,19**	**2149**
		Итого оплата труда:				**1657,32**	**1657**
		Итого эксплуатация машин:				**898,76**	**899**
		Накладные расходы	%	84		1392,15	1392
		Сметная прибыль	%	8		283,31	283
		Сметная стоимость:				**3824,65**	**3824**
314	**1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2**	**м3 заделки**	**0,3600**		**90937,06**	**32737**
		Итого оплата труда:				**61575,60**	**22168**
		Итого эксплуатация машин:				**1098,04**	**396**
		Итого материалов:				**28795,82**	**10365**
		Накладные расходы	%	84		51723,50	18620
		Сметная прибыль	%	8		11412,85	4109
		Сметная стоимость:				**154073,41**	**55466**
315	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянка**	**т**	**0,0170**		**581949,00**	**9893**