Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 19 » Декабрь 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж», 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Бухарская, дом №5***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Балмулдина Дамира Умирзаковича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство сетей газоснабжения социальных объектов с.Талдыкудык, Кишиталдыкудык и Бейстерек Казталовского района ЗКО», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, село Талдыкудык, село Кишиталдыкудык, село Бейстерек***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области», руководитель Хайруллин Нурлыбек Жумабекович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***Нет***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищества с ограниченной ответственностью «Байтак-Арка», рабочий проект № 01-19***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» № 64 от 05.05.2021 года***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
с.Талдыкудык. Вет. пункт					
Надземный газопровод низкого давления из стальных труб 25х2,8мм	м	42	42	42	42
с.Талдыкудык. Дом культуры					
Надземный газопровод низкого давления из стальных труб 57х3,0мм	м	47,5	47,5	47,5	47,5
с.Талдыкудык. СОШ					

Подземный газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб SDR 17 68х3,8мм	м	33	33	33	33
с.Талдыкудык. ФАП					
Подземный газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб SDR 11 50х4,5мм	м	37	37	37	37
с.Байстерек. Мед. пункт					
Надземный газопровод низкого давления из стальных труб 25х2,8мм	м	30	30	30	30
с.Байстерек. Дом культуры					
Надземный газопровод низкого давления из стальных труб 25х2,8мм	м	46	46	46	46

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газоснабжение.

Данный проект выполнен на основании:
технического задания на проектирование.
Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 "Газораспределительные системы" МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы», МСП 4.03-103-2005 «Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб»
Монтаж и испытание газопроводов должна выполнять специализированная организация в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 "Газораспределительные системы". Используемые для строительства стальные и полиэтиленовые трубы и газовое оборудование должны иметь сертификат соответствия и разрешение на применение. Монтаж подземного газопровода низкого давления выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из труб водогазопроводных по ГОСТ 3262-75.
Газопроводы низкого давления прокладываются до БМК подземным и надземным способом.
При переходе через дорогу предусмотреть футляр из полиэтиленовой трубы по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Переход предусматривается открытым способом. Проектом также предусматривается восстановление асфальтового покрытия.
Входной контроль качества труб и соединительных деталей должен производится в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011 Строительное производство. Над подземными трубопроводами на расстоянии 20 см уложить сигнальную ленту с металлическим проводом.
Надземные трубопроводы прокладываются на опорах из стальных труб по ГОСТ 10704-91.
После окончания строительно-монтажных работ, газопровод подлежит испытанию на герметичность воздухом в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003:
-подземный полиэтиленовый газопровод 0,005 МПа подлежит испытанию давлением 0,3МПа, продолжительность испытания 24 часа.
-надземный стальной газопровод 0,005 МПа подлежит испытанию давлением 0,3МПа, продолжительность испытания 1 час.
Выполнить защиту от коррозии наземных участков стальных газопроводов окраской двумя слоями масляной краски гост 8292-85 по двум слоям грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

Соединение полиэтиленовых труб предусматривается с использованием электросварных фитингов с закладными нагревателями (зн) для труб диаметром 032 мм пэ100. Проверка стыков неразрушающими методами для надземных газопроводов - 5%, для подземных газопроводов низкого давления - 10%, для среднего давления - 50%.
Перечень методов испытаний, обязательных при проведении контроля качества сварных соединений.
Метод испытания способ сварки
Внешний осмотр нагретым инструментом встык. Деталями с ЗН
Испытание на осевое растяжение нагретым инструментом встык
Ультразвуковой контроль то же
Пневматические испытания нагретым инструментом встык. Деталями с ЗН
Испытание на сплющивание деталями с ЗН
Обязательным методам оценки подвергаются сварные соединения, выполняемые перед началом строительства газопроводов (допускные стыки) и отбираемые из числа стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте строительства (контрольные стыки).
Испытания на прочность и герметичность надземного стального и подземного полиэтиленового газопровода выполнить в соответствии СН РК 4.03-01-2011, МСН 4.03-012003 "Газораспределительные системы" и СП РК 4-03-101-2013 "Газораспределительные системы".
Механическим испытаниям подлежат:
-пробные (допускные) сварные стыки, выполняемые при квалификационных испытаниях сварщиков и проверке технологии сварки стыков стальных и полиэтиленовых газопроводов;
-сварные стыки стальных газопроводов, не подлежащие контролю физическими методами и стыки подземных газопроводов, сваренных газовой сваркой.
Стыки отбирают в период производства сварочных работ, в количестве 0,5 % общего числа стыковых соединений, сваренных каждым сварщиком, но не менее 2 стыков диаметром 50 мм и менее и 1 стыка диаметром свыше 50 мм, сваренных им в течение календарного месяца.
Стыки стальных газопроводов испытывают на статическое растяжение и на изгиб или сплющивание по ГОСТ 6996-66*.
Допускные стыки полиэтиленовых газопроводов испытывают на растяжение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***сентябрь 2023 года***;
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2023 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***3,0 месяца***;
фактически ***3,0 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***Не требуется***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
Не требуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство сетей газоснабжения социальных объектов с.Талдыкудык, Кишиталдыкудык и Бейстерек Казталовского района ЗКО»***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Балмулдин Дамир Умирзакович _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись.

дата « 19 » Декабрь **2023г.**

Место печати (при наличии)

БАТЫС КАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ОРАЛ Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Батыс Котло Монтаж» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. УРАЛЬСК