Наименование строительства и его адрес: **Возобновление строительства 5-ти этажных блоков жилого комплекса "Арнау" в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области.1-очередь. Наружные инженерные сети**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Карасайского района" БИН 060140012512**

Полная сметная стоимость:	629 776 996,07
Из областного бюджета:	629 776 996,07
Лимит финансирования на 2023 г.:	466 959 000,00
Лимит финансирования на 2024 г.:	162 817 996,07

Подрядчик: **ТОО «AKBARS STROY Ltd. »**
Адрес: **г.Алматы, Медеуский район, ул.Л.Чайкиной 1/1 , офис 32**
БИН: **060240011697**
ИИК: **KZ4396502F0013554629**
Банк: **АО "ForteBank"**
БИК: **IRTYKZKA**

Стоимость выполненных работ по:

а) настоящему акту, с начала 2023 года:	474 905 360
б) за отчетный период из НФ	
в) за отчетный период из ОБ	30 401 613

АКТ № 5

Приемки выполненных работ за декабрь 2023 год

Договор № 01 от 16.01 2023 года

Программа: 004 "Проектирование , развитие и (или) обустройство инженерно - коммуникационной инфраструктуры"
Подпрограмма: "028 За счет трансфертов из областного бюджета".
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов".

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	ст-ть ед-цы работ (тенге)	Авансы			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения затекущий месяц	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма	
1	Возобновление строительства 5-ти этажных блоков жилого комплекса "Арнау" в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области.1-очередь. Наружные инженерные сети	ОБ	тенге	629 776 996,07	0	0	0	113 316 059	474 905 360		30 401 613	474 905 360
	ИТОГО			**629 776 996,07**	**0**	**0**	**0**	**113 316 059**	**474 905 360**		**30 401 613**	**474 905 360**

Заказчик:
И.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Карасайского района"

Жапаров Д.Е. _____
М.П.(при наличии)

Подрядчик:
Директор
ТОО «AKBARS STROY Ltd. »

Хамитов А.С. _____
М.П.(при наличии)

Технический надзор:
Директор
ТОО "КустанайСпецСтрой"

Садық А.Б. _____
М.П.(при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Карасайского района ", БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «AKBARS STROY Ltd. », БИН:060240011697, адрес: РК, г.Алматы, ул.Л.Чайкиной 1/1, офис 32**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Возобновление строительства 5-ти этажных блоков жилого комплекса "Арнау" в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области. 1-очередь. Наружные инженерные сети"**
(наименование, адрес)

Объект : **Возобновление строительства 5-ти этажных блоков жилого комплекса "Арнау" в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области. 1-очередь. Наружные инженерные сети"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 16 января 2023 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)
№5

за декабрь 2023 г

на 4-1 Наружные сети электроснабжения 0,4кВ

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Кабельно-проводниковая продукция										
1	15	Ц13-080201-0813 Ктр и Кзм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лотком с креплением по всей длине		2480	1256,06	553,3	3115029	1372184	205071	1472550	4954594	
				м кабеля		620,07	204,61	1537774	507433		367015		
2	16	Ц13-080201-0904 Ктр и Кзм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		882	1029,69	492,34	908187	434244	50539	423422	1438137	
				м кабеля		480,05	186,71	423404	164678		106528		
3	22	Ц13-080201-0903 Ктр и Кзм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		254	824,61	387,27	209451	98367	14554	96164	330065	
				м кабеля		380,04	145,79	96530	37031		24450		
			Итого по разделу: 2. Кабельно-проводниковая продукция									6722796	
			Раздел: 3. Кабельная канализация										
4	34	Ц13-080201-3417 Ктр и Кзм=1,06	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях		1215	108,11	1,28	131354	1555	12393	85062	233730	
				м		96,63	0,6	117405	729		17314		
5	35	С1241-207-1313	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСн100,НГ DN/OD 132		1239,3	6250		7745625		7745625		8365275	
				м							619650		
			Кабельные лотки										
6	36	Е11-080101-0201 Ктр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		10,71	6951,03	1510,54	74446	16178	45195	18362	100233	
				м3 основания		1220,64	622,89	13073	6671		7425		
	36.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	11,781	3832				45144,79			Казахстан 100%
7	37	Е11-070601-0102 Ктр и Кзм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство		22,4728	16981,12	3597,62	381613	80848	181221	174657	600772	
				м3 сборных конструкций		5319,48	1266,92	119544	28471		44502		
	37.1	222-5006-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 25118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0539	1029630				55532,81			Казахстан 100%
	37.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный и изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,5393	199911				107821,44			
8	38	С1225-203-0104	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012		8,064	70681		569972		569972		615570	Казахстан
				м3							45598		
9	39	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012		3,276	85188		279076		279076		301402	Казахстан
				м3							22326		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	40	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		11,1328	117940		1313002		1313002		1418042	Казахстан
				м3							105040		
11	41	СТЧ, п.2.3.4.	Надбавка на изделия на на сульфатостойком цементе		22,4728	270		6068		6068		6553	
				м3							485		
12	42	Е11-060201-0101 Ктр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		3,5	31426,97	1376,63	109994	4818	82077	22787	143404	
				м3		6599,82	554,55	23099	1941		10623		
	42.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,57	19457				69461,49			Казахстан 100%
13	43	Е11-061301-0302 Ктр и Кэм=1,08	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство		1,4504	68140,27	9623,38	98831	13958	40639	37199	146912	
				м3		24292,22	3891,38	35233	5644		10882		
	43.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0783	125068				9795,53			
	43.2	212-101-1909	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,4722	21248				31280,37			Казахстан 100%
14	44	Ц13-080201-1401 Ктр и Кэм=1,06	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях		215,25	1027,21	285,11	221107	61370	52099	96398	342905	
				м2		500,06	121,94	107638	26248		25400		
15	45	С1217-503-0102	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм		0,2819775	428859		120929		120929		130603	Казахстан
				т							9674		
16	46	Ц13-080201-1204 Ктр и Кэм=1,06	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования		176,4	614,5	101,14	108398	17841	5876	63500	185650	
				шт.		480,05	19,92	84681	3514		13752		
17	47	С1243-907-0703	Стойка кабельная типа К 1151 У3		176,4	1384		244138		244138		263669	
				шт.							19531		
18	48	С1243-907-3801	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм		352,8	144		50803		50803		54867	Казахстан
				шт.							4064		
19	49	Ц13-080201-1208 Ктр и Кэм=1,06	Полка кабельная, масса до 0,7 кг . Установка на стойках		529,2	78,09	34,08	41325	18035	2122	20792	67086	
				шт.		40	14,57	21168	7710		4969		
20	50	С1243-907-0507	Полка кабельная марки К 1163 У3		529,2	1011		535021		535021		577823	
				шт.							42802		
21	51	С1261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017		158,76	300		47628		47628		51438	
				10 шт.							3810		
22	52	Ц13-080208-0208 Ктр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		142,8	527,27	20,83	75294	2975	25306	34399	118468	
				м		329,23	5,34	47014	763		8775		
			Смотровой колодец.8 шт										
23	53	Е11-110101-1303 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия щебеночные спрыснтской битумом. Устройство		15,75	5930,9	468,19	93412	7374	73329	14167	116185	
				м2 покрытия		806,87	150,05	12708	2363		8606		
	53.1	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,5796	3169				1836,75			Казахстан 100%
	53.2	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,9387	3060				2872,42			Казахстан 100%
	53.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3906	173268				67678,48			
24	54	Е11-230601-0107 Ктр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м.Устройство. Грунты сухие		22,72	30214,55	10276,63	686475	233485	109768	439334	1215873	
				м3 конструкций колодца		15106,58	4425,61	343221	100550		90065		
	54.1	222-519-0402	Оцинковка стальная ГОСТ 24329-2017	т	0,0477	1668129				79589,77			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	55	С1212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4	20492		81968		81968	6557	88525	Казахстан
26	56	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	8	67578		540624		540624	43250	583874	Казахстан
27	57	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	16	37541		600656		600656	48052	648708	Казахстан
28	58	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20-1	шт.	8	51027		408216		408216	32657	440873	Казахстан
29	59	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	3167		25336		25336	2027	27363	Казахстан
30	60	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	8	12795		102360		102360	8189	110549	Казахстан
31	61	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	40	785		31400		31400	2512	33912	
32	62	Е11-130301-1406 Ктр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5428	193,15	4,41	298	7	173	83	411	
	62.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	539649				149,86	30		Казахстан 100%
			Конструкции кабельного канала										
33	73	Ц13-080201-1204 Ктр и Кзм=1,06	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	252	614,5	101,14	154854	25487	8394	90715	265215	
						480,05	19,92	120973	5020		19646		
34	74	С1243-907-0703	Стойка кабельная типа К 1151 У3	шт.	252	1384		348768		348768	27901	376669	
35	75	С1243-907-3801	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	504	144		72576		72576	5806	78382	Казахстан
36	76	Ц13-080201-1208 Ктр и Кзм=1,06	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	756	78,09	34,08	59036	25765	3032	29703	95838	
						40	14,57	30240	11015		7099		
37	77	С1243-907-0507	Полка кабельная марки К 1163 У3	шт.	756	1011		764316		764316	61145	825461	
38	78	С1261-404-0206	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2268	249		564732		564732	45179	609911	
39	79	Ц13-080208-0208 Ктр и Кзм=1,06	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	204	527,27	20,83	107563	4249	36151	49142	169240	
						329,23	5,34	67163	1089		12535		
			Итого по разделу: 3. Кабельная канализация									19411391	
			Раздел: 4. Блочно-модульная трансформаторная подстанция										
40	80	Е11-060201-0101 Ктр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1	33684,23	1376,63	33684	1377	25708	6510	43410	
						6599,82	554,55	6600	555		3216		
	80.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	21670				22103,4			Казахстан 100%
41	81	Ц13-080101-2501 Ктр и Кзм=1,06	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ·А. Монтаж оборудования	подстанция	1	116429,92	56006,21	116430	56007	6418	55232	185395	
						54005,94	22704,66	54006	22705		13733		
			Итого по разделу: 4. Блочно-модульная трансформаторная подстанция									228805	
			ИТОГО:					21179995	2476124	15442279	3230178	26362992	
								3261593	934131		1952820		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**263630**					
			Итого с временными									**26626622**	
			Зимние удорожания			**0,67 %**		**178398**					
			Итого с зимними удорожаниями									**26805020**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**536100**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**27341120**	
			в текущих ценах К=1,0450539									**28 572 944**	
			НДС 12%									3 428 753	
			ИТОГО с НДС 12%									**32 001 697**	
			Скидка по тендеру 5%									1 600 085	
			Итого с учетом тендерной скидки									**30 401 613**	
			в том числе НДС 12%									3 257 316	

Сдал (Подрядчик):

ТОО «AKBARS STROY Ltd. », БИН:060240011697

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Хамитов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Карасайского района ", БИН: 060140012512

(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о.руководителя отдела Жапаров Д.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "КустанайСпецСтрой"

Джолдасов Д.Н., № аттестата KZ71VJE00041114 от 19.09.2018 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, №аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "ПроектПлюс"

Каработаев Д.Т.; приказ от 30.06.2023 года № 43

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Карасайского района" БИН 060140012512**

Подрядчик: **ТОО «AKBARS STROY Ltd. », БИН:060240011697**

Договор: **№ 1 от 16 января 2023 года**

Наименование строительства и его адрес: **Возобновление строительства 5-ти этажных блоков жилого комплекса "Арнау" в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области.1-очередь. Наружные инженерные сети**

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		1	16.01.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (***за декабрь***) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возобновление строительства 5-ти этажных блоков жилого комплекса "Арнау" в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области.1-очередь. Наружные инженерные сети	**474 905 360**	27 144 297							3 257 316	**30 401 613**

М.П. (при наличии)

Заказчик:

И.о.руководителя отдела ГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Карасайского района"

Жапаров Д.Е. _____

должность, Ф.И.О., подпись, печать

М.П. (при наличии)

Подрядчик:

Директор

ТОО «AKBARS STROY Ltd. »

Хамитов А.С. _____

должность, Ф.И.О., подпись, печать

М.П. (при наличии)

Технический надзор

Директор

ТОО "КустанайСпецСтрой"

Садық А.Б. _____

должность, Ф.И.О., подпись, печать