Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

г. Каскелен "___" _____20__ года

Подрядчик (генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "AKBARS STROY Ltd" Алматинская область, г.Капчагай, Индустриальная,8

(наименование организации, юридический адрес)

в лице: Директор Хамитов Арсен Сабыкенович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

объекту: «Возобновление строительства 5-ти этажных блоков жилого комплекса «Арнау» в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области 1-очередь. Наружные инженерные сети»

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: Государственное Учреждение "Отдел строительства Карасайского района" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213 БИН 060140012512 Тел.: 8727/71-2-94-06

Руководитель Машрап Б.А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией) государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация: Товарищество с ограниченной ответственностью «ПроектПлюс» Наружное газоснабжение 20/09-18/09-1-ГСН, Наружные сети электроосвещения 20/09-18/09-1.1-ЭН, » Тепловые сети 20/09-18/09-1.1 КЖ, ТС, Наружные сети электроснабжения 0,4кВ.,20/09-18/09-1-ЭС. Наружные сети Водоснабжения и Канализации 20/09-18/09-1-НВК

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): Государственное Учреждение "Отдел строительства Карасайского района" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213 БИН 060140012512

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное);

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружное газоснабжение

Проектом предусматривается строительство газопровода низкого давления Р=0,003МПа для газоснабжения жилого комплекса "Арнау" в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области - для нужд пищеприготовления. Проектируемый газопровод низкого давления подключается к ранее запроектированному надземному ГНД Ø57 мм на площадке ГРПШ (после задвижки) на территории жилого комплекса. Проектом учтен отвод Д160 на перспективу развития 2-ой очереди строительства ЖК.

Производительность газопровода, с перспективой - не менее: 180,5 м3/час; Прокладка газопровода низкого давления предусматривается надземным способом. Принятые в проекте диаметры трубопроводов обусловлены гидравлическим расчетом, выполненным исходя из условия поставки природного газа в количествах, определенных расчетом газопотребления, обеспечения наиболее экономичной и надежной в эксплуатации работы системы газоснабжения, позволяющей осуществлять стабильную подачу газа к потребителям при максимально-часовых расчетных расходах и допустимых потерях давления газа.

Надземный газопровод запроектирован из стальных труб по ГОСТ 10704-91 Ø76х3.5; 57х3.0 мм на опорах высотой h=2,83 м и Ø25х2.5 на кронштейнах по стенам зданий на высоте h=2,83м. Газопровод проложен на креплениях с соблюдением следующих требовании: разъемные соединения размещать на Н=+0,5м от уровня верха дверей и +0,2м от окон. Расстановка опор и креплений на плане проставлена условно, разбивку опор при монтаже смотри таблицу расстояний.

Стальные отводы, переходы, тройники, заглушки для надземного газопровода приняты по ГОСТ 17375-17379-2001.

Наружные сети электроснабжения 0,4кВ.

Источник электроснабжения - ПС 27А разные секции шин ЗРУ-10кВ. Точка подключения - разные секции шин РУ-0,4кВ проектируемая ТП-10/0,4кВ. Проектом предусмотрено:

- прокладка КЛ-0,4 кВ - выполнена кабелем АПвВнг-LS расчетного сечения от проектируемой ТП-10/0,4кВ.

В проекте применены муфты фирмы "Райхем". Глубина заложения кабеля 0,7-2 м от планировочной отметки земли. Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК 2015 и СП РК 4.04-107-2013

Хозяйственно-питьевой, противопожарный водопровод, В1

Для жилого комплекса "Арнау" 1 очередь принята объединенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

Согласно задания на проектирование водоснабжение жилого комплекса будет запроектировано от проектируемых по отдельному проекту водозаборных сооружений.

Водопроводные сети монтируются из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100, SDR 17 по СТ РК ISO 4427-2-2014. Запорная арматура устанавливается в колодцах из сборного железобетона по серии 3.900.1-14.

В колодцах предусмотрены дополнительные мероприятия для строительства в сейсмических районах. В пониженных участках сети предусматривается выпуски, откуда насосом ГНОМ 6-10 откачивается в сеть арычной ливневой канализации.

Согласно Технического регламента "Общие требования пожарной безопасности" Приложение 4, расход воды на наружное пожаротушение 5-ти этажных жилых домов составляет 15 л/с.

Согласно п. 18.4 расчетное число пожаров 1 шт. Общий расход воды на наружное пожаротушение составит 15,0л/с, на внутреннее 1х2,6л/с.На наружных стенах здания предусматривается размещение указательных знаков пожарных гидрантов. Знаки выполнить в

свет возвращающем исполнении.

Бытовая канализация

Отвод бытовых сточных вод от жилых зданий жилого комплекса "Арнау"1 очередь осуществляется самотеком по проектируемым внутриплощадочным сетям бытовой канализации до подключения к внутриплощадочным сетям бытовой канализации ЖК "Арнау" 2 очередь. Трубопроводы запроектированы из полиэтиленовых труб D110, D150, D200.

Канализационные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14. В колодцах предусмотрены дополнительные мероприятия для строительства в сейсмических районах.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июнь 2023_____;

месяц, год

окончание работ _____декабрь 2024_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: _____19_____

по норме или по проекту организации строительства, месяц:____19_____;

фактически, месяц: _____шестнадцать_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

гл. Инженер АПС-Холдинг Сагимбаев Д.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии))

Директор ТОО „АВМ Company" Курбанов И.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии))

___

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Возобновление строительства 5-ти этажных блоков жилого комплекса «Арнау» в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области 1-очередь. Наружные инженерные сети» готовым к приемке в эксплуатацию.**

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "AKBARS STROY Ltd" Хамитов Арсен Сабыкенович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)