Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ «АРАЛ АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
«28» 11 2024 ж.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» 11 2024 года

Заказчик КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», БИН: 060140013789, тел: 87243323218, почтовой индекс 120100, Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, ул.Астана 35

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Деклараций о соответствии (прилагается)

«26» 11 2024г. ТОО «AKBARS STROY LTD», директор Хамитов Арсен Сабыкенович, Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, Индустриальная, №8, БИН 060240011697, тел.87755461795

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

«26» 11 2024г. ТОО «Altimus LTD» Эксперт Әли Рамазан Қалиұлы, №KZ76VJE00067893 от 06.08.2021г., №KZ22VJE00067895 от 06.08.2021г., БИН:070140005115, тел: +77077055494

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

«26» 11 2024г. ТОО «Инженерные изыскания и К», Азмаханов Сардарбек Алмешович, в соответствии приказом №13 от 18.08.2022г, БИН: 041040000247, тел. 87242216339.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в поселка Саксаульск, Аральского района, Кызылординской области» II (нормальный) - уровень ответственности, относящиеся к технически сложным объектам.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, пос. Саксаульск**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__»_____20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

Правоустанавливающего документа на земельный участок **Акимат кента Саксаульск от 03.12.2021г, №169**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Коммунальное государственное учреждение «Управление по контролю Кызылординской области», KZ63REA00291705 от 23.08.2022**

(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Инженерные изыскания и К» Рабочий проект №27-21, от 17.01.2022г**

(наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ «Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области», №27-21, от 17.01.2022г

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «24» 09 2022 года;

окончание работ: «24» 09 2024 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;

фактически, месяц: _____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество газифицируемых объектов	шт	1		1	
Общая протяженность газопровода	п.м	112141		112141	
Труба ПЭ100 SDR9 Ø160х17,8мм	п.м	1450м		1450м	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø315х28,6мм	п.м	210м		210м	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø225х20,5мм	п.м	2956м		2956м	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø315х18,7мм	п.м	1702м		1702м	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø250х14,8мм	п.м	2360м		2360м	
Труба ПЭ100 SDR17 Ø225х13,4мм	п.м	3541м		3541м	
Труба ПЭ100 SDR17 Ø160х9,5мм	п.м	4372м		4372м	
Труба ПЭ100 SDR17 Ø110х6,6мм	п.м	5938м		5938м	
Труба ПЭ100 SDR17 Ø90х5,4мм	п.м	18716м		18716м	

Труба ПЭ100 SDR17 Ø63х3,8мм	п.м	69748м		69748м	
Труба ст Ø57х3мм	п.м	724м		724м	
Труба ст Ø89х3,5мм	п.м	424м		424м	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Уровень ответственности строительства подводящего газопровода высокого среднего давления и газопровода низкого давления

Уровень ответственности строительства газопровода высокого и низкого давления «Правилам определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» и относится к ***объектам II (нормального) уровня ответственности*** *«объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 Мпа (Мега Паскаль) (включительно)»* так,как по критериям установленными Правилами объект полностью относится к ***объектам II (нормального) уровня ответственности технически сложнымобъектам.***

Выбор и обоснование схемы газоснабжения

Для газоснабжения поселка Саксаульск принята трехступенчатая схема газоснабжения с газопроводами :

• высокого давления I категории – при рабочем давлении газа свыше 1,2 МПа до 0.6 МПа;
• высокого давления II категории – при рабочем давлении газа свыше 0,3 МПа до 0.6 МПа
• низкое давление-при рабочем давлении 0,003 МПа включительно.

Точка врезки газопроводом высокого давления 1,2 МПа на отводе Ду 150 мм от АГРС «Саксаульск» с производительностью 10 тыс.м3/час .

Газоснабжение потребителей проживающих в районах малоэтажной жилой застройки осуществляется подключением от сети газопровода низкого давления. При выборе схемы и системы газоснабжения были приняты следующие основные положения, которые оказывают влияние на выбор технических решений:

• приоритеты – безопасность, экономическая целесообразность; • система газоснабжения трехступенчатая:1-я ступень - подводящие газопроводы высокого давления PN-1,2 МПа, выполненных из полиэтиленовых труб; 2-я ступень – газопроводы- отводы высокого давления Р-0,6 МПа, также выполненные из полиэтиленовых труб ;3-ая ступень газопроводы низкого давления должны быть выполнены подземно выполненные из полиэтиленовых труб. • предусмотрены при выполнении строительно-монтажных работ современные технологии строительства (горизонтально-наклонное бурение, спецтехника и т.д.);
• предусмотрена в будущем возможность перспективного развития системы газоснабжения;
• прокладка газопроводов всех давлений принята подземной; На укрупненной схеме газораспределительной системы поселка Саксаульск нанесены проектируемые газопроводы высокого давления Р-1,2 МПа, выполненные из полиэтиленовых труб Ду-160 мм, газопровод среднего давления Р - 0,6 МПа, и газопроводы низкого давления 0,003 Мпа ,выполненных из полиэтиленовых труб Ду-160 мм, Ду-32 мм,показана на рисунке 3.1.2.

Архитектурно-строительные решения

Планировочных ограничений в соответствии с заданием на проектирование - нет. Площадки под строительство свободны от застройки. В н астоящей работе предусматривается грубая планировка территории непосредственно п од г азопроводы. Отметки планировки увязаны с отметками окружающего рельефа. На выбранных площадках ГРПБ,ГРПШ захоронений и археологических памятников и мест культурно-исторического наследия нет. Мероприятия по защите природы, охранных зон и зон особого регулирования предусмотрены в разделе «Охрана окружающей среды». Проектирование и строительство ведется в соответствии с « Перечнем нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории РК (с изменениями и дополнениями на 01.10 2020 г.)» Площадка ГРПБ с размерами в плане 12,0 м х7,0 м с калиткой. Ограждение территории площадки – панели из стальной сетки «Рабица» и уголков 50х5 по серии 3.017-3,в.2,высотой 1,6 м. Калитка –из сетчатых панелей.Столбы ограждения-металлические трубы диаметром 89х3 мм по ГОСТ10704- 91,фундаменты опор- столбчатые монолитные железобетонные выполненные из бетона С12/15 с водонепроницаемой маркой W4 на сульфатостойком портланцементе с морозостойкой маркой F50. Площадка ГРПШ с размерами в плане 7,0 м х4,0 м с калиткой. Ограждение территории площадки – панели из стальной сетки «Рабица» и уголков 50х5 по серии 3.017-3,в.2,высотой 1,6 м. Калитка –из сетчатых панелей.Столбы ограждения-металлические трубы диаметром 89х3 мм по ГОСТ10704- 91,фундаменты опор- столбчатые монолитные железобетонные выполненные из бетона С12/15 с водонепроницаемой маркой W4 на сульфатостойком портланцементе с морозостойкой маркой F50.

. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **1508848,820** тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ **1310838,340** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **59 333,622** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
1508848,820 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **1310838,340** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **59 333,622** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания не имеет;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в поселка Саксаульск, Аральского района, Кызылординской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Руководитель: Ұзақов Тойбазар Садуақасұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы):

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация: **ТОО «Altimus LTD» директор Әли Рамазан Қалиұлы**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Әли Рамазан Қалиұлы по специализации по объектам второго и третьего уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций, в части инженерных сетей.

фамилия, имя, отчество)при его наличии) эксперта, специализация аттестата подпись, дата

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1)разработчик проекта **ТОО «Инженерные изыскания и К», в лице директора Азмаханов Сардарбек Алмешович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация: **ТОО «Инженерные изыскания и К», в лице директора Азмаханов Сардарбек Алмешович**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы).

Азмаханов Сардарбек Алмешович, приказ №13 от 18.08.2022г

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата подпись, дата

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «AKBARS STROY LTD», директор Хамитов Арсен Сабыкенович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта в
эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	112141	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	1148	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м	1148	
	Количество опор	шт		
2	Протяженность подземной прокладки:	м	110993	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	110993	
3	Количество колодцев (камер)	шт		
4	Количество компенсаторов	шт		
5	Количество вводов	шт		
	Количество задвижек	шт		
6	Вентили (клапан)	шт		
7	Кран шаровой Ø110мм	шт	4	
	Кран шаровой Ø63мм	шт	15	
	Кран шаровой Ø90мм	шт	8	
	Кран шаровой Ø200мм	шт	2	
	Кран шаровой Ø160мм	шт	1	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание
1	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø160х17,8мм	1450м	
3	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø315х28,6мм	210м	
4	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø225х20,5мм	2956м	
5	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø315х18,7мм	1702м	
6	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø250х14,8мм	2360м	
7	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø225х13,4мм	3541м	
8	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø160х9,5мм	4372м	
9	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø110х6,6мм	5938м	
10	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø90х5,4мм	18716м	

11	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø63х3,8мм	69748м	
12	Труба		металл	Ø57х3мм	724м	
13	Труба		металл	Ø89х3,5мм	424м	

Заказчик:

Ұзақов Тойбазар Садуақасұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Авторский надзор:

Азмаханов Сардарбек Алмешович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

М.П. (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « 24 » апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«26» 11 2024 года

Технический надзор **ТОО «Altimus LTD» директор Әли Рамазан Қалиұлы, Кызылординская область, Кызылорда г.а., г.Кызылорда, улица Есим Хан, дом 23г**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Әли Рамазан Қалиұлы, №KZ76VJE00067893 от 06.08.2021г., №KZ22VJE00067895 от 06.08.2021г.,
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании №22 от 08.08.2022 года.
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в поселка Саксаульск, Аральского района, Кызылординской области», Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, пос. Саксаульск**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», Руководитель Ұзақов Тойбазар Садуақасұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «AKBARS STROY LTD» ГСЛ №22010613 от 03.06.2022г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: директора **Хамитов Арсен Сабыкенович.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями: **ТОО «Сырэнергогазстрой» №14015236 от 06.10.2014г, ТОО «ДосСтройПроект» №18023299 от 26.21.2018г, ТОО «КазСтройЭлит» №20017501 от 20.11.2020, ТОО «Баспана курылыс 2022» №22014147 от 28.07.2022, ТОО «Алатау Строй 2050» №23018656 от 21.08.2023г, ТОО «SENIM GROUP STROY» №230164 от 20.07.2023г,**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Мухамбетов А.Т, Джалмагамбетов М, Мырзаев К, Серикбай Ш, Сматов Б, Нсан К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «24» 09 2022 года.
месяц, год

окончание работ: «24» 09 2024 года.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:

фактически, месяц:

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 1508848,820 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1310838,340 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 59333,622 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1508848,820 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1310838,340 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 59333,622 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией), разработанным проектной группой **ТОО «Инженерные изыскания и К» Рабочий проект №27-21, от 17.01.2022г**

наименование проектной организации, номер проект

утвержденным: **КГУ «Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области», №27-21, от 17.01.2022г**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта.

6.1. Доля местного строительства предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация:

ТОО «Altimus LTD» директор Әли Рамазан Қалиұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличиии)

эксперт(ы) по техническому надзору:

Әли Рамазан Қалиұлы, №KZ76VJE00067893 от 06.08.2021г., №KZ22VJE00067895 от 06.08.2021г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличиии)

Приложение 2
к приказу Министра о инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту
"26" 11 2024 года

Авторский надзор: **ТОО «Инженерные изыскания и К», директор Азмаханов Сардарбек Алмешович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Азмаханов Сардарбек Алмешович Приказ №13 от 18.08.2022г
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании _____
№ договора и дата

по объекту: Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, пос. Саксаульск
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Ұзақов Тойбазар Садуақасұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (ген. подрядчиком **ТОО «AKBARS STROY LTD» ГСЛ №22010613 от 03.06.2022г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Хамитов Арсен Сабыкенович.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «Сырэнергогазстрой» №14015236 от 06.10.2014г, ТОО «ДосСтройПроект» №18023299 от 26.21.2018г, ТОО «КазСтройЭлит» №20017501 от 20.11.2020, ТОО «Баспана курылыс 2022» №22014147 от 28.07.2022, ТОО «Алатау Строй 2050» №23018656 от 21.08.2023г, ТОО «SENIM GROUP STROY» №230164 от 20.07.2023г**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице; **директора Мухамбетов А.Т, Джалмагамбетов М, Мырзаев К, Серикбай Ш, Сматов Б, Нсан**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «24» 09 2022 года.
месяц, год
окончание работ: «24» 09 2024 года.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _____ месяц;
фактически _____ месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства - **нет**;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Инженерные изыскания и К», Рабочий проект №27-21, от 17.01.2022г**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», Проект №27-21, от 17.01.2022г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Инженерные изыскания и К», директор Азмаханов Сардарбек Алмешович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **Азмаханов Сардарбек Алмешович Приказ №13 от 18.08.2022г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)