Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«26» 11 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «AKBARS STROY LTD», Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, Индустриальная, №8
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора** - Хамитов Арсен Сабыкенович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство подводящего газопровода и внутрикварталных газораспределительных сетей в поселка Саксаульск, Аральского района, Кызылординской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», Руководитель Ұзақов Тойбазар Садуақасұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации **ТОО «Р и А - Сервис ЛТД»**ТОО «Сырэнергогазстрой», ТОО «ДосСтройПроект», ТОО «КазСтройЭлит», ТОО «Баспана курылыс 2022», ТОО «Алатау Строй 2050», ТОО «SENIM GROUP STROY»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Инженерные изыскания и К» Рабочий проект №27-21, от 17.01.2022г
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **КГУ «Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области», №27-21, от 17.01.2022г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество газифицируемых объектов	шт	1		1	
Общая протяженность газопровода	п.м	112141		112141	
Труба ПЭ100 SDR9 Ø160х17,8мм	п.м	1450м		1450м	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø315х28,6мм	п.м	210м		210м	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø225х20,5мм	п.м	2956м		2956м	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø315х18,7мм	п.м	1702м		1702м	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø250х14,8мм	п.м	2360м		2360м	
Труба ПЭ100 SDR17 Ø225х13,4мм	п.м	3541м		3541м	
Труба ПЭ100 SDR17 Ø160х9,5мм	п.м	4372м		4372м	
Труба ПЭ100 SDR17 Ø110х6,6мм	п.м	5938м		5938м	
Труба ПЭ100 SDR17 Ø90х5,4мм	п.м	18716м		18716м	

Труба ПЭ100 SDR17 Ø63х3,8мм	п.м	69748м		69748м	
Труба ст Ø57х3мм	п.м	724м		724м	
Труба ст Ø89х3,5мм	п.м	424м		424м	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Уровень ответственности строительства подводящего газопровода высокого среднего давления и газопровода низкого давления***

Уровень ответственности строительства газопровода высокого и низкого давления «Правилам определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» и относится к ***объектам II (нормального) уровня ответственности*** *«объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 Мпа (Мега Паскаль) (включительно)»* так,как по критериям установленными Правилами объект полностью относится к ***объектам II (нормального) уровня ответственности технически сложным объектам. Выбор и обоснование схемы газоснабжения***

Для газоснабжения поселка Саксаульск принята трехступенчатая схема газоснабжения с газопроводами:

• высокого давления I категории – при рабочем давлении газа свыше 1,2 МПа до 0.6 МПа;
• высокого давления II категории – при рабочем давлении газа свыше 0,3 МПа до 0.6 МПа
• низкое давление-при рабочем давлении 0,003 МПа включительно.

Точка врезки газопроводом высокого давления 1,2 МПа на отводе Ду 150 мм от АГРС «Саксаульск» с производительностью 10 тыс. м3/час .Газоснабжение потребителей, проживающих в районах малоэтажной жилой застройки осуществляется подключением от сети газопровода низкого давления. При выборе схемы и системы газоснабжения были приняты следующие основные положения, которые оказывают влияние на выбор технических решений:

• приоритеты – безопасность, экономическая целесообразность; • система газоснабжения трехступенчатая:1-я ступень - подводящие газопроводы высокого давления PN-1,2 МПа, выполненных из полиэтиленовых труб; 2-я ступень – газопроводы- отводы высокого давления Р-0,6 МПа, также выполненные из полиэтиленовых труб ;3-ая ступень газопроводы низкого давления должны быть выполнены подземно выполненные из полиэтиленовых труб. • предусмотрены при выполнении строительно-монтажных работ современные технологии строительства (горизонтально-наклонное бурение, спецтехника и т.д.);
• предусмотрена в будущем возможность перспективного развития системы газоснабжения;
• прокладка газопроводов всех давлений принята подземной; На укрупненной схеме газораспределительной системы поселка Саксаульск нанесены проектируемые газопроводы высокого давления Р-1,2 МПа, выполненные из полиэтиленовых труб Ду-160 мм, газопровод среднего давления Р - 0,6 МПа, и газопроводы низкого давления 0,003 Мпа ,выполненных из полиэтиленовых труб Ду-160 мм, Ду-32 мм,показана на рисунке 3.1.2.

Архитектурно-строительные решения

Планировочных ограничений в соответствии с заданием на проектирование - нет. Площадки под строительство свободны от застройки. В н астоящей работе предусматривается грубая планировка территории непосредственно п од г азопроводы. Отметки планировки увязаны с отметками окружающего рельефа. На выбранных площадках ГРПБ, ГРПШ захоронений и археологических памятников и мест культурно-исторического наследия нет. Мероприятия по защите природы, охранных зон и зон особого регулирования предусмотрены в разделе «Охрана окружающей среды». Проектирование и строительство ведется в соответствии с « Перечнем нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории РК (с изменениями и дополнениями на 01.10 2020 г.)» Площадка ГРПБ с размерами в плане 12,0 м х7,0 м с калиткой. Ограждение территории площадки – панели из стальной сетки «Рабица» и уголков 50х5 по серии 3.017-3,в.2,высотой 1,6 м. Калитка –из сетчатых панелей.Столбы ограждения-металлические трубы диаметром 89х3 мм по ГОСТ10704-91,фундаменты опор- столбчатые монолитные железобетонные выполненные из бетона С12/15 с водонепроницаемой маркой W4 на сульфатостойком портланцементе с морозостойкой маркой F50.Площадка ГРПШ с размерами в плане 7,0 м х4,0 м с калиткой. Ограждение территории площадки – панели из стальной сетки «Рабица» и уголков 50х5 по серии 3.017-3,в.2,высотой 1,6 м. Калитка –из сетчатых панелей.Столбы ограждения-металлические трубы диаметром 89х3 мм по ГОСТ10704- 91,фундаменты опор- столбчатые монолитные железобетонные выполненные из бетона С12/15 с водонепроницаемой маркой W4 на сульфатостойком портланцементе с морозостойкой маркой F50.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: "24" 09 2022 года;
месяц, год

окончание работ: "24" 09 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9
фактически, месяц: 24

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного строительство предусмотрена в проектной-сметной документации 100% и фактический применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственно сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); - **Прилагается**

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полным объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

«Кызылорда тазалау жүйесі» К.М.М-нің директоры

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Шауламанов.Н

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным Заключениемвыдаваемымгосударственнойорганизациейосуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);- **Не требуется**

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - **Не требуется;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в поселка Саксаульск, Аральского района, Кызылординской области» готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «AKBARS STROY LTD» Хамитов А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата,

Место печати (при наличии)