Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір Бұлақ Суы"

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью «KazEliteStroy»

Технадзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "UAK ENGINEERING"

Договор: №09-09/24 от 09.09.2024г

Акт
выполненных работ
по объекту:" Строительство 2-х этажного многоквартирного жилого дома по адресу: Туркестанская область, Байдибекский район, село Шаян, улица 12, уч.№10"

за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Общестроительные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**121 266 416**
	Раздел 1.	**УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНА(АС-14)**				**6 027 559**
1	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /Срезка растительного грунта/**	$м^3$	192,5	87	16 748
2	**6101-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	$м^3$	192,5	75	14 438
3	**6101-0101-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1**	$м^3$	3 040,352	295	896 904
4	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** . ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	62,048	6 354	394 253
5	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /Въезд в котлован/**	$м^3$	531,84	87	46 270
6	**6101-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	$м^3$	531,84	75	39 888
7	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 /Уплотнение дна котлована/**	$м^3$	96,915	571	55 338
8	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	96,915	191	18 511
9	**6101-0107-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	$м^3$	1 886,07	1 209	2 280 259
10	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	1 886,07	191	360 239
11	**6101-0106-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	$м^3$	1 149,32	50	57 466
12	**6101-0106-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104**	$м^3$	1 149,32	25	28 733
13	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	287,33	3 281	942 730

1	2	3	4	5	6	7
14	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1 149,32	571	656 262
15	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	1 149,32	191	219 520
	Раздел 2.	ФУНДАМЕНТЫ				12 029 764
		Монолитный столбчатый фундамент ФМ-1-4шт(АС-21)				
16	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /из бетона В3,5/	$м^3$	2,12	32 060	67 967
17	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ /из бетона В25/	$м^3$	9,6	67 550	648 480
18	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм /Сетка С-1/	т	0,16016	80 131	12 834
19	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16016	282 360	45 223
20	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм /Каркас Кр-1/	т	0,13688	76 847	10 519
21	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01488	291 882	4 343
22	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,122	279 575	34 108
23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	70,2	3 667	257 423
		Монолитный столбчатый фундамент ФМ-2-8шт(АС-22)				
24	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /из бетона В3,5/	$м^3$	2,72	32 060	87 203
25	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ /из бетона В25/	$м^3$	10,24	67 550	691 712
26	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм /Сетка С-1/	т	0,18952	80 131	15 186
27	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18952	282 360	53 513
28	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм /Каркас Кр-1/	т	0,27376	76 847	21 038
29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02976	291 882	8 686
30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,244	279 575	68 216
31	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	112,16	3 667	411 291
		Фундамент монолитный ленточный(АС-17)				
32	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /из бетона В3,5/	$м^3$	17,13	32 060	549 188
33	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /из бетона В25/	$м^3$	110,16	57 736	6 360 198
34	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм /Сетка С-1,С-2,С-3/	т	1,47677	80 131	118 335
35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,47677	282 360	416 981
		Анкерные выпуски Ав-1				
36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01488	291 882	4 343
37	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,122	279 575	34 108
38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	193,664	3 667	710 166

1	2	3	4	5	6	7
39	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная**	$м^2$	91,2	2 575	234 840
		Фундамент под перегородки(АС-23)				
40	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки /из бетона В3,5/**	$м^3$	3,4	32 060	109 004
41	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных /из бетона В7,5 F100, W4/**	$м^3$	4,3	49 013	210 756
42	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,12556	59 305	7 446
43	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01261	291 882	3 681
44	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,11295	282 360	31 893
45	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная**	$м^2$	311,1	2 575	801 083
	Раздел 3.	**МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ**				**4 290 528**
		Монолитная рама Рм-1-1шт(АС-26)				
46	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /из бетона В25/**	$м^3$	1,84	66 809	122 929
47	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона В25/**	$м^3$	1,05	131 330	137 896
48	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,3483	76 847	26 766
49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,09128	291 882	26 643
50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00576	282 360	1 626
51	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,25126	279 575	70 246
52	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,018	980 718	17 653
53	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,018	368 824	6 639
54	ССЦ *РК 8.04-08-2023, таблица 7, пункт 2*	**Доплата на изменение марки стали по проекту С245**	т	0,018	7 791	140
		Монолитная рама Рм-2-4шт(АС-29)				
55	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /из бетона В25/**	$м^3$	11,04	66 809	737 571
56	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона В25/**	$м^3$	15,36	131 330	2 017 229
57	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	2,80712	76 847	215 719
58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,60104	291 882	175 433
59	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,20608	279 575	616 765
60	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,0864	980 718	84 734
61	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,0864	368 824	31 866
62	ССЦ *РК 8.04-08-2023, таблица 7, пункт 2*	**Доплата на изменение марки стали по проекту С245**	т	0,0864	7 791	673
	Раздел 4.	**Монолитные перемычки ПрМ(АС-47)**				**1 730 623**

1	2	3	4	5	6	7
63	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке /из бетона В15/	$м^3$	10,84	126 797	1 374 479
64	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,98372	76 847	75 596
65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29252	291 882	85 381
66	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6912	282 360	195 167
	Раздел 5.	Стены кирпичные (АС-5...АС-7)				20 947 235
67	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	173,979	57 480	10 000 313
68	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	$м^3$	86,184	56 152	4 839 404
69	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	507,564	12 033	6 107 518
	Раздел 6.	Плиты перекрытия и покрытия сборные железобетонные (АС-33)				7 497 204
70	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	18	7 033	126 594
71	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 10 $м^2$	шт.	45	8 660	389 700
72	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	405,0552	9 934	4 023 818
73	6104-0802-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промазка и расшивка снизу шва панелей перекрытий раствором	м	323,88	1 617	523 714
		Антисейсмический пояс				
74	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство /из бетона В25/	$м^3$	22,81	89 840	2 049 250
75	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм /Каркас Кр-1,Кр-2,Кр-3/	т	1,0371915	76 847	79 705
76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2295795	291 882	67 010
77	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,807612	282 360	228 037
		Узлы 29,41,35,47				
78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032124	291 882	9 376
	Раздел 7.	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ				3 017 275
		Монолитный участок МУ-1-6шт(АС-34)				
79	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона В25/	$м^3$	3,6	131 330	472 788
80	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,23424	76 847	18 001
81	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01968	291 882	5 744
82	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,21456	279 575	59 986
		Монолитный участок МУ-2-6шт(АС-34)				
83	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона В25/	$м^3$	3,36	131 330	441 269
84	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,21852	76 847	16 793

1	2	3	4	5	6	7
85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01824	291 882	5 324
86	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,20028	279 575	55 993
		Монолитный участок МУ-3-4шт(АС-34)				
87	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона В20/	$м^3$	2,84	129 489	367 749
88	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,37988	76 847	29 193
89	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06996	291 882	20 420
90	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,30992	279 575	86 646
		Монолитный участок МУ-4-4шт(АС-34)				
91	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона В20/	$м^3$	2,7	129 489	349 620
92	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,40316	76 847	30 982
93	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0742	291 882	21 658
94	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,32896	279 575	91 969
		Монолитный участок МУ-4-4шт(АС-34)				
95	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона В20/	$м^3$	2,4	129 489	310 774
96	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,24376	76 847	18 732
97	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05784	291 882	16 882
98	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18592	279 575	51 979
		Монолитный участок МУ-5-2шт(АС-36)				
99	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона В25/	$м^3$	1,5	131 330	196 995
100	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,5105	76 847	39 230
101	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09774	291 882	28 529
102	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,41276	279 575	115 397
103	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,15324	302 205	46 310
104	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	1	33 610	33 610
		Монолитный участок МУ-6-2шт(АС-37)				
105	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона В25/	$м^3$	0,25	131 330	32 832
106	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,11088	76 847	8 521
107	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	291 882	5 254

1	2	3	4	5	6	7
108	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09288	279 575	25 967
109	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02812	302 205	8 498
110	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,108	33 610	3 630
	Раздел 8.	**МОНОЛИТНАЯ ЛЕСТНИЦА**				**1 273 517**
		Лестничный марш ЛШ1-1шт(АС-42)				
111	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /из бетона В25/	$м^3$	1,4	127 849	178 989
112	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,20558	76 847	15 798
113	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00576	291 882	1 681
114	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09118	282 360	25 746
115	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10864	279 575	30 373
116	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /ЗД-1/	т	0,00354	980 718	3 472
117	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00354	1 114 679	3 946
		Лестничный марш ЛШ2-1шт(АС-42)				
118	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /из бетона В25/	$м^3$	0,7	127 849	89 494
119	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,11548	76 847	8 874
120	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0024	291 882	701
121	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04068	282 360	11 486
122	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0724	279 575	20 241
123	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /ЗД-1/	т	0,00177	980 718	1 736
124	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00177	1 114 679	1 973
		Лестничный марш ЛШ3-1шт(АС-42)				
125	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /из бетона В25/	$м^3$	0,48	127 849	61 368
126	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,04224	76 847	3 246
127	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00072	291 882	210
128	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01096	282 360	3 095
129	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03056	279 575	8 544
130	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /ЗД-1/	т	0,00236	980 718	2 314
131	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00236	1 114 679	2 631
		Лестничная площадка ЛПм-1шт(АС-42)				

1	2	3	4	5	6	7
132	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /из бетона В25/	$м^3$	1,02	127 849	130 406
133	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,23988	76 847	18 434
134	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00392	291 882	1 144
135	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,087	282 360	24 565
136	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14896	279 575	41 645
		Лестничная площадка ЛПм-2шт(АС-42)				
137	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /из бетона В25/	$м^3$	0,94	127 849	120 178
138	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,22224	76 847	17 078
139	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00364	291 882	1 062
140	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08536	282 360	24 102
141	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13324	279 575	37 251
		Ограждение ОГ-1-1шт(АС-43)				
142	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	6,3	36 252	228 388
		Ограждение ОГП-1-3шт(АС-43)				
143	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	4,23	36 252	153 346
	Раздел 9.	КРОВЛЯ(АС-55)				15 616 323
144	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	359,94	473	170 252
145	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	395,934	137	54 243
146	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	359,94	3 343	1 203 279
147	234-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/$м^3$ до 65 кг/$м^3$ ГОСТ 10499-95	$м^3$	37,07382	55 733	2 066 235
148	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,097817	59 305	65 106
149	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,097817	302 205	331 766
150	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /25мм/	$м^2$	359,94	1 727	621 616
151	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=10*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	359,94	314	113 021
152	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев /Мауэрлат,нарожники,кобылка,коньковый брус,диагональная нога,связь жесткости,затяжка,коньковый щит,лежень,стойка,подкос,раскос,накладка,брусок,соединительные элементы/	$м^3$	16,1996	233 167	3 777 212
153	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением /Стропительная нога/	$м^3$	0,36	255 491	91 977
154	6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка прогона по фермам из досок	$м^3$	1,03	197 239	203 156
155	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	17,5896	9 244	162 598

1	2	3	4	5	6	7
156	6107-0104-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка досками обшивки	$м^2$	38,84	5 105	198 278
157	6112-0302-0319 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву потолок	$м^2$	38,84	3 850	149 534
158	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	359,94	11 004	3 960 780
159	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	359,94	335	120 580
160	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/Обрешетка/	$м^3$	5,2	109 237	568 032
161	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /Соединительные элементы/	т	0,22777	1 468 558	334 493
		Слуховое окно-2шт(АС-54)				
162	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	2	30 833	61 666
163	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/Ригель,стропила,ригель,доски,бобышки/	$м^3$	0,2536	109 237	27 703
164	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,2536	9 244	2 344
165	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	6,6	11 004	72 626
166	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	6,6	335	2 211
167	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/Обрешетка/	$м^3$	0,2848	109 237	31 111
168	1115-0501-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	0,828	4 241	3 512
169	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	543	4 344
170	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	2	768	1 536
171	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	5 427	10 854
		Стремянка-2шт(АС-54)				
172	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0668	239 262	15 983
173	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0668	1 131 473	75 582
174	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,004	190	381
		Ограждение кровли КО-1-75м(АС-12)				
175	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	75	353	26 475
176	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,3546	1 159 417	411 129
177	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	10,638	190	2 021
178	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	41	1 091	44 731
179	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	41	1 050	43 050
		Ходовой настил-22,9м(АС-10)				
180	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка досок ходовых	м	22,9	170	3 893
181	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,38472	109 237	42 026

1	2	3	4	5	6	7
182	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,38472	9 244	3 556
		Монолитный пояс ПО-1				
183	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство /из бетона В25/	$м^3$	4,12	89 840	370 141
184	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,404352	76 847	31 073
185	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00972	291 882	2 837
186	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,394632	282 360	111 428
187	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	36	590	21 240
188	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0007465	954 056	712
	Раздел 10.	**ПРОЕМЫ(АС-50)**				**6 140 592**
		Проемы оконные				
189	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	35,0098	8 087	283 124
190	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	20,272	7 119	144 316
191	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	35,0098	43 839	1 534 795
192	223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	20,272	41 745	846 255
193	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	43,35	3 108	134 732
194	223-501-0114 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	м	43,35	1 655	71 744
195	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	8,16	5 544	45 239
196	6110-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб /Сливы/	$м^2$	9,9625	332	3 308
		Проемы дверные наружные				
197	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	13,72	10 762	147 655
198	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	13,72	67 180	921 710
		Проемы дверные внутренние				
199	6108-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	80,64	6 956	560 932
200	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	20,16	13 805	278 309
201	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	47,04	12 298	578 498
202	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	13,44	14 666	197 111
203	223-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	336	634	213 024

1	2	3	4	5	6	7
204	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	80	543	43 440
205	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	40	3 410	136 400
	Раздел 11.	ПОЛЫ(АС-49)				7 281 422
		Керамогранит-42,74м^2				
206	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	1,2822	33 610	43 095
207	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0393208	59 305	2 332
208	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0393208	302 205	11 883
209	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм /30 мм/	м^2	42,74	1 965	83 984
210	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	42,74	327	13 976
211	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	42,74	9 738	416 202
212	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	44,877	3 448	154 736
		Ламинат-300,08м^2				
213	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	18,0048	33 610	605 141
214	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,2760736	59 305	16 373
215	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2760736	302 205	83 431
216	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм /30 мм/	м^2	300,08	1 965	589 657
217	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	300,08	327	98 126
218	6109-0307-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка покрытий ламинированных напольных клеевым способом	м^2	300,08	9 886	2 966 591
219	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	315,084	689	217 093
		Керамогранит-77,84м^2				
220	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	3,892	33 610	130 810
221	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0716128	59 305	4 247
222	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0716128	302 205	21 642
223	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм /30 мм/	м^2	77,84	1 965	152 956
224	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	77,84	327	25 454
225	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	77,84	9 738	758 006
226	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	81,732	3 448	281 812
		Керамогранит-23,74м^2				
227	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	0,7122	33 610	23 937
228	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /2 слоя/	м^2	23,74	646	15 336
229	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0218408	59 305	1 295

1	2	3	4	5	6	7
230	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0218408	302 205	6 600
231	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм /30 мм/	$м^2$	23,74	1 965	46 649
232	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	23,74	327	7 763
233	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	23,74	9 738	231 180
234	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	24,927	3 448	85 948
		Керамогранит-15$м^2$ /проступь,подступенок/				
235	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	15	9 738	146 070
		Керамогранит-3,25$м^2$ /площадка/				
236	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм /30 мм/	$м^2$	3,25	1 965	6 386
237	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	3,25	327	1 063
238	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	3,25	9 738	31 648
	Раздел 12.	**Внутренняя отделка(АС-48)**				**17 685 946**
		Потолок				
239	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором потолок из сборных плит /Затирка/	$м^2$	444,4	1 456	647 046
240	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза /"Алинекс"/	$м^2$	444,4	3 125	1 388 750
241	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	444,4	2 561	1 138 108
		Стены и перегородки				
242	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	1 465,82	4 553	6 673 878
243	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	146,3	3 799	555 794
244	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами /"Алинекс"/	$м^2$	1 465,82	1 869	2 739 618
245	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	1 465,82	2 072	3 037 179
246	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	146,3	10 291	1 505 573
	Раздел 13.	**Наружная отделка(АС-4)**				**16 219 906**
247	6112-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 $м^2$ до 4	$м^2$	20,02	25 843	517 377
248	231-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	$м^2$	20,02	8 141	162 983
249	231-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм	$м^2$	20,02	29 589	592 372
250	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	437,82	10 214	4 471 893
251	231-301-0103 *СпрСЦ 09.2024 прим*	Фасадная термопанель	$м^2$	437,82	23 926	10 475 281
	Раздел 14.	**Крыльцо с пандусом(АС-57)**				**107 312**
		Крыльцо Кр-1				

1	2	3	4	5	6	7
252	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3.Устройство /из бетона В7,5/	м^3	0,8	49 579	39 663
253	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0144	302 205	4 352
254	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	6,5	9 738	63 297
	Раздел 15.	**Навес Нв-1(АС-58)**				**1 379 137**
		Стойка Ст-1-4шт				
255	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3 /из бетона В12,5/	м^3	0,18	63 868	11 496
256	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	0,49704	83 487	41 496
257	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,49704	10 633	5 285
258	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5170707	1 183 000	611 695
259	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	14,9112	383	5 711
		Навес Нв-1				
260	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,13612	314 758	42 845
261	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,13612	45 746	6 227
262	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,13612	1 159 417	157 820
263	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	4,0836	383	1 564
264	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м^2	14,22	6 994	99 455
265	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м^2	6,82	11 004	75 047
		Парапет				
266	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,09463	314 758	29 786
267	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,09463	45 746	4 329
268	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,09463	1 159 417	109 716
269	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	2,8389	383	1 087
270	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м^2	9,4	11 004	103 438
271	6110-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб /Желоб/	м^2	4	332	1 328
		Решетка грязезащиты				
272	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,05	221 741	11 087
273	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05	1 183 000	59 150
274	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	1,5	383	575
	Раздел 16.	**Водосточный лоток(АС-61)**				**22 073**

1	2	3	4	5	6	7
275	6110-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами с изготовлением элементов труб /Лоток водосточный/	$м^2$	4,87	925	4 505
276	6110-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами с изготовлением элементов труб /Водосточная труба/	$м^2$	3,68	925	3 404
277	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /Хомут/	т	0,0038	980 718	3 727
278	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0038	1 114 679	4 236
279	6110-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	0,45	2 375	1 069
280	224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	1	3 618	3 618
281	241-102-0173 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х2,5 мм	м	0,45	3 365	1 514
		Отопление.Вентиляция ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				6 623 884
	Раздел 1.	Отопление				6 526 404
1	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	140	732	102 480
2	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	138,6	189	26 195
3	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	34	5 537	188 258
4	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	181	2 231	403 811
5	6115-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка полотенцесушителя латунного хромированного	шт.	8	27 199	217 592
6	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	8	9 156	73 248
7	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	8	4 549	36 392
8	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	24	864	20 736
9	242-207-0401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	5 984	95 744
10	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	8	4 478	35 824
11	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	8	1 683	13 464
12	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	140	345	48 300
13	241-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	50	56	2 800
14	241-211-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	55	108	5 940
15	241-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	55	82	4 510
16	6301-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 50-65 мм	км	0,14	95 886	13 424
17	6116-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).	шт.	8	257 421	2 059 368
18	513-104-0626 *СпрСЦ 11.2024*	Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали, комплектом дымохода, тепловая мощность 11 кВт, размер 750х410х315 мм	комплект	8	230 447	1 843 576

1	2	3	4	5	6	7
19	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	1 695	13 560
		Дымовые трубы-4 стояка (ОВ-10)				
20	6114-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 200 мм	шт.	4	47 172	188 688
21	245-602-0404 *РСНБ РК 2022 прим*	Сборник конденсата с выпуском до 200Па D180 мм AL01 180	шт.	4	8 078	32 312
22	245-701-0501 *СпрСЦ 09.2024 прим*	Элемент с перепускным отверстием, D180мм LAS07AL180	шт.	4	58 506	234 024
23	241-220-0105 *РСНБ РК 2022 прим*	Ревизия D180 мм с лючком 210х140 мм AL01 180	шт.	4	2 089	8 356
24	241-220-0105 *РСНБ РК 2022 прим*	Дверка ревизии 210х140 мм FU13	шт.	4	2 089	8 356
25	6114-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 150 до 200 мм	м	34	9 253	314 602
26	241-102-0226 *РСНБ РК 2022 прим*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	34	8 132	276 488
27	241-113-0113 *РСНБ РК 2022 прим*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	8	2 004	16 032
28	241-216-0318 *РСНБ РК 2022 прим*	Хомут для крепления труб диаметром 215-226, с резиновым уплотнителем	шт.	28	605	16 940
29	241-114-0201 *РСНБ РК 2022 прим*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм	шт.	4	3 659	14 636
30	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /Фартук/	$м^2$	2	7 124	14 248
31	241-112-0225 *РСНБ РК 2022 прим*	Устье до 200Па D180 мм	шт.	4	11 561	46 244
32	241-114-0201 *РСНБ РК 2022 прим*	Патрубок присоед. к котлу с отвер. для измерении	шт.	8	3 659	29 272
33	241-112-0225 *РСНБ РК 2022 прим*	Колено 87 град. RAL9016	шт.	8	11 561	92 488
34	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /Воротник/	$м^2$	4	7 124	28 496
	Раздел 2.	Вентиляция				97 480
35	6118-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.	шт.	8	6 045	48 360
36	6118-0202-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 200, размер 252х252 мм	шт.	8	6 140	49 120
		Водопровод.Канализация ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4 351 035
	Раздел 1.	Сеть хозяйственно-питьевого водопровода В1п				1 584 481
		Оборудование				
		Типовая водомерная вставка со счетчиком ф25мм-1комплект				
1	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	59 507	59 507
2	244-301-0702 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	138 317	138 317
3	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797	1 797
4	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,646	2 245	1 450
5	241-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	0,446	954	425

1	2	3	4	5	6	7
6	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	452	90
7	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	287	574
8	242-301-0301 *РСНБ РК 2022 прим*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	3 716	3 716
9	241-115-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 25 мм	шт.	2	287	574
10	241-119-0403 *РСНБ РК 2022*	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 25 мм	шт.	1	180	180
		Поквартирный водомерый узел-8комплект				
11	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	8	59 507	476 056
12	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	8	23 187	185 496
13	242-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	8 154	65 232
14	242-207-2202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	4 714	37 712
15	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	3 807	30 456
16	242-304-0602 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	8	6 101	48 808
17	241-115-0101 *РСНБ РК 2022 прим*	Футорка НВ,dy 15	шт.	16	153	2 448
18	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	8	431	3 448
19	241-113-0201 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0-15х3,0 мм	шт.	8	428	3 424
20	241-119-0403 *РСНБ РК 2022*	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 25 мм	шт.	24	180	4 320
		Арматура				
21	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 668	17 336
22	245-405-0606 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 32	шт.	2	29 401	58 802
23	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	4 557	4 557
24	242-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	36 643	36 643
25	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	3 934	11 802
26	241-223-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	40	425	17 000
27	241-223-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм	шт.	16	455	7 280
28	241-222-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 25 мм	шт.	8	838	6 704
		Трубопроводы				
29	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	180	734	132 120
30	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	178,2	136	24 235
31	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	5	1 169	5 845

1	2	3	4	5	6	7
32	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	4,95	207	1 025
33	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	15	1 284	19 260
34	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	14,85	335	4 975
		Футляр на вводе				
35	6301-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 250 мм	км	0,001	4 361 309	4 361
36	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм	м	1	5 209	5 209
37	241-102-0237 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм	м	1	28 278	28 278
38	6301-0201-0845 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,001	5 652 556	5 653
39	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,305*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /244 мм/	шт.	1	20 185	20 185
		Фасонные части				
40	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	102	102
41	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	86	34	2 924
42	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	1	48	48
43	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	50	17	850
44	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	200	345	69 000
45	6301-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 50-65 мм	км	0,2	95 886	19 177
46	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	10 182	10 182
47	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,125	55 187	6 898
	Раздел 2.	**Сеть горячего водоснабжения Т3**				**158 029**
		Арматура				
48	241-223-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	30	425	12 750
		Трубопроводы				
49	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	110	729	80 190
50	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	108,9	136	14 810
51	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	110	345	37 950
52	6301-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 50-65 мм	км	0,11	95 886	10 547
53	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,74	708	1 232
54	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	110	5	550
	Раздел 3.	**Сеть хозяйственно-бытовой канализации К1**				**1 023 653**
		Трубопроводы				
55	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	80	3 269	261 520

1	2	3	4	5	6	7
56	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	79,84	511	40 798
57	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	90	3 143	282 870
58	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	89,82	903	81 107
		Вытяжка				
59	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 100 мм	км	0,005	2 022 662	10 113
60	241-102-0176 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	5	3 182	15 910
61	6301-0201-0841 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,005	2 589 142	12 946
		Футляр на выпуске				
62	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм	км	0,003	5 090 783	15 272
63	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм	м	3	5 209	15 627
64	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	3	19 042	57 126
65	6301-0201-0846 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,003	6 694 886	20 085
66	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,406*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /325 мм/	шт.	1	26 870	26 870
		Фасонные части				
67	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	26	98	2 548
68	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	10	345	3 450
69	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	32	65	2 080
70	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	163	1 630
71	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	28	231	6 468
72	241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 60° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	717	3 585
73	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	149	1 490
74	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	341	1 364
75	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	597	2 388
76	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	10	176	1 760
77	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	45	341	15 345
78	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	20	597	11 940
79	241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	80	29	2 320
80	241-221-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 100 мм	шт.	90	93	8 370
81	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	10 182	10 182
82	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,25	55 187	13 797
83	214-407-0107 *СпрСЦ 11.2024 прим*	Противопожарная муфта ПМ-50	шт.	12	3 087	37 044

1	2	3	4	5	6	7
84	214-407-0109 *СпрСЦ 11.2024 прим*	Противопожарная муфта ПМ-100	шт.	12	4 804	57 648
	Раздел 4.	Санитарные приборы				1 584 872
85	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	8	10 268	82 144
86	244-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм,В 360 мм	комплект	8	36 171	289 368
87	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	8	1 620	12 960
88	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем,с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	11 038	88 304
89	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм,В 450 мм	комплект	8	20 814	166 512
90	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	8	9 054	72 432
91	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм	шт.	8	11 136	89 088
92	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	8	2 071	16 568
93	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	8	5 363	42 904
94	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	8	7 060	56 480
95	244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	8	4 235	33 880
96	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	8	2 071	16 568
97	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных	комплект	8	11 698	93 584
98	244-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	8	37 961	303 688
99	244-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	8	9 945	79 560
100	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	8	1 619	12 952
101	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	40	1 393	55 720
102	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	40	1 265	50 600
103	241-210-0801 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	40	539	21 560
		Электроосвещение.Электрооборудование ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4 267 516
	Раздел 1.	Электрооборудование				1 458 208
		ВРУ-1-1шт				
1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	53 716	53 716

1	2	3	4	5	6	7
2	515-301-0321 *РСНБ РК 2022 прим*	Вводно-распределительное устройство в комплекте: на вводе рубильник РПС-1 100А-1шт с предохранителями 100/80А-3шт, аппарат учета СЕ 301 S31-2шт, Т-0,66-80/5А-3шт, на отходящих линиях: ПН-2 100/40А-15шт, ПН-2 100/63А-3шт,сетей общего пользования с аппаратом учета(БАУО),фотореле ФР-1шт ВРУ1-28-64УХЛ4	шт.	1	304 646	304 646
		ЩЭ-2шт				
3	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	15 371	30 742
4	247-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	67 708	135 416
5	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	15 446	123 568
6	247-204-1805 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 32А 10 кА "С"	шт.	8	2 861	22 888
7	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	8	2 168	17 344
8	247-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчик однофазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC (PLC I, PLC II, PRIME PLC) марки Меркурий 201.8 TLO, 230 В, 5(80)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	8	45 180	361 440
		ЩК-8шт				
9	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	8	15 371	122 968
10	247-201-1003 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	8	3 272	26 176
11	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	24	8 261	198 264
12	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	522	4 176
13	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	16	3 554	56 864
	Раздел 2.	**Электроосвещение**				**2 809 308**
		Светотехническое оборудование				
14	6119-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 1 шт.	шт.	14	4 328	60 592
15	247-101-0113 *РСНБ РК 2022 прим*	Светильник для люминесцентных ламп ФБО64-15-001 Shar, 15Вт.,IP21	шт.	14	6 025	84 350
16	247-106-0201 *СпрСЦ 09.2024 прим*	Лампа компактная люминесцентная мощн.: 15Вт, Е27, ~220В, FULL Spiral T2 (MEGALIGHT)	шт.	14	804	11 256
17	245-601-1102 *СпрСЦ 09.2024*	Клеммник винтовой проходной 2х ярусный сечением провода 2,5 мм2, 4 точки подключения, защелкивающийся, Linergy TR	шт.	38	815	30 970
18	247-213-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	22	191	4 202
		Электроустановочные изделия				
19	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	162	1 053	170 586
20	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	112	613	68 656
21	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	34	478	16 252
22	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	536	8 576
		Материалы				
23	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	162	40	6 480

1	2	3	4	5	6	7
24	247-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	73	414	30 222
25	6119-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка звонка электрического с кнопкой	шт.	8	3 482	27 856
26	248-401-1100 *РСНБ РК 2022*	Звонок электрический	шт.	8	2 500	20 000
		Кабельные изделия и провода				
27	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 315	748	983 620
28	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	620	396	245 520
29	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	620	599	371 380
30	243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	60	1 340	80 400
31	243-112-2006 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTх 5х25 (ок)-0,66	м	15	1 947	29 205
		Трубы из ПВХ				
32	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 252,4	54	67 630
33	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	60,6	78	4 727
34	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	15,15	143	2 166
		Заземление				
35	1308-0208-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	30	1 194	35 820
36	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	110	2 135	234 850
37	243-142-0309 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	м	110	245	26 950
38	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	110	1 387	152 570
39	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	112,2	302	33 884
40	243-902-0803 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-25	100 шт.	0,05	11 750	588
		Технологическое оборудование ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15 165 520**
	Раздел 1.	**Технологическое оборудование**				**15 165 520**
1	522-101-1255001 *СпрСЦ 11.2024 прим*	Металлическая кровать. Габариты: 1950х1800х550мм (Шарлотта 180)	шт.	8	150 000	1 200 000
2	523-301-0504001 *СпрСЦ 11.2024*	Тумба прикроватная одностворчатая из полипропилена, размерами 400х400х970 мм	шт.	16	25 135	402 160
3	522-101-1207009 *СпрСЦ 11.2024*	Стол приставной 1600х600х750 мм	шт.	32	59 981	1 919 392
4	522-101-1219003 *СпрСЦ 11.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	8	9 764	78 112
5	522-101-1229007 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для одежды 3-х секционный 900х500х1860 мм	шт.	16	110 502	1 768 032

1	2	3	4	5	6	7
6	521-402-0301021 *СпрСЦ 11.2024*	Диван, модель "Оксфорд 3". Длина: 2200 мм, ширина: 850 мм, высота: 700 мм, посадочных мест: 3	шт.	8	222 040	1 776 320
7	521-301-3018001 *СпрСЦ 11.2024 прим*	Кухонный гарнитур Бланка MebelVia прямой, 238x215x60, МДФ, ЛДСП, Магнолия, Малаго, Белый каркас	комплект	8	130 000	1 040 000
8	521-108-0504001 *СпрСЦ 11.2024 прим*	Стиральная машина с сушкой. Габариты устройствам:645x530x885 Максимальная загрузка, кг7, сушка 4. Энергопотребление (на цикл) 1.37 кВтч LG F2 J6HG0W	шт.	8	300 000	2 400 000
9	522-103-1001 *СпрСЦ 11.2024 прим*	Холодильник среднетемпературный.Габариты (ШхГхВ)59.5x65.5x173.7 см-261л(темп.0-+6град.)220в,1ф,0,196квт\час.LG GA-B379SQUL	шт.	8	400 000	3 200 000
10	521-101-0417008 *СпрСЦ 11.2024*	Телевизор WADE 43L23100 2K, 43" (109 см), DLED, Smart TV	шт.	8	134 884	1 079 072
11	522-101-1237002 *СпрСЦ 11.2024*	Тумба под телевизор 640x450x600 мм. ЛДСП 16мм	шт.	8	37 804	302 432
		Газоснабжение ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2 579 637
	Раздел 1.	Внутреннее газоснабжение				2 579 637
		Основное оборудование				
1	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	8	14 135	113 080
2	245-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч	шт.	8	23 949	191 592
3	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	16	1 393	22 288
4	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм	шт.	16	1 265	20 240
5	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	8	9 060	72 480
6	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	8	102 203	817 624
7	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	шт.	8	5 209	41 672
8	245-803-0602 *СпрСЦ 09.2024*	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	8	36 155	289 240
		Трубопроводы и фасонные элементы				
9	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	108	1 966	212 328
10	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25x3,2 мм	м	68	613	41 684
11	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,8 мм	м	40	594	23 760
12	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20x3,0 мм	шт.	32	189	6 048
13	241-112-0103 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15x3,0 мм	шт.	8	118	944
14	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32x3,0-20x3,0 мм	шт.	8	323	2 584
		Запорная арматура				
15	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	24	745	17 880
16	242-207-1101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	2 326	37 216
17	242-207-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	3 628	29 024
18	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	4	8 579	34 316

1	2	3	4	5	6	7
19	242-202-0802 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 20, PN 40	шт.	4	25 907	103 628
		Крепление газопровода /с.5.905-18.05 1.00 СБ/				
20	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	66,526	708	47 100
21	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка бетонной смесью /Бетон В7,5/	$м^3$	2,22	34 837	77 338
		Прокладка газопровода Ду 20 в футляре ф45х3,0 через стену /с.5.905-18.05 8.00 СБ/-4шт				
22	1146-0302-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 .* *ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм. *Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*	шт.	4	4 586	18 344
23	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,00204	1 765 698	3 602
24	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,04	1 453	2 964
25	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм	м	2,04	5 209	10 626
26	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,07125*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /57 мм/	шт.	4	4 716	18 864
		Прокладка газопровода Ду 20 в футляре ф45х3,0 через перекрытие /с.5.905-25.05 9.00 СБ/-4шт				
27	1146-0302-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 34.* *ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2.* *ТЧ 46 табл. 1 п.3.7 Кзтр=1,25, Кзм=1,25*	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. *Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2.* *В конструкциях толщиной более 100 до 150 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25*	отверстие	4	2 047	8 188
28	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,00336	1 765 698	5 933
29	241-102-0130 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм	м	1,36	1 024	1 393
30	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1 453	2 906
31	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм	м	3,36	5 209	17 502
32	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,05625*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /45 мм/	шт.	4	3 722	14 888
33	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,07125*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /57 мм/	шт.	4	4 716	18 864
34	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стыковых накладок арматурных /Фиксатор/	т	0,00064	1 314 036	841
		Прочие работы				
35	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	108	2 202	237 816
36	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 /за 2 раза/	$м^2$	8,64	493	4 260
37	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	8,64	383	3 309
38	1339-0201-0725 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопровод, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через одну стенку	снимок	1	7 271	7 271
		Пожарная сигнализация ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 768 710**
		Основное оборудование				
1	6125-0601-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных: концентратора блока базового на 10 лучей	шт.	1	81 793	81 793

1	2	3	4	5	6	7
2	6125-0705-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Программирование и отладка его работы элементов сетевых(мультиплексор, регенератор)	шт.	1	146 621	146 621
3	248-303-0234 *СпрСЦ 09.2024*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	250 112	250 112
4	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	1	26 118	26 118
5	248-303-1101 *СпрСЦ 09.2024*	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	1	122 969	122 969
6	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	4	26 118	104 472
7	248-306-0391 *СпрСЦ 09.2024*	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР (К2) /ИВЭПР 12/2 исп.2х12-Р-БР/	шт.	2	44 430	88 860
8	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный БР-12 2х12	шт.	2	27 000	54 000
9	6401-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	2	10 869	21 738
10	248-306-0373 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К /РТК-BATTERY 12-12Ah/	шт.	2	15 541	31 082
11	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	57	9 726	554 382
12	248-302-0233 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции	шт.	57	7 936	452 352
13	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	53	2 718	144 054
14	248-304-0233 *СпрСЦ 09.2024*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124Б-R3, свето-звук в базе	шт.	53	24 322	1 289 066
15	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	2	4 983	9 966
16	248-302-0536 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3	шт.	2	6 564	13 128
17	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	2	2 718	5 436
18	248-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	2	2 754	5 508
19	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	5	4 190	20 950
20	248-306-0833 *СпрСЦ 09.2024 прим*	Модуль контроля и управления РМ-45-R3, модуль релейный	шт.	1	32 600	32 600
21	248-306-1220 *СпрСЦ 09.2024 прим*	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт.	4	4 926	19 704
22	261-404-0590 *РСНБ РК 2022*	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	63	1 134
		Кабельно-проводниковая продукция				
23	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	305	793	241 865
24	243-305-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	230	158	36 340
25	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	45	86	3 870
26	243-305-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	30	118	3 540
27	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	25	282	7 050
		Видеонаблюдение ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 472 772**
		Шкаф телекомуникационный				
1	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20	шт.	1	25 070	25 070

1	2	3	4	5	6	7
2	248-102-1822 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA WE 12U, размерами 600x600 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	60 238	60 238
3	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	8	17 593	140 744
4	248-402-0203 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	1	35 511	35 511
5	248-402-0108 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2124LE-ADF28KM-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	7	45 410	317 870
6	6125-1001-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях, масса до 10 кг	шт.	1	10 358	10 358
7	248-403-0106 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)	шт.	1	90 090	90 090
8	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т	шт.	1	5 325	5 325
9	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	86 699	86 699
10	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	2	4 190	8 380
11	248-404-0306 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	2	113 671	227 342
12	521-101-0401018 *СпрСЦ 11.2024*	Мышь Genius NX-7005, Black, Wireless, Optical, 1600dpi, 1 x AA, USB	шт.	1	4 902	4 902
13	521-101-0401014 *СпрСЦ 11.2024 прим*	Коврик для мыши X-Game Angry Birds 05P, 21 x 26 см	шт.	1	2 223	2 223
14	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т	шт.	1	5 325	5 325
15	248-306-1106 *СпрСЦ 09.2024*	Блок питания PS24-3-40	шт.	1	82 661	82 661
16	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	2	4 190	8 380
17	248-306-0331 *РСНБ РК 2022 прим*	Импульсный источник питания, DC12V, 4A,световая индикация режимов.Входное напряжение 100~240V.8 портов для подключения различных устройств. Размер 224x200x60mm. Предназначен для крепления на стену. PW408S-12R	шт.	2	43 375	86 750
18	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	205	793	162 565
19	243-503-0104 *РСНБ РК 2022 прим*	Радиочастотный кабель с медным внутренним проводником, с изоляцией из сплошного оболочкой из ПВХ, скручен с жилами питания под общей оболочкой, сечением, 2x0,75мм? КВК-В-2	м	205	255	52 275
20	248-102-3613 *СпрСЦ 09.2024*	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-5E-SH	шт.	16	71	1 136
21	247-211-1106 *РСНБ РК 2022*	Разъем питания папа/мама	шт.	16	1 530	24 480
22	246-101-0525 *РСНБ РК 2022 прим*	Переходник из BNC в тюльпан папа/мама	шт.	16	2 153	34 448
		Системы связи ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**805 973**
	Раздел 1.	**Системы связи**				**411 567**
1	6125-0702-1209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж ящика для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500x500 мм	шт.	1	8 301	8 301
2	247-202-0110 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная этажная КРЭ-24-1-SC/APC-24/2-0/2-2	шт.	1	14 245	14 245
3	6125-0702-1208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж ящика для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200x200 мм	шт.	1	4 138	4 138
4	247-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Коробка протяжная этажная КПЭп-02	шт.	1	3 634	3 634
5	6125-1102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт	шт.	2	979	1 958

1	2	3	4	5	6	7
6	248-102-3721 *СпрСЦ 09.2024*	Сплиттер 1/16 SPL 16-SP/in/250/out250-SC/APC	шт.	1	19 273	19 273
7	243-906-2705 *СпрСЦ 09.2024*	Сплиттер 1/8 SPL 8 SC/APC-SC/APC	шт.	1	3 673	3 673
8	6401-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	8	3 996	31 968
9	247-214-1703 *СпрСЦ 09.2024*	Абонентская оптическая розетка PA-SC/APC-1-1-1	шт.	8	2 342	18 736
10	6125-0706-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъемов	шт.	16	963	15 408
11	243-906-2405 *СпрСЦ 09.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-10M-LSZH	шт.	2	9 353	18 706
12	243-906-2406 *СпрСЦ 09.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-15M-LSZH	шт.	2	11 313	22 626
13	243-906-2407 *СпрСЦ 09.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-20M-LSZH	шт.	2	13 266	26 532
14	243-906-2417 *СпрСЦ 09.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-25M-LSZH	шт.	2	18 193	36 386
15	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	140	1 283	179 620
16	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	141,4	45	6 363
	Раздел 2.	**Домофонная связь**				**394 406**
17	6125-0801-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования устройств (домофонов) охранно-переговорных	шт.	1	21 561	21 561
18	248-401-0217 *РСНБ РК 2022*	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-314F, Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц)	шт.	1	32 620	32 620
19	248-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1	28 212	28 212
20	248-401-0607 *РСНБ РК 2022*	Коммутатор этажный БК-4MVE, совмещенный с разветвителем видеосигнала и распределителем группового питания мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	2	10 310	20 620
21	248-401-0404 *РСНБ РК 2022*	Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	16	994	15 904
22	248-401-0305 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-50	шт.	1	29 193	29 193
23	248-401-0753 *РСНБ РК 2022*	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	4 744	4 744
24	6125-0801-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж абонентских устройств (домофонов) охранно-переговорных	шт.	8	2 529	20 232
25	248-401-0504 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорное УКП-12М, со световой индикацией и регулировкой громкости вызова	шт.	8	7 048	56 384
26	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	85	352	29 920
27	243-303-0420 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 20х0,5	м	10,3	338	3 481
28	243-303-0414 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 8х0,5	м	15,45	136	2 101
29	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	м	61,8	42	2 596
30	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	15	928	13 920
31	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	85	1 283	109 055
32	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	85,85	45	3 863

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по акту				**160 301 463**
		Оборудование				**18 138 491**
		Без оборудование				**142 162 972**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,4%		**5,4%**		**7 676 800**
		Итого с затраты на организацию и управление				**149 839 772**
		Сметная прибыль 5%		**5%**		**7 491 989**
		Непредвиденные работы и затраты 3%		**3%**		**5 039 348**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**162 371 109**
		Итого с оборудованием				**180 509 600**
		Итого по части III в прогнозных ценах на 2024 , доля-40% ,К=1				**72 203 840**
		Итого по части IV в прогнозных ценах на 2025 , доля-60% ,К=1,0192				**110 385 231**
		Итого по части II в прогнозных ценах				**182 589 071**
		Понижающий коэффициент К=0,513643635		**0,513643635**		**93 785 714**
		НДС		**12 %**		**11 254 286**
		Итого с НДС				**105 040 000**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір Бұлақ Суы" _____ Кумарбеков Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «KazEliteStroy» _____ Жакупова Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Технический надзор: Инженер эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "UAK ENGINEERING" _____ Досалиев Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)