Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Семей области Абай",обл.Абай,г.Семей,ул.Достоевского 110 — 110840016453

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08 — 940240000011

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 177 от 19.08.19 года Карагайлы поз. 17

Номер документа	Дата составления
441	18.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.17 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.17 (без наружных инженерных сетей).Корректировка". Акт № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Период: за ноябрь 2022 года			Работа	1	314 492 650,00	314 492 650,00	33 695 641,07
				Итого	1	x	314 492 650,00	33 695 641,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказч _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (усл 18.11.2022

М.П.

Экземпляр Авторского надзора!

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.17 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.17 (без наружных инженерных сетей). Корректировка"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		177	19.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметнй стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №14 Подземная часть (2-1-1)	69 101 894	468 231							56 188	524 419
Акт №15 Надземная часть (2-1-2)	421 180 417	207 236 078							24 868 329	232 104 407

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №16 Отделочные работы (2-1-3)	94 771 894	60 228 859							7 227 463	67 456 322
Акт №17 Водопровод,канализация (2-1-4)	25 927 975	4 994 863							599 384	5 594 247
Акт №18 Отопление и вентиляция (2-1-5)	30 159 791	202 701							24 324	227 025
Акт №19 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-6)	23 722 775	4 191 239							502 949	4 694 188
Акт №20 Слаботочные устройства (2-1-7)	3 892 043	3 475 038							417 005	3 892 043
Лифты,подъемники (2-1-8)	23 576 118									
Техническое решение №1. Добавляемые работы. Вертикальная планировка	10 731 172									
ВСЕГО выполнено:	**703 064 079**	**280 797 009**							**33 695 641**	**314 492 651**
Минус аванс										6 309 878
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**308 182 773**
К оплате: Триста восемь миллионов сто восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят три тенге										

Подрядчик :

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

Директор _____ **Дускужанова С.Ж.**

Технический надзор :

ТОО "VK-ETNA" БИН 990540001085

Директор _____ **Карабаева Ж. А.**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Семей" БИН 110840016453

Руководитель: _____ **Аманбеков С.М.**

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей ", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 14
приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г
Подземная часть (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Разные работы										
	6.1 Отмостка										
102	1106-0101-0101	**Отмостка бетонная кл.В7,5. Устройство НР=91 %**	**м3**	**15,744**	23 291,54	1150,71	366 702	18 117	324 483	26 139	424 268
					1530,9	293,52	24 102	4 621	–	31 427	
		Итого по смете					**424 268**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 102				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 117				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 621				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					324 483				
		- накладные расходы, тенге					26 139				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 352				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					31 427				
		Итого по акту, тенге					**424 268**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					3 818				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					7 277				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					1 842				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					8 707				
		Всего					**445 913**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					**468 231**				
		НДС (12 %)					56 188				
		Всего по акту с учетом НДС					**524 419**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей " БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель С.М. Аманбеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Директор ТОО "VK ETNA", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт тех.надзора(аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Авторский надзор:

ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей ", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 15

приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г

Надземная часть (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1108-0201-0101	Стены наружные из силикатного кирпича М125 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора -0,9 (7,8 этажи) НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	**387,1**	34 384,51	3 045,14	13 310 244	1 178 774	9 109 226	3 123 091	17 748 002
					7807,4	867,78	3 022 245	335 918	–	1 314 667	
3	1108-0201-0101	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора -0,9 (9 этаж) НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	**193,6**	34 117,95	3 045,14	6 605 235	589 539	4 504 183	1 561 949	8 820 559
					7807,4	867,78	1 511 513	168 002	–	653 375	
4	1108-0201-0101	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора -0,9 (чердак) НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	**171,5**	34 117,95	3 045,14	5 851 228	522 241	3 990 018	1 383 648	7 813 666
					7807,4	867,78	1 338 969	148 824	–	578 790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1108-0201-0101	Стены наружные простые из силикатного кирпича М125 . Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора -0,9 (стен лоджии 7-8 этажи) НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	17	34 573,3	3 045,14	587 746	51 767	403 253	137 155	782 893
					7807,4	867,78	132 726	14 752	–	57 992	
7	1108-0201-0101	Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 . Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора -0,9 (стен лоджии 9 этаж,чердак) НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	9,72	34 117,95	3 045,14	331 626	29 599	226 140	78 420	442 850
					7807,4	867,78	75 888	8 435	–	32 804	
8	1108-0201-0101	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 . Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора -0,9 (парапет) НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	56,5	34 117,95	3 045,14	1 927 664	172 051	1 314 495	455 837	2 574 181
					7807,4	867,78	441 118	49 030	–	190 680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1108-0201-0101	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 . Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора -0,9 (машинное помещение) НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	103,5	34 117,95	3 045,14	3 531 208	315 172	2 407 970	835 029	4 715 536
					7807,4	867,78	808 066	89 815	–	349 299	
10	1108-0201-0101	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 . Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора -0,9 (тамбур) НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	17,6	34 117,95	3 045,14	600 476	53 595	409 471	141 995	801 869
					7807,4	867,78	137 410	15 273	–	59 398	
11	1108-0201-0107	Стены из силикатного кирпича М100 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора -0,9 (чердак) НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	82,1	33 717,73	3 045,14	2 768 226	250 006	1 910 090	631 818	3 672 048
					7407,18	867,78	608 129	71 245	–	272 004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1108-0201-0107	Стены из силикатного кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора -0,9 (1,2,3,4,5,6этажи) НР=93 % т.ч. п.3.1:									
			м3 кладки	560,472	34 705,9	3 045,14	19 451 686	1 706 716	13 593 453	4 313 232	25 666 111
					7407,18	867,78	4 151 517	486 366	–	1 901 193	
13	1108-0201-0107	Стены из силикатного кирпича М125 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора -0,9 (7,8 этажи) НР=93 % т.ч. п.3.1:									
			м3 кладки	305,6	33 984,29	3 045,14	10 385 599	930 595	7 191 370	2 351 810	13 756 402
					7407,18	867,78	2 263 634	265 194	–	1 018 993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1108-0201-0107	Стены из силикатного кирпича М100 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора -0,9 (9 этаж) НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	161,13	33 717,73	3 045,14	5 432 938	490 663	3 748 756	1 240 010	7 206 784
					7407,18	867,78	1 193 519	139 825	–	533 836	
15	1126-0201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР=76 %	м3 изоляции	15,38	18 154,08	1 850,3	279 210	28 458	–	200 980	518 605
					16303,78	890,45	250 752	13 695	–	38 415	
17	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	3,97388	83 412,05	2478,05	331 469	9 847	–	302 339	684 514
					80 934	874,26	321 622	3 474	–	50 705	
20	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции (арматурный пояс). Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	1,7867	83 412,05	2 478,05	149 032	4 428	–	135 935	307 765
					80 934	874,26	144 605	1 562	–	22 797	
23	1106-0301-0404	Установка анкеров НР=91 %	т	0,100224	51 959,51	2284,28	5 208	229	42	4 570	10 561
					49 252,84	859,65	4 936	86	–	782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002224	346 394		770		770	–	832
					–		–		–	62	
25	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СС1) НР=93 %	т металлических изделий	1,72028	525 288,05	2478,05	903 643	4 263	760 150	130 882	1 117 286
					80 934	874,26	139 229	1 504	–	82 762	
26	1108-0201-0701	Электротехнические ниши. Перекрытие НР=93 %	т металлических изделий	0,419	83 412,05	2478,05	34 950	1 038	–	31 878	72 174
					80 934	874,26	33 911	366	–	5 346	
30	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2) НР=93 %	т металлических изделий	0,0554	83 412,05	2478,05	4 621	137	–	4 215	9 543
					80 934	874,26	4 484	48	–	707	
32	1113-0301-1201	Поверхности стен.Обработка пенетроном НР=69 %	м2	921	63,85	2,25	58 806	2 072	–	39 458	106 125
					61,6	0,49	56 734	451	–	7 861	
34	1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР=118 %	м шва	114,48	957,56	2,97	109 621	340	20 899	104 488	231 238
					772,03	1,46	88 382	167	–	17 129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	37,7784	716		27 049		27 049	–	29 213
					–		–		–	2 164	
39	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки на продухи) НР=93 %	т металлических изделий	0,07074	525 288,05	2478,05	37 159	175	31 258	5 382	45 944
					80 934	874,26	5 725	62	–	3 403	
40	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (вентотверстия) НР=93 %	т металлических изделий	0,036	83 412,05	2478,05	3 003	89	–	2 739	6 201
					80 934	874,26	2 914	31	–	459	
42	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76 %	м3 изоляции	2,8	36 794,9	2821,34	103 026	7 900	4 281	71 420	188 401
					32444,76	1117,11	90 845	3 128	–	13 956	
44	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда-1,1 НР=69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,02342	90 346,27	27562,55	2 116	646	304	970	3 333
					49 814,93	10 190,86	1 167	239	–	247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	942	706,44	252,53	665 466	237 883	231 553	303 122	1 046 076
					208,1	64,6	196 030	60 853	–	77 487	
48	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	2 555,19	1367,06	10 221	5 468	174	7 054	18 657
					1144,7	349,7	4 579	1 399	–	1 382	
55	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,09591	83 412,05	2478,05	8 000	238	–	7 297	16 520
					80 934	874,26	7 762	84	–	1 224	
1.1 Усиление простенков											
57	1109-0601-0102	Усиление простенков. Монтаж НР=69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	1,945	77 066,1	2632,22	149 894	5 120	9 679	94 000	263 406
					69 457,3	585,05	135 094	1 138	–	19 512	

Раздел 3 Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %	м2 проемов	92,71	2 860,68	204,21	265 219	18 933	112 693	128 686	425 418
					1440,95	101,29	133 593	9 391	–	31 512	
75	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2 проемов	117,48	3 345,64	204,76	393 046	24 055	185 036	176 140	614 721
					1565,84	100,07	183 955	11 756	–	45 535	
79	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=90 %	м2 проемов	60,07	3 719,13	197,95	223 416	11 891	94 616	110 555	360 688
					1946,14	98,72	116 909	5 930	–	26 718	
80	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=90 %	м2 проемов	22,07	2 642,86	197,87	58 338	4 368	24 942	28 087	93 340
					1315,07	98,72	29 029	2 179	–	6 914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	73,87	4 138,61	211,35	305 728	15 613	156 189	127 403	467 781
					1812,94	103,33	133 926	7 633	–	34 650	

3.1 Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам

93	261-107-0497	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2	95,865	532		51 000		51 000	–	55 080
					–		–		–	4 080	
95	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	7,822584	43 126		337 357		337 357	–	364 346
					–		–		–	26 989	

Раздел 4 Перекрытие

96	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	161	3 425,46	796,99	551 499	128 315	285 804	199 602	811 189
					853,29	197,36	137 380	31 775	–	60 088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	176	4 637,38	940,26	816 179	165 486	468 646	262 258	1 164 712
					1034,36	228,44	182 047	40 205	–	86 275	
98	1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР=118 %	шт. сборных конструкций	64	7 140,26	1615,21	456 977	103 373	71 636	364 975	887 708
					4405,74	427,09	281 967	27 334	–	65 756	
115	1106-0701-0201	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15. Устройство НР=91 %	м3	25,696	40 038,02	4 896,22	1 028 817	125 813	593 283	309 356	1 445 227
					12053,25	1 176,52	309 720	30 232	–	107 054	
116	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (МС5,МС15). Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,39168	997 067,42	6966,94	390 531	2 729	358 635	35 189	459 778
					74468,8	1667,57	29 168	653	–	34 058	

4.1 Плиты лоджий

117	1107-0512-0104	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР=118 %	шт. сборных конструкций	32	4 174,76	1 639,21	133 592	52 455	18 285	90 000	241 480
					1964,16	419,32	62 853	13 418	–	17 887	

4.2 Монолитные участки Ум2-16 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %	м3	2,56	39 155,81	2 763,97	100 239	7 076	64 117	28 024	138 525
					11 346,22	683,51	29 046	1 750	–	10 261	
	4.3 Ум3-2 шт										
122	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %	м3	0,34	39 155,81	2 763,97	13 313	940	8 516	3 722	18 398
					11346,22	683,51	3 858	232	–	1 363	
	4.4 Ум4-20 шт										
125	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %	м3	16,2	39 155,81	2 763,97	634 324	44 776	405 739	177 342	876 600
					11346,22	683,51	183 809	11 073	–	64 933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %	м3	2	39 155,81	2 763,97	78 312	5 528	50 091	21 894	108 223
					11 346,22	683,51	22 692	1 367	–	8 016	
4.5 Плиты ПМ1,ПМ2											
129	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 %	м3	3,34	61 653,9	1 926,06	205 924	6 433	127 483	67 081	294 845
					21559,2	511,16	72 008	1 707	–	21 840	
133	1108-0201-0703	Установка стальных рамок РМ 1 НР=93 %	т металлических изделий	0,03792	926 443,6	10303,41	35 131	391	32 438	2 283	40 407
					60700,5	4031,31	2 302	153	–	2 993	
135	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (ПМ2) НР=91 %	м3	2,62	39 155,81	2 763,97	102 588	7 242	65 620	28 681	141 771
					11346,22	683,51	29 727	1 791	–	10 502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Лестница №1=2 шт										
174	1109-0302-0401	Монтаж лобовых балок Б1,Б2,Б3. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам,применен коэффициент к затратам труда-1,1 НР=69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	1,56522	37 525,87	10904,8	58 736	17 068	7 486	27 476	93 109
					21838,08	3602,59	34 181	5 639	–	6 897	
176	1109-0302-0401	Монтаж опоры ОП-1. монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам,применен коэффициент к затратам труда-1,1 НР=69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,0112	37 525,87	10 904,8	420	122	54	197	667
					21 838,08	3602,59	245	40	–	49	
181	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	33	3 425,46	796,99	113 040	26 301	58 581	40 912	166 268
					853,29	197,36	28 159	6 513	–	12 316	
185	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	9	2 555,19	1367,06	22 997	12 304	391	15 871	41 976
					1144,7	349,7	10 302	3 147	–	3 109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %	м3	0,88	39 155,81	2 763,97	34 457	2 432	22 040	9 633	47 617
					11 346,22	683,51	9 985	601	–	3 527	
195	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118 %	м ступеней	415,6	1 715,22	60,97	712 845	25 339	19 620	801 783	1 635 798
					1607,04	27,89	667 886	11 591	–	121 170	
197	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (ММ1). Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,09504	997 067,42	6966,94	94 761	662	87 022	8 538	111 563
					74 468,8	1667,57	7 078	158	–	8 264	
198	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,09504	108 313		10 294		10 294	–	11 118
					–		–		–	824	
200	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,108	113 371,38	22799,34	12 244	2 462	331	7 046	20 833
					87507,2	7039,54	9 451	760	–	1 543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Наружная отделка										
205	231-301-0102	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	м2	4082,5	9 352		38 179 540		38 179 540	–	41 233 903
					–		–		–	3 054 363	
206	231-102-0105	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	4082,5	4 978		20 322 685		20 322 685	–	21 948 500
					–		–		–	1 625 815	
207	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 (АР-10)	м3	367,425	33 894		12 453 503		12 453 503	–	13 449 783
					–		–		–	996 280	
	Раздел 9 Разные работы										
	9.6 Крыльцо №1,2										
251	1108-0201-0101	Стены наружные крылец и пандуса из керамического кирпича М100. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	7,5	36 024,62	3 045,14	270 185	22 839	188 791	60 509	357 150
					7807,4	867,78	58 556	6 508	–	26 456	
252	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР=93 %	м3 основания	12,4	3 914,49	1105,9	48 540	13 713	22 804	16 887	70 661
					969,54	494,79	12 022	6 135	–	5 234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	30	2 089,53	1090,12	62 686	32 704	15 363	28 323	98 290
					487,31	312,77	14 619	9 383	–	7 281	
254	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	16	2 409,61	1068,93	38 554	17 103	12 428	16 438	59 391
					563,96	306,69	9 023	4 907	–	4 399	
255	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	3 210,17	1361,68	12 841	5 447	3 962	5 894	20 234
					858,05	390,69	3 432	1 563	–	1 499	
259	1106-0101-0114	Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В10. Устройство НР=91 %	м3	1,7	21 919,15	1248,54	37 263	2 123	32 906	2 543	42 991
					1 314,35	329,62	2 234	560	–	3 184	
260	1106-0101-0115	Устройство монолитных бетонных крылец армированных из бетона кл.В15 НР=91 %	м3	5	25 578,23	1776,2	127 891	8 881	106 883	13 187	152 364
					2425,45	472,74	12 127	2 364	–	11 286	
262	1101-0205-0207	Уплотненный насыпной грунт НР=72 %	м3 грунта	11,85	2 916,84	–	34 565	–	–	24 887	64 208
					2 916,84	–	34 565	–	–	4 756	

Итого по смете	**187 313 951**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 031 359
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 513 964
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 139 419
- материалы, изделия и конструкции, тенге	124 951 394
- накладные расходы, тенге	20 942 126
в т.ч. зарплата, тенге	1 884 791
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 875 107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту, тенге					**187 313 951**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					1 685 826				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					3 212 996				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					1 301 004				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					3 844 255				
		Всего					**197 358 032**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					**207 236 078**				
		НДС (12 %)					24 868 329				
		Всего по акту с учетом НДС					**232 104 407**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Директор ТОО "УК ETNA", БИН 990540001085

Ж. А. Карабаева

Эксперт ТОО "УК ETNA" (аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

И. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей " БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель С.М. Аманбеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей ", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**
(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 16
приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г
Отделочные работы (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0401-0305	Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	**692,75**	5 560,34	279,68	3 851 926	193 748	2 189 810	1 415 962	5 689 319
					2119,62	78,2	1 468 367	54 173	–	421 431	
2	1108-0401-0305	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	**1302,52**	5 285,54	279,68	6 884 522	364 289	3 759 385	2 662 315	10 310 584
					2119,62	78,2	2 760 847	101 857	–	763 747	
3	1108-0401-0301	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	**1036,55**	3 880,05	139,7	4 021 866	144 806	2 135 448	1 654 971	6 130 984
					1680,2	36,59	1 741 611	37 927	–	454 147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1108-0401-0303	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	352,02	5 593,08	279,68	1 968 876	98 453	1 016 014	820 201	3 012 203
					2427,16	78,2	854 409	27 528	–	223 126	
5	1108-0401-0303	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	28,07	5 593,08	279,68	156 998	7 851	81 017	65 403	240 193
					2427,16	78,2	68 130	2 195	–	17 792	
6	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76 %	м3 изоляции	44,15	30 201,08	2778,58	1 333 378	122 674	–	957 618	2 474 276
					27422,5	1117,11	1 210 703	49 320	–	183 280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Полы										
	5.1 По типу 43, S=2000,8м2 (общие комнаты спальни типового этажа)										
29	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	1000,4	1 228,85	33,34	1 229 342	33 353	656 222	523 564	1 893 138
					539,55	17,21	539 766	17 217	–	140 232	
30	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 % ктрр1=10,8; ктрм1=10,8; кэкс1=10,8; кмат1=10,8;	м2 стяжки	1000,4	1 886,91	60,78	1 887 669	60 804	1 769 818	82 522	2 127 806
					57,02	30,73	57 047	30 742	–	157 615	
	5.2 По типу 43, S=1235,2м2 (кухни, прихожи типового этажа)										
32	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	617,6	1 228,85	33,34	758 938	20 591	405 121	323 224	1 168 734
					539,55	17,21	333 226	10 629	–	86 573	
33	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 % ктрр1=10,8; ктрм1=10,8; кэкс1=10,8; кмат1=10,8;	м2 стяжки	617,6	1 886,91	60,78	1 165 358	37 538	1 092 602	50 945	1 313 607
					57,02	30,73	35 218	18 979	–	97 304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.3 По типу 62, S=265,6м2 (ванные и сан.узлы типового этажа)										
35	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	132,8	936,18	33,29	124 325	4 421	64 211	54 499	193 130
					419,37	17,21	55 692	2 285	–	14 306	
36	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	132,8	263	11,25	34 926	1 494	32 057	2 004	39 884
					10,36	5,69	1 376	756	–	2 954	
37	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизол). Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	132,8	1 789,77	88,94	237 682	11 811	116 872	104 311	369 352
					820,77	14,84	108 998	1 971	–	27 359	
38	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	132,8	1 109,96	44,41	147 402	5 898	75 740	62 875	227 100
					495,22	8,46	65 765	1 123	–	16 822	
39	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	132,8	936,18	33,29	124 325	4 421	64 211	54 499	193 130
					419,37	17,21	55 692	2 285	–	14 306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=-1,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,6;	м2 стяжки	-132,8	78,91	3,38	-10 479	-449	-9 617	-601	-11 967
					3,11	1,71	-413	-227	–	-886	
5.4 По типу 62, S=610,2м2 (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток типового этажа)											
43	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (32 мм). Устройство НР=94 %	м2 стяжки	305,1	936,18	33,29	285 629	10 157	147 522	125 209	443 704
					419,37	17,21	127 950	5 251	–	32 867	
44	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=2,4; ктрм1=2,4; кэкс1=2,4; кмат1=2,4;	м2 стяжки	305,1	315,61	13,51	96 293	4 122	88 378	5 524	109 963
					12,43	6,83	3 793	2 084	–	8 145	
5.5 По типу 122, S=250,1м2 (общие комнаты, спальни над техподпольем)											
47	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	125,05	936,18	33,29	117 069	4 163	60 464	51 319	181 859
					419,37	17,21	52 442	2 152	–	13 471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3; 3:	м2 стяжки	125,05	394,51	16,88	49 333	2 111	45 279	2 831	56 337
					15,54	8,54	1 943	1 068	–	4 173	
49	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	125,05	413,79	36,85	51 744	4 608	–	46 460	106 061
					376,94	18,31	47 136	2 290	–	7 856	
51	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	125,05	1 228,85	33,34	153 668	4 169	82 028	65 445	236 642
					539,55	17,21	67 471	2 152	–	17 529	
52	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;	м2 стяжки	125,05	209,66	6,75	26 217	844	24 581	1 146	29 552
					6,34	3,41	792	426	–	2 189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.6 По типу 122, S=154,4м2 (кухни прихожие над техподполье)											
54	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (35мм). Устройство НР=94 %	м2 стяжки	77,2	936,18	33,29	72 273	2 570	37 328	31 682	112 271
					419,37	17,21	32 375	1 329	–	8 316	
55	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 стяжки	77,2	394,51	16,88	30 456	1 303	27 953	1 747	34 780
					15,54	8,54	1 200	659	–	2 576	
56	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из ~~плит или~~ матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	77,2	413,79	36,85	31 945	2 845	–	28 683	65 477
					376,94	18,31	29 100	1 414	–	4 850	
58	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (26мм). Устройство НР=94 %	м2 стяжки	77,2	1 228,85	33,34	94 867	2 573	50 640	40 403	146 092
					539,55	17,21	41 653	1 329	–	10 822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1111-0101-1106	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;**	**м2 стяжки**	**77,2**	209,66	6,75	16 186	521	15 175	707	18 244
					6,34	3,41	489	263	–	1 351	
	Раздел 6 Внутренняя отделка										
97	1115-0203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**6833,58**	1 456,33	86,74	9 951 942	592 744	2 749 763	5 681 654	16 884 284
					967,2	72,09	6 609 435	492 633	–	1 250 688	

Итого по смете	**53 796 737**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 372 216
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 744 435
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	871 810
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 778 023
- накладные расходы, тенге	14 917 121
в т.ч. зарплата, тенге	1 342 541
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 984 944
Итого по акту, тенге	**53 796 737**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	484 171
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	922 775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					1 050 253				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					1 104 074				
		Всего					**57 358 010**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					**60 228 859**				
		НДС (12 %)					7 227 463				
		Всего по акту с учетом НДС					**67 456 322**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей " БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель С.М. Аманбеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Директор ТОО "VK ETNA", БИН 990540001085

_____ Ж. А. Каребаева

Эксперт технадзора(Аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

_____ *М.Т. Отарбаев*

Начальник СДО

_____ *Е. Б. Шатыгина*

Авторский надзор:

ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

_____ *З.К. Утенев*

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей ", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 17
приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г
Водопровод,канализация (2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Холодный водопровод ниже 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	290-000-0000ТОО "ПКФ Ульба-Электро"	Станция повышения давление на базе 2-х вертикальных многоступенчатых насосов с комплектующими (хоз.питья) Q=7.5 м3/ч, H=22м, двигатель 1,1кВт, U=400В,п=2839об/мин, BS2-KVP-32/5-1.1/2 2040300:1,12.1,012	к-т	1	1843556,79		1 843 557		–	–	1 843 557
					–		–		1 843 557	–	
4	290-000-0000ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	Шкаф управления 2-мя насосами ШУН-ProFC-380-2-1.1-B1-C0-D0-E0 1372990:1,12.1,012	к-т	1	1240594,54		1 240 595		–	–	1 240 595
					–		–		1 240 595	–	
23	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	47,6	4 475,19	55,54	213 019	2 644	170 378	40 302	273 586
					840,27	23,68	39 997	1 127	–	20 266	
24	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	16	3 322,93	41,9	53 167	670	41 280	11 274	69 596
					701,03	17,97	11 216	288	–	5 155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4,8	2 930,43	23,75	14 066	114	11 333	2 614	18 014
					545,6	10,04	2 619	48	–	1 334	
26	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	32	2 423,46	23,75	77 551	760	59 332	17 425	102 574
					545,6	10,04	17 459	321	–	7 598	
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0.000)										
60	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	23,6	3 322,93	41,9	78 421	989	60 888	16 629	102 654
					701,03	17,97	16 544	424	–	7 604	
61	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	15,2	2 930,43	23,75	44 543	361	35 888	8 277	57 045
					545,6	10,04	8 293	153	–	4 226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 7 Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)

7.1 Водомерный узел

150	**1116-0301-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм (стояк). Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**178,4**	2 423,46	23,75	432 345	4 237	330 773	97 144	571 848
					545,6	10,04	97 335	1 791	–	42 359	
151	**1116-0301-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм (стояк). Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**134**	2 161,79	23,75	289 680	3 183	213 387	72 967	391 658
					545,6	10,04	73 110	1 345	–	29 012	

Итого по смете	**4 671 127**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	266 574
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 957
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 497
- материалы, изделия и конструкции, тенге	923 260
- оборудование, тенге	3 084 151
- накладные расходы, тенге	266 630
в т.ч. зарплата, тенге	23 997
- сметная прибыль (8 %), тенге	117 554
Итого по акту, тенге	**4 671 127**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Временные здания и сооружения (0,9 %)	14 283
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	27 221
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	11 579
Непредвиденные работы и затраты 2%	32 570
Всего	**4 756 780**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514	**4 994 863**
НДС (12 %)	599 384
Всего по акту с учетом НДС	**5 594 247**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Директор ТОО "VK ETNA", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт тех.надзора(аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей " БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель С.М. Аманбеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей ", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 18
приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г
Отопление и вентиляция (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
3	1116-0301-0104	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**8,4**	1 993,05	20,72	16 742	174	12 529	4 029	22 432
					480,84	8,58	4 039	72	–	1 662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1116-0301-0105	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**14,4**	2 126,02	20,72	30 615	298	23 392	6 907	40 523
					480,84	8,58	6 924	124	–	3 002	
5	1116-0401-0202	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**21,6**	2 876,57	45,24	62 134	977	41 448	19 688	88 368
					912,45	17,65	19 709	381	–	6 546	
6	1116-0401-0203	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**6**	3 705,73	54,12	22 234	325	15 415	6 486	31 018
					1082,4	20,63	6 494	124	–	2 298	

Итого по смете	**182 341**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	37 166
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 774
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	701
- материалы, изделия и конструкции, тенге	92 784
- накладные расходы, тенге	37 110
в т.ч. зарплата, тенге	3 340
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 507
Итого по акту, тенге	**182 341**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					1 641				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					3 128				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					2 187				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					3 742				
		Всего					**193 039**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					**202 701**				
		НДС (12 %)					24 324				
		Всего по акту с учетом НДС					**227 025**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Директор ТОО "VK ETNA", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт технадзора (аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей " БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель С.М. Аманбеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей ", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 19

приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г

Электрооборудование и электроосвещение (2-1-6)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 6 Провода и кабели

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1121-0201-0302	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках НР=72 %**	м	**63**	88,6	1,35	5 582	85	1 162	3 137	9 416
					68,81	0,34	4 335	21	–	697	
110	1121-0201-0103	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %**	м	**3879**	128,33	1,36	497 728	5 275	56 742	313 991	876 656
					112,34	0,1	435 711	388	–	64 938	
111	1121-0202-0101	**Кабели установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %**	м	**6282**	264,29	2,09	1 660 138	13 128	317 907	957 270	2 826 801
					211,59	0,07	1 329 103	440	–	209 393	
		Итого по смете					**3 712 873**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 769 148				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 488				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					849				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					375 811				
		- накладные расходы, тенге					1 274 398				
		в т.ч. зарплата, тенге					114 696				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					275 028				
		Итого по акту, тенге					**3 712 873**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Временные здания и сооружения (0,9 %)	33 416
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	63 687
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	105 286
Непредвиденные работы и затраты 2%	76 200
Всего	**3 991 461**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514	**4 191 239**
НДС (12 %)	502 949
Всего по акту с учетом НДС	**4 694 188**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей " БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель С.М. Аманбеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Директор ТОО "VK-ETNA", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксплуатационный (аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДОТЖ

Е. Б. Шатыгина

Авторский надзор:

ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей ", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 20
приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г
Слаботочные устройства (2-1-7)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Телефонные сети										
2	252-204-1410	**Прим. Муфта комплектующая FOSC A8 24C**	**шт.**	**1**	23 584		23 584		23 584	–	25 471
					–		–		–	1 887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	243-906-0701	Прим. Шкаф оптический ШРПО12-SC/APC-32/4-0/4-2-4-16/2	комплект	2	39 640	–	79 280	–	79 280	–	85 622
										6 342	
5	247-202-0310	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	2	15 277	–	30 554	–	30 554	–	32 998
										2 444	
6	247-202-0207	Прим. Коробка протяжная КПЭ-01	шт.	35	3 729	–	130 515	–	130 515	–	140 956
										10 441	
8	243-903-5003	Прим. Шкаф для муфты ШРМ-02	шт.	1	20 846	–	20 846	–	20 846	–	22 514
										1 668	
10	247-214-0403	Розетка настенная 8686	шт.	72	1 310	–	94 320	–	94 320	–	101 866
										7 546	
13	243-503-0105	Кабель связи оптический внутриобъктовый КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,28	96 301	–	26 964	–	26 964	–	29 121
										2 157	
14	290-000-0000ТОО "Optic Service"	Пачткорд FTTH-SC/APC-10м	шт	12	2094,64	–	25 136	–	25 136	–	27 147
										2 011	
15	290-000-0000ТОО "Optic Service"	Пачткорд FTTH-SC/APC-15м	шт	28	2458,93	–	68 850	–	68 850	–	74 358
										5 508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	290-000-0000ТОО "Optic Service"	Пачткорд FTTH-SC/APC-20м	шт	26	2 823,21	–	73 403	–	73 403	– / 5 872	79 276
17	290-000-0000ТОО "Optic Service"	Пачткорд FTTH-SC/APC-25м	шт	6	3187,5	–	19 125	–	19 125	– / 1 530	20 655
19	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	160	140	–	22 400	–	22 400	– / 1 792	24 192
20	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	45	194	–	8 730	–	8 730	– / 698	9 428
22	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	150	84	–	12 600	–	12 600	– / 1 008	13 608
23	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	280	55	–	15 400	–	15 400	– / 1 232	16 632
25	243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,01	233 811	–	2 338	–	2 338	– / 187	2 525

Раздел 3 Телевизионные сети

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	248-101-0102	Антенны эфирные всеволновая Прим.	шт.	2	5 825		11 650		11 650	–	12 582
					–		–		–	932	
33	248-101-0201	Усилитель муфтидиапозонный Terra HA-126 прим.	шт.	2	15 522		31 044		31 044	–	33 528
					–		–		–	2 484	
34	247-202-0304	Коробка антенна согласующая КАС-1	шт.	2	3 392		6 784		6 784	–	7 327
					–		–		–	543	
35	247-202-0107	Коробка антенная согласующая УАР-6	шт.	72	2 466		177 552		177 552	–	191 756
					–		–		–	14 204	
36	243-905-0101	Коробка распределительная, КРТВ-6	шт.	18	3 913		70 434		70 434	–	76 069
					–		–		–	5 635	
38	247-214-0201	Розетка телевизионная TV-R	шт.	216	354		76 464		76 464	–	82 581
					–		–		–	6 117	
39	1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР=61 %	м провода	3232	342,35	36,35	1 106 475	117 483	332 088	422 418	1 651 204
					203,25	11,01	656 904	35 584	–	122 311	
41	243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,12	206 547		24 786		24 786	–	26 769
					–		–		–	1 983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	243-302-0101	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км	3,2	93 920		300 544		300 544	–	324 588
					–		–		–	24 044	
44	241-207-0202	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	85	72		6 120		6 120	–	6 610
					–		–		–	490	
46	241-102-0106	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	м	3	594		1 782		1 782	–	1 925
					–		–		–	143	
		Итого по смете					**3 121 306**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					656 904				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					117 483				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 584				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 693 293				
		- накладные расходы, тенге					422 418				
		в т.ч. зарплата, тенге					38 018				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					231 208				
		Итого по акту, тенге					**3 121 306**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					28 092				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					53 540				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					42 401				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					64 059				
		Всего					**3 309 398**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					**3 475 038**				
		НДС (12 %)					417 005				
		Всего по акту с учетом НДС					**3 892 043**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Директор ТОО "VK ETNA", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт (аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель С.М. Аманбеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев