Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110840016453**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940240000011**

Договор (контракт) Договор № 177 от 19.08.19 года Карагайлы поз. 17

Номер документа	Дата составления
214	**20.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.17 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.17 (без наружных инженерных сетей).Корректировка". Акты № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.. Период: за июля 2022 года			Работа	1	207 142 857,00	207 142 857,00	22 193 877,54
				Итого	1	x	207 142 857,00	22 193 877,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (усл 20.07.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.17 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.17 (без наружных инженерных сетей). Корректировка"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		177	19.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметнй стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №5 Подземная часть (2-1-1)	68 577 475	33 423 581							4 010 830	37 434 411
Акт №6 Надземная часть (2-1-2)	86 218 867	34 634 378							4 156 125	38 790 503

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №7 Отделочные работы (2-1-3)	27 315 572	24 388 903							2 926 669	27 315 572
Акт №8 Водопровод,канализация (2-1-4)	20 333 728	18 155 114							2 178 614	20 333 728
Акт №9 Отопление и вентиляция (2-1-5)	29 932 766	26 725 684							3 207 082	29 932 766
Акт №10 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-6)	19 028 587	16 989 810							2 038 777	19 028 587
Акт №11 Лифты,подъемники (2-1-8)	23 576 118	21 050 105							2 526 013	23 576 118
Акт №12 Техническое решение №1. Добавляемые работы. Вертикальная планировка	10 731 172	9 581 404							1 149 768	10 731 172
ВСЕГО выполнено:	**285 714 285**	**184 948 979**							**22 193 878**	**207 142 857**
Минус Аванс (30%)										62 142 857
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**145 000 000**
К оплате: Сто сорок пять миллионов тенге										

Подрядчик :

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

Директор_____ **Дускужанова С.Ж.**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" БИН 110840016453

Руководитель:_____ **Аманбеков С.М.**

Технический надзор :

ТОО "VK ETNA", БИН 990540001085

Директор_____ **Каребаева Ж. А.**

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**
(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 5
приемки выполненных работ за июль 2022 г
Подземная часть (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1152,36	19,82	19,82	22 840	22 840	–	7 293	32 544
					–	8,79	–	10 129	–	2 411	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1152,36	186,07	83,58	214 420	96 314	–	120 298	361 496
					102,49	42,5	118 105	48 975	–	26 777	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	73,55	1 051,7	–	77 353	–	–	55 694	143 691
					1 051,71	–	77 353	–	–	10 644	
Раздел 2 Фундаменты											
10	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона кл.B25 W4 F150 . Устройство НР=91 %	м3	543,676	33 063,85	1 776,2	17 976 022	965 678	15 691 685	1 433 865	20 962 678
					2425,45	472,74	1 318 659	257 017	–	1 552 791	
15	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	285	2 149,23	1090,12	612 531	310 684	162 964	269 067	952 126
					487,31	312,77	138 883	89 139	–	70 528	
16	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	277	2 497,4	1 068,93	691 780	296 093	239 470	284 581	1 054 469
					563,96	306,69	156 217	84 953	–	78 109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	39	3 208	1361,68	125 112	53 106	38 543	57 467	197 185
					858,05	390,69	33 464	15 237	–	14 606	
18	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	116	5 176,43	2388,24	600 466	277 036	171 817	272 696	943 015
					1307,01	685,22	151 613	79 486	–	69 853	
22	1106-0101-0119	Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В10 НР=91 %	м3	22	27 286,84	1 410,9	600 310	31 040	483 531	85 405	740 573
					3897,24	368,76	85 739	8 113	–	54 857	
23	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,20424	83 412,05	2 478,05	17 036	506	–	15 539	35 181
					80 934	874,26	16 530	179	–	2 606	
25	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	86	706,44	252,53	60 754	21 718	21 140	27 674	95 502
					208,1	64,6	17 897	5 556	–	7 074	
28	1111-0101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм на отм.-2,45 м НР=94 %	м2 стяжки	170,38	1 004,75	33,29	171 189	5 672	94 065	69 921	260 399
					419,37	17,21	71 452	2 932	–	19 289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	170,38	3 220,43	6,97	548 697	1 187	502 488	42 217	638 187
					264,24	2,19	45 021	373	–	47 273	
30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	382,99	936,94	20,68	358 839	7 920	221 495	121 518	518 786
					337,93	3,24	129 424	1 241	–	38 429	
31	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича (участки в районе перемычек). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм,применены коффициенты к расходу кирпича- 0,77, раствора-0,9 НР=93 %	м3 кладки	5,5	35 817,9	3 045,14	196 998	16 748	137 309	44 374	260 681
					7807,4	867,78	42 941	4 773	–	19 310	

Раздел 3 Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1108-0201-0101	Стены наружные из керамического кирпича М150 на растворе М100 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора -0,9 НР=93 % т.ч.	м3 кладки	29,7	15 493,14	3 045,14	460 146	90 441	137 826	239 617	755 744
					7807,4	867,78	231 880	25 773	–	55 981	
34	1108-0201-0101	Стены наружные из керамического кирпича М150 на растворе М100 простые при высоте этажа до 4 м (стен тамбура толщиной 380мм) . Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора -0,9	м3 кладки	3,76	15 493,14	3 045,14	58 254	11 450	17 449	30 335	95 677
					7807,4	867,78	29 356	3 263	–	7 087	
36	1108-0201-0107	Стены наружные из керамического кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м (толщиной 380мм). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора -0,9 НР=93 % т.ч.	м3 кладки	17,7	15 092,92	3 045,14	267 145	53 899	82 139	136 214	435 628
					7407,18	867,78	131 107	15 360	–	32 269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1108-0201-0107	Стены из керамического кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м (толщиной 250мм). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора -0,9 НР=93 % т.ч.	м3 кладки	4,8	15 092,92 / 7407,18	3 045,14 / 867,78	72 446 / 35 554	14 617 / 4 165	22 275 / –	36 939 / 8 751	118 136
40	1108-0201-0107	Стены из керамического кирпича М150 на растворе М100 простые при высоте этажа до 4 м (лифтовая шахта). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора -0,9 НР=93 % т.ч.	м3 кладки	14,4	15 092,92 / 7407,18	3 045,14 / 867,78	217 338 / 106 663	43 850 / 12 496	66 825 / –	110 818 / 26 253	354 409
		Раздел 5 Перекрытие на отм.-0,32									
57	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	36	3 425,46 / 853,29	796,99 / 197,36	123 317 / 30 718	28 692 / 7 105	63 906 / –	44 632 / 13 436	181 384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	40	4 637,38	940,26	185 495	37 610	106 510	59 604	264 707
					1034,36	228,44	41 374	9 138	–	19 608	
59	1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР=118 %	шт. сборных конструкций	12	7 140,26	1 615,21	85 683	19 382	13 432	68 433	166 445
					4405,74	427,09	52 869	5 125	–	12 329	
74	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118	т стальных элементов	0,08471	997 067,42	6966,94	84 462	590	77 563	7 610	99 438
					74468,8	1667,57	6 308	141	–	7 366	
75	1106-0701-0201	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15 НР=91 %	м3	5,48	40 038,02	4896,22	219 408	26 831	126 525	65 974	308 213
					12053,25	1 176,52	66 052	6 447	–	22 831	
5.1 Монолитные участки											
76	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство УМ2 УМ3 УМ4 НР=91 %	м3	2,28	39 155,81	2 763,97	89 275	6 302	57 104	24 959	123 373
					11346,22	683,51	25 869	1 558	–	9 139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00488	349 485		1 705		1 705	–	1 842
					–		–		–	136	
78	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2034	346 394		70 457		70 457	–	76 093
					–		–		–	5 637	
79	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,032	335 138		10 724		10 724	–	11 582
					–		–		–	858	
		Итого по смете					**30 189 186**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 161 050				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 440 206				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					698 675				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					18 618 948				
		- накладные расходы, тенге					3 732 746				
		в т.ч. зарплата, тенге					335 947				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 236 236				
		Итого по акту, тенге					**30 189 186**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					271 703				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					517 835				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					232 126				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					619 574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					31 830 424				
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					33 423 581				
		НДС (12 %)					4 010 830				
		Всего по акту с учетом НДС					37 434 411				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Директор ТОО "VK ETNA" БИН 990540001085

К. А. Каребаева

Эксперт технадзора(аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аманбеков С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**
(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 6
приемки выполненных работ за июль 2022 г
Надземная часть (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	261-104-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	10,85	17 207		186 696		186 696	–	201 632
					–		–		–	14 936	
	Раздел 3 Окна										
76	223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	65,68	29 017		1 905 837		1 905 837	–	2 058 304
					–		–		–	152 467	
77	223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	3,18	18 660		59 339		59 339	–	64 086
					–		–		–	4 747	
81	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	136,91	17 995		2 463 695		2 463 695	–	2 660 791
					–		–		–	197 096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	223-204-0207	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7	м2	123,12	35 561		4 378 270		4 378 270	–	4 728 532
					–		–		–	350 262	
86	223-501-0102	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм	м	5,2	954		4 961		4 961	–	5 358
					–		–		–	397	
87	223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм	м	372,2	3 079		1 146 004		1 146 004	–	1 237 684
					–		–		–	91 680	
88	290-000-0000ТОО Технология комфорта	Противомоскитная сетка	м2	239,4	5008,93		1 199 138		1 199 138	–	1 295 069
					–		–		–	95 931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	223-102-0303	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	877,19	20 155		17 679 764		17 679 764	–	19 094 145
					–		–		–	1 414 381	
91	261-107-0314	Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм К=-1.000:	м2	-877,19	10 444		-9 161 372		-9 161 372	–	-9 894 282
					–		–		–	-732 910	
	Раздел 4 Перекрытие										
	4.2 Монолитные участки Ум2-16 шт										
120	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11296	346 394		39 129		39 129	–	42 259
					–		–		–	3 130	
121	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01728	349 485		6 039		6 039	–	6 522
					–		–		–	483	
	4.3 Ум3-2 шт										
123	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00272	349 485		951		951	–	1 027
					–		–		–	76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,032	335 138 / –		10 724 / –		10 724 / –	– / 858	11 582
	4.4 Ум4-20 шт										
126	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8928	346 394 / –		655 655 / –		655 655 / –	– / 52 452	708 107
128	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23568	346 394 / –		81 638 / –		81 638 / –	– / 6 531	88 169
	4.5 Плиты ПМ1,ПМ2										
130	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,38636	419 679 / –		162 147 / –		162 147 / –	– / 12 972	175 119
131	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07664	419 679 / –		32 164 / –		32 164 / –	– / 2 573	34 737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм	т	0,00864	447 247 / –		3 864 / –		3 864 / –	– / 309	4 173
136	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27916	419 679 / –		117 158 / –		117 158 / –	– / 9 373	126 530
		Раздел 5 Кровля									
		5.1 Чердак (АС9,АС10)									
164	241-108-0128	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х3,0 мм	м	7,6	2 856 / –		21 706 / –		21 706 / –	– / 1 736	23 442
		5.2 Кровля над лоджиями									
171	235-103-0201	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст,	м2	216,66	468 / –		101 397 / –		101 397 / –	– / 8 112	109 509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	235-103-0204	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст,	м2	72,22	565 / –		40 804 / –		40 804 / –	– / 3 264	44 068
		Раздел 6 Лестница №1=2 шт									
175	222-512-0401	Балки лобовые Б1,Б2,Б3	т	3,13052	836 884 / –		2 619 882 / –		2 619 882 / –	– / 209 591	2 829 473
177	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-	т	0,02232	458 917 / –		10 243 / –		10 243 / –	– / 819	11 062
179	222-503-0101	Косоуры	т	3,74904	866 616 / –		3 248 978 / –		3 248 978 / –	– / 259 918	3 508 896
		Раздел 8 Лоджии									
213	222-503-0201	Пожарные лестницы, стремянки,поручни	т	0,91648	887 579 / –		813 448 / –		813 448 / –	– / 65 076	878 524
215	222-509-0501	Крышка люка МКЛ	т	0,97376	859 050 / –		836 509 / –		836 509 / –	– / 66 921	903 430

Раздел 9 Разные работы

9.6 Крыльцо №1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	12,712	33 412 –		424 733 –		424 733 –	– 33 979	458 712
257	290-000-0000 (пл)	Надбавка к сметной стоимости за применение морозостойкости	м3	12,712	334 –		4 246 –		4 246 –	– 340	4 586
258	290-000-0000 (пл)	Надбавка к сметной стоимости за применение сульфотостойкого	м3	12,712	270 –		3 432 –		3 432 –	– 275	3 707
261	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1. Вр1 диаметром от 3 до 5	т	0,062	441 876 –		27 396 –		27 396 –	– 2 192	29 588
267	255-102-0103	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	22,644	2 375 –		53 779 –		53 779 –	– 4 302	58 081
		Итого по смете					31 512 622				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					29 178 354				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 334 268				
		Итого по акту, тенге					31 512 622				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					283 614				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					540 536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%					646 735				
		Всего					**32 983 507**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					**34 634 378**				
		НДС (12 %)					4 156 125				
		Всего по акту с учетом НДС					**38 790 503**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Директор ТОО "УК ЕТНА" БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт технадзора (Аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Шалабаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аманбеков С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**
(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 7
приемки выполненных работ за июль 2022 г
Отделочные работы (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Перегородки										
7	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П	м3	43,267	33 894		1 466 492		1 466 492	–	1 583 811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	117 319	
	Раздел 2 Двери										
	2.1 Дверные блоки внутренние										
9	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	144,56	40 727		5 887 495		5 887 495	–	6 358 495
					–		–		–	471 000	
12	223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ПО 21-13П	м2	244,05	13 061		3 187 537		3 187 537	–	3 442 540
					–		–		–	255 003	
13	223-201-0112	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ПО 21-9П, ПО 21-10П	м2	135,62	9 616		1 304 122		1 304 122	–	1 408 452
					–		–		–	104 330	
14	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	169,54	5 812		985 366		985 366	–	1 064 195
					–		–		–	78 829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	132,28	7 622	–	1 008 238	–	1 008 238	–	1 088 897
										80 659	
16	223-201-0116	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ПО 21-15П	м2	62,24	11 589	–	721 299	–	721 299	–	779 003
										57 704	
17	217-401-0105	Вычитается позиция: Стекло листовое ГОСТ 111-2014 толщиной 6 мм К=-1,000;	м2	-17,55	4 521	–	-79 344	–	-79 344	–	-85 691
										-6 347	
18	261-107-1005	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 6 мм ГОСТ 7481-2013	м2	17,55	3 985	–	69 937	–	69 937	–	75 532
										5 595	
19	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	864	520	–	449 280	–	449 280	–	485 222
										35 942	
20	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	180	522	–	93 960	–	93 960	–	101 477
										7 517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	18	4 094 / –		73 692 / –		73 692 / –	– / 5 895	79 587
22	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	342	3 663 / –		1 252 746 / –		1 252 746 / –	– / 100 220	1 352 966

Раздел 5 Полы

5.3 По типу 62, S=265,6м2 (ванные и сан.узлы типового этажа)

42	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	270,912	1 797 / –		486 829 / –		486 829 / –	– / 38 946	525 775

5.4 По типу 62, S=610,2м2 (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток типового этажа)

46	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	622,404	1 797 / –		1 118 460 / –		1 118 460 / –	– / 89 477	1 207 937

5.5 По типу 122, S=250,1м2 (общие комнаты, спальни над техподпольем)

50	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П	м3	7,72809	55 748 / –		430 826 / –		430 826 / –	– / 34 466	465 292

5.6 По типу 122, S=154,4м2 (кухни прихожие над техподполье)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П	м3	4,77096	55 748		265 971		265 971	–	287 249
					–		–		–	21 278	
5.7 По типу 138 S=33,2м2 (ванные, санузлы над техподполье)											
62	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П	м3	1,02588	55 748		57 191		57 191	–	61 766
					–		–		–	4 575	
64	235-101-1103	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	м2	33,2	92		3 054		3 054	–	3 298
					–		–		–	244	
72	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	33,864	1 797		60 854		60 854	–	65 722
					–		–		–	4 868	
5.8 По типу 138, S=83,2м2 (внеквартирные коридоры,лифтовые холлы, площадки лестничных клеток над техподполье)											
76	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	84,864	1 797		152 501		152 501	–	164 701
					–		–		–	12 200	
5.9 По типу 62, S=22 м2 (тамбуры входов)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	22,44	1 797		40 325		40 325	–	43 551
					–		–		–	3 226	
	5.14 Плинтуса										
93	233-202-0103	Плинтуса из плиток керамических	м2	118,1296	1 797		212 279		212 279	–	229 261
					–		–		–	16 982	
	Раздел 6 Внутренняя отделка										
102	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	363,825	461		167 723		167 723	–	181 141
					–		–		–	13 418	
103	232-101-0201	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9.5 мм	м2	171,255	510		87 340		87 340	–	94 327
					–		–		–	6 987	
106	223-503-0205	Откосы оконные из ПВХ	м2	676,64	1 541		1 042 698		1 042 698	–	1 126 113
					–		–		–	83 416	
		Итого по смете					22 190 619				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 546 869				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 643 750				
		Итого по акту, тенге					22 190 619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					199 716				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					380 636				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					455 419				
		Всего					**23 226 390**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					**24 388 903**				
		НДС (12 %)					2 926 669				
		Всего по акту с учетом НДС					**27 315 572**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Директор ТОО "УК ЕТНА", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт тех.надзора (аттестат №КЗ.02.48VJE00032410, ИИН 680521301645)

Ж. К. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аманбеков С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**
(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 8
приемки выполненных работ за июль 2022 г
Водопровод,канализация (2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Холодный водопровод ниже 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	242-403-0104	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	2	15 337		30 674		30 674	–	33 128
					–		–		–	2 454	
7	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	12	1 811		21 732		21 732	–	23 471
					–		–		–	1 739	
9	290-000-0000 (пл)ТОО АКВАМЕТР	Счетчик холодной воды Zenner д=50мм	шт	1	64 660,71		64 661		64 661	–	69 834
					–		–		–	5 173	
10	290-000-0000 (пл)ТОО АКВАМЕТР	Дистанционный передатчик данных с приборов учета	шт	1	22 767,86		22 768		22 768	–	24 589
					–		–		–	1 821	
11	290-000-0000 (пл)ТОО АКВАМЕТР	GSM-ретранслятор	шт	1	56 464,29		56 464		–	–	56 464
					–		–		56 464	–	
13	242-404-0806	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130 °С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	25 131		25 131		25 131	–	27 141
					–		–		–	2 010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	40 405		121 215		121 215	–	130 912
					–		–		–	9 697	
17	242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3 052		3 052		3 052	–	3 296
					–		–		–	244	
18	242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8	4 012		32 096		32 096	–	34 664
					–		–		–	2 568	
19	242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	3 052		18 312		18 312	–	19 777
					–		–		–	1 465	
21	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	3,896	745		2 903		2 903	–	3 135
					–		–		–	232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	234-303-0420	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 80 мм	м	4,4	2 017		8 875		8 875	–	9 585
					–		–		–	710	
32	234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 76	м	65,45	759		49 677		49 677	–	53 651
					–		–		–	3 974	
33	234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 60	м	22	567		12 474		12 474	–	13 472
					–		–		–	998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 48	м	6,6	431		2 845		2 845	–	3 073
					–		–		–	228	
35	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм	м	44	364		16 016		16 016	–	17 297
					–		–		–	1 281	
36	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35	м	12,1	325		3 933		3 933	–	4 247
					–		–		–	315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55	537		29 535		29 535	–	31 898
					–		–		–	2 363	
	1.1 Водомерный узел на подпитку горячей воды										
40	290-000-0000ТОО АКВАМЕТР	Счетчик холодной воды Zenner д=32мм	шт	1	20491,07		20 491		20 491	–	22 130
					–		–		–	1 639	
42	242-404-0805	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130 °С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	17 908		17 908		17 908	–	19 341
					–		–		–	1 433	
44	242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3 052		3 052		3 052	–	3 296
					–		–		–	244	
46	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	40 405		80 810		80 810	–	87 275
					–		–		–	6 465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0.000)										
48	290-000-0000ТОО АКВАМЕТР	Счетчик горячей воды Zenner д=40мм	шт	1	26410,71		26 411		26 411	–	28 524
					–		–		–	2 113	
50	242-404-0806	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130 °С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	25 131		25 131		25 131	–	27 141
					–		–		–	2 010	
53	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	35 021		70 042		70 042	–	75 645
					–		–		–	5 603	
54	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 607		1 607		1 607	–	1 736
					–		–		–	129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	35 021		70 042		70 042	–	75 645
					–		–		–	5 603	
57	242-303-0204	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8	4 363		34 904		34 904	–	37 696
					–		–		–	2 792	
58	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	2 928		17 568		17 568	–	18 973
					–		–		–	1 405	
59	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	14	1 607		22 498		22 498	–	24 298
					–		–		–	1 800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 60	м	32,45	567		18 399		18 399	–	19 871
					–		–		–	1 472	
67	234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 48	м	20,9	431		9 008		9 008	–	9 729
					–		–		–	721	
68	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42	м	27,5	364		10 010		10 010	–	10 811
					–		–		–	801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35	м	15,4	325		5 005		5 005	–	5 405
					–		–		–	400	
71	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,5	537		10 472		10 472	–	11 310
					–		–		–	838	
	Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0,000)										
73	290-000-0000ТОО АКВАМЕТР	Счетчик горячей воды Zenner д=32мм	шт	1	20491,07		20 491		20 491	–	22 130
					–		–		–	1 639	
75	242-404-0805	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130 °С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	17 908		17 908		17 908	–	19 341
					–		–		–	1 433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	242-307-0204	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	8 782 / –		8 782 / –		8 782 / –	– / 703	9 485
78	242-303-0204	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4 363 / –		8 726 / –		8 726 / –	– / 698	9 424
79	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 607 / –		1 607 / –		1 607 / –	– / 129	1 736
80	242-307-0204	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	8 782 / –		8 782 / –		8 782 / –	– / 703	9 485
81	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	2 928 / –		5 856 / –		5 856 / –	– / 468	6 324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 607		3 214		3 214	–	3 471
					–		–		–	257	
87	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42	м	14,85	364		5 405		5 405	–	5 837
					–		–		–	432	
88	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35	м	37,4	325		12 155		12 155	–	13 127
					–		–		–	972	
90	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	537		4 296		4 296	–	4 640
					–		–		–	344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Бытовая канализация К1 (ниже 0.000)										
93	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	91,317	714		65 200		65 200	–	70 416
					–		–		–	5 216	
94	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3.2 мм	м	10,978	256		2 810		2 810	–	3 035
					–		–		–	225	
95	261-301-0367	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	11	202		2 222		2 222	–	2 400
					–		–		–	178	
97	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронки для опорожения системы отопления 100х50)	т	0,0009	340 239		306		306	–	331
					–		–		–	24	
99	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	35 021		35 021		35 021	–	37 823
					–		–		–	2 802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785		785		785	–	848
					–		–		–	63	
101	241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегтрованной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1 406		2 812		2 812	–	3 037
					–		–		–	225	
103	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	537		8 592		8 592	–	9 279
					–		–		–	687	
105	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3.2 мм	м	16,467	714		11 757		11 757	–	12 698
					–		–		–	941	
110	241-211-2904	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	15	542		8 130		8 130	–	8 780
					–		–		–	650	
111	241-211-2901	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	2	123		246		246	–	266
					–		–		–	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	241-209-3503	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	822		4 932		4 932	–	5 327
					–		–		–	395	
113	241-209-3702	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110x50 мм	шт.	3	669		2 007		2 007	–	2 168
					–		–		–	161	
114	241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	709		4 254		4 254	–	4 594
					–		–		–	340	
115	241-209-3801	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110x50 мм	шт.	1	497		497		497	–	537
					–		–		–	40	
116	241-229-0101	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 мм	шт.	213	156		33 228		33 228	–	35 886
					–		–		–	2 658	
117	241-229-0101	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 50 мм	шт.	206	156		32 136		32 136	–	34 707
					–		–		–	2 571	

Раздел 5 Водосток К2 (ниже 0.000)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	19	4 928	–	93 632	–	93 632	– / 7 491	101 123
122	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	14	663	–	9 282	–	9 282	– / 743	10 025
123	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1 457	–	2 914	–	2 914	– / 233	3 147
124	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 347	–	2 694	–	2 694	– / 216	2 910
125	244-104-0603	Сифон из стальных труб ф45х2,5	шт.	2	836	–	1 672	–	1 672	– / 134	1 806
126	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3 071	–	6 142	–	6 142	– / 491	6 633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	241-117-0204	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.	2	2 943		5 886		5 886	–	6 357
					–		–		–	471	
129	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,6	537		13 210		13 210	–	14 267
					–		–		–	1 057	
	Раздел 6 Холодный водопровод В1 (выше 0.000)										
130	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	198	858		169 884		169 884	–	183 475
					–		–		–	13 591	
131	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре, длина 1шт-0.3м	м	21,6	397		8 575		8 575	–	9 261
					–		–		–	686	
137	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	124,5	537		66 857		66 857	–	72 205
					–		–		–	5 349	
	6.1 Водомерный узел										
139	244-301-0406	Счетчики (водомеры) холодной воды квартирный DN 15	шт.	126	3 195		402 570		402 570	–	434 776
					–		–		–	32 206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	242-404-0802	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130 °С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	126	9 881		1 245 006		1 245 006	–	1 344 606
					–		–		–	99 600	
142	242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	126	2 686		338 436		338 436	–	365 511
					–		–		–	27 075	
	Раздел 7 Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)										
143	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	158	2 928		462 624		462 624	–	499 634
					–		–		–	37 010	
144	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	126	1 607		202 482		202 482	–	218 681
					–		–		–	16 199	
	7.1 Водомерный узел										
146	244-301-0406	Счетчики (водомеры) горячей воды СГВ-15	шт.	126	3 195		402 570		402 570	–	434 776
					–		–		–	32 206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	242-404-0802	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130 °С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	126	9 881		1 245 006		1 245 006	–	1 344 606
					–		–		–	99 600	
149	242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	126	2 686		338 436		338 436	–	365 511
					–		–		–	27 075	
157	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм	м	245,3	364		89 289		89 289	–	96 432
					–		–		–	7 143	
158	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35	м	272,25	325		88 481		88 481	–	95 560
					–		–		–	7 079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	166	537		89 142		89 142	–	96 273
					–		–		–	7 131	
162	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	72	7 605		547 560		547 560	–	591 365
					–		–		–	43 805	
163	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	72	8 762		630 864		630 864	–	681 333
					–		–		–	50 469	
165	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	72	8 749		629 928		629 928	–	680 322
					–		–		–	50 394	

Раздел 8 Циркуляционный водопровод Т4 (выше 0.0000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	2 928		5 856		5 856	–	6 324
					–		–		–	468	
169	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	62	1 353		83 886		83 886	–	90 597
					–		–		–	6 711	
172	234-303-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 35	м	68,2	881		60 084		60 084	–	64 891
					–		–		–	4 807	
175	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	537		8 592		8 592	–	9 279
					–		–		–	687	

Раздел 9 Бытовая канализация К1 (выше 0.000)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	72	4 598		331 056		331 056	–	357 540
					–		–		–	26 484	
178	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	72	785		56 520		56 520	–	61 042
					–		–		–	4 522	
180	244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	72	8 246		593 712		593 712	–	641 209
					–		–		–	47 497	
181	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	72	3 977		286 344		286 344	–	309 252
					–		–		–	22 908	
182	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	72	785		56 520		56 520	–	61 042
					–		–		–	4 522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм. В 340 мм	комплект	72	8 879		639 288		639 288	–	690 431
					–		–		–	51 143	
185	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	72	8 876		639 072		639 072	–	690 198
					–		–		–	51 126	
187	244-102-0203	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	шт.	36	30 995		1 115 820		1 115 820	–	1 205 086
					–		–		–	89 266	
188	244-102-0202	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600x700x380 мм	шт.	36	33 098		1 191 528		1 191 528	–	1 286 850
					–		–		–	95 322	
189	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	72	1 344		96 768		96 768	–	104 509
					–		–		–	7 741	
192	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110x3.2 мм	м	388,222	714		277 191		277 191	–	299 366
					–		–		–	22 175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3.2 мм	м	222,554	256	–	56 974	–	56 974	– / 4 558	61 532
194	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	642	–	15 408	–	15 408	– / 1 233	16 641
195	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	18	209	–	3 762	–	3 762	– / 301	4 063
196	261-301-0365	Прочистка DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	106	–	1 908	–	1 908	– / 153	2 061
197	261-301-0367	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	202	–	3 636	–	3 636	– / 291	3 927
198	241-506-0101	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100x50 мм	шт.	216	1 261	–	272 376	–	272 376	– / 21 790	294 166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	234-303-0424	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 114	м	81,95	3 063		251 013		251 013	–	271 094
					–		–		–	20 081	
201	234-303-0416	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 60 мм	м	8,25	1 461		12 052		12 052	–	13 017
					–		–		–	964	
202	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83,7	537		44 947		44 947	–	48 543
					–		–		–	3 596	
203	241-211-2904	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	64	542		34 688		34 688	–	37 463
					–		–		–	2 775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	241-211-2901	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	37	123		4 551		4 551	–	4 915
					–		–		–	364	
205	241-209-3503	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	9	822		7 398		7 398	–	7 990
					–		–		–	592	
206	241-209-3501	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	45	248		11 160		11 160	–	12 053
					–		–		–	893	
207	241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	36	200		7 200		7 200	–	7 776
					–		–		–	576	
208	241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	65	709		46 085		46 085	–	49 772
					–		–		–	3 687	
209	241-208-2509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт.	8	1 733		13 864		13 864	–	14 973
					–		–		–	1 109	
210	241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	69	181		12 489		12 489	–	13 488
					–		–		–	999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	241-208-2509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт.	30	1 733		51 990		51 990	–	56 149
					–		–		–	4 159	
212	241-230-0106	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 150x100 мм	шт.	23	1 190		27 370		27 370	–	29 560
					–		–		–	2 190	
213	241-229-0101	Кольцо уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	350	156		54 600		54 600	–	58 968
					–		–		–	4 368	
214	241-229-0101	Кольцо уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN/OD 50	шт.	409	156		63 804		63 804	–	68 908
					–		–		–	5 104	
	Раздел 10 Водосток К2 (выше 0.000)										
216	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	100,798	1 590		160 279		160 279	–	173 101
					–		–		–	12 822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	642		2 568		2 568	–	2 773
					–		–		–	205	
219	241-116-0210	Фланцы стальные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2 590		5 180		5 180	–	5 594
					–		–		–	414	
220	241-117-0204	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16 диаметром 100 мм	шт.	4	2 943		11 772		11 772	–	12 714
					–		–		–	942	
221	241-230-0202	Компенсационный патрубок DN 110	шт.	8	365		2 920		2 920	–	3 154
					–		–		–	234	
223	234-303-0424	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °C до +105 °C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 114	м	44	3 063		134 772		134 772	–	145 554
					–		–		–	10 782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22	537		11 814		11 814	–	12 759
					–		–		–	945	
225	261-301-0367	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	202		808		808	–	873
					–		–		–	65	
	Раздел 11 Система К3										
226	511-101-0101 (об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	81 526		163 052		–	–	163 052
					–		–		163 052	–	
227	261-301-0331	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	10	1 673		16 730		16 730	–	18 068
					–		–		–	1 338	

Итого по смете	16 528 500
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 100 911
- оборудование, тенге	219 516
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 208 073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту, тенге					**16 528 500**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					146 781				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					279 748				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					334 710				
		Всего					**17 289 739**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					**18 155 114**				
		НДС (12 %)					2 178 614				
		Всего по акту с учетом НДС					**20 333 728**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма "Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Директор ТОО "УК ЕТНА", БИН 990540001085

Ж.А. Каребаева

Эксперт тех.надзора (аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аманбеков С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 9

приемки выполненных работ за июль 2022 г

Отопление и вентиляция (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	242-312-0302	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	59 121		236 484		236 484	–	255 403
					–		–		–	18 919	
19	245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4". Kvs 5.7 м3/ч. DN 20	шт.	4	20 558		82 232		82 232	–	88 811
					–		–		–	6 579	
20	242-312-0305	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	99 967		199 934		199 934	–	215 929
					–		–		–	15 995	
21	245-506-0108	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2". Kvs 19.2 м3/ч. DN 40	шт.	2	36 946		73 892		73 892	–	79 803
					–		–		–	5 911	
22	242-206-1703	Кран шаровый , для воды и пара, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	48	28 122		1 349 856		1 349 856	–	1 457 844
					–		–		–	107 988	
23	242-206-1704	Кран шаровый , для воды и пара, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	34 974		139 896		139 896	–	151 088
					–		–		–	11 192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1571	537		843 627		843 627	–	911 117
					–		–		–	67 490	
29	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 20	м	4783,9	374		1 789 179		1 789 179	–	1 932 313
					–		–		–	143 134	
30	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25	м	190,3	366		69 650		69 650	–	75 222
					–		–		–	5 572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 57	м	57,2	724		41 413		41 413	–	44 726
					–		–		–	3 313	
32	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 76	м	22	879		19 338		19 338	–	20 885
					–		–		–	1 547	
34	290-000-0000ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Печь электрическая ПЭТ-4	шт	1	7071,43		7 071		–	–	7 071
					–		–		7 071	–	
	Раздел 2 Квартирный узел ввода										
35	242-202-0702	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	288	6 707		1 931 616		1 931 616	–	2 086 145
					–		–		–	154 529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	72	10 075		725 400		725 400	–	783 432
					–		–		–	58 032	
39	245-707-0105	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм , присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95 °С, PN 16, DN 20 типа	шт.	72	43 297		3 117 384		–	–	3 117 384
					–		–		3 117 384	–	
41	245-708-0102	Кран шаровый для подключения датчиков температуры DN 20 типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	72	3 494		251 568		251 568	–	271 693
					–		–		–	20 125	
43	242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 типа Danfoss	шт.	72	62 056		4 468 032		4 468 032	–	4 825 475
					–		–		–	357 443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	242-303-1002	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	72	17 829		1 283 688		1 283 688	–	1 386 383
					–		–		–	102 695	
47	261-302-0243	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 76 мм	шт.	72	3 061		220 392		220 392	–	238 023
					–		–		–	17 631	
48	242-207-3601	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90 °С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	144	3 397		489 168		489 168	–	528 301
					–		–		–	39 133	
	Раздел 3 Узел управления										
53	290-000-0000ТОО "Энко"	Блочный тепловой пункт	комплект	1	5304712,44		5 304 712		–	–	5 304 712
					–		–		5 304 712	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	245-706-0207	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65	шт.	2	166 018		332 036		–	–	332 036
					–		–		332 036	–	
56	245-710-0337	Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 120 м3/ч, на два расходомера. DN 65	комплект	1	470 875		470 875		–	–	470 875
					–		–		470 875	–	
61	234-303-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 108	м	60,5	1 661		100 490		100 490	–	108 529
					–		–		–	8 039	
62	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 76	м	5,5	879		4 835		4 835	–	5 221
					–		–		–	387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,04	537		1 095		1 095	–	1 183
					–		–		–	88	
64	241-112-0145	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм	шт.	4	2 232		8 928		8 928	–	9 642
					–		–		–	714	
66	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,00618	821 622		5 078		5 078	–	5 484
					–		–		–	406	
68	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,0088	821 622		7 230		7 230	–	7 809
					–		–		–	578	
70	261-101-0383	Опорные подушки ОП2	м3	0,104	52 841		5 495		5 495	–	5 935
					–		–		–	440	

Итого по смете	24 728 476
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 348 516
- оборудование, тенге	9 232 079
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 147 881
Итого по акту, тенге	24 728 476
Временные здания и сооружения (0,9 %)	139 468
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	265 810
Непредвиденные работы и затраты 2%	318 033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					25 451 787				
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					26 725 684				
		НДС (12 %)					3 207 082				
		Всего по акту с учетом НДС					29 932 766				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Директор ТОО "VK ETNA", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт тех.надзора (ИИН 680032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Сейтбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аманбеков С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**
(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 10
приемки выполненных работ за июль 2022 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-6)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Комплектное устройство
1.1 Вводно-распределительное устройство опросный лист ЭЛ-15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	515-301-0303 (об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	603 186		603 186		–	–	603 186
					–		–		603 186	–	
3	515-301-0268 (об)	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9503-0004	шт.	2	75 560		151 120		–	–	151 120
					–		–		151 120	–	
5	247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	63 751		127 502		127 502	–	137 702
					–		–		–	10 200	
7	515-301-0275 (об)	Шкаф распределительный (ЩРП) на 5 групп предохранителей ШР11-73701-22У3	шт.	1	93 872		93 872		–	–	93 872
					–		–		93 872	–	
8	515-301-0510 (об)	Шкаф распределительный ШУ 8253-22А2 (ШР-АВР) на 5 групп предохранителей	шт.	1	224 278		224 278		–	–	224 278
					–		–		224 278	–	
10	247-201-0602	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	19 161		19 161		19 161	–	20 694
					–		–		–	1 533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	247-201-0601	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	13 548		13 548		13 548	–	14 632
					–		–		–	1 084	
12	247-203-0102	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	12 892		51 568		51 568	–	55 693
					–		–		–	4 125	
1.2 Щиток этажный (ЩЭ) на 4 квартиры) со слаботочным отсеком нестандартного комплектации (ШЭ) 18шт											
15	247-201-1203	Щиты этажные модели ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	33 639		605 502		605 502	–	653 942
					–		–		–	48 440	
17	247-204-0718	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 50А 4.5 кА "С"	шт.	72	681		49 032		49 032	–	52 955
					–		–		–	3 923	
19	247-301-0120	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	72	24 096		1 734 912		1 734 912	–	1 873 705
					–		–		–	138 793	
1.3 Щиток квартирныйвстроенного исполнения на 12 модулей (ШК) ЩРВ-П-12 72 шт											
21	247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	72	2 769		199 368		199 368	–	215 317
					–		–		–	15 949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	247-204-0719	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4.5 кА "С"	шт.	72	681		49 032		49 032	–	52 955
					–		–		–	3 923	
24	247-204-2826	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА	шт.	72	5 307		382 104		382 104	–	412 672
					–		–		–	30 568	
25	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	144	5 358		771 552		771 552	–	833 276
					–		–		–	61 724	
26	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4.5 кА "С"	шт.	72	527		37 944		37 944	–	40 980
					–		–		–	3 036	
28	247-208-0602	Контактор электромагнитный типа ПМ	шт.	1	2 028		2 028		2 028	–	2 190
					–		–		–	162	
30	247-305-0131	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора	шт.	1	146 546		146 546		146 546	–	158 270
					–		–		–	11 724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Электромонтажные изделия										
74	247-202-0603	Коробки для встраивания выключателей и розеток при скрытой проводке КУВ	шт.	1450	89		129 050		129 050	–	139 374
					–		–		–	10 324	
75	247-202-0603	Коробки ответвительные для скрытой установки в силовой и осветвительной сети У194,У195	шт.	1940	89		172 660		172 660	–	186 473
					–		–		–	13 813	
76	247-202-0203	Коробки ответвительные для открытой кабельной проводки осветвительной сети У409	шт.	120	1 446		173 520		173 520	–	187 402
					–		–		–	13 882	
77	247-202-0408	Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.129x129x81мм У994	шт.	15	467		7 005		7 005	–	7 565
					–		–		–	560	
78	247-202-0205	Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.221x221x101мм У996	шт.	20	1 851		37 020		37 020	–	39 982
					–		–		–	2 962	
79	247-202-0603	Колодка клеммная двухконтактная для светильников без установочного отверстия С-2-2,5/220У3	шт.	150	89		13 350		13 350	–	14 418
					–		–		–	1 068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	247-202-0601	Колодка клеммная трехконтактная для светильников без установочного отверстия С-3-2 5/220У3	шт.	220	129		28 380		28 380	–	30 650
81	243-907-0701	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	30	– 574		– 17 220		– 17 220	2 270 –	18 598
83	243-907-0503	Полка кабельная марки К 1161 У3	шт.	60	– 314		– 18 840		– 18 840	1 378 –	20 347
86	243-907-0808	Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 У3	м	30	– 4 608		– 138 240		– 138 240	1 507 –	149 299
87	243-907-0810	Лотки окрашенные прямые угловые НЛ У45-У1,87 У3	м	7	– 5 532		– 38 724		– 38 724	11 059 –	41 822
89	243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	1,03	– 143		– 147		– 147	3 098 –	159
91	247-202-0104	Коробки соединительные (с шинкой заземления)	шт.	72	– 829		– 59 688		– 59 688	12 –	64 463
					–		–		–	4 775	

Раздел 6 Провода и кабели

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	243-112-1110	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5x95 (ок)-1	км	0,1224	2 749 052		336 484		336 484	–	363 403
					–		–		–	26 919	
93	243-107-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x10 (ок)-0,66	км	0,765	1 365 139		1 044 331		1 044 331	–	1 127 878
					–		–		–	83 547	
94	243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x6 (ок)-0,66	км	1,02	838 364		855 131		855 131	–	923 542
					–		–		–	68 411	
95	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x4 (ок)-0,66	км	0,6018	586 459		352 931		352 931	–	381 165
					–		–		–	28 234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66	км	7,293	364 508		2 658 357		2 658 357	–	2 871 026
					–		–		–	212 669	
97	243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	1,339	235 657		315 545		315 545	–	340 789
					–		–		–	25 244	
98	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	км	0,2142	389 094		83 344		83 344	–	90 012
					–		–		–	6 668	
99	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x10 (ок)-0,66	км	0,0102	2 268 189		23 136		23 136	–	24 986
					–		–		–	1 851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x6 (ок)-0,66	км	0,0102	1 351 471		13 785		13 785	–	14 888
					–		–		–	1 103	
101	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x4 (ок)-0,66	км	0,0051	939 402		4 791		4 791	–	5 174
					–		–		–	383	
102	243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x1,5 (ок)-0,66	км	0,1428	391 023		55 838		55 838	–	60 305
					–		–		–	4 467	
103	243-107-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2x2,5 (ок)-0,66	км	0,102	263 946		26 922		26 922	–	29 076
					–		–		–	2 154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66	км	6,5586	233 523		1 531 584		1 531 584	–	1 654 111
					–		–		–	122 527	
105	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2x1,5 (ок)-0,66	км	1,632	171 438		279 787		279 787	–	302 170
					–		–		–	22 383	
106	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4x1,5 (ок)-0,66	км	1,02	314 487		320 777		320 777	–	346 439
					–		–		–	25 662	
107	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x2,5 (ок)-0,66	км	0,0255	611 828		15 602		15 602	–	16 850
					–		–		–	1 248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	243-112-0979	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4x95 (мс)-1	км	0,00612	2 267 800		13 879		13 879	–	14 989
					–		–		–	1 110	
	Раздел 7 Трубы										
113	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	2223,6	90		200 124		200 124	–	216 134
					–		–		–	16 010	
114	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	408	72		29 376		29 376	–	31 726
					–		–		–	2 350	
115	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	5278,5	32		168 912		168 912	–	182 425
					–		–		–	13 513	
117	241-101-0215	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100x3,5 мм	м	2	5 180		10 360		10 360	–	11 189
					–		–		–	829	

Итого по смете	15 506 266
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 364 639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- оборудование, тенге					1 072 456				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 069 171				
		Итого по акту, тенге					**15 506 266**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					129 904				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					247 583				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					296 226				
		Всего					**16 179 979**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					**16 989 810**				
		НДС (12 %)					2 038 777				
		Всего по акту с учетом НДС					**19 028 587**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 990540000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Директор ТОО "VK ETNA", БИН 990540001085

К.К. Карегаева

Эксперт технадзора (аттестат [illegible] 0032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Оразбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аманбеков С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Главный инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 11
приемки выполненных работ за июль 2022 г
Лифты,подъемники (2-1-8)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	516-101-0202 (об)	**Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл**	**комплект**	**2**	8084062		16 168 124		–	–	16 168 124
					–		–		16 168 124	–	

Раздел 1 Подъемники

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	516-201-0101 (об)	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	2	1939307		3 878 614		–	–	3 878 614
					–		–		3 878 614	–	
		Итого по смете					**20 046 738**				
		в том числе - оборудование, тенге					20 046 738				
		Итого по акту, тенге					**20 046 738**				
		Всего					**20 046 738**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					**21 050 105**				
		НДС (12 %)					2 526 013				
		Всего по акту с учетом НДС					**23 576 118**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Директор ТОО "VK ETNA" БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт тех.надзора (аттестат № КТ-08-V-00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Эмирбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аманбеков С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 12

приемки выполненных работ за июль 2022 г

Техническое решение №1. Добавляемые работы. Вертикальная планировка

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. НР=72 %	м3 грунта	7783,99	286,94	286,94	2233538	2233538	–	317437	2755053
					–	56,64	–	440885	–	204078	
2	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	183312,9645	30		5499389		–	–	5939340
					–		–		–	439951	

Итого по смете	**8 694 393**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 233 538
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	440 885
- перевозка грузов, тенге	5 499 389
- накладные расходы, тенге	317 437
в т.ч. зарплата, тенге	28 569
- сметная прибыль (8 %), тенге	644 029
Итого по смете, тенге	**8 694 393**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	78 250
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	149 135
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	24 486
Непредвиденные работы и затраты 2%	178 436
Всего	**9 124 700**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514	**9 581 404**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					1 149 768				
		Всего по акту с учетом НДС					**10 731 172**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия", БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Директор ТОО "VK ETNA", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт тех.надзора (аттестат № KZ.KV.E.00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Сидарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аманбеков С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев