Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
110840016453

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей области Абай",обл.Абай,г.Семей,ул.Абай Кунанбаева,97**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

940240000011

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 177 от 19.08.19 года Карагайлы поз. 17

Номер документа	Дата составления
103	21.04.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.17 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.17 (без наружных инженерных сетей).Корректировка". Акт № 21, 22, 23, 24, 25, 26. Период: за апрель 2023 года			Работа	1	146 907 631,00	146 907 631,00	15 740 103,32
				Итого	1	x	146 907 631,00	15 740 103,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 21.04.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей ", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.17 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.17 (без наружных инженерных сетей). Корректировка"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		177	19.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметнй стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №21 Надземная часть (2-1-2)	23 265 162	20 772 466							2 492 696	23 265 162
Акт №22 Отделочные работы (2-1-3)	49 415 578	44 121 052							5 294 526	49 415 578
Акт №23 Водопровод,канализация (2-1-4)	2 680 479	2 393 285							287 194	2 680 479
Акт №24 Отопление и вентиляция (2-1-5)	-4 008 958	-3 579 427							-429 531	-4 008 958

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №25 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-6)	7 712 068	6 885 775							826 293	7 712 068
Акт №26 Техническое решение №2. Добавляемые работы	67 843 302	60 574 377							7 268 925	67 843 302
ВСЕГО выполнено:	**146 907 631**	**131 167 528**							**15 740 103**	**146 907 631**
Минус аванс										82 507 631
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**64 400 000**
К оплате: Шестьдесят четыре миллиона четыреста тысяч тенге										

Подрядчик :

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

Директор _____ **Дускужанова С.Ж.**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Семей " БИН 110840016453

И.о. руководителя _____ **Сактаганов Р.А.**

Технический надзор :

ТОО "VK ETNA" БИН 990540001085

Директор _____ **Каребаева Ж. А.**

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 21
приемки выполненных работ за март 2023 г
Надземная часть (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	5,42	3 167,44	57,28	17 168	310	2 574	9 952	29 289
					2 635,21	25,93	14 283	141	–	2 170	
64	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90 %	м2	10,85	3 119,79	580,96	33 850	6 303	12 778	14 968	52 724
					1361,09	171,77	14 768	1 864	–	3 905	
66	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	4	3 481		13 924		13 924	–	15 038
					–		–		–	1 114	
67	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	16	520		8 320		8 320	–	8 986
					–		–		–	666	
68	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	8	522		4 176		4 176	–	4 510
					–		–		–	334	

2.2 Дверные блоки подвала и чердака

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1109-0403-0403	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %**									
			м2	**12,87**	3 167,44	57,28	40 765	737	6 113	23 632	69 548
					2635,21	25,93	33 915	334	–	5 152	
70	1109-0403-0401	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %**									
			м2	**18,625**	3 473,08	54,2	64 686	1 009	10 919	36 715	109 513
					2 832,61	24,34	52 757	453	–	8 112	
	Раздел 3 Окна										
73	1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %**	**м2 проемов**	**61,81**	2 860,68	204,21	176 813	12 622	75 129	85 790	283 611
					1 440,95	101,29	89 062	6 260	–	21 008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1110-0501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %**									
			м2 проемов	**78,32**	3 345,64	204,76	262 030	16 037	123 357	117 427	409 813
					1565,84	100,07	122 636	7 837	–	30 357	
79	1110-0501-0101	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=90 %**	**м2 проемов**	**40,05**	3 719,13	197,95	148 944	7 928	63 077	73 703	240 459
					1946,14	98,72	77 939	3 954	–	17 812	
80	1110-0501-0102	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=90 %**									
			м2 проемов	**14,72**	2 642,86	197,87	38 892	2 912	16 628	18 725	62 226
					1315,07	98,72	19 353	1 453	–	4 609	
82	1110-0501-0301	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=90 %**									
			м2 проемов	**49,25**	4 138,61	211,35	203 818	10 409	104 126	84 935	311 854
					1812,94	103,33	89 284	5 089	–	23 100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м	5,2	1 302,06	5,95	6 771	31	5 247	1 358	8 779
					287,12	2,97	1 493	15	–	650	
85	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=90 %	м	372,2	1 894,13	11,65	704 995	4 336	592 833	98 990	868 304
					289,7	5,81	107 826	2 162	–	64 319	
89	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (Остекление лоджий ОЛ) НР=90 %	м2 проемов	877,19	2 860,68	204,21	2 509 360	179 131	1 066 242	1 217 554	4 025 067
					1440,95	101,29	1 263 987	88 851	–	298 153	
		3.1 Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам									
92	1107-0516-0110	Коробки окон и балконных дверей к стеновым проемам. Устройство герметизации пароизоляционной лентой НР=118 %	м шва	1917,3	155,74	0,99	298 600	1 898	–	351 217	701 803
					154,75	0,49	296 702	939	–	51 985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1126-0201-0301	Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20мм НР=76 %	м3 изоляции	7,6692	18 154,08	1850,3	139 227	14 190	–	100 218	258 601
					16303,78	890,45	125 037	6 829	–	19 156	
	Раздел 5 Кровля										
137	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	642,6	376,09	13,37	241 675	8 592	170 288	59 988	325 796
					97,72	3,75	62 795	2 410	–	24 133	
138	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92 %	м3 утеплителя	83,538	20 994,32	1 919,1	1 753 824	160 317	1 336 783	278 492	2 194 901
					3073,14	550,46	256 724	45 984	–	162 585	
139	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	642,6	784,74	113,7	504 274	73 064	254 135	181 478	740 612
					275,56	31,41	177 075	20 184	–	54 860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	642,6	247	16,87	158 722	10 841	141 326	8 903	181 035
					10,2	4,86	6 555	3 123	–	13 410	
141	1106-0301-0410	Армирование цементной стяжки НР=91 %	т	0,783972	18 269,32	1591,96	14 323	1 248	24	12 394	28 854
					16 646	726,1	13 050	569	–	2 137	
143	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	642,6	407,7	16,06	261 988	10 320	139 746	106 627	398 105
					174,17	6,19	111 922	3 978	–	29 489	
144	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=92 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 кровли	642,6	278,52	15,22	178 977	9 781	67 858	96 725	297 758
					157,7	5,91	101 338	3 798	–	22 056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по оси В шириной 750мм) НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	12,39	376,09	13,37	4 660	166	3 283	1 157	6 282
					97,72	3,75	1 211	46	–	465	
148	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда-1,1 НР=69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,1006	90 346,27	27562,55	9 089	2 773	1 305	4 165	14 314
					49 814,93	10 190,86	5 011	1 025	–	1 060	
150	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,72	169,35	3,84	461	10	278	120	627
					63,38	0,65	172	2	–	46	
151	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=92 %	м примыканий	123,45	3 878,52	30,15	417 078	3 722	336 446	71 707	527 888
					623,01	8,36	76 911	1 032	–	39 103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.1 Чердак (АС9,АС10)										
152	**1112-0101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**439,56**	376,09	13,37	165 314	5 877	116 483	41 034	222 856
					97,72	3,75	42 954	1 648	–	16 508	
153	**1126-0201-0301**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР=76 %**	**м3 изоляции**	**74,7252**	18 154,08	1850,3	1 356 567	138 264	–	976 480	2 519 691
					16303,78	890,45	1 218 303	66 539	–	186 644	
155	**1112-0101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %**	**м2 стяжки**	**439,56**	784,74	113,7	344 940	49 978	173 837	124 137	506 603
					275,56	31,41	121 125	13 807	–	37 526	
156	**1112-0101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;**	**м2 стяжки**	**439,56**	247	16,87	108 571	7 415	96 672	6 090	123 834
					10,2	4,86	4 484	2 136	–	9 173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,5362632	18 269,32	1591,96	9 797	854	17	8 478	19 737
					16 646	726,1	8 927	389	–	1 462	
159	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	105,2	376,09	13,37	39 565	1 406	27 878	9 820	53 336
					97,72	3,75	10 280	394	–	3 951	
160	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда-1,1 НР=69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,1006	90 346,27	27562,55	9 089	2 773	1 305	4 165	14 314
					49 814,93	10 190,86	5 011	1 025	–	1 060	
162	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,72	169,35	3,84	461	10	278	120	627
					63,38	0,65	172	2	–	46	

5.2 Кровля над лоджиями

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %**	**м2 стяжки**	**62,8**	784,74	113,7	49 282	7 141	24 836	17 735	72 379
					275,56	31,41	17 305	1 973	–	5 361	
168	1112-0101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;**	**м2 стяжки**	**62,8**	247	16,87	15 512	1 059	13 812	870	17 693
					10,2	4,86	641	305	–	1 311	
169	1112-0101-0212	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %**	**м2 кровли**	**62,8**	407,7	16,06	25 604	1 009	13 657	10 420	38 906
					174,17	6,19	10 938	389	–	2 882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	1112-0101-0213	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=92 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2 кровли**	**62,8**	278,52	15,22	17 491	956	6 632	9 453	29 099
					157,7	5,91	9 904	371	–	2 156	
173	1112-0101-0408	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=92 %**	**м примыканий**	**65**	3 378,52	30,15	219 604	1 960	177 148	37 756	277 949
					623,01	8,36	40 496	543	–	20 589	
		Раздел 7 Наружная отделка									
204	1115-0109-0101	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР=80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**485,1**	6 092,71	493,43	2 955 574	239 363	238 349	1 987 020	5 338 001
					5 107,94	12,19	2 477 862	5 913	–	395 407	
205	231-301-0102	**Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм**	**м2**	**-331,4**	9 352		-3 099 253		-3 099 253	–	-3 347 193
					–		–		–	-247 940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	231-102-0105	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	-331,4	4 978		-1 649 709		-1 649 709	–	-1 781 686
					–		–		–	-131 977	
		Раздел 9 Разные работы									
		9.2 Вентканалы									
221	1108-0801-0501	Вентканалы из кирпича керамического М100. Кладка НР=93 %	м3 кладки (без вычета пустот)	4,8	33 700,91	2192,07	161 764	10 522	70 817	79 058	260 088
					16755,2	954,91	80 425	4 584	–	19 266	
222	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. НР=118 %	шт. сборных конструкций	25	764,45	161,78	19 111	4 045	970	18 072	40 158
					563,86	48,76	14 097	1 219	–	2 975	
223	225-202-1103	Плиты покрытий	м3	0,96	104 717		100 528		100 528	–	108 570
					–		–		–	8 042	
		9.3 Приямок									
226	1106-0101-0115	Устройство бетонного днища приямка бетон кл.В10 НР=91 %	м3	0,81	23 482,25	1776,2	19 021	1 439	15 617	2 136	22 849
					2 425,45	472,74	1 965	383	–	1 693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	1108-0201-0109	**Стены приямков из керамического кирпича М100 кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:**	**м3 кладки**	**1,7**	36 497,99	2 278,44	62 047	3 873	45 155	13 028	81 081
					7657,65	582,84	13 018	991	–	6 006	
228	1108-0101-0307	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен приямков НР=93 %**	**м2 поверхности**	**6,82**	936,94	20,68	6 390	141	3 944	2 164	9 238
					337,93	3,24	2 305	22	–	684	
229	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**2,64**	936,18	33,29	2 472	88	1 277	1 083	3 839
					419,37	17,21	1 107	45	–	284	
230	1108-0201-0703	**Решетки приямков металлические. Установка НР=93 %**	**т металлических изделий**	**0,07752**	107 468,6	10303,41	8 331	799	2 827	4 667	14 038
					60700,5	4031,31	4 706	313	–	1 040	
231	261-301-0261	**Решетки для приямков стальные**	**т**	**0,07752**	126 599		9 814		9 814	–	10 599
					–		–		–	785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,002	548 229,98	76194,1	1 096	152	46	950	2 210
					449 075	30 482,91	898	61	–	164	
233	241-102-0135	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	м	2	1 584		3 168		3 168	–	3 421
					–		–		–	253	
234	1111-0101-0204	Дренажные слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	4	13 907,11	1923,56	55 628	7 694	31 825	18 491	80 049
					4 027,32	890,45	16 109	3 562	–	5 930	
235	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	2,8	5 353,6	14,97	14 990	42	11 260	3 404	19 866
					1317,06	4,37	3 688	12	–	1 472	
236	1134-0108-0720	прим.Каркасы потолков. Облицовка полигалью толщиной 10 мм НР=76 %	м2 поверхности	2,8	5 292,14	34,18	14 818	96	390	10 922	27 799
					5118,72	13,6	14 332	38	–	2 059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	217-206-0104	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	2,884	2 553		7 363		7 363	–	7 952
					–		–		–	589	
238	217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов	м	10,4	187		1 945		1 945	–	2 101
					–		–		–	156	
	9.4 Шахта лифта										
239	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	14	6 923,2	1114,68	96 925	15 606	29 287	55 302	164 405
					3716,57	485,7	52-032	6 800	–	12 178	
240	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные кл.В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	1,416	26 178,32	7,2	37 069	10	30 616	6 055	46 574
					4549,38	–	6 442	–	–	3 450	
241	1111-0101-1503	Покрытия цементные М100, толщина 20 мм (50мм). Устройство НР=94 %	м2 покрытия	9,44	916,13	101,51	8 648	958	4 699	3 174	12 767
					316,88	40,76	2 991	385	–	946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 НР=94 %	м2 покрытия	56,64	126,77	4,9	7 180	278	6 228	770	8 586
					11,9	2,57	674	146	–	636	
	9.5 Машинное помещение лифта										
243	1107-0107-0103	Изделия стальные ЗД1-ЗД9 массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,3633	997 067,42	6966,94	362 235	2 531	332 649	32 639	426 464
					74468,8	1667,57	27 055	606	–	31 590	
244	1109-0301-0604	Монтаж прямолинейных подвесных путей из балок 20. Монтаж на высоте до 25 м НР=69 %	м рельса в одну нитку	25,3	6 294,67	3 814,48	159 255	96 506	6 442	67 749	245 165
					2225,58	1655,34	56 307	41 880	–	18 160	
245	222-512-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров звенья прямолинейные	т	0,5313	823 623		437 591		437 591	–	472 598
					–		–		–	35 007	
246	1109-0601-0101	Монтаж конструкций крышки люка МКЛ НР=69 %	т конструкций	0,06842	118 778,1	5296,21	8 127	362	153	5 361	14 567
					111245,5	2314,75	7 611	158	–	1 079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	222-509-0501	**Крышка люка МКЛ**	**т**	**0,06842**	859 050		58 776		58 776	–	63 478
					–		–		–	4 702	
248	1109-0304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные. Монтаж НР=69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;**	**т конструкций**	**0,02342**	90 346,27	27562,55	2 116	646	304	970	3 332
					49 814,93	10 190,86	1 167	239	–	247	
249	222-503-0201	**Стремянка ЛВ6.12**	**т**	**0,02342**	887 579		20 787		20 787	–	22 450
					–		–		–	1 663	
250	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**2,16**	169,35	3,84	366	8	221	95	498
					63,38	0,65	137	1	–	37	

Итого по смете	**18 457 186**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 397 271
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 142 547
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	365 212
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 933 559
- накладные расходы, тенге	6 616 611
в т.ч. зарплата, тенге	595 495
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 367 199
Итого по акту, тенге	**18 457 186**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					166 115				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					316 596				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					463 639				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					378 798				
		Всего					**19 782 333**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					**20 772 466**				
		НДС (12 %)					2 492 696				
		Всего по акту с учетом НДС					**23 265 162**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия", БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Сактаганов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Директор ТОО "VK ETNA", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт технадзора(аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Ж. Отарбаев

Начальник СЛО

Е. Б. Шатыгина

Авторский надзор:

ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей ", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**
(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 22
приемки выполненных работ за март 2023 г
Отделочные работы (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Двери

2.1 Дверные блоки внутренние

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1109-0403-0401	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %**									
			м2	**144,56**	3 473,08	54,2	502 068	7 836	84 750	284 970	850 002
					2832,61	24,34	409 482	3 519	–	62 963	
10	1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %**									
			м2	**681,49**	2 023,48	90,51	1 378 981	61 682	381 464	867 902	2 426 634
					1373,22	41,82	935 836	28 500	–	179 751	
11	1110-0107-0107	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %**									
			м2	**62,24**	1 734,5	126,62	107 955	7 881	27 210	68 957	191 065
					1170,69	60,34	72 864	3 756	–	14 153	
	Раздел 4 Лоджии										
25	1107-0519-0104	**Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118 %**									
			м ограждения	**359,46**	19 376,62	92,18	6 965 120	33 135	6 698 228	293 194	7 838 979
					650,3	40,93	233 757	14 713	–	580 665	
26	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %**	**т**	**1,566**	1 155 221,83	1504,83	1 809 077	2 357	1 345 340	420 836	2 408 306
					294 624	686,79	461 381	1 076	–	178 393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,566	108 313		169 618		169 618	–	183 187
					–		–		–	13 569	
28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	248	169,35	3,84	41 999	952	25 328	10 957	57 192
					63,38	0,65	15 718	161	–	4 236	
	Раздел 5 Полы										
	5.1 По типу 43, S=2000,8м2 (общие комнаты спальни типового этажа)										
29	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	-1000,4	1 228,85	33,34	-1 229 342	-33 353	-656 222	-523 564	-1 893 138
					539,55	17,21	-539 766	-17 217	–	-140 232	
30	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 % ктрр1=10,8; ктрм1=10,8; кэкс1=10,8; кмат1=10,8;	м2 стяжки	-1000,4	1 886,91	60,78	-1 887 669	-60 804	-1 769 818	-82 522	-2 127 806
					57,02	30,73	-57 047	-30 742	–	-157 615	
	5.2 По типу 43, S=1235,2м2 (кухни, прихожи типового этажа)										
32	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	-617,6	1 228,85	33,34	-758 938	-20 591	-405 121	-323 224	-1 168 734
					539,55	17,21	-333 226	-10 629	–	-86 573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1111-0101-1106	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 % ктрр1=10,8; ктрм1=10,8; кэкс1=10,8; кмат1=10,8;**	**м2 стяжки**	**-617,6**	1 886,91	60,78	-1 165 358	-37 538	-1 092 602	-50 945	-1 313 607
					57,02	30,73	-35 218	-18 979	–	-97 304	
		5.3 По типу 62, S=265,6м2 (ванные и сан.узлы типового этажа)									
35	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**132,8**	936,18	33,29	124 325	4 421	64 211	54 499	193 130
					419,37	17,21	55 692	2 285	–	14 306	
36	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2 стяжки**	**132,8**	263	11,25	34 926	1 494	32 057	2 004	39 884
					10,36	5,69	1 376	756	–	2 954	
37	1111-0101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизол). Устройство первого слоя НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**132,8**	1 789,77	88,94	237 682	11 811	116 872	104 311	369 352
					820,77	14,84	108 998	1 971	–	27 359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	132,8	1 109,96	44,41	147 402	5 898	75 740	62 875	227 100
					495,22	8,46	65 765	1 123	–	16 822	
39	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	132,8	936,18	33,29	124 325	4 421	64 211	54 499	193 130
					419,37	17,21	55 692	2 285	–	14 306	
40	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=-1,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,6;	м2 стяжки	-132,8	78,91	3,38	-10 479	-449	-9 617	-601	-11 967
					3,11	1,71	-413	-227	–	-886	
41	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	185,92	2 063,25	86,03	383 599	15 995	90 123	268 091	703 826
					1492,48	41,53	277 482	7 721	–	52 135	
5.4 По типу 62, S=610,2м2 (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток типового этажа)											
43	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (32 мм). Устройство НР=94 %	м2 стяжки	305,1	936,18	33,29	285 629	10 157	147 522	125 209	443 704
					419,37	17,21	127 950	5 251	–	32 867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=2,4; ктрм1=2,4; кэкс1=2,4; кмат1=2,4;	м2 стяжки	305,1	315,61	13,51	96 293	4 122	88 378	5 524	109 963
					12,43	6,83	3 793	2 084	–	8 145	
45	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	518,67	2 063,25	86,03	1 070 146	44 621	251 420	747 906	1 963 496
					1492,48	41,53	774 105	21 540	–	145 444	
	5.5 По типу 122, S=250,1м2 (общие комнаты, спальни над техподпольем)										
47	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	125,05	936,18	33,29	117 069	4 163	60 464	51 319	181 859
					419,37	17,21	52 442	2 152	–	13 471	
48	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3; 3:	м2 стяжки	125,05	394,51	16,88	49 333	2 111	45 279	2 831	56 337
					15,54	8,54	1 943	1 068	–	4 173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	125,05	413,79	36,85	51 744	4 608	–	46 460	106 061
					376,94	18,31	47 136	2 290	–	7 856	
50	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	-7,72809	55 748		-430 826		-430 826	–	-465 292
					–		–		–	-34 466	
51	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	-125,05	1 228,85	33,34	-153 668	-4 169	-82 028	-65 445	-236 642
					539,55	17,21	-67 471	-2 152	–	-17 529	
52	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;	м2 стяжки	-125,05	209,66	6,75	-26 217	-844	-24,581	-1 146	-29 552
					6,34	3,41	-792	-426	–	-2 189	

5.6 По типу 122, S=154,4м2 (кухни прихожие над техподполье)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (35мм). Устройство НР=94 %	м2 стяжки	77,2	936,18	33,29	72 273	2 570	37 328	31 682	112 271
					419,37	17,21	32 375	1 329	–	8 316	
55	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 стяжки	77,2	394,51	16,88	30 456	1 303	27 953	1 747	34 780
					15,54	8,54	1 200	659	–	2 576	
56	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	77,2	413,79	36,85	31 945	2 845	–	28 683	65 477
					376,94	18,31	29 100	1 414	–	4 850	
57	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	-4,77096	55 748		-265 971		-265 971	–	-287 249
					–		–		–	-21 278	
58	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (26мм). Устройство НР=94 %	м2 стяжки	-77,2	1 228,85	33,34	-94 867	-2 573	-50 640	-40 403	-146 092
					539,55	17,21	-41 653	-1 329	–	-10 822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;	м2 стяжки	-77,2	209,66	6,75	-16 186	-521	-15 175	-707	-18 244
					6,34	3,41	-489	-263	–	-1 351	
		5.7 По типу 138 S=33,2м2 (ванные, санузлы над техподполье)									
61	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	33,2	413,79	36,85	13 738	1 224	–	12 335	28 159
					376,94	18,31	12 514	608	–	2 086	
62	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	-1,02588	55 748		-57 191		-57 191	–	-61 766
					–		–		–	-4 575	
63	1111-0101-0503	Гидроизоляция из пергамина. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	33,2	47,41	0,66	1 574	22	–	1 469	3 286
					46,75	0,32	1 552	11	–	243	
65	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (22мм). Устройство НР=94 %	м2 стяжки	33,2	936,18	33,29	31 081	1 105	16 053	13 625	48 282
					419,37	17,21	13 923	571	–	3 576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0,4;	м2 стяжки	33,2	52,6	2,25	1 746	75	1 603	100	1 994
					2,07	1,14	69	38	–	148	
67	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизол). Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	33,2	1 789,77	88,94	59 420	2 953	29 218	26 078	92 338
					820,77	14,84	27 250	493	–	6 840	
68	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	33,2	1 109,96	44,41	36 851	1 475	18 935	15 719	56 775
					495,22	8,46	16 441	281	–	4 206	
69	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм(15мм). Устройство НР=94 %	м2 стяжки	33,2	983,08	33,29	32 638	1 105	17 610	13 625	49 964
					419,37	17,21	13 923	571	–	3 701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 %	м2 стяжки	-33,2	143,23	5,63	-4 755	-187	-4 396	-251	-5 406
					5,18	2,85	-172	-95	–	-400	

5.8 По типу 138, S=83,2м2 (внеквартирные коридоры,лифтовые холлы, площадки лестничных клеток над техподполье)

73	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (52мм). Устройство НР=94 %	м2 стяжки	83,2	936,18	33,29	77 890	2 770	40 229	34 144	120 997
					419,37	17,21	34 892	1 432	–	8 963	
74	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=6,4; ктрм1=6,4; кэкс1=6,4; кмат1=6,4;	м2 стяжки	83,2	841,63	36,02	70 024	2 997	64 269	4 017	79 964
					33,15	18,21	2 758	1 515	–	5 923	
75	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	58,24	2 063,25	86,03	120 164	5 010	28 231	83 980	220 475
					1492,48	41,53	86 922	2 419	–	16 332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.10 По типу 8, S=60 м2 (машинное помещение лифтов)										
80	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 50 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**60**	936,18	33,29	56 171	1 998	29 011	24 623	87 258
					419,37	17,21	25 162	1 033	–	6 464	
81	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;**	**м2 стяжки**	**60**	789,02	33,76	47 341	2 026	43 451	2 716	54 061
					31,08	17,07	1 865	1 024	–	4 005	
	5.11 По типу 174, S=33,4м2 (электрощитовая, узел управлени)										
82	1111-0101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**2,672**	25 709,12	7,2	68 695	19	56 520	11 427	86 531
					4549,38	–	12 156	–	–	6 410	
83	1111-0101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20мм). Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**33,4**	1 210,74	109,95	40 439	3 672	22 563	14 726	59 578
					425,26	43,79	14 204	1 463	–	4 413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	-33,4	240,21	9,8	-8 023	-327	-6 877	-931	-9 670
					24,5	5,15	-818	-172	–	-716	
		5.12 По типу 11, S=387,72м2 (лоджии)									
85	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство НР=94 %	м2 стяжки	387,72	936,18	33,29	362 976	12 908	187 470	159 115	563 858
					419,37	17,21	162 598	6 673	–	41 767	
86	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	387,72	263	11,25	101 970	4 362	93 592	5 850	116 445
					10,36	5,69	4 017	2 206	–	8 626	
		5.13 По типу 12, S=498,4м2 (подвал)									
89	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (5мм). Устройство НР=94 %	м2 стяжки	498,4	936,18	33,29	466 592	16 591	240 987	204 536	724 818
					419,37	17,21	209 014	8 577	–	53 690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ktpp1=3; ktpm1=3; кэкс1=3; кмат1=3;**	**м2 стяжки**	**498,4**	394,51	16,88	196 624	8 413	180 466	11 281	224 538
					15,54	8,54	7 745	4 256	–	16 632	
		Раздел 6 Внутренняя отделка									
94	1115-0206-0104	**Потолки . Затирка швов НР=80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**4578,22**	465,5	2,77	2 131 161	12 682	88 405	1 629 517	4 061 532
					443,42	1,49	2 030 074	6 822	–	300 854	
97	1115-0203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**6219,81**	1 456,33	86,74	9 058 096	539 506	2 502 789	5 171 349	15 367 800
					967,2	72,09	6 015 800	448 386	–	1 138 356	
98	1115-0405-0101	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2228,08**	323,99	2,89	721 876	6 439	266 211	361 929	1 170 509
					201,62	1,43	449 225	3 186	–	86 704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1115-0403-0108	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**343,9**	465,68	1,9	160 147	653	66 524	74 635	253 565
					270,34	0,94	92 970	323	–	18 783	
101	1110-0404-0101	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**509,6**	2 798,07	16,12	1 425 896	8 215	819 014	541 865	2 125 182
					1174,78	6,68	598 668	3 404	–	157 421	
105	1115-0108-1901	**Откосы оконные из ПВХ. Устройство НР=80 %**	**м**	**1335,5**	1 254,81	5,89	1 675 799	7 866	929 882	591 926	2 449 142
					552,64	1,39	738 051	1 856	–	181 418	
106	223-503-0205	**Откосы оконные из ПВХ**	**м2**	**124,66**	1 541		192 101		192 101	–	207 469
					–		–		–	15 368	
107	246-304-0101	**Лючки**	**шт.**	**72**	1 578		113 616		113 616	–	122 705
					–		–		–	9 089	
		Итого по смете					**39 357 798**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 258 816				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					717 108				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					520 568				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 011 180				
		- накладные расходы, тенге					11 455 302				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 030 977				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 915 392				
		Итого по акту, тенге					**39 357 798**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					354 220				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					675 104				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					823 128				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					807 742				
		Всего					**42 017 993**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					**44 121 052**				
		НДС (12 %)					5 294 526				
		Всего по акту с учетом НДС					**49 415 578**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор,
Директор ТОО "VK ETNA", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт тех.надзора(аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Сактаганов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 23
приемки выполненных работ за март 2023 г
Водопровод,канализация (2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Холодный водопровод ниже 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1307-0401-0102	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**1**	47 062,64	1577,48	47 063	1 577	1 609	27 004	79 992
					43 876	393,1	43 876	393	–	5 925	
2	290-000-0000ТОО "ПКФ Ульба-Электро"	**Станция повышения давление на базе 2-х вертикальных многоступенчатых насосов с комплектующими (хоз.питья) Q=7.5 м3/ч, Н=22м, двигатель 1,1кВт, U=400В,n=2839об/мин, BS2-KVP-32/5-1.1/2 2040300:1,12.1,012**	**к-т**	**-1**	1843556,79		-1 843 557		–	–	-1 843 557
					–		–		-1 843 557	–	
4	290-000-0000ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	**Шкаф управления 2-мя насосами ШУН-ProFC-380-2-1.1-B1-C0-D0-E0 1372990:1,12.1,012**	**к-т**	**-1**	1240594,54		-1 240 595		–	–	-1 240 595
					–		–		-1 240 595	–	
5	1120-1201-0101	**Вставки гибкие . Установка НР=98 %**	**м2**	**0,76**	8 700,63	34,63	6 612	26	126	6 344	13 993
					8 500,8	17	6 461	13	–	1 037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	693,99	32,98	694	33	19	645	1 447
					642,47	16,19	642	16	–	107	
12	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	17 471,92	243,99	17 472	244	15 784	1 501	20 491
					1 444,38	87,19	1 444	87	–	1 518	
14	1118-1101-0102	Манометры МП4-У с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	1	2 578,44	–	2 578	–	2 198	373	3 188
					380,91	–	381	–	–	236	
15	1116-0601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР=98 %	шт.	3	1 708,57	65,96	5 126	198	910	4 032	9 891
					1339,2	32,38	4 018	97	–	733	
20	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=98 %	м трубопровода	4	2 998,58	745,99	11 994	2 984	84	9 677	23 405
					2 231,6	237,14	8 926	949	–	1 734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм (для обвязки насосов). Прокладка НР=98 %	м трубопровода	5	3 624,73	54,12	18 124	271	12 441	5 405	25 411
					1082,4	20,63	5 412	103	–	1 882	
23	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	11,9	4 475,19	55,54	53 255	661	42 595	10 075	68 397
					840,27	23,68	9 999	282	–	5 066	
24	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4	3 322,93	41,9	13 292	168	10 320	2 818	17 399
					701,03	17,97	2 804	72	–	1 289	
25	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1	2 930,43	23,75	3 517	28	2 833	653	4 504
					545,6	10,04	655	12	–	334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	8	2 423,46	23,75	19 388	190	14 833	4 356	25 643
					545,6	10,04	4 365	80	–	1 900	
27	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	11	2 161,79	23,75	23 780	261	17 517	5 990	32 151
					545,6	10,04	6 002	110	–	2 382	
28	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	77	105,75	1,14	8 143	88	151	7 746	17 160
					102,65	–	7 904	–	–	1 271	
	1.1 Водомерный узел на подпитку горячей воды										
39	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	693,99	32,98	694	33	19	645	1 447
					642,47	16,19	642	16	–	107	
40	290-000-0000ТОО АКВАМЕТР	Счетчик холодной воды Zenner д=32мм	шт	-1	20491,07		-20 491		-20 491	–	-22 130
					–		–		–	-1 639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	1 391,68	164,69	1 392	165	16	1 237	2 839
					1 210,51	52,17	1 211	52	–	210	
43	1118-1101-0102	Манометры МП4-У с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	1	2 578,45	–	2 578	–	2 198	373	3 188
					380,91	–	381	–	–	236	
45	1116-0601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	2	1 708,57	65,96	3 417	132	607	2 688	6 594
					1339,2	32,38	2 678	65	–	488	
		Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0.000)									
47	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	693,99	32,98	694	33	19	645	1 447
					642,47	16,19	642	16	–	107	
48	290-000-0000ТОО АКВАМЕТР	Счетчик горячей воды Zenner д=40мм									
			шт	-1	26410,71		-26 411		-26 411	–	-28 524
					–		–		–	-2 113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1118-1001-0103	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР=98 %**									
			фильтр	**1**	1 706,92	243,99	1 707	244	19	1 501	3 464
					1 444,38	87,19	1 444	87	–	257	
51	1118-1101-0102	**Манометры МП4-У с трехходовым краном. Установка НР=98 %**									
			комплект	**1**	2 578,45	–	2 578	–	2 198	373	3 188
					380,91	–	381	–	–	236	
52	1116-0601-0201	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР=98 %**									
			шт.	**2**	1 708,57	65,96	3 417	132	607	2 688	6 594
					1339,2	32,38	2 678	65	–	488	
55	1116-0601-0201	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР=98 %**									
			шт.	**2**	1 708,57	65,96	3 417	132	607	2 688	6 594
					1339,2	32,38	2 678	65	–	488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	5,9	3 322,93	41,9	19 605	247	15 222	4 157	25 663
					701,03	17,97	4 136	106	–	1 901	
61	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	3,8	2 930,43	23,75	11 136	90	8 972	2 069	14 261
					545,6	10,04	2 073	38	–	1 056	
62	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	25	2 423,46	23,75	60 586	594	46 353	13 613	80 135
					545,6	10,04	13 640	251	–	5 936	
63	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	14	2 161,79	23,75	30 265	333	22 294	7 623	40 919
					545,6	10,04	7 638	141	–	3 031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0,000)										
72	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	693,99	32,98	694	33	19	645	1 447
					642,47	16,19	642	16	–	107	
73	290-000-0000ТОО АКВАМЕТР	Счетчик горячей воды Zenner д=32мм	шт	-1	20491,07		-20 491		-20 491	–	-22 130
					–		–		–	-1 639	
74	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	1 391,68	164,69	1 392	165	16	1 237	2 839
					1 210,51	52,17	1 211	52	–	210	
76	1118-1101-0102	Манометры МП4-У с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	1	2 578,45	–	2 578	–	2 198	373	3 188
					380,91	–	381	–	–	236	
83	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	13,5	2 423,46	23,75	32 717	321	25 030	7 351	43 274
					545,6	10,04	7 366	136	–	3 205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	34	2 161,79	23,75	73 501	807	54 143	18 514	99 376
					545,6	10,04	18 550	341	–	7 361	
		Раздел 4 Бытовая канализация К1 (ниже 0.000)									
91	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	91,5	949,73	3,64	86 900	333	433	84 526	185 140
					941,36	1,27	86 134	116	–	13 714	
92	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	11	985,27	1,5	10 838	17	23	10 589	23 141
					981,7	0,56	10 799	6	–	1 714	
		Раздел 5 Водосток К2 (ниже 0.000)									
119	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	19	1 338,99	78,45	25 441	1 491	1 222	22 821	52 123
					1 196,25	29,35	22 729	558	–	3 861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	14	984,05	45,24	13 777	633	369	12 761	28 661
					912,45	17,65	12 774	247	–	2 123	
		Раздел 6 Холодный водопровод В1 (выше 0.000)									
132	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	203	2 423,46	23,75	491 962	4 821	376 384	110 539	650 701
					545,6	10,04	110 757	2 038	–	48 200	
133	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	152,5	2 161,79	23,75	329 673	3 622	242 847	83 040	445 730
					545,6	10,04	83 204	1 531	–	33 017	
		6.1 Водомерный узел									
138	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	126	693,99	32,98	87 443	4 156	2 336	81 331	182 276
					642,47	16,19	80 951	2 040	–	13 502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	244-301-0406	Счетчики (водомеры) холодной воды квартирный DN 15	шт.	-126	3 195		-402 570		-402 570	–	-434 776
					–		–		–	-32 206	
140	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98 %	фильтр	126	1 397,51	172,58	176 087	21 744	1 818	156 975	359 707
					1 210,51	60,75	152 524	7 654	–	26 645	

Раздел 7 Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)

7.1 Водомерный узел

145	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	126	693,99	32,98	87 443	4 155	2 336	81 331	182 276
					642,47	16,19	80 951	2 040	–	13 502	
146	244-301-0406	Счетчики (водомеры) горячей воды СГВ-15	шт.	-126	3 195		-402 570		-402 570	–	-434 776
					–		–		–	-32 206	
147	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98 %	фильтр	126	1 397,51	172,58	176 087	21 744	1 818	156 975	359 707
					1 210,51	60,75	152 524	7 655	–	26 645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм (стояк). Прокладка НР=98 %	м трубопровода	45	2 423,46	23,75	108 086	1 059	82 693	24 286	142 962
					545,6	10,04	24 334	448	–	10 590	
151	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм (стояк). Прокладка НР=98 %	м трубопровода	34	2 161,79	23,75	72 420	796	53 347	18 242	97 915
					545,6	10,04	18 278	336	–	7 253	
152	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм (технический этаж). Прокладка НР=98 %	м трубопровода	80	2 161,79	23,75	172 943	1 900	127 395	43 562	233 826
					545,6	10,04	43 648	803	–	17 320	
154	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	717	105,75	1,14	75 823	817	1 405	72 128	159 787
					102,65	–	73 600	–	–	11 836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98 %	шт.	72	1 166,09	0,12	83 958	9	2 352	79 966	177 038
					1133,3	–	81 598	–	–	13 114	
		Раздел 8 Циркуляционный водопровод Т4 (выше 0.0000									
167	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм стояк. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	55	581,79	23,75	31 998	1 306	684	29 949	66 903
					545,6	10,04	30 008	552	–	4 956	
168	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм технический этаж. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	7	581,79	23,75	4 073	166	87	3 812	8 515
					545,6	10,04	3 819	70	–	631	
		Раздел 9 Бытовая канализация К1 (выше 0.000)									
176	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98 %	комплект	72	2 939,25	79,09	211 626	5 694	24 085	181 051	424 092
					2525,64	40,28	181 846	2 900	–	31 414	
177	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	-72	4 598		-331 056		-331 056	–	-357 540
					–		–		–	-26 484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	1117-0101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %**	**комплект**	**72**	3 481,18	105,48	250 645	7 595	15 742	226 518	515 335
					3 157,05	53,24	227 308	3 833	–	38 173	
183	1117-0301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %**	**комплект**	**72**	4 282,06	209,31	308 308	15 070	38 453	257 204	610 753
					3538,68	106,5	254 785	7 668	–	45 241	
186	1117-0101-0102	**Ванны купальные стальные. Установка НР=98 %**	**комплект**	**72**	3 797,24	410,77	273 401	29 575	16 518	237 063	551 301
					3157,05	202,68	227 308	14 593	–	40 837	
187	244-102-0203	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм**	**шт.**	**-36**	30 995		-1 115 820		-1 115 820	–	-1 205 086
					–		–		–	-89 266	
190	1116-0501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**389**	949,73	3,64	369 445	1 416	1 840	359 349	787 098
					941,36	1,27	366 189	494	–	58 304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	**1116-0501-0101**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**223**	985,27	1,5	219 715	335	461	214 663	469 128
					981,7	0,56	218 919	125	–	34 750	
		Раздел 10 Водосток К2 (выше 0.000)									
215	**1116-0501-0102**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**101**	949,73	3,64	95 923	367	478	93 302	204 362
					941,36	1,27	95 077	128	–	15 138	

Итого по смете	**2 018 891**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 811 327
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	139 012
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 498
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-4 106 480
- накладные расходы, тенге	2 797 029
в т.ч. зарплата, тенге	251 733
- сметная прибыль (8 %), тенге	378 003
Итого по акту, тенге	**2 018 891**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	18 170
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	34 630
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	166 083
Непредвиденные работы и затраты 2%	41 434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**2 279 208**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					**2 393 285**				
		НДС (12 %)					287 194				
		Всего по акту с учетом НДС					**2 680 479**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Директор ТОО "VK ETNA", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт тех надзора(аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Сактаганов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей ", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 24
приемки выполненных работ за март 2023 г
Отопление и вентиляция (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	288	1 399,37	20,72	403 019	5 967	258 569	138 134	584 445
					480,84	8,58	138 482	2 471	–	43 292	
3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	20	1 993,05	20,72	39 064	406	29 233	9 401	52 341
					480,84	8,58	9 424	168	–	3 877	
4	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	34	2 126,02	20,72	71 434	696	54 582	16 116	94 554
					480,84	8,58	16 156	288	–	7 004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	50	2 876,57 912,45	45,24 17,65	144 979 45 987	2 280 890	96 712 –	45 939 15 273	206 192
6	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	14	3 705,73 1082,4	54,12 20,63	51 880 15 154	758 289	35 969 –	15 134 5 361	72 375
11	1311-0203-0102	Радиаторный терморегулятор с термостатическим элементом ф20мм НР=75 %	шт.	236	1 607,04 1 408	– –	379 261 332 288	– –	46 973 –	249 216 50 278	678 755
14	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	240	234,1 215,56	– –	56 184 51 734	– –	4 450 –	50 700 8 551	115 434
15	242-207-3801	Кран Маевского,Т до + 130 °С, PN 6 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	240	278 –		66 720 –		66 720 –	– 5 338	72 058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	8	721,9	2,5	5 775	20	562	5 095	11 739
					649,12	0,71	5 193	6	–	870	
17	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	4	843,9	2,5	3 376	10	443	2 867	6 742
					730,56	0,71	2 922	3	–	499	
	Раздел 2 Квартирный узел ввода										
36	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98 %	фильтр	72	1 397,51	172,58	100 621	12 426	1 038	89 700	205 547
					1 210,51	60,75	87 157	4 374	–	15 226	
38	1311-0203-0102	Прим. Теплосчетчик с механическим расходомером для подающего трубопровода д=20мм. Установка НР=75 %	шт.	72	1 607,04	–	115 707	–	14 331	76 032	207 078
					1 408	–	101 376	–	–	15 339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	245-707-0105	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм , присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, T макс 95 °C, PN 16, DN 20 типа Danfoss (M-Cai Compact 447)									
			шт.	-72	43 297		-3 117 384		–	–	-3 117 384
					–		–		-3 117 384	–	
40	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка HP=98 %									
			шт.	72	2 553,31	91,78	183 838	6 608	19 740	155 482	366 466
					2187,36	16,19	157 490	1 166	–	27 146	
42	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении HP=98 %									
			шт.	72	721,9	2,5	51 977	180	5 060	45 852	105 655
					649,12	0,71	46 737	51	–	7 826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1116-0602-0201	прим.Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	72	721,9	2,5	51 977	180	5 060	45 852	105 655
					649,12	0,71	46 737	51	–	7 826	
46	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=98 %	шт.	72	2 912,55	349,33	209 704	25 152	4 871	187 685	429 179
					2 495,57	164,36	179 681	11 834	–	31 791	
	Раздел 3 Узел управления										
52	1118-0801-0102	Прим. Блочный тепловой узел пункт. Установка НР=98 %	узел	1	87 375,83	1 471,23	87 376	1 471	66 561	19 515	115 442
					19 343,81	569,25	19 344	569	–	8 551	
53	290-000-0000ТОО "Энко"	Блочный тепловой пункт	комплект	-1	5304712,44		-5 304 712		–	–	-5 304 712
					–		–		-5 304 712	–	
54	1311-0203-0105	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=75 %	шт.	3	7 604,05	527,68	22 812	1 583	4 333	13 255	38 952
					5 632	259,04	16 896	777	–	2 885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	245-706-0207	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65	шт.	-2	166 018		-332 036		–	–	-332 036
					–		–		-332 036	–	
56	245-710-0337	Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65	комплект	-1	470 875		-470 875		–	–	-470 875
					–		–		-470 875	–	
57	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	55	5 726,99	78,45	314,984	4 314	244 876	66 060	411 527
					1 196,25	29,35	65 794	1 614	–	30 484	
58	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	5	3 705,73	54,12	18 529	271	12 846	5 405	25 848
					1 082,4	20,63	5 412	103	–	1 915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	60	105,01	1,14	6 301	68	73	6 036	13 324
					102,65	–	6 159	–	–	987	
60	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	60	768,45	82,45	46 107	4 947	19 879	18 020	69 257
					354,69	40,48	21 281	2 429	–	5 130	
65	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,00618	1 507 980,37	543947,59	9 319	3 362	2 218	4 814	15 264
					605074,5	181778,46	3 739	1 123	–	1 131	
67	1109-0305-0301	Опоры скользящие. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,0088	124 699,5	6008,81	1 097	53	81	668	1 907
					109 516,8	513,36	964	5	–	141	
69	1107-0512-0111	Опорные подушки. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	2 304,95	60,76	18 440	486	5 692	14 615	35 699
					1532,64	15,54	12 261	124	–	2 644	

Раздел 4 Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1120-0301-0210	Решетки вентиляционные вытяжные пластиковые 1515РЦ. Установка НР=98 %	решетка	186	2 049,31	38,03	381 172	7 074	68 793	302 299	738 149
					1 641,43	17	305 306	3 162	–	54 678	
72	1120-0301-0211	прим.Решетки переточная РП 150х200. Установка НР=98 %	решетка	19	2 143,33	38,03	40 723	723	8 814	30 880	77 331
					1 641,43	17	31 187	323	–	5 728	
73	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98 %	вентилятор	32	6 507,11	253,66	208 227	8 117	1 556	197 477	438 160
					6 204,82	92,27	198 554	2 953	–	32 456	
74	290-000-0000АО "Келет"	Вентилятор осевой вытяжной	шт	32	3087,32		98 794		98 794	–	106 698
					–		–		–	7 904	
75	261-102-0247	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,04	1 737		69		69	–	75
					–		–		–	6	
76	1120-0301-0210	Решетки вентиляционные вытяжные Р150. Установка НР=98 %	решетка	2	2 049,31	38,03	4 099	76	740	3 251	7 937
					1 641,43	17	3 283	34	–	588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	**1120-0301-0210**	**прим.Решетки вытяжные пластиковые с обратным клапаном 1515К10ФВ. Установка НР=98 %**	**решетка**	**2**	2 049,31	38,03	4 099	76	740	3 251	7 937
					1 641,43	17	3 283	34	–	588	
78	**1120-0101-0102**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,34**	7 982,3	59,97	18 679	140	13 211	5 280	25 876
					2 276,74	25,88	5 328	61	–	1 917	
79	**261-301-0219**	**Крепления воздуховодов**	**кг**	**4,88**	537		2 621		2 621	–	2 831
					–		–		–	210	

Итого по смете	**-3 778 578**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 935 309
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 444
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 901
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 196 210
- оборудование, тенге	-9 225 007
- накладные расходы, тенге	1 824 027
в т.ч. зарплата, тенге	164 162
- сметная прибыль (8 %), тенге	403 439
Итого по акту, тенге	**-3 778 578**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	49 018
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	93 423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	115 549
	Непредвиденные работы и затраты 2%	111 777
	Всего	**-3 408 811**
	Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514	**-3 579 427**
	НДС (12 %)	-429 531
	Всего по акту с учетом НДС	**-4 008 958**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Директор ТОО "VK ETNA", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт технадзора (аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Сактаганов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей ", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 25
приемки выполненных работ за март 2023 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-6)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Комплектное устройство

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.3 Щиток квартирныйвстроенного исполнения на 12 модулей (ШК) ЩРВ-П-12 72 шт									
20	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %									
			шкаф	72	6 383,72	124,86	459 628	8 990	155 784	215 067	728 670
					4095,2	53,46	294 854	3 849	–	53 976	
		Раздел 6 Провода и кабели									
110	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %									
			м	3878	128,33	1,36	497 664	5 274	56 735	313 950	876 543
					112,34	0,1	435 655	388	–	64 929	
111	1121-0202-0101	Кабели установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	6281	264,29	2,09	1 660 005	13 127	317 882	957 194	2 826 576
					211,59	0,07	1 328 997	440	–	209 376	
		Раздел 7 Трубы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	241-207-0302	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	-5279	32		-168 912		-168 912	–	-182 425
					–		–		–	-13 513	
116	1308-0206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %**	м	2477	406,27	14,53	1 006 128	35 984	116 396	622 402	1 758 812
					344,74	4,32	853 749	10 698	–	130 282	
		Раздел 8 Заземление									
124	1308-0208-0208	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %**	м	135	419	15,64	56 565	2 111	18 491	26 313	89 508
					266,39	4,32	35 963	583	–	6 630	
		Итого по смете					**6 097 684**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 949 217				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					65 486				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 958				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					496 375				
		- накладные расходы, тенге					2 134 926				
		в т.ч. зарплата, тенге					192 143				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					451 680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту, тенге					**6 097 684**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					54 879				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					104 594				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					175 260				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					125 143				
		Всего					**6 557 560**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					**6 885 775**				
		НДС (12 %)					826 293				
		Всего по акту с учетом НДС					**7 712 068**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Директор ТОО "УК ETNA", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт тех.надзора(аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Сактаганов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 26
приемки выполненных работ за март 2023 г
Техническое решение №2. Добавляемые работы

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	206,2	2897,83	16,12	597533	3324	351969	219255	882131
					1174,78	6,68	242240	1377	–	65343	
5	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	2000,8	936,19	33,29	1873129	66607	967447	821098	2909765
					419,37	17,21	839075	34434	–	215538	
6	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=10,8; ктрм1=10,8; кэкс1=10,8; кмат1=10,8;	м2 стяжки	2000,8	1420,28	60,78	2841696	121609	2608083	163081	3245159
					55,98	30,73	112005	61485	–	240382	
8	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	1235,2	936,19	33,29	1156382	41120	597256	506908	1796353
					419,37	17,21	518006	21258	–	133063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=10,8; ктрм1=10,8; кэкс1=10,8; кмат1=10,8;	м2 стяжки	1235,2	1420,28	60,78	1754330	75075	1610108	100678	2003409
					55,98	30,73	69146	37958	–	148401	
11	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	7,72809	42045		324928		324928	–	350922
					–		–		–	25994	
12	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	250,1	936,19	33,29	234141	8326	120931	102637	363720
					419,37	17,21	104884	4304	–	26942	
13	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=10,8; ктрм1=10,8; кэкс1=10,8; кмат1=10,8;	м2 стяжки	250,1	1420,28	60,78	355212	15201	326010	20386	405646
					55,98	30,73	14001	7686	–	30048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	4,77096	42045		200595		200595	–	216643
					–		–		–	16048	
16	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	154,4	936,19	33,29	144548	5140	74657	63364	224545
					419,37	17,21	64751	2657	–	16633	
17	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=10,8; ктрм1=10,8; кэкс1=10,8; кмат1=10,8;	м2 стяжки	154,4	1420,28	60,78	219291	9384	201263	12585	250426
					55,98	30,73	8643	4745	–	18550	
19	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1,02588	42045		43133		43133	–	46584
					–		–		–	3451	
	Раздел 2 Водопровод,канализация										
21	580-000-0000 (пл) (об)ТОО "AQUA КИП Engineering"	Насосная станция повышения давления AQUA 2 CPM	комп	1	2686574		2686574		–	–	2686574
					–		–		2686574	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	182	1839,51	14,36	334791	2614	23966	302069	687809
					1693,47	0,12	308212	22	–	50949	
23	244-301-0406	Счетчик для воды ГХВ-15	шт.	126	3195		402570		402570	–	434776
					–		–		–	32206	
24	244-301-0406	Счетчик для воды ГХВ-15	шт.	126	3195		402570		402570	–	434776
					–		–		–	32206	
25	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	182	1880,1	14,36	342178	2614	31353	302069	695787
					1693,47	0,12	308212	22	–	51540	
27	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х500	шт.	72	4598		331056		331056	–	357540
					–		–		–	26484	
28	244-102-0203	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х700х400 мм	шт.	36	30995		1115820		1115820	–	1205086
					–		–		–	89266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Отопление и вентиляция										
29	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 % kзпр1=0,5;	м трубопровода	4516	2014,02	17,23	9 095 302	77 811	1 292 479	7 571 397	18 000 035
					1710,59	0,2	7 725 012	903	–	1 333 336	
30	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %	кВт	270,9	1267,73	17,42	343428	4719	121146	214958	603057
					803,11	6,58	217562	1783	–	44671	
31	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	1806	2155		3891930		3891930	–	4203284
					–		–		–	311354	
32	245-510-0104 (об)	Комплект термостатической регулировки радиаторов UNO, прямой с резьбой R 3/4, DN 20	шт.	236	10444		2464784		–	–	2464784
					–		–		2464784	–	
33	245-510-0402 (об)	Головка для термостатических клапанов UNO	шт.	236	3540		835440		–	–	835440
					–		–		835440	–	
34	245-707-0105 (об)	Теплосчетчик "Пульс СТК", Ду20	шт.	72	43297		3117384		–	–	3117384
					–		–		3117384	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1116-0501-0202	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %**	**м трубопровода**	**72**	2014,02	17,23	145 009	1 241	20 606	120 713	286 980
					1710,59	0,2	123 162	14	–	21 258	
36	1116-0501-0202	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %**	**м трубопровода**	**72**	2014,02	17,23	145 009	1 241	20 606	120 713	286 980
					1710,59	0,2	123 162	14	–	21 258	
37	580-000-0000 (пл) (об)ТОО "AQUA КИП Engineering"	**Блочный тепловой пункт**	**компл**	**1**	5304712		5304712		–	–	5304712
					–		–		5304712	–	
38	245-706-0207 (об)	**Расходомер-счетчик с регистартором "Взлет" д65**	**шт.**	**2**	166018		332036		–	–	332036
					–		–		332036	–	
39	245-710-0337	**Тепловычислитель "Взлет"**	**комплект**	**1**	470875		470875		470875	–	508545
					–		–		–	37670	

Итого по смете	**55 140 888**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 778 074
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	436 025
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	242 837
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 551 358
- оборудование, тенге	14 740 930
- накладные расходы, тенге	10 641 911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата, тенге					1 317 806				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 992 590				
		Итого по акту, тенге					**55 140 888**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					363 600				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					692 980				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					660 459				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					829 131				
		Всего					**57 687 059**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. K=1,0500514					**60 574 377**				
		НДС (12 %)					7 268 925				
		Всего по акту с учетом НДС					**67 843 302**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Директор ТОО "УК ETNA", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт тех.надзора аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Сактаганов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев