Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей области Абай",обл.Абай,г.Семей,ул.Абай Кунанбаева,97** | **110840016453**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08** | **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 177 от 19.08.19 года Карагайлы поз. 17

Номер документа	Дата составления
147	30.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.17 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.17 (без наружных инженерных сетей).Корректировка". Акт № 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Период: за май 2023 года			Работа	1	152 121 630,52	152 121 630,52	16 298 746,13
				Итого	1	x	152 121 630,52	16 298 746,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 30.05.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей ", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.17 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.17 (без наружных инженерных сетей). Корректировка"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		177	19.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметнй стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №27 Подземная часть (2-1-1)	934 198,16	834 105,50							100 092,66	934 198,16
Акт №28 Надземная часть (2-1-2)	75 633 331,28	46 757 294,00							5 610 875,28	52 368 169,28
Акт №29 Отделочные работы (2-1-3)	68 227 045,17	16 795 952,83							2 015 514,34	18 811 467,17
Акт №30 Водопровод,канализация (2-1-4)	5 942 228,61	2 912 276,44							349 473,17	3 261 749,61

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №31 Отопление и вентиляция (2-1-5)	5 053 455,24	8 091 440,39							970 972,85	9 062 413,24
Акт №32 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-6)	15 759 541,41	7 185 244,11							862 229,29	8 047 473,41
Акт №33 Слаботочные устройства (2-1-7)	16 181 011,77	14 447 331,94							1 733 679,83	16 181 011,77
Акт №34 Лифты,подъемники (2-1-8)	3 443 935,38	3 074 942,31							368 993,08	3 443 935,38
Акт №35 Подкрановые пути (2-1-9)	1 533 656,85	1 369 336,47							164 320,38	1 533 656,85
Акт №36 Техническое решение №2. Добавляемые работы	106 320 857,65	34 354 960,40							4 122 595,25	38 477 555,65
ВСЕГО выполнено:	**299 029 261,52**	**135 822 884,39**							**16 298 746,13**	**152 121 630,52**
Минус аванс										95 239 065,86
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**56 882 564,66**
К оплате: Сто двадцать один миллион двести восемьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят четыре тенге,66 тиын										

Подрядчик :

ТОО "Фирма "Азия" БИН 940240000011

Директор_____ Дускужанова С.Ж.

Технический надзор :

ТОО "QAZSAURAN", БИН 990540001085

Директор_____ Каребаева Ж. А.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Семей " БИН 110840016453

И.о. руководителя_____ Сактаганов Р.А.

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей ", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 27
приемки выполненных работ за май 2023 г
Подземная часть (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Стены										
42	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда-1,1 НР=69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,02342	90 346,27	27562,55	2 116	646	304	970	3 333
					49 814,93	10 190,86	1 167	239	–	247	
44	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,26	169,35	3,84	213	5	129	56	290
					63,38	0,65	80	1	–	22	
45	1108-0201-0701	Затягивание продухов сеткой из проволоки Вр1 диам.3 мм НР=93 %	т металлических изделий	0,0252	525 288,05	2478,05	13 237	62	11 135	1 917	16 367
					80 934	874,26	2 040	22	–	1 212	
46	1108-0201-0701	Перекрытие отверстий в кирпичных стенах техподполья стержнями из проволоки диам 6А1 НР=93 %	т металлических изделий	0,0016	432 897,05	2478,05	693	4	559	122	880
					80 934	874,26	129	1	–	65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Разные работы										
	4.1 Приямок в электрощитовой										
47	**1106-1301-0101**	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,42**	58 939,37	5 849,8	24 755	2 457	11 728	10 525	38 103
					25166,02	2372,43	10 570	996	–	2 822	
48	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %**	**м2 поверхности**	**1,76**	936,94	20,68	1 649	36	1 018	558	2 384
					337,93	3,24	595	6	–	177	
	4.2 Ступени спуска										
49	**1106-0101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,3**	21 750,85	1248,54	6 525	375	5 756	449	7 532
					1314,35	329,62	394	99	–	558	
50	**1106-0101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,07**	23 464,45	1248,54	1 643	87	1 463	105	1 887
					1314,35	329,62	92	23	–	140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %**	**м2 поверхности**	**0,03**	936,94	20,68	28	1	17	9	41
					337,93	3,24	10	–	–	3	
	4.3 Площадка под оборудование										
52	1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,15**	21 750,85	1248,54	3 263	187	2 878	224	3 766
					1314,35	329,62	197	49	–	279	
53	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %**	**м2 поверхности**	**0,4**	936,94	20,68	375	8	231	127	542
					337,93	3,24	135	1	–	40	
	4.4 Фундамент ФМО-1 (под насосы)										
54	1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские из бетона кл.В15. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,13**	21 750,85	1248,54	2 828	162	2 494	194	3 264
					1314,35	329,62	171	43	–	242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %**	**т**	**0,008**	1 155 221,83	1504,83	9 242	12	6 873	2 150	12 303
					294 624	686,79	2 357	5	–	911	
56	261-102-0124	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,008**	108 313		867		867	–	936
					–		–		–	69	
	Раздел 5 Перекрытие на отм.-0,32										
	5.2 Вход в техподполье										
80	1107-0501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**4**	2 089,53	1090,12	8 358	4 360	2 048	3 776	13 105
					487,31	312,77	1 949	1 251	–	971	
81	1107-0501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**4**	2 409,61	1068,93	9 638	4 276	3 107	4 109	14 847
					563,96	306,69	2 256	1 227	–	1 100	
82	1107-0501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**3**	3 098,23	1361,68	9 295	4 085	2 636	4 421	14 813
					858,05	390,69	2 574	1 172	–	1 097	
84	290-000-0000 (пл)	**Надбавка к сметной стоимости за применение морозостойкости**	**м3**	**3,568**	334		1 192		1 192	–	1 287
					–		–		–	95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	290-000-0000 (пл)	Надбавка к сметной стоимости за применение сульфотостойкого	м3	3,568	270		963		963	–	1 040
					–		–		–	77	
86	1106-0101-0114	Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В10. Устройство НР=91 %	м3	0,38	21 919,15	1248,54	8 329	474	7 355	568	9 609
					1 314,35	329,62	499	125	–	712	
87	1106-0101-0115	Монолитные лестницы входа из монолитного бетона кл В15. Устройство НР=91 %	м3	0,76	25 768,03	1776,2	19 584	1 350	16 390	2 004	23 315
					2425,45	472,74	1 843	359	–	1 727	
89	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118 %	м ступеней	9,6	1 715,22	60,97	16 466	585	453	18 520	37 785
					1607,04	27,89	15 428	268	–	2 799	
91	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,12	172 998,95	1609,53	20 760	193	17 154	3 148	25 820
					28442,7	702,98	3 413	84	–	1 913	
92	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,014	172 672,05	1243,83	2 417	17	1 988	378	3 019
					29 430	582,84	412	8	–	224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР=90 %	м2 покрытия	8,6	5 200,68 401,28	68,31 30,46	44 726 3 451	588 262	40 687 –	3 342 3 845	51 913
94	1110-0102-0205	Устройство лобовой доски НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,86	6 155,19 1 937,65	29,85 14,57	5 293 1 666	26 13	3 601 –	1 511 544	7 348
95	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,5	9 038,48 1 077,96	66,65 30,99	4 519 539	33 15	3 947 –	499 401	5 419
96	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	10,9	5 353,6 1317,06	14,97 4,37	58 354 14 356	163 48	43 835 –	13 251 5 728	77 334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	**1115-0403-0301**	**Лобовой доски. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,86**	2 012,19	5,78	1 730	5	364	1 091	3 047
					1 583,24	2,86	1 362	2	–	226	
98	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**1,76**	936,18	33,29	1 648	59	851	722	2 560
					419,37	17,21	738	30	–	190	
99	**1111-0101-1101**	**Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм НР=94 %**	**м2 стяжки**	**2,22**	1 004,75	33,29	2 231	74	1 226	911	3 393
					419,37	17,21	931	38	–	251	
100	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %**	**м2 поверхности**	**9,9**	936,94	20,68	9 276	205	5 725	3 141	13 411
					337,93	3,24	3 346	32	–	993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	**1108-0201-0101**	**Стены наружные из керамического утолщенного кирпича М100. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора -0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:**	**м3 кладки**	**1,4**	36 024,62	3 045,14	50 434	4 263	35 241	11 295	66 667
					7 807,4	867,78	10 930	1 215	–	4 938	

Раздел 6 Разные работы

6.1 Отмостка

102	**1106-0101-0101**	**Отмостка бетонная кл.В7,5. Устройство НР=91 %**	**м3**	**10,496**	23 291,54	1150,71	244 468	12 078	216 322	17 426	282 853
					1530,9	293,52	16 068	3 081	–	20 951	

Итого по смете	**750 214**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	99 699
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 877
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 717
- материалы, изделия и конструкции, тенге	450 539
- накладные расходы, тенге	107 522
в т.ч. зарплата, тенге	9 677
- сметная прибыль (8 %), тенге	55 571
Итого по акту, тенге	**750 214**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	6 752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					12 868				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					9 116				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					15 397				
		Всего					**794 347**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					**834 105,50**				
		НДС (12 %)					100 092,66				
		Всего по акту с учетом НДС					**934 198,16**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Директор ТОО "QAZSAURAN", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт тех.надзора(аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Сактаганов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**
(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 28
приемки выполненных работ за май 2023 г
Надземная часть (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Стены

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 28
приемки выполненных работ за апрель 2023 г
Надземная часть (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**0,838**	100,82	2,69	84	2	37	31	125
					54,22	0,32	45	–	–	9	
29	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**11,313**	169,35	3,84	1 916	43	1 155	500	2 609
					63,38	0,65	717	7	–	193	
36	1126-0201-0101	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов НР=76 %**	**м3 изоляции**	**4,49**	35 266,1	2821,34	158 345	12 668	–	114 527	294 701
					32444,76	1117,11	145 677	5 016	–	21 830	
38	1115-0207-0101	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**89,8**	3 480,44	40,06	312 544	3 597	152 595	126 509	474 177
					1741,1	19,88	156 351	1 785	–	35 124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,63	169,35	3,84	107	2	64	28	146
					63,38	0,65	40	–	–	11	
	1.1 Усиление простенков										
60	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	3,89	100,82	2,69	392	10	171	146	581
					54,22	0,32	211	1	–	43	
61	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	52,515	169,35	3,84	8 893	202	5 363	2 320	12 110
					63,38	0,65	3 328	34	–	897	
	Раздел 4 Перекрытие										
	4.5 Плиты ПМ1,ПМ2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**1,02**	169,35	3,84	173	4	104	45	235
					63,38	0,65	65	1	–	17	

Раздел 5 Кровля

5.1 Чердак (АС9,АС10)

163	1109-0601-0103	**Монтаж стойки под телевизионную антенну НР=69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;**	**т конструкций**	**0,04104**	147 069,18	2589,12	6 036	106	118	4 031	10 873
					141 597,5	758,48	5 811	31	–	805	
165	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**1,10808**	169,35	3,84	188	4	113	49	256
					63,38	0,65	70	1	–	19	
166	1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (крепление телевизионной антенны) НР=118 %**	**т стальных элементов**	**0,018**	997 067,42	6966,94	17 947	125	16 481	1 617	21 129
					74468,8	1667,57	1 340	30	–	1 565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Лестница №1=2 шт										
178	1109-0302-0301	**Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам,применен коэффициент к затратам труда-1,1 НР=69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;**	**т конструкций**	**1,87454**	113 371,38 87507,2	22799,34 7039,54	212 519 164 036	42 738 13 196	5 745 –	122 290 26 785	361 594
180	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**186,35292**	169,35 63,38	3,84 0,65	31 559 11 811	715 121	19 033 –	8 233 3 183	42 976
193	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**0,692**	100,82 54,22	2,69 0,32	70 38	2 –	30 –	26 8	104
194	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**9,34**	169,35 63,38	3,84 0,65	1 582 592	36 6	954 –	413 160	2 154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**0,216**	100,82	2,69	22	1	9	8	33
					54,22	0,32	12	–	–	2	
203	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**2,916**	169,35	3,84	494	11	298	129	673
					63,38	0,65	185	2	–	50	
	Раздел 7 Наружная отделка										
204	1115-0109-0101	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР=80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**3266**	6 092,71	493,43	19 898 791	1 611 542	1 604 716	13 377 876	35 938 800
					5 107,94	12,19	16 682 532	39 813	–	2 662 133	
210	1115-0108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %**	**м**	**352,72**	1 943,61	5,89	685 550	2 077	488 546	156 334	909 235
					552,64	1,39	194 927	490	–	67 351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	1115-0402-0404	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности нижних поверхностей плит балконов НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**387,7**	333,18	0,69	129 174	268	57 062	57 575	201 689
					185,31	0,32	71 845	124	–	14 940	
	Раздел 8 Лоджии										
212	1109-0304-0101	**Монтаж стремянок ИМС-28,поручни НР=69 %**	**т конструкций**	**0,91648**	85 817,64	27562,55	78 650	25 261	11 886	35 082	122 831
					45286,3	10190,86	41 504	9 340	–	9 099	
214	1109-0601-0101	**Монтаж конструкций крышки люка МКЛ НР=69 %**	**т конструкций**	**0,97376**	118 778,1	5296,21	115 661	5 157	2 178	76 300	207 318
					111 245,5	2 314,75	108 326	2 254	–	15 357	
216	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**51,04**	169,35	3,84	8 644	196	5 213	2 255	11 771
					63,38	0,65	3 235	33	–	872	

Раздел 9 Разные работы

9.1 Шкаф квартирного узла ввода системы отопления (18 шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	1110-0111-0101	Устройство шкафов квартирного узла ввода системы отопления ШКСО-1 НР=90 %	м2 деталей	39,42	1 263,12	178,3	49 792	7 029	12 384	29 576	85 717
					770,66	62,98	30 379	2 483	–	6 349	
218	215-303-0204	Плита древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-Б, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм, 1 сорта	100 м2	0,3942	187 076		73 745		73 745	–	79 645
					–		–		–	5 900	
219	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	18	3 663		65 934		65 934	–	71 209
					–		–		–	5 275	
220	261-102-0126	Мебельная фурнитура	т	0,01	216 199		2 162		2 162	–	2 335
					–		–		–	173	
	9.2 Вентканалы										
224	1120-0301-0210	прим.Решетки наружные, размер 150х200 мм. Установка НР=98 %	решетка	67	2 049,31	38,03	137 304	2 548	24 780	108 893	265 892
					1 641,43	17	109 976	1 139	–	19 696	
225	1120-0301-0211	прим. Решетки наружные, размер 250х200 мм. Установка НР=98 %	решетка	60	2 143,33	38,03	128 600	2 282	27 832	97 516	244 205
					1 641,43	17	98 486	1 020	–	18 089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.6 Крыльцо №1,2										
263	**1107-0519-0104**	**Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118 %**	**м ограждения**	**14,75**	19 376,62	92,18	285 805	1 360	274 854	12 031	321 663
					650,3	40,93	9 592	604	–	23 827	
264	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**2,34**	169,35	3,84	396	9	239	103	539
					63,38	0,65	148	2	–	40	
265	**1107-0107-0103**	**Установка закладных изделий ЗД1 НР=118 %**	**т стальных элементов**	**0,0228**	997 067,42	6966,94	22 733	159	20 876	2 048	26 764
					74468,8	1667,57	1 698	38	–	1 983	
266	**1111-0101-2701**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**22,2**	1 500,51	111,29	33 311	2 471	10 098	20 630	58 257
					934,36	54,25	20 743	1 204	–	4 315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %**	**м2 поверхности**	**43,61**	936,94	20,68	40 860	902	25 221	13 837	59 073
					337,93	3,24	14 737	141	–	4 376	
269	1111-0101-1101	**Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм НР=94 %**	**м2 стяжки**	**9,8**	1 004,75	33,29	9 847	326	5 410	4 022	14 978
					419,37	17,21	4 110	169	–	1 109	
		9.7 Крыша крыльца №1,2									
270	1109-0302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,4057**	105 416,18	22799,34	42 767	9 250	1 244	24 240	72 367
					79 552	7 039,54	32 274	2 856	–	5 361	
271	222-519-0301	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,4057**	701 217		284 484		284 484	–	307 243
					–		–		–	22 759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	10,96	169,35	3,84	1 856	42	1 119	484	2 527
					63,38	0,65	695	7	–	187	
273	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,1	172 998,95	1609,53	17 300	161	14 295	2 623	21 517
					28442,7	702,98	2 844	70	–	1 594	
274	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,28	172 672,05	1243,83	48 348	348	39 760	7 563	60 384
					29 430	582,84	8 240	163	–	4 473	
275	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,1	9 038,48	66,65	904	7	789	100	1 084
					1077,96	30,99	108	3	–	80	
276	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,28	8 486,88	48,04	2 376	13	1 622	673	3 293
					2647,04	22,2	741	6	–	244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	1110-0114-0503	прим.Настил рабочий толщиной 30 мм сплошной. Устройство по фермам НР=90 %	м2 покрытия	12,22	3 547,27	44,81	43 348	548	38 100	4 449	51 621
					384,58	19,95	4 700	244	–	3 824	
278	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	12,22	315,43	3,09	3 855	38	3 318	465	4 665
					40,83	1,44	499	18	–	346	
279	1112-0101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	17	5 353,6	14,97	91 011	254	68 366	20 667	120 612
					1317,06	4,37	22 390	74	–	8 934	
280	1112-0101-0706	Устройство покрытия металлочерепицей НР=92 %	м2 кровли	18,2	9 157,66	107,13	166 669	1 950	127 494	34 810	217 597
					2045,36	33,58	37 226	611	–	16 118	
281	1109-0306-0302	Реечные панели. Монтаж НР=69 %	м2	20,92	6 109,13	1465,93	127 803	30 667	9 041	60 892	203 790
					4211,04	7,35	88 095	154	–	15 096	
282	290-000-0000 (пл)ТОО "Анса"	Металлосайдинг	м2	20,92	5 008,93		104 787		104 787	–	113 170
					–		–		–	8 383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	**1109-0302-0301**	**Стойка Ст 1. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,388**	105 416,18	22799,34	40 901	8 846	1 189	23 182	69 210
					79 552	7039,54	30 866	2 731	–	5 127	
284	**214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**									
			т	**0,3528**	478 807		168 923		168 923	–	182 437
					–		–		–	13 514	
285	**214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**									
			т	**0,0352**	429 640		15 123		15 123	–	16 333
					–		–		–	1 210	
286	**1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**0,78**	100,82	2,69	79	2	34	29	117
					54,22	0,32	42	–	–	9	
287	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**									
			м2	**10,48**	169,35	3,84	1 775	40	1 070	463	2 417
					63,38	0,65	664	7	–	179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.8 Прочие работы										
288	290-000-0000 (пл)Семей Коркем	**Табличка номера дома**	**шт**	**2**	4 284		8 568		8 568	–	9 253
					–		–		–	685	
289	290-000-0000Семей Коркем	**Табличка номера квартиры**	**шт**	**72**	1142,4		82 253		82 253	–	88 833
					–		–		–	6 580	
290	290-000-0000Семей Коркем	**Табличка номера этажа**	**шт**	**18**	2 856		51 408		51 408	–	55 521
					–		–		–	4 113	
291	290-000-0000Семей Коркем	**Табличка номера подъезда**	**шт**	**2**	2 856		5 712		5 712	–	6 169
					–		–		–	457	

Итого по смете	**41 456 673**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 111 951
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 774 020
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 029
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 944 108
- накладные расходы, тенге	14 555 619
в т.ч. зарплата, тенге	1 310 006
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 070 856
Итого по акту, тенге	**41 456 673**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Временные здания и сооружения (0,9 %)	373 110
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	711 106
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1 136 870
	Непредвиденные работы и затраты 2%	850 818
	Всего	**44 528 576**
	Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514	**46 757 294,00**
	НДС (12 %)	5 610 875,28
	Всего по акту с учетом НДС	**52 368 169,28**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Директор ТОО "QAZSAURAN", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт тех.надзора(аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Сактаганов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей ", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 29
приемки выполненных работ за май 2023 г
Отделочные работы (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Лестница №1=2 шт										
23	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями . Установка НР=118 %	м ограждения	110,94	20 061,93	99,53	2 225 671	11 042	2 115 364	122 967	2 536 529
					894,76	44,57	99 265	4 945	–	187 891	
24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	40	169,35	3,84	6 774	154	4 085	1 767	9 225
					63,38	0,65	2 535	26	–	683	
	Раздел 5 Полы										
41	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	79,68	2 063,25	86,03	164 400	6 855	38 624	114 896	301 640
					1492,48	41,53	118 921	3 309	–	22 344	
	5.4 По типу 62, S=610,2м2 (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток типового этажа)										
45	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	91,53	2 063,25	86,03	188 849	7 874	44 368	131 983	346 499
					1492,48	41,53	136 607	3 801	–	25 667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.7 По типу 138 S=33,2м2 (ванные, санузлы над техподполье)											
71	**1111-0101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**33,2**	2 063,25	86,03	68 500	2 856	16 093	47 873	125 683
					1492,48	41,53	49 550	1 379	–	9 310	
5.8 По типу 138, S=83,2м2 (внеквартирные коридоры,лифтовые холлы, площадки лестничных клеток над техподполье)											
75	**1111-0101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**24,96**	2 063,25	86,03	51 499	2 147	12 099	35 992	94 489
					1492,48	41,53	37 252	1 037	–	6 999	
5.9 По типу 62, S=22 м2 (тамбуры входов)											
77	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**1,76**	25 709,12	7,2	45 248	13	37 228	7 526	56 996
					4549,38	–	8 007	–	–	4 222	
78	**1111-0101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**22**	2 063,25	86,03	45 392	1 893	10 664	31 723	83 285
					1 492,48	41,53	32 835	914	–	6 169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.12 По типу 11, S=387,72м2 (лоджии)										
87	**1106-1401-0104**	**Железнение поверхности НР=91 %**	**м2 поверхности**	**387,72**	493,14	0,99	191 200	384	9 406	165 256	384 973
					467,89	0,49	181 410	190	–	28 517	
88	**1115-0403-0103**	**Полы. Окраска простая масляными составами (за два раза) НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**775,4**	458,12	1,57	355 226	1 217	116 008	190 885	589 800
					306,94	0,78	238 001	605	–	43 689	
	5.14 Плинтуса										
92	**1111-0101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %**	**м плинтусов**	**1169,6**	412,66	1,98	482 647	2 316	40 351	414 648	969 078
					376,18	0,97	439 980	1 135	–	71 784	
	Раздел 6 Внутренняя отделка										
95	**1115-0405-0102**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4500,62**	359,2	3,22	1 616 623	14 492	589 536	815 800	2 627 017
					224,99	1,59	1 012 594	7 156	–	194 594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	**1115-0401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**77,6**	124,17	0,91	9 636	71	691	7 128	18 105
					114,36	0,46	8 874	36	–	1 341	
98	**1115-0405-0101**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8912,32**	323,99	2,89	2 887 503	25 757	1 064 844	1 447 717	4 682 037
					201,62	1,43	1 796 902	12 745	–	346 818	
99	**1115-0403-0108**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1375,6**	465,68	1,9	640 590	2 614	266 097	298 538	1 014 258
					270,34	0,94	371 880	1 293	–	75 130	
100	**1115-0401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**193,85**	124,17	0,91	24 070	176	1 725	17 806	45 226
					114,36	0,46	22 169	89	–	3 350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	**1115-0405-0101**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %**									
			м2 окрашиваемой поверхности	**473,1**	323,99	2,89	153 280	1 367	56 526	76 850	248 541
					201,62	1,43	95 386	677	–	18 410	
105	**1115-0108-1901**	**Откосы оконные из ПВХ. Устройство НР=80 %**									
			м	**235,68**	1 254,81	5,89	295 729	1 388	164 097	104 457	432 215
					552,64	1,39	130 244	328	–	32 015	

Итого по смете	**14 565 597**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 782 413
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 615
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 662
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 587 807
- накладные расходы, тенге	4 033 816
в т.ч. зарплата, тенге	363 043
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 078 932
Итого по акту, тенге	**14 565 597**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	158 846
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	302 746
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	605 945
Непредвиденные работы и затраты 2%	362 228
Всего	**15 995 363**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514	**16 795 952,83**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					2 015 514,34				
		Всего по акту с учетом НДС					**18 811 467,17**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Директор ТОО "QAZSAURAN", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт тех.надзора(аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Сактаганов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 30
приемки выполненных работ за май 2023 г
Водопровод,канализация (2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Холодный водопровод ниже 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1116-1101-0102	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %**	**м трубопровода**	**64,5**	110,06 102,65	1,14 –	7 099 6 621	74 –	404 –	6 489 1 087	14 674
30	1126-0101-1701	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %**	**м трубопровода**	**140,5**	768,45 354,69	82,45 40,48	107 967 49 834	11 584 5 687	46 548 –	42 196 12 013	162 176
37	1113-0301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2 слоя НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**28**	109,38 47,62	6,94 0,97	3 063 1 333	194 27	1 535 –	939 320	4 322
		Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0.000)									
64	1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %**	**м трубопровода**	**87,5**	105,75 102,65	1,14 –	9 253 8 982	100 –	172 –	8 802 1 444	19 500
65	1126-0101-1701	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %**	**м трубопровода**	**87,5**	768,45 354,69	82,45 40,48	67 239 31 035	7 214 3 542	28 989 –	26 279 7 481	100 999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	12,5	109,38	6,94	1 367	87	685	419	1 929
					47,62	0,97	595	12	–	143	

Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0,000)

85	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	47,5	105,74	1,14	5 023	54	93	4 778	10 585
					102,65	–	4 876	–	–	784	
86	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	47,5	768,45	82,45	36 501	3 917	15 737	14 266	54 828
					354,69	40,48	16 848	1 923	–	4 061	
89	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2 слоя НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5	109,38	6,94	547	35	274	168	772
					47,62	0,97	238	5	–	57	

Раздел 4 Бытовая канализация К1 (ниже 0.000)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1116-0801-0103	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %**	**воронка**	**1**	1 432,05	–	1 432	–	241	1 167	2 807
					1191,05	–	1 191	–	–	208	
98	1116-0601-0201	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР=98 %**									
			шт.	**1**	1 708,57	65,96	1 709	66	303	1 344	3 297
					1339,2	32,38	1 339	32	–	244	
102	1108-0201-0109	**Стены приямков и каналов из кирпича (для опор под трубы). Кладка НР=93 %**	**м3 кладки**	**0,3**	46 955,67	2278,44	14 087	684	11 106	2 299	17 697
					7657,65	582,84	2 297	175	–	1 311	
104	1116-0501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**16,5**	949,73	3,64	15 671	60	78	15 242	33 386
					941,36	1,27	15 532	21	–	2 473	
106	1101-0101-0326	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**145**	173,88	166,88	25 213	24 197	–	3 873	31 413
					7	30,1	1 015	4 364	–	2 327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1101-0205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 %**									
			м3 грунта	**5**	2 472,12	–	12 361	–	–	8 900	22 961
					2472,12	–	12 361	–	–	1 701	
108	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**141**	37,66	37,66	5 310	5 310	–	1 584	7 445
					–	15,6	–	2 200	–	552	
109	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**9**	1 051,7	–	9 465	–	–	6 815	17 582
					1051,7	–	9 465	–	–	1 302	
118	1111-0101-0803	**Утепление керамзитом. Устройство НР=94 %**	**м3 изоляции**	**3,726**	23 574,79	1875,69	87 840	6 989	63 483	18 711	115 075
					4661,2	681,03	17 368	2 538	–	8 524	
		Раздел 5 Водосток К2 (ниже 0.000)									
128	1113-0301-1403	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**8,7**	581,94	4,5	5 063	39	4 428	417	5 918
					68,44	0,97	595	8	–	438	
		Раздел 6 Холодный водопровод В1 (выше 0.000)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %**	**м трубопровода**	**537,5**	104,42	1,14	56 126	613	339	54 071	119 013
					102,65	–	55 174	–	–	8 816	
136	1113-0301-1403	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**50**	581,94	4,5	29 097	224	25 451	2 395	34 011
					68,44	0,97	3 422	49	–	2 519	
		Раздел 7 Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)									
		7.1 Водомерный узел									
155	1117-0201-0101	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР=98 %**	**шт.**	**72**	9 316,71	33,22	670 803	2 392	597 305	70 827	800 960
					987,59	16,19	71 106	1 166	–	59 330	
156	1126-0101-1701	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %**	**м трубопровода**	**470,5**	768,45	82,45	361 556	38 793	155 882	141 305	543 090
					354,69	40,48	166 882	19 046	–	40 229	
159	1113-0301-1403	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-575 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**58**	581,94	4,5	33 753	261	29 522	2 778	39 453
					68,44	0,97	3 970	56	–	2 922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8	109,38	6,94	875	56	439	268	1 235
					47,62	0,97	381	8	–	91	
		Раздел 8 Циркуляционный водопровод Т4 (выше 0.0000									
170	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	62	105,75	1,14	6 556	71	122	6 237	13 816
					102,65	–	6 364	–	–	1 023	
171	1126-0101-1701	Трубопроводы . Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	62	768,45	82,45	47 644	5 112	20 541	18 620	71 566
					354,69	40,48	21 991	2 510	–	5 301	
173	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,5	109,38	6,94	711	45	356	218	1 003
					47,62	0,97	310	6	–	74	
174	1118-0701-0201	Сборник воздуха автоматический, наружный диаметр до 76 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	5 251,65	294,18	10 503	588	6 270	3 847	15 498
					1 822,42	140,54	3 645	281	–	1 148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 9 Бытовая канализация К1 (выше 0.000)										
199	1126-0101-1701	**Трубопроводы . Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %**	**м трубопровода**	**82**	768,45	82,45	63 013	6 761	27 167	24 627	94 651
					354,69	40,48	29 085	3 319	–	7 011	
	Раздел 10 Водосток К2 (выше 0.000)										
218	1116-0801-0101	**Воронки водосточные. Установка НР=98 %**	**воронка**	**8**	18 774,66	365,07	150 197	2 921	113 221	33 629	198 532
					4 257	32,38	34 056	259	–	14 706	
222	1126-0101-1701	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %**	**м трубопровода**	**40**	768,45	82,45	30 738	3 298	13 252	12 013	46 171
					354,69	40,48	14 188	1 619	–	3 420	

Итого по смете	**2 606 351**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	592 099
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	121 737
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 853
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 163 945
- накладные расходы, тенге	535 521
в т.ч. зарплата, тенге	48 197
- сметная прибыль (8 %), тенге	193 064
Итого по акту, тенге	**2 606 351**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	23 457
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	44 707
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	45 456
Непредвиденные работы и затраты 2%	53 490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**2 773 461**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					**2 912 276,44**				
		НДС (12 %)					349 473,17				
		Всего по акту с учетом НДС					**3 261 749,61**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Директор ТОО "QAZSAURAN", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт тех.надзора(аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Сактаганов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей ", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 31
приемки выполненных работ за май 2023 г
Отопление и вентиляция (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
7	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	4952	104,42	1,14	517 088	5 645	3 120	498 156	1 096 464
					102,65	–	508 323	–	–	81 220	
8	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	20	105,01	1,14	2 100	23	24	2 012	4 441
					102,65	–	2 053	–	–	329	
10	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР=98 %	м труб нитки регистра	8	2 943,35	36,66	23 547	293	20 323	3 007	28 678
					366,3	17,2	2 930	138	–	2 124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза НР=69 %									
			м2	1603,274	290,97	2,25	466 505	3 608	408 032	38 398	545 295
					34,22	0,49	54 864	786	–	40 392	
26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	397,549	100,82	2,69	40 081	1 069	17 456	14 961	59 445
					54,22	0,32	21 555	127	–	4 403	
27	1113-0301-1421	Прим. Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в 2 слоя НР=69 %	м2	795,098	111,75	3,47	88 852	2 759	67 162	13 331	110 358
					23,81	0,49	18 931	390	–	8 175	
28	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	4594	768,45	82,45	3 530 259	378 775	1 522 038	1 379 712	5 302 769
					354,69	40,48	1 629 446	185 965	–	392 798	
33	1308-0305-1202	Печь электрическая. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	1	3 455,98	93,98	3 456	94	–	2 449	6 377
					3 362	39,31	3 362	39	–	472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Квартирный узел ввода										
51	**1116-1101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %**									
		м трубопровода	**144**	104,42	1,14	15 036	164	91	14 486	31 884
				102,65	–	14 782	–	–	2 362	

Итого по смете	**7 185 711**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 256 246
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	392 431
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	187 444
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 038 247
- накладные расходы, тенге	1 966 513
в т.ч. зарплата, тенге	176 986
- сметная прибыль (8 %), тенге	532 275
Итого по акту, тенге	**7 185 711**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	64 671
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	123 256
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	184 645
Непредвиденные работы и затраты 2%	147 473
Всего	**7 705 756**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514	**8 091 440,39**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					970 972,85				
		Всего по акту с учетом НДС					**9 062 413,24**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Сактаганов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Директор ТОО "QAZSAURAN", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт тех.надзора(аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Авторский надзор:
ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей ", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**
(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 32
приемки выполненных работ за май 2023 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-6)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Комплектное устройство

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1 Вводно-распределительное устройство опросный лист ЭЛ-15											
1	**1121-0501-0101**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72 %**	**шкаф**	**3**	24 459,58	734,42	73 379	2 203	42 724	21 186	102 130
					9483,95	324,31	28 452	973	–	7 565	
4	**1308-0305-1002**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %**	**шт.**	**2**	1 580,24	90,86	3 160	182	54	2 163	5 748
					1 462,47	39,31	2 925	79	–	426	
6	**1308-0304-0207**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР=72 %**	**шт.**	**2**	36 818,68	3899,98	73 637	7 800	52 389	12 003	92 492
					6 724	1611,71	13 448	3 223	–	6 851	
9	**1308-0305-0912**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции НР=72 %**	**шт.**	**2**	6 508,41	191,8	13 017	384	2 547	7 375	22 023
					5 043	78,62	10 086	157	–	1 631	
13	**1121-0502-0201**	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР=72 %**	**шт.**	**4**	2 143,33	89,17	8 573	357	469	5 691	15 405
					1 936,81	39,31	7 747	157	–	1 141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2 Щиток этажный (ЩЭ) на 4 квартиры) со слаботочным отсеком нестандартного комплектации (ШЭ) 18шт										
14	**1121-0502-0104**	**Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %**	**шкаф**	**18**	8 811,65	419,6	158 610	7 553	46 912	77 399	254 890
					5785,83	186,33	104 145	3 354	–	18 881	
16	**1311-0301-0101**	**монтаж автоматических выключателей НР=75 %**	**шт.**	**72**	874,98	–	62 999	–	2 483	45 387	117 057
					840,5	–	60 516	–	–	8 671	
18	**1308-0305-1002**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %**	**шт.**	**72**	1 580,24	90,86	113 777	6 542	1 938	77 852	206 960
					1462,47	39,31	105 298	2 830	–	15 330	
	1.3 Щиток квартирныйвстроенного исполнения на 12 модулей (ШК) ЩРВ-П-12 72 шт										
22	**1311-0301-0101**	**Монтаж автоматических выключателей НР=75 %**	**шт.**	**360**	874,98	–	314 993	–	12 413	226 935	585 282
					840,5	–	302 580	–	–	43 354	
27	**1308-0303-1011**	**Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне НР=72 %**	**пускатель**	**1**	7 895,59	114,98	7 896	115	4 543	2 360	11 076
					3 238	39,31	3 238	39	–	820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1308-0304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %**	**шт.**	**1**	4 924,28	1463,92	4 924	1 464	98	2 875	8 423
					3 362	631,35	3 362	631	–	624	
		Раздел 2 Электроаппаратура									
31	1308-0305-1401	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР=72 %**	**комплект**	**72**	1 051,14	5,47	75 682	394	1 217	53 454	139 467
					1 028,77	2,36	74 071	170	–	10 331	
32	247-211-0204	**Звонки электрические бытовые сосветодиодом номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**72**	1 496		107 712		107 712	–	116 329
					–		–		–	8 617	
33	1311-0301-0101	**монтаж автоматических выключателей НР=75 %**	**шт.**	**2**	874,98	–	1 750	–	69	1 261	3 252
					840,5	–	1 681	–	–	241	
34	247-204-2602	**Автомат трехполюсный на ток 10А АП50Б-2МТ**	**шт.**	**2**	2 493		4 986		4 986	–	5 385
					–		–		–	399	
		Раздел 3 Светотехническое оборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1121-0401-0501	Светильники . Установка НР=72 %									
			шт.	189	2 624,61	17,43	496 051	3 295	252 717	173 898	723 545
					1270,05	7,86	240 039	1 486	–	53 596	
40	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 %									
			шт.	4	836,83	18,15	3 347	73	26	2 362	6 165
					812,13	7,86	3 249	31	–	457	
42	247-101-0113	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82									
			шт.	1	2 138		2 138		2 138	–	2 309
					–		–		–	171	
43	1121-0401-0501	Светильники . Установка НР=72 %									
			шт.	3	2 624,61	17,43	7 874	52	4 011	2 760	11 485
					1270,05	7,86	3 810	24	–	851	
45	247-213-0202	Патрон для электроламп керамический тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	36	89		3 204		3 204	–	3 460
					–		–		–	256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	162	184		29 808		29 808	–	32 193
					–		–		–	2 385	
47	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	90	846,64	12,05	76 198	1 085	981	53 681	140 269
					823,69	4,72	74 132	425	–	10 390	
48	1308-0305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	170	1 802,28	12,65	306 388	2 151	164 210	101 445	440 460
					823,69	5,11	140 027	869	–	32 627	
51	247-202-0409	Лампы	шт.	146	574		83 804		83 804	–	90 508
					–		–		–	6 704	
52	247-202-0411	Лампы светодиодные, модели LED ЭКО E27 G45, напряжение электрической сети 220В, цоколь E27, мощность 5 Вт	шт.	23	507		11 661		11 661	–	12 594
					–		–		–	933	
53	247-202-0409	Лампы	шт.	2	574		1 148		1 148	–	1 240
					–		–		–	92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	**1121-0401-0501**	**Светильники . Установка НР=72 %**									
			шт.	**108**	2 624,61	17,43	283 458	1 883	144 410	99 370	413 455
					1270,05	7,86	137 165	849	–	30 626	
		Раздел 4 Электроустановочные изделия									
57	**1121-0202-0201**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %**	**шт.**	**864**	401,01	0,36	346 473	312	79 470	192 129	581 691
					308,67	0,18	266 691	156	–	43 088	
58	**247-214-0114**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**720**	430		309 600		309 600	–	334 368
					–		–		–	24 768	
59	**247-214-0120**	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**144**	636		91 584		91 584	–	98 911
					–		–		–	7 327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1121-0202-0202	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %**	**шт.**	**91**	280,57 270,58	0,32 0,15	25 532 24 623	29 14	880 –	17 738 3 462	46 732
61	247-214-0404	**Розетка промышленная стационарная 3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44**	**шт.**	**72**	1 365 –		98 280 –		98 280 –	– 7 862	106 142
62	247-214-0102	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**18**	342 –		6 156 –		6 156 –	– 492	6 648
63	247-214-0101	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**1**	309 –		309 –		309 –	– 25	334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1121-0202-0201	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %**	**шт.**	**542**	401,01	0,36	217 347	196	49 852	120 526	364 902
					308,67	0,18	167 299	98	–	27 030	
65	247-212-0102	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**72**	401		28 872		28 872	–	31 182
					–		–		–	2 310	
66	247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**380**	345		131 100		131 100	–	141 588
					–		–		–	10 488	
67	247-212-0104	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**90**	368		33 120		33 120	–	35 770
					–		–		–	2 650	
68	1308-0305-0103	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**40**	1 267,66	16,88	50 706	675	4 308	33 034	90 439
					1143,08	3,93	45 723	157	–	6 699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	247-212-0207	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**40**	300		12 000		12 000	–	12 960
					–		–		–	960	
70	1121-0202-0201	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %**	**шт.**	**18**	401,01	0,36	7 218	6	1 656	4 003	12 118
					308,67	0,18	5 556	3	–	898	
71	247-212-0103	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**18**	401		7 218		7 218	–	7 795
					–		–		–	577	
72	1308-0305-0110	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**2**	1 264,23	18,7	2 528	37	205	1 653	4 515
					1 143,08	4,72	2 286	9	–	335	
73	247-214-0104	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**2**	342		684		684	–	739
					–		–		–	55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Электромонтажные изделия										
82	**1308-0201-1204**	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**30**	487,63	74,21	14 629	2 226	746	8 741	25 240
					388,56	16,12	11 657	484	–	1 870	
84	**1308-0201-1207**	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках НР=72 %**	**шт.**	**60**	43,83	9,99	2 630	599	88	1 585	4 553
					32,38	4,32	1 943	259	–	337	
85	**1308-0206-0501**	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям НР=72 %**	**т**	**0,156**	108 126,08	16 374,96	16 868	2 554	379	10 721	29 796
					89 319	6132,36	13 934	957	–	2 207	
89	**243-904-0102**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15**	**м**	**-1,03**	143		-147		-147	–	-159
					–		–		–	-12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1308-0208-0207	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 50х50х5. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %**	**м**	**4**	949,7	28,36	3 799	113	2 557	841	5 011
					282,06	9,83	1 128	39	–	371	
		Раздел 6 Провода и кабели									
109	1121-0201-0302	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках НР=72 %**	**м**	**63**	88,6	1,35	5 582	85	1 162	3 137	9 416
					68,81	0,34	4 335	21	–	697	
		Раздел 7 Трубы									
118	1308-0206-1710	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %**	**м**	**2**	937,22	137,28	1 874	275	158	1 123	3 237
					720,82	59,36	1 442	119	–	240	
		Раздел 8 Заземление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	11	2 014,32 2014,32	– –	22 158 22 158	– –	– –	15 953 3 049	41 160
120	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	11	1 051,7 1051,7	– –	11 569 11 569	– –	– –	8 329 1 592	21 490
121	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования (Контур заземления) НР=72 %	м	55	890,82 219,38	25,25 8,65	48 995 12 066	1 389 476	35 540 –	9 030 4 642	62 667
122	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	15	679,55 250,72	22,91 7,47	10 193 3 761	344 112	6 089 –	2 788 1 039	14 020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1308-0208-0103	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**75**	3 139,26	115,36	235 445	8 652	144 525	60 931	320 085
					1096,9	31,45	82 268	2 359	–	23 710	
124	1308-0208-0208	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %**	**м**	**400**	419	15,64	167 600	6 256	54 788	77 964	265 548
					266,39	4,32	106 556	1 728	–	19 645	
125	1308-0208-0209	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %**	**м**	**152,5**	654,94	22,91	99 878	3 494	53 370	31 790	142 202
					282,06	7,47	43 014	1 139	–	10 533	

Итого по смете	**6 384 701**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 143 979
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62 773
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 426
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 133 221
- накладные расходы, тенге	1 571 475
в т.ч. зарплата, тенге	141 433
- сметная прибыль (8 %), тенге	472 916
Итого по акту, тенге	**6 384 701**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	57 462
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	109 517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	160 041
	Непредвиденные работы и затраты 2%	131 034
	Всего	**6 842 755**
	Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514	**7 185 244,11**
	НДС (12 %)	862 229,29
	Всего по акту с учетом НДС	**8 047 473,41**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Директор ТОО "QAZSAURAN", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт тех.надзора(аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Сактаганов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей ", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 33
приемки выполненных работ за май 2023 г
Слаботочные устройства (2-1-7)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Телефонные сети										
1	**1310-0902-0501**	**Муфта газонепроницаемая МГНМ на кабеле, диаметр оболочки кабеля до 20 мм. Монтаж в помещении НР=61 %**	**шт.**	**1**	8 507,36	1 817	8 507	1 817	885	3 995	13 503
					5 805	744,74	5 805	745	–	1 000	
3	**1310-0902-0902**	**Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише НР=61 %**	**шкаф**	**2**	24 511,11	3515,5	49 022	7 031	9 472	21 595	76 266
					16 260	1440,91	32 519	2 882	–	5 649	
7	**1308-0304-0305**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР=72 %**	**шт.**	**1**	5 637,6	2165,53	5 638	2 166	110	3 098	9 435
					3 362	941,23	3 362	941	–	699	
9	**1121-0202-0201**	**Розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %**	**шт.**	**72**	401,01	0,36	28 873	26	6 623	16 011	48 474
					308,67	0,18	22 224	13	–	3 591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1308-0206-2201	**Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	**м**	**880**	97,93 78,35	0,91 0,39	86 178 68 948	801 343	16 429 –	49 890 10 885	146 953
12	1308-0502-0901	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах НР=72 %**	**м кабеля**	**880**	285,82 177,82	49,23 15,33	251 522 156 482	43 322 13 490	51 718 –	122 380 29 912	403 814
18	1308-0206-1907	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72 %**	**м**	**205**	369,56 297,73	30,63 12,97	75 760 61 035	6 279 2 659	8 446 –	45 859 9 730	131 349
21	1308-0206-0101	**Кабельного канала. Монтаж оборудования НР=72 %**	**м**	**430**	278,71 259,66	2,26 0,14	119 845 111 654	972 60	7 219 –	80 434 16 022	216 301
24	1308-0206-1001	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР=72 %**	**м**	**10**	66,31 62,68	0,91 0,39	663 627	9 4	27 –	454 89	1 206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	15,4	1 543,44	–	23 769	–	–	17 114	44 153
					1543,44	–	23 769	–	–	3 271	
27	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	15,4	957,57	–	14 747	–	–	10 618	27 394
					957,57	–	14 747	–	–	2 029	
28	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	55	890,82	25,25	48 995	1 389	35 540	9 030	62 667
					219,38	8,65	12 066	476	–	4 642	
	Раздел 2 Предусмотреть										
29	1310-0904-0701	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке НР=61 %	кабель (строительная длина)	1	14 683,2	9 828	14 683	9 828	–	4 117	20 304
					4855,2	1894,23	4 855	1 894	–	1 504	
	Раздел 3 Телевизионные сети										
30	1310-0410-0102	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования НР=61 %	устройство	2	30 959,08	4005,96	61 918	8 012	8 575	29 153	98 357
					22 666	1230,44	45 332	2 461	–	7 286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1310-0501-0116	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал НР=61 %**	**усилитель**	**2**	4 916,75	–	9 834	–	–	5 998	17 099
					4 916,75	–	9 834	–	–	1 267	
37	1121-0202-0201	**Розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %**	**шт.**	**216**	401,01	0,36	86 618	78	19 867	48 032	145 422
					308,67	0,18	66 673	39	–	10 772	
40	1308-0502-0901	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах НР=72 %**	**м кабеля**	**88**	285,82	49,23	25 152	4 332	5 172	12 238	40 381
					177,82	15,33	15 648	1 349	–	2 991	
43	1308-0206-2001	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %**	**м**	**85**	255,12	10,14	21 685	862	2 176	13 690	38 205
					219,38	4,32	18 647	367	–	2 830	
45	1308-0206-1701	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %**	**м**	**3**	527,67	42,33	1 583	127	234	912	2 695
					407,42	14,94	1 222	45	–	200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1308-0208-0208	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %**	**м**	**60**	419	15,64	25 140	938	8 218	11 695	39 781
					266,39	4,32	15 983	259	–	2 947	
		Раздел 4 Домофонная сеть									
48	1310-1001-0801	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**2**	7 254,43	6,49	14 509	13	–	8 844	25 222
					7 247,94	1,46	14 496	3	–	1 868	
49	248-401-0608	**Блок вызова домофона БВД-100 с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2**	**шт.**	**2**	11 064		22 128		22 128	–	23 898
					–		–		–	1 770	
50	248-401-0610	**Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов**	**шт.**	**2**	5 384		10 768		10 768	–	11 629
					–		–		–	861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	248-401-0201	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)	шт.	2	21 670		43 340		43 340	–	46 807
					–		–		–	3 467	
52	248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	14 239		28 478		28 478	–	30 756
					–		–		–	2 278	
53	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69 %	шт.	2	1 540,36	2,04	3 081	4	–	2 123	5 620
					1538,32	–	3 077	–	–	416	
54	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	2	4 094		8 188		8 188	–	8 843
					–		–		–	655	
55	1310-1001-0802	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств НР=61 %	шт.	72	851,26	0,8	61 291	58	–	37 352	106 535
					850,46	–	61 233	–	–	7 891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	248-401-0501	**Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова**	**шт.**	**72**	3 185		229 320		229 320	–	247 666
					–		–		–	18 346	
57	1308-0206-1001	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР=72 %**	**м**	**1680**	66,31	0,91	111 401	1 529	4 570	76 289	202 706
					62,68	0,39	105 302	655	–	15 015	
58	243-303-0412	**Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**1,7136**	47 871		82 032		82 032	–	88 595
					–		–		–	6 563	
59	1121-0102-0101	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %**	**м**	**380**	312,62	3,4	118 796	1 292	5 719	80 499	215 238
					294,17	0,05	111 785	19	–	15 944	
60	243-907-0102	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	**м**	**391,4**	55		21 527		21 527	–	23 249
					–		–		–	1 722	
61	1308-0206-2101	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %**	**м**	**70**	871,32	50,86	60 992	3 560	25 622	23 339	91 078
					454,43	8,65	31 810	606	–	6 747	
62	243-904-0104	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**70**	188		13 160		13 160	–	14 213
					–		–		–	1 053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Пожарная сигнализация										
63	1310-0701-0102	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**4**	65 658,62	1,92	262 634	8	2 251	158 829	455 180
					65 094	–	260 376	–	–	33 717	
64	248-303-0107	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П**	**шт.**	**4**	27 905		111 620		111 620	–	120 550
					–		–		–	8 930	
65	290-000-0000ТОО "Дозор"	**Аккумулятор GP-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт**	**1**	3736,27		3 736		–	–	3 736
					–		–		3 736	–	
66	1310-0701-0202	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**344**	3 309,09	1,92	1 138 327	660	23 794	679 462	1 963 212
					3 238	–	1 113 872	–	–	145 423	
67	248-302-0203	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	**шт.**	**72**	1 732		124 704		124 704	–	134 680
					–		–		–	9 976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	248-302-0205	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-53 (ДИП-53)**	**шт.**	**272**	3 910		1 063 520		1 063 520	–	1 148 602
					–		–		–	85 082	
69	1310-0701-0201	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**4**	1 659,09	0,72	6 636	3	158	3 950	11 433
					1 619	–	6 476	–	–	847	
70	248-302-0106	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 114-5-А3**	**шт.**	**4**	330		1 320		1 320	–	1 426
					–		–		–	106	
71	1310-0701-0202	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**18**	3 309,09	1,92	59 564	35	1 245	35 553	102 727
					3 238	–	58 284	–	–	7 609	
72	248-302-0502	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 3-СУ**	**шт.**	**18**	1 762		31 716		31 716	–	34 253
					–		–		–	2 537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %	м	3660	431,59	2,77	1 579 619	10 138	137 688	1 031 892	2 820 431
					391,2	0,38	1 431 792	1 391	–	208 921	
74	243-303-0417	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСРВнг (А)-FRLS 4х0,5	км	3,7332	165 552		618 039		618 039	–	667 482
					–		–		–	49 443	
75	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	30	390,16	3,33	11 705	100	393	8 075	21 362
					373,72	0,1	11.212	3	–	1 582	
76	261-301-0123	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	0,909	1 746		1 587		1 587	–	1 714
					–		–		–	127	
77	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	3000	312,62	3,4	937 860	10 200	45 150	635 515	1 699 245
					294,17	0,05	882 510	150	–	125 870	
78	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	2884	55		158 620		158 620	–	171 310
					–		–		–	12 690	
79	243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	206	142		29 252		29 252	–	31 592
					–		–		–	2 340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Оповещение о пожаре										
80	1308-0103-3001	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**4**	2 021,29	363,44	8 085	1 454	155	5 116	14 257
					1 619	157,24	6 476	629	–	1 056	
81	248-304-0212	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К**	**шт.**	**4**	1 961		7 844		7 844	–	8 472
					–		–		–	628	
82	1121-0401-0401	**Указатели световые настенные. Установка НР=72 %**	**шт.**	**39**	836,83	18,15	32 636	708	255	23 025	60 114
					812,13	7,86	31 673	307	–	4 453	
83	248-304-0201	**Оповещатель модели ЛЮКС-12-К "Выход"**	**шт.**	**39**	1 931		75 309		75 309	–	81 334
					–		–		–	6 025	
84	1121-0301-0101	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %**	**м**	**560**	431,59	2,77	241 690	1 551	21 067	157 885	431 541
					391,2	0,38	219 072	213	–	31 966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	243-303-0417	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСРВнг(А) - FRLS 14х0,5**	**км**	**0,5712**	165 552		94 563		94 563	–	102 128
					–		–		–	7 565	
86	1310-0701-0306	**Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**1**	14 459,88	2,04	14 460	2	258	8 662	24 972
					14 200	–	14 200	–	–	1 850	
87	248-306-0302	**Блок питания ББП-20**	**шт.**	**1**	5 742		5 742		5 742	–	6 201
					–		–		–	459	
88	290-000-0000 (пл)ТОО "Дозор"	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт**	**4**	3 736,27		14 945		–	–	14 945
					–		–		14 945	–	

Итого по смете	**12 858 715**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 055 076
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	119 303
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 002
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 231 814
- оборудование, тенге	18 681
- накладные расходы, тенге	3 482 725
в т.ч. зарплата, тенге	313 445
- сметная прибыль (8 %), тенге	951 113
Итого по акту, тенге	**12 858 715**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					115 560				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					220 245				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					300 653				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					263 517				
		Всего					**13 758 690**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					**14 447 331,94**				
		НДС (12 %)					1 733 679,83				
		Всего по акту с учетом НДС					**16 181 011,77**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Директор ТОО "QAZSAURAN", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт технадзора(аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Сактаганов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 34
приемки выполненных работ за май 2023 г
Лифты,подъемники (2-1-8)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1303-0501-0111**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования НР=61 %**	**лифт**	**2**	1134000,85	20985,08	2 268 002	41 970	198 489	1 242 287	3 791 112
					1013771,12	4496,93	2 027 542	8 994	–	280 823	
2	**1303-0501-0113**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР=61 % К=-1,000;**	**м**	**-28,96**	12065,12	79,95	-349 406	-2 315	-67 974	-170 473	-561 470
					9637,99	12,03	-279 116	-348	–	-41 590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1303-0501-0112	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР=61 % К=-1,000;	остановка	-6	56452,76 47832,05	352,64 61,8	-338 717 -286 992	-2 116 -371	-49 608 –	-175 291 -41 121	-555 129
		Раздел 1 Подъемники									
5	1303-0502-0103	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР=61 %	подъемник	2	68196,49 61262,75	6933,74 3113,35	136 393 122 526	13 867 6 227	– –	78 539 17 195	232 126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1303-0502-0104	**Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения, более или менее 2 НР=61 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**									
			остановка	**-2**	56275,29	4631,57	-112 551	-9 263	–	-65 538	-192 336
					51643,72	2075,57	-103 287	-4 151	–	-14 247	

Итого по смете	**2 714 305**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 480 672
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 143
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 350
- материалы, изделия и конструкции, тенге	80 907
- накладные расходы, тенге	909 523
в т.ч. зарплата, тенге	81 857
- сметная прибыль (8 %), тенге	201 060
Итого по акту, тенге	**2 714 305**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	24 429
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	46 558
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	87 375
Непредвиденные работы и затраты 2%	55 706
Всего	**2 928 373**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514	**3 074 942,31**
НДС (12 %)	368 993,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту с учетом НДС					**3 443 935,38**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Директор ТОО "QAZSAURAN", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт тех.надзора(аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Сактаганов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 35
приемки выполненных работ за май 2023 г
Подкрановые пути (2-1-9)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0801-0102	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка НР=84 %**	**звено длиной 12,5 м**	**4**	244872,394	49919,78	979 490	199 679	678 943	153 793	1 223 946
					25216,8	20554,96	100 867	82 220	–	90 663	
2	1146-0801-0401	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров НР=84 %**	**путь**	**2**	2982,16	527,68	5 964	1 055	–	4 559	11 365
					2454,48	259,04	4 909	518	–	842	

Итого по смете	**1 235 311**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	105 776
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	200 734
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 738
- материалы, изделия и конструкции, тенге	678 943
- накладные расходы, тенге	158 352
в т.ч. зарплата, тенге	14 252
- сметная прибыль (8 %), тенге	91 505
Итого по акту, тенге	**1 235 311**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	11 118
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	21 189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	11 096
Непредвиденные работы и затраты 2%	25 352
Всего	**1 304 066**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514	**1 369 336,47**
НДС (12 %)	164 320,38
Всего по акту с учетом НДС	**1 533 656,85**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Директор ТОО "QAZSAURAN" БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт тех.надзора(аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Сактаганов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 36
приемки выполненных работ за май 2023 г
Техническое решение №2. Добавляемые работы (8-1-2)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1113-0301-1706	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР=69 %**	**м2**	**206,2**	6411,62	109,16	1322076	22509	1118847	130939	1569256
					876,43	43,87	180720	9046	–	116241	
3	1115-0109-0501	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**331,4**	5602,87	14,88	1856791	4931	1044616	646630	2703695
					2435,86	3,15	807244	1044	–	200274	
4	1115-0109-0202	**Цоколь. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР=80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**142,8**	8435,37	41,97	1204571	5993	602308	478439	1817651
					4175,56	12,46	596270	1779	–	134641	
7	1111-0101-3602	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %**	**м2 покрытия**	**2000,8**	3630,27	25,29	7263444	50600	6229191	948782	8869204
					491,63	12,84	983653	25690	–	656978	
10	1111-0101-3602	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %**	**м2 покрытия**	**1235,2**	3630,27	25,29	4484110	31238	3845610	585734	5475431
					491,63	12,84	607261	15860	–	405587	
14	1111-0101-3602	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %**	**м2 покрытия**	**250,1**	3630,27	25,29	907931	6325	778649	118598	1108651
					491,63	12,84	122957	3211	–	82122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	154,4	3630,27	25,29	560514	3905	480701	73218	684431
					491,63	12,84	75908	1983	–	50699	
20	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	4147,2	299,93	2,55	1243870	10575	800493	410966	1787223
					104,36	1,06	432802	4396	–	132387	
	Раздел 2 Водопровод,канализация										
40	290-000-0000	Счетчик воды сухого типа, ТК-26 MULTIJET DN32 мм	шт	1	20491,07		20 491		20 491	–	22 130
					–		–		–	1 639	
48	290-000-0000	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-40 МИД И	шт	1	26410,71		26 411		26 411	–	28 524
					–		–		–	2 113	
73	290-000-0000	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-32 ДГ2	шт	1	20491,07		20 491		20 491	–	22 130
					–		–		–	1 639	
	Раздел 4 Электрооборудование и электроосвещение										
40	247-101-0115	LED ДПО SPARK 36W 2700Lm 1210*74*23 6500K Светильник	шт.	86	2583		222138		222138	–	239909
					–		–		–	17771	
41	247-101-0106	LED ДПБ ATLAS 18W 1440Lm 230*105*48 4000K Светильник	шт.	65	6009		390585		390585	–	421832
					–		–		–	31247	
42	247-101-0127	LED ДПО CELIO 14W 800Lm 250*95 6500K Светильник	шт.	34	13506		459204		459204	–	495940
					–		–		–	36736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	247-101-0113	**LED ДПБ ATLAS 18W 1440Lm 230*105*48 4000K Светильник**	**шт.**	**4**	2138		8552		8552	–	9236
					–		–		–	684	
44	247-101-0113	**LED ДПА EXIT 3W 363*152*23 Светильник**	**шт.**	**4**	2138		8552		8552	–	9236
					–		–		–	684	
45	247-101-0106	**LED ДПБ ATLAS 18W 1440Lm 230*105*48 4000K Светильник**	**шт.**	**3**	6009		18027		18027	–	19469
					–		–		–	1442	
46	247-101-0112	**LED ДПБ ATLAS 18W 1440Lm 230*105*48 4000K Светильник**	**шт.**	**72**	27419		1974168		1974168	–	2132101
					–		–		–	157933	
47	247-101-0104	**LED ДПО CELIO 14W 800Lm 250*95 6500K Светильник**	**шт.**	**36**	4946		178056		178056	–	192300
					–		–		–	14244	
48	580-000-0000 (пл) (об)ТОО "Мечта Маркет"	**Плита электрическая четырехконфорочная Comarella 50 00 E**	**шт**	**72**	49687		3577464		–	–	3577464
					–		–		3577464	–	

Итого по смете	**31 185 814**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 806 815
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	136 076
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	242 837
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 227 090
- оборудование, тенге	3 577 464
- накладные расходы, тенге	3 393 306
в т.ч. зарплата, тенге	1 317 806
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 045 061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					248 475				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					473 566				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					242 945				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					566 608				
		Всего					**32 717 408**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					**34 354 960,40**				
		НДС (12 %)					4 122 595,25				
		Всего по акту с учетом НДС					**38 477 555,65**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Директор ТОО "QAZSAURAN", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт тех.надзора(аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Сактаганов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев