Генподрядчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2" Павлодарская область, г.Павлодар, Транспортная, 1/9 БИН/ИИН 110440015371
Субподрядчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "FBC Service", БИН 230240031747 Казахстан, Павлодарская область,г.Павлодар, улица Транспортная 1/9, почтовый индекс 140000
Стройка :	"Капитальный ремонт здания КГУ «Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и лиц с инвалидностью «Ардагерлер үйі» управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области», расположенного по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Зеленая роща, стр.4",
Объект :	"Капитальный ремонт здания КГУ «Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и лиц с инвалидностью «Ардагерлер үйі» управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области», расположенного по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Зеленая роща, стр.4",

Договор подряда (контракт) № 9/24 от 16.09.2024

Акт приемки выполненных работ № 1

за ноябрь 2024г.

Локальная смета № 02-01-01

Демонтажные работы

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
				Демонтажные работы АС подвал		
1	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициентк затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	$м^2$	3,78	6 533	24 695
2	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 105	9 105
3	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	1,47	1 587	2 333
4	1203-0101-0109	Стены деревянные брусчатые оштукатуренные. Разборка	$м^2$ стен	11,78	6 521	76 817
5	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	49,53	984	48 741
				Демонтажные работы АС 1-этаж		
17	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	50,00	3 364	168 200

Итого	329 891
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные работы) -6,3%	20 783,12
Итого	350 673,84

Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только iv температурная зона) - 0,3%	1 052,02
Итого	351 725,86
Сметная прибыль -5%	17 586,29
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	7 034,52
Итого	376 346,67
Втом числе на 3 квартал 2024 г., доля-100%, к - 1,0557	397 309,18
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,98	389 363,00
НДС (12 %)	46 723,61
Итого по акту	436 087,00

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "FBC Service", БИН 230240031747 Казахстан, Павлодарская область,г.Павлодар, улица Транспортная 1/9, почтовый индекс 140000

Директор Аронов Азамат Курмангалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371

Директор Бекиш Жулдузбек Берикович

(должность, подпись, расшифровка подписи)