ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-940240000011-20230210-31199092	1.1.	Номер учетной системы	27
2.	Дата выписки	10.02.2023	3.	Дата совершения оборота	10.02.2023
4.	Исправленный		5.	Дополнительный	
4.1	Дата выписки		5.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		5.2	Номер учетной системы	
4.3	Регистрационный номер		5.3	Регистрационный номер	

Раздел B. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 940240000011	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"		
8.	Адрес места нахождения		
	071401, Республика Казахстан, область Абай г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А		
9.	Свидетельство плательщика НДС		
9.1	серия 15001	9.2	номер 0010052
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента		
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1 количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	Кбе 17	13.	ИИК KZ170706G0001725N00785
14.	БИК KKMFKZ2A	15.	Наименование банка РГУ "Комитет казначейства Министерство финансов РК"

Раздел C. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 220740016432	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"		
18.	Адрес места нахождения		
	Область Абай г.Семей,улица Достоевского, 110		
18.1	Код страны KZ	(2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1 количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E	V	Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	КПП KZ950701101KSN7101010	23.	Назначение платежа 629
22.	Код товаров, работ, услуг 000820	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 940240000011	26.1	ИИН/БИН 220740016432
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"	26.2	Наименование Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"
25.3	Адрес отправки 071401, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А	26.3	Адрес доставки Область Абай,г.Семей,улица Достоевского, 110
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1	V	Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3	номер	94	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1 номер / 30.2 дата
27.2		Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	27.07.2021		
28.	Условия оплаты по договору		безналичный расчет			31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)	
29.	Способ отправления		99		(выбор т.п.: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)	31.1 Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 27
		32.2	дата 10.02.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-I или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуги	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство реабилит центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей Абай обл.Акты №131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218 Период фев р.2023			Работа	1	1 657 607 522,66	1 657 607 522,66	0	0	1 657 607 522,66	12%	198 912 902,72	1 856 520 425,38			1	
				Всего по счету				1 657 607 522,66			1 657 607 522,66		198 912 902,72	1 856 520 425,38				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	1/xPm7acFDXBcdF5FuNhOASj42R9eaERkBgbpxHOXhA+WA/UGR/RBe6pr8zmG 2GKPaP95v1UFpLoi5azMQ==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	ДУСКУЖАНОВА САУЛЕ ЖУМАШЕВНА

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай",Область Абай,г.Семей,улица Достоевского, 110 — 220740016432

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08 — 940240000011

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 94 от 27.07.2021

Номер документа	Дата составления
27	10.02.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО. Акты № 131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208			Работа	1	1 856 520 425,38	1 856 520 425,38	198 912 902,72
				Итого	1	x	1 856 520 425,38	198 912 902,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи руководитель / подпись / Бегимбекова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 10.02.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		94	27.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №131 Подготовительные работы (1-1-1)	56 514,07	50 458,99							6 055,08	56 514,07
Акт №132 Подземная часть.Блок А1 (2-1-1)	1 662 689,32	1 484 544,04							178 145,28	1 662 689,32
Акт №133 Надземная часть.Блок А1 (2-1-2)	-13 255 289,02	-11 835 079,48							-1 420 209,54	-13 255 289,02
Акт №134 Отделочные работы.Блок А1 (2-1-3)	53 634 314,51	47 887 780,81							5 746 533,70	53 634 314,51
Акт №135 Подземную часть.Блок А2 (2-1-4)	1 777 706,15	1 587 237,63							190 468,52	1 777 706,15
Акт №136 Надземную часть.Блок А2 (2-1-5)	8 193 803,16	7 315 895,68							877 907,48	8 193 803,16
Акт №137 Отделочные работы.Блок А2 (2-1-6)	35 772 237,80	31 939 498,04							3 832 739,76	35 772 237,80
Акт №138 Подземная часть.Блок А3 (2-1-7)	1 513 844,70	1 351 647,05							162 197,65	1 513 844,70
Акт №139 Надземная часть.Блок А3 (2-1-8)	-17 750 041,61	-15 848 251,44							-1 901 790,17	-17 750 041,61
Акт №140 Отделочные работы.Блок А3 (2-1-9)	57 622 805,45	51 448 933,44							6 173 872,01	57 622 805,45
Акт №141 Подземная часть.Блок Б (2-1-10)	3 289 465,67	2 937 022,92							352 442,75	3 289 465,67
Акт №142 Надземная часть.Блок Б (2-1-11)	120 728 539,30	107 793 338,66							12 935 200,64	120 728 539,30
Акт №143 Отделочные работы.Блок Б (2-1-12)	15 643 438,59	13 967 355,88							1 676 082,71	15 643 438,59
Акт №144 Подземную часть.Блок В (2-1-13)	2 859 186,72	2 552 845,29							306 341,43	2 859 186,72

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №145 Надземную часть.Блок В (2-1-14)	2 059 855,58	1 839 156,77							220 698,81	2 059 855,58
Акт №146 Отделочные работы.Блок В (2-1-15)	80 905 055,48	72 236 656,68							8 668 398,80	80 905 055,48
Акт №147 Подземную часть.Блок Г (2-1-16)	1 210 732,43	1 081 011,10							129 721,33	1 210 732,43
Акт №148 Надземную часть.Блок Г (2-1-17)	-449 994,94	-401 781,20							-48 213,74	-449 994,94
Акт №149 Отделочные работы.Блок Г (2-1-18)	2 979 986,65	2 660 702,37							319 284,28	2 979 986,65
Акт №150 Подземную часть.Блок Д (2-1-19)	1 211 795,64	1 081 960,39							129 835,25	1 211 795,64
Акт №151 Надземную часть.Блок Д (2-1-20)	-335 897,45	-299 908,44							-35 989,01	-335 897,45
Акт №152 Отделочные работы.Блок Д (2-1-21)	800 369,30	714 615,45							85 753,85	800 369,30
Акт №153 Водопровод,канализация.Блок А1 (2-1-22)	-2 751 112,85	-2 456 350,76							-294 762,09	-2 751 112,85
Акт №154 Водопровод,канализация.Блок А2 (2-1-23)	6 968 425,54	6 221 808,52							746 617,02	6 968 425,54
Акт №155 Водопровод,канализация.Блок А3 (2-1-24)	8 278 812,92	7 391 797,25							887 015,67	8 278 812,92
Акт №156 Водопровод,канализация.Блок Б (2-1-25)	11 510 983,40	10 277 663,75							1 233 319,65	11 510 983,40
Акт №157 Водопровод,канализация. Блок В (2-1-26)	12 089 973,45	10 794 619,15							1 295 354,30	12 089 973,45

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №158 Водопровод,канализация.Блок Г (2-1-27)	586 044,27	523 253,81							62 790,46	586 044,27
Акт №159 Водопровод,канализация.Блок Д (2-1-28)	151 370,77	135 152,47							16 218,30	151 370,77
Акт №160 Отопление и Вентиляция.Блок А1 (2-1-29)	882 968,58	788 364,80							94 603,78	882 968,58
Акт №161 Отопление и Вентиляция.Блок А2 (2-1-30)	3 256 453,45	2 907 547,72							348 905,73	3 256 453,45
Акт №162 Отопление и Вентиляция.Блок А3 (2-1-31)	3 791 079,68	3 384 892,57							406 187,11	3 791 079,68
Акт №163 Отопление и Вентиляция.Блок А3 (2-1-32)	14 741 339,32	13 161 910,11							1 579 429,21	14 741 339,32
Акт №164 Отопление и Вентиляция.Блок Б (2-1-33)	4 462 839,30	3 984 677,95							478 161,35	4 462 839,30
Акт №165 Отопление и Вентиляция.Блок Г (2-1-34)	4 620 452,08	4 125 403,64							495 048,44	4 620 452,08
Акт №166 Отопление и Вентиляция.Блок Д (2-1-35)	2 864 022,92	2 557 163,32							306 859,60	2 864 022,92
Акт №167 Слаботочные устройства (2-1-36)	65 151 541,43	58 171 019,13							6 980 522,30	65 151 541,43
Акт №168 Электрооборудование и электроосвещение.Блок А1 (2-1-37)	15 972 634,48	14 261 280,79							1 711 353,69	15 972 634,48
Акт №169 Силовое электрооборудование и освещение.Блок А2 (2-1-38)	28 412 888,33	25 368 650,29							3 044 238,04	28 412 888,33

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №170 Силовое электрооборудование и освещение.Блок А3,Г (2-1-39)	33 649 381,64	30 044 090,75							3 605 290,89	33 649 381,64
Акт №171 Силовое электрооборудование и освещение.Блок В (2-1-40)	106 958 661,14	95 498 804,58							11 459 856,56	106 958 661,14
Акт №172 Силовое электрооборудование и освещение.Блок Б (2-1-41)	49 017 232,87	43 765 386,49							5 251 846,38	49 017 232,87
Акт №173 Технологическое оборудование.Блок А1 (2-1-42) (Выполненные работы)	-13 128 001,17	-11 721 429,62							-1 406 571,55	-13 128 001,17
Акт №174 Технологическое оборудование.Блок А2 (2-1-43) (Выполненные работы)	-30 764 442,32	-27 468 252,07							-3 296 190,25	-30 764 442,32
Акт №175 Технологическое оборудование.Блок А3 (2-1-44) (Выполненные работы)	-92 431 526,57	-82 528 148,72							-9 903 377,85	-92 431 526,57
Акт №176 Технологическое оборудование.Блок Б (2-1-45) (Выполненные работы)	-33 030 689,42	-29 491 686,98							-3 539 002,44	-33 030 689,42
Акт №177 Технологическое оборудование.Блок В (2-1-46) (Выполненные работы)	-50 595 118,09	-45 174 212,58							-5 420 905,51	-50 595 118,09
Акт №178 Технологическое оборудование.Блок В (2-1-46)	-46 763 303,93	-41 752 949,94							-5 010 353,99	-46 763 303,93
Акт № 179 Технологическое оборудование.Блок Г (2-1-47)	-5 154 219,33	-4 601 981,54							-552 237,79	-5 154 219,33

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №180 Подъемники.Блок А1 (2-1-48)	193 296,31	172 585,99							20 710,32	193 296,31
Акт №181 Лифты.Блок А2 (2-1-49)	1 685 451,39	1 504 867,31							180 584,08	1 685 451,39
Акт №182 Подъемники.Блок А3 (2-1-50)	193 296,31	172 585,99							20 710,32	193 296,31
Акт №183 Лифты,подъемники.Блок Б (2-1-51)	860 248,68	768 079,18							92 169,50	860 248,68
Акт №184 Лифты,подъемники.Блок В (2-1-52)	2 639 203,55	2 356 431,74							282 771,81	2 639 203,55
Акт №185 Теплые полы входных площадок (2-1-53)	-1 555 751,02	-1 389 063,41							-166 687,61	-1 555 751,02
Акт №186 Прачечная. Общестроительные работы (3-1-1)	27 497 144,92	24 551 022,25							2 946 122,67	27 497 144,92
Акт №187 Прачечная. Водопровод,канализация (3-1-2)	3 216 978,99	2 872 302,67							344 676,32	3 216 978,99
Акт №188 Прачечная. Отопление и вентиляция (3-1-3)	15 838 278,79	14 141 320,35							1 696 958,44	15 838 278,79
Акт №189 Прачечная. Слаботочные устройства (3-1-4)	5 955 156,03	5 317 103,60							638 052,43	5 955 156,03
Акт №190 Прачечная. Силовое электрооборудование и освещение (3-1-5)	17 392 183,32	15 528 735,11							1 863 448,21	17 392 183,32

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №191 Прачечная. Технологическое оборудование (3-1-6)	-6 644 697,83	-5 932 765,92							-711 931,91	-6 644 697,83
Акт №192 Наружное электроснабжение. Комплектную трансформаторную подстанцию 2КТПБ-2500-10/0,4кВА (4-1-1)	5 452 611,68	4 868 403,29							584 208,39	5 452 611,68
Акт №193 Наружное электроснабжение. Сети 10кВ (4-1-2)	3 744 784,81	3 343 557,87							401 226,94	3 744 784,81
Акт №194 Сети 0,4кВ (4-1-3)	-10 327 254,29	-9 220 762,76							-1 106 491,53	-10 327 254,29
Акт №195 Гараж на 5 автомашин. Общестроительные работы (5-1-1)	21 900 546,56	19 554 059,43							2 346 487,13	21 900 546,56
Акт №196 Гараж на 5 автомашин.Водопровод,канализация (5-1-2)	2 927 622,25	2 613 948,44							313 673,81	2 927 622,25
Акт №197 Гараж на 5 автомашин. Отопление и вентиляция (5-1-3)	23 965 882,49	21 398 109,37							2 567 773,12	23 965 882,49
Акт №198 Гараж на 5 автомашин. Слаботочные устройства (5-1-4)	7 455 674,30	6 656 852,05							798 822,25	7 455 674,30
Акт №199 Гараж на 5 автомашин. Электрооборудование и электроосвещение (5-1-5)	11 775 060,28	10 513 446,68							1 261 613,60	11 775 060,28

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №200 Гараж на 5 автомашин. Технологическое оборудование (5-1-6)	-686 673,37	-613 101,22							-73 572,15	-686 673,37
Акт №201 Наружные сети телефонизации. Сети телефонизации (5-2-1)	9 087 403,96	8 113 753,54							973 650,42	9 087 403,96
Акт №202 Модульная электрокотельная. Блочно-модульную электрокотельную (6-1-2)	-53 581 775,67	-47 840 871,13							-5 740 904,54	-53 581 775,67
Акт №203 Канализационная насосная станция. Канализационную насосную станцию (6-2-1)	224 645,46	200 576,30							24 069,16	224 645,46
Акт №204 Наружные инженерные сети. Наружный водопровод (6-3-1)	326 366,07	291 398,28							34 967,79	326 366,07
Акт №205 Наружные инженерные сети. Наружная канализация (6-3-2)	10 482 118,43	9 359 034,31							1 123 084,12	10 482 118,43
Акт №206 Наружные инженерные сети. Тепловые сети (6-3-3)	9 858 400,84	8 802 143,61							1 056 257,23	9 858 400,84
Акт №207 Наружные инженерные сети. Систему ОДК на тепловых сетях (6-3-4)	4 297 411,90	3 836 974,91							460 436,99	4 297 411,90
Акт №208 Бензомаслоуловитель (6-4-1)	402 384,27	359 271,67							43 112,60	402 384,27
Акт №209 Жироуловитель (6-5-1)	402 298,29	359 194,90							43 103,39	402 298,29

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №210 Благоустройство территории. Вертикальная планировка (7-1-1)	28 814 798,11	25 727 498,31							3 087 299,80	28 814 798,11
Акт №211 Благоустройство территории. Покрытие (7-1-2)	121 766 036,06	108 719 675,05							13 046 361,01	121 766 036,06
Акт №212 Благоустройство территории. Малые архитектурные формы (7-1-3)	12 014 341,52	10 727 090,64							1 287 250,88	12 014 341,52
Акт №213 Благоустройство территории. Ограждение (7-1-4)	77 376 705,10	69 086 343,84							8 290 361,26	77 376 705,10
Акт №214 Благоустройство территории. Озеленение (7-1-5)	27 361 351,43	24 429 778,06							2 931 573,37	27 361 351,43
Акт №215 Благоустройство территории. Теневой навес (7-1-6)	3 430 096,73	3 062 586,37							367 510,36	3 430 096,73
Акт №216 Благоустройство территории. Дорожные знаки (7-1-7)	172 791,93	154 278,51							18 513,42	172 791,93
Акт №217 Благоустройство территории. Щит с пожарным инвентарем,ящик для песка (7-1-8)	290 309,11	259 204,56							31 104,55	290 309,11
Акт №218 Технические решение №1. Добавляемые работы	1 011 435 888,30	903 067 757,41							108 368 130,89	1 011 435 888,30
ВСЕГО выполнено:	**1 856 520 425,38**	**1 657 607 522,66**							**198 912 902,72**	**1 856 520 425,38**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**1 856 520 425,38**

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К оплате за текущий месяц: Один миллиард восемьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч четыреста двадцать пять тенге, 38 тиын										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора

ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Подготовительные работы

Акт № 131
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Подготовительные работы (1-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0207-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево	65	356,08	274,06	23 145	17 814	--	8 792	34 493
		НР - 72%; СП - 8%			82,02	105,85	5 331	6 880		2 555	
2	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	16	170,00	--	2 720	--	--	--	2 938
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
3	411-103-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	240	54,00	--	12 960	--	--	--	13 997
		СП - 8%			--	--	--	--		1 037	
		Итого по смете					**51 427**	~~1 698 658 767~~	~~1 698 658 767~~		
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 331				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 814				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 331
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 814
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 880
	- перевозка, тенге	15 680
	- накладные расходы, тенге	8 792
	- сметная прибыль (8 %), тенге	3 809
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	771
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	679
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	498
	Непредвиденные работы 2%	1 058
	Итого в текущих ценах 2021г.	**54 433**
	Минус скидка 7,3%	**50 458,99**
	НДС (12 %)	6 055,08
	Всего по акту с учетом НДС	**56 514,07**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Реабилитационный центр

Акт № 132
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Подземная часть.Блок А1 (2-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 4. Разные работы									
		Световой приямок (4 шт)									
22	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Дренажные слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	8	18067,00	2535,54	144 536	20 284	83 753	46 482	206 299
		НР - 94%; СП - 8%			5062,31	1118,78	40 498	8 950		15 281	
23	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	1,6	23797,95	1727,10	38 077	2 763	32 522	3 178	44 555
		НР - 91%; СП - 8%			1744,76	437,60	2 792	700		3 300	
24	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	4,24	52710,02	3160,68	223 490	13 401	167 000	43 124	287 944
		НР - 93%; СП - 8%			10162,60	773,74	43 089	3 281		21 329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен приямков	м2	13,6	1230,41	28,59	16 734	389	10 242	5 730	24 261
		ЗР - 93%; СП - 85%			448,76	4,30	6 103	58		1 797	
26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,2	1233,18	35,65	6 413	185	3 488	2 681	9 821
		ЗР - 94%; СП - 85%			526,80	21,62	2 739	112		727	
27	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	727648,69	103251,81	2 911	413	112	2 522	5 868
		ЗР - 94%; СП - 85%			596472,80	40473,52	2 386	162		435	
28	241-102-0134 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1261,00	--	5 044	--	5 044	--	5 448
		СП - 85%			--	--	--	--		404	
29	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,15504	1111495,15	14142,14	172 326	2 193	157 639	12 391	199 495
		ЗР - 93%; СП - 85%			80586,58	5351,71	12 494	830		14 777	
30	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,6	1803,61	20,70	10 100	116	194	9 037	20 669
		ЗР - 93%; СП - 85%			1748,35	5,80	9 791	32		1 531	
31	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	5,6	4270,00	--	23 912	--	23 912	--	25 825
		СП - 85%			--	--	--	--		1 913	
32	1134-0108-0720 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	прим.Каркасы потолков. Облицовка полигалью толщиной 10 мм	м2 поверхности	5,6	7012,59	44,98	39 271	252	959	29 002	73 734
		ЗР - 76%; СП - 85%			6796,34	18,05	38 060	101		5 462	
33	217-206-0304 РСНБ РК 2022	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	5,6	237,00	--	1 327	--	1 327	--	1 433
		СП - 85%			--	--	--	--		106	
34	217-206-0104 РСНБ РК 2022	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	20,8	3667,00	--	76 274	--	76 274	--	82 375
		СП - 85%			--	--	--	--		6 102	
		Фундаменты ФОм1,ФОм2									
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,388	24941,21	1595,86	9 677	619	8 270	855	11 375
		ЗР - 93%; СП - 85%			2032,13	389,66	788	151		843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,99	24079,47	1727,10	23 839	1 710	20 402	1 966	27 869
		ЗП - 91%; СН - 9%			1744,76	437,60	1 727	433		2 064	
		Приямок									
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	24765,77	1595,86	2 477	160	2 114	220	2 913
		ЗП - 91%; СН - 9%			2032,13	389,66	203	39		216	
38	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,45	32042,52	1951,81	14 419	878	11 213	2 319	18 077
		ЗП - 91%; СН - 9%			5173,46	489,55	2 328	220		1 339	
РАЗДЕЛ 5.Перекрытия											
		Вход в техподполье									
87	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные лестницы входа из монолитного бетона кл В15.F150.W4 Устройство	м3	3,97	28462,85	2456,14	112 998	9 751	90 464	13 899	137 048
		ЗП - 91%; СН - 9%			3219,71	627,60	12 782	2 492		10 152	
88	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02004	567060,00	--	11 364	--	11 364	--	12 273
		СН - 8%			--	--	--	--		909	
89	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	10,8	2284,45	82,49	24 672	891	737	27 664	56 523
		ЗП - 91%; СН - 9%			2133,73	37,03	23 044	400		4 187	
90	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	10,8	5745,00	--	62 046	--	62 046	--	67 010
		СН - 8%			--	--	--	--		4 964	
91	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,114	184812,30	1176,42	21 069	134	16 546	3 998	27 072
		ЗП - 9%; СН - 9%			38498,23	470,96	4 389	54		2 005	
92	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,01	179995,70	1680,54	1 800	17	1 392	359	2 331
		ЗП - 9%; СН - 9%			39085,20	773,74	391	8		173	
93	1110-0114-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	7,41	6370,03	92,22	47 202	683	42 571	3 823	55 106
		ЗП - 9%; СН - 9%			532,74	40,44	3 948	300		4 082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство лобовой доски НР - 98%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,72	6797,23 2572,17	40,61 19,34	4 894 1 852	29 14	3 013	1 679 526	7 099
95	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 98%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,532	11919,69 1430,96	90,31 41,15	6 341 761	48 22	5 532	705 564	7 610
96	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	8	5397,41 1748,35	20,70 5,80	43 179 13 987	166 46	29 027	12 911 4 487	60 577
97	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=2	Лобовой доски. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	0,72	1175,85 994,76	3,67 1,80	847 716	3 1	128	574 114	1 534
98	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	1,6	1233,18 526,80	35,65 21,62	1 973 843	57 35	1 073	825 224	3 022
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	1,3	1131,28 526,80	35,65 21,62	1 471 685	46 28	739	670 171	2 312
100	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	14,26	1230,41 448,76	28,59 4,30	17 546 6 399	408 61	10 739	6 008 1 884	25 438

Итого по смете	**1 513 030**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	232 796
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 596
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91 952
- материалы, изделия и конструкции, тенге	879 833
- накладные расходы, тенге	232 728
- сметная прибыль (8 %), тенге	112 076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				22 695					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)				19 964					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				14 647					
		Непредвиденные работы 2%				31 114					
		Итого в текущих ценах 2021г.				**1 601 450**					
		Минус скидка 7,3%				**1 484 544,04**					
		НДС (12 %)				178 145,28					
		Всего по акту с учетом НДС				**1 662 689,32**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Реабилитационный центр

Акт № 133
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Надземная часть.Блок А1 (2-1-2)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ 3.Двери											
		Двери наружные утепленные									
79	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	1,88	4725,62	70,72	8 884	133	1 224	5 236	15 249
		НР - 69%; СП - 8%			4003,81	32,32	7 527	61		1 130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	16,96	4097,94	73,95	69 501	1 254	8 912	41 344	119 713
		НР - 69%; СП - 8%			3498,54	34,43	59 335	584		8 868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	66,48	5424,56	264,09	360 625	17 557	183 059	152 216	553 868
		ЗП - 90%; СП - 5%			2406,88	137,17	160 009	9 119		41 027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 4.Окна											
94	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	128,1	2231,01	15,45	285 792	1 979	234 551	45 225	357 499
		ЗП - 9%; СП - 5%			384,56	7,71	49 262	988		26 481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Витражи									
96	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж витражей металлопластиковых наружных	м2	12,04	11755,74	631,45	141 539	7 603	98	95 414	255 909
		ЗП - 85%; СП - 5%			11116,16	368,99	133 839	4 443		18 956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня (Ограждение панорамного остекления ОП-1 АС10). Установка	м ограждения	2,6	22082,55	122,39	57 415	318	54 851	2 816	65 049
		ЗП - 118%; СП - 8%			863,60	54,33	2 245	141		4 818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрамуги									
100	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	9,16	4974,60	249,76	45 567	2 288	19 613	22 381	73 384
		ЗП - 90%; СП - 5%			2583,72	131,05	23 667	1 200		5 436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	223-102-0404 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой ,стеклопакеты энергосберегающие, закаленные (прим)	м2	9,16	27517,36	--	252 059	--	252 059	--	272 224
		СП - 5%			--	--	--	--		20 165	
102	ИП Березенцев В.В.	Противоосколочная пленка	м2	9,16	9467,64	--	86 724	--	86 724	--	93 661
		СП - 8%			--	--	--	--		6 938	
		Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам									
103	1107-0516-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коробки окон и балконных дверей к стеновым проемам. Устройство герметизации пароизоляционной лентой	м шва	349,2	206,83	1,35	72 225	471	0	84 933	169 731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			205,48	0,64	71 754	223		12 573	
104	261-107-0497 РСНБ РК 2022	Лента пароизоляционная	м2	17,46	701,00	--	12 239	--	12 239	--	13 219
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
105	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20мм	м3 изоляции	1,3968	24157,96	2508,74	33 744	3 504	0	24 237	62 619
		НР - 78%; СП - 8%			21649,22	1182,10	30 240	1 651		4 638	
106	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125	м3	1,424736	43327,00	--	61 730	--	61 730	--	66 668
		СП - 8%			--	--	--	--		4 938	
107	1110-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство защитных ограждений в дверях типа "О"	м2	2,4	384,88	6,29	924	15	111	725	1 780
		НР - 98%; СП - 8%			332,46	3,01	798	7		132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	120534,00	--	1 446	--	1 446	--	1 562
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
РАЗДЕЛ 5.Кровля											
119	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство	м2 кровли	-1757,8	8705,06	30,92	-15 301 754	-54 351	-12 074 240	-2 930 485	-19 690 818
		НР - 92%; СП - 8%			1805,19	6,91	-3 173 163	-12 146		-1 458 579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	-116	8705,06	30,92	-1 009 787	-3 587	-796 798	-193 387	-1 299 428
		НР - 92%; СП - 8%			1805,19	6,91	-209 402	-802		-96 254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Козырек КВ2 (АС44-37шт)									
157	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	465	3076,51	34,15	1 430 577	15 880	1 362 431	52 474	1 601 695
		НР - 92%; СП - 8%			112,40	10,26	52 266	4 771		118 644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2378	112930,02	36662,48	26 855	8 718	3 835	12 088	42 058
		НР - 69%; СП - 8%			60139,74	13531,44	14 301	3 218		3 115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2378	1004968,00	--	238 981	--	238 981	--	258 100
		СП - 8%			--	--	--	--		19 119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	65	195,93	4,42	12 735	287	7 271	3 609	17 652
		НР - 60%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			79,65	0,81	5 177	53		1 308	
РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка											
172	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	138,5	2461,23	5,58	340 880	773	243 936	77 130	451 451
		НР - 80%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			694,38	1,74	96 172	241		33 441	
173	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Доборная планка из ПВХ. Устройство	м	560	702,70	5,58	393 512	3 125	1 534	311 862	761 804
		НР - 80%; СП - 80%			694,38	1,74	388 853	974		56 430	
174	223-503-0205 РСНБ РК 2022	Доборная планка дверная, оконная из жесткого поливинилхлорида	м2	56	1487,00	--	83 272	--	83 272	--	89 934
		СП - 80%			--	--	--	--		6 662	
РАЗДЕЛ 7.Лестницы											
		Лестница №1(АС33)									
179	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждение лестничных маршей и площадок(ОЛМ;:ОЛП1;ПЛМ;1;ПЛМ2). Монтаж	т конструкций	0,32659	120635,06	34692,18	39 398	11 330	4 497	19 287	63 380
		НР - 60%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			72173,36	13414,64	23 571	4 381		4 695	
180	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов ГОСТ 25772-83	т	0,32659	1004968,00	--	328 212	--	328 212	--	354 469
		СП - 80%			--	--	--	--		26 257	
192	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС5). Установка	т стальных элементов	0,00749	1148692,05	9171,74	8 604	69	7 794	894	10 257
		НР - 115%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			98900,03	2213,76	741	17		760	
193	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00749	144002,00	--	1 079	--	1 079	--	1 165
		СП - 80%			--	--	--	--		86	
194	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные. Монтаж	т конструкций	0,0647	112930,02	36662,48	7 307	2 372	1 043	3 289	11 443
		НР - 60%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			60139,74	13531,44	3 891	875		848	
195	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка СГ-34	т	0,0647	1004968,00	--	65 021	--	65 021	--	70 223
		СП - 80%			--	--	--	--		5 202	

Акт №133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,96	4801,13	783,48	4 609	752	1 771	2 063	7 206
		НР - 90%; СП - 8%			2172,48	215,30	2 086	207		534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,96	43654,00	--	41 908	--	41 908	--	45 260
		СП - 8%			--	--	--	--		3 353	
198	1110-0107-0610 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с одной стороны	м2	0,96	8111,55	17,72	7 787	17	6 524	1 128	9 628
		НР - 90%; СП - 8%			1297,59	7,98	1 246	8		713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	м3	0,3	49029,09	6742,94	14 709	2 023	7 885	4 795	21 065
		НР - 91%; СП - 8%			16003,68	1561,89	4 801	469		1 560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2254	118,96	3,07	265	7	106	105	400
		НР - 69%; СП - 8%			68,14	0,41	152	1		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,0429	195,93	4,42	5 886	133	3 361	1 668	8 159
		НР - 69%; СП - 8%			79,65	0,81	2 393	24		604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестница №2(АС35)									
207	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждение лестничных маршей и площадок(ОЛМ;:ОЛП1;ПЛМ;1;ПЛМ2). Монтаж	т конструкций	0,32659	120635,06	34692,18	39 398	11 330	4 497	19 287	63 380
		НР - 69%; СП - 8%			72173,36	13414,64	23 571	4 381		4 695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,32659	1004968,00	--	328 212	--	328 212	--	354 469
		СП - 8%			--	--	--	--		26 257	
220	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС5). Установка	т стальных элементов	0,00749	1148692,05	9171,74	8 604	69	7 794	894	10 257
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	741	17		760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00749	144002,00	--	1 079	--	1 079	--	1 165
		СП - 8%			--	--	--	--		86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные. Монтаж	т конструкций	0,0647	112930,02	36662,48	7 307	2 372	1 043	3 289	11 443
	ЗП - 89%; СП - 8%	В ТОМ ЧИСЛЕ:			60139,74	13531,44	3 891	875		848	
223	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка СГ-34	т	0,0647	1004968,00	--	65 021	--	65 021	--	70 223
	СП - 8%				--	--	--	--		5 202	
224	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,96	4801,13	783,48	4 609	752	1 771	2 063	7 206
	ЗП - 89%; СП - 8%	В ТОМ ЧИСЛЕ:			2172,48	215,30	2 086	207		534	
225	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,96	43654,00	--	41 908	--	41 908	--	45 260
	СП - 8%				--	--	--	--		3 353	
226	1110-0107-0610 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с одной стороны	м2	0,96	8111,55	17,72	7 787	17	6 524	1 128	9 628
	ЗП - 98%; СП - 8%	В ТОМ ЧИСЛЕ:			1297,59	7,98	1 246	8		713	
228	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	м3	0,3	49029,09	6742,94	14 709	2 023	7 885	4 795	21 064
	ЗП - 91%; СП - 8%	В ТОМ ЧИСЛЕ:			16003,68	1561,89	4 801	469		1 560	
229	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2254	118,96	3,07	265	7	106	105	400
	ЗП - 69%; СП - 8%	В ТОМ ЧИСЛЕ:			68,14	0,41	152	1		30	
230	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,0429	195,93	4,42	5 886	133	3 361	1 668	8 159
	ЗП - 81%; СП - 8%	В ТОМ ЧИСЛЕ:			79,65	0,81	2 393	24		604	
РАЗДЕЛ 8.Разные работы											
		Венткамера									
247	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,4	3533,37	43,07	22 614	276	8 334	11 331	36 660
	ЗП - 80%; СП - 8%	В ТОМ ЧИСЛЕ:			2188,11	24,98	14 004	160		2 716	
251	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,008	179995,70	1680,54	1 440	13	1 114	287	1 865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			39085,20	773,74	313	6		138	
		Вентканалы									
259	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,13	**4146,81** **2188,11**	**43,07** **24,98**	664 029 350 382	6 897 4 000	306 750	283 506 75 803	1 023 337
		Крыльцо №1									
276	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограждения металлические без поручня. Установка** НР - 115%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м ограждения	9,85	**22082,55** **863,60**	**122,39** **54,33**	217 513 8 506	1 206 535	207 801	10 669 18 255	246 437
280	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство** НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	19,5	**1863,77** **1173,58**	**125,80** **68,16**	36 344 22 885	2 453 1 329	11 006	22 761 4 728	63 833
281	255-102-0603 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017** СП - 8%	м2	19,89	**3328,00** --	-- --	66 194 --	-- --	66 194	-- 5 296	71 489
		Крыльцо №2 (АС52)									
297	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограждения металлические без поручня. Установка** НР - 115%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м ограждения	13,3	**22082,55** **863,60**	**122,39** **54,33**	293 698 11 486	1 628 723	280 584	14 406 24 648	332 752
298	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза** НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	21,411	**195,93** **79,65**	**4,42** **0,81**	4 195 1 705	95 17	2 395	1 189 431	5 814
300	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство** НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	20,5	**1863,77** **1173,58**	**125,80** **68,16**	38 207 24 058	2 579 1 397	11 570	23 928 4 971	67 106
301	255-102-0603 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017** СП - 8%	м2	20,4	**3328,00** --	-- --	67 891 --	-- --	67 891	-- 5 431	73 322
		Козырек над входом N1 (АС-54)									
306	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	м2	2	**5397,41**	**20,70**	10 795	41	7 257	3 228	15 144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗП - 92%; СН - 8%			1748,35	5,80	3 497	12		1 122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,3	1803,61	20,70	2 345	27	45	2 098	4 798
		ЗП - 92%; СН - 8%			1748,35	5,80	2 273	8		355	
308	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,3	4270,00	--	5 551	--	5 551	--	5 995
		СН - 8%			--	--	--	--		444	
309	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство	м2 кровли	7,434	7329,10	30,92	54 485	230	40 835	12 393	72 228
		ЗП - 92%; СН - 8%			1805,19	6,91	13 420	51		5 350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Монтаж реечных панелей. Устройство	м2	8,48	2234,38	215,66	18 948	1 829	0	14 415	36 031
		ЗП - 86%; СН - 8%			2018,72	106,10	17 119	900		2 669	
311	ТОО "Огонь Гефеста"	Металлосайдинг	м2	8,48	4226,62	--	35 842	--	35 842	--	38 709
		СН - 8%			--	--	--	--		2 867	
		Козырек над входом N2 (АС-54)									
315	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,2	5397,41	20,70	11 874	46	7 982	3 550	16 659
		ЗП - 92%; СН - 8%			1748,35	5,80	3 846	13		1 234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,8	1803,61	20,70	3 246	37	62	2 905	6 643
		ЗП - 92%; СН - 8%			1748,35	5,80	3 147	10		492	
317	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,8	4270,00	--	7 686	--	7 686	--	8 301
		СН - 8%			--	--	--	--		615	
318	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство	м2 кровли	7,434	7329,10	30,92	54 485	230	40 835	12 393	72 228
		ЗП - 92%; СН - 8%			1805,19	6,91	13 420	51		5 350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319	1109-0306-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж реечных панелей	м2	8,48	7610,33	1540,41	64 536	13 063	4 060	32 772	105 092
		ЗП - 66%; СН - 8%			5591,17	9,77	47 413	83		7 785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
320	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Монтаж реечных панелей. Устройство	м2	8,48	2234,38	215,66	18 948	1 829	0	14 415	36 031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 80%; СП - 8%			2018,72	106,10	17 119	900		2 669	
321	ТОО "Огонь Гефеста"	Металлосайдинг	м2	8,48	4226,62	--	35 842	--	35 842	--	38 709
		СП - 8%			--	--	--	--		2 867	

Итого по смете	**-12 062 172**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-1 654 768
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 850
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 884
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-7 925 122
- накладные расходы, тенге	-1 660 638
- сметная прибыль (8 %), тенге	-893 494
Временные здания и сооружения (1,5 %)	-180 933
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	-159 160
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-116 765
Непредвиденные работы 2%	-248 045
Итого в текущих ценах 2021г.	**-12 767 076**
Минус скидка 7,3%	**-11 835 079,48**
НДС (12 %)	-1 420 209,54
Всего по акту с учетом НДС	**-13 255 289,02**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Реабилитационный центр

Акт № 134
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Отделочные работы.Блок А1 (2-1-3)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Двери											
		Двери внутренние									
8	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	133,47	3997,90	801,60	533 600	106 990	185 384	244 497	840 345
		НР - 90%; СП - 8%			1807,34	228,05	241 226	30 438		62 248	
9	1110-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м 2**	м2	101,09	4081,67	172,46	412 616	17 434	194 593	188 039	648 707
		НР - 90%; СП - 8%			1984,26	82,53	200 589	8 343		48 052	
18	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	19,88	4097,94	73,95	81 467	1 470	10 446	48 462	140 324
		НР - 69%; СП - 8%			3498,54	34,43	69 551	684		10 394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1115-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Двери прочие. Остекление оконным стеклом	м2 площади остекления	17,08	1760,61	46,97	30 071	802	4 932	19 689	53 741
		НР - 80%; СП - 8%			1424,87	16,07	24 337	274		3 981	
РАЗДЕЛ 3.Полы											
		По типу 740, S=678,4 м2									
24	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	-32,272	29149,65	9,16	-940 718	-296	-755 873	-173 475	-1 203 328
		НР - 94%; СП - 8%			5718,53	--	-184 548	--		-89 135	
25	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(20мм)	м2	-403,4	1444,42	129,41	-582 679	-52 204	-314 979	-223 430	-870 598
		НР - 94%; СП - 8%			534,20	55,02	-215 496	-22 195		-64 489	
26	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2	-806,8	-128,94	-5,23	104 029	4 220	87 393	14 121	127 602
		НР - 94%; СП - 8%			-15,39	-3,23	12 417	2 606		9 452	
		По типу (Лоджия-отстойник), S=180 м2									
30	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	90	5569,67	94,79	501 270	8 531	323 963	163 063	717 480
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	168 776	4 695		53 147	
		По типу 43-3, S=526,2 м2									
32	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	-16,25958	43327,00	--	-704 479	--	-704 479	--	-760 837
		СП - 8%			--	--	--	--		-56 358	
36	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	526,2	7298,14	30,60	3 840 281	16 102	3 499 251	313 411	4 485 988
		НР - 94%; СП - 8%			617,50	16,13	324 929	8 488		332 295	
		По типу 67-1, S=106м2									
38	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	-3,2754	43327,00	--	-141 913	--	-141 913	--	-153 266
		СП - 8%			--	--	--	--		-11 353	
42	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	53	5544,49	94,79	293 858	5 024	189 444	96 026	421 075
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	99 390	2 765		31 191	
		По типу 70-1, S=135,2 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	-4,17768	43327,00	--	-181 006	--	-181 006	--	-195 487
		СП - 8%			--	--	--	--		-14 481	
50	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	135,2	5544,49	94,79	749 615	12 816	483 260	244 957	1 074 138
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	253 539	7 053		79 566	
		По типу 830, S=258,9 м2									
53	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	-8,00001	43327,00	--	-346 616	--	-346 616	--	-374 346
		СП - 8%			--	--	--	--		-27 729	
		По типу 34-3, S=526,3 м2									
64	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	526,2	7298,14	30,60	3 840 281	16 102	3 499 251	313 411	4 485 988
		НР - 94%; СП - 8%			617,50	16,13	324 929	8 488		332 295	
		По типу 59-1, S=135,2 м2									
71	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	67,6	5544,49	94,79	374 808	6 408	241 630	122 479	537 069
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	126 770	3 527		39 783	
		По типу 56-1, S=80,7 м2									
76	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	40,35	5544,49	94,79	223 720	3 825	144 227	73 107	320 573
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	75 668	2 105		23 746	
		По типу (Лоджия-отстойник), S=180 м2									
86	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	90	5544,49	94,79	499 004	8 531	321 697	163 063	715 033
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	168 776	4 695		52 965	
		Лестничные клетки									
		По типу 340, S=56,3 м2									
87	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28,15	5496,55	94,79	154 728	2 668	99 270	51 003	222 189
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	52 789	1 469		16 458	
		По типу 446, S=47,5 м2									

Акт №134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	23,75	5496,55	94,79	130 543	2 251	83 754	43 031	187 459
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	44 538	1 239		13 886	
		Плинтуса									
93	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	1750,4	521,97	2,55	913 656	4 464	81 604	779 941	1 829 085
		НР - 94%; СП - 8%			472,80	1,22	827 589	2 135		135 488	
94	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	87,52	1902,00	--	166 463	--	166 463	--	179 780
		СП - 8%			--	--	--	--		13 317	
РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка											
		Потолок									
98	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	90,6	154,80	1,12	14 025	101	900	10 461	26 445
		НР - 80%; СП - 8%			143,75	0,58	13 024	53		1 959	
99	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1761,5	1189,64	7,34	2 095 551	12 929	497 977	1 272 789	3 637 815
		НР - 80%; СП - 8%			899,60	3,60	1 584 645	6 341		269 474	
100	1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	319,8	1324,08	5,21	423 441	1 666	80 929	273 337	752 520
		НР - 80%; СП - 8%			1065,81	2,58	340 846	825		55 742	
103	232-101-0201 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	147,719	722,00	--	106 653	--	106 653	--	115 185
		СП - 8%			--	--	--	--		8 532	
		Стены									
105	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	-879,6	1509,06	83,76	-1 327 369	-73 675	-322 787	-796 594	-2 293 880
		НР - 80%; СП - 8%			1058,33	73,71	-930 907	-64 835		-169 917	
108	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен	м2	417	154,80	1,12	64 552	467	4 141	48 148	121 716
		НР - 80%; СП - 8%			143,75	0,58	59 944	242		9 016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	207,386	982,14	6,91	203 682	1 433	53 759	119 355	348 880
		НР - 80%; СП - 8%			716,01	3,39	148 490	703		25 843	
110	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4894,641	1098,85	4,94	5 378 476	24 180	1 071 094	3 435 999	9 519 633
		НР - 80%; СП - 8%			875,08	2,41	4 283 202	11 796		705 158	
111	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1306,4	6136,84	24,62	8 017 168	32 164	3 013 630	3 992 578	12 970 525
		НР - 80%; СП - 8%			3805,40	14,81	4 971 375	19 348		960 780	
112	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	149,46	3434,69	20,80	513 349	3 109	277 112	211 008	782 305
		НР - 90%; СП - 8%			1559,80	8,87	233 128	1 326		57 949	
113	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	149,46	982,14	6,91	146 791	1 033	38 743	86 017	251 432
		НР - 80%; СП - 8%			716,01	3,39	107 015	507		18 625	
114	246-304-0101 РСНБ РК 2022 прим	Люк-дверца	шт.	63	1826,00	--	115 038	--	115 038	--	124 241
		СП - 8%			--	--	--	--		9 203	
РАЗДЕЛ 5.Ограждение лоджий МОЛГ (АС55)											
115	1107-0519-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	163,68	25808,23	132,22	4 224 291	21 642	3 731 244	567 686	5 175 335
		НР - 118%; СП - 8%			2880,04	59,17	471 405	9 685		383 358	
117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	11,51064	97,96	2,21	1 128	25	644	320	1 563
		НР - 69%; СП - 8%			39,82	0,41	458	5		116	
118	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,648	1406020,30	2035,66	911 101	1 319	656 294	231 212	1 233 698
		НР - 91%; СП - 8%			391184,64	912,00	253 488	591		91 385	
121	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт	48	389,00	--	18 672	--	18 672	--	20 166
		СП - 8%			--	--	--	--		1 494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	48	1575,00	--	75 600	--	75 600	--	81 648
		СП - 8%			--	--	--	--		6 048	
		Устройство полов в местах прохождения деформационных швов									
131	1107-0516-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство герметизации стыков горизонтальных прокладками на клею в один ряд	м	35,2	226,70	4,49	7 980	158	3 420	5 284	14 325
		НР - 118%; СП - 8%			125,06	2,15	4 402	76		1 061	
132	1107-0516-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных из пенопласта	м	35,2	226,82	10,33	7 984	364	4 936	3 373	12 265
		НР - 118%; СП - 8%			76,26	4,94	2 684	174		909	
133	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Устройство полимерной компенсационной планки	м	35,2	226,76	1,28	7 982	45	1 376	6 187	15 303
		НР - 94%; СП - 8%			186,39	0,61	6 561	21		1 134	
134	223-501-0205 РСНБ РК 2022	Планка из ПХВ на стык (прим) мм	м	35,552	415,00	--	14 754	--	14 754	--	15 934
		СП - 8%			--	--	--	--		1 180	
		Поручни П-1(49шт),П-2(8шт)									
142	ТОО "Огонь Гефеста"	Поручень П-1	шт	49	40872,86	--	2 002 770	--	2 002 770	--	2 162 992
		СП - 8%			--	--	--	--		160 222	
143	ТОО "Огонь Гефеста"	Поручень П-2	шт	8	5573,57	--	44 589	--	44 589	--	48 156
		СП - 8%			--	--	--	--		3 567	
		РАЗДЕЛ 6.Экраны ЭС-1=3-шт,Э1=3шт									
144	1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Экраны и двери в санузлах. Устройство	м2 перегородок	13,44	2687,02	173,16	36 114	2 327	11 452	21 094	61 784
		НР - 90%; СП - 8%			1661,79	82,10	22 334	1 103		4 577	
145	215-303-0102 РСНБ РК 2022	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,1344	334395,00	--	44 943	--	44 943	--	48 538
		СП - 8%			--	--	--	--		3 595	
146	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	120534,00	--	1 736	--	1 736	--	1 875
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
147	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0288	3715098,00	--	106 995	--	106 995	--	115 554
		СП - 8%			--	--	--	--		8 560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00876	1148692,05	9171,74	10 063	80	9 116	1 045	11 996
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	866	19		889	
149	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,00876	195,93	4,42	2	--	1	--	2
					79,65	0,81	1	--		--	

Итого по смете	**48 806 657**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 188 728
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	194 504
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 789
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 837 424
- накладные расходы, тенге	11 970 693
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 615 308
Временные здания и сооружения (1,5 %)	732 100
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	644 004
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	472 463
Непредвиденные работы 2%	1 003 655
Итого в текущих ценах 2021г.	**51 658 879**
Минус скидка 7,3%	**47 887 780,81**
НДС (12 %)	5 746 533,70
Всего по акту с учетом НДС	**53 634 314,51**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Реабилитационный центр

Акт № 135
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Подземную часть.Блок А2 (2-1-4)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ 4.Перекрытие на отм.-0,32											
		Вход в техподполье №1,2									
54	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	26,4	2284,45	82,49	60 309	2 178	1 801	67 624	138 168
		НР - 118%; СП - 8%			2133,73	37,03	56 330	978		10 235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	222-301-0101 РСНБ РК 2022	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	26,4	5745,00	--	151 668	--	151 668	--	163 801
		СП - 8%			--	--	--	--		12 133	
56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм**	м2 стяжки	5,78	1131,28	35,65	6 539	206	3 288	2 980	10 280
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	3 045	125		761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2поверхности	33,59	1230,41	28,59	41 329	960	25 295	14 153	59 921
		НР - 93%; СП - 8%			448,76	4,30	15 074	144		4 439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	3,42	1233,18	35,65	4 217	122	2 294	1 763	6 459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			526,80	21,62	1 802	74		478	
59	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	3,36	37421,46	4524,66	125 736	15 203	75 706	35 989	174 663
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10365,19	1152,01	34 827	3 871		12 938	
60	1106-1501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 25. Приготовление**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,8064	24309,97	1648,86	19 604	1 330	15 421	3 270	24 704
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3537,41	918,90	2 853	741		1 830	
61	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стропила. Установка**									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,318	184812,30	1176,42	58 770	374	46 154	11 153	75 517
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			38498,23	470,96	12 242	150		5 594	
62	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство лобовой доски**									
		НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,96	6797,23	40,61	6 525	39	4 017	2 239	9 466
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2572,17	19,34	2 469	19		701	
63	1110-0114-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам**									
		НР - 90%; СП - 8%	м2 покрытия	21,6	6370,03	92,22	137 593	1 992	124 094	11 143	160 634
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			532,74	40,44	11 507	874		11 899	
64	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**									
		НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	24,3	416,06	4,19	10 110	102	8 691	1 227	12 245
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			54,21	1,91	1 317	46		907	
65	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	21,6	5397,41	20,70	116 584	447	78 373	34 858	163 558
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1748,35	5,80	37 764	125		12 115	
66	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Лобовой доски. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**									
			м2 окрашиваемой поверхности	0,96	1219,93	3,67	1 171	4	213	765	2 091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			994,76	1,80	955	2		155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 5.Разные работы											
		Отмостка									
68	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5**	м3 подстилающего слоя	16,5255	29149,65	9,16	481 713	151	387 060	88 831	616 188
		НР - 94%; СП - 8%			5718,53	--	94 502	--		45 644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Итого по смете	**1 617 694**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	274 688
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 107
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 148
- материалы, изделия и конструкции, тенге	924 074
- накладные расходы, тенге	275 996
- сметная прибыль (8 %), тенге	119 829
Временные здания и сооружения (1,5 %)	24 265
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	21 345
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	15 660
Непредвиденные работы 2%	33 266
Итого в текущих ценах 2021г.	**1 712 230**
Минус скидка 7,3%	**1 587 237,63**
НДС (12 %)	190 468,52
Всего по акту с учетом НДС	**1 777 706,15**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Реабилитационный центр

Акт № 136
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Надземную часть.Блок А2 (2-1-5)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4. Двери											
		Дверные блоки наружные входные в здание									
51	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	18,93	4097,94	73,95	77 574	1 400	9 947	46 147	133 618
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3498,54	34,43	66 227	652		9 898	
53	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	5,65	4481,58	69,88	25 321	395	3 679	14 787	43 316
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3760,61	32,32	21 247	183		3 209	
РАЗДЕЛ 5. ОКНА											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5. ОКНА											
66	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	156,6	2231,01	15,45	349 376	2 419	286 735	55 287	437 036
		ЗП - 98%; СН - 8%			384,56	7,71	60 222	1 207		32 373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрамуги									
71	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3,04	4974,60	249,76	15 123	759	6 509	7 428	24 354
		ЗП - 98%; СН - 8%			2583,72	131,05	7 855	398		1 804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	12,03	3517,49	249,68	42 315	3 004	18 308	20 322	67 648
		ЗП - 98%; СН - 8%			1745,91	131,05	21 003	1 577		5 011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам									
75	1107-0516-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели стеновые. Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	м шва	349,2	206,83	1,35	72 225	471	0	84 933	169 731
		ЗП - 118%; СН - 8%			205,48	0,64	71 754	223		12 573	
76	261-107-0497 РСНБ РК 2022	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2	17,46	701,00	--	12 239	--	12 239	--	13 219
		СН - 8%			--	--	--	--		979	
77	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,3968	24157,96	2508,74	33 744	3 504	0	24 237	62 619
		ЗП - 76%; СН - 8%			21649,22	1182,10	30 240	1 651		4 638	
78	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	1,424736	43327,00	--	61 730	--	61 730	--	66 668
		СН - 8%			--	--	--	--		4 938	
РАЗДЕЛ 6. Экраны ЭС-1=3-шт,ДС-1=4шт											
79	1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	24,7	2687,02	173,16	66 369	4 277	21 046	38 767	113 547
		ЗП - 98%; СН - 8%			1661,79	82,10	41 046	2 028		8 411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	215-303-0102 РСНБ РК 2022	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм	100 м2	0,1217	334395,00	--	40 696	--	40 696	--	43 952
		СП - 8%;			--	--	--	--		3 256	
81	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0156	120534,00	--	1 880	--	1 880	--	2 031
		СП - 8%;			--	--	--	--		150	
82	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0247	3715098,00	--	91 763	--	91 763	--	99 104
		СП - 8%;			--	--	--	--		7 341	
83	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00876	1148692,05	9171,74	10 063	80	9 116	1 045	11 996
		ПР - 128%; СП - 8%;			98900,03	2213,76	866	19		889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,23652	195,93	4,42	46	1	26	13	64
		ПР - 69%; СП - 8%;			79,65	0,81	19	0		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 7. Витражи											
85	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	99,92	11755,74	631,45	1 174 634	63 094	812	791 841	2 123 793
		ПР - 69%; СП - 8%;			11116,16	368,99	1 110 727	36 869		157 318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	157,6	11755,74	631,45	1 852 705	99 517	1 281	1 248 941	3 349 777
		ПР - 69%; СП - 8%;			11116,16	368,99	1 751 907	58 153		248 132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,512	177766,82	3488,63	91 017	1 786	1 741	60 724	163 880
		ПР - 69%; СП - 8%;			170878,40	1007,19	87 490	516		12 139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,024	118,96	3,07	122	3	49	48	184
		ПР - 69%; СП - 8%;			68,14	0,41	70	0		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	27,648	97,96	2,21	2 708	61	1 546	767	3 754
		ИР - 69%; СП - 88%			39,82	0,41	1 101	11		278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Поручни П-1(4шт),П-2(8шт)									
95	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции дверей, люков, лазов для автокотилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,05642	157408,21	7184,18	8 881	405	144	5 869	15 930
		ИР - 69%; СП - 88%			147674,91	3073,78	8 332	173		1 180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	2,4	1155,00	--	2 772	--	2 772	--	2 994
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
97	ТОО "Огонь Гефеста"	Труба ф50х2 алюминиевая	м	15,52	26010,00	--	403 675	--	403 675	--	435 969
		СП - 8%			--	--	--	--		32 294	
98	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,62	118,96	3,07	193	5	77	77	291
		ИР - 69%; СП - 88%			68,14	0,41	110	1		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62	195,93	4,42	317	7	181	90	440
		ИР - 69%; СП - 88%			79,65	0,81	129	1		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,053	1129425,10	2035,66	59 860	108	53 678	5 571	70 665
		ИР - 93%; СП - 88%			114589,44	912,00	6 073	48		5 234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,053	144002,00	--	7 632	--	7 632	--	8 243
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
РАЗДЕЛ 9. Кровля Блок А2											
164	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	-68,2984	58760,00	--	-4 013 214	--	-4 013 214	--	-4 334 271
		СП - 8%			--	--	--	--		-321 057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	-920	9307,73	30,92	-8 563 112	-28 446	-6 873 890	-1 533 761	-10 904 623
		НР - 42%; СП - 8%			1805,19	6,91	-1 660 775	-6 357		-807 750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	-15,72	9307,73	30,92	-146 318	-486	-117 454	-26 207	-186 327
		НР - 42%; СП - 8%			1805,19	6,91	-28 378	-109		-13 802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	-15,5	1212,30	31,19	-18 791	-483	-1 280	-15 848	-37 409
		НР - 42%; СП - 8%			1098,53	12,81	-17 027	-199		-2 771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	224-103-0722 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	-546,25	5734,00	--	-3 132 198	--	-3 132 198	--	-3 382 773
		СП - 8%			--	--	--	--		-250 576	

РАЗДЕЛ 10. Лестница №1 Блок А2 АС-38

216	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,96	4801,13	783,48	4 609	752	1 771	2 063	7 206
		НР - 60%; СП - 8%			2172,48	215,30	2 086	207		534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218	1110-0107-0607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	0,96	11840,25	30,40	11 367	29	8 821	2 276	14 734
		НР - 90%; СП - 8%			2620,80	13,63	2 516	13		1 091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0647	118944,00	36662,48	7 696	2 372	1 043	3 557	12 153
		НР - 60%; СП - 8%			66153,72	13531,44	4 280	875		900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,7469	195,93	4,42	342	8	195	97	474
		НР - 60%; СП - 8%			79,65	0,81	139	1		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,1	22082,55	122,39	112 621	624	107 592	5 524	127 597
		ЗП - 118%; СП - 80%			863,60	54,33	4 404	277		9 452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,66104	195,93	4,42	325	7	186	92	451
		ЗП - 69%; СП - 80%			79,65	0,81	132	1		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 11. Лестница №2 Блок А2АС-38											
238	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,96	4801,13	783,48	4 609	752	1 771	2 063	7 206
		ЗП - 98%; СП - 80%			2172,48	215,30	2 086	207		534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,96	43654,00	--	41 908	--	41 908	--	45 260
		СП - 80%			--	--	--	--		3 353	
240	1110-0107-0607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	0,96	11840,25	30,40	11 367	29	8 821	2 276	14 734
		ЗП - 98%; СП - 80%			2620,80	13,63	2 516	13		1 091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0647	118944,00	36662,48	7 696	2 372	1 043	3 557	12 153
		ЗП - 69%; СП - 80%			66153,72	13531,44	4 280	875		900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0647	1004968,00	--	65 021	--	65 021	--	70 223
		СП - 80%			--	--	--	--		5 202	
243	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,7469	195,93	4,42	342	8	195	97	474
		ЗП - 69%; СП - 80%			79,65	0,81	139	1		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,1	22082,55	122,39	112 621	624	107 592	5 524	127 597
		ЗП - 118%; СП - 80%			863,60	54,33	4 404	277		9 452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0272	521841,00	--	14 194	--	14 194	--	15 330
		СП - 8%			--	--	--	--		1 136	
246	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,66104	195,93	4,42	325	7	186	92	451
		НР - 62%; СП - 8%			79,65	0,81	132	1		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка											
249	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	156,6	2248,08	5,58	352 049	874	242 436	87 210	474 400
		НР - 50%; СП - 8%			694,38	1,74	108 740	272		35 141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Уголок из ПХВ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	336,4	1552,68	7,87	522 322	2 647	391 455	116 590	690 024
		НР - 30%; СП - 8%			381,15	3,94	128 219	1 325		51 113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	223-503-0205 РСНБ РК 2022	Доборная планка дверная и оконная из жесткого поливинилхлорида	м2	16,82	1487,00	--	25 011	--	25 011	--	27 012
		СП - 8%			--	--	--	--		2 001	
РАЗДЕЛ 13. Разные работы											
		Ограждение лоджий МОЛ1(4шт)									
254	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,096	1148692,05	9171,74	110 274	880	99 900	11 454	131 467
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	9 494	213		9 738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,096	144002,00	--	13 824	--	13 824	--	14 930
		СП - 8%			--	--	--	--		1 106	
256	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	8	1575,00	--	12 600	--	12 600	--	13 608
		СП - 8%			--	--	--	--		1 008	
257	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	8	389,00	--	3 112	--	3 112	--	3 361
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
		Вентканалы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 90%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,15	3859,53 2188,11	43,07 24,98	100 927 57 219	1 126 653	42 581	46 298 11 778	159 003
264	1114-0101-1506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием НР - 90%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 внутренней поверхности шахты	1	22783,25 5292,00	219,24 99,49	22 783 5 292	219 99	17 272	5 338 2 250	30 370
265	1114-0101-1506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием НР - 90%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 внутренней поверхности шахты	12,8	22783,25 5292,00	219,24 99,49	291 626 67 738	2 806 1 273	221 082	68 321 28 796	388 742
266	1114-0101-1505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием НР - 90%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 внутренней поверхности шахты	4,8	25064,45 6115,20	227,86 103,42	120 309 29 353	1 094 496	89 863	29 551 11 989	161 849
267	1120-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР - 90%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	зонт	1	11038,87 932,32	63,56 20,34	11 039 932	64 20	10 043	934 958	12 930
268	1120-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР - 90%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	зонт	2	16177,82 1465,08	74,83 20,34	32 356 2 930	150 41	29 276	2 911 2 821	38 088
		Приямок									
278	1134-0108-0720 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы потолков. Облицовка перфорированными плитами акустическими НР - 100%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	5,6	7012,59 6796,34	44,98 18,05	39 271 38 060	252 101	959	38 161 6 194	83 626
		Венткамеры №1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,16	3859,53	43,07	139 561	1 557	58 881	64 020	219 867
		НР - 80%; СП - 80%			2188,11	24,98	79 122	903		16 286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,27	1309,90	1,54	2 973	3	326	2 117	5 497
		НР - 80%; СП - 80%			1164,78	0,78	2 644	2		407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 14. Крыльцо №1,2											
339	1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками	м2 поверхности облицовки	6,63	7496,17	38,88	49 700	258	16 145	26 759	82 575
		НР - 80%; СП - 80%			5022,17	22,84	33 297	151		6 117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Козырек входа КВ5,КВ6									
347	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	-14,42	9307,73	30,92	-134 217	-446	-107 741	-24 040	-170 918
		НР - 92%; СП - 92%			1805,19	6,91	-26 031	-100		-12 661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Пандус									
352	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	4501,77	1102,69	18 007	4 411	9 064	6 585	26 559
		НР - 128%; СП - 80%			1133,06	262,00	4 532	1 048		1 967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
353	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,36	11158,00	--	160 229	--	160 229	--	173 047
		СП - 80%			--	--	--	--		12 818	
354	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,11	49029,09	6742,94	5 393	742	2 891	1 758	7 724
		НР - 92%; СП - 80%			16003,68	1561,89	1 760	172		572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,42	47395,43	3808,34	19 906	1 600	11 981	6 103	28 090
		НР - 92%; СП - 80%			15061,74	907,40	6 326	381		2 081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01	567060,00	--	5 671	--	5 671	--	6 124
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
357	1112-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	1	29769,01	2074,12	29 769	2 074	22 231	5 600	38 199
		НР - 92%; СП - 8%			5464,17	623,29	5 464	623		2 830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358	1107-0105-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытий площадью до 2 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	100	1756,20	543,87	175 620	54 387	13 403	148 007	349 518
		НР - 115%; СП - 8%			1078,30	176,00	107 830	17 600		25 890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий П15д-8	м3	16,4	113111,00	--	1 855 020	--	1 855 020	--	2 003 422
		СП - 8%			--	--	--	--		148 402	
364	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,181	148533,95	28702,98	621 020	120 007	15 282	362 120	1 061 791
		НР - 66%; СП - 8%			116175,75	9347,16	485 731	39 080		78 651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т	4,181	981243,00	--	4 102 577	--	4 102 577	--	4 430 783
		СП - 8%			--	--	--	--		328 206	
366	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	577,42	97,96	2,21	56 564	1 276	32 295	16 028	78 400
		НР - 66%; СП - 8%			39,82	0,41	22 993	237		5 807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
367	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,707	148533,95	28702,98	105 014	20 293	2 584	61 234	179 547
		НР - 66%; СП - 8%			116175,75	9347,16	82 136	6 608		13 300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
368	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,139	521841,00	--	72 536	--	72 536	--	78 339
		СП - 8%			--	--	--	--		5 803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	214-201-0303 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	0,07644	580215,00	--	44 352	--	44 352	--	47 900
		СП - 8%			--	--	--	--		3 548	
370	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,492	570281,00	--	280 578	--	280 578	--	303 025
		СП - 8%			--	--	--	--		22 446	
371	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,414	118,96	3,07	168	4	68	67	254
		ЗП - 80%; СП - 52%			68,14	0,41	96	1		19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	38,178	97,96	2,21	3 740	84	2 135	1 060	5 184
		ЗП - 69%; СП - 8%			39,82	0,41	1 520	16		384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
373	1107-0519-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	195,5	4112,06	132,22	803 908	25 849	18 745	909 641	1 850 632
		ЗП - 31%; СП - 8%			3883,96	59,17	759 314	11 568		137 084	
374	ТОО "Огонь Гефеста"	Ограждения лестничных маршей и площадок	м	143	26010,00	--	3 719 430	--	3 719 430	--	4 016 984
		СП - 8%			--	--	--	--		297 554	
375	241-102-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	157,5	696,00	--	109 620	--	109 620	--	118 390
		СП - 8%			--	--	--	--		8 770	
376	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	14,18	380,00	--	5 388	--	5 388	--	5 819
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
377	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,558	564862,00	--	315 193	--	315 193	--	340 408
		СП - 8%			--	--	--	--		25 215	
378	261-102-0124 РСНБ РК 2022 прим	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,788	144002,00	--	113 474	--	113 474	--	122 551
		СП - 8%			--	--	--	--		9 078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**121,98**	**3859,53**	**43,07**	470 785	5 254	198 626	215 962	741 687
		ЗП - 56%; ЭМ - 8%			**2188,11**	**24,98**	266 906	3 047		54 940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	Итого по смете	**7 456 274**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 888 971
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	406 933
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	185 631
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	-460 032
	- накладные расходы, тенге	3 068 084
	- сметная прибыль (8 %), тенге	552 317
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	111 844
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	98 386
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	72 179
	Непредвиденные работы 2%	153 330
	Итого в текущих ценах 2021г.	**7 892 013**
	Минус скидка 7,3%	**7 315 895,68**
	НДС (12 %)	877 907,48
	Всего по акту с учетом НДС	**8 193 803,16**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Реабилитационный центр

Акт № 137
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Отделочные работы.Блок А2 (2-1-6)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дверные блоки внутренние									
3	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	54,8	4097,94	73,95	224 567	4 052	28 795	133 589	386 808
		НР - 69%; СП - 8%			3498,54	34,43	191 720	1 887		28 652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	22,15	2561,20	122,54	56 731	2 714	13 634	37 450	101 716
		НР - 90%; СП - 8%			1823,11	55,52	40 382	1 230		7 534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	156,27	2197,36	170,69	343 381	26 674	73 855	229 835	619 073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1554,06	80,11	242 853	12 519		45 857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	223-201-0104 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	м2	-34,16	14971,00	--	-511 409	--	-511 409	--	-552 322
		СП - 8%			--	--	--	--		-40 913	
27	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установка защитных ограждений в дверях типа О**	м3	0,23	179995,70	1680,54	41 399	387	32 023	8 251	53 622
		НР - 90%; СП - 8%			39085,20	773,74	8 990	178		3 972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов**	м3	0,23	10398,54	65,06	2 392	15	1 568	734	3 375
		НР - 90%; СП - 8%			3514,25	29,48	808	7		250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных защитных ограждений**	м2	11,5	1219,93	3,67	14 029	42	2 547	9 168	25 053
		НР - 80%; СП - 8%			994,76	1,80	11 440	21		1 856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 2.Лестница №1											
30	1107-0519-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограждения металлические с поручнями . Установка**	м ограждения	63,15	4112,06	132,22	259 677	8 350	6 055	293 830	597 787
		НР - 118%; СП - 8%			3883,96	59,17	245 272	3 737		44 281	
31	ТОО "Огонь Гефеста"	**Ограждение лестничных маршей ОЛМ1,ОЛП1,ПЛМ1,ПЛМ2 гальваническое**	м	63,15	21429,11	--	1 353 248	--	1 353 248	--	1 461 508
		СП - 8%			--	--	--	--		108 260	
32	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,204	490575,00	--	100 077	--	100 077	--	108 083
		СП - 8%			--	--	--	--		8 006	
РАЗДЕЛ 3.Лестница №2											
33	1107-0519-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограждения металлические с поручнями . Установка**	м ограждения	64,94	4112,06	132,22	267 037	8 586	6 226	302 159	614 732
		НР - 118%; СП - 8%			3883,96	59,17	252 224	3 842		45 536	
34	ТОО "Огонь Гефеста"	**Ограждение лестничных маршей ОЛМ1,ОЛП1,ПЛМ1,ПЛМ2 гальваническое**	м	64,94	21429,11	--	1 391 606	--	1 391 606	--	1 502 935
		СП - 8%			--	--	--	--		111 329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,18551	490575,00	--	91 007	--	91 007	--	98 287
		СП - 8%			--	--	--	--		7 281	
РАЗДЕЛ 4.Лоджии											
36	1107-0519-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	22,48	25808,23	132,22	580 169	2 972	512 453	77 967	710 787
		НР - 118%; СП - 8%			2880,04	59,17	64 743	1 330		52 651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,705	1139868,00	--	803 607	--	803 607	--	867 895
		СП - 8%			--	--	--	--		64 289	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	19,04	195,93	4,42	3 731	84	2 130	1 057	5 171
		НР - 69%; СП - 8%			79,65	0,81	1 517	15		383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1115-0403-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Улучшенная масляная окраска деревянных поручней ограждений лоджий	м2	9	2540,51	4,09	22 865	37	1 624	16 978	43 030
		НР - 80%; СП - 8%			2356,00	2,00	21 204	18		3 187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 5.Полы											
		1 этаж									
		по типу ТД 165									
45	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	-2,90666	43327,00	--	-125 937	--	-125 937	--	-136 012
		СП - 8%			--	--	--	--		-10 075	
55	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	141,1	7298,14	30,60	1 029 768	4 318	938 321	84 041	1 202 913
		НР - 94%; СП - 8%			617,50	16,13	87 129	2 276		89 105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 43-3									
57	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	-11,4948	43327,00	--	-498 035	--	-498 035	--	-537 878
		СП - 8%			--	--	--	--		-39 843	
62	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	37,2	7298,14	30,60	271 491	1 138	247 381	22 157	317 139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			617,50	16,13	22 971	600		23 492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 67-1									
64	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	-40,2009	43327,00	--	-1 741 784	--	-1 741 784	--	-1 881 127
		СП - 8%			--	--	--	--		-139 343	
69	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство**	м2 покрытия	130,1	4474,51	94,79	582 134	12 332	325 826	235 717	883 279
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	243 975	6 787		65 428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 70-1									
78	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство**	м2 покрытия	174,5	4474,51	94,79	780 802	16 541	437 023	316 161	1 184 720
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	327 238	9 104		87 757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		по типу 830									
81	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	-129,1929	43327,00	--	-5 597 541	--	-5 597 541	--	-6 045 344
		СП - 8%			--	--	--	--		-447 803	
		лоджия-отстойник									
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм(52мм). Устройство**	м2 стяжки	23,5	1272,69	35,65	29 908	838	16 691	12 115	45 385
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	12 380	508		3 362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6,4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2	23,5	1214,98	38,73	28 552	910	26 663	1 425	32 376
		НР - 94%; СП - 8%			41,65	22,88	979	538		2 398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство**	м2 покрытия	23,5	4499,69	94,79	105 743	2 228	59 446	42 578	160 186
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	44 069	1 226		11 866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2 этаж									
		Тип 34-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	141,8	7298,14	30,60	1 034 876	4 339	942 976	84 458	1 208 881
		НР - 94%; СП - 8%			617,50	16,13	87 562	2 287		89 547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 56-1									
102	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство	м2 покрытия	72,7	4474,51	94,79	325 297	6 891	182 072	131 719	493 577
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	136 334	3 793		36 561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		лоджия-отстойник									
117	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(52мм). Устройство	м2 стяжки	23,5	1272,69	35,65	29 908	838	16 691	12 115	45 385
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	12 380	508		3 362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6,4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2	23,5	1214,98	38,73	28 552	910	26 663	1 425	32 376
		НР - 94%; СП - 8%			41,65	22,88	979	538		2 398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия	23,5	4499,69	94,79	105 743	2 228	59 446	42 578	160 186
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	44 069	1 226		11 866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		3 этаж									
		Тип 34-3									
120	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	6,1568	13185,44	1432,78	81 180	8 821	43 596	30 569	120 689
		НР - 94%; СП - 8%			4671,70	610,24	28 763	3 757		8 940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство гидроизоляции из водонепроницаемой бумаги	м2	166,4	1311,54	113,78	218 240	18 933	27 682	164 243	413 082
		НР - 94%; СП - 8%			1031,40	18,64	171 625	3 102		30 599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	166,4	1233,18	35,65	205 201	5 932	111 609	85 782	314 261
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	87 660	3 598		23 279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2	166,4	719,85	24,21	119 783	4 029	111 423	6 308	136 179
		НР - 94%; СП - 8%			26,03	14,30	4 331	2 380		10 087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	166,4	7298,14	30,60	1 214 410	5 092	1 106 567	99 110	1 418 602
		НР - 94%; СП - 8%			617,50	16,13	102 752	2 684		105 082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 56-1									
125	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	1,2432	13185,44	1432,78	16 392	1 781	8 803	6 173	24 370
		НР - 94%; СП - 8%			4671,70	610,24	5 808	759		1 805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство гидроизоляции из водонепроницаемой бумаги	м2	77,7	1311,54	113,78	101 907	8 841	12 926	76 693	192 887
		НР - 94%; СП - 8%			1031,40	18,64	80 140	1 448		14 288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	77,7	1233,18	35,65	95 818	2 770	52 116	40 055	146 743
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	40 932	1 680		10 870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2	77,7	359,92	12,10	27 966	940	26 014	1 473	31 794
		НР - 94%; СП - 8%			13,02	7,15	1 012	556		2 355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике изол. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	77,7	2304,10	113,78	179 029	8 841	90 048	76 693	276 179
		НР - 94%; СП - 8%			1031,40	18,64	80 140	1 448		20 458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	155,4	1387,60	56,44	215 633	8 771	110 154	92 459	332 739
		НР - 94%; СП - 8%			622,32	10,63	96 709	1 652		24 647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство	м2 покрытия	77,7	5544,49	94,79	430 807	7 365	277 732	140 778	617 311
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	145 710	4 054		45 727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		по типу 830									
132	1111-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	269,4	4959,97	116,73	1 336 216	31 447	489 815	788 511	2 294 705
		НР - 94%; СП - 8%			3025,07	88,67	814 954	23 888		169 978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм(76мм). Устройство	м2 стяжки	269,4	958,66	34,82	258 263	9 381	108 415	137 515	427 440
		НР - 94%; СП - 8%			521,41	21,62	140 468	5 824		31 662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=11,2	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2	269,4	1261,60	67,78	339 875	18 260	302 714	27 907	397 204
		НР - 94%; СП - 8%			70,16	40,04	18 901	10 787		29 423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,329	24294,79	2153,40	7 993	708	14	6 905	16 090
		НР - 91%; СП - 8%			22099,39	964,21	7 271	317		1 192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,329	567060,00	--	186 563	--	186 563	--	201 488
		СП - 8%			--	--	--	--		14 925	
		Тип 76									
139	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	1,2912	13185,44	1432,78	17 025	1 850	9 143	6 411	25 311
		НР - 94%; СП - 8%			4671,70	610,24	6 032	788		1 875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из водонепроницаемой бумаги. Устройство	м2 изолируемой поверхности	53,8	1310,94	113,78	70 529	6 121	8 918	53 103	133 522
		НР - 94%; СП - 8%			1031,40	18,64	55 489	1 003		9 890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	м2	53,8	1233,18	35,65	66 345	1 918	36 085	27 735	101 606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	28 342	1 163		7 526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2	53,8	719,85	24,21	38 728	1 302	36 025	2 040	44 029
		НР - 94%; СП - 8%			26,03	14,30	1 400	769		3 261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	1111-0101-3407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом**	м2 покрытия	53,8	6042,00	18,81	325 060	1 012	275 391	46 215	400 976
		НР - 94%; СП - 8%			904,40	9,44	48 657	508		29 702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестничные клетки									
		по типу 446									
144	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	2,445	7945,67	2089,55	19 427	5 109	0	15 426	37 641
		НР - 94%; СП - 8%			5856,12	855,64	14 318	2 092		2 788	
145	211-302-0101 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм**	м3	2,6895	14190,00	--	38 164	--	38 164	--	41 217
		СП - 8%			--	--	--	--		3 053	
146	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	48,9	1233,18	35,65	60 303	1 743	32 799	25 209	92 352
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	25 761	1 057		6 841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2	48,9	359,92	12,10	17 600	592	16 372	927	20 009
		НР - 94%; СП - 8%			13,02	7,15	637	350		1 482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство**	м2 покрытия	48,9	5544,49	94,79	271 126	4 635	174 789	88 598	388 501
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	91 702	2 551		28 778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		по типу 340									
149	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство**	м2 покрытия	61,9	5544,49	94,79	343 204	5 868	221 256	112 151	491 784
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	116 080	3 229		36 428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Акт №137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плинтусы									
151	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	1775,2	521,97	2,55	926 601	4 527	82 760	790 994	1 854 995
		НР - 94%; СП - 8%			472,80	1,22	839 315	2 166		137 400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	233-202-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	89,6476	1902,00	--	170 510	--	170 510	--	184 151
		СП - 8%			--	--	--	--		13 641	
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка									
163	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	171,9	155,65	1,12	26 756	193	1 853	19 848	50 333
		НР - 80%; СП - 8%			143,75	0,58	24 711	100		3 728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	2320,8	707,14	4,52	1 641 131	10 490	522 830	890 329	2 733 973
		НР - 80%; СП - 8%			477,34	2,20	1 107 811	5 106		202 513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	298,1	1387,88	5,21	413 727	1 553	94 456	254 790	721 998
		НР - 80%; СП - 8%			1065,81	2,58	317 718	769		53 481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	1109-0306-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Потолки подвесные алюминиевые панельные перфорированные (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг). Монтаж**	м2	12,8	7610,33	1540,41	97 412	19 717	6 128	49 468	158 630
		НР - 69%; СП - 8%			5591,17	9,77	71 567	125		11 750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	-1085,3	1731,96	105,54	-1 879 696	-114 543	-446 080	-1 133 895	-3 254 679
		НР - 80%; СП - 8%			1215,40	90,57	-1 319 074	-98 296		-241 087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	400	155,65	1,12	62 260	448	4 312	46 186	117 121
		НР - 80%; СП - 8%			143,75	0,58	57 500	232		8 676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	947,615	634,48	4,52	601 243	4 283	195 076	323 175	998 371
		НР - 80%; СП - 8%			424,10	2,20	401 884	2 085		73 953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3309	1158,01	4,94	3 831 855	16 346	919 869	2 322 885	6 647 119
		НР - 80%; СП - 8%			875,08	2,41	2 895 640	7 975		492 379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	895,5	6136,84	24,62	5 495 540	22 047	2 065 757	2 736 800	8 890 927
		НР - 80%; СП - 8%			3805,40	14,81	3 407 736	13 262		658 587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	-109,89	634,48	4,52	-69 723	-497	-22 622	-37 477	-115 776
		НР - 80%; СП - 8%			424,10	2,20	-46 604	-242		-8 576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	473,4	634,48	4,52	300 363	2 140	97 454	161 448	498 756
		НР - 80%; СП - 8%			424,10	2,20	200 769	1 041		36 945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	246-304-0101 РСНБ РК 2022	Люк-дверца	шт.	48	1826,00	--	87 648	--	87 648	--	94 660
		СП - 8%			--	--	--	--		7 012	
184	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	7	497,95	3,23	3 486	23	49	3 348	7 380
		НР - 98%; СП - 8%			487,65	0,41	3 414	3		547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	261-302-0125 РСНБ РК 2022	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,28	40005,00	--	11 201	--	11 201	--	12 098
		СП - 8%			--	--	--	--		896	

Итого по смете	32 552 358
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 279 193
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	246 214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				69 943					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 931 281					
		- накладные расходы, тенге				10 684 391					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				2 411 279					
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				488 285					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)				429 528					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				315 116					
		Непредвиденные работы 2%				669 403					
		Итого в текущих ценах 2021г.				**34 454 690**					
		Минус скидка 7,3%				**31 939 498,04**					
		НДС (12 %)				3 832 739,76					
		Всего по акту с учетом НДС				**35 772 237,80**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Реабилитационный центр

Акт № 138
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Подземная часть.Блок А3 (2-1-7)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ 3.Разные работы											
		Световой приямок (4 шт)									
24	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Дренажные слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	8	18067,00	2535,54	144 536	20 284	83 753	46 482	206 299
		НР - 94%; СП - 8%			5062,31	1118,78	40 498	8 950		15 281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	1,6	23797,95	1727,10	38 077	2 763	32 522	3 178	44 555
		НР - 91%; СП - 8%			1744,76	437,60	2 792	700		3 300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	4,24	52710,02	3160,68	223 490	13 401	167 000	43 124	287 944
		НР - 93%; СП - 8%			10162,60	773,74	43 089	3 281		21 329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен приямков	м2	13,6	1230,41	28,59	16 734	389	10 242	5 730	24 261
		ЗП - 95%; СП - 8%			448,76	4,30	6 103	58		1 797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,2	1233,18	35,65	6 413	185	3 488	2 681	9 821
		ЗП - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	2 739	112		727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	727648,69	103251,81	2 911	413	112	2 522	5 868
		ЗП - 96%; СП - 8%			596472,80	40473,52	2 386	162		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	241-102-0134 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1261,00	--	5 044	--	5 044	--	5 448
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
31	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,15504	1111495,15	14142,14	172 326	2 193	157 639	12 391	199 495
		ЗП - 92%; СП - 8%			80586,58	5351,71	12 494	830		14 777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,6	1803,61	20,70	10 100	116	194	9 037	20 669
		ЗП - 92%; СП - 8%			1748,35	5,80	9 791	32		1 531	
33	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	5,6	4270,00	--	23 912	--	23 912	--	25 825
		СП - 8%			--	--	--	--		1 913	
34	1134-0108-0720 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	прим.Каркасы потолков. Облицовка полигалью толщиной 10 мм	м2 поверхности	5,6	7012,59	44,98	39 271	252	959	29 002	73 734
		ЗП - 76%; СП - 8%			6796,34	18,05	38 060	101		5 462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	217-206-0304 РСНБ РК 2022	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	5,6	237,00	--	1 327	--	1 327	--	1 433
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
36	217-206-0104 РСНБ РК 2022	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	20,8	3667,00	--	76 274	--	76 274	--	82 375
		СП - 8%			--	--	--	--		6 102	
РАЗДЕЛ 4.Перекрытия											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитные участки									
		Вход в техподполье									
85	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	10,8	2284,45	82,49	24 672	891	737	27 664	56 523
		ИТ - 75%; СП - 5%			2133,73	37,03	23 044	400		4 187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	222-301-0101 РСНБ РК 2022	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	10,8	5745,00	--	62 046	--	62 046	--	67 010
		СП - 8%			--	--	--	--		4 964	
87	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,114	184812,30	1176,42	21 069	134	16 546	3 998	27 072
		ИТ - 80%; СП - 8%			38498,23	470,96	4 389	54		2 005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,01	179995,70	1680,54	1 800	17	1 392	359	2 331
		ИТ - 80%; СП - 8%			39085,20	773,74	391	8		173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	1110-0114-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам**	м2 покрытия	7,41	6370,03	92,22	47 202	683	42 571	3 823	55 106
		ИТ - 80%; СП - 8%			532,74	40,44	3 948	300		4 082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство лобовой доски**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,72	6797,23	40,61	4 894	29	3 013	1 679	7 099
		ИТ - 80%; СП - 8%			2572,17	19,34	1 852	14		526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,532	11919,69	90,31	6 341	48	5 532	705	7 610
		ИТ - 80%; СП - 8%			1430,96	41,15	761	22		564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	8	5397,41	20,70	43 179	166	29 027	12 911	60 577
		ИТ - 92%; СП - 8%			1748,35	5,80	13 987	46		4 487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Лобовой доски. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,72	2351,69	7,34	1 693	5	255	1 148	3 069
		НР - 80%; СП - 8%			1989,51	3,60	1 432	3		227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,6	1233,18	35,65	1 973	57	1 073	825	3 022
		НР - 92%; СП - 8%			526,80	21,62	843	35		224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм	м2 стяжки	1,3	1131,28	35,65	1 471	46	739	670	2 312
		НР - 92%; СП - 8%			526,80	21,62	685	28		171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,26	1230,41	28,59	17 546	408	10 739	6 008	25 438
		НР - 85%; СП - 8%			448,76	4,30	6 399	61		1 884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из керамического утолщенного кирпича М100. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	1,264	36505,62	4524,66	46 143	5 719	27 322	13 539	64 456
		НР - 93%; СП - 8%			10365,19	1152,01	13 102	1 456		4 775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	1106-1501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление	м3	0,273024	23927,23	1612,35	6 533	440	5 143	1 089	8 232
		НР - 91%; СП - 8%			3477,20	906,43	949	247		610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Итого по смете	**1 377 583**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	229 734
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 640
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 901
- материалы, изделия и конструкции, тенге	768 600
- накладные расходы, тенге	228 565
- сметная прибыль (8 %), тенге	102 043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				20 664					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)				18 177					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				13 335					
		Непредвиденные работы 2%				28 328					
		Итого в текущих ценах 2021г.				**1 458 087**					
		Минус скидка 7,3%				**1 351 647,05**					
		НДС (12 %)				162 197,65					
		Всего по акту с учетом НДС				**1 513 844,70**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Реабилитационный центр

Акт № 139
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Надземная часть.Блок А3 (2-1-8)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ 4.Двери											
		Двери наружные утепленные									
88	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	1,88	4725,62	70,72	8 884	133	1 224	5 236	15 249
		НР - 69%; СП - 8%			4003,81	32,32	7 527	61		1 130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	16,88	4097,94	73,95	69 173	1 248	8 870	41 149	119 148
		НР - 69%; СП - 8%			3498,54	34,43	59 055	581		8 826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	74,79	5424,56	264,09	405 703	19 751	205 941	171 243	623 101
		НР - 90%; СП - 8%			2406,88	137,17	180 011	10 259		46 156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 5.Окна											
103	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	124,5	2231,01	15,45	277 761	1 924	227 960	43 954	347 452
		НР - 90%; СП - 8%			384,56	7,71	47 878	960		25 737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Витражи									
105	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж витражей металлопластиковых наружных	м2	12,04	11755,74	631,45	141 539	7 603	98	95 414	255 909
		НР - 69%; СП - 8%			11116,16	368,99	133 839	4 443		18 956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня (Ограждение панорамного остекления ОП-1 АС10). Установка	м ограждения	2,6	22082,55	122,39	57 415	318	54 851	2 816	65 049
		НР - 118%; СП - 8%			863,60	54,33	2 245	141		4 818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрамуги									
109	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	9,16	4974,60	249,76	45 567	2 288	19 613	22 381	73 384
		НР - 90%; СП - 8%			2583,72	131,05	23 667	1 200		5 436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам									
112	1107-0516-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коробки окон и балконных дверей к стеновым проемам. Устройство герметизации паронзоляционной лентой	м шва	349,2	206,83	1,35	72 225	471	0	84 933	169 731
		НР - 118%; СП - 8%			205,48	0,64	71 754	223		12 573	
114	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20мм	м3 изоляции	1,3968	24157,96	2508,74	33 744	3 504	0	24 237	62 619
		НР - 76%; СП - 8%			21649,22	1182,10	30 240	1 651		4 638	
116	1110-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство защитных ограждений в дверях типа "О"	м2	2,4	384,88	6,29	924	15	111	725	1 780
		НР - 90%; СП - 8%			332,46	3,01	798	7		132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 6.Кровля (АС47)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство	м2 кровли	-1757,8	9307,73	30,92	-16 361 128	-54 351	-13 133 614	-2 930 485	-20 834 941
		НР - 92%; СП - 8%			1805,19	6,91	-3 173 163	-12 146		-1 543 329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	-116	9307,73	30,92	-1 079 697	-3 587	-866 708	-193 387	-1 374 931
		НР - 92%; СП - 8%			1805,19	6,91	-209 402	-802		-101 847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Козырек КВ2 (АС44-37шт)									
168	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	65	195,93	4,42	12 735	287	7 271	3 609	17 652
		НР - 69%; СП - 8%			79,65	0,81	5 177	53		1 308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	1114-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием	м2 внутренней поверхности шахты	3,2	28518,93	266,02	91 261	851	70 626	19 968	120 126
		НР - 99%; СП - 8%			6182,40	120,49	19 784	386		8 898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	1114-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием	м2 внутренней поверхности шахты	6,4	20371,29	191,12	130 376	1 223	101 198	28 227	171 291
		НР - 99%; СП - 8%			4368,00	86,96	27 955	557		12 688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка											
185	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	138,5	2461,23	5,58	340 880	773	243 936	77 130	451 451
		НР - 80%; СП - 8%			694,38	1,74	96 172	241		33 441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Доборная планка из ПВХ. Устройство	м	560	702,70	5,58	393 512	3 125	1 534	311 862	761 804
		НР - 80%; СП - 8%			694,38	1,74	388 853	974		56 430	
187	223-503-0205 РСНБ РК 2022	Доборная планка дверная, оконная из жесткого поливинилхлорида	м2	56	1487,00	--	83 272	--	83 272	--	89 934
		СП - 8%			--	--	--	--		6 662	
РАЗДЕЛ 8.Лестница №1(АС33)											
192	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждение лестничных маршей и площадок(ОЛМ;:ОЛП1;ПЛМ;1;ПЛМ2). Монтаж	т конструкций	0,32659	120635,06	34692,18	39 398	11 330	4 497	19 287	63 380
		НР - 69%; СП - 8%			72173,36	13414,64	23 571	4 381		4 695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные. Монтаж	т конструкций	0,0647	112930,02	36662,48	7 307	2 372	1 043	3 289	11 443
		НР - 69%; СП - 8%			60139,74	13531,44	3 891	875		848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,96	4801,13	783,48	4 609	752	1 771	2 063	7 206
		НР - 90%; СП - 8%			2172,48	215,30	2 086	207		534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	1110-0107-0610 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с одной стороны	м2	0,96	8111,55	17,72	7 787	17	6 524	1 128	9 628
		НР - 90%; СП - 8%			1297,59	7,98	1 246	8		713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	м3	0,3	49029,09	6742,94	14 709	2 023	7 885	4 795	21 064
		НР - 91%; СП - 8%			16003,68	1561,89	4 801	469		1 560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,0429	195,93	4,42	5 886	133	3 361	1 668	8 159
		НР - 69%; СП - 8%			79,65	0,81	2 393	24		604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 9.Лестница №2(АС35)											
219	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждение лестничных маршей и площадок(ОЛМ;:ОЛП1;ПЛМ;1;ПЛМ2). Монтаж	т конструкций	0,32659	120635,06	34692,18	39 398	11 330	4 497	19 287	63 380
		НР - 69%; СП - 8%			72173,36	13414,64	23 571	4 381		4 695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные. Монтаж	т конструкций	0,0647	112930,02	36662,48	7 307	2 372	1 043	3 289	11 443
		НР - 69%; СП - 8%			60139,74	13531,44	3 891	875		848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,96	4801,13	783,48	4 609	752	1 771	2 063	7 206
		НР - 90%; СП - 8%			2172,48	215,30	2 086	207		534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	1110-0107-0610 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с одной стороны	м2	0,96	8111,55	17,72	7 787	17	6 524	1 128	9 628
		НР - 90%; СП - 8%			1297,59	7,98	1 246	8		713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	м3	0,3	49029,09	6742,94	14 709	2 023	7 885	4 795	21 064
		НР - 91%; СП - 8%			16003,68	1561,89	4 801	469		1 560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,0429	195,93	4,42	5 886	133	3 361	1 668	8 159
		НР - 69%; СП - 8%			79,65	0,81	2 393	24		604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 10.Разные работы											
		Венткамера									
258	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,52	3859,53	43,07	25 164	281	10 617	11 543	39 644
		НР - 80%; СП - 8%			2188,11	24,98	14 266	163		2 937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	1126-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности потолка, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,64	93808,18	4412,81	247 654	11 650	94 046	111 079	387 432
		НР - 76%; СП - 8%			53772,01	1590,47	141 958	4 199		28 699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,12936	19969,00	--	2 583	--	2 583	--	2 790
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
262	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,008	179995,70	1680,54	1 440	13	1 114	287	1 865
		НР - 90%; СП - 8%			39085,20	773,74	313	6		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00073	434300,00	--	317	--	317	--	342
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
		Вентканалы									
270	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,13	3859,53	43,07	618 027	6 897	260 748	283 506	973 655
		НР - 80%; СП - 8%			2188,11	24,98	350 382	4 000		72 123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо №1 (АС52)									
285	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,85	22082,55	122,39	217 513	1 206	207 801	10 669	246 437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			863,60	54,33	8 506	535		18 255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	18,009	195,93	4,42	3 529	80	2 014	1 000	4 891
		НР - 69%; СП - 8%			79,65	0,81	1 434	15		362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	17,5	1863,77	125,80	32 616	2 202	9 877	20 427	57 286
		НР - 94%; СП - 8%			1173,58	68,16	20 538	1 193		4 243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291	255-102-0603 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	17,85	3328,00	--	59 405	--	59 405	--	64 157
		СП - 8%			--	--	--	--		4 752	
		Крыльцо №2 (АС53)									
307	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	13,5	22082,55	122,39	298 114	1 652	284 804	14 623	337 756
		НР - 118%; СП - 8%			863,60	54,33	11 659	733		25 019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	21,411	195,93	4,42	4 195	95	2 395	1 189	5 814
		НР - 69%; СП - 8%			79,65	0,81	1 705	17		431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	19,5	1863,77	125,80	36 344	2 453	11 006	22 761	63 833
		НР - 94%; СП - 8%			1173,58	68,16	22 885	1 329		4 728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313	255-102-0603 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	19,89	3328,00	--	66 194	--	66 194	--	71 489
		СП - 8%			--	--	--	--		5 296	
		Козырек над входом N1;2 (АС-54)									
318	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	м2	4,2	5397,41	20,70	22 669	87	15 239	6 778	31 803
		НР - 92%; СП - 8%			1748,35	5,80	7 343	24		2 356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	3,1	5397,41	20,70	16 732	64	11 248	5 003	23 474
		НР - 92%; СП - 8%			1748,35	5,80	5 420	18		1 739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Монтаж реечных панелей. Устройство**	м2	17,86	2234,38	215,66	39 906	3 852	0	30 359	75 887
		НР - 80%; СП - 8%			2018,72	106,10	36 054	1 895		5 621	
322	ТОО "Огонь Гефеста"	**Металлосайдинг**	м2	17,86	4226,62	--	75 487	--	75 487	--	81 526
		СП - 8%			--	--	--	--		6 039	

Итого по смете	**-16 152 350**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-1 589 173
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49 361
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 844
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-11 808 761
- накладные расходы, тенге	-1 607 306
- сметная прибыль (8 %), тенге	-1 196 470
Временные здания и сооружения (1,5 %)	-242 285
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	-213 130
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-156 359
Непредвиденные работы 2%	-332 155
Итого в текущих ценах 2021г.	**-17 096 280**
Минус скидка 7,3%	**-15 848 251,44**
НДС (12 %)	-1 901 790,17
Всего по акту с учетом НДС	**-17 750 041,61**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Реабилитационный центр

Акт № 140
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Отделочные работы.Блок А3 (2-1-9)

Составлен(а) в текущих ценах 1кв.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Двери											
		Двери внутренние									
7	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	126,18	3997,90	801,60	504 455	101 146	175 259	231 143	794 446
		НР - 90%; СП - 8%			1807,34	228,05	228 050	28 775		58 848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1110-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м 2**	м2	151,2	4081,67	172,46	617 149	26 076	291 052	281 249	970 269
		НР - 90%; СП - 8%			1984,26	82,53	300 020	12 479		71 872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1115-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом**	м2 площади остекления	17,08	1760,61	46,97	30 071	802	4 932	19 689	53 741
		НР - 80%; СП - 8%			1424,87	16,07	24 337	274		3 981	
23	261-107-0320 РСНБ РК 2022	**Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм ГОСТ 7481-2013**	м2	17,08	4906,00	--	83 794	--	83 794	--	90 498
		СП - 8%			--	--	--	--		6 704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6 704	
РАЗДЕЛ 3.Полы											
		По типу 740, S=1082,6 м2									
25	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	-82,128	29149,65	9,16	-2 394 002	-752	-1 923 599	-441 472	-3 062 313
		НР - 94%; СП - 8%			5718,53	--	-469 651	--		-226 838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(20мм)**	м2	-1026,6	1444,42	129,41	-1 482 842	-132 852	-801 580	-568 600	-2 215 557
		НР - 94%; СП - 8%			534,20	55,02	-548 410	-56 484		-164 115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2	-2053,2	-128,94	-5,23	264 740	10 738	222 403	35 937	324 730
		НР - 94%; СП - 8%			-15,39	-3,23	31 599	6 632		24 054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По типу 165, S=398,8 м2									
29	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	-12,32292	43327,00	--	-533 915	--	-533 915	--	-576 628
		СП - 8%			--	--	--	--		-42 713	
39	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	398,8	7298,14	30,60	2 910 498	12 203	2 652 036	237 530	3 399 871
		НР - 94%; СП - 8%			617,50	16,13	246 259	6 433		251 842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По типу 43-3, S=65,1 м2									
41	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	-2,01159	43327,00	--	-87 156	--	-87 156	--	-94 129
		СП - 8%			--	--	--	--		-6 972	
45	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	65,1	7298,14	30,60	475 109	1 992	432 918	38 774	554 994
		НР - 94%; СП - 8%			617,50	16,13	40 199	1 050		41 111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По типу 67-1, S=59,9 м2									
47	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	-1,85091	43327,00	--	-80 194	--	-80 194	--	-86 610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		-6 416	
51	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	59,9	4474,51	94,79	268 023	5 678	150 015	108 528	406 675
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	112 330	3 125		30 124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По типу 70-1, S=183,0 м2									
53	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	-5,6547	43327,00	--	-245 001	--	-245 001	--	-264 601
		СП - 8%			--	--	--	--		-19 600	
59	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	183,2	4474,51	94,79	819 730	17 366	458 812	331 924	1 243 787
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	343 553	9 558		92 132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По типу 830, S=299,8 м2									
62	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	-9,26382	43327,00	--	-401 374	--	-401 374	--	-433 483
		СП - 8%			--	--	--	--		-32 110	
		Лоджия-отстойник, S=180 м2									
69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм (52мм). Устройство	м2 стяжки	180	1272,69	35,65	229 084	6 417	127 843	92 793	347 627
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	94 824	3 892		25 750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	180	1214,98	38,73	218 696	6 971	204 228	10 918	247 984
		НР - 94%; СП - 8%			41,65	22,88	7 497	4 118		18 369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	180	4499,69	94,79	809 944	17 062	455 330	326 126	1 226 956
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	337 552	9 391		90 886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По типу 34-3, S=533,5м2									

Ад м140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	533,5	7298,14	30,60	3 893 558	16 325	3 547 796	317 759	4 548 222
		НР - 94%; СП - 8%			617,50	16,13	329 436	8 605		336 905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По типу 59-1, S=121,8 м2									
83	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	121,8	4474,51	94,79	544 995	11 545	305 040	220 679	826 928
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	228 410	6 354		61 254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По типу 56-1, S=82,9 м2									
88	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	82,9	5544,49	94,79	459 638	7 858	296 319	150 199	658 624
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	155 462	4 325		48 787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По типу 7, S=180 м2									
98	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	180	5569,67	94,79	1 002 541	17 062	647 926	326 126	1 434 960
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	337 552	9 391		106 293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестничные клетки									
		По типу 340, S=61,9 м2									
99	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	61,9	5544,49	94,79	343 204	5 868	221 256	112 151	491 784
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	116 080	3 229		36 428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По типу 446, S=47,5 м2									
104	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	47,5	5544,49	94,79	263 363	4 503	169 784	86 061	377 378
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	89 076	2 478		27 954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плинтуса									
105	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	м	2132,1	521,97	2,55	1 112 892	5 437	99 398	950 021	2 227 938
		НР - 94%; СП - 8%			472,80	1,22	1 008 057	2 601		165 025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Акт №140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	106,605	1902,00	--	202 763	--	202 763	--	218 984
		СП - 8%			--	--	--	--		16 221	
РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка											
		Потолок									
110	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	40,4	154,80	1,12	6 254	45	401	4 665	11 792
		НР - 80%; СП - 8%			143,75	0,58	5 807	23		873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	-10,2	4154,54	20,81	-42 376	-212	-22 111	-18 129	-65 346
		НР - 90%; СП - 8%			1965,97	8,87	-20 053	-90		-4 840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	232-101-0201 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	-10,2	722,00	--	-7 364	--	-7 364	--	-7 954
		СП - 8%			--	--	--	--		-589	
114	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1774	1189,64	7,34	2 110 421	13 021	501 510	1 281 821	3 663 629
		НР - 80%; СП - 8%			899,60	3,60	1 595 890	6 386		271 387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	303,3	1324,08	5,21	401 593	1 580	76 753	259 234	713 694
		НР - 80%; СП - 8%			1065,81	2,58	323 260	783		52 866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены									
117	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	-1176,1	1509,06	83,76	-1 774 805	-98 510	-431 593	-1 065 114	-3 067 113
		НР - 80%; СП - 8%			1058,33	73,71	-1 244 702	-86 690		-227 194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен	м2	120,5	154,80	1,12	18 653	135	1 197	13 913	35 172
		НР - 80%; СП - 8%			143,75	0,58	17 322	70		2 605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	240,3	982,14	6,91	236 008	1 660	62 291	138 297	404 250
		ЗП - 80%; ЭМ - 80%			716,01	3,39	172 057	815		29 944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3885,6	1098,85	4,94	4 269 692	19 195	850 286	2 727 660	7 557 140
		ЗП - 80%; ЭМ - 80%			875,08	2,41	3 400 211	9 364		559 788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1322,2	6136,84	24,62	8 114 130	32 553	3 050 077	4 040 865	13 127 395
		ЗП - 80%; ЭМ - 80%			3805,40	14,81	5 031 500	19 582		972 400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	-184,5315	982,14	6,91	-181 236	-1 275	-47 834	-106 202	-310 432
		ЗП - 80%; ЭМ - 80%			716,01	3,39	-132 126	-626		-22 995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	184,4	3434,69	20,80	633 357	3 836	341 894	260 336	965 189
		ЗП - 80%; ЭМ - 80%			1559,80	8,87	287 627	1 636		71 495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	184,4	982,14	6,91	181 107	1 274	47 800	106 126	310 211
		ЗП - 80%; ЭМ - 80%			716,01	3,39	132 032	625		22 979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	246-304-0101 РСНБ РК 2022 прим	Люк-дверца	шт.	63	1826,00	--	115 038	--	115 038	--	124 241
		ЭМ - 80%			--	--	--	--		9 203	
РАЗДЕЛ 5.Ограждение лоджий МОЛ1 (АС55)											
128	1107-0519-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	163,68	25808,23	132,22	4 224 291	21 642	3 731 244	567 686	5 175 335
		ЗП - 110%; ЭМ - 80%			2880,04	59,17	471 405	9 685		383 358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Ограждения лоджий	т	5,11584	1139868,00	--	5 831 382	--	5 831 382	--	6 297 893
		ЭМ - 80%			--	--	--	--		466 511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	11,51064	97,96	2,21	1 128	25	644	320	1 563
		НР - 69%; СП - 8%			39,82	0,41	458	5		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,648	1406020,30	2035,66	911 101	1 319	656 294	231 212	1 233 698
		НР - 91%; СП - 8%			391184,64	912,00	253 488	591		91 385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт	48	389,00	--	18 672	--	18 672	--	20 166
		СП - 8%			--	--	--	--		1 494	
135	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	48	1575,00	--	75 600	--	75 600	--	81 648
		СП - 8%			--	--	--	--		6 048	
		Поручни П-1(49шт),П-2(8шт)									
151	ТОО "Огонь Гефеста"	Поручень П-1	шт	49	40872,86	--	2 002 770	--	2 002 770	--	2 162 992
		СП - 8%			--	--	--	--		160 222	
152	ТОО "Огонь Гефеста"	Поручень П-2	шт	8	5573,57	--	44 589	--	44 589	--	48 156
		СП - 8%			--	--	--	--		3 567	
РАЗДЕЛ 6.Экраны ЭС-1=3-шт,Э1=3шт											
153	1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Экраны и двери в санузлах. Устройство	м2 перегородок	13,44	2687,02	173,16	36 114	2 327	11 452	21 094	61 784
		НР - 98%; СП - 8%			1661,79	82,10	22 334	1 103		4 577	
154	215-303-0102 РСНБ РК 2022	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,1344	334395,00	--	44 943	--	44 943	--	48 538
		СП - 8%			--	--	--	--		3 595	
155	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	120534,00	--	1 736	--	1 736	--	1 875
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
156	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0288	3715098,00	--	106 995	--	106 995	--	115 554
		СП - 8%			--	--	--	--		8 560	
157	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00876	1148692,05	9171,74	10 063	80	9 116	1 045	11 996
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	866	19		889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,00876	195,93	4,42	2	--	1	--	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			79,65	0,81	1	--		--	

Итого по смете	**52 436 142**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 329 612
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	140 140
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 507
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 749 867
- накладные расходы, тенге	11 332 364
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 884 159
Временные здания и сооружения (1,5 %)	786 542
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	691 895
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	507 597
Непредвиденные работы 2%	1 078 292
Итого в текущих ценах 2021г.	**55 500 468**
Минус скидка 7,3%	**51 448 933,44**
НДС (12 %)	6 173 872,01
Всего по акту с учетом НДС	**57 622 805,45**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Реабилитационный центр

Акт № 141
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Подземная часть.Блок Б (2-1-10)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5.Разные работы											
		Отмостка									
105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Отмостка бетонная кл.В7,5. Устройство**	м3	99,35	25693,97	1595,86	2 552 696	158 549	2 192 255	218 950	2 993 378
		НР - 91%; СП - 8%			2032,13	389,66	201 892	38 713		221 732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Итого по смете	**2 993 378**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	201 892
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	158 549
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 713
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 192 255
- накладные расходы, тенге	218 950
- сметная прибыль (8 %), тенге	221 732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- сметная прибыль (8 %), тенге				221 732					
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				44 901					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)				39 498					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				28 977					
		Непредвиденные работы 2%				61 556					
		Итого в текущих ценах 2021г.				**3 168 310**					
		Минус скидка 7,3%				**2 937 022,92**					
		НДС (12 %)				352 442,75					
		Всего по акту с учетом НДС				**3 289 465,67**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Реабилитационный центр

Акт № 142
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Надземная часть.Блок Б (2-1-11)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3.Двери											
		Дверные блоки наружные входные в здание									
54	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	25,026	4097,94	73,95	102 555	1 851	13 150	61 007	176 647
		НР - 69%; СП - 8%			3498,54	34,43	87 554	862		13 085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,196	4097,94	73,95	21 293	384	2 730	12 667	36 676
		НР - 69%; СП - 8%			3498,54	34,43	18 178	179		2 717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрамуги									
70	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	2,68	4974,60	249,76	13 332	669	5 738	6 548	21 470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,68	4974,60	249,76	13 332	669	5 738	6 548	21 470
		НР - 90%; СП - 8%			2583,72	131,05	6 924	351		1 590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	37,57	3517,49	249,68	132 152	9 380	57 178	63 466	211 267
		НР - 90%; СП - 8%			1745,91	131,05	65 594	4 924		15 649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	223-102-0404 РСНБ РК 2022	Блок оконный (фрамуги) из ПВХ профилей одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой,стеклопакеты энергосберегающие, закаленные (прим)	м2	-2,07	27517,36	--	-56 961	--	-56 961	--	-61 518
		СП - 8%			--	--	--	--		-4 557	
73	ИП Березенцев В.В.	Противоосколочная пленка	м2	-2,07	9467,64	--	-19 598	--	-19 598	--	-21 166
		СП - 8%			--	--	--	--		-1 568	
		Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам									
74	1107-0516-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коробки окон и балконных дверей к стеновым проемам. Устройство герметизации пароизоляционной лентой	м шва	435,39	206,83	1,35	90 052	588	0	105 896	211 622
		НР - 125%; СП - 8%			205,48	0,64	89 464	279		15 674	
76	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-125 жесткие толщиной 20мм	м3 изоляции	1,74156	24157,96	2508,74	42 073	4 369	0	30 219	78 075
		НР - 70%; СП - 8%			21649,22	1182,10	37 703	2 059		5 783	
РАЗДЕЛ 5.Витражи											
78	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж витражей металлопластиковых наружных	м2	15,806	11755,74	631,45	185 811	9 981	129	125 259	335 955
		НР - 65%; СП - 8%			11116,16	368,99	175 702	5 832		24 886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж витражей металлопластиковых внутренних	м2	118,167	11755,74	631,45	1 389 141	74 617	961	936 444	2 511 632
		НР - 65%; СП - 8%			11116,16	368,99	1 313 563	43 602		186 047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж стоек витражей	т	0,547372	177766,82	3488,63	97 305	1 910	1 861	64 919	175 201
		НР - 69%; СП - 8%			170878,40	1007,19	93 534	551		12 978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,09	118,96	3,07	130	3	52	52	196
		НР - 69%; СП - 8%			68,14	0,41	74	0		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	29,558	97,96	2,21	2 896	65	1 653	820	4 013
		НР - 69%; СП - 8%			39,82	0,41	1 177	12		297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 6.Перекрытие и покрытие											
89	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые ПГ-5А IVT, ПВ4-5А IVT	м3	-103,2	114109,00	–	-11 776 049	–	-11 776 049	–	-12 718 133
		СП - 8%			–	–	–	–		-942 084	
98	Прайс-лист ТОО "Темир бетон-1"	Балки 2БДР-18-4АIV-1(комплект из 14 шт)	компл	-1	21245142,86	–	-21 245 143	–	-21 245 143	–	-22 944 754
		СП - 8%			–	–	–	–		-1 699 611	
РАЗДЕЛ 7.Кровля											
120	224-101-0404 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	-1058,7738	5422,00	–	-5 740 672	–	-5 740 672	–	-6 199 925
		СП - 8%			–	–	–	–		-459 254	
РАЗДЕЛ 8.Лестницы											
		Лестницы №1									
140	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,36	118,96	3,07	43	1	17	17	65
		НР - 69%; СП - 8%			68,14	0,41	25	0		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	19,5	195,93	4,42	3 821	86	2 181	1 083	5 295
		НР - 69%; СП - 8%			79,65	0,81	1 553	16		392	
155	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	43,2	2284,45	82,49	98 688	3 564	2 948	110 657	226 092
		НР - 115%; СП - 8%			2133,73	37,03	92 177	1 600		16 748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестницы №2									
162	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,88	118,96	3,07	224	6	90	89	338
		НР - 69%; СП - 8%			68,14	0,41	128	1		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	25,44	195,93	4,42	4 984	112	2 846	1 412	6 909
		НР - 69%; СП - 8%			79,65	0,81	2 026	21		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	54	2284,45	82,49	123 360	4 454	3 684	138 321	282 616
		НР - 118%; СП - 8%			2133,73	37,03	115 221	2 000		20 934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 9.Наружная отделка											
180	1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	125,9	4357,08	16,95	548 556	2 134	268 682	222 667	832 921
		НР - 56%; СП - 8%			2206,04	4,71	277 740	593		61 698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадной керамогранитной плиткой	м2 поверхности облицовки	125,9	9507,17	38,88	1 196 953	4 895	559 767	508 133	1 841 493
		НР - 88%; СП - 8%			5022,17	22,84	632 291	2 876		136 407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	18,885	46917,27	3845,70	886 033	72 626	0	639 474	1 647 547
		НР - 76%; СП - 8%			43071,57	1483,00	813 407	28 006		122 041	
183	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	18,31845	49780,00	–	911 892	–	911 892	–	984 844
		СП - 8%			–	–	–	–		72 951	
185	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	124,35	2248,08	5,58	279 549	694	192 509	69 250	376 703
		НР - 80%; СП - 8%			694,38	1,74	86 346	216		27 904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Уголок из ПХВ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	462,51	1552,68	7,87	718 130	3 640	538 204	160 297	948 701
		НР - 90%; СП - 8%			381,15	3,94	176 286	1 822		70 274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187	223-503-0205 РСНБ РК 2022	Доборная планка дверная и оконная из жесткого поливинилхлорида	м2	46,251	1487,00	–	68 775	–	68 775	–	74 277
		СП - 8%			–	–	–	–		5 502	
РАЗДЕЛ 10.Бассейн											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	Коммерческое предложение ТОО NAYCompany	Комплект технологического оборудования системы водоподготовки оздоровительно-терапевтического бассейна в т.ч.монтажные работы	к-т	1	63374772,37	–	63 374 772	–		–	63 374 772
					–	–	–	–	63 374 772	–	
216	Коммерческое предложение ТОО NAYCompany	Комплект технологического оборудования системы водоподготовки оздоровительно-спортивного бассейна в т.ч.монтажные работы	к-т	1	70185131,19	–	70 185 131	–		–	70 185 131
					–	–	–	–	70 185 131	–	
РАЗДЕЛ 11.Каркас											
227	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,767	118,96	3,07	91	2	37	36	138
		ЗП - 69%; ОТ - 8%			68,14	0,41	52	0		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	20,7	97,96	2,21	2 028	46	1 158	575	2 811
		ЗП - 69%; ОТ - 8%			39,82	0,41	824	8		208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 12.Разные работы											
		Венткамеры									
253	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	-26,98	4129,55	43,07	-111 415	-1 162	-44 545	-53 106	-177 683
		ЗП - 56%; ОТ - 8%			2435,46	24,98	-65 709	-674		-13 162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Козырек входа КВ1-КВ4									
372	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	-37,46	9307,73	30,92	-348 668	-1 158	-279 887	-62 451	-444 008
		ЗП - 92%; ОТ - 8%			1805,19	6,91	-67 622	-259		-32 889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Козырек входа КВ5									
384	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	-4,26	9307,73	30,92	-39 651	-132	-31 829	-7 102	-50 493
		ЗП - 92%; ОТ - 8%			1805,19	6,91	-7 690	-29		-3 740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сцена АС-66									
400	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	4,916	179995,70	1680,54	884 859	8 262	684 454	176 352	1 146 108
		ЗП - 96%; ОТ - 8%			39085,20	773,74	192 143	3 804		84 897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия дощатые толщиной 40 мм. Устройство	м2 покрытия	86,65	9644,17	68,43	835 667	5 929	741 085	86 210	995 628
		НР - 94%; СП - 85%			1023,12	35,31	88 653	3 060		73 750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
402	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обшивка стен досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25,4	3322,21	25,20	84 384	640	66 829	15 499	107 873
		НР - 90%; СП - 85%			665,94	12,04	16 915	306		7 991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
403	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	86,65	1129,17	5,21	97 843	451	21 727	60 710	171 237
		НР - 80%; СП - 85%			873,22	2,58	75 665	224		12 684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
404	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	86,65	2290,66	113,78	198 486	9 859	99 256	85 527	306 733
		НР - 94%; СП - 85%			1031,40	18,64	89 371	1 615		22 721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
405	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	86,65	1374,16	56,44	119 071	4 891	60 256	51 554	184 275
		НР - 94%; СП - 85%			622,32	10,63	53 924	921		13 650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
406	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,916	10398,54	65,06	51 119	320	33 523	15 679	72 142
		НР - 90%; СП - 85%			3514,25	29,48	17 276	145		5 344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
407	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Ограждение пандуса	т конструкций	0,10215	127852,40	34692,18	13 060	3 544	1 407	6 541	21 169
		НР - 69%; СП - 85%			79390,70	13414,64	8 110	1 370		1 568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
408	ТОО "Огонь Гефеста"	Ограждение из труб д=50х2мм,32х2мм	м	47,2	22294,29	–	1 052 290	–	1 052 290	–	1 136 474
		СП - 85%			–	–	–	–		84 183	
409	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Пластина 100х100х10	т	0,0126	564862,00	–	7 117	–	7 117	–	7 687
		СП - 85%			–	–	–	–		569	
		Ограждение отопительных приборов спортивного зала (АС-67)									
410	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,657	179995,70	1680,54	118 257	1 104	91 474	23 569	153 172
		НР - 90%; СП - 85%			39085,20	773,74	25 679	508		11 346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
411	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,657	70398,54	65,06	6 832	43	4 480	2 095	9 641
		НР - 90%; СП - 85%			3514,25	29,48	2 309	19		714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
412	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обшивка рейками	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	30,6	748,69	25,20	22 910	771	1 761	18 672	44 908
		НР - 90%; СП - 85%			665,94	12,04	20 378	368		3 327	
413	215-204-2301 РСНБ РК 2022	Рейки	м3	0,612	221954,00	–	135 836	–	135 836	–	146 703
		СП - 85%			–	–	–	–		10 867	
414	1110-0116-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Антисептирование водными растворами	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,6	175,15	6,51	6 761	251	1 423	4 681	12 357
		НР - 90%; СП - 85%			131,78	2,95	5 087	114		915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
415	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка стальных крепежных элементов МК-1	т стальных элементов	0,56706	1148692,05	9171,74	651 377	5 201	590 094	67 658	776 559
		НР - 118%; СП - 85%			98900,03	2213,76	56 082	1 255		57 523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
416	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	15,31	195,93	4,42	3 000	68	1 713	850	4 158
		НР - 65%; СП - 85%			79,65	0,81	1 219	12		308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
417	1115-0404-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие реек и досок лаком	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	38,56	1663,28	1,12	64 136	43	52 563	9 242	79 248
		НР - 90%; СП - 85%			299,02	0,58	11 530	22		5 870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждение оконных проемов спортивного зала АС-67.1									
418	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(СК-1,СК-2). Установка	т стальных элементов	0,00752	1148692,05	9171,74	8 638	69	7 825	897	10 298
		НР - 118%; СП - 85%			98900,03	2213,76	744	17		763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
419	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03984	119062,05	9171,74	4 743	365	438	4 753	10 257
		НР - 118%; СП - 85%			98900,03	2213,76	3 940	88		760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,2	519,00	–	18 269	–	18 269	–	19 730
		СП - 8%;			–	–	–	–		1 462	
421	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,16	97,96	2,21	212	5	121	60	293
		НР - 69%; СП - 8%;			39,82	0,41	86	1		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
422	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг ЗД-1. Установка	т	0,0216	1406020,30	2035,66	30 370	44	21 876	7 707	41 123
		НР - 91%; СП - 8%;			391184,64	912,00	8 450	20		3 046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
423	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0216	144002,00	–	3 110	–	3 110	–	3 359
		СП - 8%;			–	–	–	–		249	
424	1114-0202-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Натягивание капроновой сетки на оконные проемы	м2 покрытия	177	253,50	0,45	44 870	80	27 017	17 632	67 501
		НР - 99%; СП - 8%;			100,41	0,21	17 773	37		5 000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
425	214-402-0101 РСНБ РК 2022	прим Капроновая сетка	м2	177	910,00	–	161 070	–	161 070	–	173 956
		СП - 8%;			–	–	–	–		12 886	
		Электротехнический шкаф ЭЩ1 АС-74									
426	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж металлических рамок из уголков	т конструкций	0,0432	137972,52	28702,98	5 960	1 240	158	3 427	10 138
		НР - 69%; СП - 8%;			105614,32	9347,16	4 563	404		751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
427	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0432	521841,00	–	22 544	–	22 544	–	24 347
		СП - 8%;			–	–	–	–		1 803	
428	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0864	118,96	3,07	10	–	4	4	15
		НР - 69%; СП - 8%;			68,14	0,41	6	–		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
429	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,1664	195,93	4,42	229	5	130	65	317
		НР - 69%; СП - 8%;			79,65	0,81	93	1		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	1110-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка стенок шкафа	м2 деталей	15,19	1669,10	245,37	25 354	3 727	6 079	15 136	43 729
		НР - 98%; СП - 85%			1023,55	83,61	15 548	1 270		3 239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
431	1110-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка дверных блоков	блок	4	2336,63	305,64	9 347	1 223	3 833	4 233	14 666
		НР - 98%; СП - 85%			1072,62	103,17	4 290	413		1 086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
432	261-201-0610 РСНБ РК 2022	прим Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	22,31	1980,00	–	44 174	–	44 174	–	47 708
		СП - 85%			–	–	–	–		3 534	
433	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки	пара	8	3246,00	–	25 968	–	25 968	–	28 045
		СП - 85%			–	–	–	–		2 077	
434	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	16	527,00	–	8 432	–	8 432	–	9 107
		СП - 85%			–	–	–	–		675	
		Крепление спортивного оборудования АС75,76									
435	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,16152	1129425,10	2035,66	182 425	329	163 587	16 977	215 354
		НР - 91%; СП - 85%			114589,44	912,00	18 508	147		15 952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
436	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,16152	144002,00	–	23 259	–	23 259	–	25 120
		СП - 85%			–	–	–	–		1 861	
437	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,13142	1148692,05	9171,74	150 961	1 205	136 758	15 680	179 973
		НР - 118%; СП - 85%			98900,03	2213,76	12 997	291		13 331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
438	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,55	195,93	4,42	696	16	397	197	964
		НР - 69%; СП - 85%			79,65	0,81	283	3		71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
439	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство бетонной вставки из бетона В15	м3	0,17442	36098,59	5792,16	6 296	1 010	3 882	1 489	8 408
		НР - 91%; СП - 85%			8050,34	1328,44	1 404	232		623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Металлическая лестница ЛМ-1 АС-77									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3 основания	4	12112,10	2703,50	48 448	10 814	32 021	9 663	62 760
		НР - 93%, СП - 85%			1403,25	1194,21	5 613	4 777		4 649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
441	1101-0205-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,32	2814,13	–	12 157	–	–	8 753	22 583
		НР - 72%, СП - 85%			2814,13	–	12 157	–		1 673	
442	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,4	32,61	32,61	78	78	0	17	103
		НР - 72%, СП - 85%			–	9,77	–	23		8	
443	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 ФМ-1. Устройство	м3	1,92	41022,07	2791,67	78 762	5 360	51 507	21 148	107 904
		НР - 91%, СП - 85%			11403,88	700,27	21 895	1 345		7 993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
444	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01672	862892,26	3482,58	14 428	58	5 164	8 401	24 655
		НР - 91%, СП - 85%			550579,68	1562,99	9 206	26		1 826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
445	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стойка Ст 1,2. Монтаж	т конструкций	0,93752	137972,52	28702,98	129 352	26 910	3 427	74 367	220 017
		НР - 62%, СП - 85%			105614,32	9347,16	99 016	8 763		16 298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
446	222-512-0501 РСНБ РК 2022	Металлические стойки СТ1,2	т	0,93752	979936,00	–	918 710	–	918 710	–	992 206
		СП - 8%			–	–	–	–		73 497	
447	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	25,32	195,93	4,42	4 961	112	2 832	1 406	6 876
		НР - 69%, СП - 85%			79,65	0,81	2 017	21		509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
448	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж балок Б1,Б1а. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,31352	48889,18	14164,78	15 328	4 441	1 797	7 307	24 446
		НР - 69%, СП - 85%			28992,53	4785,02	9 090	1 500		1 811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
449	222-512-1401 РСНБ РК 2022	Балки Б1,Б1а	т	0,31352	994869,00	–	311 911	–	311 911	–	336 864
		СП - 8%			–	–	–	–		24 953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
450	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,42524	148533,95	28702,98	63 163	12 206	1 554	36 830	107 992
		НР - 69%, СП - 85%			116175,75	9347,16	49 403	3 975		7 999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
451	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т	0,42524	981243,00	–	417 264	–	417 264	–	450 645
		СП - 85%			–	–	–	–		33 381	
452	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,48	118,96	3,07	176	5	71	70	266
		НР - 69%, СП - 85%			68,14	0,41	101	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
453	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	19,94	195,93	4,42	3 907	88	2 230	1 107	5 415
		НР - 69%, СП - 85%			79,65	0,81	1 588	16		401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
454	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж каркаса из уголков и швеллеров	т конструкций	0,68654	148533,95	28702,98	101 974	19 706	2 509	59 462	174 351
		НР - 69%, СП - 85%			116175,75	9347,16	79 759	6 417		12 915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
455	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из уголков и швеллеров	т	0,37172	929500,00	–	345 514	–	345 514	–	373 155
		СП - 85%			–	–	–	–		27 641	
456	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14832	434300,00	–	64 415	–	64 415	–	69 569
		СП - 85%			–	–	–	–		5 153	
457	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1665	425786,00	–	70 893	–	70 893	–	76 565
		СП - 85%			–	–	–	–		5 671	
458	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	10,04	195,93	4,42	1 967	44	1 123	557	2 726
		НР - 69%, СП - 85%			79,65	0,81	800	8		202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
459	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж поручней	т конструкций	1,38584	118944,00	36662,48	164 837	50 808	22 351	76 197	260 317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 85%			66153,72	13531,44	91 678	18 752		19 283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
460	214-106-0102 РСНБ РК 2022	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	1,38584	523532,00	–	725 532	–	725 532	–	783 574
		СП - 85%			–	–	–	–		58 043	
461	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,78	118,96	3,07	331	9	133	131	499
		НР - 69%; СП - 85%			68,14	0,41	189	1		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
462	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	37,42	195,93	4,42	7 332	165	4 186	2 077	10 162
		НР - 69%; СП - 85%			79,65	0,81	2 981	30		753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
463	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,26	34241,19	1677,91	43 144	2 114	29 924	10 599	58 042
		НР - 97%; СП - 85%			8813,73	430,23	11 105	542		4 299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Камера сухого пара АС79-84									
464	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,262	179995,70	1680,54	227 155	2 121	175 708	45 272	294 220
		НР - 90%; СП - 85%			39085,20	773,74	49 326	976		21 794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
465	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,262	10398,54	65,06	13 123	82	8 606	4 025	18 520
		НР - 90%; СП - 85%			3514,25	29,48	4 435	37		1 372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
466	1134-0108-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение пеностеклянными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	43,4	1380,56	19,31	59 916	838	0	45 204	113 530
		НР - 76%; СП - 85%			1361,25	9,24	59 078	401		8 410	
467	1134-0108-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы потолков. Заполнение пеностеклянными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	10,7	1459,59	19,31	15 618	207	0	11 787	29 598
		НР - 76%; СП - 85%			1440,28	9,24	15 411	99		2 192	
468	ТОО "Огонь Гефеста"	Пеностекло	м3	5,5723	610400,79	–	3 401 336	–	3 401 336	–	3 673 443
		СП - 85%			–	–	–	–		272 107	
469	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	54,1	741,45	10,93	40 112	591	0	36 901	83 175
		НР - 93%; СП - 85%			730,52	2,91	39 521	157		6 161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	1108-0101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305	м2 поверхности	54,1	-194,91	-5,92	-10 545	-320	0	-9 597	-21 753
		НР - 93%; СП - 88%			-188,99	-1,75	-10 224	-95		-1 611	
471	214-301-0101 РСНБ РК 2022	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	54,1	338,00	–	18 286	–	18 286	–	19 749
		СП - 88%			–	–	–	–		1 463	
472	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 10 п. 1.5 Кзтр=1,2	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки. Из дуба, бука, граба, ясеня, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	43,4	881,88	25,20	38 274	1 094	2 498	31 684	75 555
		НР - 90%; СП - 88%			799,13	12,04	34 682	523		5 597	
473	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 10 п. 1.5 Кзтр=1,2	Потолки. Подшивка досками обшивки. Из дуба, бука, граба, ясеня, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м2 потолков	10,7	1233,90	34,40	13 203	368	444	11 302	26 465
		НР - 90%; СП - 88%			1157,98	15,60	12 390	167		1 960	
474	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,01	120534,00	–	242 273	–	242 273	–	261 655
		СП - 88%			–	–	–	–		19 382	
475	215-204-1802 РСНБ РК 2022	Доски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,19	120469,00	–	22 889	–	22 889	–	24 720
		СП - 88%			–	–	–	–		1 831	
476	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	120534,00	–	4 821	–	4 821	–	5 207
		СП - 88%			–	–	–	–		386	
477	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Наличники. Установка и крепление	м коробок	4,6	493,98	1,80	2 272	8	1 670	538	3 035
		НР - 90%; СП - 88%			129,10	0,86	594	4		225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
478	1110-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	1,8	618,84	65,67	1 114	118	90	863	2 135
		НР - 90%; СП - 88%			502,95	29,48	905	53		158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
479	232-602-0101 РСНБ РК 2022	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,8	2078,00	–	3 740	–	3 740	–	4 040
		СП - 88%			–	–	–	–		299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,4	10398,54	65,06	24 956	156	16 366	7 654	35 220
		НР - 90%; СП - 85%			3514,25	29,48	8 434	71		2 609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
481	1110-0107-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2	2,035	12774,87	200,76	25 997	409	5 883	17 910	47 420
		НР - 90%; СП - 85%			9682,98	96,07	19 705	196		3 513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
482	261-104-0217 РСНБ РК 2022	Блоки дверные ИД-1	м2	2,035	19972,00	–	40 643	–	40 643	–	43 894
		СП - 85%			–	–	–	–		3 251	
483	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,413	10398,54	65,06	25 092	157	16 455	7 696	35 411
		НР - 90%; СП - 85%			3514,25	29,48	8 480	71		2 623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
484	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,102	24157,96	2508,74	2 464	256	0	1 770	4 573
		НР - 76%; СП - 85%			21649,22	1182,10	2 208	121		339	
485	261-107-0468 РСНБ РК 2022	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,103785	9465,00	–	982	–	982	–	1 061
		СП - 85%			–	–	–	–		79	
486	214-301-0101 РСНБ РК 2022	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	2,035	338,00	–	688	–	688	–	743
		СП - 85%			–	–	–	–		55	
487	1111-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,7	506,69	36,58	5 422	391	3 913	1 233	7 187
		НР - 94%; СП - 85%			104,43	18,18	1 117	195		532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
488	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство утепления изотермомМ150	м2 изолируемой поверхности	10,7	520,13	46,46	5 565	497	0	4 996	11 406
		НР - 94%; СП - 85%			473,67	23,00	5 068	246		845	
489	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	0,33063	49780,00	–	16 459	–	16 459	–	17 775
		СП - 85%			–	–	–	–		1 317	

Итого по смете	**117 235 881**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 255 102
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	380 647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				164 498					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-25 236 347					
		- оборудование, тенге				133 559 904					
		- накладные расходы, тенге				4 276 420					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				-1 098 532					
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				-244 860					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)				-215 395					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				-158 021					
		Непредвиденные работы 2%				-335 686					
		Итого в текущих ценах 2021г.				**116 281 919**					
		Минус скидка 7,3%				**107 793 338,66**					
		НДС (12 %)				12 935 200,64					
		Всего по акту с учетом НДС				**120 728 539,30**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Реабилитационный центр

Акт № 143
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Отделочные работы.Блок Б (2-1-12)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дверные блоки внутренние									
9	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	10,609	4097,94	73,95	43 475	785	5 574	25 862	74 884
		НР - 69%; СП - 8%			3498,54	34,43	37 116	365		5 547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	23,34	4097,94	73,95	95 646	1 726	12 264	56 897	164 746
		НР - 69%; СП - 8%			3498,54	34,43	81 656	804		12 203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	162,08	2561,20	122,54	415 119	19 861	99 768	274 040	744 292
		НР - 90%; СП - 8%			1823,11	55,52	295 490	8 999		55 133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	61,54	2197,36	170,69	135 226	10 504	29 084	90 510	243 795
		НР - 98%; СП - 85%			1554,06	80,11	95 637	4 930		18 059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	-16,8	14971,00	--	-251 513	--	-251 513	--	-271 634
		СП - 85%			--	--	--	--		-20 121	
26	1115-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Двери прочие. Остекление стеклом	м2 площади остекления	7,03	1626,46	46,97	11 434	330	1 087	8 104	21 101
		НР - 86%; СП - 85%			1424,87	16,07	10 017	113		1 563	
27	217-401-0201 РСНБ РК 2022	Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2014	м2	7,4518	7857,00	--	58 549	--	58 549	--	63 233
		СП - 85%			--	--	--	--		4 684	
РАЗДЕЛ 2.Лестницы											
		Лестницы №1									
28	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка металлических ограждений лестничных маршей и площадок	м ограждения	30,63	22082,55	122,39	676 389	3 749	646 188	33 177	766 331
		НР - 118%; СП - 85%			863,60	54,33	26 452	1 664		56 765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	14,1	97,96	2,21	1 381	31	789	391	1 914
		НР - 69%; СП - 85%			39,82	0,41	561	6		142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж поручней	т конструкций	0,066	89928,69	9507,79	5 935	628	329	3 540	10 233
		НР - 69%; СП - 85%			75439,73	2296,94	4 979	152		758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	ТОО "Огонь Гефеста"	Поручень лестничного марша ПЛМ1,ПЛМ2	м	13,375	26010,00	--	347 884	--	347 884	--	375 714
		СП - 85%			--	--	--	--		27 831	
		Лестницы №2									
32	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка металлических ограждений лестничных маршей и площадок	м ограждения	87,59	22082,55	122,39	1 934 211	10 720	1 847 848	94 874	2 191 411
		НР - 118%; СП - 85%			863,60	54,33	75 643	4 759		162 327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,92	97,96	2,21	1 168	26	667	331	1 618
		НР - 69%; СП - 8%			39,82	0,41	475	5		120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	прим Монтаж поручней	т конструкций	0,1684	89928,69	9507,79	15 144	1 601	839	9 033	26 111
		НР - 69%; СП - 8%			75439,73	2296,94	12 704	387		1 934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	ТОО "Огонь Гефеста"	Поручень лестничного марша ПЛМ1,ПЛМ2,ПЛМ3,ПЛМ4	м	34,15	26010,00	--	888 242	--	888 242	--	959 301
		СП - 8%			--	--	--	--		71 059	
РАЗДЕЛ 3.Полы											
		1 Этаж									
		По типу 91, S=13,7м2									
42	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	-0,42333	43327,00	--	-18 342	--	-18 342	--	-19 809
		СП - 8%			--	--	--	--		-1 467	
		По типу 830, S=283,3 м2									
51	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	-8,75397	43327,00	--	-379 283	--	-379 283	--	-409 626
		СП - 8%			--	--	--	--		-30 343	
56	1111-0101-4301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	прим Покрытия наливные "Компаунд". Устройство	м2	-283,3	2547,90	22,61	-721 820	-6 405	-131 584	-550 012	-1 373 579
		НР - 94%; СП - 8%			2060,82	4,55	-583 830	-1 289		-101 747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	233-301-0105 РСНБ РК 2022	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	-169,98	5356,00	--	-910 413	--	-910 413	--	-983 246
		СП - 8%			--	--	--	--		-72 833	
		По типу 44-3, S=175 м2									
59	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	-5,4075	43327,00	--	-234 291	--	-234 291	--	-253 034
		СП - 8%			--	--	--	--		-18 743	
63	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	175	7298,14	30,60	1 277 175	5 355	1 163 757	104 232	1 491 919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			**617,50**	**16,13**	108 063	2 823		110 513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По типу 71-2, S=166,3 м2									
65	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	**м3**	**-5,13867**	**43327,00**	**--**	-222 643	--	-222 643	--	-240 455
		СП - 8%			**--**	**--**	--	--		-17 811	
71	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**166,3**	**9055,33**	**94,79**	1 505 901	15 764	1 178 277	301 304	1 951 782
		НР - 94%; СП - 8%			**1875,29**	**52,17**	311 861	8 676		144 576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По типу 63-1, S=180,2 м2									
73	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	**м3**	**-5,56818**	**43327,00**	**--**	-241 253	--	-241 253	--	-260 553
		СП - 8%			**--**	**--**	--	--		-19 300	
77	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**180,2**	**9055,33**	**94,79**	1 631 770	17 081	1 276 762	326 489	2 114 920
		НР - 94%; СП - 8%			**1875,29**	**52,17**	337 927	9 401		156 661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По типу 194, S=415,2 м2									
80	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**-415,2**	**2323,06**	**28,80**	-964 535	-11 958	-636 630	-301 911	-1 367 761
		НР - 94%; СП - 8%			**760,95**	**12,61**	-315 946	-5 236		-101 316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия дощатые рейки 60х60. Устройство**	**м2 покрытия**	**-415,2**	**15223,28**	**68,43**	-6 320 706	-28 412	-5 867 494	-413 093	-7 272 502
		НР - 94%; СП - 8%			**1023,12**	**35,31**	-424 799	-14 661		-538 704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По типу 22, S=33,8 м2									
86	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	**м3**	**-1,04442**	**43327,00**	**--**	-45 252	--	-45 252	--	-48 872
		СП - 8%			**--**	**--**	--	--		-3 620	
87	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**-23,1**	**1093,36**	**15,90**	-25 257	-367	-12 227	-12 084	-40 328
		НР - 94%; СП - 8%			**548,16**	**8,35**	-12 662	-193		-2 987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	-23,1	9644,17	68,43	-222 780	-1 581	-197 566	-22 983	-265 424
		НР - 94%; СП - 8%			1023,12	35,31	-23 634	-816		-19 661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Огнезащита	м2 обработанной поверхности	10,7	416,06	4,19	4 452	45	3 827	540	5 392
		НР - 90%; СП - 8%			54,21	1,91	580	20		399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	10,7	1129,17	5,21	12 082	56	2 683	7 497	21 145
		НР - 80%; СП - 8%			873,22	2,58	9 343	28		1 566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По типу 165, S=228,4 м2									
92	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	-7,05756	43327,00	--	-305 783	--	-305 783	--	-330 246
		СП - 8%			--	--	--	--		-24 463	
100	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	228,4	5544,49	94,79	1 266 362	21 650	816 395	413 818	1 814 594
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	428 316	11 916		134 414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2 Этаж									
		По типу 830, S=637,9 м2									
106	1111-0101-4301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	прим Покрытия наливные "Компаунд". Устройство	м2	125	2547,90	22,61	318 488	2 826	58 059	242 681	606 062
		НР - 94%; СП - 8%			2060,82	4,55	257 603	569		44 893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	233-301-0105 РСНБ РК 2022	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	75	5356,00	--	401 700	--	401 700	--	433 836
		СП - 8%			--	--	--	--		32 136	
		По типу 33-3, S=138,4 м2									
111	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	128,3	7298,14	30,60	936 351	3 926	853 200	76 417	1 093 790
		НР - 94%; СП - 8%			617,50	16,13	79 225	2 069		81 021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По типу 56-1, S=28 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28	9055,33	94,79	253 549	2 654	198 387	50 731	328 622
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	52 508	1 461		24 342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По типу 56-1, S=78,78 м2									
122	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	78,78	9055,33	94,79	713 379	7 468	558 176	142 735	924 603
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	147 735	4 110		68 489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По типу 11, S=149,3 м2									
125	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Огнезащита	м2 обработанной поверхности	149,3	416,06	4,19	62 118	626	53 399	7 541	75 231
		НР - 90%; СП - 8%			54,21	1,91	8 094	285		5 573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	149,3	1129,17	5,21	168 585	778	37 435	104 606	295 046
		НР - 86%; СП - 8%			873,22	2,58	130 372	385		21 855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестничные клетки									
		По типу 446, S=44,8 м2									
131	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	44,8	9055,33	94,79	405 679	4 247	317 419	81 169	525 796
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	84 013	2 337		38 948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По типу 340, S=61,9 м2									
132	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	61,9	9055,33	94,79	560 525	5 868	438 577	112 151	726 490
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	116 080	3 229		53 814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Покрытие полов в помещении 69,70,71									
133	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	4,239	179995,70	1680,54	763 002	7 124	590 196	152 066	988 273
		НР - 90%; СП - 8%			39085,20	773,74	165 682	3 280		73 205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	46	9644,17	68,43	443 632	3 148	393 421	45 767	528 550
		НР - 94%; СП - 8%			1023,12	35,31	47 064	1 624		39 152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, карнизов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,239	10398,54	65,06	44 079	276	28 907	13 520	62 207
		НР - 96%; СП - 8%			3514,25	29,48	14 897	125		4 608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Огнезащита сплошного настила и обрешетки под кровлю	м2 обработанной поверхности	46	416,06	4,19	19 139	193	16 452	2 323	23 179
		НР - 96%; СП - 8%			54,21	1,91	2 494	88		1 717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плинтусы									
137	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	71,88	521,97	2,55	37 519	183	3 351	32 028	75 111
		НР - 94%; СП - 8%			472,80	1,22	33 985	88		5 564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических	м2	7,25988	1902,00	--	13 808	--	13 808	--	14 913
		СП - 8%			--	--	--	--		1 105	
139	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	138	427,50	3,40	58 995	469	40 554	17 105	82 188
		НР - 94%; СП - 8%			130,23	1,63	17 972	225		6 088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка											
		Подвал									
152	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	395	155,65	1,12	61 482	442	4 258	45 608	115 657
		НР - 80%; СП - 8%			143,75	0,58	56 781	229		8 567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	-587	1731,96	105,54	-1 016 661	-61 952	-241 269	-613 284	-1 760 340
		НР - 80%; СП - 8%			1215,40	90,57	-713 440	-53 165		-130 396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	640	155,65	1,12	99 616	717	6 899	73 897	187 394
		НР - 80%; СП - 8%			143,75	0,58	92 000	371		13 881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		1,2 этажи,лестничные клетки									
155	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 потолка	-1310	**4154,54** **1965,97**	**20,81** **8,87**	-5 442 447 -2 575 421	-27 261 -11 620	-2 839 766	-2 328 336 -621 663	-8 392 446
157	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	967,4	**707,14** **477,34**	**4,52** **2,20**	684 087 461 779	4 373 2 128	217 936	371 126 84 417	1 139 630
162	1115-0403-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	338,8	**897,00** **635,75**	**2,39** **1,19**	303 904 215 392	810 403	87 702	172 636 38 123	514 663
166	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	2434,413	**634,48** **424,10**	**4,52** **2,20**	1 544 586 1 032 435	11 004 5 356	501 148	830 232 189 985	2 564 804
168	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	993,5	**6136,84** **3805,40**	**24,62** **14,81**	6 096 951 3 780 665	24 460 14 714	2 291 826	3 036 303 730 660	9 863 914
170	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	12,187	**634,48** **424,10**	**4,52** **2,20**	7 732 5 169	55 27	2 509	4 156 951	12 840
171	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону(в местах установки умывальников)** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	12,6	**6136,84** **3805,40**	**24,62** **14,81**	77 324 47 948	310 187	29 066	38 508 9 267	125 098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	152,22	3434,69	20,80	522 829	3 166	282 230	214 905	796 752
		НР - 90%; СП - 8%			1559,80	8,87	237 433	1 350		59 019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	152,22	634,48	4,52	96 581	688	31 336	51 913	160 373
		НР - 80%; СП - 8%			424,10	2,20	64 557	335		11 879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Поручни П-1(33шт)									
183	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтп=1.1	Монтаж поручня из труб ,П-1	т конструкций	0,23562	127852,40	34692,18	30 125	8 174	3 244	15 088	48 830
		НР - 69%; СП - 8%			79390,70	13414,64	18 706	3 161		3 617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	*ТОО "Огонь Гефеста"	Поручни П-1	м	64,02	26010,00	--	1 665 160	--	1 665 160	--	1 798 373
		СП - 8%			--	--	--	--		133 213	
185	241-102-0123 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	6,6	1155,00	--	7 623	--	7 623	--	8 233
		СП - 8%			--	--	--	--		610	
186	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,04	118,96	3,07	5	0	2	2	7
		НР - 69%; СП - 8%			68,14	0,41	3	0		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	0,48	195,93	4,42	94	2	54	27	130
		НР - 69%; СП - 8%			79,65	0,81	38	0		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1749	1406020,30	2035,66	245 913	356	177 139	62 406	332 984
		НР - 91%; СП - 8%			391184,64	912,00	68 418	160		24 665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1749	144002,00	--	25 186	--	25 186	--	27 201
		СП - 8%			--	--	--	--		2 015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Итого по смете	**14 235 363**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 426 132
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 316
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 363
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 181 863
	- накладные расходы, тенге	3 506 581
	- сметная прибыль (8 %), тенге	1 054 471
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	213 530
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	187 836
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	137 802
	Непредвиденные работы 2%	292 735
	Итого в текущих ценах 2021г.	**15 067 266**
	Минус скидка 7,3%	**13 967 355,88**
	НДС (12 %)	1 676 082,71
	Всего по акту с учетом НДС	**15 643 438,59**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Реабилитационный центр

Акт № 144
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Подземную часть.Блок В (2-1-13)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		Вход в техподполье №1,2									
95	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	6,963	16288,86	2535,54	113 419	17 655	62 039	39 025	164 640
		НР - 94%; СП - 8%			4843,56	1118,78	33 726	7 790		12 196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	14	3079,47	1724,14	43 113	24 138	9 917	17 549	65 515
		НР - 118%; СП - 8%			646,96	415,34	9 057	5 815		4 853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	14	3506,94	1690,63	49 097	23 669	14 946	19 097	73 649
		НР - 118%; СП - 8%			748,71	407,27	10 482	5 702		5 456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8	4526,17	2153,65	36 209	17 229	9 866	15 652	56 010
		НР - 118%; СП - 8%			1139,26	518,81	9 114	4 150		4 149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1139,26	518,81	9 114	4 150		4 149	
99	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	11,108	41933,00	--	465 792	--	465 792	--	503 055
		СП - 8%			--	--	--	--		37 263	
100	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные заделки в фундаментах бетон кл. В10. Устройство	м3	0,56	23810,19	1727,10	13 334	967	11 389	1 112	15 602
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1744,76	437,60	977	245		1 156	
101	Т29-888888-8-3-1-7	Надбавка на сульфатостойкость	м3	11,108	270,00	--	2 999	--	2 999	--	3 239
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
102	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные лестницы входа из монолитного бетона кл В15сульфатостойкий. Устройство	м3	4,11	29072,87	2456,14	119 489	10 095	96 162	14 389	144 589
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3219,71	627,60	13 233	2 579		10 710	
103	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0298	567060,00	--	16 898	--	16 898	--	18 250
		СП - 8%			--	--	--	--		1 352	
104	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	22,8	2284,45	82,49	52 085	1 881	1 556	58 402	119 327
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2133,73	37,03	48 649	844		8 839	
105	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	21	5745,00	--	120 645	--	120 645	--	130 297
		СП - 8%			--	--	--	--		9 652	
106	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм	м2 стяжки	4,305	1131,28	35,65	4 870	153	2 449	2 219	7 657
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			526,80	21,62	2 268	93		567	
107	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	29,957	1230,41	28,59	36 859	856	22 559	12 622	53 440
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			448,76	4,30	13 444	129		3 959	
108	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,4	1233,18	35,65	6 659	193	3 622	2 784	10 198
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			526,80	21,62	2 845	117		755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича силикатного М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	4,501	37421,46	4524,66	168 434	20 365	101 415	48 210	233 976
		НР - 93%; СП - 8%			10365,19	1152,01	46 654	5 185		17 332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	1106-1501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 25. Приготовление	м3	0,972216	24309,97	1648,86	23 635	1 603	18 592	3 943	29 783
		НР - 93%; СП - 8%			3537,41	918,90	3 439	893		2 206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,289	184812,30	1176,42	53 411	340	41 945	10 136	68 630
		НР - 90%; СП - 8%			38498,23	470,96	11 126	136		5 084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство лобовой доски	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,096	6797,23	40,61	653	4	402	224	947
		НР - 90%; СП - 8%			2572,17	19,34	247	2		70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	1110-0114-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	17,4	6370,03	92,22	110 839	1 605	99 964	8 976	129 400
		НР - 90%; СП - 8%			532,74	40,44	9 270	704		9 585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	17,496	416,06	4,19	7 279	73	6 258	884	8 816
		НР - 90%; СП - 8%			54,21	1,91	948	33		653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	19,6	5397,41	20,70	105 789	406	71 116	31 631	148 414
		НР - 92%; СП - 8%			1748,35	5,80	34 268	114		10 994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Лобовой доски. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,096	1219,93	3,67	117	0	21	77	209
		НР - 80%; СП - 8%			994,76	1,80	95	0		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 5.Разные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отмостка									
118	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5**	**м3 подстилающего слоя**	**16,5255**	**29149,65**	**9,16**	481 713	151	387 060	88 831	616 188
		НР - 94%; СП - 8%			**5718,53**	--	94 502	--		45 644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	Итого по смете	**2 601 830**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	344 343
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	121 384
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 532
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 567 612
	- накладные расходы, тенге	375 763
	- сметная прибыль (8 %), тенге	192 728
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	39 027
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	34 331
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	25 186
	Непредвиденные работы 2%	53 504
	Итого в текущих ценах 2021г.	**2 753 878**
	Минус скидка 7,3%	**2 552 845,29**
	НДС (12 %)	306 341,43
	Всего по акту с учетом НДС	**2 859 186,72**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Реабилитационный центр

Акт № 145
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Надземную часть.Блок В (2-1-14)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5.Кровля Блок В											
		Чердак									
137	234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 160**	м3	-400,167216	49780,00	--	-19 920 324	--	-19 920 324	--	-21 513 950
		СП - 8%			--	--	--	--		-1 593 626	
РАЗДЕЛ 6.Двери блок В											
		Дверные блоки наружные входные в здание									
141	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	29,856	4097,94	73,95	122 348	2 208	15 688	72 781	210 740
		НР - 69%; СП - 8%			3498,54	34,43	104 452	1 028		15 610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,63	4481,58	69,88	25 231	393	3 666	14 734	43 163
		НР - 84%; СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3760,61	32,32	21 172	182		3 197	
РАЗДЕЛ 7.Окна блок В											
146	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	-9,584	3378,99	253,72	-32 384	-2 432	-15 325	-14 311	-50 431
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1526,27	132,85	-14 628	-1 273		-3 736	
148	223-102-0406 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной, стеклопакеты энергосберегающие, закаленные (прим)	м2	-9,584	49563,28	–	-475 014	–	-475 014	–	-513 016
		СП - 8%			–	–	–	–		-38 001	
149	ИП Березенцев В.В.	Противоосколочная пленка	м2	-9,584	9467,64	–	-90 738	–	-90 738	–	-97 997
		СП - 8%			–	–	–	–		-7 259	
151	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	186,5	2231,01	15,45	416 083	2 881	341 482	65 843	520 480
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			384,56	7,71	71 720	1 438		38 554	
		Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам									
157	1107-0516-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коробки окон и балконных дверей к стеновым проемам. Устройство герметизации пароизоляционной лентой	м шва	519,4	206,83	1,35	107 428	701	0	126 329	252 457
		НР - 108%; СП - 8%			205,48	0,64	106 726	332		18 701	
159	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20мм	м3 изоляции	2,0776	24157,96	2508,74	50 191	5 212	0	36 050	93 140
		НР - 76%; СП - 8%			21649,22	1182,10	44 978	2 456		6 899	
РАЗДЕЛ 8.Витражи блокВ											
161	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж витражей металлопластиковых наружных	м2	92,86	11755,74	631,45	1 091 638	58 636	755	735 893	1 973 733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗП - 69%; СП - 8%			11116,16	368,99	1 032 247	34 264		146 202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Витражи навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	203,76	11755,74	631,45	2 395 350	128 664	1 657	1 614 748	4 330 905
		ЗП - 69%; СП - 8%			11116,16	368,99	2 265 029	75 185		320 808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	223-203-0301 РСНБ РК 2022	**Витраж из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна,стеклопакеты энергосберегающие, закаленные (прим)**	м2	-3,05	48870,64	--	-149 055	--	-149 055	--	-160 980
		СП - 8%			--	--	--	--		-11 924	
164	ИП Березенцев В.В.	**Противоосколочная пленка**	м2	-3,05	9467,64	--	-28 876	--	-28 876	--	-31 186
		СП - 8%			--	--	--	--		-2 310	
165	1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Монтаж стоек витражей**	т	0,9598	177766,82	3488,63	170 621	3 348	3 263	113 833	307 210
		ЗП - 69%; СП - 8%			170878,40	1007,19	164 009	967		22 756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	225,28	1801,00	--	405 729	--	405 729	--	438 188
		СП - 8%			--	--	--	--		32 458	
167	241-102-0123 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**	м	10,4	1155,00	--	12 012	--	12 012	--	12 973
		СП - 8%			--	--	--	--		961	
168	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,1456	490575,00	--	71 428	--	71 428	--	77 142
		СП - 8%			--	--	--	--		5 714	
169	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,92	118,96	3,07	228	6	92	91	345
		ЗП - 69%; СП - 8%			68,14	0,41	131	1		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	51,84	97,96	2,21	5 078	115	2 899	1 439	7 039
		НР - 60%; СП - 35%			39,82	0,41	2 064	21		521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Поручни П-1(16шт),П-2(4шт)									
171	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж поручня из труб	т	0,13	157408,21	7184,18	20 463	934	331	13 522	36 704
		НР - 60%; СП - 35%			147674,91	3073,78	19 198	400		2 719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	4	1155,00	--	4 620	--	4 620	--	4 990
		СП - 35%			--	--	--	--		370	
173	ТОО "Огонь Гефеста"	Труба ф50х2 алюминиевая	м	35,04	26010,00	--	911 390	--	911 390	--	984 302
		СП - 8%			--	--	--	--		72 911	
174	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,022	118,96	3,07	3	--	1	1	4
		НР - 60%			68,14	0,41	1	--		0	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска металлиееских огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	0,297	195,93	4,42	58	1	33	16	81
		НР - 60%; СП - 8%			79,65	0,81	24	0		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,106	1129425,10	2035,66	119 719	216	107 357	11 141	141 329
		НР - 90%; СП - 80%			114589,44	912,00	12 146	97		10 469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,106	144002,00	--	15 264	--	15 264	--	16 485
		СП - 8%			--	--	--	--		1 221	
		Панорамное остекление ОП-1 АС-10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж ограждения ОП-1 витража Вн-2 из труб	т	0,25736	157408,21	7184,18	40 511	1 849	656	26 770	72 663
		НР - 60%; СП - 37%			147674,91	3073,78	38 006	791		5 382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	ТОО "Огонь Гефеста"	Ограждение гальваническое	м	15,28	26010,00	--	397 433	--	397 433	--	429 227
		СП - 8%			--	--	--	--		31 795	
187	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04678	490575,00	--	22 949	--	22 949	--	24 785
		СП - 8%			--	--	--	--		1 836	
188	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,09356	118,96	3,07	11	0	4	4	17
		НР - 60%; СП - 8%			68,14	0,41	6	0		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за дваРЛестница №1,2 БлокВ АС-36-40	м2	1,26306	195,93	4,42	247	6	141	70	343
		НР - 60%; СП - 8%			79,65	0,81	101	1		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,92	4801,13	783,48	9 218	1 504	3 543	4 126	14 412
		НР - 60%; СП - 8%			2172,48	215,30	4 171	413		1 068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,92	43654,00	--	83 816	--	83 816	--	90 521
		СП - 8%			--	--	--	--		6 705	
201	1110-0107-0607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	1,92	11840,25	30,40	22 733	58	17 643	4 552	29 468
		НР - 60%; СП - 8%			2620,80	13,63	5 032	26		2 183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1.1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,1294	118944,00	36662,48	15 391	4 744	2 087	7 115	24 307
		НР - 60%; СП - 8%			66153,72	13531,44	8 560	1 751		1 800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1294	1004968,00	--	130 043	--	130 043	--	140 446
		(ЗП - 8%			--	--	--	--		10 403	
204	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	3,4938	195,93	4,42	685	15	391	194	949
		ЗП - 69%; (ЗП - 8%			79,65	0,81	278	3		70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня окон. Установка	м ограждения	88,86	22082,55	122,39	1 962 255	10 876	1 874 640	96 249	2 223 185
		ЗП - 118%; (ЗП - 8%			863,60	54,33	76 739	4 828		164 680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0272	521841,00	--	14 194	--	14 194	--	15 330
		(ЗП - 8%			--	--	--	--		1 136	
207	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	17,8281	195,93	4,42	3 493	79	1 994	990	4 841
		ЗП - 69%; (ЗП - 8%			79,65	0,81	1 420	14		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 9.Лестница №3 Блок В											
218	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня . Установка	м ограждения	7,62	22082,55	122,39	168 269	933	160 756	8 254	190 645
		ЗП - 118%; (ЗП - 8%			863,60	54,33	6 581	414		14 122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2,64708	195,93	4,42	519	12	296	147	719
		ЗП - 69%; (ЗП - 8%			79,65	0,81	211	2		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,1	25678,83	1727,10	2 568	173	2 221	199	2 988
		ЗП - 91%; (ЗП - 8%			1744,76	437,60	174	44		221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитного участка МУ-1 из ж/бетона В15. Устройство	м3	0,1	27800,06	2456,14	2 780	246	2 212	350	3 381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 91% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3219,71	627,60	322	63		250	
223	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0048	409726,00	--	1 967	--	1 967	--	2 124
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
224	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0027	431408,00	--	1 165	--	1 165	--	1 258
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
225	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00168	434300,00	--	730	--	730	--	788
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка											
228	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	186,5	2248,08	5,58	419 267	1 041	288 724	103 861	564 978
		НР - 30%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			694,38	1,74	129 502	325		41 850	
229	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Уголок из ПХВ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	575,6	1552,68	7,87	893 723	4 530	669 803	199 492	1 180 672
		НР - 20%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			381,15	3,94	219 390	2 268		87 457	
230	223-503-0205 РСНБ РК 2022	Доборная планка дверная и оконная из жесткого поливинилхлорида	м2	57,56	1487,00	--	85 592	--	85 592	--	92 439
		СП - 8%			--	--	--	--		6 847	
		Барьер гардероба БГ-1 блок В									
231	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0653	179995,70	1680,54	11 754	110	9 092	2 343	15 224
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			39085,20	773,74	2 552	51		1 128	
232	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0653	10398,54	65,06	679	4	445	208	958
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3514,25	29,48	229	2		71	
233	1110-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11,2	355,20	23,38	3 978	262	273	3 212	7 765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 30%; СП - 8%			307,44	11,18	3 443	125		575	
234	215-303-0102 РСНБ РК 2022	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм	100 м2	0,112	334395,00	--	37 452	--	37 452	--	40 448
		СП - 8%			--	--	--	--		2 996	
235	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,42	2998,06	25,20	4 257	36	3 276	866	5 534
		НР - 30%; СП - 8%			665,94	12,04	946	17		410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	215-204-2301 РСНБ РК 2022	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,071	221954,00	--	15 759	--	15 759	--	17 019
		СП - 8%			--	--	--	--		1 261	
237	1115-0404-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	1,53	802,27	0,69	1 227	1	1 043	147	1 485
		НР - 30%; СП - 8%			120,01	0,37	184	1		110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238	1134-0108-0713 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	6,6	5595,12	13,24	36 928	87	25 428	11 443	52 241
		НР - 100%; СП - 8%			1729,08	4,73	11 412	31		3 870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 12.Крыльцо главного входа блок В											
310	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	125,1	1863,77	125,80	233 158	15 738	70 605	146 021	409 513
		НР - 92%; СП - 8%			1173,58	68,16	146 815	8 527		30 334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311	255-102-0603 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	127,602	3328,00	--	424 659	--	424 659	--	458 632
		СП - 8%			--	--	--	--		33 973	
312	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	22,96	22082,55	122,39	507 015	2 810	484 377	24 869	574 435
		НР - 138%; СП - 8%			863,60	54,33	19 828	1 247		42 551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02856	1406020,30	2035,66	40 156	58	28 926	10 190	54 374
		НР - 92%; СП - 8%			391184,64	912,00	11 172	26		4 028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02856	144002,00	--	4 113	--	4 113	--	4 442
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
315	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,2292	195,93	4,42	633	14	361	179	877
		НР - 92%; СП - 8%			79,65	0,81	257	3		65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	85,4	5889,76	38,88	502 986	3 320	45 542	364 859	937 272
		НР - 80%; СП - 8%			5317,60	22,84	454 123	1 951		69 428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	85,4	1901,00	--	162 345	--	162 345	--	175 333
		СП - 8%			--	--	--	--		12 988	
		Козырек главного входа блок В									
331	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное металлочерепицей	м2 кровли	81,3	8991,41	30,92	731 002	2 514	581 726	135 538	935 863
		НР - 92%; СП - 8%			1805,19	6,91	146 762	562		69 323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Реечные панели. Монтаж	м2	70	2234,38	215,66	156 407	15 096	0	118 990	297 428
		НР - 80%; СП - 8%			2018,72	106,10	141 310	7 427		22 032	
		Козырек КВ1,КВ2									
342	1109-0306-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж	м2	342,5	7900,39	1546,41	2 705 884	529 645	484 562	1 258 294	4 281 311
		НР - 92%; СП - 8%			4939,20	385,22	1 691 676	131 938		317 134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо №2 блок В									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**27,73**	**5889,76**	**38,88**	163 323	1 078	14 788	118 472	304 339
		НР - 30%; СП - 8%			**5317,60**	**22,84**	147 457	633		22 544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
388	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**23,87**	**1863,77**	**125,80**	44 488	3 003	13 472	27 862	78 138
		НР - 30%; СП - 8%			**1173,58**	**68,16**	28 013	1 627		5 788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
397	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**17,6**	**5889,76**	**38,88**	103 660	684	9 386	75 193	193 161
		НР - 30%; СП - 8%			**5317,60**	**22,84**	93 590	402		14 308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо №3 блок В									
423	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**31,61**	**5889,76**	**38,88**	186 175	1 229	16 857	135 049	346 922
		НР - 30%; СП - 8%			**5317,60**	**22,84**	168 089	722		25 698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо №4 блок В									
440	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**33,19**	**1863,77**	**125,80**	61 859	4 175	18 732	38 741	108 647
		НР - 30%; СП - 8%			**1173,58**	**68,16**	38 951	2 262		8 048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
449	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**34,51**	**5889,76**	**38,88**	203 256	1 342	18 403	147 439	378 750
		НР - 30%; СП - 8%			**5317,60**	**22,84**	183 510	788		28 056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Итого по смете	**1 874 447**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 610 086
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	808 157
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	282 252
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-12 547 044
- накладные расходы, тенге	5 864 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- сметная прибыль (8 %), тенге				138 848					
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				28 117					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)				24 733					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				18 145					
		Непредвиденные работы 2%				38 546					
		Итого в текущих ценах 2021г.				**1 983 988**					
		Минус скидка 7,3%				**1 839 156,77**					
		НДС (12 %)				220 698,81					
		Всего по акту с учетом НДС				**2 059 855,58**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

Утенев З.К.