Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«09» 12 2021 года

Подрядчик **ТОО «Caspian Contractors Trust» (Каспиан Контракторс Траст), г. Нур-Султан, район «Сарыарка», ул. Орлыкөл, 14, н.п. 2**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Данбаева Зейнола Бахытнасыровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция канализационных сетей, канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций КНС-1, КСН-2, КНС-3 в г. Абай, п. Карабас Абайского района», Карагандинская область, Абайского район, г. Абай, п. Карабас**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Абайского района», Аскаров Айдос Елеубекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «StroyTechInvest», ТОО «МАЯК-АКТАУ», ТОО «ПРИКАСПИЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Астанатехстройэксперт», проект № 80/17.09-14**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района», приказ № 57-осн от 10 февраля 2016 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Объекты энергетического хозяйства					
Электроснабжение	км	10,3	10,3	10,3	10,3
Электроосвещение	опоры	15	15	15	15
КЛ-0,4кВ	км	10	10	10	10
ВЛ-10кВ	км	0,3	0,3	0,3	0,3
Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
г. Абай					
Самотечные канализационные сети, К1	м	40 404	40 404	32 540,7	32 540,7
Напорные канализационные сети, К1	м	5 477	5 477	11 195,6	11 195,6
Колодцы ⌀1000	шт	302	302	201	201
Колодцы ⌀1500	шт	841	841	721	721
Колодцы ⌀2000	шт	3	3	3	3
Водопроводная камера 3000х3000	шт	1	1	0	0
КНС-1	шт	1	1	1	1
КНС-2	шт	1	1	1	1

п. Карабас					
Самотечные канализационные сети, К1	м	22 553	22 553	16 250,8	16 250,8
Напорные канализационные сети, К1Н	м	7 690	7 690	7 373,7	7 373,7
Колодцы ⌀1000	шт	254	254	197	197
Колодцы ⌀1500	шт	367	367	248	248
Колодцы ⌀2000	шт	8	8	8	8
Модульная КНС-1	шт	1	1	1	1
Модульная КНС-2	шт	1	1	1	1
Модульная КНС-3	шт	1	1	1	1
Канализационно-очистные сооружения					
Приемная камера	шт	1	1	1	1
Площадки компостирования	шт	2	2	2	2
Аварийные-иловые площадки	шт	2	2	2	2
Усреднитель	шт	1	1	1	1
Здание УФ-обеззараживания	шт	1	1	1	1
Насосно-воздуходувная станция	шт	1	1	1	1
Сблокированное здание решетки-песколовки и цеха механического обезвоживания осадка	шт	1	1	1	1
Гидрофор	шт	1	1	1	1
Насосная станция технической воды	шт	1	1	1	1
Блок первичные отстойники и сооружения биологической очистки	шт	1	1	1	1
Сеть режимная наблюдательная	шт	1	1	1	1
Административно бытовой корпус	шт	1	1	1	1
Напорный трубопровод сточных вод, К1Н	м	370	370	370	370
Аварийный сброс, К1.1	м	390	390	390	390

Биологически очищенные сточные воды, К2	м	66	66	66	66
Очищенные и обеззараженные сточные воды, К3	м	448	448	448	448
Уплотненная смесь сырого осадка и ила на обезвоживания, К4	м	42	42	42	42
Аварийный трубопровод сырого осадка и ила, К5	м	57	57	57	57
Дренажная вода с иловых площадок, Др	м	105	105	105	105
Водопровод, В1	м	108	108	108	108
Воздуховод, АО	м	180	180	180	180
Колодцы ⌀1000	шт	10	10	10	10
Колодцы ⌀1500	шт	28	28	28	28
Наружные тепловые сети	м	464,6	464,6	464,6	464,6
Блочно-модульное котельное	шт	1	1	1	1
Благоустройство и озеленение территории					
Благоустройство	м2	2600	2600	2600	2600

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Протяженность канализационных сетей г.Абай – 43 736,3 м, колодцы из сборных ж/б элементов - диаметром 1000 мм в количестве 201 шт, диаметром 1500 мм в количестве 721 шт, диаметром 2000 мм в количестве 3 шт, реконструкция канализационных насосных станции в количестве 2 шт, также реконструкция канализационно-очистных сооружении в количестве 1 шт.

Протяженность канализационных сетей п.Карабас – 23 624,5м, колодцы из сборных ж/б элементов - диаметром 1000 мм в количестве 197 шт, диаметром 1500 мм в количестве 248 шт, диаметром 2000 мм в количестве 8 шт, модульный КНС в количестве -3 шт.

Канализационно-очистные сооружения г.Абай:

Приемная камера – предназначена для гашения избыточного напора, равномерного распределения потока поступающих сточных вод.

Площадки компостирования и Аварийные-иловые площадки – используются для хранения механически обезвоженного осадка.

Усреднитель – предназначен для аккумулирования и регулирования количество поступающих стоков, и исключения перегрузки очистных сооружений.

Здание УФ-обеззараживания – для обеззараживания сточной воды с применением ультрафиолетового излучения. Обеззараживающий эффект обеспечивается бактерицидным действием УФ облучения.

Насосно-воздуходувная станция – для подачи воздуха в аэротенки, с целью обеспечения условий жизнедеятельности микроорганизмов.

Сблокированное здание решетки-песколовки и цеха механического обезвоживания осадка – предназначенного для промывки прессом песка и выгрузки задержанного песка.

Гидрофор

Насосная станция технической воды – предусмотрена для накопления и перекачки дочищенных стоков в установку гидрофор.

Блок первичные отстойники и сооружения биологической очистки – реализует биологической очистки с применением нитриде нитрификации в аэротенках.

Сеть режимная наблюдательная – для наблюдения за режимом и химическим составом подземных вод.

Административно-бытовой корпус

Наружные сети электроснабжения – для обеспечения гарантированного электропитания.

Наружные сети канализации - стоки самотечных сетей поступают в канализационные очистные сооружения.

Канализационные насосные станции – предназначены для перекачки канализационных стоков.

Трубопровод АО – предусмотрены для подачи воздуха в Усреднитель, Приемную камеру, Блок механической очистки и в Аэротенки.

Трубопровод К1Н – предусмотрен для подачи сточных вод с Усреднителя в Приемную камеру.

Трубопровод К1.1 – предусмотрен для отвода аварийных стоков от Приемной камеры.

Трубопровод К2 – предусмотрен для отвода стоков от Вторичных отстойников.

Трубопровод К3 – предусмотрен для отвода стоков от Вторичных отстойников в здание УФ-обеззараживания.

Трубопровод К4 – предусмотрен для подачи ила на Блок механической очистки.

Трубопровод К5 – предусмотрен для отвода ила на Аварийные иловые площадки.

Трубопровод Др. – предусмотрен для отвода стоков от Аварийных иловых площадок.

Трубопровод В3 – предусмотрен для подачи технической воды от здания Гидрофора.

Наружные тепловые сети – предусмотрена для подвода тепловой сети к зданиям АБК и Воздуходувной станции.

Блочно-модульное котельное

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2018 года;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2021 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **20 ;**
фактически, месяц: **43 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 68% и фактически применено 68% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП «Жігер Су»

ТОО «Қарағанды Жарық» АРИЖ Кушнамов Н.Т.

ТОО «Қарағанды Жарық»
Абайский район
НЭС

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция канализационных очистных сетей, канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций КНС-1, КСН-2, КНС-3 в г. Абай, п. Карабас, Абайского района», готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Данбаев Зейнол Бахытнасырович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)