Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Сети телефонизации и наружние слаботочные сети

Акт № 201
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Сети телефонизации и наружние слаботочные сети (5-2-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Телефонизация											
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	121,95	2675,16	–	326 236	–	–	234 890	606 016
					2675,16	–	326 236	–		44 890	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	81,3	1395,63	–	113 465	–	–	81 695	210 772
					1395,63	–	113 465	–		15 613	
3	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода									
		НР - 61%; СП - 8%	м кабеля	230	416,89	94,44	95 885	21 721	283	53 726	161 580
					321,22	61,71	73 881	14 193		11 969	
4	1310-0904-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода									
		НР - 61%; СП - 8%	м кабеля	730	536,52	122,29	391 660	89 272	898	219 489	660 045
					413,00	79,90	301 490	58 327		48 895	
5	243-501-0202 РСНБ РК 2022	Кабель связи оптический КС-ОКЛ-SM-4-G.652.D									
		СП - 8%	км	0,96	301049,00	–	289 007	–	289 007	–	312 128
					–	–	–	–		23 121	
6	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий									
			канало-километр трубопровода	0,96	241777,92	–	232 107	–	6 593	171 390	435 777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			234909,92	–	225 514	–		32 280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	241-201-0707 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	960	2399,00	–	2 303 040	–	2 303 040	–	2 487 283
		СП - 8%			–	–	–	–		184 243	
8	1122-1401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	16	14190,64	9948,73	227 050	159 180	221	162 129	420 314
		НР - 99%; СП - 8%			4228,09	6007,35	67 649	96 118		31 134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	241-102-0169 РСНБ РК 2022	Труба стальная диаметром 100 мм	м	16	3889,00	–	62 224	–	62 224	–	67 202
		СП - 8%			–	–	–	–		4 978	
10	1134-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	10	21029,26	4297,18	210 293	42 972	28 402	119 349	356 013
		НР - 76%; СП - 8%			13891,86	1811,91	138 919	18 119		26 371	
11	Прайс ТОО "Олжас"	Колодец кабельный канализационной связи, разветвительный, угловой, марки ККС-2	шт.	10	56100,00	–	561 000	–	561 000	–	605 880
		СП - 8%								44 880	
12	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк ГТС легкий с 2-мя крышками-верхней чугунной и нижней (внутренней) стальной крышкой	комплект	10	46788,00	–	467 880	–	467 880	–	505 310
		СП - 8%			–	–	–	–		37 430	
13	247-202-0901 РСНБ РК 2022	Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	шт.	20	2094,00	–	41 880	–	41 880	–	45 230
		СП - 8%			–	–	–	–		3 350	
14	247-202-0504 РСНБ РК 2022	Болт для консолей ККЧ	шт.	40	229,00	–	9 160	–	9 160	–	9 893
		СП - 8%			–	–	–	–		733	
15	243-906-2102 РСНБ РК 2022	Модульная сплиттерная полка	комплект	1	6085,00	–	6 085	–	6 085	–	6 572
		СП - 8%			–	–	–	–		487	
16	248-301-0402 РСНБ РК 2022	Оптический сплиттер конфигурации 1:4 SPL4-SHC/in900/out900/SC/APC	шт.	1	4498,00	–	4 498	–	4 498	–	4 858
		СП - 8%			–	–	–	–		360	
17	261-302-0435 РСНБ РК 2022	Опический патчкорд LC/UPC-SC/UPC-10м (прим.)	комплект	2	15806,00	–	31 612	–	31 612	–	34 141
		СП - 8%			–	–	–	–		2 529	
18	243-907-0303 РСНБ РК 2022	Оптический пачкорд SC/APC-3м	шт.	2	1894,00	–	3 788	–	3 788	–	4 091
		СП - 8%			–	–	–	–		303	
РАЗДЕЛ 2. Доукомплектовать существующих смотровых устройств											
19	247-202-0901 РСНБ РК 2022	Прим. Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	шт.	6	2094,00	–	12 564	–	12 564	–	13 569
		СП - 8%			–	–	–	–		1 005	
20	247-202-0204 РСНБ РК 2022	Кронштейны для консолей ККП-60	шт.	6	5433,00	–	32 598	–	32 598	–	35 206
		СП - 8%			–	–	–	–		2 608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	247-202-0504 РСНБ РК 2022	Болт для консолей ККЧ	шт.	12	229,00	–	2 748	–	2 748	–	2 968
		СП - 8%			–	–	–	–		220	
РАЗДЕЛ 3. Прокладка кабеля по подвалу											
22	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	694,13	44,23	83 296	5 308	7 511	52 193	146 328
		НР - 72%; СП - 8%			587,31	16,77	70 477	2 012		10 840	
23	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	120	239,00	–	28 680	–	28 680	–	30 974
		СП - 8%			–	–	–	–		2 294	
24	1310-0902-1208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	1782,99	4,53	71 320	181	1 117	42 714	123 156
		НР - 61%; СП - 8%			1750,54	–	70 022	–		9 123	
25	247-202-0108 РСНБ РК 2022	Прим. Коробка протяжная этажная КПЭ-01	шт.	40	5619,00	–	224 760	–	224 760	–	242 741
		СП - 8%			–	–	–	–		17 981	
РАЗДЕЛ 4. Наружние слаботочные сети											
26	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(объем работ для основной траншеи см. в наружних сетях 0,4 кВ)	м3 грунта	0,36	2675,16	–	963	–	–	693	1 789
		НР - 72%; СП - 8%			2675,16	–	963	–		133	
27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (объем работ для основной траншеи см. в наружних сетях 0,4 кВ)	м3 грунта	0,24	1395,63	–	335	–	–	241	622
		НР - 72%; СП - 8%			1395,63	–	335	–		46	
28	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2	343,61	218,11	687	436	0	331	1 099
		НР - 72%; СП - 8%			125,50	104,38	251	209		81	
29	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,12	4240,00	–	509	–	509	–	550
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
30	1308-0201-3413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях	м	205	62,58	0,44	12 829	90	1 050	8 448	22 979
		НР - 72%; СП - 8%			57,02	0,21	11 689	43		1 702	
31	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	205	88,00	–	18 040	–	18 040	–	19 483
		СП - 8%			–	–	–	–		1 443	
32	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	205	451,14	184,67	92 484	37 857	11 747	41 549	144 757
		НР - 72%; СП - 8%			209,17	72,33	42 880	14 828		10 723	
33	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Огнестойкий низкотоксичный кабель с медными жилами сечением 4х2х1,00мм2 КСРВГнг(А)-FRLSLTx 4х2х1,00 мм	м	209,1	2397,00	–	501 213	–	501 213	–	541 310
		СП - 8%			–	–	–	–		40 097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	261-404-0209 РСНБ РК 2022	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	10 шт.	1,2	300,00	–	360	–	360	–	389
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
35	217-103-0103 РСНБ РК 2022	**Анкер клин размерами 6 мм х 40 мм**	1000 шт.	0,024	23189,00	–	557	–	557	–	602
		СП - 8%			–	–	–	–		45	
36	247-202-0302 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 140 мм х 120 мм х 70 мм, IP56**	шт.	3	2412,00	–	7 236	–	7 236	–	7 815
		СП - 8%			–	–	–	–		579	

Итого по смете	**8 269 441**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 443 771
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	357 017
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	203 849
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 667 261
- накладные расходы, тенге	1 188 835
- сметная прибыль (8 %), тенге	612 557
Временные здания и сооружения (1,5 %)	124 042
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	109 115
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	80 051
Непредвиденные работы 2%	170 052
Итого в текущих ценах 2021г.	**8 752 701**
Минус скидка 7,3%	**8 113 753,54**
НДС (12 %)	973 650,42
Всего по акту с учетом НДС	**9 087 403,96**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

Бегимбеков А.К.

ТОО "Центр управления проектами"

Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Киякбаев А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

Утенев З.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Блочно-модульная электрокотельная

Акт № 202
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Блочно-модульную электрокотельную (6-1-2)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Монтаж блочно-модульной электрокотельной БМК-0,7**									
		НР - 72%; СП - 8%	котельная	1	120708,15	57814,21	120 708	57 814	6 418	57 760	192 745
					56476,17	23745,36	56 476	23 745		14 277	
2	Прайс-лист ТОО ENERGOMODUL	**Блочно-модульная электрокотельная БМК-0,7**	к-т	-1	51867132,43	--	-51 867 132	--		--	-51 867 132
					--	--	--	--	-51 867 132	--	
3	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,014	757471,33	126987,27	10 605	1 778	443	9 009	21 183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			598830,40	51198,73	8 384	717		1 569	
5	1122-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,014	1605698,64	52668,10	22 480	737	15 799	5 888	30 637
					424515,84	279,41	5 943	4		2 269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			424515,84	279,41	5 943	4		2 269	

Итого по смете	**-51 622 567**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	70 803
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 329
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 466
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 660
- оборудование, тенге	-51 867 132
- накладные расходы, тенге	72 657
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 116
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 668
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	3 227
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2 367
Непредвиденные работы 2%	5 029
Итого в текущих ценах 2021г.	**-51 608 275**
Минус скидка 7,3%	**-47 840 871,13**
НДС (12 %)	-5 740 904,54
Всего по акту с учетом НДС	**-53 581 775,67**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Канализационная насосная станция

Акт № 203
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Канализационная насосная станция (6-2-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КНС									
14	1337-0102-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке**									
			шт.	1	131995,85	13081,38	131 996	13 081	30 007	57 287	204 425
		НР - 61%; СП - 8%			88907,16	5005,92	88 907	5 006		15 143	

Итого по смете	**204 425**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	88 907
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 081
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 006
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 007
- накладные расходы, тенге	57 287
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				3 066					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)				2 697					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				1 979					
		Непредвиденные работы 2%				4 204					
		Итого в текущих ценах 2021г.				**216 371**					
		Минус скидка 7,3%				**200 576,30**					
		НДС (12 %)				24 069,16					
		Всего по акту с учетом НДС				**224 645,46**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 204
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Наружный водопровод (6-3-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Водоснабжение В1											
57	1122-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,6941	124814,47	--	86 634	--	9 477	76 385	176 060
		НР - 99%; СП - 8%			111160,90	--	77 157	--		13 042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0343	101190,31	--	3 471	--	293	3 146	7 146
		НР - 99%; СП - 8%			92634,08	--	3 177	--		529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0148	94782,24	--	1 403	--	32	1 357	2 981
		НР - 99%; СП - 8%			92634,08	--	1 371	--		221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0201	94782,24	--	1 905	--	43	1 843	4 048
		НР - 99%; СП - 8%			92634,08	--	1 862	--		300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1122-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0953	124814,47	--	11 895	--	1 301	10 488	24 173
		НР - 99%; СП - 8%			111160,90	--	10 594	--		1 791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			111160,90	–	10 594	–		1 791	
77	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0139	94782,24	–	1 317	–	30	1 275	2 800
		НР - 99%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			92634,08	–	1 288	–		207	
82	1134-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установка указателя**	шт.	4	1059,64	–	4 239	–	–	3 221	8 057
		НР - 78%; СП - 85%			1059,64	–	4 239	–		597	
83	251-101-0301 РСНБ РК 2022	**Указатель пожарных гидрантов**	шт.	4	16603,00	–	66 412	–	66 412	–	71 725
		СП - 85%			–	–	–	–		5 313	

Итого по смете	**296 990**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	99 687
- материалы, изделия и конструкции, тенге	77 588
- накладные расходы, тенге	97 715
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 999
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 455
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	3 919
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2 875
Непредвиденные работы 2%	6 107
Итого в текущих ценах 2021г.	**314 346**
Минус скидка 7,3%	**291 398,28**
НДС (12 %)	34 967,79
Всего по акту с учетом НДС	**326 366,07**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 205
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Наружная канализация (6-3-2)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11672	56,93	56,93	664 487	664 487	--	145 550	874 816
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,32	--	202 159		64 780	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	11672	257,38	121,30	3 004 139	1 415 814	--	1 617 739	4 991 629
		НР - 72%; СП - 8%			136,08	56,42	1 588 326	658 534		369 750	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	715	1270,72	--	908 565	--	--	654 167	1 687 750
		НР - 72%; СП - 8%			1270,72	--	908 565	--		125 019	
РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая К1, К1Н											
9	1122-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0919	249319,32	3197,67	22 912	294	83	22 429	48 969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1122-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0919	249319,32	3197,67	22 912	294	83	22 429	48 969
		НР - 99%; СП - 8%			245214,68	1309,26	22 535	120		3 627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм (техническая)	м	95,319	2542,00	--	242 301	--	242 301	--	261 685
		СП - 8%			--	--	--	--		19 384	
11	1122-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0083	303512,82	12500,30	2 519	104	16	2 420	5 334
		НР - 99%; СП - 8%			289115,09	5415,56	2 400	45		395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	8,383	8037,00	--	67 374	--	67 374	--	72 764
		СП - 8%			--	--	--	--		5 390	
13	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0208	2330978,98	998032,02	48 484	20 759	3 010	32 029	86 955
		НР - 99%; СП - 8%			1188230,40	367185,25	24 715	7 637		6 441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	20,8	37805,00	--	786 344	--	786 344	--	849 252
		СП - 8%			--	--	--	--		62 908	
23	1122-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонка управления задвижкой. Установка	шт.	1	70750,42	605,72	70 750	606	56 473	13 806	91 321
		НР - 99%; СП - 8%			13671,91	273,29	13 672	273		6 764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	241-112-0158 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 110х6,6 мм	шт.	4	4535,00	--	18 140	--	18 140	--	19 591
		СП - 8%			--	--	--	--		1 451	
25	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 подр. 1310-09 тр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента детекционная. Прокладка. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,277	35947,10	22000,22	9 957	6 094	0	3 515	14 550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			13946,88	6856,85	3 863	1 899		1 078	
26	261-107-0486 РСНБ РК 2022	Лента детекционная "Внимание канализация"	м	277	110,00	--	30 470	--	30 470	--	32 908
		СП - 8%			--	--	--	--		2 438	
		Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14-1-НИ д=1500мм									
46	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	8	6048,00	--	48 384	--	48 384	--	52 255
		СП - 8%			--	--	--	--		3 871	
47	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	27	10009,00	--	270 243	--	270 243	--	291 862
		СП - 8%			--	--	--	--		21 619	
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Бетонная отмостка из бетона кл.В7,5. Устройство	м3	4	25693,97	1595,86	102 776	6 383	88 264	8 815	120 518
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2032,13	389,66	8 129	1 559		8 927	
		для колодца гашения напора									
49	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (заглушки). Установка	т фасонных частей	0,00594	1551557,57	723415,58	9 216	4 297	147	6 144	16 589
		НР - 96%; СП - 8%			803413,86	241363,30	4 772	1 434		1 229	
54	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Бетонный упор под гидрант из бетона кл.В7,5 . Устройство	м3	0,53	29508,07	1951,81	15 639	1 034	11 863	2 731	19 840
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5173,46	489,55	2 742	259		1 470	

Итого по смете	**9 538 617**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 579 719
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 119 872
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	873 920
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 623 112
- накладные расходы, тенге	2 509 350
- сметная прибыль (8 %), тенге	706 564
Временные здания и сооружения (1,5 %)	143 079
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	125 862
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	92 337
Непредвиденные работы 2%	196 151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2021г.				**10 096 046**					
		Минус скидка 7,3%				**9 359 034,31**					
		НДС (12 %)				1 123 084,12					
		Всего по акту с учетом НДС				**10 482 118,43**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 206
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Тепловые сети (6-3-3)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	507,88	56,93	56,93	28 914	28 914	--	6 333	38 067
					--	17,32	--	8 796		2 820	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	507,88	257,38	121,30	130 718	61 606	--	70 392	217 199
					136,08	56,42	69 112	28 655		16 089	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	32,42	1270,72	--	41 197	--	--	29 662	76 527
					1270,72	--	41 197	--		5 669	
РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1124-0108-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм (д=273мм). Прокладка бесканальная	км труб	0,056	2862412,32	1071070,81	160 295	59 980	4 121	113 604	295 811
		НР - 99%; СП - 8%			1717749,59	331392,31	96 194	18 558		21 912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1124-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 350 мм. Прокладка	км трубопровода	0,008	4743324,14	2174478,25	37 947	17 396	936	24 284	67 209
		НР - 99%; СП - 8%			2451904,00	614240,59	19 615	4 914		4 978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1124-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка	км трубопровода	0,012	3561555,37	1501148,24	42 739	18 014	989	28 189	76 602
		НР - 99%; СП - 8%			1978026,40	394774,12	23 736	4 737		5 674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	1,136	35947,10	22000,22	40 836	24 992	0	14 416	59 672
		НР - 61%; СП - 8%			13946,88	6856,85	15 844	7 789		4 420	
75	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	3158638,88	292019,58	75 807	7 008	56 013	14 115	97 116
		НР - 99%; СП - 8%			532725,76	61343,91	12 785	1 472		7 194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	2089400,42	55364,67	16 715	443	12 860	3 382	21 705
		НР - 99%; СП - 8%			426596,80	386,87	3 413	3		1 608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1122-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,02	563679,61	11092,93	11 274	222	196	10 864	23 909
		НР - 99%; СП - 8%			542808,00	5880,03	10 856	118		1 771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1106-1501-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	0,0132	22588,39	1595,35	298	21	237	47	373
		НР - 91%; СП - 8%			3025,61	900,63	40	12		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности. Оклейка рубероидом или изолом в 1 слой	м2	60,45	3845,49	119,74	232 460	7 238	102 890	86 816	344 818
		НР - 69%; СП - 8%			2023,69	57,71	122 332	3 489		25 542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1113-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности. Оклейка рубероидом или изолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	60,45	1842,69	119,74	111 391	7 238	52 096	38 326	161 694
		НР - 69%; СП - 8%			861,14	57,71	52 056	3 489		11 977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1122-1101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм(273мм). Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	44877,24	20703,11	89 754	41 406	23 014	39 043	139 101
		НР - 99%; СП - 8%			12667,27	7051,18	25 335	14 102		10 304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	14	712,72	–	9 978	–	1 431	8 377	19 823
		НР - 98%; СП - 8%			610,54	–	8 548	–		1 468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	14	484,27	–	6 780	–	273	6 377	14 209
		НР - 98%; СП - 8%			464,77	–	6 507	–		1 053	
87	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм(отводы,переходы). Установка	т фасонных частей	0,16788	1011365,76	615397,68	169 788	103 313	2 768	95 964	287 013
		НР - 99%; СП - 8%			379482,66	197916,77	63 708	33 226		21 260	
94	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	3,45	33543,20	2673,80	115 724	9 225	688	83 742	215 423
		НР - 76%; СП - 8%			30670,08	1268,08	105 812	4 375		15 957	
96	1126-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой	м2 поверхности покрытия изоляции	57,5	6181,43	13,59	355 432	781	177 064	135 200	529 883
		НР - 76%; СП - 8%			3088,46	5,37	177 586	309		39 251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	1124-0108-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	4	58690,06	18235,32	234 760	72 941	6 965	175 313	442 879
		НР - 99%; СП - 8%			38713,57	5557,32	154 854	22 229		32 806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	46698,34	13343,60	93 397	26 687	2 813	71 541	178 133
		НР - 99%; СП - 8%			31948,32	4183,48	63 897	8 367		13 195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Герметизированный ввод д273х7 (4 комплекта)									
104	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Бетонные заделки В3,5. Устройство	м3	0,34	28759,00	1951,81	9 778	664	7 355	1 752	12 453
		НР - 91%; СП - 8%			5173,46	489,55	1 759	166		922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Герметизированный ввод д219х6 (4 комплекта)									
107	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Бетонные заделки В3,5. Устройство	м3	0,34	28759,00	1951,81	9 778	664	7 355	1 752	12 453
		НР - 91%; СП - 8%			5173,46	489,55	1 759	166		922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Герметизированный ввод д45х3 (4 комплекта)									
121	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	5,444	33543,20	2673,80	182 609	14 556	1 085	132 142	339 932
		НР - 76%; СП - 8%			30670,08	1268,08	166 968	6 903		25 180	
123	1126-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой	м2 поверхности покрытия изоляции	95,33	6181,43	13,59	589 276	1 296	293 557	224 150	878 500
		НР - 76%; СП - 8%			3088,46	5,37	294 423	512		65 074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 3.Сборные ж/бетонные конструкции											
125	1107-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	60,578	20773,04	4346,96	1 258 389	263 330	622 547	550 698	1 953 814
		НР - 118%; СП - 8%			6149,29	1554,71	372 512	94 181		144 727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	225-203-0203 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	-26,39	139894,00	–	-3 691 803	–	-3 691 803	–	-3 987 147
		СП - 8%			–	–	–	–		-295 344	
		Неподвижная опора Н1-Н4————————4шт									
138	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	24941,21	1595,86	24 941	1 596	21 313	2 204	29 317
		НР - 91%; СП - 8%			2032,13	389,66	2 032	390		2 172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1107-0601-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона В15. Устройство	м3 конструкции	1	45550,36	887,54	45 550	888	28 881	18 866	69 570
		НР - 118%; СП - 8%			15781,64	206,80	15 782	207		5 153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Теплофикационная камера УТ1——————тип9									
169	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	177,4	56,93	56,93	10 099	10 099	–	2 212	13 297
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,32	–	3 073		985	
170	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,32	1270,72	–	14 385	–	–	10 357	26 721
		НР - 72%; СП - 8%			1270,72	–	14 385	–		1 979	
171	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	177,4	257,38	121,30	45 659	21 519	0	24 588	75 867
		НР - 72%; СП - 8%			136,08	56,42	24 141	10 009		5 620	
186	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Отмосткака бетонная. Устройство	м3	13,62	25693,97	1595,86	349 952	21 736	300 539	30 016	410 365
		НР - 91%; СП - 8%			2032,13	389,66	27 678	5 307		30 397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,76	2236,12	94,13	35 241	1 483	11 477	18 825	58 391
		НР - 80%; СП - 8%			1413,73	79,33	22 280	1 250		4 325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	20,5	2420,58	113,78	49 622	2 332	26 146	20 234	75 445
		НР - 94%; СП - 8%			1031,40	18,64	21 144	382		5 588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	20,5	1504,08	56,44	30 834	1 157	16 919	12 197	46 473
		НР - 94%; СП - 8%			622,32	10,63	12 758	218		3 442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Теплофикационная камера УТ2——————тип7									
192	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	127,48	56,93	56,93	7 257	7 257	–	1 590	9 555
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,32	–	2 208		708	
193	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,13	1270,72	–	10 331	–	–	7 438	19 191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1270,72	–	10 331	–		1 422	
194	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	127,48	257,38	121,30	32 811	15 463	–	17 669	54 518
		НР - 72%; СП - 8%			136,08	56,42	17 347	7 192		4 038	
208	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Отмосткака бетонная. Устройство	м3	10,86	25693,97	1595,86	279 037	17 331	239 637	23 934	327 208
		НР - 91%; СП - 8%			2032,13	389,66	22 069	4 232		24 238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,25	2236,12	94,13	25 156	1 059	8 193	13 438	41 681
		НР - 80%; СП - 8%			1413,73	79,33	15 904	892		3 088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,5	2420,58	113,78	44 781	2 105	23 595	18 260	68 084
		НР - 94%; СП - 8%			1031,40	18,64	19 081	345		5 043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	18,5	1504,08	56,44	27 825	1 044	15 268	11 007	41 939
		НР - 94%; СП - 8%			622,32	10,63	11 513	197		3 107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Теплофикационная камера УТ3=========тип9									
214	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	112,3	56,93	56,93	6 393	6 393	–	1 400	8 417
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,32	–	1 945		623	
215	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,19	1270,72	–	9 136	–	–	6 578	16 972
		НР - 72%; СП - 8%			1270,72	–	9 136	–		1 257	
216	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	112,3	257,38	121,30	28 904	13 622	–	15 565	48 026
		НР - 72%; СП - 8%			136,08	56,42	15 282	6 336		3 557	
230	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Отмосткака бетонная. Устройство	м3	13,31	25693,97	1595,86	341 987	21 241	293 698	29 333	401 025
		НР - 91%; СП - 8%			2032,13	389,66	27 048	5 186		29 706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,25	2236,12	94,13	34 101	1 435	11 106	18 215	56 501
		НР - 80%; СП - 8%			1413,73	79,33	21 559	1 210		4 185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	19	2420,58	113,78	45 991	2 162	24 233	18 754	69 924
		НР - 94%; СП - 8%			1031,40	18,64	19 597	354		5 180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	19	1504,08	56,44	28 578	1 072	15 681	11 304	43 073
		НР - 94%; СП - 8%			622,32	10,63	11 824	202		3 191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Теплофикационная камера УТ4————————тип6									
251	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Отмосткака бетонная. Устройство	м3	13,31	25693,97	1595,86	341 987	21 241	293 698	29 333	401 025
		НР - 91%; СП - 8%			2032,13	389,66	27 048	5 186		29 706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,76	2236,12	94,13	35 241	1 483	11 477	18 825	58 391
		НР - 80%; СП - 8%			1413,73	79,33	22 280	1 250		4 325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Колодец дренажный КД1									
255	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	325	324,06	324,06	105 320	105 320	–	20 337	135 709
		НР - 72%; СП - 8%			–	86,91	–	28 246		10 053	
256	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,79	6170,25	–	35 726	–	–	25 723	66 364
		НР - 72%; СП - 8%			6170,25	–	35 726	–		4 916	
257	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	302,08	56,93	56,93	17 197	17 197	–	3 767	22 642
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,32	–	5 232		1 677	
258	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	302,08	257,38	121,30	77 749	36 642	–	41 868	129 187
		НР - 72%; СП - 8%			136,08	56,42	41 107	17 043		9 569	
259	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,28	1395,63	–	26 908	–	–	19 374	49 984
		НР - 72%; СП - 8%			1395,63	–	26 908	–		3 703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	150,01	2121,06	2121,06	318 180	318 180	–	–	343 635
		СП - 8%			–	–	–	–		25 454	
261	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	24941,21	1595,86	15 713	1 005	13 427	1 388	18 469
		НР - 91%; СП - 8%			2032,13	389,66	1 280	245		1 368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,056	65911,19	14078,75	135 513	28 946	48 089	70 280	222 257
		НР - 99%; СП - 8%			28442,74	6085,51	58 478	12 512		16 463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	235-301-0108 РСНБ РК 2022	прим.Пенетрон-Перекрит	кг	0,02056	1288,00	–	26	–	26	–	29
		СП - 8%			–	–	–	–		2	
264	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	29030,00		29 030		29 030		31 352
		СП - 8%			–	–	–	–		2 322	
265	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7040,00	–	14 080	–	14 080	–	15 206
		СП - 8%			–	–	–	–		1 126	
266	225-101-0104 РСНБ РК 2022	прим.Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	7895,00	–	7 895	–	7 895	–	8 527
		СП - 8%			–	–	–	–		632	
267	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12479,00	–	12 479	–	12 479	–	13 477
		СП - 8%			–	–	–	–		998	
268	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	28491,00	–	28 491	–	28 491	–	30 770
		СП - 8%			–	–	–	–		2 279	
269	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	28491,00	–	56 982	–	56 982	–	61 541
		СП - 8%			–	–	–	–		4 559	
270	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	39842,00	–	39 842	–	39 842	–	43 029
		СП - 8%			–	–	–	–		3 187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МН1)	т	0,0123	1406020,30	2035,66	17 294	25	12 457	4 389	23 417
		НР - 91%; СП - 8%			391184,64	912,00	4 812	11		1 735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5556,00	–	5 556	–	5 556	–	6 000
		СП - 8%			–	–	–	–		444	
273	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19740,00	–	19 740	–	19 740	–	21 319
		СП - 8%			–	–	–	–		1 579	
274	1110-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим	Крышка деревянная утепленная. Устройство	м2	0,3	7856,65	99,97	2 357	30	1 748	533	3 121
		НР - 90%; СП - 8%			1929,89	43,54	579	13		231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275	1110-0107-0607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2 проемов	0,8	11840,25	30,40	9 472	24	7 351	1 897	12 279
		НР - 90%; СП - 8%			2620,80	13,63	2 097	11		910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,58	24941,21	1595,86	14 466	926	12 362	1 278	17 004
		НР - 91%; СП - 8%			2032,13	389,66	1 179	226		1 260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Колодец дренажный КД2									
277	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	305,57	324,06	324,06	99 023	99 023	–	19 121	127 596
		НР - 72%; СП - 8%			–	86,91	–	26 557		9 452	
278	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,52	6170,25	–	34 060	–	–	24 523	63 269
		НР - 72%; СП - 8%			6170,25	–	34 060	–		4 687	
279	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	287	56,93	56,93	16 339	16 339	–	3 579	21 511
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,32	–	4 971		1 593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	287	257,38	121,30	73 868	34 813	–	39 778	122 738
		НР - 72%; СП - 8%			136,08	56,42	39 055	16 193		9 092	
281	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,33	1395,63	–	25 582	–	–	18 419	47 521
		НР - 72%; СП - 8%			1395,63	–	25 582	–		3 520	
282	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	24941,21	1595,86	15 713	1 005	13 427	1 388	18 469
		НР - 91%; СП - 8%			2032,13	389,66	1 280	245		1 368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,168	65911,19	14078,75	142 895	30 523	50 709	74 109	234 364
		НР - 99%; СП - 8%			28442,74	6085,51	61 664	13 193		17 360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284	235-301-0108 РСНБ РК 2022	прим.Пенетрон-Перекрит	кг	0,02168	1288,00	–	28	–	28	–	30
		СП - 8%			–	–	–	–		2	
285	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	29030,00	–	29 030	–	29 030	–	31 352
		СП - 8%			–	–	–	–		2 322	
286	225-101-0104 РСНБ РК 2022	прим.Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	7895,00	–	7 895	–	7 895	–	8 527
		СП - 8%			–	–	–	–		632	
287	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	28491,00	–	56 982	–	56 982	–	61 541
		СП - 8%			–	–	–	–		4 559	
288	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	28491,00	–	56 982	–	56 982	–	61 541
		СП - 8%			–	–	–	–		4 559	
289	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12479,00	–	12 479	–	12 479	–	13 477
		СП - 8%			–	–	–	–		998	
290	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	39842,00	–	39 842	–	39 842	–	43 029
		СП - 8%			–	–	–	–		3 187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МН1)	т	0,0123	1406020,30	2035,66	17 294	25	12 457	4 389	23 417
		НР - 91%; СП - 8%			391184,64	912,00	4 812	11		1 735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7040,00	–	14 080	–	14 080	–	15 206
		СП - 8%			–	–	–	–		1 126	
293	1110-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим	Крышка деревянная утепленная. Устройство	м2	0,3	7856,65	99,97	2 357	30	1 748	533	3 121
		НР - 90%; СП - 8%			1929,89	43,54	579	13		231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294	1110-0107-0607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2 проемов	0,8	11840,25	30,40	9 472	24	7 351	1 897	12 279
		НР - 90%; СП - 8%			2620,80	13,63	2 097	11		910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,58	24941,21	1595,86	14 466	926	12 362	1 278	17 004
		НР - 91%; СП - 8%			2032,13	389,66	1 179	226		1 260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Колодец дренажный КДЗ									
296	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	218,85	324,06	324,06	70 921	70 921	–	13 695	91 384
		НР - 72%; СП - 8%			–	86,91	–	19 020		6 769	
297	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,89	6170,25	–	24 002	–	–	17 282	44 587
		НР - 72%; СП - 8%			6170,25	–	24 002	–		3 303	
298	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	200,9	56,93	56,93	11 437	11 437	–	2 505	15 058
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,32	–	3 480		1 115	
299	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	200,9	257,38	121,30	51 708	24 369	–	27 845	85 917
		НР - 72%; СП - 8%			136,08	56,42	27 338	11 335		6 364	
300	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,82	1395,63	–	17 892	–	–	12 882	33 236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1395,63	–	17 892	–		2 462	
301	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	24941,21	1595,86	15 713	1 005	13 427	1 388	18 469
		НР - 91%; СП - 8%			2032,13	389,66	1 280	245		1 368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,84	65911,19	14078,75	121 277	25 905	43 037	62 897	198 907
		НР - 99%; СП - 8%			28442,74	6085,51	52 335	11 197		14 734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303	235-301-0108 РСНБ РК 2022	прим.Пенетрон-Перекрит	кг	0,0184	1288,00	–	24	–	24	–	26
		СП - 8%			–	–	–	–		2	
304	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	29030,00	–	29 030	–	29 030	–	31 352
		СП - 8%			–	–	–	–		2 322	
305	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7040,00	–	21 120	–	21 120	–	22 810
		СП - 8%			–	–	–	–		1 690	
306	225-101-0104 РСНБ РК 2022	прим.Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	7895,00	–	7 895	–	7 895	–	8 527
		СП - 8%			–	–	–	–		632	
307	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12479,00	–	12 479	–	12 479	–	13 477
		СП - 8%			–	–	–	–		998	
308	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	28491,00	–	28 491	–	28 491	–	30 770
		СП - 8%			–	–	–	–		2 279	
309	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	28491,00	–	56 982	–	56 982	–	61 541
		СП - 8%			–	–	–	–		4 559	
310	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	39842,00	–	39 842	–	39 842	–	43 029
		СП - 8%			–	–	–	–		3 187	
311	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МН1)	т	0,01066	1406020,30	2035,66	14 988	22	10 796	3 804	20 295
		НР - 91%; СП - 8%			391184,64	912,00	4 170	10		1 503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5556,00	–	5 556	–	5 556	–	6 000
					–	–	–	–		444	
		СП - 8%									
313	1110-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим	Крышка деревянная утепленная. Устройство	м2	0,3	7856,65	99,97	2 357	30	1 748	533	3 121
					1929,89	43,54	579	13		231	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314	1110-0107-0607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2 проемов	0,8	11840,25	30,40	9 472	24	7 351	1 897	12 279
					2620,80	13,63	2 097	11		910	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,58	24941,21	1595,86	14 466	926	12 362	1 278	17 004
					2032,13	389,66	1 179	226		1 260	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Колодец дренажный КД4									
316	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	243,9	324,06	324,06	79 038	79 038	–	15 262	101 844
					–	86,91	–	21 197		7 544	
		НР - 72%; СП - 8%									
317	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,34	6170,25	–	26 779	–	–	19 281	49 744
					6170,25	–	26 779	–		3 685	
		НР - 72%; СП - 8%									
318	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	225,23	56,93	56,93	12 822	12 822	–	2 809	16 882
					–	17,32	–	3 901		1 250	
		НР - 72%; СП - 8%									
319	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	225,23	257,38	121,30	57 970	27 320	–	31 217	96 322
					136,08	56,42	30 649	12 707		7 135	
		НР - 72%; СП - 8%									
320	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,38	1395,63	–	20 069	–	–	14 450	37 280
					1395,63	–	20 069	–		2 762	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	24941,21	1595,86	15 713	1 005	13 427	1 388	18 469
		НР - 91%; СП - 8%			2032,13	389,66	1 280	245		1 368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,84	65911,19	14078,75	121 277	25 905	43 037	62 897	198 907
		НР - 99%; СП - 8%			28442,74	6085,51	52 335	11 197		14 734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323	235-301-0108 РСНБ РК 2022	прим.Пенетрон-Перекрит	кг	0,0184	1288,00	–	24	–	24	–	26
		СП - 8%			–	–	–	–		2	
324	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	29030,00	–	29 030	–	29 030	–	31 352
		СП - 8%			–	–	–	–		2 322	
325	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7040,00	–	21 120	–	21 120	–	22 810
		СП - 8%			–	–	–	–		1 690	
326	225-101-0104 РСНБ РК 2022	прим.Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	7895,00	–	7 895	–	7 895	–	8 527
		СП - 8%			–	–	–	–		632	
327	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12479,00	–	12 479	–	12 479	–	13 477
		СП - 8%			–	–	–	–		998	
328	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	28491,00	–	28 491	–	28 491	–	30 770
		СП - 8%			–	–	–	–		2 279	
329	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	28491,00	–	56 982	–	56 982	–	61 541
		СП - 8%			–	–	–	–		4 559	
330	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	39842,00	–	39 842	–	39 842	–	43 029
		СП - 8%			–	–	–	–		3 187	
331	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МН1)	т	0,01148	1406020,30	2035,66	16 141	23	11 627	4 096	21 856
		НР - 91%; СП - 8%			391184,64	912,00	4 491	10		1 619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5556,00	--	5 556	--	5 556	--	6 000
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
333	1110-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим	Крышка деревянная утепленная. Устройство	м2	0,3	7856,65	99,97	2 357	30	1 748	533	3 121
		НР - 90%; СП - 8%			1929,89	43,54	579	13		231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
334	1110-0107-0607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2 проемов	0,8	11840,25	30,40	9 472	24	7 351	1 897	12 279
		НР - 90%; СП - 8%			2620,80	13,63	2 097	11		910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,58	24941,21	1595,86	14 466	926	12 362	1 278	17 004
		НР - 91%; СП - 8%			2032,13	389,66	1 179	226		1 260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Надземный терминал для контроля состояния изоляции									
336	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,26	7511,99	1555,50	9 465	1 960	5 883	2 279	12 683
		НР - 93%; СП - 8%			1287,69	656,89	1 622	828		940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	24765,77	1595,86	15 602	1 005	13 317	1 388	18 350
		НР - 91%; СП - 8%			2032,13	389,66	1 280	245		1 359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
338	1106-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Бетонные конструкции терминала для контроля сосьояния изоляции, из бетона В15. Устройство	м3	4,2	32005,59	2045,51	134 423	8 591	105 813	20 158	166 948
		НР - 91%; СП - 8%			4766,61	507,51	20 020	2 132		12 366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
339	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01953	431408,00	--	8 425	--	8 425	--	9 099
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
340	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,28	1230,41	28,59	17 570	408	10 754	6 017	25 474
		НР - 93%; СП - 8%			448,76	4,30	6 408	61		1 887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Итого по смете 8 971 040

в том числе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 943 196					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 926 357					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				547 413					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				377 542					
		- накладные расходы, тенге				3 059 424					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				664 521					
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				134 566					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)				118 373					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				86 842					
		Непредвиденные работы 2%				184 480					
		Итого в текущих ценах 2021г.				**9 495 301**					
		Минус скидка 7,3%				**8 802 143,61**					
		НДС (12 %)				1 056 257,23					
		Всего по акту с учетом НДС				**9 858 400,84**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 207
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Систему ОДК на тепловых сетях (6-3-4)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	5	1113,59	--	5 568	--	137	4 073	10 413
		НР - 75%; СП - 8%			1086,19	--	5 431	--		771	
2	Прайс-лист Arinvest	Детектор повреждений стационарный ДПС-2АМ/RS232	компл.	4	78264,65	--	313 059	--		--	313 059
					--	--	--	--	313 059	--	
3	Прайс-лист Arinvest	Импульсный рефлектомер Рейс-105-М	компл.	1	636556,13	--	636 556	--		--	636 556
					--	--	--	--	636 556	--	
4	Прайс-лист Arinvest	Детектор повреждений переносной	компл.	1	32349,66	--	32 350	--		--	32 350
					--	--	--	--	32 350	--	
5	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	55	668,60	54,78	36 773	3 013	4 799	21 616	63 061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	56,65	519,00	--	29 401	--	29 401	--	31 753
		СП - 8%			--	--	--	--		2 352	
7	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	149,65	2,34	8 979	140	1 548	5 293	15 414
		НР - 72%; СП - 8%			121,51	1,02	7 291	61		1 142	
8	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	303475,00	--	18 573	--	18 573	--	20 059
		СП - 8%			--	--	--	--		1 486	
9	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	200	668,60	54,78	133 720	10 956	17 452	78 606	229 312
		НР - 72%; СП - 8%			526,56	19,31	105 312	3 862		16 986	
10	241-401-0302 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	204	897,00	--	182 988	--	182 988	--	197 627
		СП - 8%			--	--	--	--		14 639	
11	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	149,65	2,34	14 965	234	2 580	8 822	25 690
		НР - 72%; СП - 8%			121,51	1,02	12 151	102		1 903	
12	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	110	176,63	4,68	19 429	515	3 320	11 389	33 284
		НР - 72%; СП - 8%			141,77	2,03	15 595	223		2 465	
13	243-122-1402 РСНБ РК 2022	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	680875,00	--	149 793	--	149 793	--	161 776
		СП - 8%			--	--	--	--		11 983	
14	243-122-1202 РСНБ РК 2022	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	445063,00	--	45 396	--	45 396	--	49 028
		СП - 8%			--	--	--	--		3 632	
15	245-403-0206 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный КТ-15 системы ОДК	шт.	11	13371,00	--	147 081	--	147 081	--	158 847
		СП - 8%			--	--	--	--		11 766	
16	245-403-0207 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный КТ-15/Ш системы ОДК	шт.	5	22131,00	--	110 655	--	110 655	--	119 507
		СП - 8%			--	--	--	--		8 852	
17	245-403-0205 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный КТ-14 системы ОДК	шт.	5	13371,00	--	66 855	--	66 855	--	72 203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5 348	
18	1124-0108-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	ковер	16	99004,30	986,27	1 584 069	15 780	1 497 198	77 856	1 794 879
		НР - 99%, СП - 8%			4443,17	471,98	71 091	7 552		132 954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Итого по смете	**3 964 816**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	245 832
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 639
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 862
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 277 776
- оборудование, тенге	981 965
- накладные расходы, тенге	207 656
- сметная прибыль (8 %), тенге	220 950
Временные здания и сооружения (1,5 %)	44 743
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	39 359
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	28 875
Непредвиденные работы 2%	61 339
Итого в текущих ценах 2021г.	**4 139 132**
Минус скидка 7,3%	**3 836 974,91**
НДС (12 %)	460 436,99
Всего по акту с учетом НДС	**4 297 411,90**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Бензомаслоуловитель

Акт № 208
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Бензомаслоуловитель (6-4-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	1,87	47077,02	10766,02	88 034	20 132	32 231	44 020	142 618
		НР - 99%; СП - 8%			19075,19	4702,69	35 671	8 794		10 564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	31979,00	–	31 979	–	31 979	–	34 537
		СП - 8%			–	–	–	–		2 558	
14	244-202-0105 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)**	комплект	1	46788,00	–	46 788	–	46 788	–	50 531
		СП - 8%			–	–	–	–		3 743	
15	1110-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство деревянной крышки**	м2	0,35	7856,65	99,97	2 750	35	2 039	622	3 641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1110-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство деревянной крышки	м2	0,35	7856,65	99,97	2 750	35	2 039	622	3 641
		НР - 90%; СП - 8%			1929,89	43,54	675	15		270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1110-0107-0607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	0,86	11840,25	30,40	10 183	26	7 903	2 039	13 199
		НР - 90%; СП - 8%			2620,80	13,63	2 254	12		978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	6	4001,00	--	24 006	--	24 006	--	25 926
		СП - 8%			--	--	--	--		1 920	
18	1122-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0021	249318,54	3197,67	524	7	2	513	1 119
		НР - 99%; СП - 8%			245214,68	1309,26	515	3		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	2,121	4054,00	--	8 599	--	8 599	--	9 286
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
20	241-210-1106 РСНБ РК 2022 прим	Колено ф110мм	шт.	3	1044,00	--	3 132	--	3 132	--	3 383
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
21	241-102-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	м	0,4	4290,00	--	1 716	--	1 716	--	1 853
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Бетонная отмостка. Устройство	м3	0,53	25693,97	1595,86	13 618	846	11 695	1 168	15 969
		НР - 91%; СП - 8%			2032,13	389,66	1 077	207		1 183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,53	25693,97	1595,86	13 618	846	11 695	1 168	15 969
		НР - 91%; СП - 8%			2032,13	389,66	1 077	207		1 183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитного бетона В12,5 сульфатостойкий. Устройство	м3	0,25	24874,05	1727,10	6 219	432	5 351	496	7 252
		НР - 91%; СП - 8%			1744,76	437,60	436	109		537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(15мм). Устройство	м2 стяжки	1,76	1233,18	35,65	2 170	63	1 180	907	3 324
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	927	38		246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1,76	179,96	6,05	317	11	295	17	360
		НР - 94%; СП - 8%			6,51	3,57	11	6		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,07	1509,06	83,76	10 669	592	2 594	6 403	18 438
		НР - 80%; СП - 8%			1058,33	73,71	7 482	521		1 366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4375,55	59,31	4 376	59	3 631	691	5 472
		НР - 98%; СП - 8%			684,97	20,34	685	20		405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	261-107-0627 РСНБ РК 2022 прим	Скобы ходовые	кг	6,56	457,00	--	2 998	--	2 998	--	3 238
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
34	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00656	144002,00	--	945	--	945	--	1 020
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
35	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж двутавров	т конструкций	0,01104	46253,50	14164,78	511	156	63	237	808
		НР - 69%; СП - 8%			26356,85	4785,02	291	53		60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	214-202-0101 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,01104	626741,00	--	6 919	--	6 919	--	7 473
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
37	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обойма из бетона. Устройство	м3	0,02	29508,07	1951,81	590	39	448	103	749
		НР - 91%; СП - 8%			5173,46	489,55	103	10		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете				**366 165**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				51 206					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				23 244					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 995					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				206 208					
		- накладные расходы, тенге				58 384					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				27 123					
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				5 492					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)				4 832					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				3 545					
		Непредвиденные работы 2%				7 530					
		Итого в текущих ценах 2021г.				**387 564**					
		Минус скидка 7,3%				**359 271,67**					
		НДС (12 %)				43 112,60					
		Всего по акту с учетом НДС				**402 384,27**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Жироуловитель

Акт № 209
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Жироуловитель (6-5-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	1,87	47077,02	10766,02	88 034	20 132	32 231	44 020	142 618
		НР - 99%; СП - 8%			19075,19	4702,69	35 671	8 794		10 564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	31979,00	--	31 979	--	31 979	--	34 537
		СП - 8%			--	--	--	--		2 558	
14	244-202-0105 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)**	комплект	1	46788,00	--	46 788	--	46 788	--	50 531
		СП - 8%			--	--	--	--		3 743	
15	1110-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство деревянной крышки**	м2	0,35	7856,65	99,97	2 750	35	2 039	622	3 641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1110-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство деревянной крышки	м2	0,35	7856,65	99,97	2 750	35	2 039	622	3 641
		НР - 90%; СП - 8%			1929,89	43,54	675	15		270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1110-0107-0607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	0,86	11840,25	30,40	10 183	26	7 903	2 039	13 199
		НР - 90%; СП - 8%			2620,80	13,63	2 254	12		978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	6	4001,00	–	24 006	–	24 006	–	25 926
		СП - 8%			–	–	–	–		1 920	
18	1122-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0021	249318,54	3197,67	524	7	2	513	1 119
		НР - 90%; СП - 8%			245214,68	1309,26	515	3		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	2,121	4054,00	–	8 599	–	8 599	–	9 286
		СП - 8%			–	–	–	–		688	
20	241-210-1106 РСНБ РК 2022 прим	Колено ф110мм	шт.	3	1044,00	–	3 132	–	3 132	–	3 383
		СП - 8%			–	–	–	–		251	
21	241-102-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	м	0,4	4290,00	–	1 716	–	1 716	–	1 853
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Бетонная отмостка. Устройство	м3	0,53	25693,97	1595,86	13 618	846	11 695	1 168	15 969
		НР - 91%; СП - 8%			2032,13	389,66	1 077	207		1 183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,53	25693,97	1595,86	13 618	846	11 695	1 168	15 969
		НР - 91%; СП - 8%			2032,13	389,66	1 077	207		1 183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитного бетона В12,5 сульфатостойкий. Устройство	м3	0,25	24874,05	1727,10	6 219	432	5 351	496	7 252
		НР - 91%; СП - 8%			1744,76	437,60	436	109		537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(15мм). Устройство	м2 стяжки	1,76	1233,18	35,65	2 170	63	1 180	907	3 324
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	927	38		246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1,76	179,96	6,05	317	11	295	17	360
		НР - 94%; СП - 8%			6,51	3,57	11	6		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,04	1509,06	83,76	10 624	590	2 583	6 376	18 359
		НР - 80%; СП - 8%			1058,33	73,71	7 451	519		1 360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4375,55	59,31	4 376	59	3 631	691	5 472
		НР - 98%; СП - 8%			684,97	20,34	685	20		405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	261-107-0627 РСНБ РК 2022 прим	Скобы ходовые	кг	6,56	457,00	--	2 998	--	2 998	--	3 238
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
34	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00656	144002,00	--	945	--	945	--	1 020
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
35	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж двутавров	т конструкций	0,01104	46253,50	14164,78	511	156	63	237	808
		НР - 69%; СП - 8%			26356,85	4785,02	291	53		60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	214-202-0101 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,01104	626741,00	--	6 919	--	6 919	--	7 473
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
37	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обойма из бетона. Устройство	м3	0,02	29508,07	1951,81	590	39	448	103	749
		НР - 91%; СП - 8%			5173,46	489,55	103	10		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете				**366 087**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				51 174					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				23 241					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 992					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				206 197					
		- накладные расходы, тенге				58 357					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				27 118					
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				5 491					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)				4 831					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				3 544					
		Непредвиденные работы 2%				7 528					
		Итого в текущих ценах 2021г.				**387 481**					
		Минус скидка 7,3%				**359 194,90**					
		НДС (12 %)				43 103,39					
		Всего по акту с учетом НДС				**402 298,29**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 210
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Вертикальная планировка (7-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12351	81,23	81,23	1 003 272	1 003 272	--	219 848	1 320 940
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,72	--	305 317		97 820	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	49404	69,51	69,51	3 434 072	3 434 072	--	752 423	4 521 454
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,15	--	1 044 895		334 959	
3	1101-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	32634,12	37,45	37,45	1 222 148	1 222 148	--	267 273	1 608 536
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,37	--	371 050		119 115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0201-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	65268,24	4,03	4,03	263 031	263 031	–	63 963	353 101
		ЗП - 72%; СП - 8%			–	1,36	–	88 765		26 107	
5	1101-0102-0237 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3(недостаток пригодного грунта)	м3 грунта	19089,6	149,38	149,38	2 851 604	2 851 604	–	413 481	3 526 230
		ЗП - 72%; СП - 8%			–	30,09	–	574 406		261 146	
6	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	463877,28	29,00	–	13 452 441	–		–	14 528 636
		СП - 8%			–	–	–	–		1 076 195	
7	1101-0102-0237 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3(недостаток плодородного грунта)	м3 грунта	484	149,38	149,38	72 300	72 300	–	10 483	89 405
		ЗП - 72%; СП - 8%			–	30,09	–	14 564		6 621	
8	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	8712	29,00	–	252 648	–		–	272 860
		СП - 8%			–	–	–	–		20 212	

Итого по смете	**26 221 162**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 846 427
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 398 997
- перевозка, тенге	13 705 089
- накладные расходы, тенге	1 727 471
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 942 175
Временные здания и сооружения (1,5 %)	393 317
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	345 988
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	253 828
Непредвиденные работы 2%	539 209
Итого в текущих ценах 2021г.	**27 753 504**
Минус скидка 7,3%	**25 727 498,31**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)				3 087 299,80					
		Всего по акту с учетом НДС				**28 814 798,11**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 211
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Покрытие (7-1-2)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проездов S=8568 м2											
4	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	8568	3324,18	220,47	28 481 574	1 888 987	26 282 511	696 407	31 512 247
		НР - 108%; СП - 8%			36,19	39,07	310 076	334 752		2 334 266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	8568	1497,02	0,08	12 826 467	685	12 716 797	117 724	13 979 720
		НР - 108%; СП - 8%			12,72	--	108 985	--		1 035 528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	8568	2916,64	229,51	24 989 772	1 966 442	22 713 254	687 582	27 731 532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	8568	663,71	0,04	5 686 667	343	5 631 832	58 862	6 205 202
		НР - 108%; СП - 8%			6,36	--	54 492	--		459 673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1810,75	2626,68	46,22	4 756 261	83 693	2 440 203	2 449 265	7 781 967
		НР - 108%; СП - 8%			1232,84	19,59	2 232 365	35 473		576 442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1106-1501-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	1,08645	22588,39	1595,35	24 541	1 733	19 521	3 882	30 697
		НР - 91%; СП - 8%			3025,61	900,63	3 287	978		2 274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	-6,63275	76054,00	--	-504 447	--	-504 447	--	-544 803
		СП - 8%			--	--	--	--		-40 356	
РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие площадок и дорожек S=2381 м2											
12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2381	2916,64	229,51	6 944 520	546 464	6 311 888	191 075	7 706 440
		НР - 108%; СП - 8%			36,19	38,12	86 168	90 764		570 845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2381	663,71	0,04	1 580 294	95	1 565 056	16 357	1 724 392
		НР - 108%; СП - 8%			6,36	--	15 143	--		127 741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1652,21	2626,68	46,22	4 339 827	76 365	2 226 551	2 234 820	7 100 618
		НР - 108%; СП - 8%			1232,84	19,59	2 036 911	32 367		525 972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1106-1501-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	0,991326	22588,39	1595,35	22 392	1 582	17 812	3 542	28 009
		НР - 91%; СП - 8%			3025,61	900,63	2 999	893		2 075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	-1,99664	76054,00	--	-151 852	--	-151 852	--	-164 001
		СП - 8%			--	--	--	--		-12 148	
РАЗДЕЛ 3.Резиновое покрытие площадок S=893м2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной.прим Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	35,72	6535,88	1595,07	233 462	56 976	166 655	27 801	282 164
					275,21	445,45	9 831	15 911		20 901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Резиновое покрытие толщиной 4см.Устройство	м2 покрытия	893	265,73	229,51	237 297	204 952	27	71 668	333 682
					36,19	38,12	32 318	34 041		24 717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Камни бортовые.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	328	1279,06	46,22	419 532	15 160	0	443 661	932 248
					1232,84	19,59	404 372	6 426		69 055	
23	261-105-0632 РСНБ РК 2022	Клей резиновый	кг	104,96	1540,00	--	161 638	--	161 638	--	174 569
					--	--	--	--		12 931	
РАЗДЕЛ 4.Бетонное покрытие площадок под мусороконтейнеры S=12,83 м2											
25	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (50мм). Устройство	м2 покрытия	12,83	1396,44	129,41	17 916	1 660	9 402	7 106	27 024
					534,20	55,02	6 854	706		2 002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	12,83	483,79	20,92	6 207	268	5 149	898	7 674
					61,56	12,94	790	166		568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 5. Искусственный газон (футбольное поле) S=450 м2											
27	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	90	6224,16	1329,22	560 174	119 630	419 904	58 373	668 032
					229,34	371,21	20 641	33 409		49 484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1127-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	450	2110,59	215,63	949 766	97 034	831 483	60 492	1 091 079
					47,22	77,25	21 249	34 763		80 821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1127-0403-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	450	2060,45	311,61	927 203	140 225	762 462	81 201	1 089 076
		НР - 108% СП - 8%			54,48	112,60	24 516	50 670		80 672	
30	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=10	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-**0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	450	-1168,30	-122,37	-525 735	-55 067	-470 669	-22 978	-592 610
		НР - 108% СП - 8%			--	-47,28	--	-21 276		-43 897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	217-203-0301 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 110 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м**	м2	450	190,00	--	85 500	--	85 500	--	92 340
		СП - 8%			--	--	--	--		6 840	
32	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	36,675	4240,00	--	155 502	--	155 502	--	167 942
		СП - 8%			--	--	--	--		12 440	
33	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	450	5967,00	282,00	2 685 150	126 900	2 084 850	486 027	3 424 871
		НР - 8% СП - 8%			1052,00	97,00	473 400	43 650		253 694	
РАЗДЕЛ 6.Тактильная плитка S=17м2											
34	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	16	2883,05	257,33	46 129	4 117	111	38 389	91 279
		НР - 88% СП - 8%			2618,78	107,68	41 900	1 723		6 761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	251-104-0102 РСНБ РК 2022	**Тактильная плитка направляющего назначения с продольными рифами 500х500х2мм ГОСТ Р 52875-2007**	м2	16	22550,00	--	366 800	--	360 800	--	389 664
		СП - 8%			--	--	--	--		28 864	
36	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	1	2883,05	257,33	2 883	257	7	2 399	5 705
		НР - 88% СП - 8%			2618,78	107,68	2 619	108		423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	251-104-0102 РСНБ РК 2022	**Тактильная плитка предупреждающего назначения по пешеходным дорожкам с конусообразными рифами 500х500х2мм ГОСТ Р 52875-2007**	м2	1	22550,00	--	22 550	--	22 550	--	24 354
		СП - 8%			--	--	--	--		1 804	
38	261-105-0650 РСНБ РК 2022	**Клей двухкомпонентный из полиуретана**	кг	85	4441,00	--	377 485	--	377 485	--	407 684
		СП - 8%			--	--	--	--		30 199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете				**111 708 778**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 198 991					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 278 501					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 022 134					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				84 241 981					
		- накладные расходы, тенге				7 714 580					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				**8 274 724**					
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				**1 675 632**					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)				**1 473 997**					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				**1 081 373**					
		Непредвиденные работы 2%				**2 297 168**					
		Итого в текущих ценах 2021г.				**118 236 948**					
		Минус скидка по договору				**108 719 675,05**					
		НДС (12 %)				13 046 361,01					
		Всего по акту с учетом НДС				121 766 036,06					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 212
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Малые архитектурные формы (7-1-3)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой (тип 1С-1Б)**	шт.	15	121114,00	222,00	1 816 710	3 330	1 689 900	113 322	2 084 435
		НР - 91%; СП - 8%			8232,00	70,00	123 480	1 050		154 403	
2	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	31	21908,00	--	679 148	--	679 148	--	733 480
		СП - 8%			--	--	--	--		54 332	
3	8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные**	комплект	3	118392,00	161,00	355 176	483	348 975	5 334	389 351
		НР - 91%; СП - 8%			1906,00	48,00	5 718	144		28 841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	409714,00	13864,00	409 714	13 864	363 490	34 100	479 319
		НР - 91%; СП - 8%			32360,00	5112,00	32 360	5 112		35 505	
5	8601-0208-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	4	189986,00	491,00	759 944	1 964	706 764	47 269	871 790
		НР - 91%; СП - 8%			12804,00	182,00	51 216	728		64 577	
6	8601-0208-0202 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам): Стойки для игры в теннис с сеткой	комплект	1	112023,00	1556,00	112 023	1 556	102 089	8 169	129 807
		НР - 91%; СП - 8%			8378,00	599,00	8 378	599		9 615	
7	8601-0301-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик детский	шт.	4	118726,00	--	474 904	--	474 904	--	512 896
		СП - 8%			--	--	--	--		37 992	
8	8601-0302-0407 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Звездопад"	шт.	5	27563,00	194,00	137 815	970	122 310	13 482	163 400
		НР - 91%; СП - 8%			2907,00	56,00	14 535	280		12 104	
9	8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект	2	253493,00	2077,00	506 986	4 154	486 294	16 436	565 296
		НР - 91%; СП - 8%			8269,00	762,00	16 538	1 524		41 874	
10	8601-0301-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стол (1,796x1,640x0,810)	шт.	4	280356,00	--	1 121 424	--	1 121 424	--	1 211 138
		СП - 8%			--	--	--	--		89 714	
11	8601-0306-0501 УСН РК 8.02-03-2021 0	Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон из травертина, модель: Львиный зев	шт.	11	71522,00	--	786 742	--	786 742	--	849 681
		СП - 8%			--	--	--	--		62 939	
12	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	240005,00	2578,00	240 005	2 578	223 358	13 637	273 934
		НР - 91%; СП - 8%			14069,00	917,00	14 069	917		20 291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	2	187866,00	2140,00	375 732	4 280	343 006	27 255	435 225
		НР - 91%; СП - 8%			14223,00	752,00	28 446	1 504		32 239	
14	8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	215292,00	2675,00	215 292	2 675	199 259	13 024	246 581
		НР - 91%; СП - 8%			13358,00	954,00	13 358	954		18 265	
15	8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"	комплект	3	252230,00	2925,00	756 690	8 775	690 729	54 794	876 403
		НР - 91%; СП - 8%			19062,00	1009,00	57 186	3 027		64 919	
16	8601-0402-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Зонт теневой "Пальма"	шт.	1	76633,00	120,00	76 633	120	73 302	2 953	85 953
		НР - 91%; СП - 8%			3211,00	34,00	3 211	34		6 367	
17	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	276727,00	545,00	276 727	545	246 918	26 769	327 776
		НР - 91%; СП - 8%			29264,00	153,00	29 264	153		24 280	
18	8601-0101-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	1	422465,00	5886,00	422 465	5 886	400 578	12 531	469 796
		НР - 91%; СП - 8%			16001,00	2160,00	16 001	2 160		34 800	
19	8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	159742,00	245,00	159 742	245	148 995	9 630	182 921
		НР - 91%; СП - 8%			10502,00	80,00	10 502	80		13 550	
20	Коммерческое предложение ТОО "ADL Industrial"	Щит информационный (для слабовидящих)	шт	1	46296,29	--	46 296	--		--	46 296
					--	--	--	--	46 296	--	

Итого по смете	**10 935 480**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	424 262
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 425
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 266
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 208 185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- оборудование, тенге				46 296					
		- накладные расходы, тенге				398 705					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				806 607					
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				163 338					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)				143 683					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				105 410					
		Непредвиденные работы 2%				223 924					
		Итого в текущих ценах 2021г.				**11 571 835**					
		Минус скидка 7,3%				**10 727 090,64**					
		НДС (12 %)				1 287 250,88					
		Всего по акту с учетом НДС				**12 014 341,52**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 213
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Ограждение (7-1-4)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Ограждение футбольного поля L=86 м.п											
1	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	яма	30	1118,11	920,92	33 543	27 628	0	13 745	51 072
		НР - 72%; СП - 8%			197,19	439,16	5 916	13 175		3 783	
2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	55,25	34603,29	1677,91	1 911 832	92 705	1 332 169	464 763	2 566 723
		НР - 91%; СП - 8%			8813,73	430,23	486 959	23 770		190 128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	2,124	119741,90	26444,51	254 332	56 168	4 148	197 867	488 375
		НР - 91%; СП - 8%			91344,40	11026,93	194 016	23 421		36 176	
5	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограждение МР-1,МР-2,калитка К-1. Монтаж (трубы квадратные 50х50)**	т конструкций	1,90433	120635,06	34692,18	229 729	66 065	26 222	112 462	369 566
		НР - 69%; СП - 8%			72173,36	13414,64	137 442	25 546		27 375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			72173,36	13414,64	137 442	25 546		27 375	
7	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж сетчатого ограждение	т конструкций	0,52105	120635,06	34692,18	62 857	18 076	7 175	30 771	101 118
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			72173,36	13414,64	37 606	6 990		7 490	
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,1	118,96	3,07	1 083	28	435	430	1 634
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			68,14	0,41	620	4		121	
10	1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-119	м2	122,83	554,76	4,42	68 141	543	61 167	4 506	78 459
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,36	0,81	6 431	99		5 812	
11	1113-0301-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками за 2раза	м2	25,8	926,75	5,27	23 910	136	22 038	1 220	27 141
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67,31	1,22	1 737	31		2 010	
РАЗДЕЛ 2.Ограждение территорий L=769,8 м.п											
12	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	265	1118,11	920,92	296 299	244 044	0	121 416	451 132
		НР - 72%; СП - 8%			197,19	439,16	52 255	116 377		33 417	
13	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	137,4	34603,29	1677,91	4 754 492	230 545	3 312 941	1 155 809	6 383 125
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8813,73	430,23	1 211 007	59 114		472 824	
14	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	12,14497	119741,90	26444,51	1 454 262	321 168	23 719	1 131 400	2 792 515
		НР - 91%; СП - 8%			91344,40	11026,93	1 109 375	133 922		206 853	
16	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж ограждение МР-1,МР-2,МР-3	т конструкций	39,416275	120635,06	34692,18	4 754 985	1 367 437	542 743	2 327 756	7 649 360
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			72173,36	13414,64	2 844 805	528 755		566 619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	31,870375	968090,00	--	30 853 391	--	30 853 391	--	33 321 663
		СП - 8%			--	--	--	--		2 468 271	
18	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж конструкций ворот,калиток	т конструкций	1,80943	157408,21	7184,18	284 819	12 999	4 612	188 211	510 872
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			147674,91	3073,78	267 207	5 562		37 842	
19	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,45873	968090,00	--	444 092	--	444 092	--	479 619
		СП - 8%			--	--	--	--		35 527	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	106,74	118,96	3,07	12 698	328	5 097	5 049	19 166
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			68,14	0,41	7 273	44		1 420	
21	1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-119	м2	1441,01	554,76	4,42	799 415	6 369	717 594	52 867	920 464
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,36	0,81	75 451	1 167		68 183	
22	1113-0301-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками за 2раза	м2	230,94	926,75	5,27	214 024	1 217	197 262	10 920	242 939
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67,31	1,22	15 545	282		17 996	
РАЗДЕЛ 3.МР-4 L=380 м.п											
23	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	385	1118,11	920,92	430 472	354 554	0	176 396	655 418
		НР - 72%; СП - 8%			197,19	439,16	75 918	169 077		48 549	
24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные.прим. Устройство	м3	56,55	34603,29	1677,91	1 956 816	94 886	1 363 514	475 699	2 627 116
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8813,73	430,23	498 416	24 330		194 601	
25	Прайс-лист ТОО "Огонь Гефеста"	Ограждение лестничных маршей и площадок (МР-4)	м	380	26010,00	--	9 883 800	--	9 883 800	--	10 674 504
		СП - 8%			--	--	--	--		790 704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете				**70 411 981**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 027 979					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 894 895					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 131 665					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				48 802 118					
		- накладные расходы, тенге				6 471 288					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				5 215 702					
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				1 056 180					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)				929 086					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				681 608					
		Непредвиденные работы 2%				1 447 945					
		Итого в текущих ценах 2021г.				**74 526 800**					
		Минус скидка 7,3%				**69 086 343,84**					
		НДС (12 %)				8 290 361,26					
		Всего по акту с учетом НДС				**77 376 705,10**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 214
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Озеленение (7-1-5)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	ямя	211		3246,39	119,85	684 988	25 288	141 353	464 924	1 241 906
		НР - 88%; СП - 8%				2456,62	47,28	518 347	9 976		91 993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1147-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м**	шт.	211		2593,43	219,12	547 214	46 234	30 703	424 619	1 049 580
		НР - 88%; СП - 8%				2228,80	58,03	470 277	12 244		77 747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	254-102-0103 РСНБ РК 2022	**Береза белая обыкновенная Н свыше 2,5 м до 3 м**	шт.	57		1730,00	--	98 610	--	98 610	--	106 499
		СП - 8%				--	--	--	--		7 889	
4	254-102-2003 РСНБ РК 2022	**Клен остролистный Н свыше 2,5 м до 3 м**	шт.	44		2450,00	--	107 800	--	107 800	--	116 424
		СП - 8%				--	--	--	--		8 624	
5	254-102-0503 РСНБ РК 2022	**Вяз мелколистный Н свыше 2,5 м до 3 м**	шт.	34		1700,00	--	57 800	--	57 800	--	62 424
		СП - 8%				--	--	--	--		4 624	
6	254-102-2503 РСНБ РК 2022	**Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 2,5 м до 3 м**	шт.	30		2403,00	--	72 090	--	72 090	--	77 857
		СП - 8%				--	--	--	--		5 767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5 767	
7	254-102-3203 РСНБ РК 2022	Тополь пирамидальный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	21	1609,00	--	33 789	--	33 789	--	36 492
		СП - 8%			--	--	--	--		2 703	
8	254-102-2903 РСНБ РК 2022	Рябина красная Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	25	2308,00	--	57 700	--	57 700	--	62 316
		СП - 8%			--	--	--	--		4 616	
9	1147-0106-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	41	1420,99	--	58 261	--	--	51 269	118 293
		НР - 88%; СП - 8%			1420,99	--	58 261	--		8 763	
10	1147-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м	шт.	41	499,72	89,27	20 489	3 660	47	15 621	38 998
		НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			409,30	23,64	16 781	969		2 889	
11	254-104-0402 РСНБ РК 2022	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	19	9287,00	--	176 453	--	176 453	--	190 569
		СП - 8%			--	--	--	--		14 116	
12	254-104-1002 РСНБ РК 2022	Акация с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	22	4740,00	--	104 280	--	104 280	--	112 622
		СП - 8%			--	--	--	--		8 342	
13	1147-0108-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	515	835,71	57,48	430 391	29 602	0	365 475	859 535
		НР - 88%; СП - 8%			778,23	28,20	400 788	14 523		63 669	
14	1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	515	923,68	137,96	475 695	71 049	1 040	371 732	915 222
		НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			783,70	36,54	403 606	18 818		67 795	
15	254-102-0503 РСНБ РК 2022	Живая изгородь	шт.	1545	1700,00	--	2 626 500	--	2 626 500	--	2 836 620
		СП - 8%			--	--	--	--		210 120	
16	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	14082	432,78	14,07	6 094 408	198 134	0	5 239 349	12 240 497
		НР - 88%; СП - 8%			418,71	4,08	5 896 274	57 455		906 740	
17	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	14082	85,69	0,17	1 206 687	2 394	0	1 059 811	2 447 874
		НР - 88%; СП - 8%			85,52	--	1 204 293	--		181 376	
18	1147-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны. Посев тракторной сеялкой	га	1,4082	626233,78	6765,70	881 862	9 527	870 549	5 114	957 934
		НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1268,08	2858,54	1 786	4 025		70 958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1147-0113-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	193	730,16	--	140 921	--	--	124 010	286 126
		НР - 88%, СП - 8%			730,16	--	140 921	--		21 195	
20	1147-0113-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	193	3116,67	666,28	601 517	128 592	20 284	428 294	1 112 195
		НР - 88%, СП - 8%			2345,29	176,46	452 641	34 057		82 384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	254-105-0102 РСНБ РК 2022	Бархатцы (тагетис)	шт.	193	137,00	--	26 441	--	26 441	--	28 556
		СП - 8%			--	--	--	--		2 115	

Итого по смете	**24 898 540**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 563 975
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	514 480
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	152 067
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 425 439
- накладные расходы, тенге	8 550 218
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 844 426
Временные здания и сооружения (1,5 %)	373 478
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	328 536
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	241 025
Непредвиденные работы 2%	512 011
Итого в текущих ценах 2021г.	**26 353 590**
Минус скидка 7,3%	**24 429 778,06**
НДС (12 %)	2 931 573,37
Всего по акту с учетом НДС	**27 361 351,43**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 215
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Теневой навес (7-1-6)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	30,25	6170,25	--	186 650	--	--	134 388	346 721
		НР - 72%; СП - 8%			6170,25	--	186 650	--		25 683	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	25	1395,63	--	34 891	--	--	25 121	64 813
		НР - 72%; СП - 8%			1395,63	--	34 891	--		4 801	
3	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	1,06	36122,07	1677,91	38 289	1 779	27 168	8 917	50 983
		НР - 91%; СП - 8%			8813,73	430,23	9 343	456		3 776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0208	1406020,30	2035,66	29 245	42	21 066	7 422	39 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0208	1406020,30	2035,66	29 245	42	21 066	7 422	39 600
		НР - 91%; СП - 8%			391184,64	912,00	8 137	19		2 933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0208	144002,00	--	2 995	--	2 995	--	3 235
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
6	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж стоек ММ-97	т конструкций	0,715	94418,24	27383,08	67 509	19 579	6 782	31 954	107 420
		НР - 69%; СП - 8%			57550,42	7218,04	41 149	5 161		7 957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	222-512-0501 РСНБ РК 2022	Стойки	т	0,715	979936,00	--	700 654	--	700 654	--	756 707
		СП - 8%			--	--	--	--		56 052	
8	1113-0301-1403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2	19,305	762,17	5,27	14 714	102	12 952	1 162	17 146
		НР - 69%; СП - 8%			86,01	1,22	1 660	24		1 270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,916	24941,21	1595,86	72 729	4 654	62 149	6 426	85 487
		НР - 91%; СП - 8%			2032,13	389,66	5 926	1 136		6 332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	36,45	1093,36	15,90	39 853	580	19 293	19 068	63 634
		НР - 94%; СП - 8%			548,16	8,35	19 980	304		4 714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	36,45	1066,76	57,45	38 883	2 094	15 636	20 163	63 770
		НР - 94%; СП - 8%			580,33	8,15	21 153	297		4 724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1111-0101-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия дощатые толщиной 29мм ,прим. Устройство	м2 покрытия	36,45	5288,13	52,56	192 752	1 916	156 895	32 829	243 628
		НР - 94%; СП - 8%			931,19	26,96	33 942	983		18 047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	36,45	1129,17	5,21	41 158	190	9 139	25 538	72 032
		НР - 86%; СП - 8%			873,22	2,58	31 829	94		5 336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж металлоконструкции скамейки	т конструкций	0,0463	112930,02	36662,48	5 229	1 697	747	2 354	8 189
		ИР - 69%; СП - 8%			60139,74	13531,44	2 784	627		607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0463	973588,00	--	45 077	--	45 077	--	48 683
		СП - 8%			--	--	--	--		3 606	
17	1113-0301-1403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2	1,25	762,17	5,27	953	7	839	75	1 110
		ИР - 69%; СП - 8%			86,01	1,22	108	2		82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обшивка скамеек досками толщ.40мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4,05	917,43	25,20	3 716	102	916	2 471	6 682
		ИР - 90%; СП - 8%			665,94	12,04	2 697	49		495	
19	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,05	1219,93	3,67	4 941	15	897	3 229	8 823
		ИР - 80%; СП - 8%			994,76	1,80	4 029	7		654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,39	179995,70	1680,54	250 194	2 336	193 530	49 864	324 062
		ИР - 90%; СП - 8%			39085,20	773,74	54 328	1 075		24 005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (наличник из оцинк.жести). Устройство	м2 покрытия	30,246	5397,41	20,70	163 250	626	109 743	48 812	229 027
		ИР - 92%; СП - 8%			1748,35	5,80	52 881	175		16 965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	44	3311,00	30,92	145 684	1 360	64 895	73 354	236 561
		ИР - 92%; СП - 8%			1805,19	6,91	79 428	304		17 523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	224-101-0404 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	48,664	5422,00	--	263 856	--	263 856	--	284 965
		СП - 8%			--	--	--	--		21 108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0282	1406020,30	2035,66	39 650	57	28 561	10 062	53 689
		НР - 91% СП - 8%			391184,64	912,00	11 031	26		3 977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0282	144002,00	--	4 061	--	4 061	--	4 386
		СП - 8%			--	--	--	--		325	

Итого по смете	**3 121 352**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	601 945
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 135
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 739
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 747 852
- накладные расходы, тенге	503 208
- сметная прибыль (8 %), тенге	231 211
Временные здания и сооружения (1,5 %)	46 820
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	41 186
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	30 216
Непредвиденные работы 2%	64 187
Итого в текущих ценах 2021г.	**3 303 761**
Минус скидка 7,3%	**3 062 586,37**
НДС (12 %)	367 510,36
Всего по акту с учетом НДС	**3 430 096,73**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 216
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Дорожные знаки (7-1-7)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Дорожный знак 5.15 "Место стоянки" на одной стойке с7.17 "Инвалид"											
1	1101-0205-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,4	1776,23	--	710	--	--	512	1 320
		НР - 72%; СП - 8%			1776,23	--	710	--		98	
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,144	13580,65	2703,50	1 956	389	1 364	348	2 488
		НР - 93%; СП - 8%			1403,25	1194,21	202	172		184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,01942	1162180,90	26444,51	22 570	514	20 282	1 809	26 329
		НР - 91%; СП - 8%			91344,40	11026,93	1 774	214		1 950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство**	м3	0,108	36122,07	1677,91	3 901	181	2 768	908	5 194
		НР - 91%; СП - 5%			8813,73	430,23	952	46		385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,13	1395,63	--	181	--	--	131	337
		НР - 72%; СП - 8%			1395,63	--	181	--		25	
6	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	2	7548,49	1200,62	15 097	2 401	1 184	13 357	30 730
		НР - 108%; СП - 8%			5755,90	427,69	11 512	855		2 276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	251-102-0715 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014**	шт.	2	18546,00	--	37 092	--	37 092	--	40 059
		СП - 8%			--	--	--	--		2 967	
8	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	2	1378,61	--	2 757	--	--	2 681	5 873
		НР - 108%; СП - 8%			1241,12	--	2 482	--		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	251-101-0313 РСНБ РК 2022	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.15, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	шт.	2	15229,00	--	30 458	--	30 458	--	32 895
		СП - 8%			--	--	--	--		2 437	
10	251-101-0326 РСНБ РК 2022	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.17, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	шт.	2	5562,00	--	11 124	--	11 124	--	12 014
		СП - 8%			--	--	--	--		890	

Итого по смете	**157 239**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 814
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 485
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 288
- материалы, изделия и конструкции, тенге	104 272
- накладные расходы, тенге	19 745
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 647
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 359
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	2 075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска.				1 522					
		Непредвиденные работы 2%				3 233					
		Итого в текущих ценах 2021г.				**166 428**					
		Минус скидка 7,3%				**154 278,51**					
		НДС (12 %)				18 513,42					
		Всего по акту с учетом НДС				**172 791,93**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 217
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Щит с пожарным инвентарем,ящик для песка (7-1-8)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Щит с пожарным инвентарем,ящик для песка									
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,64	3939,79	--	2 521	--	--	1 815	4 684
		НР - 72%; СП - 8%			3939,79	--	2 521	--		347	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,58	1395,63	--	809	--	--	583	1 504
		НР - 72%; СП - 8%			1395,63	--	809	--		111	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,58	257,38	121,30	149	70	0	80	248
		НР - 72%; СП - 8%			136,08	56,42	79	33		18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			136,08	56,42	79	33		18	
6	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ящик для песка. Монтаж	т конструкций	0,1616	93350,86	3364,56	15 085	544	996	9 433	26 480
		НР - 69%; СП - 8%			83820,35	776,89	13 545	126		1 961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (ящик для песка)	т	0,1616	965674,00	--	156 053	--	156 053	--	168 537
		СП - 8%			--	--	--	--		12 484	
8	1113-0301-1403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2	8,72	381,08	2,63	3 323	23	2 925	262	3 872
		НР - 69%; СП - 8%			43,00	0,61	375	5		287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение песком	м3 основания	0,5	7511,99	1555,50	3 756	778	2 334	904	5 033
		НР - 93%; СП - 8%			1287,69	656,89	644	328		373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	248-305-0104 РСНБ РК 2022	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	7232,00	--	7 232	--	7 232	--	7 811
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
11	248-305-0201 РСНБ РК 2022	Огнетушители углекислотные ОУ-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	10602,00	--	10 602	--	10 602	--	11 450
		СП - 8%			--	--	--	--		848	
12	261-107-0467 РСНБ РК 2022	Войлок	100 м2	0,0232	130027,00	--	3 017	--	3 017	--	3 258
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
13	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Лопата	шт	1	4830,43	--	4 830	--	4 830	--	5 217
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
14	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Лом	шт	2	4830,43	--	9 661	--	9 661	--	10 434
		СП - 8%			--	--	--	--		773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Багор	шт	3	4830,43	–	14 491	–	14 491	–	15 651
		СТ - 8%			–	–	–	–		1 159	

Итого по смете	**264 178**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 974
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 415
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	492
- материалы, изделия и конструкции, тенге	212 142
- накладные расходы, тенге	13 078
- сметная прибыль (8 %), тенге	19 569
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 963
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	3 486
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2 557
Непредвиденные работы 2%	5 433
Итого в текущих ценах 2021г.	**279 617**
Минус скидка 7,3%	**259 204,56**
НДС (12 %)	31 104,55
Всего по акту с учетом НДС	**290 309,11**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в
Наименование объекта: Техническое решение №1

Акт № 218
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Техническое решение №1. Добавляемые работы

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Общестроительные работы											
1.1 Блок А1											
1	1112-0101-0705	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%**	м2 кровли	1644,06	8 716,17	27,62	14 329 906	45 409	11 634 634	2 447 206,00	18 119 281,00
					1 611,78	6,17	2 649 863	10 144	-	1 342 169,00	
2	1112-0101-0705	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (слуховые окна) НР=92%**	м2 кровли	150,64	8 716,17	27,62	1 313 004	4 161	1 066 045	224 230,00	1 660 213,00
					1 611,78	6,17	242 799	929	-	122 979,00	
3	1110-0403-0101	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90%**	м2 потолка	2,46	3 996,27	18,59	9 831	46	5 467	3 903,00	14 833,00
					1 755,33	7,92	4 318	19	-	1 099,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90%	м2 потолка	2,46	3 996,27	18,59	9 831	46	5 467	3 903,00	14 833,00
					1 755,33	7,92	4 318	19	-	1 099,00	
4	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 135	1 м3	217,845	49 780,00	-	10 844 324	-	10 844 324	-	11 711 870,00
					-	-	-	-	-	867 546,00	
5	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=94%	м2 покрытия	533	6 030,90	57,56	3 214 470	30 679	2 984 560	199 761,00	3 687 369,00
					373,79	24,92	199 230	13 282	-	273 138,00	
6	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах (замена полов на линолеум) НР=94%	м плинтусов	1025,12	302,12	2,82	309 709	2 891	179 970	120 441,00	464 562,00
					123,74	1,25	126 848	1 281	-	34 412,00	
7	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%	м плинтусов	733,5	302,12	2,82	221 605	2 068	128 773	86 179,00	332 407,00
					123,74	1,25	90 763	917	-	24 623,00	
8	234-102-0206	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	1 м3	31,71267	57 922,00	-	1 836 861	-	1 836 861	-	1 983 810,00
					-	-	-	-	-	146 949,00	
9	291-111-1111	Профиль угловой алюминиевый (кпл)	1 шт	96	16 230,24	-	1 558 103	-	1 558 103	-	1 682 751,00
					-	-	-	-	-	124 648,24	
10	291-111-1111	Лента противоскользящая (кпл)	1 роль	11	33 813,00	-	371 943	-	371 943	-	401 698,00
					-	-	-	-	-	29 755,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	291-111-1111	Фотолюминисцентная лента (кпл)	1 роль	52							2 278 725,00
					40 575,60	-	2 109 931	-	2 109 931	-	
					-	-	-	-	-	168 794,50	
12	291-111-1111	Направление эвакуации профиль алюминиевый плоский (кпл)	1 шт	246							4 442 359,00
					16 720,71	-	4 113 295	-	4 113 295	-	
					-	-	-	-	-	329 063,57	
13	291-111-1111	Лента противоскользящая (кпл)	1 роль	6							175 286,00
					27 050,40	-	162 302	-	162 302	-	
					-	-	-	-	-	12 984,19	
14	291-111-1111	Фотолюминесцентные ленты для обрамления дверей (кпл)	1 роль	39							1 709 044,00
					40 575,60	-	1 582 448	-	1 582 448	-	
					-	-	-	-	-	126 595,87	
15	291-111-1111	Знаки эвакуации из фотолюминесцентной пленки (кпл)	1 шт	60							131 465,00
					2 028,78	-	121 727	-	121 727	-	
					-	-	-	-	-	9 738,14	
16	291-111-1111	Фотолюминесцентные прозрачные листы для ламинации планов эвакуации (кпл)	1 лист	4							52 586,00
					12 172,68	-	48 691	-	48 691	-	
					-	-	-	-	-	3 895,26	
17	1107-0519-0103	Опорные поручни из ПВХ. Установка НР=118%	м ограждения	961,7							2 578 046,00
					1 167,92	106,97	1 123 189	102 873	29	1 263 891,00	
					1 060,92	52,83	1 020 287	50 807	-	190 966,00	
18	291-111-1111	Опорные поручни из ПВХ. (кпл)	1 м	961,7							8 432 229,00
					8 118,56	-	7 807 619	-	7 807 619	-	
					-	-	-	-	-	- 624 609,53	
19	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР=69%	м2	39							381 779,00
					8 311,27	125,26	324 140	4 885	278 733	29 359,00	
					1 039,00	52,00	40 521	2 028	-	28 280,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1110-0404-0101	Косоуры. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90%	м2 стен (за вычетом проемов)	39							190 632,00
					3 265,35	18,58	127 349	725	72 310	49 162,00	
					1 392,68	7,92	54 315	309	-	14 121,00	
21	1134-0108-0703	Устройство пластиковых откосов НР=76%	м2 поверхности	181,773							1 050 407,00
					4 314,36	11,82	784 234	2 149	535 003	188 365,00	
					1 359,29	4,22	247 082	767	-	77 808,00	
22	1115-0108-1801	Цоколь. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80%	м2	239,9							1 528 577,00
					4 231,26	16,00	1 015 079	3 838	511 968	400 270,00	
					2 081,17	4,44	499 273	1 065	-	113 228,00	
23	1115-0109-0202	Цоколь. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР=80%	м2 поверхности облицовки	239,9							3 432 383,00
					9 276,49	40,99	2 225 430	9 834	1 028 262	952 702,00	
					4 949,29	14,77	1 187 335	3 543	-	254 251,00	
24	1115-0108-1801	Приямок. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80%	м2	20,854							132 877,00
					4 231,26	16,00	88 239	334	44 504	34 795,00	
					2 081,17	4,44	43 401	93	-	9 843,00	
25	1115-0109-0202	Приямок. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР=80%	м2 поверхности облицовки	20,854							298 369,00
					9 276,49	40,99	193 452	855	89 385	82 816,00	
					4 949,29	14,77	103 212	308	-	22 101,00	
26	1115-0108-1801	Вход в подвал. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80%	м2	16,424							104 649,00
					4 231,26	16,00	69 494	263	35 050	27 403,00	
					2 081,17	4,44	34 181	73	-	7 752,00	
27	1115-0109-0202	Вход в подвал. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного	м2 поверхности облицовки	16,424							234 987,00
					9 276,49	40,99	152 357	673	70 397	65 224,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		слоя НР=80%			4 949,29	14,77	81 287	243	-	17 406,00	
28	1109-0306-0103	Монтаж профлиста с полимерным покрытием (с обеих сторон) НР=69%	м2	325,744	1 078,69	28,18	351 377	9 179	62 706	195 623,00	590 760,00
					858,01	12,34	279 492	4 020	-	43 760,00	
29	214-204-0206	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм Коб =1,1	1 м2	358,3184	2 546,00	-	912 279	-	912 279	-	985 261,00
					-	-	-	-	-	72 982,00	
1.2 Блок А2											
30	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	1123,67	8 716,17	27,62	9 794 099	31 036	7 951 954	1 672 599,00	12 384 034,00
					1 611,78	6,17	1 811 109	6 933	-	917 336,00	
31	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (слуховые окна) НР=92%	м2 кровли	63	8 716,17	27,62	549 119	1 740	445 837	93 777,00	694 328,00
					1 611,78	6,17	101 542	389	-	51 432,00	
32	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (Козырьки) НР=92%	м2 кровли	13,28	8 716,17	27,62	115 751	367	93 980	19 767,00	146 359,00
					1 611,78	6,17	21 404	82	-	10 841,00	
33	224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,15	1 м2	528,425	4 731,00	-	2 499 979	-	2 499 979	-	2 699 977,00
					-	-	-	-	-	199 998,00	
34	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой	м2 потолка	7,14	3 996,27	18,59	28 533	133	15 868	11 331,00	43 053,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90%			1 755,33	7,92	12 533	57	-	3 189,00	
35	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 135	1 м3	194,65146	49 780,00	-	9 689 750	-	9 689 750	-	10 464 930,00
					-	-	-	-	-	775 180,00	
36	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=94%	м2 покрытия	1281	6 030,90	57,56	7 725 583	73 734	7 173 024	480 103,00	8 862 141,00
					373,79	24,92	478 825	31 923	-	656 455,00	
37	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах (замена полов на линолеум) НР=94%	м плинтусов	973,18							441 024,00
					302,12	2,82	294 017	2 744	170 851	114 339,00	
					123,74	1,25	120 421	1 216	-	32 668,00	
38	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%	м плинтусов	718,6	302,12	2,82	217 103	2 026	126 157	84 429,00	325 655,00
					123,74	1,25	88 920	898	-	24 123,00	
39	291-111-1111	Профиль угловой алюминиевый (кпл)	1 шт	123	16 230,24	-	1 996 320	-	1 996 320	-	2 156 026,00
					-	-	-	-	-	159 705,56	
40	291-111-1111	Направление эвакуации профиль алюминиевый плоский (кпл)	1 шт	274	16 720,71	-	4 581 475	-	4 581 475	-	4 947 993,00
					-	-	-	-	-	366 517,96	
41	291-111-1111	Лента противоскользящая (кпл)	1 роль	7	33 813,00	-	236 691	-	236 691	-	255 626,00
					-	-	-	-	-	18 935,28	
42	291-111-1111	Лента противоскользящая (кпл)	1 роль	15	27 050,40	-	405 756	-	405 756	-	438 216,00
					-	-	-	-	-	32 460,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	291-111-1111	Фотолюминисцентная лента (кпл)	1 роль	16	40 575,60	-	649 210	-	649 210	-	701 147,00
					-	-	-	-	-	51 936,77	
44	291-111-1111	Фотолюминесцентная лента (кпл)	1 роль	33	40 575,60	-	1 338 995	-	1 338 995	-	1 446 115,00
					-	-	-	-	-	107 119,58	
45	291-111-1111	Знаки эвакуации из фотолюминесцентной пленки (кпл)	1 шт	90	2 028,78	-	182 590	-	182 590	-	197 197,00
					-	-	-	-	-	14 607,22	
46	291-111-1111	Фотолюминесцентные прозрачные листы для ламинации планов эвакуации (кпл)	1 лист	6							78 879,00
					12 172,68	-	73 036	-	73 036	-	
					-	-	-	-	-	5 842,89	
47	291-111-1111	Фотолюминесцентные ленты для обрамления дверей (кпл)	1 роль	22	40 575,60	-	892 663	-	892 663	-	964 076,00
					-	-	-	-	-	71 413,06	
48	1107-0519-0103	Опорные поручни из ПВХ. Установка НР=118%	м ограждения	512							1 368 648,00
					1 168,67	107,72	598 359	55 153	15	668 908,00	
					1 060,92	46,25	543 191	23 680	-	101 381,00	
49	291-111-1111	Опорные поручни из ПВХ. (кпл)	1 м	512	8 118,56	-	4 156 703	-	4 156 703	-	4 489 239,00
					-	-	-	-	-	332 536,22	
50	234-102-0206	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	1 м3	183,79526	57 922,00	-	10 645 789	-	10 645 789	-	11 497 452,00
					-	-	-	-	-	851 663,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР=69%	м2	72,13	8 311,27	125,26	599 492	9 035	515 514	54 299,00	706 094,00
					1 039,00	52,00	74 943	3 751	-	52 303,00	
52	1110-0404-0101	Косоуры. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90%	м2 стен (за вычетом проемов)	72,13	3 265,35	18,58	235 530	1 340	133 736	90 923,00	352 569,00
					1 392,68	7,92	100 454	571	-	26 116,00	
53	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	3,58	3 715,17	66,03	13 300	236	1 881	7 792,00	22 779,00
					3 123,70	30,75	11 183	110	-	1 687,00	
54	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	3,58	72 945,00	-	261 143	-	261 143	-	282 034,00
					-	-	-	-	-	20 891,00	
55	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	29,4	7 373,00	-	216 766	-	216 766	-	234 107,00
					-	-	-	-	-	17 341,00	
56	1134-0108-0703	Устройство пластиковых откосов НР=76%	м2 поверхности	177,075	4 314,36	11,82	763 965	2 093	521 176	183 497,00	1 023 259,00
					1 359,29	4,22	240 696	747	-	75 797,00	
57	1115-0108-1801	Цоколь. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80%	м2	82,218	4 231,26	16,00	347 886	1 315	175 461	137 180,00	523 871,00
					2 081,17	4,44	171 110	365	-	38 805,00	
58	1115-0109-0202	Цоколь. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР=80%	м2 поверхности облицовки	82,218							1 176 338,00
					9 276,49	40,99	762 694	3 370	352 404	326 508,00	
					4 949,29	14,77	406 921	1 214	-	87 136,00	
59	1115-0108-1801	Приямок. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-	м2	25,817	4 231,26	16,00	109 238	413	55 096	43 076,00	164 499,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		образного профиля НР=80%			2 081,17	4,44	53 730	115	-	12 185,00	
60	1115-0109-0202	Приямок. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР=80%	м2 поверхности облицовки	25,817	9 276,49	40,99	239 491	1 058	110 657	102 526,00	369 378,00
					4 949,29	14,77	127 776	381	-	27 361,00	
61	1115-0108-1801	Вход в подвал. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80%	м2	13,966	4 231,26	16,00	59 094	223	29 805	23 302,00	88 988,00
					2 081,17	4,44	29 066	62	-	6 592,00	
62	1115-0109-0202	Вход в подвал. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР=80%	м2 поверхности облицовки	13,966							199 818,00
					9 276,49	40,99	129 555	572	59 861	55 462,00	
					4 949,29	14,77	69 122	206	-	14 801,00	
63	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	103,5	1 240,85	33,63	128 428	3 481	73 510	50 335,00	193 064,00
					496,98	20,40	51 437	2 111	-	14 301,00	
64	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К 1мат=2;	м2 стяжки	103,5	378,26	11,42	39 150	1 182	36 697	1 852,00	44 282,00
					12,28	6,75	1 271	699	-	3 280,00	
65	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание НР=108%	м2 покрытия	103,5	14 445,25	30,13	1 495 083	3 118	1 394 359	106 723,00	1 729 950,00
					943,05	11,71	97 606	1 212	-	128 144,00	
66	1109-0306-0103	Монтаж профлиста с полимерным покрытием (с обеих сторон) НР=69%	м2	77,406	1 078,69	28,18	83 497	2 181	14 901	46 485,00	140 381,00
					858,01	12,34	66 415	955	-	10 399,00	
67	214-204-0206	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной	1 м2	85,1466							234 126,00
					2 546,00	-	216 783	-	216 783	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стали 0,5 мм Коб =1,1			-	-	-	-	-	17 343,00	
68	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка шахте лифта НР=91%	т	0,4815	1 310 711,55	1 817,55	631 108	875	462 058	153 395,00	847 263,00
					349 272,00	814,29	168 174	392	-	62 760,00	
1.3 Блок А3											
69	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%:	м2 кровли	1644,06	8 716,17	27,62	14 329 906	45 409	11 634 634	2 447 206,00	18 119 281,00
					1 611,78	6,17	2 649 863	10 144	-	1 342 169,00	
70	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (слуховые окна) НР=92%	м2 кровли	150,64	8 716,17	27,62	1 313 004	4 161	1 066 045	224 230,00	1 660 213,00
					1 611,78	6,17	242 799	929	-	122 979,00	
71	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (Козырьки) НР=92%	м2 кровли	15,624	8 716,17	27,62	136 181	432	110 567	23 256,00	172 192,00
					1 611,78	6,17	25 182	96	-	12 755,00	
72	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90%	м2 потолка	2,46	3 996,27	18,59	9 831	46	5 467	3 903,00	14 833,00
					1 755,33	7,92	4 318	19	-	1 099,00	
73	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 135	1 м3	219,03527	49 780,00	-	10 903 576	-	10 903 576	-	11 775 862,00
					-	-	-	-	-	872 286,00	
74	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=94%	м2 покрытия	560,9	6 030,90	57,56	3 382 732	32 285	3 140 788	210 219,00	3 880 387,00
					373,79	24,92	209 659	13 978	-	287 436,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах (замена полов на линолеум) НР=94%	м плинтусов	1136,87							515 205,00
					302,12	2,82	343 471	3 206	199 589	133 571,00	
					123,74	1,25	140 676	1 421	-	38 163,00	
76	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%	м плинтусов	1159,37							525 402,00
					302,12	2,82	350 269	3 269	203 539	136 214,00	
					123,74	1,25	143 460	1 449	-	38 919,00	
77	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=80%	м2	10,2							87 142,00
					6 306,90	203,45	64 330	2 075	42 830	16 357,00	
					1 904,45	100,10	19 425	1 021	-	6 455,00	
78	291-111-1111	Профиль угловой алюминиевый (кпл)	1 шт	96							1 682 751,00
					16 230,24	-	1 558 103	-	1 558 103	-	
					-	-	-	-	-	124 648,24	
79	291-111-1111	Лента противоскользящая (кпл)	1 роль	11							401 698,00
					33 813,00	-	371 943	-	371 943	-	
					-	-	-	-	-	29 755,44	
80	291-111-1111	Фотолюминисцентная лента (кпл)	1 роль	43							1 884 331,00
					40 575,60	-	1 744 751	-	1 744 751	-	
					-	-	-	-	-	139 580,06	
81	291-111-1111	Направление эвакуации профиль алюминиевый плоский (кпл)	1 шт	246							4 442 359,00
					16 720,71	-	4 113 295	-	4 113 295	-	
					-	-	-	-	-	329 063,57	
82	291-111-1111	Лента противоскользящая (кпл)	1 роль	6							175 286,00
					27 050,40	-	162 302	-	162 302	-	
					-	-	-	-	-	12 984,19	
83	291-111-1111	Фотолюминесцентные ленты для обрамления дверей (кпл)	1 роль	39							1 709 044,00
					40 575,60	-	1 582 448	-	1 582 448	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					-	-	-	-	-	126 595,87	
84	291-111-1111	Знаки эвакуации из фотолюминесцентной пленки (кпл)	1 шт	60	2 028,78	-	121 727	-	121 727	-	131 465,00
					-	-	-	-	-	9 738,14	
85	291-111-1111	Фотолюминесцентные прозрачные листы для ламинации планов эвакуации (кпл)	1 лист	4	12 172,68	-	48 691	-	48 691	-	52 586,00
					-	-	-	-	-	3 895,26	
86	1107-0519-0103	Опорные поручни из ПВХ. Установка НР=118%	м ограждения	961,7	1 168,67	107,72	1 123 910	103 594	29	1 256 424,00	2 570 761,00
					1 060,92	46,25	1 020 287	44 479	-	190 427,00	
87	291-111-1111	Опорные поручни из ПВХ. (кпл)	1 м	961,7	8 118,56	-	7 807 619	-	7 807 619	-	8 432 229,00
					-	-	-	-	-	624 609,53	
88	234-102-0206	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	1 м3	31,10394	57 922,00	-	1 801 602	-	1 801 602	-	1 945 730,00
					-	-	-	-	-	144 128,00	
89	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР=69%	м2	39	8 311,27	125,26	324 140	4 885	278 733	29 359,00	381 779,00
					1 039,00	52,00	40 521	2 028	-	28 280,00	
90	1110-0404-0101	Косоуры. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90%	м2 стен (за вычетом проемов)	39	3 265,35	18,58	127 349	725	72 310	49 162,00	190 632,00
					1 392,68	7,92	54 315	309	-	14 121,00	
91	1134-0108-0703	Устройство пластиковых откосов НР=76%	м2 поверхности	184,5315	4 314,36	11,82	796 135	2 181	543 122	191 224,00	1 066 348,00
					1 359,29	4,22	250 832	779	-	78 989,00	