Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы - Маркетинг»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Торлан Құрылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция канализационной сети 150мм от дома Сурикова №3а до ул.Жумысшы в г.Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция канализационной сети 150мм от дома Сурикова №3а до ул.Жумысшы в г.Шымкент**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 220/2023** от **11.09.2023**

Акт выполненных работ 2

от " 30 " 09 **2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	У6101-0201-0101 6101-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	321,87	5682,00	--	1828865	--	--	--	1828865
					5682,00	--	1828865	--		--	
2	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	6,876	579,00	223,00	3981	1533	--	--	3981
					356,00	71,00	2448	488		--	
3	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 10 СМ/ПРОСЕЯННЫЙ ГРУНТ	$м^3$ грунта	19,56	3325,00	--	65037	--	--	--	65037
					3325,00	--	65037	--		--	
4	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ	$м^3$ грунта	30,62534	3325,00	--	101829	--	--	--	101829
					3325,00	--	101829	--		--	
5	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	373,56	3325,00	--	1242087	--	--	--	1242087

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3325,00	--	1242087	--		--	
			РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТРАНШЕЙ									
6		Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м^2 креплений	33,8	2637,00	73,00	89131	2467	45293	--	89131
						1224,00	23,00	41371	777		--	
			ФУТЛЯР									
7		У6121-0802-0504 6121-0802-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 400 мм в грунтах 1-3 групп	м	7,27	57182,00	22062,00	415713	160391	202287	--	415713
						7295,00	4213,00	53035	30629		--	
8		С1241-201-0624 241-201-0624 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	5,8446	-33142,00	--	-193702	--	-193702	--	-193702
						--	--	--	--		--	
9		У6121-0801-0303 6121-0801-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 200 мм	м	7,27	5877,00	22,00	42726	160	6252	--	42726
						4995,00	6,00	36314	44		--	
			ТРУБЫ									
10		У6121-0101-0103 6121-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 200 мм	км	0,18321	1813392,00	207012,00	332232	37927	11186	--	332232
						1545327,00	57234,00	283119	10486		--	
11		С1241-701-0103 241-701-0103 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	54,22032	-8477,00	--	-459626	--	-459626	--	-459626
						--	--	--	--		--	
12		С1241-701-0101 241-701-0101 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	6,048	-3591,00	--	-21718	--	-21718	--	-21718
						--	--	--	--		--	
13		У6121-0103-0105 6121-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,00551	-3027560,00	-583326,00	-16682	-3214	-1367	--	-16682
						-2196230,00	-165374,00	-12101	-911		--	
14		С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	5,53204	-6472,00	--	-35803	--	-35803	--	-35803
						--	--	--	--		--	
15		У6121-0401-0105 6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/приемная воронка	т	0,0546	-3433616,00	-1205071,00	-187475	-65797	-8162	--	-187475
						-2079055,00	-304139,00	-113516	-16606		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		С1241-114-0219 241-114-0219 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм/ВОРОНКА/	шт.	7	-15510,00	--	-108570	--	-108570	--	-108570
						--	--	--	--		--	
17		С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	14	-549,00	--	-7686	--	-7686	--	-7686
						--	--	--	--		--	
18		С1217-105-0102 217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,792	-1136,00	--	-2036	--	-2036	--	-2036
						--	--	--	--		--	
			Монтаж колодцы 1500 33шт									
19		У6122-0401-0105 6122-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	24,906511	84654,00	19337,00	2108436	481617	397110	--	2108436
						49373,00	5923,00	1229709	147521		--	
20		С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	31214,00	--	31214	--	31214	--	31214
						--	--	--	--		--	
21		С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	26	20610,00	--	535860	--	535860	--	535860
						--	--	--	--		--	
22		С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	24	-13879,00	--	-333096	--	-333096	--	-333096
						--	--	--	--		--	
23		С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	11	-5867,00	--	-64537	--	-64537	--	-64537
						--	--	--	--		--	
24		С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	35885,00	--	35885	--	35885	--	35885
						--	--	--	--		--	
25		С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36711,00	--	36711	--	36711	--	36711
						--	--	--	--		--	
			Монтаж колодцы 1000 8шт									
26		У6122-0401-0103 6122-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	5,92	112800,00	28546,00	667776	168993	78925	--	667776
						70922,00	8640,00	419858	51149		--	
27		С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	-16980,00	--	-67920	--	-67920	--	-67920

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
28		С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	7	15217,00	--	106519	--	106519	--	106519
						--	--	--	--		--	
29		С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	10	-9764,00	--	-97640	--	-97640	--	-97640
						--	--	--	--		--	
30		С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	-5867,00	--	-29335	--	-29335	--	-29335
						--	--	--	--		--	
31		С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	-12019,00	--	-60095	--	-60095	--	-60095
						--	--	--	--		--	
32		С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	141	-785,00	--	-110685	--	-110685	--	-110685
						--	--	--	--		--	
33		С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-2	т	0,6356	-1145627,00	--	-728161	--	-728161	--	-728161
						--	--	--	--		--	
34		У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	93,646	4683,00	39,00	438544	3652	328604	--	438544
						1135,00	5,00	106288	468		--	
35		У6104-0802-0403 6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой	шт	0,544632	-1450109,00	-15135,00	-789776	-8243	-645245	--	-789776
						-250239,00	-2789,00	-136288	-1519		--	
36		Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	326,01	22,00	2,00	7172	652	--	--	7172
						20,00	1,00	6520	326		--	
37		С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающаяо пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	59,79	-81,00	--	-4843	--	-4843	--	-4843
						--	--	--	--		--	
38		Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующиесети из стальных труб	врезка	2	53571,00	23085,00	107142	46170	13440	--	107142
						23766,00	5965,00	47532	11930		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Разборка и восстановление дорог											
39		Е12-200101-0104 1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	18,142	-10116,00	-3423,00	-183524	-62100	--	--	-183524
						-6693,00	-1058,00	-121424	-19194		--	
40		У7101-0401-0102 7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои оснований подстилающие ивыравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	49,63	5720,00	2323,00	283884	115290	139312	--	283884
						590,00	488,00	29282	24219		--	
41		У7101-0602-0301 7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	930,625	2673,00	306,00	2487561	284771	2116242	--	2487561
						93,00	47,00	86548	43739		--	
42		У7101-0602-0303 7101-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	930,625	2535,00	297,00	2359134	276396	1996190	--	2359134
						93,00	48,00	86548	44670		--	
43		С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	6375	56,00	--	357000	--		--	357000
						--	--	--	--		--	
44		С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	255	254,00	--	64770	--		--	64770
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5368825	614357	3100803	--	10246299
								80954	93434	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5368825				
			Материалы	Тенге				143035				
			Всего заработная плата	Тенге					174388			
			Местные материалы	Тенге				4108709				
			Транспортные расходы	Тенге				421770				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5368825				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					174388			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5368825				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					174388			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10246299
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,00			512314,95				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									10 758 613,95
			Сметная прибыль	%	5,00			537 930,70				
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			322 758,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**11 619 303,07**
		в т.ч. На 2023 г.60%, к=1									**6 971 581,84**
		в т.ч. На 2024 г.40%, к=1,075									**4 996 300,32**
		Всего:									**11 967 882,16**
		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,9512332477									***11 384 247,41***
		НДС	**%**	**12,00**							**1 366 109,69**
		Итого к оплате с НДС									**12 750 357,10**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО «Торлан Құрылыс»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Байбориев У.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Кыдырбаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Анарбек С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Ауез Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКСиЗ: Калдыбеков С.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "СтройГарант XXI": Дашпиев Д.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "Сым Тас проект": Турсинбаев М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт ТОО "Таусамал Инжиниринг ": Жаксыбай Ә.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

дата подписания "30" 08 2024г.