Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы - Маркетинг»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Торлан Құрылыс»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция канализационной сети 150мм от дома Сурикова №3а до ул.Жумысшы в г.Шымкент**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция канализационной сети 150мм от дома Сурикова №3а до ул.Жумысшы в г.Шымкент**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **220/2023** от **11.09.2023**

Акт выполненных работ 1

от " 27 " 12 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
1	1	6101-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**		1045,24	5682,00	0,00	5939053,40	0,00			5939053,40
				$м^3$ грунта		5682,00	0,00	5939053,40	0,00			
2	2	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		22,344	579,00	223,00	12937,40	4982,60			12937,40
				$м^3$		356,00	71,00	7954,80	1586,20			
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 10 СМ/ПРОСЕЯННЫЙ ГРУНТ**		37,2	3325,00	0,00	123690,00	0,00			123690,00
				$м^3$ грунта		3325,00	0,00	123690,00	0,00			
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ**		58,22466	3325,00	0,00	193597,20	0,00			193597,20
				$м^3$ грунта		3325,00	0,00	193597,20	0,00			
5	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		710,28	3325,00	0,00	2361681,00	0,00			2361681,00
				$м^3$ грунта		3325,00	0,00	2361681,00	0,00			
			РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТРАНШЕЙ									
6	6	1101-0205-1001 *РСНБ РК 2022*	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**		109,76	2637,00	73,00	289437,40	8012,20	147079,10		289437,40
				$м^2$ креплений		1224,00	23,00	134346,10	2524,20			
			ФУТЛЯР									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	6121-0802-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 400 мм в грунтах 1-3 групп**		10	57182,00	22062,00	571820,00	220620,00	278250,00		571820,00
				м		7295,00	4213,00	72950,00	42130,00			
8	8	241-201-0624 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм**		23,46	33142,00		777511,00		777511,00		777511,00
				м								
9	9	6121-0801-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 200 мм**		10	5877,00	22,00	58770,00	220,00	8600,00		58770,00
				м		4995,00	6,00	49950,00	60,00			
			ТРУБЫ									
10	10	6121-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 200 мм**		0,4	1813392,00	207012,00	725356,99	82805,02	24421,35		725356,99
				км		1545327,00	57234,00	618130,61	22893,56			
11	10.1.	241-701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами**		642,096	8477,00		5443048,00		5443048,00		5443048,00
				м								
12	11.1.	241-701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами**		6,048	3591,00		21718,00		21718,00		21718,00
				м								
13	12	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм**		0,00551	3027560,00	583326,00	16682,00	3214,00	1367,00		16682,00
				км		2196230,00	165374,00	12101,00	911,00			
14	13	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**		5,53204	6472,00		35803,00		35803,00		35803,00
				м								
15	14	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/приемная воронка**		0,0546	3433616,00	1205071,00	187475,50	65797,00	8162,00		187475,50
				т		2079055,00	304139,00	113516,50	16606,00			
16	15	241-114-0219 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм/ВОРОНКА/**		7	15510,00		108570,00		108570,00		108570,00
				шт.								
17	16	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	**Хомуты для крепления труб**		14	549,00		7686,00		7686,00		7686,00
				шт.								
18	17	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**		1,792	1136,00		2036,00		2036,00		2036,00
				кг								
			Монтаж колодца Д.1500мм-32шт									
19	18	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**		21,038489	84654,00	19337,00	1780992,11	406821,52	335437,45		1780992,11
				$м^3$ конструкций колодца		49373,00	5923,00	1038733,14	124611,17			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	19	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	32	31214,00		998848,00		998848,00		998848,00
21	20	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	20	20610,00		412200,00		412200,00		412200,00
22	21	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	47	13879,00		652313,00		652313,00		652313,00
23	22	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	44	5867,00		258148,00		258148,00		258148,00
24	23	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	32	35885,00		1148320,00		1148320,00		1148320,00
25	24	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	32	36711,00		1174752,00		1174752,00		1174752,00
			Монтаж колодца Д.1000мм-12шт									
26	25	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	12	16980,00		203760,00		203760,00		203760,00
27	26	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	5	15217,00		76085,00		76085,00		76085,00
28	27	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	14	9764,00		136696,00		136696,00		136696,00
29	28	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	13	5867,00		76271,00		76271,00		76271,00
30	29	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	12	12019,00		144228,00		144228,00		144228,00
31	30	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	8	19349,00		154792,00		154792,00		154792,00
32	31	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	141	785,00		110685,00		110685,00		110685,00
33	32	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С-2**	т	0,6356	1145627,00		728161,00		728161,00		728161,00
34	35	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	$м^2$	206,8	4683,00 1135,00	39,00 5,00	968444,40 234718,00	8065,20 1034,00	725661,20		968444,40
35	36	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой**	шт	0,544632	1450109,00 250239,00	15135,00 2789,00	789775,60 136288,00	8242,80 1518,80	645244,80		789775,60
36	39	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**		257,2	22,00	2,00	5658,40	514,40			5658,40

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	40	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающаяо пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	м кабеля	643	20,00 81,00	1,00	5144,00 52083,00	257,20	52083,00		52083,00
			Итого вне раздела	м				26749085,40 11041853,75	809294,74 214132,13	14897936,90 0,00	0,00 0,00	26749085,40
			Раздел 1: Разборка и восстановление дорог									
38	42	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	92,592	10116,00 6693,00	3423,00 1058,00	936660,60 619718,40	316942,80 97962,60			936660,60
			Итого по разделу 1: Разборка и восстановление дорог					936660,60 619718,40	316942,80 97962,60	0,00 0,00	0,00 0,00	936660,60
			ИТОГО по акту					27685746,00 11661572,15	1126237,54 312094,73	14897936,90 0,00	0,00 0,00	27685746,00
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,00			1384287,30				29070033,30
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					1453501,67				
			Сметная прибыль	%	5,00			872101,00				31395635,96
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00							18837381,58
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13500123,46
			в т.ч. На 2023 г.60%, к=1									32337505,04
			в т.ч. На 2024 г.40%, к=1,075									*30 760 509,94*
			Всего:									3 691 261,19
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,9512332477									34 451 771.13
			НДС	%	12,00			243493,25				
			Итого к оплате с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО «Торлан Құрылыс»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Байбориев У.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Зейнетаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Анарбек С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Ауез Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКСиЗ: Кыдырбаев Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Директор ТОО "Grand Строй Group": Даштиев Д.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер эксперт ТОО "Таусамал Инжиниринг": Жаксыбай Ә.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный)

Место печати (при наличии)

дата подписания "27" 12 2023г