Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Субподрядчик: ТОО "Самрук PRO 2050"
Наименование стройки: "Строительство медицинского пункта с. Акшаули, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"
Договор: № 121/5 от 11.10.2024 года

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за октябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	673 808,00	601 614,00						72 194,00	673 808,00
Итоге к оплате									673 808,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____ Байысбаев Е. К.

Субподрядчик:
ТОО "Самрук PRO 2050"

Директор_____ Мейрманов А. Р.

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Форма 2

Субподрядчик: ТОО "Самрук PRO 2050"

Объект: "Строительство медицинского пункта с. Акшаули, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Договор: № 121/5 от 11.10.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за октябрь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**										
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,934		25494,10	2034,26	23811	1900	19332	2796	28736
						2760,91	529,16	2579	494		2129	
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**										
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,094		45404,85	3647,37	49673	3990	35494	10178	64639
						9313,92	909,93	10189	995		4788	
3	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**										
		СП - 8%	т	0,0444		331233,00	--	14707	--	14707	--	15884
						--	--	--	--		1177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					88191	5890	69533	12974	109259
		Стоимость общестроительных работ	тенге					12768	1489	--	8094	
		Материалы	тенге					88191				
		Всего заработная плата	тенге					54826				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						14257			
		Накладные расходы	тенге					14707				
		Сметная прибыль	тенге					12974				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					8094				
								109259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	тенге						14257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					109259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	тенге						14257			
		РАЗДЕЛ 2. Стены										
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	1,293		25144,01	5169,34	32511	6684	7626	18808	55424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			14076,18	1564,43	18201	2023		4106	
5	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	1,213	24573,64	5169,34	29808	6271	7338	16830	50369
		НР - 93%; СП - 8%			13354,61	1564,43	16199	1898		3731	
6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0374	572623,27	4299,19	21416	161	15798	5130	28670
		НР - 93%; СП - 8%			145918,08	1576,11	5457	59		2124	
7	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	0,436	104119,01	7945,78	45396	3464	27705	13728	63854
		НР - 91%; СП - 8%			32630,53	1970,26	14227	859		4730	
8	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0244	317846,00	--	7755	--	7755	--	8375
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0094	355882,00	--	3345	--	3345	--	3613
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				140231	16580	69567	54496	210305
	Стоимость общестроительных работ		тенге				54084	4839	--	15579	
	Материалы		тенге				140231				
	Всего заработная плата		тенге				58468				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					58923			
		Накладные расходы	тенге				11100				
		Сметная прибыль	тенге				54496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				210306				
		Сметная заработная плата	тенге					58923			25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				210306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					58923			25
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие									
10	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	2	11061,57	1801,80	22123	3604	7253	14453	39502
		НР - 118%; СП - 8%			5633,04	490,93	11266	982		2926	
11	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	3,804	11683,00	--	44442	--	44442	--	47997
		СП - 8%			--	--	--	--		3555	
12	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	0,566	66673,29	8608,17	37737	4873	20558	12291	54030
		НР - 91%; СП - 8%			21741,72	2121,04	12306	1201		4002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0326	335897,00	--	10950	--	10950	--	11826
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00844	355882,00	--	3004	--	3004	--	3244
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**118256**	**8477**	**86207**	**26744**	**156599**
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**23572**	**2183**	--	**11599**	
	Материалы		тенге				**118256**				
	Всего заработная плата		тенге				**27812**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**25755**			
		Накладные расходы	тенге				**58396**				
		Сметная прибыль	тенге				**26744**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**11599**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**156599**				
		Сметная заработная плата	тенге					**25755**			**10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**156599**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**25755**			**10**
		РАЗДЕЛ 4. Кровля									
15	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	0,226	252029,64	1436,18	56959	325	44814	10768	73145
		НР - 90%; СП - 8%			52299,00	639,47	11820	145		5418	
16	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	0,726	2054,49	110,84	1492	81	--	1306	3022
		НР - 90%; СП - 8%			1942,89	55,87	1411	41		224	
17	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	6,36	5796,43	38,00	36865	242	21031	14399	55365
		НР - 92%; СП - 8%			2451,51	9,38	15592	60		4101	
18	224-101-0501 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	6,36	4921,00	--	31298	--	31298	--	33802
		СП - 8%			--	--	--	--		2504	
19	1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м конька	4,66	6623,54	9,78	30866	45	24554	5774	39572
		НР - 92%; СП - 8%			1344,95	1,96	6267	9		2931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				157480	693	121697	32247	204906
	Стоимость общестроительных работ		тенге				35090	255	--	15178	
	Материалы		тенге				157480				
							90401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					35345			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				31298				
		Накладные расходы	тенге				32247				
		Сметная прибыль	тенге				15178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				204905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	тенге					35345			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге				204905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	тенге					35345			
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	1,376	36652,37	12,72	50434	18	39734	10041	65313
		НР - 94%; СП - 8%			7763,08	--	10682	--		4838	
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	6,56	1319,45	48,28	8656	317	3645	4593	14309
		НР - 94%; СП - 8%			715,48	29,36	4694	193		1060	
22	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	6,56	3667,74	242,96	24060	1594	8035	14330	41461
		НР - 94%; СП - 8%			2199,82	124,03	14431	814		3071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				83150	1929	51414	28964	121083
	Стоимость общестроительных работ		тенге				29807	1007	--	8969	
	Материалы		тенге				83150				
	Всего заработная плата		тенге				51415				
		Накладные расходы	тенге					30814			
		Сметная прибыль	тенге				28964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				121083				
		Сметная заработная плата	тенге								13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					30814			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				121083				
		Сметная заработная плата	тенге								13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					30814			
		Понижающий коэффициент - 0,75	Тенге								802152
		НДС-12%	Тенге								601614
		ИТОГО к оплате:	Тенге								72194
											673808

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group SAMRUK"

Директор _____ Ыныбаев Е. К.

Субподрядчик:
ТОО "Samruk PRO 2050"

Директор _____ Мейрманов А. Р.