Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"
Наименование стройки: "Строительство медицинского пункта с. Акшаули, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"
Договор: № 121/4 от 11.10.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за октябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	674 302,00	602 056,00						72 247,00	674 302,00
Итоге к оплате									674 302,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ Байысбаев Е. К.

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор _____ Гани Т. Б.

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Форма 2

Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"

Объект: "Строительство медицинского пункта с. Акшаули, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Договор: № 121/4 от 11.10.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за октябрь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Фундаменты												
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,933		25494,10	2034,26	23786	1898	19312	2793	28706
		НР - 91%; СП - 8%				2760,91	529,16	2576	494		2126	
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	1,093		45404,85	3647,37	49628	3987	35461	10169	64581
		НР - 91%; СП - 8%				9313,92	909,93	10180	995		4784	
3	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0443		331233,00	--	14674	--	14674	--	15848
		СП - 8%				--	--	--	--		1174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					88088	5885	69447	12962	109135
		Стоимость общестроительных работ	тенге					12756	1489	--	8084	
		Материалы	тенге					88088				
		Всего заработная плата	тенге					54773				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						14245			
		Накладные расходы	тенге					14674				
		Сметная прибыль	тенге					12962				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					8084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					109134				
		Сметная заработная плата	тенге									5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						14245			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					109134				
		Сметная заработная плата	тенге									5
									14245			

РАЗДЕЛ 2. Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м^3 кладки	1,292	25144,01	5169,34	32486	6679	7621	18793	55381
					14076,18	1564,43	18186	2021		4102	
5	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м^3 кладки	1,212	24573,64	5169,34	29783	6265	7332	16816	50327
					13354,61	1564,43	16186	1896		3728	
6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0373	572623,27	4299,19	21359	161	15755	5116	28593
					145918,08	1576,11	5443	59		2118	
7	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	0,437	104119,01	7945,78	45500	3472	27768	13760	64000
					32630,53	1970,26	14260	861		4741	
8	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,0243	317846,00	--	7724	--	7724	--	8342
					--	--	--	--		618	
9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0093	355882,00	--	3310	--	3310	--	3575
					--	--	--	--		265	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				140162	16577	69510	54485	210218
	Стоимость общестроительных работ		тенге				54075	4837	--	15572	
	Материалы		тенге				140162				
	Всего заработная плата		тенге				58477				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					58912			
		Накладные расходы	тенге				11034				
		Сметная прибыль	тенге				54485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				210219				
		Сметная заработная плата	тенге								25
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге					58912			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				210219				
		Сметная заработная плата	тенге								25
								58912			

РАЗДЕЛ 3. Покрытие

10	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	11061,57	1801,80	22123	3604	7253	14453	39502
					5633,04	490,93	11266	982		2926	
11	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	м^2	3,803	11683,00	--	44430	--	44430	--	47984
					--	--	--	--		3554	
12	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство**	м^3	0,567	66673,29	8608,17	37804	4881	20595	12312	54126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			21741,72	2121,04	12328	1203		4009	
13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0327	335897,00	--	10984	--	10984	--	11863
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00843	355882,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**118341**	**8485**	**86262**	**26765**	**156715**
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**23594**	**2185**	--	**11608**	
	Материалы		тенге				**118341**				
	Всего заработная плата		тенге				**27848**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**25779**			
		Накладные расходы	тенге				**58414**				
		Сметная прибыль	тенге				**26765**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**11608**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**156714**				
		Сметная заработная плата	тенге								**10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					**25779**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**156714**				
		Сметная заработная плата	тенге								**10**
								25779			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля									
15	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	0,227	252029,64	1436,18	57211	326	45013	10815	73468
		НР - 90%; СП - 8%			52299,00	639,47	11872	145		5442	
16	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,727	2054,49	110,84	1494	81	1	1308	3026
		НР - 90%; СП - 8%			1942,89	55,87	1412	41		224	
17	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	6,37	5796,43	38,00	36923	242	21065	14422	55452
		НР - 92%; СП - 8%			2451,51	9,38	15616	60		4108	
18	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	6,37	4921,00	--	31347	--	31347	--	33855
		СП - 8%			--	--	--	--		2508	
19	1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство	м конька	4,67	6623,54	9,78	30932	46	24605	5787	39656
		НР - 92%; СП - 8%			1344,95	1,96	6281	9		2938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				157907	695	122031	32332	205457
	Стоимость общестроительных работ		тенге				35181	255	--	15220	
							157907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				90684				
	Всего заработная плата		тенге					35436			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				31347				
		Накладные расходы	тенге				32332				
		Сметная прибыль	тенге				15220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				205459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	тенге					35436			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге				205459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	тенге					35436			
				РАЗДЕЛ 5. Полы							
20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	1,377	36652,37	12,72	50470	18	39762	10048	65360
		НР - 94%; СП - 8%			7763,08	--	10690	--		4841	
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	6,57	1319,45	48,28	8669	317	3651	4600	14331
		НР - 94%; СП - 8%			715,48	29,36	4701	193		1062	
22	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	6,57	3667,74	242,96	24097	1596	8048	14352	41525
		НР - 94%; СП - 8%			2199,82	124,03	14453	815		3076	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		тенге				83236	1931	51461	29000	121216
	Стоимость общестроительных работ		тенге				29844	1008	--	8979	
	Материалы		тенге				83236				
	Всего заработная плата		тенге				51462				
		Накладные расходы	тенге					30852			
		Сметная прибыль	тенге				29000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				121215				
		Сметная заработная плата	тенге								13
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		тенге					30852			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				121215				
		Сметная заработная плата	тенге								13
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					30852			
	Понижающий коэффициент - 0,75		Тенге								802741
	НДС-12%		Тенге								602056
	ИТОГО к оплате:		Тенге								72247
											674302

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ Байысбаев Е. К.

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор _____ Гани Т. Б.