Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер Казстрой»БИН 220840024487, тел. 87760889898, г. Астана, ул. Толе би, д. 44/1 кв. (офис) 61.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство домов с сейсмоусилением к участку №3А, улица Самал, село Басши, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство домов с сейсмоусилением к участку №3А, улица Самал, село Басши, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0103-0116 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 с учетом въезда и выезда	м^3 грунта	97,194	258,0 24,0	234,0 50,0	25 076,0 2 333,0	22 744,0 4 860,0			25 076,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м^3 грунта	3,006	8 328,0 8 328,0	0,0 0,0	25 034,0 25 034,0	0,0 0,0			25 034,0	
3	3	6101-0103-0215 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/Галечник/	м^3 грунта	15	213,0 16,0	197,0 43,0	3 195,0 240,0	2 955,0 645,0			3 195,0	
4	4	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	74,25	105,0		7 796,0				7 796,0	
5	5	6101-0107-0801 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Подушка галечниковая. Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	15	1 211,0 6,0	1 205,0 291,0	18 165,0 90,0	18 075,0 4 365,0			18 165,0	
6	6	6101-0106-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	86,58	50,0 0,0	50,0 12,0	4 329,0 0,0	4 329,0 1 039,0			4 329,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	86,58	573,0 353,0	220,0 70,0	49 610,0 30 563,0	19 048,0 6 061,0			49 610,0	
8	8	6101-0107-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	86,58	193,0 40,0	149,0 33,0	16 710,0 3 463,0	12 900,0 2 857,0	346,0		16 710,0	
9	9	6101-0103-0215 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	15,62	213,0 16,0	197,0 43,0	3 327,0 250,0	3 077,0 672,0			3 327,0	
10	10	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 218,6151	61,0		74 336,0				74 336,0	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					227 578 61 973	83 128 20 499	346 0	0 0	227 578	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Фундаменты										
11	11	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	3,84	8 352,0 3 521,0	4 826,0 1 492,0	32 072,0 13 521,0	18 532,0 5 729,0	19,0		32 072,0	
12	12	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,416	4 659,0		20 574,0		20 574,0		20 574,0	Казахстан
13	13	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	25,88	37 517,0 28 623,0	4 286,0 875,0	970 940,0 740 763,0	110 922,0 22 645,0	119 255,0		970 940,0	
14	14	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	26,2675	25 076,0		658 684,0		658 684,0		658 684,0	Казахстан
15	15	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,20208	348 756,0		419 233,0		419 233,0		419 233,0	
16	16	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Арматурные выпучки Ав-1/. Установка при бетонировании	т	0,17656	181 968,0 164 168,0	5 339,0 1 426,0	32 128,0 28 986,0	943,0 252,0	2 200,0		32 128,0	
17	17	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,55704	348 756,0		194 271,0		194 271,0		194 271,0	
18	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4592	351 783,0		161 539,0		161 539,0		161 539,0	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					2 489 441 783 270	130 397 28 626	1 575 775 0	0 0	2 489 441	
			Раздел 3: Стены										
19	19	6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым газобетон/	$м^3$	27,85	35 080,0 30 079,0	4 948,0 994,0	976 978,0 837 700,0	137 802,0 27 683,0	1 476,0		976 978,0	
20	20	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	28,407	26 532,0		753 695,0		753 695,0		753 695,0	Казахстан
21	21	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	16,384	36 829,0 23 697,0	10 356,0 2 031,0	603 406,0 388 252,0	169 673,0 33 276,0	45 481,0		603 406,0	
22	22	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	16,8112	25 076,0		421 558,0		421 558,0		421 558,0	Казахстан
23	23	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,22848	275 326,0 269 700,0	5 626,0 1 450,0	62 906,0 61 621,0	1 285,0 331,0			62 906,0	
24	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,84384	340 613,0		287 423,0		287 423,0		287 423,0	
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18432	351 783,0		64 841,0		64 841,0		64 841,0	
26	26	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	1,68	98 863,0 60 313,0	9 617,0 1 813,0	166 090,0 101 326,0	16 157,0 3 046,0	48 607,0		166 090,0	
27	27	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,7052	22 600,0		38 538,0		38 538,0		38 538,0	Казахстан
28	28	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14812	342 529,0		50 735,0		50 735,0		50 735,0	
29	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08012	351 783,0		28 185,0		28 185,0		28 185,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки**	т	0,33	98 863,0	9 617,0	32 625,0	3 173,0	9 548,0		32 625,0	
						60 313,0	1 813,0	19 903,0	598,0				
31	31	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,33495	22 600,0		7 570,0		7 570,0		7 570,0	Казахстан
32	32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02938	342 529,0		10 064,0		10 064,0		10 064,0	
33	33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01584	351 783,0		5 572,0		5 572,0		5 572,0	
34	34	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	1,32	46 650,0	11 415,0	61 578,0	15 068,0	4 081,0		61 578,0	
						32 143,0	2 186,0	42 429,0	2 886,0				
35	35	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,3398	24 435,0		32 738,0		32 738,0		32 738,0	Казахстан
36	36	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,11682	340 613,0		39 790,0		39 790,0		39 790,0	
37	37	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0366	351 783,0		12 875,0		12 875,0		12 875,0	
38	38	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,01512	340 871,0		5 154,0		5 154,0		5 154,0	
39	39	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	5,72	100 665,0	13 780,0	575 804,0	78 822,0	117 752,0		575 804,0	
						66 299,0	2 593,0	379 230,0	14 832,0				
40	40	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	5,8058	24 435,0		141 865,0		141 865,0		141 865,0	Казахстан
41	41	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,59742	340 613,0		203 489,0		203 489,0		203 489,0	
42	42	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,25668	351 783,0		90 296,0		90 296,0		90 296,0	
43	43	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,03024	340 871,0		10 308,0		10 308,0		10 308,0	
			Итого по разделу 3: Стены					4 684 083	421 980	2 431 641	0	4 684 083	
								1 830 461	82 652	0	0		
			Раздел 4: Кровля										
44	44	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стропила, мауэрлаты. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	1,0915	245 957,0	2 066,0	268 462,0	2 255,0	160 746,0		268 462,0	
						96 620,0	588,0	105 461,0	642,0				
45	45	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	1,0915	3 755,0	163,0	4 099,0	178,0	1,0		4 099,0	
						3 591,0	51,0	3 920,0	56,0				
46	46	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка элементов каркаса из брусьев /кобылки,затяжка,вальма,прогон,стойки,раскосы,лежень,конек,накладки/**	$м^3$	2,966	224 724,0	3 027,0	666 531,0	8 978,0	366 609,0		666 531,0	
						98 093,0	967,0	290 944,0	2 868,0				
47	47	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	2,966	17 584,0	117,0	52 154,0	347,0	25 641,0		52 154,0	
						8 822,0	36,0	26 166,0	107,0				
48	48	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		120	5 103,0	55,0	612 360,0	6 600,0	167 280,0		612 360,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$ кровли	120	3 654,0	16,0	438 480,0	1 920,0				
						3 353,0		402 360,0		402 360,0		402 360,0	Казахстан
50	50	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	$м^2$	40	1 373,0	44,0	54 920,0	1 760,0	32 240,0		54 920,0	
				$м^2$ изолируемой поверхности		523,0	7,0	20 920,0	280,0				
51	51	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	106	323,0	2,0	34 238,0	212,0	18 020,0		34 238,0	
						151,0	1,0	16 006,0	106,0				
52	52	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	11,232	3 341,0	116,0	37 526,0	1 303,0	12 411,0		37 526,0	
						2 120,0	25,0	23 812,0	281,0				
53	53	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	1,1232	37 936,0		42 610,0		42 610,0		42 610,0	
54	54	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	28	7 272,0	33,0	203 616,0	924,0	80 976,0		203 616,0	
						4 347,0	7,0	121 716,0	196,0				
55	55	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Карниз. Подшивка карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	8,33	6 561,0	74,0	54 653,0	617,0	258,0		54 653,0	
						6 456,0	24,0	53 778,0	200,0				
56	56	224-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Планка ветровая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11	1 268,0		13 948,0		13 948,0		13 948,0	Казахстан
57	57	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11	1 050,0		11 550,0		11 550,0		11 550,0	
58	58	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/Бетон В12,5/	$м^3$	1,93	24 107,0	1 568,0	46 527,0	3 027,0	8 845,0		46 527,0	
						17 956,0	464,0	34 655,0	896,0				
59	59	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,95895	21 965,0		43 028,0		43 028,0		43 028,0	Казахстан
60	60	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00339	302 205,0		1 024,0		1 024,0		1 024,0	
61	61	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	11,41	6 201,0	370,0	70 753,0	4 221,0	18 906,0		70 753,0	
						4 174,0	118,0	47 625,0	1 346,0				
62	62	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	11,6382	7 380,0		85 890,0		85 890,0		85 890,0	
63	63	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/Бетон В12,5/	$м^3$	0,98	24 107,0	1 568,0	23 625,0	1 537,0	4 491,0		23 625,0	
						17 956,0	464,0	17 597,0	455,0				
64	64	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,9947	21 965,0		21 849,0		21 849,0		21 849,0	Казахстан
65	65	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00339	302 205,0		1 024,0		1 024,0		1 024,0	
66	66	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	4,41	6 201,0	370,0	27 346,0	1 631,0	7 307,0		27 346,0	
						4 174,0	118,0	18 407,0	520,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	4,4982	7 380,0		33 197,0		33 197,0		33 197,0	
			Итого по разделу 4: Кровля					2 813 290	33 590	1 560 211	0	2 813 290	
								1 219 487	9 873	0	0		
			Раздел 5: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
68	68	6107-0203-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	77	6 959,0 4 936,0	37,0 12,0	535 843,0 380 072,0	2 849,0 924,0	152 922,0		535 843,0	
69	69	6112-0301-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз /Алинекс/	$м^2$	77	2 139,0 2 080,0	11,0 3,0	164 703,0 160 160,0	847,0 231,0	3 696,0		164 703,0	
70	70	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	211,673	76,0		16 087,0		16 087,0		16 087,0	Казахстан
71	71	6112-0302-0106 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	77	1 276,0 1 230,0	9,0 3,0	98 252,0 94 710,0	693,0 231,0	2 849,0		98 252,0	
72	72	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,05313	199 032,0		10 575,0		10 575,0		10 575,0	
73	73	6112-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	46,26	3 412,0 3 132,0	277,0 118,0	157 839,0 144 886,0	12 814,0 5 459,0	139,0		157 839,0	
74	74	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,698526	24 828,0		17 343,0		17 343,0		17 343,0	Казахстан
75	75	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	1,281402	1 069,0		1 370,0		1 370,0		1 370,0	
76	76	6112-0102-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	46,26	10 262,0 9 808,0	55,0 19,0	474 720,0 453 718,0	2 544,0 879,0	18 458,0		474 720,0	
77	77	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	46,26	2 546,0		117 778,0		117 778,0		117 778,0	
78	78	6112-0202-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	208,59	4 048,0 3 755,0	290,0 123,0	844 372,0 783 255,0	60 492,0 25 657,0	626,0		844 372,0	
79	79	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3,900633	24 828,0		96 845,0		96 845,0		96 845,0	Казахстан
80	80	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	11,555886	1 069,0		12 353,0		12 353,0		12 353,0	
81	81	6112-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	231,3	1 278,0 1 219,0	11,0 3,0	295 601,0 281 955,0	2 544,0 694,0	11 102,0		295 601,0	
82	82	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	635,8437	76,0		48 324,0		48 324,0		48 324,0	Казахстан
83	83	6112-0302-0111 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	$м^2$	22,71	998,0 955,0	3,0 1,0	22 665,0 21 688,0	68,0 23,0	908,0		22 665,0	
84	84	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	5,6775	278,0		1 578,0		1 578,0		1 578,0	
85	85	6112-0302-0112 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	22,71	503,0 501,0	1,0 0,0	11 423,0 11 378,0	23,0 0,0	23,0		11 423,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	86	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	3,4065	278,0		947,0		947,0		947,0	
			Итого по разделу 5: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					2 928 618	82 874	513 923	0	2 928 618	
								2 331 822	34 098	0	0		
			Раздел 6: Полы										
87	87	6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	$м^2$	56,65	371,0 288,0	83,0 23,0	21 017,0 16 315,0	4 702,0 1 303,0			21 017,0	
88	88	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,88915	5 210,0		15 052,0		15 052,0		15 052,0	Казахстан
89	89	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,532	43 367,0 14 731,0	15,0 0,0	196 539,0 66 761,0	68,0 0,0	129 710,0		196 539,0	
90	90	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	56,65	1 438,0 1 357,0	80,0 28,0	81 463,0 76 874,0	4 532,0 1 586,0	57,0		81 463,0	
91	91	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,15566	23 977,0		27 709,0		27 709,0		27 709,0	Казахстан
92	92	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	56,65	6 201,0 4 174,0	370,0 118,0	351 287,0 236 457,0	20 961,0 6 685,0	93 869,0		351 287,0	
93	93	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	57,783	3 632,0		209 868,0		209 868,0		209 868,0	
94	94	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	71,58	1 253,0 1 088,0	31,0 9,0	89 690,0 77 879,0	2 219,0 644,0	9 592,0		89 690,0	
95	95	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	72,2958	1 977,0		142 929,0		142 929,0		142 929,0	
96	96	6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	$м^2$	7,175	371,0 288,0	83,0 23,0	2 662,0 2 066,0	596,0 165,0			2 662,0	
97	97	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,365925	5 210,0		1 906,0		1 906,0		1 906,0	Казахстан
98	98	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,574	43 367,0 14 731,0	15,0 0,0	24 893,0 8 456,0	9,0 0,0	16 428,0		24 893,0	
99	99	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	7,175	1 438,0 1 357,0	80,0 28,0	10 318,0 9 736,0	574,0 201,0	7,0		10 318,0	
100	100	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,14637	23 977,0		3 510,0		3 510,0		3 510,0	Казахстан
101	101	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	7,175	5 143,0 2 658,0	161,0 25,0	36 901,0 19 071,0	1 155,0 179,0	16 675,0		36 901,0	
102	102	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	8,036	301,0		2 419,0		2 419,0		2 419,0	
103	103	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	7,175	2 892,0 1 603,0	83,0 14,0	20 750,0 11 502,0	595,0 100,0	8 653,0		20 750,0	
104	104	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	8,036	301,0		2 419,0		2 419,0		2 419,0	
105	105	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	7,175	1 438,0 1 357,0	80,0 28,0	10 318,0 9 736,0	574,0 201,0	7,0		10 318,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	106	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,14637	23 977,0		3 510,0		3 510,0		3 510,0	Казахстан
107	107	6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	7,175	6 685,0 4 833,0	202,0 67,0	47 965,0 34 677,0	1 450,0 481,0	11 839,0		47 965,0	
108	108	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,093275	23 977,0		2 236,0		2 236,0		2 236,0	Казахстан
109	109	6109-0401-0402 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	16,74	1 253,0 1 088,0	31,0 9,0	20 975,0 18 213,0	519,0 151,0	2 243,0		20 975,0	
110	110	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	м	16,9074	1 977,0		33 426,0		33 426,0		33 426,0	
111	111	6109-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта гравием**	$м^2$	2,42	371,0 288,0	83,0 23,0	898,0 697,0	201,0 56,0			898,0	
112	112	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	0,12342	5 210,0		643,0		643,0		643,0	Казахстан
113	113	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	0,1936	43 367,0 14 731,0	15,0 0,0	8 396,0 2 852,0	3,0 0,0	5 541,0		8 396,0	
114	114	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	0,0484	43 367,0 14 731,0	15,0 0,0	2 099,0 713,0	1,0 0,0	1 385,0		2 099,0	
115	115	6109-0401-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из раствора цементного**	м	6,22	589,0 545,0	3,0 1,0	3 664,0 3 390,0	18,0 6,0	255,0		3 664,0	
			Итого по разделу 6: Полы					1 375 462 595 395	38 177 11 758	741 888 0	0 0	1 375 462	
			Раздел 7: Проемы										
116	116	6108-0103-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 3 $м^2$**	$м^2$	7,44	6 683,0 5 877,0	58,0 10,0	49 722,0 43 725,0	431,0 74,0	5 565,0		49 722,0	
117	117	223-103-0118 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	$м^2$	7,44	88 617,0		659 310,0		659 310,0		659 310,0	
118	118	6108-0103-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 2 $м^2$**	$м^2$	0,4968	7 422,0 6 483,0	59,0 10,0	3 687,0 3 221,0	29,0 5,0	437,0		3 687,0	
119	119	223-103-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	$м^2$	0,4968	90 424,0		44 923,0		44 923,0		44 923,0	
120	120	6108-0105-0204 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	11,5	3 402,0 878,0	14,0 5,0	39 123,0 10 097,0	162,0 58,0	28 865,0		39 123,0	
121	121	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм**	м	11,5	1 304,0		14 996,0		14 996,0		14 996,0	
122	122	6108-0204-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	$м^2$	3,78	10 068,0 8 782,0	137,0 43,0	38 057,0 33 196,0	518,0 163,0	4 343,0		38 057,0	
123	123	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**		3,78	68 169,0		257 679,0		257 679,0		257 679,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	124	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м²	м²	15,12	7 909,0	1 641,0	119 584,0	24 812,0	26 445,0		119 584,0	
						4 519,0	367,0	68 327,0	5 549,0				
125	125	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	15,12	12 298,0		185 946,0		185 946,0		185 946,0	
126	126	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	3,77	7 272,0	33,0	27 415,0	124,0	10 903,0		27 415,0	
						4 347,0	7,0	16 388,0	26,0				
			Итого по разделу 7: Проемы					1 440 442	26 076	1 239 412	0	1 440 442	
								174 954	5 875	0	0		
			Раздел 8: Наружная отделка										
127	127	231-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м²	22,95	4 732,0		108 599,0		108 599,0		108 599,0	
			Итого по разделу 8: Наружная отделка					108 599	0	108 599	0	108 599	
								0	0	0	0		
			Раздел 9: Водопровод В1										
128	128	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	7	6 146,0	29,0	43 022,0	203,0	70,0		43 022,0	
						6 107,0	0,0	42 749,0	0,0				
129	129	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	6,93	338,0		2 342,0		2 342,0		2 342,0	
130	130	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	12	5 687,0	23,0	68 244,0	276,0	72,0		68 244,0	
						5 658,0	0,0	67 896,0	0,0				
131	131	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2 мм	м	11,88	223,0		2 649,0		2 649,0		2 649,0	
132	132	241-211-0301 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20х1/2"	шт.	1	130,0		130,0		130,0		130,0	Казахстан
133	133	241-208-2701 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	8	46,0		368,0		368,0		368,0	
134	134	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	4	136,0		544,0		544,0		544,0	
135	135	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	12	5,0		60,0		60,0		60,0	Казахстан
136	136	241-211-0404 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 20х1/2"	шт.	5	130,0		650,0		650,0		650,0	Казахстан
137	137	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) полипропиленовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, DN 20	шт.	7	5 604,0		39 228,0		39 228,0		39 228,0	Казахстан
138	138	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	7	1 265,0		8 855,0		8 855,0		8 855,0	
139	139	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	2	3 836,0	0,0	7 672,0	0,0	100,0		7 672,0	
						3 786,0	0,0	7 572,0	0,0				
140	140	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	1	11 136,0		11 136,0		11 136,0		11 136,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	141	244-104-0407 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	8 037,0		8 037,0		8 037,0		8 037,0	
142	142	6114-0102-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм/Футляр	м	0,5	11 221,0 10 544,0	542,0 115,0	5 611,0 5 272,0	272,0 58,0	68,0		5 611,0	
143	143	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,5	12 177,0		6 089,0		6 089,0		6 089,0	
144	144	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/Упор/	$м^3$	0,008	9 287,0 5 102,0	2 433,0 486,0	74,0 41,0	20,0 4,0	14,0		74,0	
145	145	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,00816	20 907,0		171,0		171,0		171,0	Казахстан
146	146	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	19	347,0 343,0	2,0 0,0	6 593,0 6 517,0	38,0 0,0	38,0		6 593,0	
			Итого по разделу 9: Водопровод В1					211 475 130 047	809 62	80 621 0	0 0	211 475	
			Раздел 10: Водопровод Горячей воды Т3										
147	147	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	5	5 687,0 5 658,0	23,0 0,0	28 435,0 28 290,0	115,0 0,0	30,0		28 435,0	
148	148	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3 мм	м	4,95	223,0		1 104,0		1 104,0		1 104,0	
149	149	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	5	18,0		90,0		90,0		90,0	Казахстан
150	150	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	5	5,0		25,0		25,0		25,0	Казахстан
151	151	241-211-0404 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 20х1/2"	шт.	5	130,0		650,0		650,0		650,0	Казахстан
152	153	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	5	1 265,0		6 325,0		6 325,0		6 325,0	
153	154	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) полипропиленовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, DN 20	шт.	5	5 604,0		28 020,0		28 020,0		28 020,0	Казахстан
154	155	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	2	17 365,0 16 774,0	117,0 35,0	34 730,0 33 548,0	234,0 70,0	948,0		34 730,0	
155	156	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	61 193,0		122 386,0		122 386,0		122 386,0	Казахстан
156	157	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	5	347,0 343,0	2,0 0,0	1 735,0 1 715,0	10,0 0,0	10,0		1 735,0	
			Итого по разделу 10: Водопровод Горячей воды Т3					223 500 63 553	359 70	37 202 122 386	0 0	223 500	
			Раздел 11: Сантехнические приборы										
157	158	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным/ и ванна	комплект	2	10 311,0 8 313,0	163,0 53,0	20 622,0 16 626,0	326,0 106,0	3 670,0		20 622,0	
158	159	244-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	1	36 171,0		36 171,0		36 171,0		36 171,0	
159	160	244-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1500 мм х 700 мм		1	55 173,0		55 173,0		55 173,0		55 173,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	161	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	шт. комплект	2	14 807,0		29 614,0		29 614,0		29 614,0	
161	162	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	2	11 080,0 8 657,0	357,0 120,0	22 160,0 17 314,0	714,0 240,0	4 132,0		22 160,0	
162	163	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	шт.	2	2 051,0		4 102,0		4 102,0		4 102,0	Казахстан
163	164	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм**	шт.	1	13 128,0		13 128,0		13 128,0		13 128,0	
164	165	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Пьедестал для умывальника**	шт.	1	9 054,0		9 054,0		9 054,0		9 054,0	
165	166	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**	шт.	2	11 136,0		22 272,0		22 272,0		22 272,0	
166	167	6115-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка мойки на два отделения**	комплект	1	13 220,0 12 224,0	703,0 244,0	13 220,0 12 224,0	703,0 244,0	293,0		13 220,0	
			Итого по разделу 11: Сантехнические приборы					225 516 46 164	1 743 590	177 609 0	0 0	225 516	
			Раздел 12: Канализация К1										
167	168	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	5	3 285,0 3 281,0	3,0 0,0	16 425,0 16 405,0	15,0 0,0	5,0		16 425,0	
168	169	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм**	м	4,99	307,0		1 532,0		1 532,0		1 532,0	Казахстан
169	170	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	8	3 158,0 3 146,0	9,0 3,0	25 264,0 25 168,0	72,0 24,0	24,0		25 264,0	
170	171	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм**	м	7,984	1 496,0		11 944,0		11 944,0		11 944,0	Казахстан
171	172	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	4	106,0		424,0		424,0		424,0	Казахстан
172	173	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	3	382,0		1 146,0		1 146,0		1 146,0	Казахстан
173	174	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	4	406,0		1 624,0		1 624,0		1 624,0	Казахстан
174	175	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	112,0		224,0		224,0		224,0	Казахстан
175	176	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1	293,0		293,0		293,0		293,0	Казахстан
176	177	241-209-1701 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	1	1 616,0		1 616,0		1 616,0		1 616,0	Казахстан
177	178	241-221-0107 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 100 мм**		8	93,0		744,0		744,0		744,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
178	179	241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт. шт.	5	29,0		145,0		145,0		145,0	Казахстан
179	180	6114-0101-0303 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб, диаметр до 100 мм	м	3,5	6 222,0 5 871,0	267,0 71,0	21 777,0 20 548,0	935,0 249,0	294,0		21 777,0	
180	181	261-301-0134 *РСНБ РК 2022*	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	3,535	2 223,0		7 858,0		7 858,0		7 858,0	
181	182	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	653,0		653,0		653,0		653,0	Казахстан
182	183	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	653,0		653,0		653,0		653,0	Казахстан
183	184	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/Упор/	$м^3$	0,008	9 287,0 5 102,0	2 433,0 486,0	74,0 41,0	20,0 4,0	14,0		74,0	
184	185	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,00816	20 907,0		171,0		171,0		171,0	Казахстан
185	186	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	16,5	347,0 343,0	2,0 0,0	5 726,0 5 660,0	33,0 0,0	33,0		5 726,0	
			Итого по разделу 12: Канализация К1					98 293 67 822	1 075 277	29 397 0	0 0	98 293	
			Раздел 13: Электрооборудование										
186	187	6119-0602-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	15 486,0 12 359,0	299,0 89,0	15 486,0 12 359,0	299,0 89,0	2 828,0		15 486,0	
187	188	247-201-0205 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14 856,0		14 856,0		14 856,0		14 856,0	
188	189	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 297,0		2 297,0		2 297,0		2 297,0	
189	190	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 271,0		2 271,0		2 271,0		2 271,0	
190	191	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	8	3 554,0		28 432,0		28 432,0		28 432,0	
191	192	6119-0602-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	15 486,0 12 359,0	299,0 89,0	15 486,0 12 359,0	299,0 89,0	2 828,0		15 486,0	
192	193	247-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 247,0		9 247,0		9 247,0		9 247,0	
193	194	247-204-0682 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	3 810,0		3 810,0		3 810,0		3 810,0	
194	195	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 271,0		2 271,0		2 271,0		2 271,0	
195	196	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	763,0		2 289,0		2 289,0		2 289,0	
196	197	6119-0602-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	15 486,0 12 359,0	299,0 89,0	15 486,0 12 359,0	299,0 89,0	2 828,0		15 486,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	198	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094,0		11 094,0		11 094,0		11 094,0	
198	199	247-204-0658 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 591,0		2 591,0		2 591,0		2 591,0	
199	200	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	9	763,0		6 867,0		6 867,0		6 867,0	
200	201	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	346	752,0 721,0	3,0 0,0	260 192,0 249 466,0	1 038,0 0,0	9 688,0		260 192,0	
201	202	243-113-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	м	10	348,0		3 480,0		3 480,0		3 480,0	Казахстан
202	203	243-106-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	м	10	7 427,0		74 270,0		74 270,0		74 270,0	Казахстан
203	204	243-106-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	м	35	1 740,0		60 900,0		60 900,0		60 900,0	Казахстан
204	205	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	20	1 191,0		23 820,0		23 820,0		23 820,0	Казахстан
205	206	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	48	772,0		37 056,0		37 056,0		37 056,0	Казахстан
206	207	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	203	481,0		97 643,0		97 643,0		97 643,0	Казахстан
207	208	243-106-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	м	20	1 099,0		21 980,0		21 980,0		21 980,0	Казахстан
208	209	243-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66	м	15	659,0		9 885,0		9 885,0		9 885,0	Казахстан
209	210	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	10	88,0		880,0		880,0		880,0	
210	211	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	291	111,0		32 301,0		32 301,0		32 301,0	
211	212	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	35	172,0		6 020,0		6 020,0		6 020,0	
212	213	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	10	331,0		3 310,0		3 310,0		3 310,0	
213	214	252-301-2042 *СпрСЦ 06.2024*	Держатель полосы для контура заземления/К188У2	шт.	6	3 184,0		19 104,0		19 104,0		19 104,0	
214	215	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	1 101,0 1 052,0	1,0 0,0	2 202,0 2 104,0	2,0 0,0	96,0		2 202,0	
215	216	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А ,до 16 А,IP20	шт.	2	613,0		1 226,0		1 226,0		1 226,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 13: Электрооборудование					**786 752**	**1 937**	**496 168**	**0**	**786 752**	
								288 647	**267**	**0**	**0**		
			Раздел 14: Электрооборудования										
216	217	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	шт.	1	15 486,0 12 359,0	299,0 89,0	15 486,0 12 359,0	299,0 89,0	2 828,0		15 486,0	
217	218	247-201-0205 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	14 856,0		14 856,0		14 856,0		14 856,0	
218	219	247-204-0681 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 25А 4,5 кА "В"**	шт.	1	3 928,0		3 928,0		3 928,0		3 928,0	
219	220	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	1	763,0		763,0		763,0		763,0	
220	221	6119-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Светильники для ламп светодиодных,подвешиваемые на смонтированном тросе.Установка**	шт.	26	2 406,0 2 016,0	31,0 10,0	62 556,0 52 416,0	806,0 260,0	9 334,0		62 556,0	
221	222	247-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА**	шт.	6	10 885,0		65 310,0		65 310,0		65 310,0	
222	223	247-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002**	шт.	13	8 759,0		113 867,0		113 867,0		113 867,0	
223	224	247-101-0118 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа НПП 01-36-011**	шт.	4	7 443,0		29 772,0		29 772,0		29 772,0	
224	225	247-101-0117 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа НПП 01-2х18-012**	шт.	3	7 341,0		22 023,0		22 023,0		22 023,0	
225	226	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка указателя светового настенного**	шт.	4	2 831,0 2 767,0	43,0 13,0	11 324,0 11 068,0	172,0 52,0	84,0		11 324,0	
226	227	247-102-2520 *СпрСЦ 06.2024*	**Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 50Lm 370х30х200 (батарея на 1,5 часа)**	шт.	4	5 893,0		23 572,0		23 572,0		23 572,0	
227	228	247-103-3622 *СпрСЦ 06.2024*	**Комплектующие для светильников СТАРТЕР ST 111 4-65W**	шт.	12	82,0		984,0		984,0		984,0	
228	229	247-102-2901 *СпрСЦ 06.2024*	**Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20**	шт.	12	48 318,0		579 816,0		579 816,0		579 816,0	
229	230	247-214-0109 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	2	926,0		1 852,0		1 852,0		1 852,0	
230	231	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	2	459,0		918,0		918,0		918,0	
231	232	247-214-0117 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	1	657,0		657,0		657,0		657,0	
232	233	247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная брызгозащищенный о/п IP44 1кл 6А, 220В**	шт.	7	439,0		3 073,0		3 073,0		3 073,0	
233	234	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм /У195М/**	шт.	25	101,0		2 525,0		2 525,0		2 525,0	
234	235	247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024,диаметром 80 мм,глубиной 40 мм /Л48/**	шт.	22	172,0		3 784,0		3 784,0		3 784,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
235	236	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм /У615/	шт.	1	101,0		101,0		101,0		101,0	
236	237	6119-0102-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	363	752,0 721,0	3,0 0,0	272 976,0 261 723,0	1 089,0 0,0	10 164,0		272 976,0	
237	238	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	178	398,0		70 844,0		70 844,0		70 844,0	Казахстан
238	239	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	185	601,0		111 185,0		111 185,0		111 185,0	Казахстан
239	240	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	263	88,0		23 144,0		23 144,0		23 144,0	
			Итого по разделу 14: Электрооборудования					1 435 316 337 566	2 366 401	1 095 384 0	0 0	1 435 316	
			Раздел 15: Отопление										
240	241	6117-0101-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Водонагреватели проточные.Установка	прибор	1	28 429,0 19 755,0	464,0 154,0	28 429,0 19 755,0	464,0 154,0	8 210,0		28 429,0	
241	242	261-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные	шт.	1	39 384,0		39 384,0		39 384,0		39 384,0	
242	243	1108-0801-0302 *РСНБ РК 2022*	Печи, очаги отопительные с топкой под дрова в стальных футлярах /	$м^3$ кладки (без вычета пустот)	1	106 818,0 85 250,0	3 948,0 1 289,0	106 818,0 85 250,0	3 948,0 1 289,0	17 620,0		106 818,0	
243	244	6116-0301-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	8,89	2 804,0 2 765,0	39,0 10,0	24 928,0 24 581,0	347,0 89,0			24 928,0	
244	245	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	23,114	1 056,0		24 408,0		24 408,0		24 408,0	
245	246	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	54	2 231,0		120 474,0		120 474,0		120 474,0	
246	247	6114-0103-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	72	5 692,0 5 658,0	23,0 0,0	409 824,0 407 376,0	1 656,0 0,0	792,0		409 824,0	
247	248	6114-0102-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	65	3 628,0 3 490,0	114,0 29,0	235 820,0 226 850,0	7 410,0 1 885,0	1 560,0		235 820,0	
248	249	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,1	358 161,0		35 816,0		35 816,0		35 816,0	
249	250	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	65,65	1 172,0		76 942,0		76 942,0		76 942,0	
250	251	242-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	8 459,0		16 918,0		16 918,0		16 918,0	Казахстан
			Итого по разделу 15: Отопление					1 119 761 763 812	13 825 3 417	342 124 0	0 0	1 119 761	
			Раздел 16: Вентиляция										
251	252	6118-0202-0211 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	7	6 142,0 5 486,0	92,0 27,0	42 994,0 38 402,0	644,0 189,0	3 948,0		42 994,0	
252	253	6118-0202-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$		1	1 380,0	5,0	1 380,0	5,0	13,0		1 380,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 16: Вентиляция	шт.		1 362,0	1,0	1 362,0	1,0				
								44 374	649	3 961	0	44 374	
								39 764	190	0	0		
			ИТОГО по акту					20 212 500	838 985	10 434 261	0	20 212 500	
								8 734 737	198 655	122 386	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							122 386			
			НДС (12%)				00				20212500*12/100	2 425 500	
			Итого с НДС				500				20212500+2425500	**22 638 000**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «OTERMA 2022», Республика Казахстан, область Жетысу, г. Талдыкорган ул. В. Панфилова д. 13, БИН: 220240011512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алибекова Сагита Аманбаевича

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖайлыАктау»

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:Товарищество с ограниченной ответственностью «Expo Nova Stroy»

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер Казстрой» БИН 220840024487, тел. 87760889898, г. Астана, ул. Толе би, д. 44/1 кв. (офис) 61.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководителя Ажибекова Курымбая Данияруды

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сатыбалды К. К. KZ03VJE00076288, KZ73VJE00076289, KZ46VJE00076290 от 14.09.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Налибаев А.А. № KZ66VJE00087570 от 11.07.2024 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)