Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы - Маркетинг»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Торлан Құрылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расширение канализационной сети по ул.Алдиярова 10а,10б,12,12а,б,в,г,д Егбекшинском районе в г.Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **Расширение канализационной сети по ул.Алдиярова 10а,10б,12,12а,б,в,г,д Егбекшинском районе в г.Шымкент**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № **220/2023** от **11.09.2023**

# Акт выполненных работ 1

от " 27 " 12 **2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** | $м^3$ грунта | 965,864092 | 5682,00 | 0,00 | 5488039,77 | 0,00 | | | 5488039,77 |
| 2 | 2 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | $м^3$ уплотненного грунта | 16,125 | 579,00 | 223,00 | 9336,50 | 3596,00 | | | 9336,50 |
| 3 | 3 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 10 СМ/ПРОСЕЯННЫЙ ГРУНТ** | $м^3$ грунта | 33,9 | 3325,00 | 0,00 | 112717,50 | 0,00 | | | 112717,50 |
| 4 | 4 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ** | $м^3$ грунта | 84,856225 | 3325,00 | 0,00 | 282147,00 | 0,00 | | | 282147,00 |
| 5 | 5 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | $м^3$ грунта | 765,4 | 3325,00 | 0,00 | 2544955,00 | 0,00 | | | 2544955,00 |
| | | | **ФУТЛЯР** | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 6121-0801-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м, диаметр труб 400 мм** | м | 10 | 42838,00 | 26216,00 | 428380,00 | 262160,00 | 5790,00 | | 428380,00 |
| 7 | 7 | 6121-0801-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 200 мм** | | 10 | 5877,00 | 22,00 | 58770,00 | 220,00 | 8600,00 | | 58770,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | 8 | 6121-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 400 мм** | м | 0,01 | 4995,00<br>10508044,00 | 6,00<br>1138956,00 | 49950,00<br>105080,45 | 60,00<br>11390,00 | 82783,64 | | 105080,45 |
| 9 | 9 | 241-102-0253 *РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х9,0 мм** | км | 22,088 | 1090696,00<br>50754,00 | 282342,00 | 10906,82<br>1121054,00 | 2823,64 | 1121054,00 | | 1121054,00 |
| | | | **ТРУБЫ** | м | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 6121-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 200 мм** | | 0,308 | 1813392,00 | 207012,00 | 558524,50 | 63759,50 | 18804,50 | | 558524,50 |
| 11 | 11 | 241-701-0103 *РСНБ РК 2022* | **Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами** | км | 620,928 | 1545327,00<br>8477,00 | 57234,00 | 475960,50<br>5263607,00 | 17628,00 | 5263607,00 | | 5263607,00 |
| 12 | 12 | 6121-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 150 мм** | м | 0,004 | 1701319,00 | 25123,00 | 6805,00 | 101,00 | 169,00 | | 6805,00 |
| 13 | 13 | 241-701-0102 *РСНБ РК 2022* | **Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами** | км | 4,032 | 1633780,00<br>4788,00 | 8426,00 | 6535,00<br>19305,00 | 34,00 | 19305,00 | | 19305,00 |
| 14 | 14 | 6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 100 мм** | м | 0,029 | 1453970,00 | 21866,00 | 42165,00 | 634,50 | 790,00 | | 42165,00 |
| 15 | 15 | 241-701-0101 *РСНБ РК 2022* | **Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами** | км | 58,464 | 1404842,00<br>3591,00 | 7408,00 | 40740,50<br>209944,00 | 215,00 | 209944,00 | | 209944,00 |
| 16 | 16 | 6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм** | м | 0,0006 | 3027560,00 | 583326,00 | 1817,00 | 350,00 | 149,00 | | 1817,00 |
| 17 | 17 | 241-102-0218 *РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм** | км | 0,6024 | 2196230,00<br>6472,00 | 165374,00 | 1318,00<br>3899,00 | 99,00 | 3899,00 | | 3899,00 |
| | | | **Монтаж колодца Д.1000мм-43шт** | м | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие** | $м^3$ конструкций колодца | 11,447 | 112800,00 | 28546,00 | 1291221,60 | 326766,44 | 152610,88 | | 1291221,60 |
| 19 | 19 | 225-101-0601 *РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10** | шт. | 43 | 70922,00<br>16980,00 | 8640,00 | 811844,29<br>730140,00 | 98902,28 | 730140,00 | | 730140,00 |
| 20 | 20 | 225-101-0106 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9** | | 20 | 15217,00 | | 304340,00 | | 304340,00 | | 304340,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 21 | 21 | 225-101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6** | шт. | 31 | 9764,00 | | 302684,00 | | 302684,00 | | 302684,00 |
| 22 | 22 | 225-101-0104 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3** | шт. | 7 | 5306,00 | | 37142,00 | | 37142,00 | | 37142,00 |
| 23 | 23 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | шт. | 54 | 5867,00 | | 316818,00 | | 316818,00 | | 316818,00 |
| 24 | 24 | 225-101-0605<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1** | шт. | 43 | 12019,00 | | 516817,00 | | 516817,00 | | 516817,00 |
| 25 | 25 | 244-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** | шт. | 43 | 19349,00 | | 832007,00 | | 832007,00 | | 832007,00 |
| 26 | 26 | 261-107-0626<br>*РСНБ РК 2022* | **Скобы ходовые** | комплект | 5 | 785,00 | | 3925,00 | | 3925,00 | | 3925,00 |
| 27 | 27 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** | шт. | 148,83384 | 4683,00 | 39,00 | 696988,68 | 5804,42 | 522257,85 | | 696988,68 |
| 28 | 28 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Стремянка С-2** | $м^2$ | 0,4811 | 1135,00<br>1145627,00 | 5,00 | 168926,41<br>551161,00 | 744,17 | 551161,00 | | 551161,00 |
| 29 | 30 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой** | т | 0,52002 | 1450109,00 | 15135,00 | 754085,50 | 7870,50 | 616085,50 | | 754085,50 |
| 30 | 32 | 1308-0201-0405<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной** | шт | 308 | 250239,00<br>22,00 | 2789,00<br>2,00 | 130129,50<br>6776,00 | 1450,50<br>616,00 | | | 6776,00 |
| 31 | 33 | 249-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м** | м кабеля | 616 | 20,00<br>81,00 | 1,00 | 6160,00<br>49896,00 | 308,00 | 49896,00 | | 49896,00 |
| | | | **Итого вне раздела** | м | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 22650548,50 | 683268,36 | 11670779,37 | 0,00 | 22650548,50 |
| | | | | | | | | 10296500,79 | 218309,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **Раздел 1: Разборка и восстановление дорог** | | | | | | | | | |
| 32 | 38 | 1220-0101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка** | $м^3$ | 21,76 | 10116,00<br>6693,00 | 3423,00<br>1058,00 | 220124,00<br>145639,50 | 74484,50<br>23022,00 | | | 220124,00 |
| | | | **Итого по разделу 1: Разборка и восстановление дорог** | | | | | 220124,00 | 74484,50 | 0,00 | 0,00 | 220124,00 |
| | | | | | | | | 145639,50 | 23022,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 22870672,50 | 757752,86 | 11670779,37 | 0,00 | 22870672,50 |
| | | | | | | | | 10442140,29 | 241331,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **Затраты, связанные с организацией и управлением СМР** | % | 5,00 | | | 1143533,63 | | | | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | 24014206,13 |
| | | | **Сметная прибыль** | % | 5,00 | | | 1200710,31 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 3,00 | | | 720426,18 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 25935342,61 |
| | | | **в т.ч. На 2023 г.75%, к=1** | | | | | | | | | 19451506,96 |
| | | | **в т.ч. На 2024 г.25%, к=1,075** | | | | | | | | | 6970123,33 |
| | | | **Всего:** | | | | | | | | | 26421630,28 |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом, К=0,946143434** | | | | | | | | | *24 998 652,00* |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | 243493,25 | | | | 2 999 838,24 |
| | | | **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | | 27 998 490,24 |

**Сдал (Подрядчик)**

**Директор ТОО «Торлан Курылыс»**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Байбориев У.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Зейнетаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Анарбек С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Ауез Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКСиЗ: Кыдырбаев Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "Grand Строй Group": Даштиев Д.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер эксперт ТОО "Таусамал Инжиниринг": Жаксыбай С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

*дата подписания* "24" 12 2023г.