Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Наименование стройки: "Строительство медицинского пункта с. Акшаули, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Договор: № 121/7 от 11.10.2024 года

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за октябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	674 439,00	602 178,00						72 261,00	**674 439,00**
Итоге к оплате									**674 439,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____Байысбаев Е. К.

Субподрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор_____Шакуов Б. А.

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Объект: "Строительство медицинского пункта с. Акшаули, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Договор: № 121/7 от 11.10.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за октябрь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**										
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,936		25494,10	2034,26	23862	1904	19374	2802	28798
						2760,91	529,16	2584	495		2133	
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**										
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,096		45404,85	3647,37	49764	3997	35559	10197	64758
						9313,92	909,93	10208	997		4797	
3	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**										
		СП - 8%	т	0,0446		331233,00	--	14773	--	14773	--	15955
						--	--	--	--		1182	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					88399	5901	69706	12999	109511
								12792	1492	--	8112	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					88399				
		Материалы	тенге					54932				
		Всего заработная плата	тенге						14284			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					14773				
		Накладные расходы	тенге					12999				
		Сметная прибыль	тенге					8112				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					109510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	тенге						14284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					109510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	тенге						14284			
		РАЗДЕЛ 2. Стены										
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	1,295		25144,01	5169,34	32561	6694	7638	18837	55510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			14076,18	1564,43	18229	2026		4112	
5	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	1,215	24573,64	5169,34	29857	6281	7350	16858	50452
		НР - 93%; СП - 8%			13354,61	1564,43	16226	1901		3737	
6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0376	572623,27	4299,19	21531	161	15883	5158	28824
		НР - 93%; СП - 8%			145918,08	1576,11	5487	59		2135	
7	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	0,436	104119,01	7945,78	45396	3464	27705	13728	63854
		НР - 91%; СП - 8%			32630,53	1970,26	14227	859		4730	
8	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0246	317846,00	--	7819	--	7819	--	8445
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0096	355882,00	--	3416	--	3416	--	3689
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				140580	16600	69811	54581	210774
	Стоимость общестроительных работ		тенге				54169	4845	--	15613	
	Материалы		тенге				140580				
	Всего заработная плата		тенге				58576				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					59014			
		Накладные расходы	тенге				11235				
		Сметная прибыль	тенге				54581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				210774				
		Сметная заработная плата	тенге								25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					59014			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				210774				
		Сметная заработная плата	тенге								25
								59014			

РАЗДЕЛ 3. Покрытие

10	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	2	11061,57	1801,80	22123	3604	7253	14453	39502
		НР - 118%; СП - 8%			5633,04	490,93	11266	982		2926	
11	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	3,806	11683,00	--	44465	--	44465	--	48022
		СП - 8%			--	--	--	--		3557	
12	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	0,566	66673,29	8608,17	37737	4873	20558	12291	54030
		НР - 91%; СП - 8%			21741,72	2121,04	12306	1201		4002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0326	335897,00	--	10950	--	10950	--	11826
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00846	355882,00	--	3011	--	3011	--	3252
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**118286**	**8477**	**86237**	**26744**	**156632**
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**23572**	**2183**	--	**11602**	
		Материалы	тенге				**118286**				
		Всего заработная плата	тенге				**27812**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**25755**			
		Накладные расходы	тенге				**58426**				
		Сметная прибыль	тенге				**26744**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**11602**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**156632**				
		Сметная заработная плата	тенге								**10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					**25755**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**156632**				
		Сметная заработная плата	тенге								**10**
								25755			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля									
15	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	0,226	252029,64	1436,18	56959	325	44814	10768	73145
		НР - 90%; СП - 8%			52299,00	639,47	11820	145		5418	
16	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	0,726	2054,49	110,84	1492	81	--	1306	3022
		НР - 90%; СП - 8%			1942,89	55,87	1411	41		224	
17	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	6,36	5796,43	38,00	36865	242	21031	14399	55365
		НР - 92%; СП - 8%			2451,51	9,38	15592	60		4101	
18	224-101-0501 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	6,36	4921,00	--	31298	--	31298	--	33802
		СП - 8%			--	--	--	--		2504	
19	1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м конька	4,66	6623,54	9,78	30866	45	24554	5774	39572
		НР - 92%; СП - 8%			1344,95	1,96	6267	9		2931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				157480	693	121697	32247	204906
		Стоимость общестроительных работ	тенге				35090	255	--	15178	
		Материалы	тенге				157480				
							90401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	тенге					35345			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				31298				
		Накладные расходы	тенге				32247				
		Сметная прибыль	тенге				15178				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				204905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	тенге					35345			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				204905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	тенге					35345			
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	1,376	36652,37	12,72	50434	18	39734	10041	65313
		НР - 94%; СП - 8%			7763,08	--	10682	--		4838	
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	6,56	1319,45	48,28	8656	317	3645	4593	14309
		НР - 94%; СП - 8%			715,48	29,36	4694	193		1060	
22	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	6,56	3667,74	242,96	24060	1594	8035	14330	41461
		НР - 94%; СП - 8%			2199,82	124,03	14431	814		3071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				83150	1929	51414	28964	121083
		Стоимость общестроительных работ	тенге				29807	1007	--	8969	
		Материалы	тенге				83150				
		Всего заработная плата	тенге				51415				
		Накладные расходы	тенге					30814			
		Сметная прибыль	тенге				28964				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				8969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				121083				
		Сметная заработная плата	тенге								13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					30814			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				121083				
		Сметная заработная плата	тенге								13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					30814			
		Понижающий коэффициент - 0,75	**Тенге**								802904
		НДС-12%	**Тенге**								602178
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								72261
											674439

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

Субподрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор _____ **Шакуов Б. А.**