Форма 4

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик): ТОО "MK.Business-Group" **Форма 2В**

СУБ ПОДРЯДЧИК: ТОО "TEMIR TAU BETON"

По обьекту : «Строительство 9-этажного жилого дома (без наружных инженерных сетей и благоустройства) по адресу: город Шымкент, Каратауский район, квартал 189, участок 398, жилой дом № 2.

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Блок 2										
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**11,99**		**54,85**	**54,85**	**658**	**657**	**--**	**156**	**879**
		НР - 72%; СП - 8%;				**--**	**18,03**	**--**	**216**		**65**	
		Формула объема = (436)Х0,0275										
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
2	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м^3 грунта**	**11,99**		**47,47**	**47,47**	**569**	**569**	**--**	**135**	**760**
		НР - 72%; СП - 8%;				**--**	**15,60**	**--**	**187**		**56**	
		Формула объема = (436)Х0,0275										
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
3	**Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**256,2998625**		**225,11**	**225,11**	**57696**	**57695**	**--**	**11313**	**74530**
		НР - 72%; СП - 8%;				**--**	**61,30**	**--**	**15711**		**5521**	
		Формула объема = ((9922-436).0,9825)Х0,0275										
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам										
		2. Обработка откосов котлованов до проектных										
		3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ										
		4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)										
4	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**4,5651375**		**3428,71**	**--**	**15653**	**--**	**--**	**11270**	**29077**
		НР - 72%; СП - 8%;				**3428,71**	**--**	**15653**	**--**		**2154**	
		Формула объема = ((9922-436).0,0175)Х0,0275										
		Состав работ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
5	**Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 3 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**179,96**	**348,23**	**330,89**	**62667**	**59547**	**185**	**14283**	**83107**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (6544)Х0,0275* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой			**16,31**	**93,92**	**2935**	**16902**		**6156**	
6	**С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**11337,48**	**26,00**	**--**	**294774**	**--**		**--**	**318356**
		СП - 8%; *Формула объема = (6544.2,1.30)Х0,0275*			**--**	**--**	**--**	**--**		**23582**	
7	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Подушка из галечникового грунта.Устройство методом послойной укатки**	**м^3 грунтовой подушки**	**179,96**	**774,95**	**772,21**	**139460**	**138966**	**24**	**32618**	**185845**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (6544)Х0,0275* Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки			**2,61**	**249,13**	**470**	**44833**		**13767**	
8	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**56,826**	**67,91**	**67,91**	**3859**	**3859**	**--**	**913**	**5154**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (2296.0,9)Х0,0275* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением			**--**	**22,32**	**--**	**1268**		**382**	
9	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**56,826**	**266,33**	**120,99**	**15134**	**6876**	**--**	**8411**	**25429**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (2296.0,9)Х0,0275* Состав работ: 1. Уплотнение грунта			**145,34**	**60,25**	**8259**	**3424**		**1884**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**6,314**	**1357,60**	**--**	**8572**	**--**	**--**	**6172**	**15923**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (2296.0,1)Х0,0275* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			**1357,60**	**--**	**8572**	**--**		**1180**	
11	Е11-010102-0343 1101-0102-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**209,715**	**249,19**	**249,19**	**52259**	**52259**	**--**	**10247**	**67505**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (9922-2296)Х0,0275* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)			**--**	**67,86**	**--**	**14231**		**5000**	
12	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**11010,0375**	**26,00**	**--**	**286261**	**--**		**--**	**309162**
		СП - 8%; *Формула объема = ((9922-2296).1,75.30)Х0,0275*			**--**	**--**	**--**	**--**		**22901**	
		Въезд									
13	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**24,695**	**225,11**	**225,11**	**5559**	**5559**	**--**	**1090**	**7181**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (898)Х0,0275* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)			**--**	**61,30**	**--**	**1514**		**532**	
14	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**24,695**	**67,91**	**67,91**	**1677**	**1677**	**--**	**397**	**2240**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (898)Х0,0275* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением			**--**	**22,32**	**--**	**551**		**166**	
15	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**24,695**	**266,33**	**120,99**	**6577**	**2988**	**--**	**3655**	**11051**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (898)Х0,0275* Состав работ: 1. Уплотнение грунта			**145,34**	**60,25**	**3589**	**1488**		**819**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**951375**	**330652**	**209**	**100660**	**1136199**
							39478	**100325**	**--**	**84165**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**951375**				
	Материалы		Тенге				**208**				
	Всего заработная плата		Тенге					**139803**			
	Транспортные расходы		Тенге				**581035**				
		Накладные расходы	Тенге				**100660**				
		Сметная прибыль	Тенге				**84165**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1136200**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**139803**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1136200**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**139803**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1136200**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**39478**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**330652**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**100325**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**208**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**581035**				
		- Накладные расходы	Тенге							**100660**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**84165**	

Итого	1 136 200
В том числе	
СМР	1 136 200
Оборудование	
Временные здания и сооружения 0,9%	10 226
Всего:	**1 146 426**
В том числе СМР:	1 146 426
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,24%	2 751
Итого по сметному расчету: в текущих ценах	**1 149 177**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**22 984**
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г	
с К- 1,079	**1 264 761**
с понижающим К-0,9800	**1 239 466**
НДС 12%	**148 736**
Всего	**1 388 202**

ЗАКАЗЧИК (Бен. Подрядчик)
ТОО "MK.Business-Group"
Директор
Онгарбаев А.Б.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "TEMIR TAU BETON"
Директор
Ибрагимов А.