Форма КС-3
Утверждено Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Отдел образования Тайыншинского района" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата СКО"

Подрядчик: ТОО "Стройдизайн"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Петровской средней школы в с. Петровка Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (Капитальный ремонт фасада, кровли, окон, входной группы и ремонт ограждения территории)

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования			организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		82	21.02.2024					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	Строительные работы по смете	из графы № 1						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Петровской средней школы в с. Петровка Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (Капитальный ремонт фасада, кровли, окон, входной группы и ремонт ограждения территории)	52 516 981	46 890 162							5 626 819	52 516 981
аванс 30%	15 755 094									15 755 094
5%	2 625 849									2 625 849
К ОПЛАТЕ	34 136 038									34 136 038

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел образования Тайыншинского района" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата СКО"
И.о. руководителя Шаяхметова А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Qazaqstan Expert"
Технадзор Тулеген А. Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Стройдизайн"
Директор Тажибаев Е.Е.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел образования Тайыншинского района" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата СКО"
Подрядчик: ТОО "Стройдизайн"
Наименование стройки - Капитальный ремонт Петровской средней школы в с. Петровка Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (Капитальный ремонт фасада, кровли, окон, входной группы и ремонт ограждения территории)
Договор № 82 от 2024-02-21

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1209-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Решетки лестничные металлические (балкон из металлической сетки). Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	20	729,03	4,35	14581	87	1007	9711	26235
		НР - 72%; СП - 8%			674,36	–	13487	–		1943	
2	1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение оконных проемов деревянное (пластиковое) с подоконными досками. Разборка	м²	176,3	2724,75	211,09	480373	37215	–	335645	881300
		НР - 72%; СП - 8%			2513,66	130,55	443158	23016		65282	
3	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок (Пластиковые откосы). Разборка	м² облицовки	212,95	151,53	10,87	32268	2314	–	22317	58953
		НР - 72%; СП - 8%			140,66	4,90	29954	1043		4368	
4	1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м²	264,6	2724,75	211,09	720969	55855	–	503753	1322701
		НР - 72%; СП - 8%			2513,66	130,55	665114	34544		97979	
5	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м²	38,7	1596,43	211,09	61782	8169	–	42239	112342
		НР - 72%; СП - 8%			1385,34	130,55	53613	5052		8322	
6	1108-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8	Проемы. Демонтаж стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м	м² проемов	15,82	2467,12	233,38	39030	3692	–	26120	70362
		НР - 72%; СП - 8%			2233,74	59,44	35338	940		5212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности деревянные существующие. Очистка щетками**	м²	470	624,18	--	293365	--	--	211223	544956
		НР - 72%; СП - 8%			624,18	--	293365	--		40368	
22	1107-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8	**Панели стеновые. Расчистка швов от цементного раствора**	м шва	700	450,76	54,17	315532	37919	--	199878	556640
		НР - 72%; СП - 8%			396,59	--	277613	--		41230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1957900	145251	1007	1350886	3573489
							1811642	64595	--	264704	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1957900				
	Материалы		Тенге				1006				
	Всего заработная плата		Тенге					1876237			
		Накладные расходы	Тенге				1350886				
		Сметная прибыль	Тенге				264704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3573489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1318
		Сметная заработная плата	Тенге					1876237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3573489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1318
		Сметная заработная плата	Тенге					1876237			
		Локальная смета № 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		Окна									
18	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (5-тистворчатых) (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м²	555,8575	4029,14	317,58	2239628	176530	916425	888677	3378569
		НР - 72%; СП - 8%			2062,89	157,59	1146673	87598		250264	
19	223-102-0310 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый (5-тистворчатых) одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный (5-тистворчатый) - с одной поворотно-откидной створкой**	м²	555,8575	33890,00	--	18838011	--	18838011	--	20345052
		СП - 8%			--	--	--	--		1507041	
20	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м²	15,785	4029,14	317,58	63600	5013	26024	25236	95943
		НР - 72%; СП - 8%			2062,89	157,59	32563	2488		7107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м²	15,785	33890,00	--	534954	--	534954	--	577750
		СП - 8%			--	--	--	--		42796	
22	1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	22,55	3713,28	308,70	83734	6961	34319	33061	126138
		НР - 72%; СП - 8%			1882,68	153,59	42454	3463		9344	
23	223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	22,55	26924,00	--	607136	--	607136	--	655707
		СП - 8%			--	--	--	--		48571	
24	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	13,31	4701,60	318,79	62578	4243	28498	22975	92397
		НР - 72%; СП - 8%			2241,69	155,70	29837	2072		6844	
25	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	13,31	38517,00	--	512661	--	512661	--	553674
		СП - 8%			--	--	--	--		41013	
		Фасад									
		Герметизация межпанельных швов									
184	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	700	674,54	0,17	472178	119	256172	155477	677866
		НР - 72%; СП - 8%			308,41	0,08	215887	56		50211	
185	1107-0516-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	700	237,49	5,58	166243	3906	68005	69188	254268
		НР - 72%; СП - 8%			134,76	2,52	94332	1764		18837	
186	1107-0516-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	700	1108,32	394,36	775824	276052	238966	275751	1135701
		НР - 72%; СП - 8%			372,58	174,54	260806	122178		84126	
		Фасад									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	974	1321,25	82,63	1286898	80482	370675	627879	2067958
		НР - 72%; СП - 8%			858,05	37,28	835741	36311		153181	
188	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м² поверхности облицовки	687,88	343,61	0,37	236362	255	196182	28836	286412
		НР - 72%; СП - 8%			58,04	0,18	39925	124		21214	
189	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м² поверхности облицовки	687,88	5513,46	22,69	3792599	15608	1507971	1635985	5862870
		НР - 72%; СП - 8%			3298,57	4,63	2269020	3185		434286	
190	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м²	1513,336	3621,00	--	5479790	--	5479790	--	5918173
		СП - 8%			--	--	--	--		438383	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35152196	569169	29615789	3763065	42028478
							4967238	259239	--	3113218	
		ОТМОСТКА, S=242М2-108м²									
332	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (Отмостка)	м² покрытия	67	1644,45	274,14	110178	18367	60817	26171	147256
		НР - 72%; СП - 8%			462,59	79,93	30994	5355		10908	
333	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ко=2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м² покрытия	67	-109,20	-9,43	-7316	-632	-5995	-618	-8568
		НР - 72%; СП - 8%			-10,28	-2,52	-689	-169		-634	
334	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /толщ.4 см/ (Отмостка)	м² покрытия	67	2185,74	5,72	146445	384	124786	15413	174807
		НР - 72%; СП - 8%			317,53	1,98	21275	133		12948	
335	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (Отмостка)	м² покрытия	67	690,36	--	46254	--	39399	4936	55285
		НР - 72%; СП - 8%			102,32	--	6855	--		4095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35447757	587288	29834796	3808967	42397258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							5025673	264558	–	3140535	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35447757				
	Материалы		Тенге				3862246				
	Всего заработная плата		Тенге					5290231			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25972552				
		Накладные расходы	Тенге				3808967				
		Сметная прибыль	Тенге				3140535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42397258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3286
		Сметная заработная плата	Тенге					5290231			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42397258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3286
		Сметная заработная плата	Тенге					5290231			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								45970747
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6837315				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					732539			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					329153			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29835804		
		- Накладные расходы	Тенге							5159853	
		- Сметная прибыль	Тенге							3405239	

ИТОГО ПО АКТУ:			**45 970 747**
Непредвиденные работы и затраты	2%		919 415
итого			46 890 162
НДС - 12%	12%		5 626 819
ВСЕГО ПО АКТУ:			**52 516 981**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования Тайыншинского района" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата СКО"

Шаяхметова А.

Технический надзор
ТОО "Qazaqstan Expert""

Технадзор Тулеген А.Б.

Авторский надзор
ТОО "ПетроГраньСтрой"

Эксперт Воропаев С.В.

Подрядчик:
ТОО "Стройдизайн"

Директор Тажибаев Е.Е.

16.07.2021г