КОПИЯ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ «ТАСҚАЛА АУДАНЫНЫҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

№ 2

2016 ж. «24» 11

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» ноября 2016 г.

Заказчик ГУ «Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», 091000, Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, п.Таскала, ул.Абая 23

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 24 ноября 2016 года Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «UNISERV», руководитель Сатбаев Нургазы, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ул.Касыма Аманжолова 99/1. Субподрядчик ТОО «Асфа», руководитель Енютин Иван Иванович, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, Переметнинский с.о., с.Переметное, Промбаза, б/н.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 24 ноября 2016 года технический надзор ТОО «Ural Engineering», эксперт Есетов Аскар Утепбергенович, №KZ09VJE00000908 от 22.07.2014г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 24 ноября 2016 года авторский надзор ИП«Сариева А.М.» эксперт Есетов Аскар Утепбергенович №KZ34VJE00019179 от 27.07.2016г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт дороги по ул.Абая п.Таскала Таскалинского района ЗКО»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Западно-Казахстанская область Таскалинский район п.Таскала ул.Абая

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства» от «21» июля 2016 г. №б/н;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление

СМОТРЕТЬ НА ОБОРОТЕ

государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» №KZ90REA00032617 от 01.08.2016г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)ТОО «СК «Главпроектстрой»»,№14.012 от 2014 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного ГУ «Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №35/1 от 29.09.2014 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август, 2015 года;

месяц, год

окончание работ ноябрь, 2016 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:4 месяца

по норме или по проекту организации строительства, месяц:4 месяца;

фактически, месяц:4 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина (протяженность)	м	1626,6		1626,6	
Категория дороги		Улица в жилой застройке		Улица в жилой застройке	
Количество полос движения	шт.	2		2	
Ширина земляного полотна	м	6		6	
Ширина полосы движения	м	3		3	
Ширина проезжей части	м	6		6	
Площадки под стоянку такси	шт	6		6	
Тип дорожной одежды, вид покрытия		Капитальный, горячий асфальтобетон		Капитальный, горячий асфальтобетон	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м³		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: устройство покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона 5см и мелкозернистого асфальтобетона 5см, с установкой бордюрного камня БР100.30.15 по краям покрытия, ремонт водопропускной трубы, ямочный ремонт покрытия, установка дорожных знаков и устройство дорожной разметки.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по

основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 102266,9 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 88302,8 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря --- тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 102266,9 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 88302,8 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря --- тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ «Капитальный ремонт дороги по ул.Абая п.Таскала Таскалинского района ЗКО» принять в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Б.Айтмагамбетов
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор _____ А.Ержанов
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор _____ А.Ержанов
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Н.Сарбаев
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Субподрядчик (субподрядчики) _____ М.Знюфин
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

13 АПР 2017
"___" _____ 20__ года
Я, Супеева Н.А. нотариус г Уральск
Лицензия выдана Министерством юстиции РК
от 19.06.2013 г за № 13009707

Свидетельствую верность этой копии
с подлинником документа.
В последнем подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений или каких-либо
особенностей не оказалось

Зарегистрировано в реестре за № 658
Взыскан тариф
Нотариус

Пронумеровано, прошнуровано
на 41 (сорок 1) листах.
Нотариус: _____

Заказчик: ГУ "Таскалинсктй районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Форма № 3

Договор № 29 от 08.07.2016г.

АКТ

выполненных работ

Наименование объекта: "Капитальный ремонт дороги по ул. Абая в п. Таскала Таскалинского района, ЗКО"

за ноябрь месяц 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с начала года	в том числе		за ноябрь месяц 2016 года	в том числе	
			затраты	НДС		затраты	НДС
	"Капитальный ремонт дороги по ул. Абая в п. Таскала Таскалинского района, ЗКО"	102266920	91309750	10957170	30919419	27606624	3312795
	ВСЕГО:	**102266920**	**91309750**	10957170	**30919419**	**27606624**	**3312795**

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23

БИН 060240003884

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ97070103KSN2712000

РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель

Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Uniserv"

Западно-Казахстанская область, г. Уральск, Касыма Аманжолова, 99/1

БИН/ИИН 020140002290

БИК KZKOKZKX

ИИК KZ589260201135848004

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Генеральный директор

Сатбаев Н.С.

Заказчик: ГУ "Таскалинсктй районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 29 от 08.07.2016г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт дороги по ул. Абая в п. Таскала Таскалинского района, ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь месяц 2016года

Локальная смета № 2-1

Капитальный ремонт автодороги

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	183,996
Сметная заработная плата, тыс. тенге	47,41
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,680484966

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-2	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещениии 2 группы грунтов до 10м	438,64	9,24	9,24	4055	4055	1279		
		м3 грунта		–	3,00		1316	97	0,01	5
2	Е0101-24-10 к=9	Разработка грунта бульдозером мощностью 59 (80)квт (л.с) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10м	438,64	71,19	71,19	31228	31228	9837		
		м3 грунта			23,11	0	10139	97	0,09	39
3	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	438,64	3,13	2,66	1371	1167	562	0,00	1
		м3 грунта		0,39	0,93	171	408	97	0,00	1
4	Е01031-А5-1	Погрузка глины при автомобтльных перевозках	701,83	28,6	28,6	20072	20072	14051	–	–
		тн		–	20,02		14051	100	0,42	295
5	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	701,83	108,2	108,2	75938	75938	15188	–	–
		тн		–	21,64		15188	100	0,454	319
		Всего прямые затраты				**132664**	**132460**			**1**
						171	**41102**			**659**
		Накладные расходы, тенге				40917				

		- заработная плата, тенге				6137				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**10415**				
		Всего по смете 1-2-1:				**183996**				
		Сметная заработная плата, тенге				47410				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				680,4849661				
		Раздел 2. Установка бордюрного камня БР100.300.15								
6	Е0101-24-2	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещениии 2 группы грунтов до 10м	479,98	9,2449	9,24	4437	4437	1398		
		м3 грунта		–	3,00		1441	97	0,01	6
7	Е0101-35-1	Досыпка грунта	33,68	10,85	10,85	365	365	123	–	
		м3 грунта		–	3,76		127	97	0,01	0
8	Е0101-134-1-9	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	112,27	21,55	4,52	2419	507	1856	0,11	12
		м3 грунта		17,03		1912	0	97		0
9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	19,64	2201,76	68,13	43243	1338	892	0,14	3
		м3 грунта		21,38	12,76	420	251	133	0,04	1
10	Е0127-34-2 изм и доп вып.2 СН РК 8 02 -01-2002, СН РК 8-02-05-2002, СН РК8 02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8 02-03-2002 т ч п 3 9 к=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	1102	538,05	6,63	592927	7307	161864	0,70	769
		м		108,68	1,76	119765	1936	133	0,01	7
11	С 143003-10 изм И доп вып 6 СН РК 8 02-04С-2004	Камни бетонные и бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	47,386	27100		1284161	0			0
		м3				0	0			0
12	Е0108-3-1	Устройство основания под лоток из ПГС	0,01	2459,2	97,07	25	1	1	0,78	0
		м3		112,5	36	1	0	118	0,18	0
13	Е0106-35-2	Устройство лотков	0,5	13714,67	1588,34	6857	794	1432	13,2	7
		м3		2187	542,77	1093	271	105	2	1
14	С 143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,5075	261		132	0	0	–	
		м3		–			0			0
		Всего прямые затраты				**1934566**	14749			791
						123191	**4026**			**15**

		Накладные расходы, тенге					167566				3
		- заработная плата, тенге					25135				
		- трудоемкость, чел-ч					84				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					126128				
		Всего по смете 1-2-2:					**2228260**				
		Сметная заработная плата, тенге					152352				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					890				
		Раздел 3. Устройство дорожной одежды									
15	E0147-3-4	Очистка дороги от мусора	2386	5,63		13433	0	17328	0,04	93
		м2		5,63		13433	0	129		0
16	E 0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50мм, площадью ремонта до 5 м2	69,82	917,78	21,85	64079	1525	14722	1,05	73
		м2		166,97	9,18	11658	641	119,7	0,04	3
17	E 0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2386	556,4	15,3514	1327562	36628	34907	0,03	80
		м2		5,94	5,06	14173	12073	133	0,02	42
18	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменения толщины покрытий на 0,5см добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	2386	133,44		318388	0	64	0,00	0
		тн		0,02		48	0	133		0
19	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,9544	40097,59	339,59	38269	324	180	0,58	1
		тн		–	140,94		135	133	0,58	1
20	EO127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2386	713,28	15,35	1701884	36629	34907	0,03	80
		м2		5,93999	5,06	14173	12073	133	0,02	42
21	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменения толщины покрытий на 0,5см добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ , плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	2386	172,59		411790	0	64	0,00	0
		м2		0,02		48	0	133		0
		Всего прямые затраты				**3875405**	**75106**			327
						53533	**24922**			88

		Накладные расходы, тенге				102172				
		- заработная плата, тенге				15326				
		- трудоемкость, чел-ч				51				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				238655				
		Всего по смете :				**4216232**				
		Сметная заработная плата, тенге				93781				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				466				
		Раздел 4. Укрепительные работы на водопропускных трубах 4х1,0м								
22	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м и без креплений с откосами	17,2	218,93		3766	0	4255	1,54	26
		м3 грунта		218,93		3766	0	113		0
23	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	88	19,4		1707	0	1656	0,12	11
		м2		19,4		1707	0	97		0
24	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	11	4222,61	4,62	46449	51	4261	2,63	29
		м		398,25	1,06	4381	12	97		0
25	Е0101-158-5 к=0,8	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине 8 см	90,2	1291,65	24,47	116507	2207	13246	0,98	89
		м2		144,9	6,49	13071	585	97	0,03	2
26	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1936	8299,96	–	1607		1699	48,4	9
		тн		8055	–	1559		109	–	
27	С 12041-53 изм. и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002; СН РК8 02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класс А-1, D 6мм	0,1936	65000		12584	0	0		0
		тн				0	0			0
28	Е0101-158-5 к=0,8	Укрепление русла на входе бетонными плитами монолитными, при толщине 8 см	32,5	1291,65	24,47	41979	795	4773	0,98	32
		м2		144,9	6,49	4709	211	97	0,03	1
29	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0476	8299,96	–	395		418	48,4	2
		тн		8055	–	383		109	–	
30	С 12041-53 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класс А-1, D 6мм	0,0476	65000		3094	0	0		0
		тн				0	0			0

31	Е 0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	40	556,4	15,36	22255	615	585	0,03	1
		м2		5,94	5,06	238	202	133	0,02	1
		Всего прямые затраты				**250343**	**3668**			199
						29814	**1010**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				30893				
		- заработная плата, тенге				4634				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16874				
		Всего по смете 1-2-4:				**298110**				
		Сметная заработная плата, тенге				35458				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				219				
		Раздел 5. Объемы работ конца укрепления								
32	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м и без креплений с откосами	16,9	218,93		3700	0	4180	1,54	26
		м3 грунта		218,93		3700	0	113		0
33	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	22	19,4		427	0	414	0,12	3
		м2		19,4		427	0	97		0
34	Е0101-158-5 к=1,2	Укрепление русла на входе бетонными плитами монолитными, при толщине 12 см	28,3	1937,48	36,71	54831	1039	6233	1,46	41
		м2		217,36	9,73	6151	275	97	0,04	1
35	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,062	8299,96	–	515		544	48,4	3
		тн		8055	–	499		109	–	
36	С 12041-53 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК8 02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класс А-1, D 6мм	0,062	65000		4030	0	0		0
		тн				0	0			0
37	Е 0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	50	556,4	15,36	27818	768	732	0,03	2
		м2		5,94	5,06	297	253	133	0,02	1

38	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски	3,24	4190,1	0,86	13576	3	1360	2,81	9
		м3		432,00	0,32	1400	1	97		0
		Всего прямые затраты				**104897**	**1810**			**84**
						12474	**529**			**2**
		Накладные расходы, тенге				13463				
		- заработная плата, тенге				2020				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7102				
		Всего по смете 2-1-1:				**125462**				
		Сметная заработная плата, тенге				15023				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				93				
		Раздел 6. Оголовки.								
39	Е0101-12-26 изм и доп вып 9 СН РК 8 02-04-2002; СН РК 8 02-04С-2004; СН РК 8 02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором типа HITACHI с ковшом вместимостью 0,65 м3	116	34,43	33,42	3994	3877	535	0,01	1
		м3 грунта		1,01	3,75	117	435	97	0,01	2
40	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	2,2	5700,67	38,67	12541	85	779	1,99	4
		м3 грунта		310,5	14,24	683	31	109	0,007	0
41	Е0130-3-2	Устройство подушек из ПГС	38,8	2541,12	33,87	98595	1314	11661	1,94	75
		м3		263,25	12,47	10214	484	109	0,06	2
42	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2м	12	3084,24	686,25	37011	8235	8396	2,79	33
		м3		463,5	178,43	5562	2141	109	0,61	7
43	С 143018-62 изм и доп вып.9 СН РК 8.02-04-2002; СН РК8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений, плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В 22,5 Г-образные объемом до 2 м3	8,08	25000		202000	0	0		0
		м3				0	0			0

	С 143018-62 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК8.02-04С-2004									
44		Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений, плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В 22,5 плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2	3,92	22500		88200	0	0	–	
		м3		–			0			0
45	Е01106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стн до 100мм	3,4	13978,57	1588,34	47527	5400	9745	13,2	45
		м3		2187	542,77	7436	1845	105	2	7
46	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	60	333,17	13,7	19990	822	7056	0,61	37
		м2		102,83	5,04	6170	302	109	0,02	1
47	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (лс) при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	68	5,55	5,55	378	377	119	–	
		м3		–	1,81		123	97	0,01	1
48	Е0101-27-7 к=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (лс) при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 5 м	68	6,22	6,22	423	423	133	–	
		м3		–	2,02		137	97	0,01	1
		Всего прямые затраты				**510659**	**20533**			195
						30182	**5498**			**21**
		Накладные расходы, тенге				38424				
		- заработная плата, тенге				5765				
		- трудоемкость, чел-ч				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32945				
		Всего по смете 2-1-2:				**582028**				
		Сметная заработная плата, тенге				41445				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				235				
		Раздел 7. Тело трубы								
49	Е99-27-1 Е0109-52-1	Резка стальной трубы	25,12	134,76	5,38	3385	135	1323	0,34	8
		м		56,25	2,25	1413	57	90	0,01	0

		Всего прямые затраты			3385	135			8
					1413	57			0
		Накладные расходы, тенге			1323				
		- заработная плата, тенге			198				
		- трудоемкость, чел-ч			1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			282				
		Всего по смете 2-1-3:			**4990**				
		Сметная заработная плата, тенге			1668				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			9				

Раздел 8. Обустройство дороги. Организация и безопасность движения

50	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	53	747,86	146,19	39636	7748	37674	3,2	170
		шт		506,25	28,22	26831	1496	133	0,11	6
51	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментных столбов	10,6	10202,15	95,97	108143	1017	8993	4,9	52
		м3		771,75	36,25	8181	384	105	0,18	2
52	ТОО "УПТК"	Металлическая стойка типа "СКМ"	159	296,76		47184	0	0	–	
		м		–			0			0
53	ТОО "УПТК"	Резьбовое соединение	53	258,35	–	13693		0		0
		шт			–	0			–	
54	Тех.часть КН 2	Надбавка за окраску за 2 раза	0,5883	5940		3495	0	0		0
		тн				0	0			0
55	ТОО "УПТК"	Знак приоритета (2.1; 2.4)	17	2391,52		40656	0	0		0
		шт				0	0			0
56	ТОО "УПТК"	Знак приоритета (2.4)	12	2304,24		27651	0	0		0
		шт				0	0			0
57	ТОО "УПТК"	Предупреждающий знак (5.15)	8	2391,52		19132				
		шт								
58	ТОО "УПТК"	Предупреждающий знак (1.23)	2	2304,24		4608				
		шт								

59	ТОО "УПТК"	Запрещающие знаки (2.24; 3.27)	6	2374,06		14244				9
		шт								
60	ТОО "УПТК"	Знаки дополнительной информации (7.13)	17	2391,52		40656				
		шт								
		Разметка								
61	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,002	10970,65	1692,25	22	3	3	3,18	0
		км		450	632,07	1	1	133	2,85	0
62	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0.1м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,0387	4349,35	1692,25	168	65	55	3,18	0
		км		450	632,07	17	24	133	2,85	0
63	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0.1м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,0012	8763,55	1692,25	11	2	3	3,18	0
		км		450	632,07	1	1	133	2,85	0
64	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (зебра)	0,015	10970,65	1692,25	165	25	21	3,18	0
		км		450	632,07	7	9	133	2,85	0
		Всего прямые затраты				**359464**	**8860**			**231**
						35038	**1915**			**8**
		Накладные расходы, тенге				46749				
		- заработная плата, тенге				7012				
		- трудоемкость, чел-ч				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24373				
		Всего по смете 2-1-4:				**430586**				
		Сметная заработная плата, тенге				43965				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				262				
		Раздел 9.Устройство площадки под стоянку такси								
		12х4 (м) 2 шт								
65	Е012736-4 к=0,8	Демонтаж дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2	1,2	334,23	166,11	401	199	358	0,99	1
		м3		168,12	56,04	202	67	133	0,2	0

66	Е0101-24-2	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещениии 2 группы грунтов до 10м	18	9,24	9,24	166	166	52		
		м3 грунта		–	3,00		54	97	0,01	0
67	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	96	1,41	1,41	135	135	28	–	
		м3 грунта		–	0,3		29	97		0
68	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	48	14,01	14,01	672	672	223		0
		м3 грунта			4,8	0	230	97	0,02	1
69	Е0101-130-7	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицпными катками на пневмоколесном ходу массой 25 тн при толщине слоя 25 см	48	1,39	1,39	67	67	19		0
		м3			0,42	0	20	97		0
		40 х 4 - 1 шт.								
70	Е012736-4 к=0,8	Демонтаж дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2	1,2	334,23	166,11	401	199	358	0,99	1
		м3		168,12	56,04	202	67	133	0,2	0
71	Е0101-24-2	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещениии 2 группы грунтов до 10м	25,5	9,24	9,24	236	236	75		
		м3 грунта		–	3,00		77	97	0,01	0
72	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	170	1,41	1,41	240	240	49	–	
		м3 грунта		–	0,3		51	97		0
73	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	85	14,01	14,01	1191	1191	396		0
		м3 грунта			4,8	0	408	97	0,02	2
74	Е0101-130-7	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицпными катками на пневмоколесном ходу массой 25 тн при толщине слоя 25 см	85	1,39	1,39	118	118	35		0
		м3			0,42	0	36	97		0

		50 х 9 - 1 шт								
75	Е0101-24-2	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мо...остью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещениии 2 группы грунтов до 10м	77	9,24	9,24	712	712	224		
		м3 грунта		–	3,00		231	97	0,01	1
76	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	450	1,41	1,41	635	635	131	–	
		м3 грунта		–	0,3		135	97		0
77	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	225	14,01	14,01	3152	3152	1048		0
		м3 грунта			4,8	0	1082	97	0,02	5
78	Е0101-130-7	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицпными катками на пневмоколесном ходу массой 25 тн при толщине слоя 25 см	225	1,39	1,39	313	313	92		0
		м3			0,42	0	95	97		0
		Всего прямые затраты				**8439**	**8035**			12
						404	**2582**			**9**
		Накладные расходы, тенге				3088				
		- заработная плата, тенге				463				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				692				
		Всего по смете 2-1-5:				**12219**				
		Сметная заработная плата, тенге				3449				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
		Раздел 10. Устройство дорожной одежды площадок под стоянку такси 12 х 4 (м) - 2 шт								
91	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	17,4	2584,28	73,75	44966	1283	765	0,14	2
		м3		21,38	11,67	372	203	133	0,04	1
92	Е0127-70-2	Приготовление ЩПС	19,08	159,23	145,94	3038	2785	1124	0,05	1
		м3		7,67	36,66	146	699	133	0,15	3

93	С 143008-27	Щебень из природного камня для строительн[illegible]абот ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция свыше 40мм	5,44416	3720		20252	0	0	–	
		м3		–			0			0
94	С 143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция 20- 40мм	10,88832	3850		41920	0	0	–	
		м3		–			0			0
95	С 143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция 10- 20мм	4,08312	4010		16373	0	0	–	
		м3		–			0			0
96	С 143008-23	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция 5-10мм	2,72208	4190		11406	0	0	–	
		м3		–			0			0
97	С 143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	4,08312	2040		8330	0	0		0
		м3				0	0	109		0
98	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПГС	19,08	95,48	73,75	1822	1407	839	0,14	3
		м3		21,38	11,67	408	223	133	0,04	1
99	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,04992	40097,59	339,59	2002	17	9	0,58	0
		тн		–	140,94		7	133	0,58	0
100	ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	96	759,65	15,35	72926	1474	1404	0,03	3
		м2		5,94	5,06	570	486	133	0,02	2
101	Е0127-54-1 к=6	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменения толщины покрытий на 0,5см добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ , плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	96	552,61		53051	0	8	0,00	0
		м2		0,06		6	0	133		0
102	Е0127-34-2 изм и доп вып.2 СН РК 8 02 -01-2002, СН РК 8-02-05-2002, СН РК8.02-06-2002, СН РК 8 02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т ч.п 3.9 к=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	40	538,05	6,63	21522	265	5875	0,70	28
		м		108,68	1,76	4347	70	133	0,01	0

103	С 143003-10 изм И доп.вып 6 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные и бортовые /ГОСТ 6665-91/ М...00	1,72	27100		46612	0			0
		м3				0	0			0
		40 х 4 - 1 шт								
104	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	30,6	2584,28	73,75	79079	2257	1345	0,14	4
		м3		21,38	11,67	654	357	133	0,04	1
105	Е0127-70-2	Приготовление ЩПС	33,66	159,23	145,94	5360	4912	1984	0,05	2
		м3		7,67	36,66	258	1234	133	0,15	5
106	С 143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция свыше 40мм	9,60432	3720		35728	0	0	–	
		м3		–			0			0
107	С 143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция 20- 40мм	19,20864	3850		73953	0	0	–	
		м3		–			0			0
108	С 143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция 10- 20мм	7,20324	4010		28885	0	0	–	
		м3		–			0			0
109	С 143008-23	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция 5-10мм	4,80216	4190		20121	0	0	–	
		м3		–			0			0
110	С 143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	7,20324	2040		14695	0	0		0
		м3				0	0	109		0
111	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПГС	33,66	95,48	73,75	3214	2482	1480	0,14	5
		м3		21,38	11,67	720	393	133	0,04	1
112	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0884	40097,59	339,59	3545	30	16	0,58	0
		тн		–	140,94		12	133	0,58	0

113	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		170	759,65	15,35	129140	2610	2487	0,03	6
			м2								
					5,94	5,06	1010	860	133	0,02	3
114	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменения толщины покрытий на 0,5см добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ , плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3		170	552,61		93943	0	13	0,00	0
			м2								
					0,06		10	0	133		0
115	Е0127-34-2 изм и доп вып.2 СН РК 8.02.-01-2002, СН РК 8-02-05-2002, СН РК8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т ч.п 3.9 к=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм		48	538,05	6,63	25826	318	7050	0,7	36
			м								
					108,68	1,76	5217	84	133	0,01	0
116	С 143003-10 изм. И доп вып. 6 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные и бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400		2,064	27100		55934	0			0
			м3								
							0	0			0
		50 х 9 - 1 шт									
117	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		74,25	2584,28	73,75	191883	5476	3264	0,14	10
			м3								
					21,38	11,674	1587	867	133	0,04	3
118	Е0127-70-2	Приготовление ЩПС		89,1	159,23	145,94	14187	13004	5252	0,05	4
			м3								
					7,67	36,66	683	3266	133	0,15	13
119	С 143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция свыше 40мм		25,4232	3720		94574	0	0	–	
			м3								
					–			0			0
120	С 143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция 20- 40мм		50,8464	3850		195759	0	0	–	
			м3								
					–			0			0

121	С 143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция 10- 20мм	19,0674	4010		76460	0	0	–	
		м3		–			0			0
122	С 143008-23	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция 5-10мм	12,7116	4190		53262	0	0	–	
		м3		–			0			0
123	С 143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	19,0674	2040		38897	0	0		0
		м3				0	0	109		0
124	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПГС	89,1	95,48	73,75	8507	6571	3917	0,14	12
		м3		21,38	11,67	1905	1040	133	0,04	4
125	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,078	40097,59	339,59	3128	26	15	0,58	0
		тн		–	140,94		11	133	0,58	0
126	Е0127-53-1	асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	150	759,65	15,35	113947	2303	2195	0,03	5
		м2		5,94	5,06	891	759	133	0,02	3
127	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменения	150	552,61		82891	0	12	0,00	0
		м2		0,06		9	0	133		0
128	Е0127-34-2 изм.и доп.вып 2 СН РК 8.02.-01-2002, СН РК 8-02-05-2002, СН РК8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч п 3.9 к=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	68	538,05	6,63	36587	451	9987	0,70	48
		м		108,68	1,76	7390	119	133	0,01	0
129	С 143003-10 изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные и бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	2,924	27100		79240	0			0
		м3				0	0			0
		Всего прямые затраты				**1902965**	**47671**			**196**
						26183	**10690**			**49**

Накладные расходы, тенге	49041
- заработная плата, тенге	7356
- трудоемкость, чел-ч	24
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	117120

Всего по смете 2-1-6:		**2069126**
Сметная заработная плата, тенге		44229
Нормативная трудоемкость, чел-ч		269
Итого по сметам :	**тенге**	**10151009**
сметная заработная плата:	*тенге*	*478780*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*3146*
Временные здания и сооружения 1.5, 0,8%		*121812*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8, 09%		*166420*
Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:		102728
Оплата дополнительных отпусков 0,4%:		41091
ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:		**10583060**
ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тенге:		**27065318**
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%:		541306
Стоимость в текущем уровне цен:		27606624
НДС 12 %		3312795
Всего по акту:		**30919419**

Заказчик:

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23
БИН 060240003884
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ97070103KSN2712000
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Руководитель
_____Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Uniserv"

Западно-Казахстанская область,
г. Уральск, Касыма Аманжолова, 99/1
БИН/ИИН 020140002290
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ589260201135848004
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Генеральный директор
_____Сатбаев Н.С.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"
_____Есетов А.У.

Заказчик: ГУ "Таскалинсктй районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Форма № 3

Договор № 29 от 08.07.2016г.

АКТ

выполненных работ

Наименование объекта: "Капитальный ремонт дороги по ул. Абая в п. Таскала Таскалинского района, ЗКО"

за октябрь месяц 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с начала года	в том числе		за октябрь месяц 2016 года	в том числе	
			затраты	НДС		затраты	НДС
	"Капитальный ремонт дороги по ул. Абая в п. Таскала Таскалинского района, ЗКО"	71347501	63703126	7644375	30009663	26794342	3215321
	ВСЕГО:	**71347501**	**63703126**	7644375	**30009663**	**26794342**	**3215321**

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23

БИН 060240003884

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ97070103KSN2712000

РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель

_____Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Uniserv"

Западно-Казахстанская область, г. Уральск, Касыма Аманжолова, 99/1

БИН/ИИН 020140002290

БИК KZKOKZKX

ИИК KZ589260201135848004

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Генеральный директор

_____ Сатбаев Н.С.

Заказчик: ГУ "Таскалинсктй районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Форма № 3

Договор № 29 от 08.07.2016г.

АКТ

выполненных работ

Наименование объекта: "Капитальный ремонт дороги по ул. Абая в п. Таскала Таскалинского района, ЗКО"

за сентябрь месяц 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с начала года	в том числе		за сентябрь месяц 2016 года	в том числе	
			затраты	НДС		затраты	НДС
	"Капитальный ремонт дороги по ул. Абая в п. Таскала Таскалинского района, ЗКО"	41337838	36908784	4429054	31315729	27960472	3355257
	ВСЕГО:	**41337838**	**36908784**	4429054	**31315729**	27960472	3355257

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Западно-Казахстанская область, Таскалинский район,

Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23

БИН 060240003884

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ97070103KSN2712000

РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель

Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Uniserv"

Западно-Казахстанская область,

г. Уральск, Касыма Аманжолова, 99/1

БИН/ИИН 020140002290

БИК KZKOKZKX

ИИК KZ589260201135848004

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Генеральный директор

Сатбаев Н.С.

Заказчик: ГУ "Таскалинсктй районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 29 от 08.07.2016г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт дороги по ул. Абая в п. Таскала Таскалинского района, ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за октябрь месяц 2016года

Локальная смета № 2-1

Капитальный ремонт автодороги

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	48,447
Сметная заработная плата, тыс. тенге	12,484
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,178369544

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-2	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещениии 2 группы грунтов до 10м	115,5	9,24	9,24	1068	1068	337		
		м3 грунта		–	3,00		347	97	0,01	1
2	Е0101-24-10 к=9	Разработка грунта бульдозером мощностью 59 (80)квт (л.с) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10м	115,5	71,19	71,19	8223	8223	2590		
		м3 грунта			23,11	0	2670	97	0,09	10
3	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	115,5	3,13	2,66	361	307	147	0,00	0
		м3 грунта		0,39	0,93	45	107	97	0,00	0
4	Е01031-А5-1	Погрузка глины при автомобтльных перевозках	184,8	28,6	28,6	5285	5285	3700	–	–
		тн		–	20,02		3700	100	0,42	78
5	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	184,8	108,2	108,2	19995	19995	3999	–	–
		тн		–	21,64		3999	100	0,454	84
		Всего прямые затраты				**34932**	**34878**			**0**
						45	**10823**			**173**
		Накладные расходы, тенге				10773				
		- заработная плата, тенге				1616				

		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (00 %)				2742				
		Всего по смете 1-2-1:				**48447**				
		Сметная заработная плата, тенге				12484				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				178,3695441				
		Раздел 2. Установка бордюрного камня БР100.300.15								
6	Е0101-24-2	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещениии 2 группы грунтов до 10м	576,68	9,2449	9,24	5331	5331	1679		
		м3 грунта		–	3,00		1731	97	0,01	7
7	Е0101-35-1	Досыпка грунта	40,47	10,85	10,85	439	439	147	–	
		м3 грунта		–	3,76		152	97	0,01	0
8	Е0101-134-1-9	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	134,9	21,55	4,52	2907	609	2228	0,11	15
		м3 грунта		17,03		2297	0	97		0
9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	23,61	2201,76	68,13	51984	1609	1072	0,14	3
		м3 грунта		21,38	12,76	505	301	133	0,04	1
10	Е0127-34-2 изм.и доп.вып.2 СН РК 8.02.-01-2002, СН РК 8-02-05-2002, СН РК8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч.п.3.9 к=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	1324	538,05	6,63	712374	8779	194470	0,70	924
		м		108,68	1,76	143892	2326	133	0,01	8
11	С 143003-10 изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные и бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	56,932	27100		1542857	0			0
		м3				0	0			0
		Всего прямые затраты				**2315892**	16767			942
						146694	**4510**			**16**
		Накладные расходы, тенге				199596				
		- заработная плата, тенге				29939				
		- трудоемкость, чел-ч				100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				150929				
		Всего по смете 1-2-2:				**2666417**				
		Сметная заработная плата, тенге				181143				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1058				
		Раздел 3. Устройство дорожной одежды								
15	Е0147-3-4	Очистка дороги от мусора	3972	5,63		22362	0	28847	0,04	155
		м2		5,63		22362	0	129		0

16	Е 0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50мм, площадью ремонта до 5 м2	215,42	917,78	21,85	197708	4706	45423	1,05	226
		м2		166,97	9,18	35969	1978	119,7	0,04	8
17	Е 0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3972	556,4	15,3514	2210007	60976	58110	0,03	133
		м2		5,94	5,06	23594	20098	133	0,02	70
18	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменения толщины покрытий на 0,5см добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	3972	133,44		530024	0	105	0,00	1
		тн		0,02		79	0	133		0
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,5887	40097,59	339,59	63703	540	298	0,58	1
		тн		–	140,94		224	133	0,58	1
20	ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3972	713,28	15,35	2833145	60976	58110	0,03	133
		м2		5,93999	5,06	23594	20098	133	0,02	70
21	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменения толщины покрытий на 0,5см добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ , плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	3972	172,59		685512	0	105	0,00	1
		м2		0,02		79	0	133		0
		Всего прямые затраты				**6542461**	**127198**			**650**
						105677	**42398**			**149**
		Накладные расходы, тенге				190998				
		- заработная плата, тенге				28650				
		- трудоемкость, чел-ч				96				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				404008				
		Всего по смете :				**7137467**				
		Сметная заработная плата, тенге				176725				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				895				

Итого по сметам : **тенге** **9852331**

сметная заработная плата: *тенге* *370352*

нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*2140*
Временные здания и сооружения 1.5, 0,		*118228*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8, 09%		*161523*
Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:		99706
Оплата дополнительных отпусков 0,4%:		39882
ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:		**10271670**
ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тенге:		**26268963**
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%:		525379
Стоимость в текущем уровне цен:		26794342
НДС 12 %		3215321
Всего по акту:		**30009663**

Заказчик:

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23
БИН 060240003884
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ97070103KSN2712000
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Руководитель
_____Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Uniserv"

Западно-Казахстанская область, г. Уральск, Касыма Аманжолова, 99/1
БИН/ИИН 020140002290
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ589260201135848004
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Генеральный директор
_____ Сатбаев Н.С.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"
_____ Есетов А.У.

Заказчик: ГУ "Таскалинсктй районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 29 от 08.07.2016г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт дороги по ул. Абая в п. Таскала Таскалинского района, ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за сентябрь месяц 2016года

Локальная смета № 2-1

Капитальный ремонт автодороги

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	22,688
Сметная заработная плата, тыс. тенге	5,846
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,083514064

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-2	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещениии 2 группы грунтов до 10м	54,09	9,24	9,24	500	500	157		
		м3 грунта		–	3,00		162	97	0,01	1
2	Е0101-24-10 к=9	Разработка грунта бульдозером мощностью 59 (80)квт (л.с) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10м	54,09	71,19	71,19	3851	3851	1213		
		м3 грунта			23,11	0	1250	97	0,09	5
3	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	54,09	3,13	2,66	169	144	69	0,00	0
		м3 грунта		0,39	0,93	21	50	97	0,00	0
4	Е01031-А5-1	Погрузка глины при автомобтльных перевозках	86,54	28,6	28,6	2475	2475	1733	–	–
		тн		–	20,02		1733	100	0,42	36
5	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	86,54	108,2	108,2	9364	9364	1873	–	–
		тн		–	21,64		1873	100	0,454	39
		Всего прямые затраты				**16359**	**16334**			**0**
						21	**5068**			**81**
		Накладные расходы, тенге				5045				
		- заработная плата, тенге				757				

		- трудоемкость, чел-ч				3				2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6 %)				1284				
		Всего по смете 1-2-1:				**22688**				
		Сметная заработная плата, тенге				5846				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				83,51406402				
		Раздел 2. Установка бордюрного камня БР100.300.15								
6	Е0101-24-2	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещениии 2 группы грунтов до 10м	461,69	9,2449	9,24	4268	4268	1344		
		м3 грунта		–	3,00		1386	97	0,01	5
7	Е0101-35-1	Досыпка грунта	32,4	10,85	10,85	352	352	118	–	
		м3 грунта		–	3,76		122	97	0,01	0
8	Е0101-134-1-9	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	108	21,55	4,52	2327	488	1784	0,11	12
		м3 грунта		17,03		1839	0	97		0
9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	18,9	2201,76	68,13	41613	1288	858	0,14	3
		м3 грунта		21,38	12,76	404	241	133	0,04	1
10	Е0127-34-2 изм и доп вып.2 СН РК 8.02.-01-2002, СН РК 8-02-05-2002, СН РК8 02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч.п 3.9 к=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	1060	538,05	6,63	570329	7029	155694	0,70	740
		м		108,68	1,76	115201	1862	133	0,01	6
11	С 143003-10 изм И доп.вып 6 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные и бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	45,58	27100		1235218	0			0
		м3				0	0			0
		Всего прямые затраты				**1854107**	**13425**			**755**
						117444	**3611**			**12**
		Накладные расходы, тенге				159798				
		- заработная плата, тенге				23970				
		- трудоемкость, чел-ч				80				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				120834				
		Всего по смете 1-2-2:				**2134739**				
		Сметная заработная плата, тенге				145025				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				847				
		Раздел 3. Устройство дорожной одежды								
15	Е0147-3-4	Очистка дороги от мусора	3180	5,63		17903	0	23095	0,04	124
		м2		5,63		17903	0	129		0

16	Е 0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50мм, площадью ремонта до 5 м2	172,46	917,78	21,85	158280	3768	36364	1,05	181
		м2		166,97	9,18	28796	1583	119,7	0,04	6
17	Е 0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3180	556,4	15,3514	1769341	48817	46523	0,03	107
		м2		5,94	5,06	18889	16091	133	0,02	56
18	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменения толщины покрытий на 0,5см добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	3180	133,44		424339	0	85	0,00	1
		тн		0,02		64	0	133		0
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,2719	40097,59	339,59	51000	432	238	0,58	1
		тн		–	140,94		179	133	0,58	1
20	ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3180	713,28	15,35	2268228	48818	46523	0,03	106
		м2		5,93999	5,06	18889	16091	133	0,02	56
21	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменения толщины покрытий на 0,5см добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ , плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	3180	172,59		548823	0	85	0,00	1
		м2		0,02		64	0	133		0
		Всего прямые затраты				**5237914**	**101835**			**521**
						84605	**33944**			**119**
		Накладные расходы, тенге				152913				
		- заработная плата, тенге				22937				
		- трудоемкость, чел-ч				77				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				323450				
		Всего по смете :				**5714277**				
		Сметная заработная плата, тенге				141486				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				717				

Раздел 9.Устройство площадки под стоянку такси

		58 х 8 - 1 шт								
79	Е0101-24-2	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещениии 2 группы грунтов до 10м	79	9,24	9,24	730	730	230		
		м3 грунта		–	3,00		237	97	0,01	1
80	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	464	1,41	1,41	654	654	135	–	
		м3 грунта		–	0,3		139	97		0
81	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	232	14,01	14,01	3250	3250	1080		0
		м3 грунта			4,8	0	1114	97	0,02	5
82	Е0101-130-7	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицпными катками на пневмоколесном ходу массой 25 тн при толщине слоя 25 см	232	1,39	1,39	322	322	94		0
		м3			0,42	0	97	97		0
		Площадка 30 х 4 - 1 шт								
83	Е0101-24-2	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещениии 2 группы грунтов до 10м	28	9,24	9,24	259	259	81		
		м3 грунта		–	3,00		84	97	0,01	0
84	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	120	1,41	1,41	169	169	35	–	
		м3 грунта		–	0,3		36	97		0
85	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	60	14,01	14,01	841	841	278		0
		м3 грунта			4,8	0	288	97	0,02	1
86	Е0101-130-7	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицпными катками на пневмоколесном ходу массой 25 тн при толщине слоя 25 см	60	1,39	1,39	83	83	24		0
		м3			0,42	0	25	97		0

		Площадка 25х4 - 1 шт								
87	Е0101-24-2	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещениии 2 группы грунтов до 10м	25	9,24	9,24	231	231	73		
		м3 грунта		–	3,00		75	97	0,01	0
88	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	100	1,41	1,41	141	141	29	–	
		м3 грунта		–	0,3		30	97		0
89	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	50	14,01	14,01	701	701	233		0
		м3 грунта			4,8	0	240	97	0,02	1
90	Е0101-130-7	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицпными катками на пневмоколесном ходу массой 25 тн при толщине слоя 25 см	50	1,39	1,39	70	70	20		0
		м3			0,42	0	21	97		0
		Всего прямые затраты				**7451**	**7451**			**0**
						0	**2386**			**8**
		Накладные расходы, тенге				2312				
		- заработная плата, тенге				347				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				586				
		Всего по смете 2-1-5:				**10349**				
		Сметная заработная плата, тенге				2733				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Раздел 10. Устройство дорожной одежды площадок под стоянку такси								
		58 х 8 - 1 шт								
130	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	83,55	2584,28	73,75	215917	6162	3672	0,14	12
		м3		21,38	11,67	1786	975	133	0,04	3
131	Е0127-70-2	Приготовление ЩПС	91,8	159,23	145,94	14617	13398	5412	0,05	5
		м3		7,67	36,66	704	3365	133	0,15	14

132	С 143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция свыше 40мм	26,1936	3720		97440				
		м3								
133	С 143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция 20- 40мм	52,3872	3850		201691				
		м3								
134	С 143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция 10- 20мм	19,6452	4010		78777				
		м3								
135	С 143008-23	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция 5-10мм	13,0968	4190		54876				
		м3								
136	С 143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	19,6452	2040		40076				
		м3								
137	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПГС	91,8	95,48	73,75	8765	6770	4037	0,14	13
		м3								
				21,38	11,67	1963	1072	133	0,04	4
138	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,24128	40097,59	339,59	9675	82	45	0,58	0
		тн								
				–	140,94		34	133	0,58	0
139	ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	464	759,65	15,35	352476	7124	6790	0,03	15
		м2								
				5,94	5,06	2757	2348	133	0,02	8
140	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменения толщины покрытий на 0,5см добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ , плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	464	552,61		256409	0	37	0,00	0
		м2								
				0,06		28	0	133		0

141	Е0127-34-2 изм.и доп вып.2 СН РК 8.02.-01-2002, СН РК 8-02-05-2002, СН РК8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч.п 3.9 к=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	76	538,05	6,63	40891	504	11164	0,70	53
		м		108,68	1,76	8260	134	133	0,01	0
142	С 143003-10 изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные и бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	3,268	27100		88563	0			0
		м3								
		Дор. Одежда площадки 30 х 4 - 1 шт								
143	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	21,6	2584,28	73,75	55820	1593	950	0,14	3
		м3		21,38	11,67	462	252	133	0,04	1
144	Е0127-70-2	Приготовление ЩПС	23,76	159,23	145,94	3783	3468	1400	0,05	1
		м3		7,67	36,66	182	871	133	0,15	3
145	С 143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция свыше 40мм	6,77952	3720		25220				
		м3		–						
146	С 143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция 20- 40мм	13,55904	3850		52202				
		м3								
147	С 143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция 10- 20мм	5,08464	4010		20389				
		м3								
148	С 143008-23	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция 5-10мм	3,38976	4190		14203				
		м3								
149	С 143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	5,08464	2040		10373				
		м3								
150	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПГС	23,76	95,48	73,75	2269	1752	1044	0,14	3
		м3		21,38	11,67	508	277	133	0,04	1

151	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0624	40097,59	339,59	2502	21	12	0,58	0
		тн								
				–	140,94		9	133	0,58	0
152	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	120	759,65	15,35	91158	1842	1756	0,03	4
		м2								
				5,94	5,06	713	607	133	0,02	2
153	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменения толщины покрытий на 0,5см добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ , плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	120	552,61		66313	0	9	0,00	0
		м2								
				0,06		7	0	133		0
154	Е0127-34-2 изм.и доп.вып.2 СН РК 8.02.-01-2002, СН РК 8-02-05-2002, СН РК8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч.п 3.9 к=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	38	538,05	6,63	20446	252	5582	0,70	27
		м								
				108,68	1,76	4130	67	133	0,01	0
155	С 143003-10 изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные и бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	1,634	27100		44281	0			0
		м3								
						0	0			0
		Дор.одежда площадки 25 х 4 - 1 шт								
156	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	18	2584,28	73,75	46517	1328	791	0,14	3
		м3								
				21,38	11,67	385	210	133	0,04	1
157	Е0127-70-2	Приготовление ЩПС	19,8	159,23	145,94	3153	2890	1168	0,05	1
		м3								
				7,67	36,66	152	726	133	0,15	3
158	С 143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция свыше 40мм	5,6496	3720		21017				
		м3								
				–						
159	С 143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция 20- 40мм	11,2992	3850		43502				
		м3								

160	С 143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция 10- 20мм	4,2372	4010		16991				
		м3								
161	С 143008-23	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93) марка 800, фракция 5-10мм	2,8248	4190		11836				
		м3								
162	С 143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	4,2372	2040		8644				
		м3								
163	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПГС	19,8	95,48	73,75	1891	1460	870	0,14	3
		м3								
				21,38	11,67	423	231	133	0,04	1
164	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,052	40097,59	339,59	2085	18	9	0,58	0
		тн								
				–	140,94		7	133	0,58	0
165	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	100	759,65	15,35	75965	1535	1463	0,03	3
		м2								
				5,94	5,06	594	506	133	0,02	2
166	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменения толщины покрытий на 0,5см добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ , плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	100	552,61		55261	0	8	0,00	0
		м2								
				0,06		6	0	133		0
167	Е0127-34-2 изм.и доп.вып.2 СН РК 8.02.-01-2002, СН РК 8-02-05-2002, СН РК8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч.п 3.9 к=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	33	538,05	6,63	17755	219	4847	0,70	23
		м								
				108,68	1,76	3586	58	133	0,01	0
168	С 143003-10 изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные и бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	1,419	27100		38455	0			0
		м3								
						0	0			0
		шт								
		Всего прямые затраты				**2212204**	**50418**			**169**
						26646	**11749**			**52**

Накладные расходы, тенге		51066
- заработная плата, тенге		7660
- трудоемкость, чел-ч		26
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		135796
Всего по смете 2-1-6:		**2399066**
Сметная заработная плата, тенге		46055
Нормативная трудоемкость, чел-ч		247
Итого по сметам :	**тенге**	**10281119**
сметная заработная плата:	*тенге*	*341145*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*1904*
Временные здания и сооружения 1.5, 0,8%		*123373*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8, 09%		*168553*
Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:		104045
Оплата дополнительных отпусков 0,4%:		41618
ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:		**10718708**
ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тенге:		**27412227**
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%:		548245
Стоимость в текущем уровне цен:		27960472
НДС 12 %		3355257
Всего по акту:		**31315729**

Заказчик:

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23
БИН 060240003884
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ97070103KSN2712000
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Руководитель
_____Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Uniserv"

Западно-Казахстанская область, г. Уральск, Касыма Аманжолова, 99/1
БИН/ИИН 020140002290
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ589260201135848004
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Генеральный директор
_____ Сатбаев Н.С.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"
_____Есетов А.У.

Заказчик: ГУ "Таскалинсктй районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 29 от 08.07.2016г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт дороги по ул. Абая в п. Таскала Таскалинского района, ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за август месяц 2016года *от 29 августа 2016 года*

Локальная смета № 2-1

Капитальный ремонт автодороги

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	32,2
Сметная заработная плата, тыс. тенге	8,296
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,119600388

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-2	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещениии 2 группы грунтов до 10м	76,77	9,24	9,24	710	710	223		
		м3 грунта		–	3,00		230	97	0,01	1
2	Е0101-24-10 к=9	Разработка грунта бульдозером мощностью 59 (80)квт (л.с) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10м	76,77	71,19	71,19	5465	5465	1721		
		м3 грунта			23,11	0	1774	97	0,09	7
3	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	76,77	3,13	2,66	240	204	98	0,00	0
		м3 грунта		0,39	0,93	30	71	97	0,00	0
4	Е01031-А5-1	Погрузка глины при автомобтльных перевозках	122,83	28,6	28,6	3513	3513	2459	–	–
		тн		–	20,02		2459	100	0,42	52
5	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	122,83	108,2	108,2	13290	13290	2658	–	–
		тн		–	21,64		2658	100	0,454	56
		Всего прямые затраты				**23218**	**23182**			**0**
						30	**7192**			**116**

		Накладные расходы, тенге				7159				2
		- заработная плата, тенге				1074				
		- трудоемкость, чел-ч				3,600387973				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1823				
		Всего по смете 1-2-1:				**32200**				
		Сметная заработная плата, тенге				8296				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				119,600388				
		Раздел 2. Установка бордюрного камня БР100.300.15								
6	Е0101-24-2	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещениии 2 группы грунтов до 10м	191,65	9,2449	9,24	1772	1772	558		
		м3 грунта		–	3,00		575	97	0,01	2
7	Е0101-35-1	Досыпка грунта	13,45	10,85	10,85	146	146	49	–	
		м3 грунта		–	3,76		51	97	0,01	0
8	Е0101-134-1-9	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	44,83	21,55	4,52	966	202	740	0,11	5
		м3 грунта		17,03		763	0	97		0
9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	7,85	2201,76	68,13	17284	535	356	0,14	1
		м3 грунта		21,38	12,76	168	100	133	0,04	0
10	Е0127-34-2 изм.и доп.вып.2 СН РК 8.02.-01-2002, СН РК 8-02-05-2002, СН РК8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч.п 3.9 к=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	440	538,05	6,63	236740	2918	64627	0,70	307
		м		108,68	1,76	47819	773	133	0,01	3
11	С 143003-10 изм. И доп вып. 6 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные и бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	18,92	27100		512732	0			0
		м3				0	0			0
		Всего прямые затраты				**769640**	**5573**			**313**
						48750	**1499**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				66330				
		- заработная плата, тенге				9950				
		- трудоемкость, чел-ч				33				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				50158				
		Всего по смете 1-2-2:				**886128**				
		Сметная заработная плата, тенге				60199				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				351				

Раздел 3. Устройство дорожной одежд

15	Е0147-3-4	Очистка дороги от мусора	1320	5,63		7432	0	9587	0,04	52
		м2		5,63		7432	0	129		0
16	Е 0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50мм, площадью ремонта до 5 м2	71,6	917,78	21,85	65713	1564	15097	1,05	75
		м2		166,97	9,18	11955	657	119,7	0,04	3
17	Е 0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1320	556,4	15,3514	734443	20264	19312	0,03	44
		м2		5,94	5,06	7841	6679	133	0,02	23
18	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменения толщины покрытий на 0,5см добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	1320	133,44		176141	0	35	0,00	0
		тн		0,02		26	0	133		0
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,528	40097,59	339,59	21172	179	98	0,58	0
		тн		–	140,94		74	133	0,58	0
20	ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1320	713,28	15,35	941529	20264	19312	0,03	44
		м2		5,93999	5,06	7841	6679	133	0,02	23
21	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменения толщины покрытий на 0,5см добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ , плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	1320	172,59		227814	0	35	0,00	0
		м2		0,02		26	0	133		0
		Всего прямые затраты				**2174244**	42271			215
						35121	14089			49
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				63476				
		- заработная плата, тенге				9521				

- трудоемкость, чел-ч		32
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		134263
Всего по смете 1-2-3:		**2371983**
Сметная заработная плата, тенге		58731
Нормативная трудоемкость, чел-ч		296
Итого по сметам :	**тенге**	**3290311**
сметная заработная плата:	*тенге*	*127226*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*767*
Временные здания и сооружения 1.5, 0,8%		*39484*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8, 09%		*53943*
Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:		33298
Оплата дополнительных отпусков 0,4%:		13319
ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:		**3430355**
ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тенге:		**8772855**
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%:		175457
Стоимость в текущем уровне цен:		8948312
НДС 12 %		1073797
Всего по акту:		**10022109**

Заказчик:

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 1 Абая, 23
БИН 060240003884
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ97070103KSN2712000
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Руководитель
Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Uniserv"

Западно-Казахстанская область, г. Уральск, Касыма Аманжолова, 99/1
БИН/ИИН 020140002290
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ589260201135848004
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Генеральный директор
Сатбаев Н.С.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"
Есетов Т.