Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АЛМАТЫ",город Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, дом, 4** ИИН/БИН **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",Республика Казахстан, Астана, Е 10, дом № 17** **031240001439**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 31 от 13.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
88	31.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы			тенге	1	520 854 624,00	520 854 624,00	55 805 852,57
				Итого	1	x	520 854 624,00	55 805 852,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус. 31.08.2023

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021г. № 420

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство пожарного депо II типа на 4 автомашины, мкр. Алатау Бостандыкский район, г. Алматы

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за 31 августа 2023 г.

код заказчика	код подрядчика	договор подряда		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№31	13.04.2021				
		Д/с №7	11.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы I							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**1 977 280 397**	893 620 200							55 805 853	**520 854 624**

Подрядчик

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Сагандыков А.А.

Заказчик

Заместитель руководителя
КГУ "Управление строительством города Алматы"

Таджибаев О.П.

Технический надзор

Эксперт ТОО "СейсмостройЗащита"

Апрымов Е.С.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор: **№31 от 13.04.2021г.**

Реестр №3

Актов выполненных работ за август месяц 2023 г.

По объекту: "Строительство пожарного депо II типа на 4 автомашины, мкр. Алатау Бостандыкский район, г. Алматы"

№ п/п	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	2-1-4	21	00210	Водопровод и канализация	16 258 354	7 910 391
2	2-1-5	22	00220	Отопление	26 286 965	435 417
3	2-1-6	23	00230	Вентиляция	32 037 486	3 673 196
4	2-1-7	24	00240	Электросиловое оборудование и освещение	19 417 159	2 202 728
5	2-1-10	25	00250	Автоматизация систем вентиляции	3 807 588	
6	2-1-11	26	00260	Автоматизация систем водоснабжения	2 411 622	
7	6-1-2	27	00270	Подземный ж/б резервуар 300м3 2шт (5-П-5а-АС, 5-П-5б-АС,5-П-7-НВК.ТХ)	53 397 125	48 935 183
8	2-1-3	28	00280	Общестроительные работы АР	28 988 706	
9		29	2000	По Акту корректировки №1 работы	338 249 620	
				Всего:	**520 854 624**	**63 156 915**

Составил: Ведущий инженер ПТО _____

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5-П-2018 "Строительство пожарного депо II типа на 4 автомашины, мкр. Алатау Бостандыкский район, г. Алматы". Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Пожарное депо II типа на четыре машины**

(наименование)

Договор: №31 от 13.04.2021г.

Акт выполненных работ №21

за **август 2023** (месяц, год) на **2-1-4 Водопровод и канализация**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Трубопровод горячего водоснабжения с циркуляцией (-Т3;-Т4)													
1	61	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка	шт.	15	1868,93	0,15	28034	2	677	26808	59229	
						1823,64	--	27355	--		4387		
2	62	244-104-0507 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	15	11953,00	--	179295	--	179295	--	193639	Казахстан
						--	--	--	--		14344		
3	73	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	485	168,70	1,50	81820	728	985	78507	173155	
						165,17	--	80107	--		12828		
4	85	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	282	1185,37	130,41	334274	36775	130355	141527	513866	
						592,71	67,64	167144	19074		38064		
5	86	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм/25/ ГОСТ 16381-77	м	44	439,00	--	19316	--	19316	--	20861	Казахстан
						--	--	--	--		1545		
6	87	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм/32/ ГОСТ 16381-77	м	68,2	519,00	--	35396	--	35396	--	38228	Казахстан
						--	--	--	--		2832		

7	88	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм/42/ ГОСТ 16381-77	м	66	577,00	--	38082	--	38082	--	41129	Казахстан
						--	--	--	--		3047		
8	89	234-303-0313 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	66	651,00	--	42966	--	42966	--	46403	Казахстан
						--	--	--	--		3437		
9	90	234-303-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	66	867,00	--	57222	--	57222	--	61800	Казахстан
						--	--	--	--		4578		
10	91	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Упор бетонный. Устройство	$м^3$	0,1	27020,29	1870,17	2702	187	2259	277	3218	
						2557,33	490,49	256	49		238		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				819107	37692	506553	247119	1151528	
								274862	19123	--	85300		
Стоимость общестроительных работ				Тенге				709253					
Материалы				Тенге				132614					
Всего заработная плата				Тенге					186523				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				372277					
			Накладные расходы	Тенге				141804					
			Сметная прибыль	Тенге				68085					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				919142					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72	
			Сметная заработная плата	Тенге					186523				
Стоимость сантехнических работ				Тенге				109854					
Материалы				Тенге				1662					
Всего заработная плата				Тенге					107462				
			Накладные расходы	Тенге				105315					
			Сметная прибыль	Тенге				17215					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				232384					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36	
			Сметная заработная плата	Тенге					107462				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1151526					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108	
			Сметная заработная плата	Тенге					293985				
РАЗДЕЛ 2.Противопожарный водопровод (-В2)													
11	102	1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	21	3620,09	49,14	76022	1032	555	73418	161395	
						3544,50	22,93	74435	482		11955		
12	103	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	21	33910,00	--	712110	--	712110	--	769079	Россия
						--	--	--	--		56969		
13	105	248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	18092,00	--	36184	--	36184	--	39079	Россия
						--	--	--	--		2895		

14	108	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	450	172,79	1,50	77756	675	2754	72842	162644	
						165,17	--	74327	--		12047		
15	121	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Упор бетонный. Устройство	$м^3$	0,1	27020,29	1870,17	2702	187	2259	277	3218	
						2557,33	490,49	256	49		238		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				904774	1894	753862	146537	1135415	
								149018	531	--	84104		
Стоимость общестроительных работ				Тенге				750996					
Материалы				Тенге				2259					
Всего заработная плата				Тенге					305				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				748294					
			Накладные расходы	Тенге				277					
			Сметная прибыль	Тенге				60102					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				811375					
			Сметная заработная плата	Тенге					305				
Стоимость сантехнических работ				Тенге				153778					
Материалы				Тенге				3309					
Всего заработная плата				Тенге					149244				
			Накладные расходы	Тенге				146260					
			Сметная прибыль	Тенге				24002					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				324040					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57	
			Сметная заработная плата	Тенге					149244				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1135415					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57	
			Сметная заработная плата	Тенге					149549				
РАЗДЕЛ 3.Оборотное водоснабжениед (В4, В5)													
16	131	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	39415,49	699,41	78831	1399	11035	65603	155988	
						33198,63	272,14	66397	544		11555		
17	132	511-101-0101 РСНБ РК 2022	Дренажный насос фирмы "WILO" Drain TS 40 Q=6$м^3$/час, H=6м, N=0,48кВт, 2900об/мин	шт.	2	158937,00	--	317874	--		--	317874	Россия
						--	--	--	--	317874	--		
18	133	1337-0102-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	159405,93	26922,25	159406	26923	35575	65660	243071	
						96907,85	10731,51	96908	10732		18005		
19	134	512-101-0504 РСНБ РК 2022	Очистная установка HDR 777 фирмы "KARCHER",производительность 0,8 $м^3$/ч, N=1,2 кВт	комплект	1	6177070,00	--	6177070	--	--	--	6177070	Россия
						--	--	--	--	6177070	--		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				6733181	28322	46610	131263	6894003	
								163305	11276	6494944	29560		
Стоимость оборудования				Тенге				6494944					
ВСЕГО, Стоимость оборудования				Тенге				6494944					
Стоимость монтажных работ				Тенге				159406					
Материалы				Тенге				35576					
Всего заработная плата				Тенге					107640				
			Накладные расходы	Тенге				65660					
			Сметная прибыль	Тенге				18005					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				243071					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45	
			Сметная заработная плата	Тенге					107640				

			Стоимость сантехнических работ	Тенге				78831						
			Материалы	Тенге				11035						
			Всего заработная плата	Тенге					66941					
			Сдача и испытание	Тенге				1975						
			Накладные расходы	Тенге				65603						
			Сметная прибыль	Тенге				11555						
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				155989						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28	
			Сметная заработная плата	Тенге					66941					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6894004						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73	
			Сметная заработная плата	Тенге					174581					

РАЗДЕЛ 4.Канализация бытовая (К1)

20	135	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	21	5686,06	155,62	119407	3268	9456	106312	243776	
						5080,14	85,65	106683	1799		18057		
21	136	244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	21	21720,00	--	456120	--	456120	--	492610	Казахстан
						--	--	--	--		36490		
22	137	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	21	7891,00	--	165711	--	165711	--	178968	Казахстан
						--	--	--	--		13257		
23	138	244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	21	9414,00	--	197694	--	197694	--	213510	Казахстан
						--	--	--	--		15816		
24	139	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	21	1556,00	--	32676	--	32676	--	35290	Казахстан
						--	--	--	--		2614		
25	140	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	18	10238,61	336,80	184295	6063	49436	129519	338919	
						7155,35	186,99	128796	3366		25105		
26	141	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	18	61791,00	--	1112238	--	1112238	--	1201217	Казахстан
						--	--	--	--		88979		
27	142	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	18	14807,00	--	266526	--	266526	--	287848	Казахстан
						--	--	--	--		21322		
28	143	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3	2939,80	31,24	8819	94	1720	6911	16989	
						2334,86	15,90	7005	48		1258		
29	144	244-102-0601 РСНБ РК 2022	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500x600x150 мм	шт.	3	10146,00	--	30438	--	30438	--	32873	Казахстан
						--	--	--	--		2435		
30	145	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	1556,00	--	4668	--	4668	--	5041	Казахстан
						--	--	--	--		373		

31	146	244-104-0401 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	3	4235,00	--	12705	--	12705	--	13721	Казахстан
						--	--	--	--		1016		
32	147	1117-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Писсуары настенные. Установка	комплект	1	2753,55	110,12	2754	110	299	2358	5521	
						2345,46	60,88	2345	61		409		
33	148	244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	1	20963,00	--	20963	--	20963	--	22640	Казахстан
						--	--	--	--		1677		
34	149	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	5	3323,44	390,73	16617	1953	1768	13675	32715	
						2579,15	211,66	12896	1058		2423		
35	150	244-102-0802 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	5	36026,00	--	180130	--	180130	--	194540	Казахстан
						--	--	--	--		14410		
36	151	244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	5	1139,00	--	5695	--	5695	--	6151	Казахстан
						--	--	--	--		456		
37	152	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	5981,38	607,23	11963	1214	589	10596	24364	
						5080,14	326,12	10160	652		1805		
38	153	244-102-0202 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная, длиной 1600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	45677,00	--	91354	--	91354	--	98662	Казахстан
						--	--	--	--		7308		
39	158	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	31258,95	60,57	62518	121	60000	2413	70125	
						1198,39	32,59	2397	65		5194		
40	159	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	41460,33	129,92	82921	260	78545	4174	94062	
						2058,11	71,30	4116	143		6968		
41	183	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененногокаучука K-Flex	м	1,5	1185,37	130,41	1778	195	694	753	2733	
						592,71	67,64	889	101		202		
42	184	234-303-0323 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,65	1998,00	--	3297	--	3297	--	3561	Казахстан
						--	--	--	--		264		
43	185	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Упор бетонный. Устройство	$м^3$	0,1	27020,29	1870,17	2702	187	2259	277	3218	
						2557,33	490,49	256	49		238		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				3073989	13465	2784981	276988	3619054	
								275543	7342	--	268076		
Стоимость общестроительных работ				Тенге				2584695					
Материалы				Тенге				2952					

		Всего заработная плата		Тенге					1295					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2580215						
			Накладные расходы	Тенге				1030						
			Сметная прибыль	Тенге				206857						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2792582						
			Сметная заработная плата	Тенге					1295					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				489294						
		Материалы		Тенге				201812						
		Всего заработная плата		Тенге					281590					
			Накладные расходы	Тенге				275958						
			Сметная прибыль	Тенге				61219						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				826471						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113	
			Сметная заработная плата	Тенге					281590					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3619053						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113	
			Сметная заработная плата	Тенге					282885					
			РАЗДЕЛ 5.Канализация производственная (К3,К3Н)											
44	**199**	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**7**	**39415,49**	**699,41**	**275908**	**4896**	**38622**	**229609**	**545959**		
						33198,63	**272,14**	**232390**	**1905**		**40441**			
45	**200**	**511-304-0301 РСНБ РК 2022**	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м^3/ч, Н 4,5 м вод. ст.**	**шт.**	**5**	**41722,00**	**--**	**208610**	**--**		**--**	**208610**		**Россия**
						--	**--**	**--**	**--**	**208610**	**--**			
46	**201**	**511-304-0303 РСНБ РК 2022**	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м^3/ч, Н 6,6 м вод. ст.**	**шт.**	**2**	**52155,00**	**--**	**104310**	**--**		**--**	**104310**		**Россия**
						--	**--**	**--**	**--**	**104310**	**--**			
47	**211**	**1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**1**	**41460,33**	**129,92**	**41460**	**130**	**39272**	**2087**	**47031**		
						2058,11	**71,30**	**2058**	**71**		**3484**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**630288**	**5026**	**77894**	**231696**	**905910**		
								234448	**1976**	**312920**	**43925**			
		Стоимость оборудования		Тенге				312920						
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				312920						
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				317368						
		Материалы		Тенге				77894						
		Всего заработная плата		Тенге					236424					
		Сдача и испытание		Тенге				6911						
			Накладные расходы	Тенге				231696						
			Сметная прибыль	Тенге				43925						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				592989						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99	
			Сметная заработная плата	Тенге					236424					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				905909						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99	
			Сметная заработная плата	Тенге					236424					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**13705907**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1097176						
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					86399					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40248					
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4169899				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						6807864				
			- Накладные расходы	Тенге							1033603			
			- Сметная прибыль	Тенге							510965			
			Временные здания и сооружения		**1,40%**							**96 573**		
			Итого с временными									**13 802 480**		

			Зимние удорожания		**0,70%**							**48 962**	
			Итого с зимними удорожаниями									**13 851 442**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**							**140 872**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 992 313**	
			Итого в ценах 2023 года К=1,079		**1,079**							**15 097 706**	
			НДС		**12 %**							**1 811 725**	
			Итого с НДС									**16 909 431**	
			Итого со скидкой 3,8504% согласно протоколу от 26.04.2023									**16 258 354**	
			в том числе НДС, 12%									**1 741 967**	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Умаров Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СейсмосбройЗащита"

Аврымов Е.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Сметчик

(за примененные коэффициенты подтверждаю)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Сагандыков А.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Баратов Н. Н.
(ответственный за выполнение работ)

Технический надзор:
ТОО "СП "NEFT"

Курмангалиев Б.Т.
(согласовал проектной документации)

«СП «NEFT»
Товарищество с ограниченной ответственностью

Инженер-сметчик
ТОО "BiGlobal"

Куанышев Ж. Д.
(составил)

BiGlobal

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5-П-2018 "Строительство пожарного депо II типа на 4 автомашины, мкр. Алатау Бостандыкский район, г. Алматы". Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Пожарное депо II типа на четыре машины**

(наименование)

Договор: №31 от 13.04.2021г.

Акт выполненных работ №22

за август 2023 (месяц, год) на 2-1-5 Отопление

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ ПОЖАРНОГО ДЕПО													
1	31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2150	168,70	1,50	362705	3225	4364	348021	767593	
						165,17	--	355116	--		56868		
2	32	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100	м трубопровода	126	172,79	1,50	21772	189	772	20396	45541	
						165,17	--	20811	--		3373		
3	33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененногокаучука K-Flex	м	1041	1185,37	130,41	1233970	135757	481202	522447	1896931	
						592,71	67,64	617011	70413		140514		
4	34	234-303-0406 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	231	745,00	--	172095	--	172095	--	185863	Казахстан
						--	--	--	--		13768		
5	35	234-303-0408 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	225,5	874,00	--	197087	--	197087	--	212854	Казахстан
						--	--	--	--		15767		

6	36	234-303-0410 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	168,3	1049,00	--	176547	--	176547	--	190671	Казахстан
					--	--	--	--		14124		
7	37	234-303-0412 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	180,4	1264,00	--	228026	--	228026	--	246268	Казахстан
					--	--	--	--		18242		
8	38	234-303-0413 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	26,4	1428,00	--	37699	--	37699	--	40715	Казахстан
					--	--	--	--		3016		
9	39	234-303-0512 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	174,9	3471,00	--	607078	--	607078	--	655644	Казахстан
					--	--	--	--		48566		
10	40	234-303-0618 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	134,2	5987,00	--	803455	--	803455	--	867731	Казахстан
					--	--	--	--		64276		
11	41	234-303-0620 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	9495,00	--	41778	--	41778	--	45120	Казахстан
					--	--	--	--		3342		
			Система А1										
12	48	1120-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1	21366,12	1343,69	21366	1344	2176	17922	42431	
						17846,01	441,55	17846	442		3143		
13	49	245-901-0101 СпрСЦ 02.2023	Воздушно-отопительное устройство VOLCANO с электродвигателем АС, настенным пультом, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов VR MINI (АС), мощностью 3-20 кВт, Qmax 2100 м^3/ч	комплект	1	194106,00	--	194106	--	194106	--	209634	Россия
						--	--	--	--		15528		
14	50	242-207-2901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	4044,00	--	12132	--	12132	--	13103	Казахстан
						--	--	--	--		971		

15	51	242-207-1801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	5657,00	--	11314	--	11314	--	12219	Казахстан
						--	--	--	--		905		
16	52	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	3507,95	--	10524	--	8685	1802	13312	
						612,96	--	1839	--		986		
17	53	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	957,45	--	1915	--	304	1578	3773	
						805,27	--	1611	--		279		
18	54	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометры прямые в оправе	шт.	2	5655,00	--	11310	--	11310	--	12215	Казахстан
						--	--	--	--		905		
19	55	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Бобышки, гильзы. Монтаж оборудования	шт.	5	2566,92	140,38	12835	702	4433	4698	18936	
						1540,07	0,27	7700	1		1403		
20	56	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1504,28	32,06	15043	321	6985	7718	24582	
						773,74	13,81	7737	138		1821		
21	57	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1141,13	3,36	1141	3	94	1025	2339	
						1044,37	1,15	1044	1		173		
22	58	245-507-0111 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 , модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м^3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	30406,00	--	30406	--	30406	--	32838	Казахстан
						--	--	--	--		2432		
			Распределительный коллектор №1 (ОВ.СО-6)										
23	59	1118-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. 2м Установка	шт.	2	49124,72	348,24	98249	697	60736	36335	145351	
						18407,82	130,33	36816	261		10767		
24	60	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	9793,85	437,02	29382	1311	9397	18640	51863	
						6224,61	115,37	18674	346		3842		
25	61	242-103-1803 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) Naval с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	163027,00	--	326054	--	326054	--	352138	Казахстан
						--	--	--	--		26084		
26	62	242-103-1802 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) Naval с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	137978,00	--	137978	--	137978	--	149016	Казахстан
						--	--	--	--		11038		
27	63	242-207-2903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	9615,00	--	19230	--	19230	--	20768	Казахстан
						--	--	--	--		1538		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	21	21.2.07-2004 ГСЭС РС 2021	Вдоль северной и западной границ участка, на расстоянии 1,5 м от ограждения, выполнить канаву глубиной 0,6 м, шириной по дну 0,4 м, с откосами 1:1. Грунт разработанный разбросать по территории участка.	м.куб.	0	2211,00	—	1,00	—	1,00	2211,00	Калькуляция
24	22	21.2.07-2004 ГСЭС РС 2021	Вдоль северной и западной границ участка, на расстоянии 1,5 м от ограждения, выполнить канаву глубиной 0,6 м, шириной по дну 0,4 м, с откосами 1:1. Грунт разработанный разбросать по территории участка.	м.куб.	0	1104,00	—	1,00	—	1,00	1104,00	Калькуляция
25	23	21.2.07-2004 ГСЭС РС 2021	Вдоль северной и западной границ участка, на расстоянии 1,5 м от ограждения, выполнить канаву глубиной 0,6 м, шириной по дну 0,4 м, с откосами 1:1. Грунт разработанный разбросать по территории участка.	м.куб.	0	1104,00	—	1,00	—	1,00	1104,00	Калькуляция
26	24	21.2.07-2004 ГСЭС РС 2021	Вдоль северной и западной границ участка, на расстоянии 1,5 м от ограждения, выполнить канаву глубиной 0,6 м, шириной по дну 0,4 м, с откосами 1:1. Грунт разработанный разбросать по территории участка.	м.куб.	0	1104,00	—	1,00	—	1,00	1104,00	Калькуляция
27	25	21.2.07-2004 ГСЭС РС 2021	Вдоль северной и западной границ участка, на расстоянии 1,5 м от ограждения, выполнить канаву глубиной 0,6 м, шириной по дну 0,4 м, с откосами 1:1. Грунт разработанный разбросать по территории участка.	м.куб.	0	1104,00	—	1,00	—	1,00	1104,00	Калькуляция
28	26	21.2.07-2004 ГСЭС РС 2021	Вдоль северной и западной границ участка, на расстоянии 1,5 м от ограждения, выполнить канаву глубиной 0,6 м, шириной по дну 0,4 м, с откосами 1:1. Грунт разработанный разбросать по территории участка.	м.куб.	0	1104,00	—	1,00	—	1,00	1104,00	Калькуляция
29	27	21.2.07-2004 ГСЭС РС 2021	Вдоль северной и западной границ участка, на расстоянии 1,5 м от ограждения, выполнить канаву глубиной 0,6 м, шириной по дну 0,4 м, с откосами 1:1. Грунт разработанный разбросать по территории участка.	м.куб.	0	1104,00	—	1,00	—	1,00	1104,00	Калькуляция
30	28	21.2.07-2004 ГСЭС РС 2021	Вдоль северной и западной границ участка, на расстоянии 1,5 м от ограждения, выполнить канаву глубиной 0,6 м, шириной по дну 0,4 м, с откосами 1:1. Грунт разработанный разбросать по территории участка.	м.куб.	0	1104,00	—	1,00	—	1,00	1104,00	Калькуляция
31	29	21.2.07-2004 ГСЭС РС 2021	Вдоль северной и западной границ участка, на расстоянии 1,5 м от ограждения, выполнить канаву глубиной 0,6 м, шириной по дну 0,4 м, с откосами 1:1. Грунт разработанный разбросать по территории участка.	м.куб.	0	1104,00	—	1,00	—	1,00	1104,00	Калькуляция
32	30	21.2.07-2004 ГСЭС РС 2021	Вдоль северной и западной границ участка, на расстоянии 1,5 м от ограждения, выполнить канаву глубиной 0,6 м, шириной по дну 0,4 м, с откосами 1:1. Грунт разработанный разбросать по территории участка.	м.куб.	0	1104,00	—	1,00	—	1,00	1104,00	Калькуляция
33	31	21.2.07-2004 ГСЭС РС 2021	Вдоль северной и западной границ участка, на расстоянии 1,5 м от ограждения, выполнить канаву глубиной 0,6 м, шириной по дну 0,4 м, с откосами 1:1. Грунт разработанный разбросать по территории участка.	м.куб.	0	1104,00	—	1,00	—	1,00	1104,00	Калькуляция
34	32	21.2.07-2004 ГСЭС РС 2021	Вдоль северной и западной границ участка, на расстоянии 1,5 м от ограждения, выполнить канаву глубиной 0,6 м, шириной по дну 0,4 м, с откосами 1:1. Грунт разработанный разбросать по территории участка.	м.куб.	0	1104,00	—	1,00	—	1,00	1104,00	Калькуляция
35	33	21.2.07-2004 ГСЭС РС 2021	Вдоль северной и западной границ участка, на расстоянии 1,5 м от ограждения, выполнить канаву глубиной 0,6 м, шириной по дну 0,4 м, с откосами 1:1. Грунт разработанный разбросать по территории участка.	м.куб.	0	1104,00	—	1,00	—	1,00	1104,00	Калькуляция
36	34	21.2.07-2004 ГСЭС РС 2021	Вдоль северной и западной границ участка, на расстоянии 1,5 м от ограждения, выполнить канаву глубиной 0,6 м, шириной по дну 0,4 м, с откосами 1:1. Грунт разработанный разбросать по территории участка.	м.куб.	0	1104,00	—	1,00	—	1,00	1104,00	Калькуляция
37	35	21.2.07-2004 ГСЭС РС 2021	Вдоль северной и западной границ участка, на расстоянии 1,5 м от ограждения, выполнить канаву глубиной 0,6 м, шириной по дну 0,4 м, с откосами 1:1. Грунт разработанный разбросать по территории участка.	м.куб.	0	1104,00	—	1,00	—	1,00	1104,00	Калькуляция
38	36	21.2.07-2004 ГСЭС РС 2021	Вдоль северной и западной границ участка, на расстоянии 1,5 м от ограждения, выполнить канаву глубиной 0,6 м, шириной по дну 0,4 м, с откосами 1:1. Грунт разработанный разбросать по территории участка.	м.куб.	0	1104,00	—	1,00	—	1,00	1104,00	Калькуляция
39	37	21.2.07-2004 ГСЭС РС 2021	Вдоль северной и западной границ участка, на расстоянии 1,5 м от ограждения, выполнить канаву глубиной 0,6 м, шириной по дну 0,4 м, с откосами 1:1. Грунт разработанный разбросать по территории участка.	м.куб.	0	1104,00	—	1,00	—	1,00	1104,00	Калькуляция
40	38	21.2.07-2004 ГСЭС РС 2021	Вдоль северной и западной границ участка, на расстоянии 1,5 м от ограждения, выполнить канаву глубиной 0,6 м, шириной по дну 0,4 м, с откосами 1:1. Грунт разработанный разбросать по территории участка.	м.куб.	0	1104,00	—	1,00	—	1,00	1104,00	Калькуляция
Итого по разделу					40	44160,00	—	40,00	—	40,00	44160,00	

41	77	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	957,45	--	7660	--	1218	6313	15091	
						805,27	--	6442	--		1118		
42	78	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометры прямые в оправе	шт.	8	5655,00	--	45240	--	45240	--	48859	Казахстан
						--	--	--	--		3619		
43	79	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Бобышки, гильзы. Монтаж оборудования	шт.	22	2566,92	140,38	56472	3088	19502	20671	83315	
						1540,07	0,27	33882	6		6171		
44	80	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Металл для крепления стальных трубопроводов	кг	12	708,00	--	8496	--	8496	--	9176	Казахстан
						--	--	--	--		680		
			Распределительный коллектор №2										
45	81	1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=1,8	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 133 мм. 1,8м Установка	шт.	2	42207,72	348,24	84415	697	46902	36335	130410	
						18407,82	130,33	36816	261		9660		
46	82	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	9793,85	437,02	29382	1311	9397	18640	51863	
						6224,61	115,37	18674	346		3842		
47	83	242-103-1802 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) Naval с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	137978,00	--	413934	--	413934	--	447049	Казахстан
						--	--	--	--		33115		
48	84	242-207-2902 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5821,00	--	11642	--	11642	--	12573	Казахстан
						--	--	--	--		931		
49	85	242-207-1903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5233,00	--	5233	--	5233	--	5652	Казахстан
						--	--	--	--		419		
50	86	242-207-1905 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	14691,00	--	14691	--	14691	--	15866	Казахстан
						--	--	--	--		1175		
51	87	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 65 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1325,63	3,36	1326	3	148	1153	2677	
						1175,40	1,15	1175	1		198		
52	88	245-506-0116 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 85,0 $м^3$/ч, DN 65, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	130820,00	--	130820	--	130820	--	141286	Казахстан
						--	--	--	--		10466		
53	89	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	1141,13	3,36	3423	10	280	3074	7017	
						1044,37	1,15	3133	3		520		
54	90	245-507-0112 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 $м^3$/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	32923,00	--	65846	--	65846	--	71114	Казахстан
						--	--	--	--		5268		

55	91	245-507-0113 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м^3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	36883,00	--	36883	--	36883	--	39834	Казахстан
						--	--	--	--		2951		
56	92	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1325,63	3,36	1326	3	148	1153	2677	
						1175,40	1,15	1175	1		198		
57	93	245-507-0115 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м^3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	53088,00	--	53088	--	53088	--	57335	Казахстан
						--	--	--	--		4247		
58	94	242-207-1302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	3827,00	--	22962	--	22962	--	24799	Казахстан
						--	--	--	--		1837		
59	95	242-207-1303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6087,00	--	12174	--	12174	--	13148	Казахстан
						--	--	--	--		974		
60	96	242-207-1305 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	13163,00	--	52652	--	52652	--	56864	Казахстан
						--	--	--	--		4212		
61	97	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	3507,95	--	42095	--	34739	7208	53248	
						612,96	--	7356	--		3944		
62	98	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	7	957,45	--	6702	--	1065	5524	13204	
						805,27	--	5637	--		978		
63	99	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометры прямые в оправе	шт.	7	5655,00	--	39585	--	39585	--	42752	Казахстан
						--	--	--	--		3167		
64	100	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Бобышки, гильзы. Монтаж оборудования	шт.	19	2566,92	140,38	48771	2667	16843	17853	71953	
						1540,07	0,27	29261	5		5330		
65	101	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Металл для крепления стальных трубопроводов	кг	12	708,00	--	8496	--	8496	--	9176	Казахстан
						--	--	--	--		680		
			Теплоснабжение П1-П8 /ОВ.СО-л.8/										
66	102	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - клапан трехходовой регулирующий; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	5	2514,34	--	12572	--	1023	8662	22932	
						2309,74	--	11549	--		1699		
67	103	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - клапан трехходовой регулирующий; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	3	2618,73	--	7856	--	927	5197	14097	
						2309,74	--	6929	--		1044		
68	104	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	8	39415,49	699,41	315324	5595	44140	262411	623954	
						33198,63	272,14	265589	2177		46219		

69	67	0Вы_ЗЯР	Вероятностный закон [illegible]	0.0000	13	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	Очень
70	68	0Вы_ТЗЯ	Вероятностный закон [illegible]	0.0000	13	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	Очень
71	69	0Вы_УЗЯ	Вероятностный закон [illegible]	0.0000	13	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	Очень
72	70	0Вы_ФЗЯ	Вероятностный закон [illegible]	0.0000	13	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	Очень
73	71	0Вы_ХЗЯ	Вероятностный закон [illegible]	0.0000	13	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	Очень
74	72	0Вы_ЦЗЯ	Вероятностный закон [illegible]	0.0000	13	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	Очень
75	73	0Вы_ЧЗЯ	Вероятностный закон [illegible]	0.0000	13	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	Очень
76	74	0Вы_ШЗЯ	Вероятностный закон [illegible]	0.0000	13	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	Очень
77	75	0Вы_ЩЗЯ	Вероятностный закон [illegible]	0.0000	13	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	Очень
78	76	0Вы_ЪЗЯ	Вероятностный закон [illegible]	0.0000	13	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	Очень
79	77	0Вы_ЫЗЯ	Вероятностный закон [illegible]	0.0000	13	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	Очень
80	78	0Вы_ЬЗЯ	Вероятностный закон [illegible]	0.0000	13	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	Очень
81	79	0Вы_ЭЗЯ	Вероятностный закон [illegible]	0.0000	13	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	Очень
82	80	0Вы_ЮЗЯ	Вероятностный закон [illegible]	0.0000	13	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	Очень
83	81	0Вы_ЯЗЯ	Вероятностный закон [illegible]	0.0000	13	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	Очень

52	1.11	111-0000-0000 РЭС РС-311	Ремонт силового и релейного оборудования, электрических цепей, вторичных коммутационных устройств 6-10кВ ТП 10/0,4 кВ без замены оборудования	шт.	108	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
53	1.12	111-0000-0001 РЭС РС-312	Ремонт силового и релейного оборудования, электрических цепей, вторичных коммутационных устройств 6-10кВ ТП 10/0,4 кВ без замены оборудования	шт.	5	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
54	1.13	111-0000-0002 РЭС РС-313	Ремонт силового и релейного оборудования, электрических цепей, вторичных коммутационных устройств 6-10кВ ТП 10/0,4 кВ без замены оборудования	шт.	10	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
55	1.14	111-0000-0003 РЭС РС-314	Ремонт выключателя нагрузки с ручным приводом 6-10 кВ	шт.	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
56	1.15	111-0000-0004 РЭС РС-315	Ремонт высоковольтного ручного с дистанционным приводом разъединителя наружной установки 6-10 кВ	шт.	4	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	
57	1.16	111-0000-0005 РЭС РС-316	Ремонт высоковольтного ручного с дистанционным приводом разъединителя наружной установки 6-10 кВ	шт.	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
58	1.17	111-0000-0006 РЭС РС-317	Ремонт высоковольтного ручного с дистанционным приводом разъединителя наружной установки 6-10 кВ	шт.	1	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
59	1.18	111-0000-0007 РЭС РС-318	Ремонт высоковольтного ручного с дистанционным приводом разъединителя наружной установки 6-10 кВ	шт.	2	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
60	1.19	111-0000-0008 РЭС РС-319	Ремонт высоковольтного ручного с дистанционным приводом разъединителя наружной установки 6-10 кВ	шт.	2	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
61	1.20	111-0000-0009 РЭС РС-320	Устранение повреждения изоляции на опоре воздушных линий 6-10 кВ	1 шт.	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
62	1.21	111-0000-0010 РЭС РС-321	Устранение повреждения изоляции на опоре воздушных линий 6-10 кВ	1 шт.	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

44	0.44	44.44.44.000	Услуги по установке и обслуживанию оборудования для производства целлюлозы	Единица	11	44 444,44	444,44	444,44	44,44	444,44	444,44	44 444,44	
45	0.45	45.45.45.111 РС 2023	Ремонт и обслуживание электрического оборудования, применяемого для очистки сточных вод	Штука	11	45 454,45	—	45 454,45	—	45 454,45	—	45 454,45	Выполнение
46	0.46	46.46.46.222 РС 2023	Ремонт и обслуживание электрического оборудования, применяемого для очистки сточных вод	Штука	11	46 464,46	—	46 464,46	—	46 464,46	—	46 464,46	Выполнение
47	0.47	47.47.47.333 РС 2023	Ремонт и обслуживание электрического оборудования, применяемого для очистки сточных вод	Штука	11	47 474,47	—	47 474,47	—	47 474,47	—	47 474,47	Выполнение
48	0.48	48.48.48.444 РС 2023	Ремонт и обслуживание электрического оборудования, применяемого для очистки сточных вод	Штука	11	48 484,48	—	48 484,48	—	48 484,48	—	48 484,48	Выполнение
49	0.49	49.49.49.555 РС 2023	Ремонт и обслуживание электрического оборудования, применяемого для очистки сточных вод	Штука	11	49 494,49	—	49 494,49	—	49 494,49	—	49 494,49	Выполнение
1000	0.50	100.100.100.666 РС 2023	Услуги по установке и обслуживанию оборудования для производства целлюлозы	Единица	11	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	
1001	0.51	101.101.101.777 РС 2023	Ремонт и обслуживание электрического оборудования, применяемого для очистки сточных вод	Штука	11	101 505,05	—	101 505,05	—	101 505,05	—	101 505,05	Выполнение
1002	0.52	102.102.102.888 РС 2023	Ремонт и обслуживание электрического оборудования, применяемого для очистки сточных вод	Штука	11	102 510,10	—	102 510,10	—	102 510,10	—	102 510,10	Выполнение
1003	0.53	103.103.103.999 РС 2023	Услуги по установке фильтров для очистки воды на предприятии целлюлозно-бумажной промышленности	Единица	11	103 515,15	103 515,15	103 515,15	103 515,15	103 515,15	103 515,15	103 515,15	
1004	0.54	104.104.104.000 РС 2023	Ремонт и обслуживание электрического оборудования, применяемого для очистки сточных вод	Штука	11	104 520,20	—	104 520,20	—	104 520,20	—	104 520,20	Выполнение
1005	0.55	105.105.105.111 РС 2023	Услуги по установке фильтров для очистки воды на предприятии целлюлозно-бумажной промышленности	Единица	11	105 525,25	105 525,25	105 525,25	105 525,25	105 525,25	105 525,25	105 525,25	
1006	0.56	106.106.106.222 РС 2023	Ремонт и обслуживание электрического оборудования, применяемого для очистки сточных вод	Штука	11	106 530,30	—	106 530,30	—	106 530,30	—	106 530,30	Выполнение

107	143	1118-1001-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1фильтр	1	3379,08	514,48	3379	514	30	2977	6865	
						2834,65	203,16	2835	203		508		
108	144	242-404-0607 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	38481,00	--	38481	--	38481	--	41559	Казахстан
						--	--	--	--		3078		
109	145	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	32	3507,95	--	112254	--	92639	19222	141994	
						612,96	--	19615	--		10518		
110	146	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	32	957,45	--	30638	--	4869	25253	60362	
						805,27	--	25769	--		4471		
111	147	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометры прямые в оправе	шт.	32	5655,00	--	180960	--	180960	--	195437	Казахстан
						--	--	--	--		14477		
112	148	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Бобышки, гильзы. Монтаж оборудования	шт.	64	2566,92	140,38	164283	8984	56735	60135	242371	
						1540,07	0,27	98564	17		17953		
113	149	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Воздухоотводчики. Установка	шт.	24	4628,30	526,15	111079	12628	2086	100658	228676	
						4015,20	264,49	96365	6348		16939		
114	150	245-405-1503 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	24	2550,00	--	61200	--	61200	--	66096	Казахстан
						--	--	--	--		4896		
			Трубопроводы										
115	159	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененногокаучука K-Flex	м	289	1185,37	130,41	342572	37689	133590	145040	526622	
						592,71	67,64	171293	19548		39009		
116	160	234-303-0505 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	12,1	1733,00	--	20969	--	20969	--	22647	Казахстан
						--	--	--	--		1678		
117	161	234-303-0507 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	53,9	2112,00	--	113837	--	113837	--	122944	Казахстан
						--	--	--	--		9107		

118	162	234-303-0509 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	33	2503,00	--	82599	--	82599	--	89207	Казахстан
						--	--	--	--		6608		
119	163	234-303-0512 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	154	3471,00	--	534534	--	534534	--	577297	Казахстан
						--	--	--	--		42763		
120	164	234-303-0516 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	64,9	4322,00	--	280498	--	280498	--	302938	Казахстан
						--	--	--	--		22440		
121	165	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	230	168,70	1,50	38801	345	467	37230	82115	
						165,17	--	37989	--		6084		
122	166	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100	м трубопровода	59	172,79	1,50	10195	89	361	9550	21325	
						165,17	--	9745	--		1579		
123	167	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Металл для крепления стальных трубопроводов	кг	119	708,00	--	84252	--	84252	--	90992	Казахстан
						--	--	--	--		6740		
			У1-У21. Воздушные завесы										
124	168	1120-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка. Установка на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,04	агрегат	21	22079,96	1343,69	463679	28218	45704	391049	923106	
						18559,85	441,55	389757	9273		68378		
125	169	245-901-0502 СпрСЦ 02.2023	Воздушный завес WING II с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплений E150 (АС), с электрическим нагревателем, мощностью 8/12 кВт, Qmax 3150 м^3/ч	комплект	21	272400,00	--	5720400	--	5720400	--	6178032	Россия
						--	--	--	--		457632		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				17713421	250581	14612821	2274574	21557066	
								2475293	111153	374726	1569072		
Стоимость оборудования				Тенге				374730					
ВСЕГО, Стоимость оборудования				Тенге				374730					
Стоимость монтажных работ				Тенге				302789					
Материалы				Тенге				99461					
Всего заработная плата				Тенге					187914				
			Накладные расходы	Тенге				117216					
			Сметная прибыль	Тенге				33600					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				453605					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76	
			Сметная заработная плата	Тенге					187914				
Стоимость общестроительных работ				Тенге				14811896					
Материалы				Тенге				614792					
Всего заработная плата				Тенге					878265				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				13235354					
			Накладные расходы	Тенге				667487					
			Сметная прибыль	Тенге				1238352					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				16717735					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339	
			Сметная заработная плата	Тенге					878265				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2224010					
		Материалы		Тенге				663214					
		Всего заработная плата		Тенге					1520267				
		Сдача и испытание		Тенге				38107					
			Накладные расходы	Тенге				1489871					
			Сметная прибыль	Тенге				297120					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4011001					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								603	
			Сметная заработная плата	Тенге					1520267				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21557071					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1018	
			Сметная заработная плата	Тенге					2586446				
			РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ (ОВ.СО л.5)										
126	**172**	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100**	**м трубопровода**	**12,9**	**172,79**	**1,50**	**2229**	**19**	**79**	**2088**	**4662**	
						165,17	**--**	**2131**	**--**		**345**		
127	**173**	**261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Металл для крепления регистров**	**кг**	**10**	**708,00**	**--**	**7080**	**--**	**7080**	**--**	**7646**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**566**		
128	**174**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**$м^2$**	**12,5**	**305,85**	**6,74**	**3823**	**84**	**1558**	**1514**	**5764**	
						174,51	**1,04**	**2181**	**13**		**427**		
129	**178**	**1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**1**	**4628,30**	**526,15**	**4628**	**526**	**87**	**4194**	**9528**	
						4015,20	**264,49**	**4015**	**264**		**706**		
130	**179**	**245-405-1503 РСНБ РК 2022**	**Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 10**	**шт.**	**1**	**2550,00**	**--**	**2550**	**--**	**2550**	**--**	**2754**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**204**		
131	**180**	**1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1**	**1369,00**	**32,06**	**1369**	**32**	**563**	**772**	**2312**	
						773,74	**13,81**	**774**	**14**		**171**		
132	**181**	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**37**	**1548,64**	**32,06**	**57300**	**1186**	**27486**	**28557**	**92725**	
						773,74	**13,81**	**28628**	**511**		**6869**		
133	**182**	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**38**	**168,70**	**1,50**	**6411**	**57**	**78**	**6151**	**13567**	
						165,17	**--**	**6276**	**--**		**1005**		
134	**183**	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененногокаучука K-Flex**	**м**	**7**	**1185,37**	**130,41**	**8298**	**912**	**3237**	**3513**	**12756**	
						592,71	**67,64**	**4149**	**473**		**945**		

135	184	234-303-0507 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	2112,00	--	16262	--	16262	--	17563	Казахстан
						--	--	--	--		1301		
136	185	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,5	152,93	3,37	382	8	156	151	576	
						87,26	0,52	218	1		43		
137	186	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	2,5	262,55	5,01	656	13	388	178	900	
						101,98	1,04	255	3		67		
138	187	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Металл для крепления стальных трубопроводов	кг	11	708,00	--	7788	--	7788	--	8411	Казахстан
						--	--	--	--		623		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				118776	2837	67312	47118	179164	
								48627	1279	--	13272		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				46839					
			Материалы	Тенге				5339					
			Всего заработная плата	Тенге					7293				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33680					
			Накладные расходы	Тенге				5356					
			Сметная прибыль	Тенге				4176					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				56371					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					7293				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				71937					
			Материалы	Тенге				28291					
			Всего заработная плата	Тенге					42613				
			Сдача и испытание	Тенге				132					
			Накладные расходы	Тенге				41762					
			Сметная прибыль	Тенге				9096					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				122795					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16	
			Сметная заработная плата	Тенге					42613				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				179166					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19	
			Сметная заработная плата	Тенге					49906				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								21736237	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2523920					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					253418				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					112432				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14680131			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						374730			
			- Накладные расходы	Тенге							2321692		
			- Сметная прибыль	Тенге							1582344		
			Временные здания и сооружения		**1,40%**							**299 061**	
			Итого с временными									**22 035 298**	
			Зимние удорожания		**0,70%**							**151 624**	
			Итого с зимними удорожаниями									**22 186 922**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**							**436 244**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**22 623 166**	
			Итого в ценах 2023 года К=1,079		**1,079**							**24 410 396**	
			НДС		**12 %**							**2 929 248**	
			Итого с НДС									**27 339 644**	

			Итого со скидкой 3,8504% согласно протоколу от 26.04.2023								**26 286 965**	
			в том числе НДС, 12%								**2 816 460**	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Усманов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СейсмостройЗащита"

Аубакиров Е.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Сметчик

(за примененные коэффициенты подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"

Курмангалиев Б.Т.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Сагандыков А.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Баратов Н. Н.
(ответственный за выполнение работ)

Инженер-сметчик
ТОО "BiGlobal"

Куанышев Ж. Д.
(составил)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5-П-2018 "Строительство пожарного депо II типа на 4 автомашины, мкр. Алатау Бостандыкский район, г. Алматы". Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Пожарное депо II типа на четыре машины**

(наименование)

Договор: №31 от 13.04.2021г.

Акт выполненных работ №23

за **август 2023** (месяц, год) на **2-1-6 Вентиляция**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Приточная установка П1										
1	6	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	19	2859,56	56,87	54332	1081	3056	49700	112355	
						2641,84	27,35	50195	520		8323		
2	7	246-304-0572 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм	шт.	8	3740,00	--	29920	--	29920	--	32314	Казахстан
						--	--	--	--		2394		
3	8	246-304-0576 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм	шт.	10	9041,00	--	90410	--	90410	--	97643	Казахстан
						--	--	--	--		7233		
4	9	246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1	3800,00	--	3800	--	3800	--	4104	Казахстан
						--	--	--	--		304		
5	10	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	4	47779,00	--	191116	--	191116	--	206405	Казахстан
						--	--	--	--		15289		
6	11	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	5	806,00	--	4030	--	4030	--	4352	Казахстан
						--	--	--	--		322		
			Приточная установка П3										
7	58	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	36	2859,56	56,87	102944	2048	5790	94169	212882	
						2641,84	27,35	95106	985		15769		
8	59	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	12996,00	--	25992	--	25992	--	28071	Казахстан
						--	--	--	--		2079		
9	60	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	10	12996,00	--	129960	--	129960	--	140357	Казахстан
						--	--	--	--		10397		
10	61	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	9445,00	--	18890	--	18890	--	20401	Казахстан

						--	--	--	--		1511		
11	62	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	3562,00	--	7124	--	7124	--	7694	Казахстан
						--	--	--	--		570		
12	63	246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	6928,00	--	13856	--	13856	--	14964	Казахстан
						--	--	--	--		1108		
13	64	246-304-0574 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	3	8071,00	--	24213	--	24213	--	26150	Казахстан
						--	--	--	--		1937		
14	65	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	6	9308,00	--	55848	--	55848	--	60316	Казахстан
						--	--	--	--		4468		
15	66	246-304-0651 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 150 мм	шт.	9	11465,00	--	103185	--	103185	--	111440	Казахстан
						--	--	--	--		8255		
16	67	246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	4	12820,00	--	51280	--	51280	--	55382	Казахстан
						--	--	--	--		4102		
17	68	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	11	22505,00	--	247555	--	247555	--	267359	Казахстан
						--	--	--	--		19804		
18	69	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	11	47779,00	--	525569	--	525569	--	567615	Казахстан
						--	--	--	--		42046		
19	70	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	10	806,00	--	8060	--	8060	--	8705	Казахстан
						--	--	--	--		645		
			Приточная установка П4										
20	88	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	4	2859,56	56,87	11438	227	644	10463	23653	
						2641,84	27,35	10567	109		1752		
21	89	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870	Казахстан
						--	--	--	--		64		
22	90	246-304-0651 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 150 мм	шт.	4	11465,00	--	45860	--	45860	--	49529	Казахстан
						--	--	--	--		3669		
			Приточная установка П5										
23	104	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	3	2859,56	56,87	8579	171	482	7847	17741	
						2641,84	27,35	7926	82		1314		
24	105	246-304-0607 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	3	10242,00	--	30726	--	30726	--	33184	Казахстан
						--	--	--	--		2458		
25	106	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870	Казахстан
						--	--	--	--		64		
			Приточная установка П6										
26	120	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	4	2859,56	56,87	11438	227	644	10463	23653	
						2641,84	27,35	10567	109		1752		

27	121	246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	4	6928,00	--	27712	--	27712	--	29929	Казахстан
						--	--	--	--		2217		
28	122	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	1	22505,00	--	22505	--	22505	--	24305	Казахстан
						--	--	--	--		1800		
29	123	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870	Казахстан
						--	--	--	--		64		
			Приточная установка П7										
30	135	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	3	2859,56	56,87	8579	171	482	7847	17741	
						2641,84	27,35	7926	82		1314		
31	136	246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	6928,00	--	6928	--	6928	--	7482	Казахстан
						--	--	--	--		554		
32	137	246-304-0657 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 400 мм	шт.	2	17191,00	--	34382	--	34382	--	37133	Казахстан
						--	--	--	--		2751		
33	138	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	1	22505,00	--	22505	--	22505	--	24305	Казахстан
						--	--	--	--		1800		
34	139	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870	Казахстан
						--	--	--	--		64		
			Приточная установка П8										
35	154	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	2	2859,56	56,87	5719	114	321	5232	11827	
						2641,84	27,35	5284	55		876		
36	155	246-304-0574 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	2	8071,00	--	16142	--	16142	--	17433	Казахстан
						--	--	--	--		1291		
37	156	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870	Казахстан
						--	--	--	--		64		
			В1										
38	166	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	16	2859,56	56,87	45753	910	2574	41853	94614	
						2641,84	27,35	42269	438		7008		
39	167	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	16	7498,00	--	119968	--	119968	--	129565	Казахстан
						--	--	--	--		9597		
40	168	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	10	22505,00	--	225050	--	225050	--	243054	Казахстан
						--	--	--	--		18004		
41	169	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	4	806,00	--	3224	--	3224	--	3482	Казахстан
						--	--	--	--		258		
			В2										
42	185	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	10	2859,56	56,87	28596	569	1609	26158	59134	
						2641,84	27,35	26418	274		4380		
43	186	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	9445,00	--	18890	--	18890	--	20401	Казахстан

						--	--	--	--		1511		
44	187	246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	8	6928,00	--	55424	--	55424	--	59858	Казахстан
						--	--	--	--		4434		
45	188	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	4	22505,00	--	90020	--	90020	--	97222	Казахстан
						--	--	--	--		7202		
46	189	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2	47779,00	--	95558	--	95558	--	103203	Казахстан
						--	--	--	--		7645		
47	190	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	4	806,00	--	3224	--	3224	--	3482	Казахстан
						--	--	--	--		258		
			В3										
48	204	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	4	2859,56	56,87	11438	227	644	10463	23653	
						2641,84	27,35	10567	109		1752		
49	205	246-304-0754 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 250 мм	шт.	4	18099,00	--	72396	--	72396	--	78188	Казахстан
						--	--	--	--		5792		
50	206	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806,00	--	1612	--	1612	--	1741	Казахстан
						--	--	--	--		129		
			В4										
51	219	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	12	2859,56	56,87	34315	682	1931	31390	70961	
						2641,84	27,35	31702	328		5256		
52	220	246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	6	6928,00	--	41568	--	41568	--	44893	Казахстан
						--	--	--	--		3325		
53	221	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	7498,00	--	44988	--	44988	--	48587	Казахстан
						--	--	--	--		3599		
54	222	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	3	22505,00	--	67515	--	67515	--	72916	Казахстан
						--	--	--	--		5401		
55	223	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	5	47779,00	--	238895	--	238895	--	258007	Казахстан
						--	--	--	--		19112		
56	224	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	3	806,00	--	2418	--	2418	--	2611	Казахстан
						--	--	--	--		193		
			В5										
57	238	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	10	2859,56	56,87	28596	569	1609	26158	59134	
						2641,84	27,35	26418	274		4380		
58	239	246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	6928,00	--	13856	--	13856	--	14964	Казахстан
						--	--	--	--		1108		
59	240	246-304-0649 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	2	4478,00	--	8956	--	8956	--	9672	Казахстан
						--	--	--	--		716		

60	241	246-304-0651 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 150 мм	шт.	6	11465,00	--	68790	--	68790	--	74293	Казахстан
						--	--	--	--		5503		
61	242	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	5	22505,00	--	112525	--	112525	--	121527	Казахстан
						--	--	--	--		9002		
62	243	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	4	806,00	--	3224	--	3224	--	3482	Казахстан
						--	--	--	--		258		
			В6										
63	258	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806,00	--	1612	--	1612	--	1741	Казахстан
						--	--	--	--		129		
64	259	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	2	2859,56	56,87	5719	114	321	5232	11827	
						2641,84	27,35	5284	55		876		
65	260	246-304-0651 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 150 мм	шт.	2	11465,00	--	22930	--	22930	--	24764	Казахстан
						--	--	--	--		1834		
66	261	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	1	22505,00	--	22505	--	22505	--	24305	Казахстан
						--	--	--	--		1800		
			В7										
67	275	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	26	2859,56	56,87	74349	1479	4182	68011	153749	
						2641,84	27,35	68688	711		11389		
68	276	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	4	12996,00	--	51984	--	51984	--	56143	Казахстан
						--	--	--	--		4159		
69	277	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	22	12996,00	--	285912	--	285912	--	308785	Казахстан
						--	--	--	--		22873		
70	278	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	7	22505,00	--	157535	--	157535	--	170138	Казахстан
						--	--	--	--		12603		
			В8										
71	292	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	3	2859,56	56,87	8579	171	482	7847	17741	
						2641,84	27,35	7926	82		1314		
72	293	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00	--	12996	--	12996	--	14036	Казахстан
						--	--	--	--		1040		
73	294	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	12996,00	--	25992	--	25992	--	28071	Казахстан
						--	--	--	--		2079		
74	295	246-302-0601 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан ДКСп 100 мм х 100 мм	шт.	2	10349,00	--	20698	--	20698	--	22354	Казахстан
						--	--	--	--		1656		
			В9										
75	307	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	3	2859,56	56,87	8579	171	482	7847	17741	
						2641,84	27,35	7926	82		1314		

76	308	246-304-0607 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	3	10242,00	--	30726	--	30726	--	33184	Казахстан
						--	--	--	--		2458		
			В10										
77	323	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	4	2859,56	56,87	11438	227	644	10463	23653	
						2641,84	27,35	10567	109		1752		
78	324	246-304-0651 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 150 мм	шт.	4	11465,00	--	45860	--	45860	--	49529	Казахстан
						--	--	--	--		3669		
			В11										
79	338	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	3	2859,56	56,87	8579	171	482	7847	17741	
						2641,84	27,35	7926	82		1314		
80	339	246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	3	3800,00	--	11400	--	11400	--	12312	Казахстан
						--	--	--	--		912		
			В12 (один-рабочий, один-резервный) л.33										
81	353	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	3	2859,56	56,87	8579	171	482	7847	17741	
						2641,84	27,35	7926	82		1314		
82	354	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00	--	12996	--	12996	--	14036	Казахстан
						--	--	--	--		1040		
83	355	246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1	3800,00	--	3800	--	3800	--	4104	Казахстан
						--	--	--	--		304		
84	356	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	9308,00	--	9308	--	9308	--	10053	Казахстан
						--	--	--	--		745		
85	357	КПпоз.366	Дроссель-клапан ДКСк, диаметром 100 мм	in	1	13600,79	--	13601	--	--	--	14689	Казахстан
						--	--	--	--		1088		
86	358	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	1	22505,00	--	22505	--	22505	--	24305	Казахстан
						--	--	--	--		1800		
87	359	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	4	806,00	--	3224	--	3224	--	3482	Казахстан
						--	--	--	--		258		
			В20 л.38										
88	441	1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	14390,16	723,41	14390	724	98	13603	30232	
						13567,88	312,62	13568	313		2239		
89	443	КПпоз.65	Датчик давления PS-500	шт	4	40682,23	--	162729	--	162729	--	175747	Россия
						--	--	--	--		13018		
90	444	КПпоз.16	Автоматический аппарат для управления центральным вентилятором PCU-1000	шт	1	1123820,33	--	1123820	--	1123820	--	1213726	Россия
						--	--	--	--		89906		
91	445	КПпоз.97	Мотор-автомат (Тепловое реле) 4,0-6,3А для вентиляторов FUK-4700 1SAM250000R1009	шт	1	82041,51	--	82042	--	82042	--	88605	Россия
						--	--	--	--		6563		
92	446	КПпоз.7	Заслонка автоматическая AD-160	шт	4	414879,44	--	1659518	--	1659518	--	1792279	Россия
						--	--	--	--		132761		

93	447	КПпоз.20	Пульт управления заслонкой ICE-LC	шт	4	234034,85	--	936139	--	936139	--	1011030	Россия
						--	--	--	--		74891		
94	448	КПпоз.181	Система удаления выхлопных газов со скользящим балансиром SBT-9-150/SP	шт	4	1827292,50	--	7309170	--	7309170	--	7893904	Россия
						--	--	--	--		584734		
95	449	КПпоз.77	Ограничитель пневмозахвата «граббера» GS- 90/SP	шт	4	31913,80	--	127655	--	127655	--	137867	Россия
						--	--	--	--		10212		
96	450	КПпоз.80	Напорный переходник для вентиляторов OL5-315	шт	1	111697,87	--	111698	--	111698	--	120634	Россия
						--	--	--	--		8936		
97	451	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные, диаметр до 315 мм. Установка	клапан	1	3023,90	76,31	3024	76	451	2474	5938	
						2496,96	27,35	2497	27		440		
98	452	246-302-1408 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 315 мм АЗЕ 100.100-03	шт.	1	31270,00	--	31270	--	31270	--	33772	Казахстан
						--	--	--	--		2502		
99	453	1120-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5964,29	79,41	5964	79	4631	1255	7797	
						1253,69	27,35	1254	27		578		
100	454	КПпоз.111	Быстроразъемный тройник KQ2T08-00	шт	5	11074,29	--	55371	--	55371	--	59801	Казахстан
						--	--	--	--		4430		
101	455	КПпоз.46	Трубка нейлоновая d=8мм TS0806	шт	140	2419,77	--	338768	--	338768	--	365869	Казахстан
						--	--	--	--		27101		
102	456	КПпоз.161	Прямое быстроразъемное соединение KQ2H08-02S	шт	2	5491,61	--	10983	--	10983	--	11862	Казахстан
						--	--	--	--		879		
103	457	КПпоз.252	Компрессор с ресивером 50л, 130 л/мин	шт	1	410162,70	--	410163	--		--	410163	Казахстан
						--	--	--	--	410163	--		
			В21										
104	466	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	16257,86	272,27	16258	272	2253	13523	32164	
						13732,99	66,42	13733	66		2383		
105	468	КПпоз.55	Напорный переходник для вентиляторов OL2-160/SP	шт	1	111697,87	--	111698	--	111698	--	120634	Россия
						--	--	--	--		8936		
106	469	КПпоз.197	Катушка вытяжная SER-P-150-12,5	шт	1	1375537,07	--	1375537	--		--	1375537	Россия
						--	--	--	--	1375537	--		
107	470	КПпоз.10	Вытяжной шланг повышенной прочности (+150С) d=150 EH-PV-150 EH-PV-150	пог.м	12,5	60637,89	--	757974	--	757974	--	818612	Россия
						--	--	--	--		60638		
108	471	КПпоз.107	Хомут спиральный правый для шлангов EH-PV Car-Grip 140-160	шт	2	18688,37	--	37377	--	37377	--	40367	Россия
						--	--	--	--		2990		
109	472	КПпоз.31	Газоприемная насадка MEN 150-150	шт	1	500811,59	--	500812	--	500812	--	540877	Россия
						--	--	--	--		40065		
110	473	КПпоз.8	Пульт управления вентилятором катушки F-1800 PU F-1800	шт	1	549375,39	--	549375	--	549375	--	593325	Россия
						--	--	--	--		43950		
111	474	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870	Казахстан
						--	--	--	--		64		

112	475	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Клапаны обратные, диаметр до 315 мм. Установка	клапан	1	3023,90	76,31	3024	76	451	2474	5938	
						2496,96	27,35	2497	27		440		
113	476	246-302-1408 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 315 мм АЗЕ 100.100-03	шт.	1	31270,00	--	31270	--	31270	--	33772	Казахстан
						--	--	--	--		2502		
114	477	1120-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5964,29	79,41	5964	79	4631	1255	7797	
						1253,69	27,35	1254	27		578		
			В22										
115	484	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	16257,86	272,27	16258	272	2253	13523	32164	
						13732,99	66,42	13733	66		2383		
116	486	КП поз.55	Напорный переходник для вентиляторов OL2-160/SP	шт	1	111697,87	--	111698	--	111698	--	120634	Россия
						--	--	--	--		8936		
117	487	КПпоз.8	Пульт управления вентилятором катушки F-1800 PU F-1800	шт	1	549375,39	--	549375	--	549375	--	593325	Россия
						--	--	--	--		43950		
118	488	КПпоз.197	Катушка вытяжная SER-P-150-12,5	шт	1	1375537,07	--	1375537	--		--	1375537	Россия
						--	--	--	--	1375537	--		
119	489	КПпоз.10	Вытяжной шланг повышенной прочности (+150С) d=150 EH-PV-150 EH-PV-150	пог.м	12,5	60637,89	--	757974	--	757974	--	818612	Россия
						--	--	--	--		60638		
120	490	КПпоз.107	Хомут спиральный правый для шлангов EH-PV Car-Grip 140-160	шт	2	18688,37	--	37377	--	37377	--	40367	Россия
						--	--	--	--		2990		
121	491	КПпоз.31	Газоприемная насадка MEN 150-150	шт	1	500811,59	--	500812	--	500812	--	540877	Россия
						--	--	--	--		40065		
122	492	КПпоз.8	Пульт управления вентилятором катушки F-1800 PU F-1800	шт	1	549375,39	--	549375	--	549375	--	593325	Россия
						--	--	--	--		43950		
123	493	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870	Казахстан
						--	--	--	--		64		
124	494	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Клапаны обратные, диаметр до 315 мм. Установка	клапан	1	3023,90	76,31	3024	76	451	2474	5938	
						2496,96	27,35	2497	27		440		
125	495	246-302-1408 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 315 мм АЗЕ 100.100-03	шт.	1	31270,00	--	31270	--	31270	--	33772	Казахстан
						--	--	--	--		2502		
126	496	1120-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5964,29	79,41	5964	79	4631	1255	7797	
						1253,69	27,35	1254	27		578		
			В26										
127	533	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	1	2859,56	56,87	2860	57	161	2616	5914	
						2641,84	27,35	2642	27		438		

128	534	246-304-0769 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 1000 мм	шт.	1	43881,00	--	43881	--	43881	--	47391	Казахстан
						--	--	--	--		3510		
			ВЕ-1										
129	535	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	2	2859,56	56,87	5719	114	321	5232	11827	
						2641,84	27,35	5284	55		876		
130	536	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	9445,00	--	9445	--	9445	--	10201	Казахстан
						--	--	--	--		756		
131	537	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00	--	12996	--	12996	--	14036	Казахстан
						--	--	--	--		1040		
			ВЕ-2										
132	544	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	1	2859,56	56,87	2860	57	161	2616	5914	
						2641,84	27,35	2642	27		438		
133	545	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00	--	12996	--	12996	--	14036	Казахстан
						--	--	--	--		1040		
			ВЕ-3										
134	552	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	1	2859,56	56,87	2860	57	161	2616	5914	
						2641,84	27,35	2642	27		438		
135	553	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	7498,00	--	7498	--	7498	--	8098	Казахстан
						--	--	--	--		600		
			ВЕ-4										
136	560	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	1	2859,56	56,87	2860	57	161	2616	5914	
						2641,84	27,35	2642	27		438		
137	561	246-304-0609 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	11907,00	--	11907	--	11907	--	12860	Казахстан
						--	--	--	--		953		
			ВЕ-5										
138	568	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	1	2859,56	56,87	2860	57	161	2616	5914	
						2641,84	27,35	2642	27		438		
139	569	246-304-0577 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	9759,00	--	9759	--	9759	--	10540	Казахстан
						--	--	--	--		781		
			ВЕ-6										
140	576	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	1	2859,56	56,87	2860	57	161	2616	5914	
						2641,84	27,35	2642	27		438		
141	577	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	7498,00	--	7498	--	7498	--	8098	Казахстан
						--	--	--	--		600		
			ВЕ-7										
142	584	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	1	2859,56	56,87	2860	57	161	2616	5914	
						2641,84	27,35	2642	27		438		
143	585	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00	--	12996	--	12996	--	14036	Казахстан

						--	--	--	--		1040		
			ВЕ-8										
144	593	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	1	2859,56	56,87	2860	57	161	2616	5914	
						2641,84	27,35	2642	27		438		
145	594	246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	6928,00	--	6928	--	6928	--	7482	Казахстан
						--	--	--	--		554		
			ВЕ-9										
146	602	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	1	2859,56	56,87	2860	57	161	2616	5914	
						2641,84	27,35	2642	27		438		
147	603	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00	--	12996	--	12996	--	14036	Казахстан
						--	--	--	--		1040		
			ВЕ-10										
148	611	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	1	2859,56	56,87	2860	57	161	2616	5914	
						2641,84	27,35	2642	27		438		
149	612	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00	--	12996	--	12996	--	14036	Казахстан
						--	--	--	--		1040		
			ВЕ-11										
150	618	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	1	2859,56	56,87	2860	57	161	2616	5914	
						2641,84	27,35	2642	27		438		
151	619	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00	--	12996	--	12996	--	14036	Казахстан
						--	--	--	--		1040		
			ВЕ-12										
152	625	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	1	2859,56	56,87	2860	57	161	2616	5914	
						2641,84	27,35	2642	27		438		
153	626	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00	--	12996	--	12996	--	14036	Казахстан
						--	--	--	--		1040		
			ВЕ-13										
154	633	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	1	2859,56	56,87	2860	57	161	2616	5914	
						2641,84	27,35	2642	27		438		
155	634	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00	--	12996	--	12996	--	14036	Казахстан
						--	--	--	--		1040		
			ВЕ-14										
156	641	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	1	2859,56	56,87	2860	57	161	2616	5914	
						2641,84	27,35	2642	27		438		
157	642	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00	--	12996	--	12996	--	14036	Казахстан
						--	--	--	--		1040		

			ВЕ-15										
158	649	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	1	2859,56	56,87	2860	57	161	2616	5914	
						2641,84	27,35	2642	27		438		
159	650	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00	--	12996	--	12996	--	14036	Казахстан
						--	--	--	--		1040		
			ВЕ-16										
160	657	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	1	2859,56	56,87	2860	57	161	2616	5914	
						2641,84	27,35	2642	27		438		
161	658	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00	--	12996	--	12996	--	14036	Казахстан
						--	--	--	--		1040		
			ВЕ-17										
162	665	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	1	2859,56	56,87	2860	57	161	2616	5914	
						2641,84	27,35	2642	27		438		
163	666	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	7498,00	--	7498	--	7498	--	8098	Казахстан
						--	--	--	--		600		
			ВЕ-18										
164	673	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	3	2859,56	56,87	8579	171	482	7847	17741	
						2641,84	27,35	7926	82		1314		
165	674	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	7498,00	--	7498	--	7498	--	8098	Казахстан
						--	--	--	--		600		
166	675	246-304-0609 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	2	11907,00	--	23814	--	23814	--	25719	Казахстан
						--	--	--	--		1905		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**26599059**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				551599					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12487				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5771				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20577784			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3161237			
			- Накладные расходы	Тенге							546224		
			- Сметная прибыль	Тенге							1736134		
			Временные здания и сооружения		**1,40%**							**328 130**	
			Итого с временными									**26 927 189**	
			Зимние удорожания		**0,70%**							**166 362**	
			Итого с зимними удорожаниями									**27 093 550**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**							**478 646**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**27 572 196**	
			Итого в ценах 2023 года К=1,079		**1,079**							**29 750 400**	
			НДС		**12 %**							**3 570 048**	
			Итого с НДС									**33 320 448**	

			Итого со скидкой 3,8504% согласно протоколу от 26.04.2023								**32 037 486**	
			в том числе НДС, 12%								**3 432 588**	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

"Алматы қаласы Құрылыс Өдекармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ ***Усманов Е.А.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ ***Апрымов Е.С.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Сметчик

_____
(за примененные коэффициенты пояснительно)

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"

_____ ***Курмангалиев Б.Т.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Сагандыков А.А.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ ***Баратов Н. Н.***
(ответственный за выполнение работ)

Инженер-сметчик
ТОО "BiGlobal"

_____ ***Куанышев Ж. Д.***
(составил)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5-П-2018 "Строительство пожарного депо II типа на 4 автомашины, мкр. Алатау Бостандыкский район, г. Алматы". Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Пожарное депо II типа на четыре машины**

(наименование)

Договор: №31 от 13.04.2021г.

Акт выполненных работ №24

за **август 2023** (месяц, год) на **2-1-7 Электросиловое оборудование и освещение**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Питающие сети										
			Главный распределительный пункт ГРЩ										
1	1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 2000х800 мм. Установка на полу	шт.	2	48821,19	5691,22	97642	11382	64204	19688	126716	
						11028,24	2643,67	22056	5287		9386		
			Конденсаторная установка										
2	20	1308-0304-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	2	39200,67	4171,73	78401	8344	53515	14696	100545	
						8271,18	1934,39	16542	3869		7448		
3	21	КПпоз.12	Комплектная конденсаторная установка на напряжение 0,4кВ мощностью 50 квар. ККУ-0,4-50-50 У3	шт.	2	648118,90	--	1296238	--		--	1296238	Россия
						--	--	--	--	1296238	--		
			Аппараты управления										
			КМ-ВДу1										
4	22	1308-0303-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	25903,23	346,26	25903	346	14529	8033	36651	
						11028,24	128,96	11028	129		2715		
5	23	247-208-0203 РСНБ РК 2022	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11260, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	1	11795,00	--	11795	--	11795	--	12739	Казахстан
						--	--	--	--	--	944		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1509979	20072	144043	42417	1572889	
								49626	9285	1296238	20493		
		Стоимость оборудования		Тенге				1296238					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1296238					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				201946					
		Материалы		Тенге				132248					
		Всего заработная плата		Тенге					58911				
			Накладные расходы	Тенге				42417					
			Сметная прибыль	Тенге				19549					

		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				263912					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					58911				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11795					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11795					
			Сметная прибыль	Тенге				944					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12739					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1572889					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					58911				

РАЗДЕЛ 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ л.5

6	122	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая/утопленного типа. Монтаж оборудования	шт.	184	2047,28	27,73	376700	5102	26635	249399	676188	
						1874,80	7,74	344963	1424		50088		
7	123	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	141	422,00	--	59502	--	59502	--	64262	Казахстан
						--	--	--	--		4760		
8	124	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	26	614,00	--	15964	--	15964	--	17241	Казахстан
						--	--	--	--		1277		
9	125	247-214-0402 РСНБ РК 2022	Розетки штепсельная одноместная,с заземляющим контактом,16 А, напряжение 220 В, степень защиты IP54 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	17	7776,00	--	132192	--	132192	--	142767	Казахстан
						--	--	--	--		10575		
10	126	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	17	2047,28	27,73	34804	472	2460	23042	62474	
						1874,80	7,74	31872	132		4628		
11	127	247-214-0402 РСНБ РК 2022	Розетки штепсельная одноместная,с заземляющим контактом,16 А, напряжение 220 В, степень защиты IP54 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	10	7776,00	--	77760	--	77760	--	83981	Казахстан
						--	--	--	--		6221		
12	128	247-214-0406 РСНБ РК 2022	Розетки штепсельная одноместная,с заземляющим контактом,25 А, напряжение 380 В, степень защиты IP54 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	7	9040,00	--	63280	--	63280	--	68342	Казахстан
						--	--	--	--		5062		
13	129	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	2047,28	27,73	8189	111	579	5422	14700	
						1874,80	7,74	7499	31		1089		
14	130	247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетки промышленные стационарные /для электроплит/, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	4	1149,00	--	4596	--	4596	--	4964	Казахстан
						--	--	--	--		368		
15	131	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж в лючке	шт.	1	2047,28	27,73	2047	28	144	1355	3675	

						1874,80	7,74	1875	8		272		
16	132	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	557,00	--	557	--	557	--	602	Казахстан
						--	--	--	--		45		
17	133	1308-0306-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Лючки для розеток. Монтаж оборудования	шт.	1	15453,68	33,21	15454	33	12807	1882	18723	
						2613,96	--	2614	--		1387		
18	134	247-202-0411 РСНБ РК 2022	Коробки для установки выключателей и розеток	шт.	184	864,00	--	158976	--	158976	--	171694	Казахстан
						--	--	--	--		12718		
19	135	247-202-0401 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные для скрытой установки	шт.	125	262,00	--	32750	--	32750	--	35370	Казахстан
						--	--	--	--		2620		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				982771	5746	588202	281100	1364983	
								388823	1595	--	101110		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				437194					
		Материалы		Тенге				42626					
		Всего заработная плата		Тенге					390418				
			Накладные расходы	Тенге				281100					
			Сметная прибыль	Тенге				57464					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				775758					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150	
			Сметная заработная плата	Тенге					390418				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				545577					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				545577					
			Сметная прибыль	Тенге				43646					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				589223					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1364981					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150	
			Сметная заработная плата	Тенге					390418				
			РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА										
20	157	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	1413,88	--	8483	--	212	6203	15861	
						1378,53	--	8271	--		1175		
21	158	КПпоз.22	Терморегулятор Devireg-610	шт	6	117187,13	--	703123	--	703123	--	759373	Казахстан
						--	--	--	--		56250		
22	159	1308-0206-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок	м кабеля	108	645,61	257,70	69726	27832	5804	35462	113603	
						334,17	121,87	36090	13162		8415		
23	160	243-403-0208 РСНБ РК 2022	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 615 Вт	м	45	1676,00	--	75420	--	75420	--	81454	Казахстан
						--	--	--	--		6034		
24	161	243-403-0301 РСНБ РК 2022	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 150 Вт	м	63	5509,00	--	347067	--	347067	--	374832	Казахстан
						--	--	--	--		27765		

25	162	234-304-3001 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	5	4729,00	--	23645	--	23645	--	25537	Казахстан
						--	--	--	--		1892		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1227464	27832	1155271	41665	1370660	
								44361	13162	--	101531		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				78209					
		Материалы		Тенге				6016					
		Всего заработная плата		Тенге					57523				
			Накладные расходы	Тенге				41665					
			Сметная прибыль	Тенге				9590					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				129464					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22	
			Сметная заработная плата	Тенге					57523				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1149255					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1149255					
			Сметная прибыль	Тенге				91941					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1241196					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1370660					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22	
			Сметная заработная плата	Тенге					57523				
			РАЗДЕЛ 4. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. Л.11										
			Аппараты управления										
26	215	1308-0303-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	19	20366,55	199,13	386964	3783	226029	114032	541076	
						8271,18	64,48	157152	1225		40080		
27	216	247-208-0202 РСНБ РК 2022	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	19	10366,00	--	196954	--	196954	--	212710	Казахстан
						--	--	--	--		15756		
28	217	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик с автоматическими выключателями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	10978,77	185,15	10979	185	5280	4017	16195	
						5514,12	64,48	5514	64		1200		
29	218	515-301-0129 РСНБ РК 2022	Ящики управления Я 5115-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	599480,00	--	599480	--		--	599480	Россия
						--	--	--	--	599480	--		
30	219	1308-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	9210,40	33,80	92104	338	38660	38236	140768	
						5310,60	--	53106	--		10427		
31	220	КПпоз.170	Пакетный выключатель двухполюсный, IP 56, Iном=10А ПВМ2-10	шт	2	2545,11	--	5090	--	5090	--	5497	Казахстан
						--	--	--	--		407		
32	221	КПпоз.129	Пакетный выключатель трехполюсный, IP 56, Iном=6,3А ПВМ3-10	шт	6	4536,81	--	27221	--	27221	--	29399	Казахстан
						--	--	--	--		2178		
33	222	КП поз.162	Пакетный выключатель трехполюсный, IP 56, Iном=16,0А ПВМ3-25	шт	1	9819,09	--	9819	--	9819	--	10605	Казахстан
						--	--	--	--		786		
34	223	КПпоз.164	Пакетный выключатель трехполюсный герметичный, IP 65, Iном=6,3А ГПВМ3-10	шт	1	24365,31	--	24365	--	24365	--	26314	Казахстан
						--	--	--	--		1949		

35	224	1308-0303-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	21	9167,07	33,80	192508	710	82012	79046	293278	
						5227,92	--	109786	--		21724		
36	225	247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	11	1839,00	--	20229	--	20229	--	21847	Казахстан
						--	--	--	--		1618		
37	226	КПпоз.94	Кнопка управления модульная, двухшлифтовая: "Пуск", "Стоп" КМУ11	шт	10	8515,84	--	85158	--	85158	--	91971	Казахстан
						--	--	--	--		6813		
38	227	КПпоз.158	Корпус модульный для установки 10-ти кнопок управления , степень защиты IP55 КМПи-12	шт	1	12223,00	--	12223	--	12223	--	13201	Казахстан
						--	--	--	--		978		
			Электроустановочные изделия										
39	228	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	2047,28	27,73	2047	28	144	1355	3675	
						1874,80	7,74	1875	8		272		
40	229	247-214-0402 РСНБ РК 2022	Розетки штепсельная одноместная,с заземляющим контактом,16 А, напряжение 220 В, степень защиты IP54 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	7776,00	--	7776	--	7776	--	8398	Казахстан
						--	--	--	--		622		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1672917	5044	740960	236686	2014414	
								327433	1297	599480	104810		
		Стоимость оборудования		Тенге				599480					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				599480					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				684602					
		Материалы		Тенге				352126					
		Всего заработная плата		Тенге					328730				
			Накладные расходы	Тенге				236686					
			Сметная прибыль	Тенге				73703					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				994991					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129	
			Сметная заработная плата	Тенге					328730				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				388835					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				388835					
			Сметная прибыль	Тенге				31107					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				419942					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2014413					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129	
			Сметная заработная плата	Тенге					328730				
			РАЗДЕЛ 5.Светотехническое оборудование л.19										
41	296	1308-0305-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)/6(21шт),7(28шт)/	шт.	49	7719,58	1890,85	378259	92652	114035	175463	598020	
						3501,47	1471,96	171572	72126		44298		
42	297	1308-0305-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами/1,6(26шт),7(117шт)/	шт.	173	4090,12	1637,74	707591	283329	33145	444065	1243789	
						2260,79	1304,28	391117	225640		92133		
43	298	КПпоз.331	Светильник светодиодный потолочный со светодиодными лампами типа LED TUBE T8 мощн. 2x18Вт (комплектно) с рассеивателем из органического стекла с призматичной структурой . Степень защиты IP20. Ledtube 236 Prizma Moderna /п.1/	шт	30	1941,72	--	58252	--	58252	--	62912	Казахстан

55	310	КПпоз.340	Кронштейн для светильника Ledtube 1x18W MGL	шт	2	657,76	--	1316	--	1316	--	1421	Казахстан
						--	--	--	--		105		
56	311	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах/10/	шт.	8	8083,91	1621,06	64671	12968	18618	31221	103564	
						4135,59	1284,78	33085	10278		7671		
57	312	КПпоз.341	Светильники светодиодные уличный Smart led 2x30W 240-155365 IP 20 /п.10/	шт.	8	26310,54	--	210484	--	210484	--	227323	Казахстан
						--	--	--	--		16839		
58	313	КПпоз.342	Кронштейн для светильника RKU Smart 2x30W	шт	8	2617,02	--	20936	--	20936	--	22611	Казахстан
						--	--	--	--		1675		
59	314	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования /11,12/	шт.	36	3554,62	1295,23	127966	46628	6897	80288	224914	
						2067,80	1029,72	74441	37070		16660		
60	315	КПпоз.9	Световой указатель с аккумуляторной батареей на 1,5часа, светодиодный 3,6Вт IP22 MARS 2223-4 LED /п.11/	шт.	18	88557,76	--	1594040	--	1594040	--	1721563	Казахстан
						--	--	--	--		127523		
61	316	248-304-0108 РСНБ РК 2022	Пиктограмма ВЫХОД/EXIT ПЭУ 011	шт.	18	4138,00	--	74484	--	74484	--	80443	
						--	--	--	--		5959		Казахстан
62	317	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	10	3049,34	268,52	30493	2686	236	20779	55374	
						2757,06	128,96	27571	1290		4102		
63	318	247-203-0107 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-13УЗ 220/36-3 36 УЗ IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	10	16050,00	--	160500	--	160500	--	173340	Казахстан
						--	--	--	--		12840		
64	319	КПпоз.354	Светильники переносные для лампы накаливания тип РВО-42	шт.	10	8331,67	--	83317	--	83317	--	89982	Казахстан
						--	--	--	--		6665		
65	320	247-106-0105 РСНБ РК 2022 прим	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 6W	шт.	1	813,00	--	813	--	813	--	878	Казахстан
						--	--	--	--		65		
			Электроустановочные изделия										
66	321	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	61	2057,02	25,09	125478	1530	9585	82625	224751	
						1874,80	6,45	114363	393		16648		
67	322	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	61	383,00	--	23363	--	23363	--	25232	Казахстан
						--	--	--	--		1869		
68	323	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	48	2057,02	25,09	98737	1205	7542	65016	176853	
						1874,80	6,45	89990	310		13100		
69	324	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	48	430,00	--	20640	--	20640	--	22291	Казахстан
						--	--	--	--		1651		

70	325	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	79	2057,02	25,09	162505	1983	12413	107006	291071	
						1874,80	6,45	148109	510		21561		
71	326	247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	79	983,00	--	77657	--	77657	--	83870	Казахстан
						--	--	--	--		6213		
72	327	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	2047,28	27,73	4095	55	290	2711	7350	
						1874,80	7,74	3750	15		544		
73	328	247-214-0402 РСНБ РК 2022	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток 16 А, напряжение 220 В, степень защиты IP54 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2	7776,00	--	15552	--	15552	--	16796	Казахстан
						--	--	--	--		1244		
74	329	247-202-0501 РСНБ РК 2022	Коробки для установки выключателей и розеток	шт.	108	145,00	--	15660	--	15660	--	16913	Казахстан
						--	--	--	--		1253		
75	330	247-202-0604 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные для скрытой проводки	шт.	220	60,00	--	13200	--	13200	--	14256	Казахстан
						--	--	--	--		1056		
76	331	247-202-0401 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные для открытой установки	шт.	110	262,00	--	28820	--	28820	--	31126	Казахстан
						--	--	--	--		2306		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7561691	554318	5345036	1509890	9797308	
								1662337	434734	--	725727		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2447233					
		Материалы		Тенге				230582					
		Всего заработная плата		Тенге					2097071				
			Накладные расходы	Тенге				1509890					
			Сметная прибыль	Тенге				316570					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4273693					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								840	
			Сметная заработная плата	Тенге					2097071				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5114458					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5114458					
			Сметная прибыль	Тенге				409157					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5523615					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9797308					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								840	
			Сметная заработная плата	Тенге					2097071				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16120251	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2472580					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					613012				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					460073				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7973518			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1895718			
			- Накладные расходы	Тенге							2111758		
			- Сметная прибыль	Тенге							1053671		
			Временные здания и сооружения		1,40%							199 143	
			Итого с временными									16 319 394	
			Зимние удорожания		0,70%							100 966	
			Итого с зимними удорожаниями									16 420 360	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %							290 493	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16 710 853	
			Итого в ценах 2023 года К=1,079		1,079							18 031 010	
			НДС		12 %							2 163 721	
			Итого с НДС									20 194 732	

		Итого со скидкой 3,8504% согласно протоколу от 26.04.2023									**19 417 159**	
		в том числе НДС, 12%									**2 080 410**	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Усманов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
"КГУ Управление строительства города Алматы"

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СейсмостройЗащита"

Ануфриев С.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Сметчик

(за примененные коэффициенты ответственность)

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"

Курмангалиев Б.Т.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Сагандыков А.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Бекатаев Н. Н.
(ответственный за выполнение работ)

Инженер-сметчик
ТОО "BiGlobal"

Нурмашев Ж. Д.
(составил)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5-П-2018 "Строительство пожарного депо II типа на 4 автомашины, мкр. Алатау Бостандыкский район, г. Алматы". Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Пожарное депо II типа на четыре машины**

(наименование)

Договор: №31 от 13.04.2021г.

Акт выполненных работ №25

за **август 2023** (месяц, год) на **2-1-10 Автоматизация систем вентиляции**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	9210,40	33,80	147366	541	61855	61178	225228	
						5310,60	--	84970	--		16684		
2	2	КПпоз.66	Пакетный выключатель двухполюсный защищенный ВПКМ2-10	шт.	16	9844,53	--	157512	--	157512	--	170113	Россия
						--	--	--	--		12601		
3	3	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Монтаж кабельного канала, до 25 мм	м	60	656,87	21,45	39412	1287	4194	24736	69280	
						565,51	7,09	33931	425		5132		
4	4	243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	50	99,00	--	4950	--	4950	--	5346	Казахстан
						--	--	--	--		396		
5	5	243-907-0106 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	10	156,00	--	1560	--	1560	--	1685	Казахстан
						--	--	--	--		125		
6	6	1308-0206-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	60	93,94	1,32	5636	79	930	3359	9715	
						77,12	0,64	4627	38		719		
7	7	1308-0206-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	25	510,89	3,03	12772	76	678	8657	23143	
						480,71	0,22	12018	6		1714		
8	8	243-907-0111 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 60 мм	м	25	759,00	--	18975	--	18975	--	20493	Казахстан
						--	--	--	--		1518		

1	1.1	Подготовительные работы по устройству основания для ограждения	км	0.2	1 200,00	240,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	
2.10	2.10	Щебень гранитный фракции 20–40 мм, уложенный и уплотненный	т	1850	2 750,00	5 087,50	10 425,00	950,00	1 710,00	18 172,50	
3.1	3.1	Бетонирование фундаментов под опоры ограждения, монолитных, с установкой закладных деталей	м³	1 240	4 200,00	—	5 208,00	—	1 860,00	11 268,00	Ожидается корр.
3.2	3.2	Бетонирование фундаментов под опоры ограждения, монолитных, с установкой закладных деталей	м³	310	4 200,00	—	1 302,00	—	465,00	2 817,00	Ожидается корр.
3.10	3.10	Опалубка щитовая инвентарная для фундаментов, с креплением и разборкой	м²	2 480	1 150,00	2 852,00	1 426,00	1 240,00	1 736,00	10 904,00	Ожидается корр.
4.5	4.5	Установка опор ограждения (трубы 76×3,5 мм)	шт	310	2 100,00	—	651,00	—	465,00	3 216,00	Ожидается корр.
4.10	4.10	Установка ворот и калитки	шт	2	12 500,00	—	25 000,00	—	3 750,00	41 250,00	Ожидается корр.
5.20	5.20	Подготовка основания и устройство бетонной подготовки под фундаменты, толщиной 100 мм, с уплотнением	м³	31	3 800,00	1 178,00	3 658,00	310,00	961,00	9 107,00	
6.1	6.1	Разработка грунта в отвал в траншеях под фундаменты, с креплением стенок	м³	1 860	1 450,00	4 185,00	4 836,00	465,00	1 674,00	12 610,00	
6.10	6.10	Обратная засыпка пазух котлованов и траншей с уплотнением	м³	1 240	1 100,00	2 728,00	2 728,00	310,00	1 116,00	8 122,00	
7.3	7.3	Устройство ограждения из сетки-рабицы по металлическим стойкам, высотой 2,0 м, с натяжением	м	1 860	1 650,00	4 743,00	4 743,00	465,00	1 674,00	13 275,00	
7.10	7.10	Установка ворот и калитки	шт	2	12 500,00	—	3 750,00	—	1 125,00	17 375,00	Ожидается корр.
8.1	8.1	Устройство системы молниезащиты периметра	км	0.2	1 200,00	240,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	
8.10	8.10	Заземление опор ограждения	шт	310	1 100,00	1 705,00	1 705,00	310,00	1 116,00	5 936,00	
9.1	9.1	Устройство системы молниезащиты периметра	км	0.2	1 200,00	240,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	
9.10	9.10	Заземление опор ограждения	шт	310	1 100,00	1 705,00	1 705,00	310,00	1 116,00	5 936,00	

Страница 18

						25,71	0,64	10310	257		1973		
23	23	243-201-3903 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,5712	474164,00	--	270842	--	270842	--	292509	Казахстан
						--	--	--	--		21667		
24	24	243-201-4003 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1,5-0,66	км	0,0714	535452,00	--	38231	--	38231	--	41290	Казахстан
						--	--	--	--		3059		
25	25	243-201-4103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66	км	0,102	724259,00	--	73874	--	73874	--	79784	Казахстан
						--	--	--	--		5910		
26	26	243-201-4203 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х1,5-0,66	км	0,0357	983426,00	--	35108	--	35108	--	37917	Казахстан
						--	--	--	--		2809		
27	27	243-201-4303 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 14х1,5-0,66	км	0,0459	1375993,00	--	63158	--	63158	--	68211	Казахстан
						--	--	--	--		5053		
28	28	1308-0208-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Перемычка заземляющая П-750. Монтаж оборудования	шт.	10	798,69	27,54	7987	276	--	5599	14673	
						771,15	6,45	7712	65		1087		
29	29	243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,0075	422280,00	--	3167	--	3167	--	3420	Казахстан
						--	--	--	--		253		
30	30	243-902-0609 РСНБ РК 2022	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 6,0-10	100 шт.	0,2	590,00	--	118	--	118	--	127	Казахстан
						--	--	--	--		9		
31	31	1308-0303-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	18449,57	84,90	184496	849	79089	75282	280560	
						10455,84	--	104558	--		20782		
32	32	КПпоз.40	Коробка соединительная КСП-25-10 У3	шт	6	61366,69	--	368200	--	368200	--	397656	Казахстан
						--	--	--	--		29456		
33	33	КПпоз.98	Коробка соединительная КСП-25-20 У3	шт	1	81554,77	--	81555	--	81555	--	88079	Казахстан
						--	--	--	--		6524		
34	34	КПпоз.51	Коробка соединительная КСП-25-40 У3	шт	3	86564,29	--	259693	--	259693	--	280468	Казахстан
						--	--	--	--		20775		
35	35	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка. Монтаж на стене	шт.	16	1366,92	--	21871	--	222	13206	37883	
						1353,09	--	21649	--		2806		
36	36	КПпоз.126	Бокс для наружней установки КМПи 2/4	шт	16	2103,97	--	33664	--	33664	--	36357	Казахстан
						--	--	--	--		2693		

[redacted]												
[redacted]												
[redacted]												
[redacted]												
[redacted]												
[redacted]												
[redacted]												
[redacted]												
[redacted]												
[redacted]												
[redacted]												
[redacted]												
[redacted]												
[redacted]												
[redacted]												

53	53	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	5	3276,34 2655,30	529,32 257,92	16382 13277	2647 1290	458	10488 2150	29019	
54	54	КПпоз.166	Кнопка 1н.о.+1н.з. ABLF-22	шт	3	2499,50 --	-- --	7499 --	-- --	7499	-- 600	8099	Казахстан
55	55	КПпоз.154	Табло световое ТСБ	шт	1	14536,57 --	-- --	14537 --	-- --	14537	-- 1163	15700	Казахстан
56	56	КПпоз.153	Сирена сигнальная СС-1	шт	1	14536,57 --	-- --	14537 --	-- --	14537	-- 1163	15700	Казахстан
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**3146265**	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**505629**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**27672**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**11402**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2011800**			
			- Накладные расходы	Тенге							**368110**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**233058**		
			Временные здания и сооружения		**1,40%**							**44 048**	
			Итого с временными									**3 190 313**	
			Зимние удорожания		**0,70%**							**22 332**	
			Итого с зимними удорожаниями									**3 212 645**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**							**64 253**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 276 898**	
			Итого в ценах 2023 года К=1,079		**1,079**							**3 535 773**	
			НДС		**12 %**							**424 293**	
			Итого с НДС									**3 960 065**	
			Итого со скидкой 3,8507%									**3 807 588**	
			в том числе НДС 12%									**407 956**	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Усланов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СейсмостройЗащита"

Апрымов А.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

Сметчик

(за примененные коэффициенты подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"

Курмангалиев Б.Т.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Сагандыков А.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Баймов Н. Ш.
(ответственный за выполнение работ)

Инженер-сметчик
ТОО "BiGlobal"

Куанышев Ж. Д.
(составил)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5-П-2018 "Строительство пожарного депо II типа на 4 автомашины, мкр. Алатау Бостандыкский район, г. Алматы". Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Пожарное депо II типа на четыре машины**

(наименование)

Договор: №31 от 13.04.2021г.

Акт выполненных работ №26

за август 2023 (месяц, год) на 2-1-11 Автоматизация систем водоснабжения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Электроаппаратура										
1	1	1308-0303-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	23	9167,07	33,80	210843	777	89824	86574	321211	
						5227,92	--	120242	--		23793		
2	2	247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный управления двухштфтовый "пуск", "стоп" ПКЕ 222-1 У1, степень защиты IP 54	шт.	21	1839,00	--	38619	--	38619	--	41709	Казахстан
						--	--	--	--		3090		
3	3	247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный управления двухштфтовый "пуск", "стоп" ПКЕ 222-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1839,00	--	3678	--	3678	--	3972	Казахстан
						--	--	--	--		294		
			Кабели										
4	4	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	186	190,39	2,65	35413	493	6233	20826	60739	
						154,23	1,29	28687	240		4499		
5	5	1308-0206-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках	м	115	71,95	3,97	8274	457	1905	4416	13705	
						51,41	1,93	5912	222		1015		
6	6	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,065	113072,53	49629,41	7350	3226	--	3297	11498	
						63443,12	19702,33	4124	1281		852		
7	7	1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	188	1540,92	40,61	289693	7635	69426	155277	480568	
						1131,02	16,12	212632	3031		35598		
8	8	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,43044	212287,00	--	91377	--	91377	--	98687	Казахстан
						--	--	--	--		7310		

9	9	243-201-3903 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0612	474164,00	--	29019	--	29019	--	31341	Казахстан
						--	--	--	--		2322		
10	10	243-201-4103 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00612	724259,00	--	4432	--	4432	--	4787	Казахстан
						--	--	--	--		355		
11	11	243-201-4203 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01632	983426,00	--	16050	--	16050	--	17334	Казахстан
						--	--	--	--		1284		
12	12	243-201-4303 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,051	1375993,00	--	70176	--	70176	--	75790	Казахстан
						--	--	--	--		5614		
13	13	1310-0902-0929 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Канал ввода кабелей (в шахте АТС) свободный. Герметизация в помещении	канал	3	3274,13	4,61	9822	14	6017	2312	13105	Казахстан
						1263,52	--	3791	--		971		
			Трубы защитные										
14	14	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	88	645,19	4,23	56777	372	1438	39588	104073	
						624,63	0,17	54967	15		7709		
15	15	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	88,88	55,00	--	4888	--	4888	--	5279	
						--	--	--	--		391		
16	16	1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	78	770,36	6,17	60088	482	13059	33653	101240	
						596,76	2,47	46547	193		7499		
17	17	241-102-0105 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80	м	2,02	351,00	--	709	--	709	--	766	Казахстан
						--	--	--	--		57		
18	18	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80	м	6,06	519,00	--	3145	--	3145	--	3397	Казахстан
						--	--	--	--		252		
19	19	241-101-0202 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	70	687,00	--	48090	--	48090	--	51937	Казахстан
						--	--	--	--		3847		
20	20	247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	20	847,00	--	16940	--	16940	--	18295	
						--	--	--	--		1355		
21	21	252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1342,00	--	2684	--	2684	--	2899	Казахстан
						--	--	--	--		215		
22	22	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	20	1304,31	75,73	26086	1515	9662	10939	39987	
						745,45	14,19	14909	284		2962		
23	23	243-904-0102 РСНБ РК 2022	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	2	225,00	--	450	--	450	--	486	Казахстан
						--	--	--	--		36		
24	24	243-904-0105 РСНБ РК 2022	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	18	325,00	--	5850	--	5850	--	6318	Казахстан
						--	--	--	--		468		

25	25	1308-0206-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	20	400,67	44,11	8013	883	2673	3516	12451	
						222,87	21,28	4457	426		922		
26	26	243-907-1003 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный ЛП Г1 50х25	шт.	10	1651,00	--	16510	--	16510	--	17831	Казахстан
						--	--	--	--		1321		
27	27	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Монтаж кабельного канала, до 25 мм	м	95	656,87	21,45	62403	2038	6642	39166	109694	
						565,51	7,09	53723	674		8125		
28	28	243-907-0106 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	95,95	156,00	--	14968	--	14968	--	16165	Казахстан
						--	--	--	--		1197		
29	29	1308-0303-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	18449,57	84,90	18450	85	7909	7528	28056	
						10455,84	--	10456	--		2078		
30	30	КПпоз.99	Коробка соединительная с вводами ВКУ3-12-3 шт, ВКУ3-22 - 1шт КСП-25-20 У3	шт	1	81554,77	--	81555	--	81555	--	88079	Казахстан
						--	--	--	--		6524		
31	31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	13,65	3367,98	--	45973	--	--	33101	85399	
						3367,98	--	45973	--		6326		
32	32	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	13	1600,01	--	20800	--	--	14976	38638	
						1600,01	--	20800	--		2862		
33	33	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	65	414,80	255,48	26962	16607	--	13657	43869	
						159,32	132,50	10356	8613		3249		
34	34	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	5,85	3638,00	--	21282	--	21282	--	22985	Казахстан
						--	--	--	--		1703		
35	35	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,065	45766,31	28069,61	2975	1825	--	1047	4343	
						17696,70	8702,52	1150	566		322		
36	36	249-101-0505 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	65	155,00	--	10075	--	10075	--	10881	Казахстан
						--	--	--	--		806		
37	37	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления /метизы/	кг	5	708,00	--	3540	--	3540	--	3823	Казахстан
						--	--	--	--		283		
38	38	1310-0205-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Перемычки кабельные длиной до 6 м.Прокладка, включение	перемычка	1	610,72	--	611	--	--	373	1062	
						610,72	--	611	--		79		
39	39	243-902-0707 РСНБ РК 2022	Наконечники медные кольцевые, кольцо 6,1 мм ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	701,00	--	14	--	14	--	15	Казахстан
						--	--	--	--		1		

40	40	243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00075	422280,00	--	317	--	317	--	342	Казахстан
						--	--	--	--		25		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1992758	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				639337					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36409				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15545				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						699159			
			- Накладные расходы	Тенге							470246		
			- Сметная прибыль	Тенге							147611		
			Временные здания и сооружения		1,40%							27 899	
			Итого с временными									2 020 657	
			Зимние удорожания		0,70%							14 145	
			Итого с зимними удорожаниями									2 034 801	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %							40 696	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 075 497	
			Итого в ценах 2023 года К=1,079		1,079							2 239 462	
			НДС		12 %							268 735	
			Итого с НДС									2 508 197	
			Итого со скидкой 3,8507%									2 411 622	
			в том числе НДС, 12%									258 388	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Усманов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СейсмостройЗащита"

Апрымов Е.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Сметчик

(за примененные коэффициенты подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"

Курманалиев Б.Т.
(ответственный за выполнение работ)
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Сагандыков А.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Зайратов Н. П.
(ответственный за выполнение работ)

Инженер-сметчик
ТОО "BiGlobal"

Кремлякова Ю.Д.
(составил)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5-П-2018 "Строительство пожарного депо II типа на 4 автомашины, мкр. Алатау Бостандыкский район, г. Алматы". Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Пожарное депо II типа на четыре машины**

(наименование)

Договор: №31 от 13.04.2021г.

Акт выполненных работ №27

за **август 2023** (месяц, год) на **6-1-2 Подземный ж/б резервуар 300м3 2шт (5-П-5а-АС, 5-П-5б-АС,5-П-7-НВК.ТХ)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР 300 м^3 (НВК.ТХ) для двух резервуаров										
1	69	1118-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1насос	4	56209,99	1494,77	224840	5979	52357	165728	421814	
						41625,98	651,61	166504	2606		31245		
2	70	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.15 т	шт	4	5796,77	39,08	23187	156	12003	7940	33618	
						2757,06	--	11028	--		2490		
3	71	КПпоз.180	Погружные насосы NP 3171 SA 2 - 176, ном. Мощность 22 кВт, ном. Напряжение 400В, частота 50 ГЦ. Включая 20м контрольное/силового кабеля.	шт	4	8266323,21	--	33065293	--		--	33065293	Россия
						--	--	--	--	33065293	--		
4	72	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0808	142766,90	5477,22	11536	443	3393	7851	20937	
						95300,93	2840,67	7700	230		1551		
5	73	КПпоз.13	Напорное основание DN100	шт	4	319228,36	--	1276913	--	1276913	--	1379066	Казахстан
						--	--	--	--		102153		
6	74	КПпоз.76	Верхняя опора направляющих	шт	4	63446,10	--	253784	--	253784	--	274087	Казахстан
						--	--	--	--		20303		
7	75	КПпоз.52	Цепь	шт	4	63225,09	--	252900	--	252900	--	273132	Казахстан
						--	--	--	--		20232		
8	76	КПпоз.100	Проушина	шт	2	38726,48	--	77453	--	77453	--	83649	Казахстан
						--	--	--	--		6196		
9	77	1311-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	15663,23	587,09	31326	1174	6620	17996	53268	
						11766,00	231,37	23532	463		3946		

8.0	758	[illegible]	[illegible]	—	0	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
8.1	758	[illegible]	[illegible]	—	0.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.2	999	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.3	321	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.4	963	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
8.5	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.6	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.7	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.8	963	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
8.9	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.10	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.11	963	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
8.12	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.13	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.14	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.15	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.16	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.17	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.18	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.19	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.20	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.21	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.22	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.23	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.24	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.25	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.26	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.27	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.28	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.29	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.30	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.31	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.32	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.33	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.34	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.35	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.36	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.37	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.38	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.39	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.40	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.41	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.42	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.43	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.44	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.45	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.46	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.47	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.48	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.49	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.50	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.51	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.52	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.53	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.54	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.55	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.56	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.57	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.58	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.59	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.60	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.61	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.62	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.63	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.64	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.65	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.66	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.67	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.68	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.69	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.70	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.71	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.72	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.73	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.74	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.75	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.76	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.77	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.78	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.79	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.80	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.81	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.82	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.83	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.84	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.85	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.86	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.87	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.88	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.89	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.90	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.91	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.92	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.93	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.94	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.95	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.96	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.97	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.98	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.99	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.100	963	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

22	**90**	**221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м³**	**0,796**	**30331,00**	**--**	**24143**	**--**	**24143**	**--**	**26074**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**1931**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**45151709**	**53999**	**2605578**	**376892**	**45801708**	
								377391	**13607**	**42114741**	**273108**		
			Стоимость оборудования	Тенге				**42114742**					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**42114742**					
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**54513**					
			Материалы	Тенге				**18623**					
			Всего заработная плата	Тенге					**35023**				
			Накладные расходы	Тенге				**25936**					
			Сметная прибыль	Тенге				**6436**					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**86885**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**35023**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2556276**					
			Материалы	Тенге				**196396**					
			Всего заработная плата	Тенге					**125727**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2200718**					
			Накладные расходы	Тенге				**125313**					
			Сметная прибыль	Тенге				**214527**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2896116**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**125727**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**426179**					
			Материалы	Тенге				**189843**					
			Всего заработная плата	Тенге					**230248**				
			Сдача и испытание	Тенге				**5024**					
			Накладные расходы	Тенге				**225643**					
			Сметная прибыль	Тенге				**52145**					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**703967**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**230248**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**45801710**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**162**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**390998**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**45801710**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**377391**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**53999**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**13607**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2605580**			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**42114742**			
			- Накладные расходы	Тенге							**376892**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**273108**		
			Временные здания и сооружения		**1,40%**							**51 618**	
			Итого с временными									**45 853 328**	
			Зимние удорожания		**0,70%**							**26 170**	
			Итого с зимними удорожаниями									**45 879 498**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**							**75 295**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**45 954 793**	
			Итого в ценах 2023 года К=1,079		**1,079**							**49 585 221**	
			НДС		**12 %**							**5 950 227**	
			Итого с НДС									**55 535 448**	

		Итого со скидкой 3,8504% согласно протоколу от 26.04.2023									**53 397 125**	
		в том числе НДС, 12%									**5 721 121**	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Усманов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"Алматы қаласы Құрылыс бажармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СейсмостройЗащита"

Апрымов Е.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Сметчик

(за примененные коэффициенты подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"

Кармангалиев Б.Т.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Сагандыков А.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Баратов Н. Н.
(ответственный за выполнение работ)

Инженер-сметчик
ТОО "BiGlobal"

Куаныщев Ж. Л.
(составил)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5-П-2018 "Строительство пожарного депо II типа на 4 автомашины, мкр. Алатау Бостандыкский район, г. Алматы". Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Пожарное депо II типа на четыре машины**

(наименование)

Договор: №31 от 13.04.2021г.

Акт выполненных работ №28

за августа 2023 (месяц, год) на 2-1-3 общестроительные работы АР

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Кровля. АР-7										
			Тип2										
1	13	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м^2 кровли**	398,65	5976,57	35,65	2382560	14212	1817083	513071	3127282	
						1382,83	16,11	551265	6422		231652		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2382560	14212	1817083	513071	3127282	
								551265	6422	--	231652		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2382560					
			Материалы	Тенге				1817083					
			Всего заработная плата	Тенге					557687				
			Накладные расходы	Тенге				513071					
			Сметная прибыль	Тенге				231652					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3127283					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246	
			Сметная заработная плата	Тенге					557687				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3127283					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246	
			Сметная заработная плата	Тенге					557687				
			РАЗДЕЛ 2.Полы АР-19-21										
			На отм. -2,850; -3,300; 0,000										
			Тип 4.2, плитка-шахта										
2	217	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	17	4228,71	20,10	71888	342	62352	8783	87125	
						540,83	8,81	9194	150		6454		
			На отм.0,000										
			Тип 4.1 плитка										
3	245	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	26,7	4228,71	20,10	112907	536	97931	13795	136838	
						540,83	8,81	14440	235		10136		
			Тип 1 плитка										
4	266	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	22,5	4228,71	20,10	95146	452	82525	11625	115313	
						540,83	8,81	12169	198		8542		
			Тип 3 Мозаичнобетонное										

5	279	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0126755	30459,06	2470,22	386	31	2	335	778	
						27812,16	1213,47	353	15		58		
6	280	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3мм ГОСТ 23279-2012/100х100/	т	0,0126755	405758,00	--	5143	--	5143	--	5554	Казахстан
						--	--	--	--		411		
7	283	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	14,9	4228,71	20,10	63008	299	54651	7698	76363	
						540,83	8,81	8058	131		5656		
			Тип 11 Кислотоупорный бетон										
8	290	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0109686	30459,06	2470,22	334	27	2	290	674	
						27812,16	1213,47	305	13		50		
9	291	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3мм ГОСТ 23279-2012/100х100/	т	0,0109686	405758,00	--	4451	--	4451	--	4807	Казахстан
						--	--	--	--		356		
			Тип 4 плитка										
10	304	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	101,3	4228,71	20,10	428368	2036	371546	52338	519162	
						540,83	8,81	54786	892		38457		
			Отм.5,100										
			Тип 2 Линолеум										
11	356	1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	$м^2$ покрытия	255,5	4059,46	58,60	1037192	14973	874085	144030	1275719	
						579,78	19,92	148134	5090		94497		
12	357	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	144,9	500,02	1,51	72453	219	37648	32617	113476	
						238,69	0,78	34586	113		8406		
			Тип 4 плитка										
13	368	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	91,4	4228,71	20,10	386504	1837	335235	47223	468425	
						540,83	8,81	49432	805		34698		
			Отм.6,600										
			Тип 4 плитка										
14	403	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	74,2	4228,71	20,10	313770	1492	272148	38336	380275	
						540,83	8,81	40130	654		28169		
			Тип 10 плитка										
15	415	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	15,4	4228,71	20,10	65122	310	56483	7957	78925	
						540,83	8,81	8329	136		5846		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2656672	22554	2254202	365027	3263434	
								379916	8432	--	241736		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2656672					
		Материалы		Тенге				2244609					
		Всего заработная плата		Тенге					388348				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9594					
			Накладные расходы	Тенге				365027					
			Сметная прибыль	Тенге				241736					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3263435					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177	
			Сметная заработная плата	Тенге					388348				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3263435					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177	
			Сметная заработная плата	Тенге					388348				
			РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы АР-18										
			На отм.-3,300										
			Стены										
16	420	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	203	1227,22	8,22	249126	1669	61294	149635	430663	
						917,06	4,34	186163	881		31901		
17	422	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	52	1433,62	5,87	74548	305	15981	46738	130989	
						1120,43	3,08	58262	160		9703		
			На отм.0,000										
			Стены,колонны										
18	428	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	465,685	1227,22	8,22	571498	3828	140609	343266	987946	
						917,06	4,34	427061	2021		73182		
			На отм.+3,300										
			Стены										
19	435	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	751,2	1227,22	8,22	921888	6175	226818	553725	1593664	
						917,06	4,34	688895	3260		118051		
			На отм.+6,600										
			Стены										
20	440	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	1396,2	1227,22	8,22	1713445	11477	421569	1029167	2962025	
						917,06	4,34	1280399	6060		219413		
			Башня										
			Стены										
21	445	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	322,35	1227,22	8,22	395594	2650	97330	237611	683862	
						917,06	4,34	295614	1399		50657		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3926099	26104	963601	2360142	6789149	
								2936394	13781	--	502907		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3926099					
		Материалы		Тенге				963600					
		Всего заработная плата		Тенге					2950175				
			Накладные расходы	Тенге				2360142					
			Сметная прибыль	Тенге				502907					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6789148					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1304	
			Сметная заработная плата	Тенге					2950175				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6789148					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1304	
			Сметная заработная плата	Тенге					2950175				
			РАЗДЕЛ 4.Фасад										
			Фасад АР-11										

22	457	1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м² окрашиваемой поверхности	565,2	1099,37	5,57	621364	3148	488734	104884	784351	
						229,09	2,87	129482	1622		58103		
23	464	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из панелей. Облицовка стальными панелями	м²	1289,52	793,83	4,30	1023660	5545	--	816563	1987434	
						789,53	2,01	1018115	2592		147212		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				1645024	8693	488734	921447	2771785	
								1147597	4214	--	205315		
Стоимость общестроительных работ				Тенге				1645024					
Материалы				Тенге				488734					
Всего заработная плата				Тенге					1151811				
			Накладные расходы	Тенге				921447					
			Сметная прибыль	Тенге				205315					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				2771786					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								523	
			Сметная заработная плата	Тенге					1151811				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2771786					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								523	
			Сметная заработная плата	Тенге					1151811				
РАЗДЕЛ 5.Ограждения лестниц													
П3 Перила по парапету шахты для сушки рукавов АР-26													
24	520	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Парапет. Ограждение перилами	м ограждения	22,6	3450,10	39,83	77972	900	73875	3210	87676	
						141,46	12,91	3197	292		6495		
25	521	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,09346	1219174,00	--	113944	--	113944	--	123060	
						--	--	--	--		9116		
26	522	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м²	2,49255	262,55	5,01	654	13	387	177	898	
						101,98	1,04	254	3		67		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				192570	913	188206	3387	211634	
								3451	295	--	15678		
Стоимость общестроительных работ				Тенге				192570					
Материалы				Тенге				74263					
Всего заработная плата				Тенге					3746				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				113944					
			Накладные расходы	Тенге				3387					
			Сметная прибыль	Тенге				15678					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				211635					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					3746				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				211635					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					3746				
РАЗДЕЛ 6.Осмотровая канава 2шт АР-29													
Отделочные работы по осмотровой канаве АР-29,-30													
27	545	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	90,86	6526,05	26,14	592957	2375	266056	260596	921837	
						3571,71	13,43	324526	1220		68284		
Решетки Р-1,Р-2 АР-30													

28	546	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Решетки съемные металлические Р-1. Установка	т металлических изделий	0,34216	1224995,78	16486,80	419145	5641	378803	34416	489846	
						101418,48	6736,45	34701	2305		36285		
29	547	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Решетки съемные металлические Р-2. Установка	т металлических изделий	0,02496	1224995,78	16486,80	30576	411	27634	2511	35733	
						101418,48	6736,45	2531	168		2647		
30	548	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	22,752	457,00	--	10398	--	10398	--	11230	Казахстан
						--	--	--	--		832		
			Колесоотбойник 2шт на одну канаву АР-31										
31	549	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,43028	1247555,09	10903,84	536798	4692	478570	64587	649496	
						124420,97	2786,56	53536	1199		48111		
32	550	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	14,156212	131,28	2,51	1858	35	1101	503	2550	
						50,99	0,52	722	7		189		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1591732	13154	1162562	362613	2110692	
								416016	4899	--	156348		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1591732					
		Материалы		Тенге				1152162					
		Всего заработная плата		Тенге					420915				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10398					
			Накладные расходы	Тенге				362613					
			Сметная прибыль	Тенге				156348					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2110693					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184	
			Сметная заработная плата	Тенге					420915				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2110693					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184	
			Сметная заработная плата	Тенге					420915				
			РАЗДЕЛ 7.Вентшахты АР 32-41; 43-53; 54-55										
			ВШ-1 1шт										
33	560	1134-0109-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м^2	0,6	29120,48	2894,83	17472	1737	4134	9471	29098	
						19335,41	1433,86	11601	860		2155		
			ВШ-2 1шт										
34	570	1134-0109-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м^2	0,4	29120,48	2894,83	11648	1158	2756	6314	19399	
						19335,41	1433,86	7734	574		1437		
			ВШ-3 1шт										
35	580	1134-0109-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м^2	0,3	29120,48	2894,83	8736	868	2067	4735	14549	
						19335,41	1433,86	5801	430		1078		
			ВШ-4 3шт										
36	590	1134-0109-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м^2	2,1	29120,48	2894,83	61153	6079	14470	33148	101845	
						19335,41	1433,86	40604	3011		7544		
			ВШ-5 1шт										

37	600	1134-0109-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м^2	0,6	29120,48	2894,83	17472	1737	4134	9471	29098	
						19335,41	1433,86	11601	860		2155		
			ВШ-6 1шт										
38	610	1134-0109-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м^2	0,6	29120,48	2894,83	17472	1737	4134	9471	29098	
						19335,41	1433,86	11601	860		2155		
			ВШ-7 1шт										
39	620	1134-0109-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м^2	0,3	29120,48	2894,83	8736	868	2067	4735	14549	
						19335,41	1433,86	5801	430		1078		
			ВШ-8 1шт										
40	630	1134-0109-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м^2	0,4	29120,48	2894,83	11648	1158	2756	6314	19399	
						19335,41	1433,86	7734	574		1437		
			ВШ-9 1шт										
41	636	1134-0109-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м^2	0,6	29120,48	2894,83	17472	1737	4134	9471	29098	
						19335,41	1433,86	11601	860		2155		
			ВШ-10 1шт										
42	644	1134-0109-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м^2	1,1	29120,48	2894,83	32033	3184	7580	17363	53348	
						19335,41	1433,86	21269	1577		3952		
			ВШ-11 1шт										
43	654	1134-0109-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м^2	1,2	29120,48	2894,83	34945	3474	8269	18942	58197	
						19335,41	1433,86	23202	1721		4311		
			ВШ-12 1шт										
44	664	1134-0109-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м^2	1	29120,48	2894,83	29120	2895	6890	15785	48497	
						19335,41	1433,86	19335	1434		3592		
			ВШ-13 1шт										
45	674	1134-0109-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м^2	0,9	29120,48	2894,83	26208	2605	6201	14206	43647	
						19335,41	1433,86	17402	1290		3233		
			ВШ-14 1шт										
46	684	1134-0109-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м^2	0,7	29120,48	2894,83	20384	2027	4822	11049	33948	
						19335,41	1433,86	13535	1004		2515		
			ВШ-15 2шт										

47	694	1134-0109-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м^2	0,8	29120,48	2894,83	23296	2316	5512	12628	38798	
						19335,41	1433,86	15468	1147		2874		
			ВШ-16 1шт										
48	704	1134-0109-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м^2	0,5	29120,48	2894,83	14560	1447	3445	7892	24249	
						19335,41	1433,86	9668	717		1796		
			ВШ-18 1шт										
49	723	1134-0109-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м^2	0,4	29120,48	2894,83	11648	1158	2756	6314	19399	
						19335,41	1433,86	7734	574		1437		
			ВШ-19 1шт										
50	733	1134-0109-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м^2	0,7	29120,48	2894,83	20384	2027	4822	11049	33948	
						19335,41	1433,86	13535	1004		2515		
			ВШ-20 1шт										
51	743	1134-0109-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м^2	0,7	29120,48	2894,83	20384	2027	4822	11049	33948	
						19335,41	1433,86	13535	1004		2515		
			ВШ-21 1шт										
52	753	1134-0109-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м^2	0,7	29120,48	2894,83	20384	2027	4822	11049	33948	
						19335,41	1433,86	13535	1004		2515		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				425155	42266	100593	230456	708060	
								282296	20935	--	52449		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				425155					
		Материалы		Тенге				100595					
		Всего заработная плата		Тенге					303231				
			Накладные расходы	Тенге				230456					
			Сметная прибыль	Тенге				52449					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				708060					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117	
			Сметная заработная плата	Тенге					303231				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				708060					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117	
			Сметная заработная плата	Тенге					303231				
			РАЗДЕЛ 8.Прочие работы по зданию										
			Решетки для приямков Р-3; Р-4 АР-84										
53	834	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Решетки съемные металлические Р-3. Установка	т металлических изделий	0,26338	1224995,78	16486,80	322639	4342	291585	26492	377061	
						101418,48	6736,45	26712	1774		27930		
54	835	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Решетки съемные металлические Р-4. Установка	т металлических изделий	0,32076	1224995,78	16486,80	392930	5289	355110	32263	459209	
						101418,48	6736,45	32531	2161		34015		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				715569	9631	646695	58755	836270	
								59243	3935	--	61945		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				715569					

		Материалы		Тенге				646695					
		Всего заработная плата		Тенге					63178				
			Накладные расходы	Тенге				58755					
			Сметная прибыль	Тенге				61945					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				836269					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29	
			Сметная заработная плата	Тенге					63178				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				836269					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29	
			Сметная заработная плата	Тенге					63178				
			РАЗДЕЛ 9.Лестницы и крыльца										
			Лестница спуска в подвал ЛП-1 по оси 11; Б-В АР-62										
55	846	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,23	1798,51	143,98	16600	1329	5239	12583	31517	
						1086,89	68,39	10032	631		2335		
56	847	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Ограждения лестничных маршей (стойки, СОГ-1, СОГ-2)	т	0,17638	1219174,00	--	215038	--	215038	--	232241	Казахстан
						--	--	--	--		17203		
57	848	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крепежные элементы из уголков./опорный уголок/ Установка	т стальных элементов	0,06683	1140434,09	10903,84	76215	728	67172	10032	93146	
						124420,97	2786,56	8315	186		6900		
58	849	261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00162	311740,00	--	505	--	505	--	545	Казахстан
						--	--	--	--		40		
59	850	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	$м^2$	11,496261	262,55	5,01	3018	58	1788	817	4142	
						101,98	1,04	1172	12		307		
60	851	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	13,1	1176,14	45,95	15407	602	5968	8648	25979	
						674,58	27,68	8837	363		1924		
61	854	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	19	973,90	8,62	18504	164	2409	12828	33838	
						838,48	5,45	15931	104		2506		
62	855	1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности из плиток керамогранита на цементном растворе.	$м^2$ поверхности облицовки	19	13275,29	50,65	252231	963	129077	98197	378462	
						6431,10	29,24	122191	556		28034		
63	856	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00112	494595,07	2335,39	554	2	--	503	1141	
						492259,68	1147,77	551	1		85		
64	857	241-102-0116 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	1	851,00	--	851	--	851	--	919	Казахстан
						--	--	--	--		68		
			Лестница спуска в подвал ЛП-2 по оси 1; А-В АР-64										
			Покрытие										
65	866	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	26,8	7519,87	35,65	201533	956	163517	34492	254907	
						1382,83	16,11	37060	432		18882		

66	867	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	6,314	5380,23	24,22	33971	153	19925	12824	50538	
						2200,29	7,30	13893	46		3744		
67	868	1112-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	6,96	3677,18	2752,44	25593	19157	612	9766	38187	
						836,84	688,26	5824	4790		2829		
68	869	224-105-0104 РСНБ РК 2022	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	296	1425,00	--	421800	--	421800	--	455544	Казахстан
						--	--	--	--		33744		
			Отделка приямка										
69	870	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	20,5	1176,14	45,95	24111	942	9340	13532	40655	
						674,58	27,68	13829	567		3011		
70	875	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00224	494595,07	2335,39	1108	6	--	1006	2283	
						492259,68	1147,77	1103	3		169		
71	876	241-102-0116 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2	851,00	--	1702	--	1702	--	1838	Казахстан
						--	--	--	--		136		
			Приямок с навесом Пр-1 по оси Л; 10-9 АР-65-66										
			Покрытие										
72	890	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	6,1	7519,87	35,65	45871	217	37219	7851	58020	
						1382,83	16,11	8435	98		4298		
73	891	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1,64	5380,23	24,22	8824	40	5176	3331	13127	
						2200,29	7,30	3608	12		972		
74	892	261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000792	311740,00	--	247	--	247	--	267	Казахстан
						--	--	--	--		20		
75	893	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	20	33,00	--	660	--	660	--	713	Казахстан
						--	--	--	--		53		
			Приямок с навесом Пр-2 по оси 11; Д АР-67-68										
			Покрытие										
76	907	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	4,2	7519,87	35,65	31583	150	25625	5405	39948	
						1382,83	16,11	5808	68		2959		
77	908	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,943	5380,23	24,22	5074	23	2976	1915	7548	
						2200,29	7,30	2075	7		559		
78	909	261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000612	311740,00	--	191	--	191	--	206	Казахстан
						--	--	--	--		15		
79	910	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	33,00	--	528	--	528	--	570	Казахстан
						--	--	--	--		42		
			Стремянки к приямкам АР-69										
			СТР-1 к Пр-1										

80	914	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж металлоконструкций лестниц	т	0,030836	142660,00	41207,65	4399	1271	794	1973	6881	
						75689,10	17024,44	2334	525		510		
81	915	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,030836	1063547,00	--	32796	--	32796	--	35420	Казахстан
						--	--	--	--		2624		
82	916	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Окраска решеток,стремянок количество окрасок 2	$м^2$	1,202604	1693,53	1,85	2037	2	241	1436	3751	
						1491,48	1,00	1794	1		278		
83	917	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные М10 х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	33,00	--	264	--	264	--	285	Казахстан
						--	--	--	--		21		
			СТР-1 к Пр-2										
84	918	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж металлоконструкций лестниц	т	0,038606	142660,00	41207,65	5508	1591	995	2470	8616	
						75689,10	17024,44	2922	657		638		
85	919	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,038606	1063547,00	--	41059	--	41059	--	44344	Казахстан
						--	--	--	--		3285		
86	920	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Окраска решеток,стремянок количество окрасок 2	$м^2$	1,505634	1693,53	1,85	2550	3	301	1798	4695	
						1491,48	1,00	2246	2		348		
87	921	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные М10 х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	33,00	--	264	--	264	--	285	Казахстан
						--	--	--	--		21		
			СТР-2 к Пр-1, Пр-2										
88	922	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж металлоконструкций лестниц	т	0,18716	142660,00	41207,65	26700	7712	4822	11973	41767	
						75689,10	17024,44	14166	3186		3094		
89	923	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,18716	1063547,00	--	199053	--	199053	--	214977	Казахстан
						--	--	--	--		15924		
90	924	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Окраска решеток,стремянок количество окрасок 2	$м^2$	6,5506	1693,53	1,85	11094	13	1311	7821	20428	
						1491,48	1,00	9770	7		1513		
91	925	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Шарнир	шт.	4	508,00	--	2032	--	2032	--	2195	Казахстан
						--	--	--	--		163		
			Крыльцо КР-1 в осях А; 10-11 АР-70										
			Покрытие по монолитному козырьку АР-70										
92	931	1126-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	0,5	122649,91	4945,97	61325	2473	25015	26477	94826	
						67674,96	2002,00	33837	1001		7024		
93	932	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная "Алюбар". Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	10	2569,62	20,60	25696	206	23857	1560	29437	
						163,32	6,26	1633	63		2181		

94	933	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,9	22419,35	3089,25	20177	2780	12777	5012	27204	
						5133,61	919,84	4620	828		2015		
95	934	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	10	1962,16	40,28	19622	403	15159	3812	25309	
						405,95	8,39	4060	84		1875		
96	935	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	10	1089,67	182,86	10897	1829	4465	4718	16864	
						460,32	52,48	4603	525		1249		
97	936	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до 40мм/	$м^2$ стяжки	10	644,30	67,87	6443	679	5337	579	7584	
						42,66	20,29	427	203		562		
98	937	1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Отрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	$м^2$ кровли	10	715,65	2,09	7157	21	6086	976	8783	
						104,95	1,08	1050	11		651		
99	938	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0099	30459,06	2470,22	302	24	3	261	609	
						27812,16	1213,47	275	12		45		
100	939	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0099	405758,00	--	4017	--	4017	--	4338	Казахстан
						--	--	--	--		321		
101	940	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$	10	1634,33	24,79	16343	248	13184	2773	20646	
						291,10	10,35	2911	104		1529		
102	941	1112-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	17	3350,72	78,16	56962	1328	45697	9311	71575	
						584,53	10,78	9937	183		5302		
103	942	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (сливы, фартуки) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство	$м^2$ покрытия	5,799	7833,37	24,22	45426	140	32527	11778	61780	
						2200,29	7,30	12759	42		4576		
104	943	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00819	1247555,09	10903,84	10217	89	9109	1229	12362	
						124420,97	2786,56	1019	23		916		
			Отделка козырька										
105	944	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фасад здания из панелей. Облицовка стальными панелями	$м^2$	24,3	1251,23	4,30	30405	105	11114	15387	49456	
						789,53	2,01	19186	49		3663		
106	946	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подшивка потолка	$м^2$	25,5	1251,23	4,30	31906	109	11664	16147	51898	
						789,53	2,01	20133	51		3844		
107	947	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	25,5	3070,00	--	78285	--	78285	--	84548	Казахстан
						--	--	--	--		6263		
			Отделка крыльца										
108	948	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	18,5	1176,14	45,95	21759	850	8429	12212	36689	

						674,58	27,68	12480	512		2718		
109	949	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	18,5	259,50	15,59	4801	288	4204	449	5670	
						16,68	9,16	309	169		420		
			Крыльцо КР-2 в осях 11; И-К АР-73										
			Покрытие										
110	956	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	4,5	5314,17	35,65	23914	160	17531	5792	32082	
						1382,83	16,11	6223	72		2376		
111	957	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	0,943	5380,23	24,22	5074	23	2976	1915	7548	
						2200,29	7,30	2075	7		559		
			Отделка крыльца										
112	958	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	20	1176,14	45,95	23523	919	9112	13202	39663	
						674,58	27,68	13492	554		2938		
113	959	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	20	259,50	15,59	5190	312	4544	486	6130	
						16,68	9,16	334	183		454		
114	960	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	20	6680,28	231,43	133606	4628	87493	41195	188785	
						2074,23	116,97	41485	2339		13984		
			Водостоки, сливы										
115	961	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с полимерным поррытием. Устройство	м² покрытия	2,1	7833,37	24,22	16450	51	11778	4265	22372	
						2200,29	7,30	4621	15		1657		
			Крыльцо КР-3 в осях А; 10-11 АР-70										
			Покрытие										
116	965	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	8	6432,34	85,40	51459	683	42190	8082	64304	
						1073,30	24,77	8586	198		4763		
117	966	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	15	5314,17	35,65	79713	535	58436	19305	106940	
						1382,83	16,11	20742	242		7922		
118	967	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	0,943	5380,23	24,22	5074	23	2976	1915	7548	
						2200,29	7,30	2075	7		559		
			Отделка козырька										
119	968	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подшивка потолка	м²	15,2	1251,23	4,30	19019	66	6952	9625	30936	
						789,53	2,01	12001	31		2292		
120	969	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м²	15,2	3070,00	--	46664	--	46664	--	50397	Казахстан
						--	--	--	--		3733		
			Отделка крыльца										

121	970	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	13,6	1176,14	45,95	15996	624	6198	8978	26971	
						674,58	27,68	9174	376		1998		
122	971	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	13,6	259,50	15,59	3529	212	3090	330	4168	
						16,68	9,16	227	125		309		
123	972	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	13,6	6680,28	231,43	90852	3148	59494	28012	128373	
						2074,23	116,97	28210	1591		9509		
				Сливы									
124	973	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с полимерным поррытием. Устройство	м^2 покрытия	4,8	7833,37	24,22	37600	116	26923	9749	51137	
						2200,29	7,30	10561	35		3788		
				Крыльцо КР-4 в осях 11; И-К АР-73									
				Покрытие									
125	984	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	3	5314,17	35,65	15943	107	11688	3861	21388	
						1382,83	16,11	4148	48		1584		
				Отделка крыльца									
126	985	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	3	1176,14	45,95	3528	138	1366	1980	5949	
						674,58	27,68	2024	83		441		
127	986	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	3	259,50	15,59	779	46	683	73	920	
						16,68	9,16	50	27		68		
128	987	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	3	6680,28	231,43	20041	694	13124	6179	28318	
						2074,23	116,97	6223	351		2098		
				Сливы									
129	988	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с полимерным поррытием. Устройство	м^2 покрытия	1,6	7833,37	24,22	12533	39	8974	3250	17045	
						2200,29	7,30	3520	12		1263		
				Крыльцо КР-5 в осях 8; Н-П АР-72.1									
				Покрытие									
130	992	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	4,3	5314,17	35,65	22851	153	16752	5534	30656	
						1382,83	16,11	5946	69		2271		
131	993	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	1,4	5380,23	24,22	7532	34	4418	2843	11205	
						2200,29	7,30	3080	10		830		
				Отделка крыльца									
132	999	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	3,75	1176,14	45,95	4411	173	1708	2475	7437	
						674,58	27,68	2530	104		551		

133	1000	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	3,75	259,50	15,59	973	58	852	91	1149	
						16,68	9,16	63	34		85		
134	1001	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	3,75	6680,28	231,43	25051	868	16405	7724	35397	
						2074,23	116,97	7778	439		2622		
				Пандус въезда в гараж 8шт АР-73 (разрез 4-4 АР-72)									
				Деформационный шов									
135	1009	1107-0516-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	36	648,08	15,65	23331	563	19807	3838	29343	
						82,24	8,12	2961	292		2174		
136	1010	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки ПЖ 100-110	$м^3$	0,8	39847,00	--	31878	--	31878	--	34428	Казахстан
						--	--	--	--		2550		
137	1011	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (компенсаторы) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	14,4	5380,23	24,22	77475	349	45442	29246	115259	
						2200,29	7,30	31684	105		8538		
				Решетки для приямков Р-1 3шт АР-73									
138	1012	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Решетки съемные металлические Р-1. Установка	т металлических изделий	0,09464	1224995,78	16486,80	115934	1561	104775	9519	135490	
						101418,48	6736,45	9598	638		10036		
				Ограждение балкона ОГБ-1. "Узел А" АР-91									
139	1022	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Облицовка стальными панелями	$м^2$	22	1251,23	4,30	27527	94	10063	13931	44775	
						789,53	2,01	17370	44		3317		
				Приспособления для малобильных групп населения АР-92									
140	1024	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поручни. Установка	м ограждения	3,95	1798,51	143,98	7104	569	2242	5385	13488	
						1086,89	68,39	4293	270		999		
141	1025	241-109-0221 РСНБ РК 2022	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т, D 40 мм, ГОСТ 9941-81	м	3,95	9161,00	--	36186	--	36186	--	39081	Казахстан
						--	--	--	--		2895		
142	1026	241-112-0118 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	8	576,00	--	4608	--	4608	--	4977	Казахстан
						--	--	--	--		369		
143	1027	261-404-0202 РСНБ РК 2022	Шарнир	шт.	4	462,00	--	1848	--	1848	--	1996	Казахстан
						--	--	--	--		148		
144	1028	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	3276,34	529,32	3276	529	92	2098	5803	
						2655,30	257,92	2655	258		430		
145	1029	ТКППО3.151	Кнопка экстренного вызова	шт	1	15028,58	--	15029	--	15029	--	16231	Казахстан
						--	--	--	--		1202		

146	**1030**	**ТКППОЗ.178**	**Тактильная пиктограмма (Черный на желтом фоне, настенный, односторонний 200х 200)поз.6**	**шт**	**1**	**3846,60**	**--**	**3847**	**--**	**3847**	**--**	**4155**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**308**		
147	**1031**	**ТКППОЗ.173**	**Тактильная пиктограмма (Черный на желтом фоне, настенный, односторонний 400х 200)поз.7**	**шт**	**1**	**3846,60**	**--**	**3847**	**--**	**3847**	**--**	**4155**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**308**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**3204410**	**65129**	**2454417**	**624760**	**4135502**	
								684864	**24673**	**--**	**306336**		
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**3276**					
			Материалы	Тенге				**92**					
			Всего заработная плата	Тенге					**2913**				
			Накладные расходы	Тенге				**2098**					
			Сметная прибыль	Тенге				**430**					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**5804**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**2913**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3164527**					
			Материалы	Тенге				**1304509**					
			Всего заработная плата	Тенге					**682834**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1143199**					
			Накладные расходы	Тенге				**606246**					
			Сметная прибыль	Тенге				**301664**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4072437**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**303**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**682834**				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**36607**					
			Материалы	Тенге				**6611**					
			Всего заработная плата	Тенге					**23790**				
			Накладные расходы	Тенге				**16416**					
			Сметная прибыль	Тенге				**4242**					
			ВСЕГО, Стоимость металлюмонтажных работ	Тенге				**57265**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**23790**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**4135506**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**313**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**709537**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23953815**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6461042**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**202656**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**87586**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10076088**			
			- Накладные расходы	Тенге							**5439658**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**1774366**		
			Временные здания и сооружения		**1,40%**							**335 353**	
			Итого с временными									**24 289 168**	
			Зимние удорожания		**0,70%**							**170 024**	
			Итого с зимними удорожаниями									**24 459 193**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**							**489 184**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**24 948 376**	
			Итого в ценах 2023 года К=1,079		**1,079**							**26 919 298**	
			НДС		**12 %**							**3 230 316**	
			Итого с НДС									**30 149 614**	

			Итого со скидкой 3,8507%									**28 988 706**	
			в том числе НДС, 12%									**3 105 933**	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Усманов Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СейсмостройЗащита"

Сарымов Т.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Сметчик

(за примененные коэффициенты и расценки)

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"

Курмангалиев Б.Т.

(соответствие проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Сагандыков А.А.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Баратов Н. Н.

(ответственный за выполнение работ)

Инженер-сметчик
ТОО "BiGlobal"

Куатбаев Ж. Д.

(составление)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5-П-2018 "Строительство пожарного депо II типа на 4 автомашины, мкр. Алатау Бостандыкский район, г. Алматы". Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Пожарное депо II типа на четыре машины**

(наименование)

Договор: №31 от 13.04.2021г.

Акт выполненных работ №29

за августа 2023 (месяц, год) По Акту корректировки №1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1.общестроительные работы АР. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3										
			РАЗДЕЛ 1.Кровля. АР-7										
			Тип1										
1	10	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$	531,49	1634,33	24,79	868630	13176	700737	147398	1097309	
						291,10	10,35	154717	5501		81281		
2		1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	924,49	1114,48	88,81	1030326	82104	558965	380206	1523375	
						421,05	25,97	389257	24009		112843		
3		234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	47,14899	44158,00	--	2082005	--	2082005	--	2248565	Казахстан
						--	--	--	--		166560		
4		1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	924,49	769,41	182,86	711312	169052	116699	436156	1239270	
						460,32	52,48	425561	48517		91802		
5		212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	14,144697	23035,00	--	325823	--	325823	--	351889	Казахстан
						--	--	--	--		26066		
6		1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=65	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до 80мм/	$м^2$ стяжки	924,49	287,39	176,47	265689	163145	--	139219	437302	
						110,92	52,76	102544	48776		32394		
7		212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	61,293687	23035,00	--	1411900	--	1411900	--	1524852	Казахстан
						--	--	--	--		112952		
8	27	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7858165	30459,06	2470,22	23935	1942	138	20756	48266	

						27812,16	1213,47	21855	954		3575		
9	28	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7858165	405758,00	--	318851	--	318851	--	344359	Казахстан
						--	--	--	--		25508		
			Тип2										
10		1112-0101-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство стяжки из газобетона 15 мм/ толщ 150/мм	м^2 стяжки	398,65	468,47	114,40	186756	45606	--	142362	355449	
						354,07	34,09	141150	13590		26331		
11		212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м^3	60,99345	37165,00	--	2266822	--	2266822	--	2448168	Казахстан
						--	--	--	--		181346		
12		1112-0101-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=135	Стяжки из газобетона. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703	м^2 стяжки	398,65	4842,02	1743,77	1930271	695154	--	1323837	3514438	
						3098,25	511,32	1235117	203838		260330		
13		1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	398,65	1114,48	88,81	444287	35404	241031	163949	656895	
						421,05	25,97	167852	10353		48659		
14		234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	20,33115	44158,00	--	897783	--	897783	--	969606	Казахстан
						--	--	--	--		71823		
15		1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м^2 стяжки	398,65	769,41	182,86	306725	72897	50321	188075	534386	
						460,32	52,48	183507	20921		39586		
16		212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м^3	6,099345	23035,00	--	140498	--	140498	--	151738	Казахстан
						--	--	--	--		11240		
17		1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=65	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до 80мм/	м^2 стяжки	398,65	287,39	176,47	114568	70350	--	60033	188569	
						110,92	52,76	44218	21033		13969		
18		212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м^3	26,430495	23035,00	--	608826	--	608826	--	657532	Казахстан
						--	--	--	--		48706		
			Тип3										
19		1112-0101-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство стяжки из газобетона 15 мм/ толщ 150/мм/	м^2 стяжки	273,1	468,47	114,40	127939	31243	--	97527	243504	
						354,07	34,09	96697	9310		18038		
20		212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м^3	41,7843	37165,00	--	1552914	--	1552914	--	1677147	Казахстан
						--	--	--	--		124233		
21		1112-0101-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=135	Стяжки из газобетона. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703	м^2 стяжки	273,1	4842,02	1743,77	1322356	476223	--	906910	2407609	
						3098,25	511,32	846132	139641		178342		
			Тип4										
22		1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	28,8	1114,48	88,81	32097	2558	17413	11844	47457	
						421,05	25,97	12126	748		3515		

23		234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	1,4688	44158,00	--	64859	--	64859	--	70048	Казахстан
						--	--	--	--		5189		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17035172	1858854	11355585	4018272	22737733	
								3820733	547191	--	1684288		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				17035172					
			Материалы	Тенге				1685307					
			Всего заработная плата	Тенге					4367924				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9670281					
			Накладные расходы	Тенге				4018272					
			Сметная прибыль	Тенге				1684288					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22737732					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2025	
			Сметная заработная плата	Тенге					4367924				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22737732					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2025	
			Сметная заработная плата	Тенге					4367924				
			РАЗДЕЛ 2.Проемы										
			Окна АР-15										
24	114	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /АР-16,примеч.10/	м	34,7	3170,12	6,44	110003	223	78915	24754	145537	
						889,47	2,23	30865	77		10781		
			ДВЕРИ АР-17										
			Двери металлические наружные										
25		1109-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в бетонных стенах	м^2	2,73	5472,90	87,33	14941	238	1913	8907	25756	
						4684,99	43,33	12790	118		1908		
26		223-207-0202 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м^2	2,73	66836,00	--	182462	--	182462	--	197059	Казахстан
						--	--	--	--		14597		
			Двери металлические внутренние										
27		1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м^2	3,15	5868,63	86,41	18486	272	4340	9667	30406	
						4404,48	43,33	13874	136		2252		
28		223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м^2	3,15	53014,00	--	166994	--	166994	--	180354	Казахстан
						--	--	--	--		13360		
			Антипаника										
29		1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доводчики дверные. Установка	шт.	13	2572,80	2,57	33446	33	--	23055	61021	
						2570,23	--	33413	--		4520		
30		ТПРАЙС-ЛИСТ	Система антипаника	шт	13	50089,29	--	651161	--	651161	--	703254	Казахстан
						--	--	--	--		52093		
			Откосы										
31		1110-0405-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	521,4	539,61	1,04	281353	542	99703	163214	480132	
						347,35	0,46	181108	240		35565		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1458846	1308	1185488	229597	1823519	
								272050	571	--	135076		

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1391973							
			Материалы	Тенге				178617							
			Всего заработная плата	Тенге					212290						
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1000617							
			Накладные расходы	Тенге				187968							
			Сметная прибыль	Тенге				126396							
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1706337							
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										97	
			Сметная заработная плата	Тенге					212290						
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				66873							
			Материалы	Тенге				6253							
			Всего заработная плата	Тенге					60331						
			Накладные расходы	Тенге				41629							
			Сметная прибыль	Тенге				8680							
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				117182							
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										27	
			Сметная заработная плата	Тенге					60331						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1823519							
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										124	
			Сметная заработная плата	Тенге					272621						
			РАЗДЕЛ 3.Полы АР-19-21												
			На отм. -2,850; -3,300; 0,000												
			Тип 12-наливной												
32		**1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство/топпинг 100 мм/**	**м² пола**	**503,31**	**4786,06**	**296,69**	**2408872**	**149327**	**1955712**	**310442**	**2936859**	
						603,67	**52,50**	**303833**	**26424**		**217546**		
33		**1111-0101-1407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406**	**м² пола**	**503,31**	**-281,12**	**-10,45**	**-141491**	**-5259**	**-120020**	**-17420**	**-171624**	
						-32,21	**-4,61**	**-16212**	**-2320**		**-12714**		
34	**274**	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**355,56**	**500,02**	**1,51**	**177787**	**537**	**92381**	**80037**	**278450**	
						238,69	**0,78**	**84869**	**277**		**20626**		
			Тип 13, плитка-смотровая яма												
35		**1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**	**15,7**	**3530,62**	**231,43**	**55431**	**3633**	**19233**	**32338**	**94790**	
						2074,23	**116,97**	**32565**	**1836**		**7022**		
36		**231-302-0103 РСНБ РК 2022**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм**	**м²**	**16,014**	**3066,00**	**--**	**49099**	**--**	**49099**	**--**	**53027**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**3928**		
			Тип 4.2, плитка-шахта												
37		**1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**	**27,3**	**3530,62**	**231,43**	**96386**	**6318**	**33442**	**56231**	**164826**	
						2074,23	**116,97**	**56626**	**3193**		**12209**		
38		**231-302-0103 РСНБ РК 2022**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм**	**м²**	**27,846**	**3066,00**	**--**	**85376**	**--**	**85376**	**--**	**92206**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**6830**		
			Тип 9-полимерцементные, лестницы												

39		1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	155,26	3530,62	231,43	548164	35932	190187	319794	937395	
						2074,23	116,97	322045	18161		69437		
40		231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	158,3652	3066,00	--	485548	--	485548	--	524392	Казахстан
						--	--	--	--		38844		
41	217	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	7	4228,71	20,10	29601	141	25674	3617	35875	
						540,83	8,81	3786	62		2657		
На отм.0,000													
Тип 1.1 плитка													
42		1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	42,55	662,10	55,43	28172	2358	--	25443	57904	
						606,67	29,45	25814	1253		4289		
43		234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	2,191325	44158,00	--	96765	--	96765	--	104506	Казахстан
						--	--	--	--		7741		
44		1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство/топпинг 100 мм/	$м^2$ пола	42,55	4786,06	296,69	203647	12624	165337	26245	248283	
						603,67	52,50	25686	2234		18391		
45		1111-0101-1407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	$м^2$ пола	42,55	-281,12	-10,45	-11962	-444	-10147	-1473	-14509	
						-32,21	-4,61	-1371	-196		-1075		
Тип 4.1 плитка													
46		1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	82,8	662,10	55,43	54822	4589	--	49510	112679	
						606,67	29,45	50232	2438		8346		
47		234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	4,2642	44158,00	--	188299	--	188299	--	203363	Казахстан
						--	--	--	--		15064		
48		1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	82,8	3530,62	231,43	292335	19162	101427	170546	499911	
						2074,23	116,97	171746	9685		37031		
49		231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	84,456	3066,00	--	258942	--	258942	--	279657	Казахстан
						--	--	--	--		20715		
Тип 5.1-наливной													
50		1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство/топпинг 100 мм/	$м^2$ пола	108,71	4786,06	296,69	520293	32253	422415	67052	634333	
						603,67	52,50	65625	5707		46988		
51		1111-0101-1407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	$м^2$ пола	108,71	-281,12	-10,45	-30561	-1136	-25923	-3762	-37069	
						-32,21	-4,61	-3502	-501		-2746		

Тип 7-полимерцементные, лестницы													
52		1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	25,2	3530,62	231,43	88972	5832	30869	51905	152147	
						2074,23	116,97	52271	2948		11270		
53		231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	25,704	3066,00	--	78808	--	78808	--	85113	Казахстан
						--	--	--	--		6305		
54		1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	1	4228,71	20,10	4229	20	3668	517	5125	
						540,83	8,81	541	9		380		
Тип 1 плитка													
55		1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	63,99	662,10	55,43	42368	3547	--	38263	87081	
						606,67	29,45	38821	1885		6450		
56		234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	3,295485	44158,00	--	145522	--	145522	--	157164	Казахстан
						--	--	--	--		11642		
57		1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	63,99	3530,62	231,43	225924	14809	78385	131802	386344	
						2074,23	116,97	132730	7485		28618		
58		231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	65,2698	3066,00	--	200117	--	200117	--	216126	Казахстан
						--	--	--	--		16009		
Тип 2 Линолеум													
59		1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	168,89	662,10	55,43	111822	9362	--	100988	229834	
						606,67	29,45	102460	4974		17024		
60		234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	8,697835	44158,00	--	384079	--	384079	--	414805	Казахстан
						--	--	--	--		30726		
61		1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	168,89	734,36	23,48	124026	3965	38	114127	257206	
						710,66	8,22	120023	1388		19052		
62		233-401-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	945,784	111,00	--	104982	--	104982	--	113381	Казахстан
						--	--	--	--		8399		
63		233-401-0401 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	540,448	124,00	--	67016	--	67016	--	72377	Казахстан
						--	--	--	--		5361		
Тип 3 Мозаичнобетонное													
64		1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство/топпинг 100 мм/	$м^2$ пола	12,55	4786,06	296,69	60065	3724	48765	7741	73230	
						603,67	52,50	7576	659		5424		

65		1111-0101-1407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	$м^2$ пола	12,55	-281,12	-10,45	-3528	-131	-2993	-434	-4279	
						-32,21	-4,61	-404	-58		-317		
66		1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	12,55	3530,62	231,43	44309	2904	15373	25850	75771	
						2074,23	116,97	26032	1468		5613		
67		231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600x600x10мм	$м^2$	12,801	3066,00	--	39248	--	39248	--	42388	Казахстан
						--	--	--	--		3140		
		Тип 11 Кислотоупорный бетон											
68		1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство/топпинг 100 мм/	$м^2$ пола	10,86	4786,06	296,69	51977	3222	42199	6698	63369	
						603,67	52,50	6556	570		4694		
69		1111-0101-1407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	$м^2$ пола	10,86	-281,12	-10,45	-3053	-113	-2590	-376	-3703	
						-32,21	-4,61	-350	-50		-274		
70	217	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	14,8	4228,71	20,10	62585	297	54284	7647	75850	
						540,83	8,81	8004	130		5619		
		Тип 4 плитка											
71		1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	59,15	662,10	55,43	39163	3279	--	35369	80494	
						606,67	29,45	35885	1742		5962		
72		234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	3,046225	44158,00	--	134515	--	134515	--	145276	Казахстан
						--	--	--	--		10761		
73		1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	59,15	3530,62	231,43	208836	13689	72456	121833	357123	
						2074,23	116,97	122691	6919		26454		
74		231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600x600x10мм	$м^2$	60,333	3066,00	--	184981	--	184981	--	199779	Казахстан
						--	--	--	--		14798		
		Тип 5-наливной											
75		1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство/топпинг 100 мм/	$м^2$ пола	684,09	4786,06	296,69	3274096	202963	2658168	421947	3991727	
						603,67	52,50	412965	35915		295684		
76		1111-0101-1407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	$м^2$ пола	684,09	-281,12	-10,45	-192311	-7149	-163127	-23676	-233267	
						-32,21	-4,61	-22035	-3154		-17280		
		Тип 6-наливной											
77		1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство/топпинг 100 мм/	$м^2$ пола	30,05	4786,06	296,69	143821	8916	116765	18535	175344	

						603,67	52,50	18140	1578		12989		
78		1111-0101-1407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м² пола	30,05	-281,12	-10,45	-8448	-314	-7166	-1040	-10247	
						-32,21	-4,61	-968	-139		-759		
79	217	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	31,8	4228,71	20,10	134473	639	116636	16430	162975	
						540,83	8,81	17198	280		12072		
			Тип 7-наливной										
80		1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	95,4	662,10	55,43	63164	5288	--	57044	129825	
						606,67	29,45	57876	2810		9616		
81		234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	4,9131	44158,00	--	216953	--	216953	--	234309	Казахстан
						--	--	--	--		17356		
82		1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	62,75	734,36	23,48	46081	1474	13	42403	95563	
						710,66	8,22	44594	516		7079		
83		233-401-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	351,4	111,00	--	39005	--	39005	--	42125	Казахстан
						--	--	--	--		3120		
84		233-401-0401 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	200,8	124,00	--	24899	--	24899	--	26891	Казахстан
						--	--	--	--		1992		
85		1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м² покрытия	62,75	638,38	58,60	40058	3677	--	35373	81466	
						579,78	19,92	36381	1250		6035		
86		233-101-0106 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м²	64,005	3354,00	--	214673	--	214673	--	231847	Казахстан
						--	--	--	--		17174		
87	274	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	59,6	500,02	1,51	29801	90	15485	13416	46674	
						238,69	0,78	14226	46		3457		
88		1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	32,65	3530,62	231,43	115275	7556	39995	67250	197127	
						2074,23	116,97	67724	3819		14602		
89		231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м²	33,303	3066,00	--	102107	--	102107	--	110276	Казахстан
						--	--	--	--		8169		
			Тип 8 плитка										
90		1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство/топпинг 100 мм/	м² пола	6,2	4786,06	296,69	29674	1840	24091	3824	36178	
						603,67	52,50	3743	326		2680		
91		1111-0101-1407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м² пола	6,2	-281,12	-10,45	-1743	-65	-1478	-215	-2114	

						-32,21	-4,61	-200	-29		-157		
			Отм.5,100										
			Тип 1 плитка										
92		1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	9,5	662,10	55,43	6290	527	--	5681	12928	
						606,67	29,45	5763	280		958		
93		234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	0,48925	44158,00	--	21604	--	21604	--	23332	Казахстан
						--	--	--	--		1728		
94		1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	9,5	734,36	23,48	6976	223	2	6420	14467	
						710,66	8,22	6751	78		1072		
95		233-401-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	53,2	111,00	--	5905	--	5905	--	6377	Казахстан
						--	--	--	--		472		
96		233-401-0401 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	30,4	124,00	--	3770	--	3770	--	4072	Казахстан
						--	--	--	--		302		
97		1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	$м^2$ покрытия	9,5	638,38	58,60	6065	556	--	5355	12334	
						579,78	19,92	5508	189		914		
98		233-101-0106 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	9,69	3354,00	--	32500	--	32500	--	35100	Казахстан
						--	--	--	--		2600		
99	274	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	13,3	500,02	1,51	6650	20	3455	2994	10415	
						238,69	0,78	3175	10		772		
			Тип 2 Линолеум										
100		1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	255,5	662,10	55,43	169167	14162	--	152776	347698	
						606,67	29,45	155004	7524		25754		
101		234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	13,15825	44158,00	--	581042	--	581042	--	627525	Казахстан
						--	--	--	--		46483		
102		1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	255,5	734,36	23,48	187629	5999	56	172654	389106	
						710,66	8,22	181574	2100		28823		
103		233-401-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1430,8	111,00	--	158819	--	158819	--	171525	Казахстан
						--	--	--	--		12706		
104		233-401-0401 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	817,6	124,00	--	101382	--	101382	--	109493	Казахстан
						--	--	--	--		8111		
			Тип 4 плитка										
105		1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	46,04	662,10	55,43	30483	2552	--	27530	62653	

						606,67	29,45	27931	1356		4641		
106		234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	2,37106	44158,00	--	104701	--	104701	--	113077	Казахстан
						--	--	--	--		8376		
107		1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	46,04	3530,62	231,43	162550	10655	56397	94830	277970	
						2074,23	116,97	95498	5385		20590		
108		231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600x600x10мм	м^2	46,9608	3066,00	--	143982	--	143982	--	155501	Казахстан
						--	--	--	--		11519		
		Тип 7-полимерцементные											
109		1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	69,97	662,10	55,43	46327	3879	--	41839	95219	
						606,67	29,45	42449	2061		7053		
110		234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	3,603455	44158,00	--	159121	--	159121	--	171851	Казахстан
						--	--	--	--		12730		
111		1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	69,97	3530,62	231,43	247037	16193	85710	144119	422449	
						2074,23	116,97	145134	8184		31293		
112		231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600x600x10мм	м^2	71,3694	3066,00	--	218819	--	218819	--	236324	Казахстан
						--	--	--	--		17505		
		Отм.6,600											
		Тип 1 плитка											
113		1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	25,7	662,10	55,43	17016	1425	--	15367	34974	
						606,67	29,45	15591	757		2591		
114		234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	1,32355	44158,00	--	58445	--	58445	--	63121	Казахстан
						--	--	--	--		4676		
115		1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	17,2	3530,62	231,43	60727	3981	21069	35427	103847	
						2074,23	116,97	35677	2012		7692		
116		231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600x600x10мм	м^2	17,544	3066,00	--	53790	--	53790	--	58093	Казахстан
						--	--	--	--		4303		
117		1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м^2 стяжки	8,5	734,36	23,48	6242	200	1	5744	12945	
						710,66	8,22	6041	70		959		
118		233-401-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	47,6	111,00	--	5284	--	5284	--	5707	Казахстан
						--	--	--	--		423		

119		233-401-0401 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	27,2	124,00	--	3373	--	3373	--	3643	Казахстан
						--	--	--	--		270		
120		1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривanием полотнищ в стыках	м² покрытия	8,5	638,38	58,60	5426	498	--	4792	11035	
						579,78	19,92	4928	169		817		
121		233-101-0106 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м²	8,67	3354,00	--	29079	--	29079	--	31405	Казахстан
						--	--	--	--		2326		
			Тип 2 Линолеум										
122		1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	455,6	662,10	55,43	301653	25253	--	272426	620004	
						606,67	29,45	276399	13417		45924		
123		234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	23,4634	44158,00	--	1036097	--	1036097	--	1118985	Казахстан
						--	--	--	--		82888		
124		1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	455,6	734,36	23,48	334574	10697	100	307872	693842	
						710,66	8,22	323777	3745		51396		
125		233-401-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	2551,36	111,00	--	283201	--	283201	--	305857	Казахстан
						--	--	--	--		22656		
126		233-401-0401 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1457,92	124,00	--	180782	--	180782	--	195245	Казахстан
						--	--	--	--		14463		
127		1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м² покрытия	22,7	1000,01	104,11	22700	2363	6993	13640	39247	
						587,86	51,38	13344	1166		2907		
128		233-201-0101 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м²	23,608	4515,00	--	106590	--	106590	--	115117	Казахстан
						--	--	--	--		8527		
			Тип 4 плитка										
129		1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	42,8	662,10	55,43	28338	2372	--	25592	58245	
						606,67	29,45	25965	1260		4314		
130		234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	2,2042	44158,00	--	97333	--	97333	--	105120	Казахстан
						--	--	--	--		7787		
131		1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	42,8	3530,62	231,43	151111	9905	52429	88156	258409	
						2074,23	116,97	88777	5006		19141		
132		231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600x600x10мм	м²	43,656	3066,00	--	133849	--	133849	--	144557	Казахстан
						--	--	--	--		10708		
			Тип 7-полимерцементные										

133		1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	150,5	662,10	55,43	99646	8342	--	89991	204808	
						606,67	29,45	91304	4432		15170		
134		234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	7,75075	44158,00	--	342258	--	342258	--	369639	Казахстан
						--	--	--	--		27381		
135		1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	150,5	734,36	23,48	110521	3534	33	101700	229199	
						710,66	8,22	106954	1237		16978		
136		233-401-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	842,8	111,00	--	93551	--	93551	--	101035	Казахстан
						--	--	--	--		7484		
137		233-401-0401 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	481,6	124,00	--	59718	--	59718	--	64495	Казахстан
						--	--	--	--		4777		
138		1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	$м^2$ покрытия	150,5	638,38	58,60	96076	8819	--	84840	195389	
						579,78	19,92	87257	2998		14474		
139		233-101-0106 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	153,51	3354,00	--	514873	--	514873	--	556063	Казахстан
						--	--	--	--		41190		
140	274	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	519,49	500,02	1,51	259755	784	134974	116937	406828	
						238,69	0,78	123997	405		30136		
			Тип 10 плитка										
141		1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	6,7	3530,62	231,43	23655	1551	8207	13800	40452	
						2074,23	116,97	13897	784		2996		
142		231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	6,834	3066,00	--	20953	--	20953	--	22629	Казахстан
						--	--	--	--		1676		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				19001501	683846	14010735	4242303	25103305	
								4306917	206165	--	1859500		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19001501					
		Материалы		Тенге				6358980					
		Всего заработная плата		Тенге					4513082				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7651755					
			Накладные расходы	Тенге				4242303					
			Сметная прибыль	Тенге				1859500					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25103304					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2194	
			Сметная заработная плата	Тенге					4513082				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25103304					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2194	
			Сметная заработная плата	Тенге					4513082				
			РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы АР-18										
			На отм.-3,300										
			Потолки										

143		1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	457,1	885,40	5,37	404716	2455	122804	224596	679657	
						611,37	2,82	279457	1289		50345		
			Стены										
144	420	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	671	1227,22	8,22	823465	5515	202603	494608	1423520	
						917,06	4,34	615347	2912		105448		
145		1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	203	797,13	5,37	161817	1090	50461	88670	270526	
						543,18	2,82	110266	572		20038		
			На отм.0,000										
			Потолки										
146		1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	1517,64	885,40	5,37	1343718	8150	407728	745692	2256563	
						611,37	2,82	927840	4280		167153		
147	446	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит типа Армстронг. Устройство	м²	327,1	2842,08	257,04	929644	84077	--	712012	1772990	
						2585,04	135,88	845567	44446		131334		
148	447	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Подвесной потолок типа Армстронг в комплекте	м²	327,1	4122,00	--	1348306	--	1348306	--	1456170	Казахстан
						--	--	--	--		107864		
149		1115-0108-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей./грильято/	м²	18,16	19464,72	20,18	353479	366	175407	142258	535396	
						9785,56	6,41	177706	116		39659		
			Стены,колонны										
150	427	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	2986,3	4336,18	--	12949134	--	4580835	6694628	21215272	
						2802,23	--	8368299	--		1571511		
151	428	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	888,8	1227,22	8,22	1090753	7306	268364	655152	1885580	
						917,06	4,34	815083	3857		139675		
152		1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	817,2	797,13	5,37	651415	4389	203139	356953	1089034	
						543,18	2,82	443887	2305		80666		
			На отм.+3,300										
			Потолки										
153		1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	161,73	885,40	5,37	143196	868	43451	79466	240475	
						611,37	2,82	98877	456		17813		
154	446	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит типа Армстронг. Устройство	м²	281,67	2842,08	257,04	800529	72400	--	613122	1526745	
						2585,04	135,88	728128	38273		113093		

155	447	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Подвесной потолок типа Армстронг в комплекте	м^2	281,67	4122,00	--	1161044	--	1161044	--	1253927	
						--	--	--	--		92883		
			Стены										
156	434	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	751,2	4336,18	--	3257338	--	1152303	1684025	5336675	
						2802,23	--	2105035	--		395311		
157		1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	392,8	797,13	5,37	313113	2110	97642	171575	523461	
						543,18	2,82	213361	1108		38773		
			На отм.+6,600										
			Потолки										
158	446	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит типа Армстронг. Устройство	м^2	786	2842,08	257,04	2233875	202034	--	1710918	4260380	
						2585,04	135,88	2031841	106802		315587		
159	447	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Подвесной потолок типа Армстронг в комплекте	м^2	786	4122,00	--	3239892	--	3239892	--	3499083	
						--	--	--	--		259191		
			Стены										
160		1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	1396,2	4336,18	--	6054175	--	2141701	3129973	9918885	
						2802,23	--	3912474	--		734736		
161		1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	385,5	797,13	5,37	307294	2070	95828	168386	513733	
						543,18	2,82	209396	1087		38053		
			Башня										
			Потолки										
162		1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	27,4	885,40	5,37	24260	147	7361	13463	40741	
						611,37	2,82	16752	77		3018		
			Стены										
163		1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	322,35	4336,18	--	1397768	--	494469	722638	2290039	
						2802,23	--	903299	--		169633		
164		1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	167,35	797,13	5,37	133400	899	41600	73098	223018	
						543,18	2,82	90901	472		16519		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				39122331	393876	15834938	18481233	62211870	
								22893516	208052	--	4608303		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				39122331					
		Материалы		Тенге				10085697					
		Всего заработная плата		Тенге					23101568				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5749242					
			Накладные расходы	Тенге				18481233					
			Сметная прибыль	Тенге				4608303					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62211867					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9864	
			Сметная заработная плата	Тенге					23101568				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				62211867					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9864	
			Сметная заработная плата	Тенге					23101568				
			РАЗДЕЛ 5.Фасад										
			Фасад АР-11										
165		1115-0108-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Фасад здания из панелей. Устройство несущего каркаса**	м²	1484,95	2845,29	19,80	4225113	29402	--	3363738	8195958	
						2825,49	6,03	4195711	8954		607107		
166		1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Фасад здания из панелей. Облицовка стальными панелями**	м²	195,43	793,83	4,30	155138	841	--	123752	301200	
						789,53	2,01	154298	393		22310		
167		ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кассеты из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм с полимерным покрытием, в комплекте с оцинкованными профилем и подконструкцией**	м²	195,43	34971,43	--	6834467	--	6834467	--	7381223	Казахстан
						--	--	--	--		546756		
168		ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кассеты из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм с полимерным покрытием, в комплекте с оцинкованными профилем и подконструкцией**	м²	1289,52	34971,43	--	45096358	--	45096358	--	48704061	Казахстан
						--	--	--	--		3607703		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				56311076	30243	51930825	3487490	64582442	
								4350009	9347	--	4783876		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				56311076					
		Всего заработная плата		Тенге					4359356				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51930825					
			Накладные расходы	Тенге				3487490					
			Сметная прибыль	Тенге				4783876					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64582442					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1930	
			Сметная заработная плата	Тенге					4359356				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				64582442					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1930	
			Сметная заработная плата	Тенге					4359356				
			РАЗДЕЛ 6.Ограждения лестниц										
			Л1 АР-21										
			ОГ1, ОГ-2										
169		1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка**	м	15,8	2920,98	5,41	46151	85	2464	51451	105410	
						2759,64	--	43602	--		7808		
170		222-503-0303 РСНБ РК 2022	**Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	15,8	22019,00	--	347900	--	347900	--	375732	Казахстан
						--	--	--	--		27832		
			ОГ3/2шт										
171		1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка**	м	5	2920,98	5,41	14605	27	780	16282	33358	
						2759,64	--	13798	--		2471		
172		222-503-0303 РСНБ РК 2022	**Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	5	22019,00	--	110095	--	110095	--	118903	Казахстан
						--	--	--	--		8808		
			Л2 АР-22										
			ОГ1, ОГ-2										

173		1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	15,8	2920,98	5,41	46151	85	2464	51451	105410	
						2759,64	--	43602	--		7808		
174		222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	15,8	22019,00	--	347900	--	347900	--	375732	Казахстан
						--	--	--	--		27832		
			ОГ3/2шт										
175		1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	5	2920,98	5,41	14605	27	780	16282	33358	
						2759,64	--	13798	--		2471		
176		222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	5	22019,00	--	110095	--	110095	--	118903	Казахстан
						--	--	--	--		8808		
			Л3 АР-23										
			ОГ1, ОГ-2										
177		1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	15,65	2920,98	5,41	45713	85	2440	50962	104409	
						2759,64	--	43188	--		7734		
178		222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	15,65	22019,00	--	344597	--	344597	--	372165	Казахстан
						--	--	--	--		27568		
			ОГ3/1шт										
179		1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	2,5	2920,98	5,41	7302	14	389	8141	16678	
						2759,64	--	6899	--		1235		
180		222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	2,5	22019,00	--	55048	--	55048	--	59452	Казахстан
						--	--	--	--		4404		
			ОГ-14 Ограждение учебной башни 8шт АР-28										
181		1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	24,8	2920,98	5,41	72440	134	3867	80758	165454	
						2759,64	--	68439	--		12256		
182		222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	24,8	22019,00	--	546071	--	546071	--	589757	Казахстан
						--	--	--	--		43686		
			ОГ-15 Ограждение учебной башни 8шт АР-28										
183		1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	1,2	2920,98	5,41	3505	6	187	3908	8006	
						2759,64	--	3312	--		593		
184		222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	1,2	22019,00	--	26423	--	26423	--	28537	Казахстан
						--	--	--	--		2114		
			ОГ-16 Ограждение учебной башни 1шт АР-28										
185		1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	9,93	2920,98	5,41	29005	54	1548	32336	66248	
						2759,64	--	27403	--		4907		

186		222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	9,93	22019,00	--	218649	--	218649	--	236141	Казахстан
						--	--	--	--		17492		
		ОГ-17 Ограждение учебной башни 1шт АР-28											
187		1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	3,5	2920,98	5,41	10223	19	545	11397	23350	
						2759,64	--	9659	--		1730		
188		222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	3,5	22019,00	--	77067	--	77067	--	83232	Казахстан
						--	--	--	--		6165		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				2473545	536	2199309	322968	3020235	
								273700	--	--	223722		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2473545					
		Материалы		Тенге				15466					
		Всего заработная плата		Тенге					273700				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2183845					
			Накладные расходы	Тенге				322968					
			Сметная прибыль	Тенге				223722					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3020235					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119	
			Сметная заработная плата	Тенге					273700				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3020235					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119	
			Сметная заработная плата	Тенге					273700				
		РАЗДЕЛ 7.Осмотровая канава 2шт АР-29											
		Отделочные работы по осмотровой канаве АР-29,-30											
189		1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	31,8	3530,62	231,43	112274	7360	38953	65499	191995	
						2074,23	116,97	65961	3720		14222		
190		231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	32,436	3066,00	--	99449	--	99449	--	107405	Казахстан
						--	--	--	--		7956		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				211723	7360	138402	65499	299400	
								65961	3720	--	22178		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				211723					
		Материалы		Тенге				38954					
		Всего заработная плата		Тенге					69681				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99449					
			Накладные расходы	Тенге				65499					
			Сметная прибыль	Тенге				22178					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				299400					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31	
			Сметная заработная плата	Тенге					69681				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				299400					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31	
			Сметная заработная плата	Тенге					69681				
		РАЗДЕЛ 8.Вентшахты АР 32-41; 43-53; 54-55											
		ВШ-1 1шт											
191		1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	$м^2$	8,7	1602,91	274,30	13945	2387	1746	7208	22846	
						1127,82	72,95	9812	635		1692		

192		222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м^2	8,7	22462,00	--	195419	--	195419	--	211053	Казахстан
						--	--	--	--		15634		
		ВШ-2 1шт											
193		1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м^2	2,2	1602,91	274,30	3526	603	442	1823	5777	
						1127,82	72,95	2481	160		428		
194		222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м^2	2,2	22462,00	--	49416	--	49416	--	53369	Казахстан
						--	--	--	--		3953		
		ВШ-3 1шт											
195		1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м^2	2,1	1602,91	274,30	3366	576	422	1740	5514	
						1127,82	72,95	2368	153		408		
196		222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м^2	2,1	22462,00	--	47170	--	47170	--	50944	Казахстан
						--	--	--	--		3774		
		ВШ-4 3шт											
197		1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м^2	29,7	1602,91	274,30	47606	8147	5963	24607	77991	
						1127,82	72,95	33496	2167		5777		
198		222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м^2	29,7	22462,00	--	667121	--	667121	--	720491	Казахстан
						--	--	--	--		53370		
		ВШ-5 1шт											
199		1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м^2	3	1602,91	274,30	4809	823	603	2486	7878	
						1127,82	72,95	3383	219		584		
200		222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м^2	3	22462,00	--	67386	--	67386	--	72777	Казахстан
						--	--	--	--		5391		
		ВШ-6 1шт											
201		1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м^2	3	1602,91	274,30	4809	823	603	2486	7878	
						1127,82	72,95	3383	219		584		
202		222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м^2	3	22462,00	--	67386	--	67386	--	72777	Казахстан
						--	--	--	--		5391		
		ВШ-7 1шт											
203		1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м^2	2	1602,91	274,30	3206	549	401	1657	5252	
						1127,82	72,95	2256	146		389		
204		222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м^2	2	22462,00	--	44924	--	44924	--	48518	Казахстан
						--	--	--	--		3594		
		ВШ-8 1шт											
205		1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м^2	2,3	1602,91	274,30	3687	631	462	1906	6040	

						1127,82	72,95	2594	168		447		
206		222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	2,3	22462,00	--	51663	--	51663	--	55796	Казахстан
						--	--	--	--		4133		
		ВШ-9 1шт											
207		1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	$м^2$	0,00787	1602,91	274,30	13	3	1	7	21	
						1127,82	72,95	9	1		2		
208		222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	0,00787	22462,00	--	177	--	177	--	191	Казахстан
						--	--	--	--		14		
		ВШ-10 1шт											
209		1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	$м^2$	3,4	1602,91	274,30	5450	933	682	2817	8928	
						1127,82	72,95	3835	248		661		
210		222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	3,4	22462,00	--	76371	--	76371	--	82481	Казахстан
						--	--	--	--		6110		
		ВШ-11 1шт											
211		1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	$м^2$	5,8	1602,91	274,30	9297	1591	1165	4805	15231	
						1127,82	72,95	6541	423		1128		
212		222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	5,8	22462,00	--	130280	--	130280	--	140702	Казахстан
						--	--	--	--		10422		
		ВШ-12 1шт											
213		1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	$м^2$	5,1	1602,91	274,30	8175	1399	1024	4226	13393	
						1127,82	72,95	5752	372		992		
214		222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	5,1	22462,00	--	114556	--	114556	--	123720	Казахстан
						--	--	--	--		9164		
		ВШ-13 1шт											
215		1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	$м^2$	4,8	1602,91	274,30	7694	1316	964	3977	12605	
						1127,82	72,95	5414	350		934		
216		222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	4,8	22462,00	--	107818	--	107818	--	116443	Казахстан
						--	--	--	--		8625		
		ВШ-14 1шт											
217		1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	$м^2$	3,2	1602,91	274,30	5129	877	643	2651	8403	
						1127,82	72,95	3609	233		622		
218		222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	3,2	22462,00	--	71878	--	71878	--	77628	Казахстан
						--	--	--	--		5750		
		ВШ-15 2шт											

219		1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м^2	12,4	1602,91	274,30	19876	3402	2489	10274	32562	
						1127,82	72,95	13985	905		2412		
220		222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м^2	12,4	22462,00	--	278529	--	278529	--	300811	Казахстан
						--	--	--	--		22282		
		ВШ-16 1шт											
221		1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м^2	7,7	1602,91	274,30	12342	2112	1546	6380	20219	
						1127,82	72,95	8684	562		1498		
222		222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м^2	7,7	22462,00	--	172957	--	172957	--	186794	Казахстан
						--	--	--	--		13837		
		ВШ-17 1шт											
223		1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м^2	14,5	1602,91	274,30	23242	3978	2911	12014	38076	
						1127,82	72,95	16353	1058		2821		
224		222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м^2	14,5	22462,00	--	325699	--	325699	--	351755	Казахстан
						--	--	--	--		26056		
		ВШ-18 1шт											
225		1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м^2	3,8	1602,91	274,30	6091	1042	763	3148	9979	
						1127,82	72,95	4286	277		739		
226		222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м^2	3,8	22462,00	--	85356	--	85356	--	92184	Казахстан
						--	--	--	--		6828		
		ВШ-19 1шт											
227		1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м^2	3,2	1602,91	274,30	5129	877	643	2651	8403	
						1127,82	72,95	3609	233		622		
228		222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м^2	3,2	22462,00	--	71878	--	71878	--	77628	Казахстан
						--	--	--	--		5750		
		ВШ-20 1шт											
229		1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м^2	3,5	1602,91	274,30	5610	960	703	2900	9191	
						1127,82	72,95	3947	255		681		
230		222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м^2	3,5	22462,00	--	78617	--	78617	--	84906	Казахстан
						--	--	--	--		6289		
		ВШ-21 1шт											
231		1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м^2	24,4	1602,91	274,30	39111	6693	4899	20216	64073	
						1127,82	72,95	27519	1780		4746		
232		222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м^2	24,4	22462,00	--	548073	--	548073	--	591919	Казахстан
						--	--	--	--		43846		

			ВШ-22 1шт										
233		**1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж**	**м²**	**12,7**	**1602,91**	**274,30**	**20357**	**3483**	**2551**	**10522**	**33350**	
						1127,82	**72,95**	**14323**	**926**		**2470**		
234		**222-502-0307 РСНБ РК 2022**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	**м²**	**12,7**	**22462,00**	**--**	**285267**	**--**	**285267**	**--**	**308088**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**22821**		
			ВШ-23 1шт										
235		**1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж**	**м²**	**14,7**	**1602,91**	**274,30**	**23563**	**4032**	**2952**	**12179**	**38602**	
						1127,82	**72,95**	**16579**	**1072**		**2859**		
236		**222-502-0307 РСНБ РК 2022**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	**м²**	**14,7**	**22462,00**	**--**	**330191**	**--**	**330191**	**--**	**356606**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**26415**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**4144165**	**47237**	**3902710**	**142680**	**4629793**	
								194218	**12562**	**--**	**342945**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3868132**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3868132**					
			Сметная прибыль	Тенге				**309449**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4177581**					
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**276033**					
			Материалы	Тенге				**34580**					
			Всего заработная плата	Тенге					**206780**				
			Накладные расходы	Тенге				**142680**					
			Сметная прибыль	Тенге				**33496**					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**452209**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**206780**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**4629790**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**206780**				
			РАЗДЕЛ 9.Венткамера на отм.+11,100 АР-42										
237		**1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж**	**м²**	**51,3**	**1602,91**	**274,30**	**82229**	**14071**	**10301**	**42504**	**134711**	
						1127,82	**72,95**	**57857**	**3742**		**9979**		
238		**222-502-0307 РСНБ РК 2022**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	**м²**	**51,3**	**22462,00**	**--**	**1152301**	**--**	**1152301**	**--**	**1244485**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**92184**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1234530**	**14071**	**1162602**	**42504**	**1379196**	
								57857	**3742**	**--**	**102163**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1152301**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1152301**					
			Сметная прибыль	Тенге				**92184**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1244485**					
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**82229**					
			Материалы	Тенге				**10301**					
			Всего заработная плата	Тенге					**61599**				
			Накладные расходы	Тенге				**42504**					
			Сметная прибыль	Тенге				**9979**					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**134712**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**61599**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1379197**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**61599**				

РАЗДЕЛ 10.Лестницы и крыльца													
Лестница спуска в подвал ЛП-1 по оси 11; Б-В АР-62													
239		**1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**13,1**	**3530,62**	**231,43**	**46251**	**3031**	**16048**	**26982**	**79092**	
						2074,23	**116,97**	**27172**	**1532**		**5859**		
240		**231-302-0103 РСНБ РК 2022**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм**	**$м^2$**	**13,362**	**3066,00**	**--**	**40968**	**--**	**40968**	**--**	**44245**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**3277**		
Лестница спуска в подвал ЛП-2 по оси 1; А-В АР-64													
Отделка приямка													
241		**1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**20,5**	**3530,62**	**231,43**	**72378**	**4744**	**25112**	**42224**	**123771**	
						2074,23	**116,97**	**42522**	**2398**		**9168**		
242		**231-302-0103 РСНБ РК 2022**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм**	**$м^2$**	**20,91**	**3066,00**	**--**	**64110**	**--**	**64110**	**--**	**69239**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**5129**		
243		**1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо**	**$м^2$**	**33,2**	**1891,92**	**18,87**	**62812**	**626**	**13328**	**37296**	**108116**	
						1471,62	**6,49**	**48858**	**215**		**8009**		
244		**234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**$м^3$**	**1,66**	**60560,00**	**--**	**100530**	**--**	**100530**	**--**	**108572**	
						--	**--**	**--**	**--**		**8042**		
245		**1115-0212-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм**	**$м^2$**	**33,2**	**1640,15**	**11,22**	**54453**	**373**	**2773**	**41194**	**103299**	
						1545,39	**5,60**	**51307**	**186**		**7652**		
246		**232-503-0504 РСНБ РК 2022**	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более**	**кг**	**132,8**	**175,00**	**--**	**23240**	**--**	**23240**	**--**	**25099**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**1859**		
247		**1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**12,5**	**1099,37**	**5,57**	**13742**	**70**	**10808**	**2320**	**17347**	
						229,09	**2,87**	**2864**	**36**		**1285**		
Ограждение приямка СОГ-1,СОГ-2,СОГ-3,СОГ-4.													
248		**1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка**	**м**	**15,04**	**2920,98**	**5,41**	**43932**	**81**	**2346**	**48976**	**100341**	
						2759,64	**--**	**41505**	**--**		**7433**		
249		**222-503-0303 РСНБ РК 2022**	**Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	**м**	**15,04**	**22019,00**	**--**	**331166**	**--**	**331166**	**--**	**357659**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**26493**		
Приямок с навесом Пр-1 по оси Л; 10-9 АР-65-66													
250		**1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка**	**м**	**5,15**	**2920,98**	**5,41**	**15043**	**28**	**803**	**16770**	**34358**	
						2759,64	**--**	**14212**	**--**		**2545**		

251		222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	5,15	22019,00	--	113398	--	113398	--	122470	Казахстан
						--	--	--	--		9072		
			Отделка приямка										
252		1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	12,5	1891,92	18,87	23649	236	5018	14042	40706	
						1471,62	6,49	18395	81		3015		
253		234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,625	60560,00	--	37850	--	37850	--	40878	Казахстан
						--	--	--	--		3028		
254		1115-0212-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	$м^2$	12,5	1640,15	11,22	20502	140	1045	15510	38893	
						1545,39	5,60	19317	70		2881		
255		232-503-0504 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	50	175,00	--	8750	--	8750	--	9450	Казахстан
						--	--	--	--		700		
256		1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12,5	1099,37	5,57	13742	70	10808	2320	17347	
						229,09	2,87	2864	36		1285		
			Ограждение приямка СОГ-1,СОГ-2(2шт)										
257		1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	3,65	2920,98	5,41	10662	20	569	11886	24352	
						2759,64	--	10073	--		1804		
258		222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	3,65	22019,00	--	80369	--	80369	--	86799	Казахстан
						--	--	--	--		6430		
			Отделка приямка										
259		1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	10,8	1891,92	18,87	20433	204	4336	12132	35170	
						1471,62	6,49	15893	70		2605		
260		234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,54	60560,00	--	32702	--	32702	--	35318	Казахстан
						--	--	--	--		2616		
261		1115-0212-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	$м^2$	10,8	1640,15	11,22	17714	121	903	13401	33604	
						1545,39	5,60	16690	60		2489		
262		232-503-0504 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	43,2	175,00	--	7560	--	7560	--	8165	Казахстан
						--	--	--	--		605		
263		1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	10,8	1099,37	5,57	11873	60	9339	2004	14987	
						229,09	2,87	2474	31		1110		
			Отделка козырька										
264		1115-0108-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из панелей. Устройство несущего каркаса	$м^2$	24,3	2845,29	19,80	69141	482	--	55045	134121	
						2825,49	6,03	68659	147		9935		

265		ТПРАЙС-ЛИСТ	Кассеты из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм с полимерным покрытием, в комплекте с оцинкованными профилем и подконструкцией	$м^2$	24,3	34285,71	--	833143	--	833143	--	899794	Казахстан
						--	--	--	--		66651		
			Отделка крыльца										
266		1111-0101-3116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия из гранитых плит на цементном растворе. Устройство при количестве плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$ покрытия	18,5	5690,58	165,25	105276	3057	12693	85355	205882	
						4839,24	69,05	89526	1277		15250		
267		231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	$м^2$	18,87	29425,00	--	555250	--	555250	--	599670	Казахстан
						--	--	--	--		44420		
			Ограждение крылец ОГН-3,4,5,6,7 АР-73										
268		1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	12,75	2920,98	5,41	37242	69	1988	41519	85062	
						2759,64	--	35185	--		6301		
269		222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	12,75	22019,00	--	280742	--	280742	--	303201	Казахстан
						--	--	--	--		22459		
			Ограждение балкона ОГБ-1. "Узел А" АР-91										
270		1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	8,9	2920,98	5,41	25997	48	1388	28982	59377	
						2759,64	--	24561	--		4398		
271		222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	8,9	22019,00	--	195969	--	195969	--	211647	Казахстан
						--	--	--	--		15678		
272		1115-0108-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из панелей. Устройство несущего каркаса	$м^2$	22	2845,29	19,80	62596	436	--	49835	121425	
						2825,49	6,03	62161	133		8994		
273		ТПРАЙС-ЛИСТ	Кассеты из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм с полимерным покрытием, в комплекте с оцинкованными профилем и подконструкцией	$м^2$	22	34971,43	--	769371	--	769371	--	830921	Казахстан
						--	--	--	--		61550		
			Приспособления для малобильных групп населения АР-92										
274		1111-0101-3802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	6,21	1631,74	8,79	10133	54	2029	7579	19129	
						1296,34	1,96	8050	12		1417		
275		ТПРАЙС-ЛИСТ	Тактильная плитка 300х300 поворот-налево,направо (диагональ)	шт	3	3771,18	--	11314	--	11314	--	12219	Казахстан
						--	--	--	--		905		
276		ТПРАЙС-ЛИСТ	Тактильная плитка 300х300 с направляющими каналами	шт	48	3771,18	--	181017	--	181017	--	195498	Казахстан
						--	--	--	--		14481		
277		ТПРАЙС-ЛИСТ	Тактильная плитка 300х300 с квадратным рифлением	шт	18	3771,18	--	67881	--	67881	--	73311	Казахстан
						--	--	--	--		5430		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				4472901	13950	3856664	555372	5430534	
								602288	6284	--	402260		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4472901					
		Материалы		Тенге				121330					

		Всего заработная плата		Тенге					608572					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3735330						
			Накладные расходы	Тенге				555372						
			Сметная прибыль	Тенге				402260						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5430533						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									267	
			Сметная заработная плата	Тенге					608572					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5430533						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									267	
			Сметная заработная плата	Тенге					608572					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		**Тенге**				**145465790**	**3051281**	**105577258**	**31587918**	**191218027**		
								36837249	**997634**	**--**	**14164311**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				145040655						
		Материалы		Тенге				18484351						
		Всего заработная плата		Тенге					37506173					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87041777						
			Накладные расходы	Тенге				31361105						
			Сметная прибыль	Тенге				14112156						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				190513916						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16527	
			Сметная заработная плата	Тенге					37506173					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				425135						
		Материалы		Тенге				51134						
		Всего заработная плата		Тенге					328710					
			Накладные расходы	Тенге				226813						
			Сметная прибыль	Тенге				52155						
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				704103						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									155	
			Сметная заработная плата	Тенге					328710					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				191218019						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16682	
			Сметная заработная плата	Тенге					37834883					
		ОТДЕЛ 2.Водопровод и канализация. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4												
		РАЗДЕЛ 11.Противопожарный водопровод (-В2)												
278		**1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка/диам 57/**	**кран**	**21**	**30468,02**	**202,43**	**639828**	**4251**	**586339**	**49862**	**744865**	
						2344,68	**78,16**	**49238**	**1641**		**55175**		
279		**261-301-0325 РСНБ РК 2022**	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007/диам 57/**	**м**	**210**	**964,00**	**--**	**202440**	**--**	**202440**	**--**	**218635**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**16195**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		**Тенге**				**842268**	**4251**	**788779**	**49862**	**963500**	
								49238	**1641**	**--**	**71370**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				202440						
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				202440						
			Сметная прибыль	Тенге				16195						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				218635						
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				639828						
		Материалы		Тенге				586339						
		Всего заработная плата		Тенге					50879					
			Накладные расходы	Тенге				49862						
			Сметная прибыль	Тенге				55175						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				744865						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21	
			Сметная заработная плата	Тенге					50879					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				963500						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21	
			Сметная заработная плата	Тенге					50879					

РАЗДЕЛ 12.Канализация бытовая (К1)													
280		**1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**	**6,48**	**3530,62**	**231,43**	**22878**	**1500**	**7937**	**13347**	**39123**	
						2074,23	**116,97**	**13441**	**758**		**2898**		
281		**231-302-0103 РСНБ РК 2022**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм**	**м²**	**6,6096**	**3066,00**	**--**	**20265**	**--**	**20265**	**--**	**21886**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**1621**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**43143**	**1500**	**28202**	**13347**	**61009**	
								13441	**758**	**--**	**4519**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**43143**					
			Материалы	Тенге				**7938**					
			Всего заработная плата	Тенге					**14199**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**20265**					
			Накладные расходы	Тенге				**13347**					
			Сметная прибыль	Тенге				**4519**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**61009**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**14199**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**61009**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**14199**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**885411**	**5751**	**816981**	**63209**	**1024509**	
								62679	**2399**	**--**	**75889**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**245583**					
			Материалы	Тенге				**7938**					
			Всего заработная плата	Тенге					**14199**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**222705**					
			Накладные расходы	Тенге				**13347**					
			Сметная прибыль	Тенге				**20714**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**279644**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**14199**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**639828**					
			Материалы	Тенге				**586339**					
			Всего заработная плата	Тенге					**50879**				
			Накладные расходы	Тенге				**49862**					
			Сметная прибыль	Тенге				**55175**					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**744865**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**50879**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**1024509**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**65078**				
ОТДЕЛ 3.Электросиловое оборудование и освещение. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-7													
РАЗДЕЛ 13.Питающие сети													
Кабеля питания ворот													
282	**38**	**1308-0206-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках**	**м**	**427**	**71,95**	**3,97**	**30723**	**1695**	**7076**	**16397**	**50890**	
						51,41	**1,93**	**21952**	**824**		**3770**		
283	**153**	**243-106-0502 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,427**	**480684,00**	**--**	**205252**	**--**	**205252**	**--**	**221672**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**16420**		

284		1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	8	8027,77	2231,71	64222	17854	2255	37726	110104	
						5514,12	1035,52	44113	8284		8156		
285	58	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-36э-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	10915,00	--	87320	--	87320	--	94306	Казахстан
						--	--	--	--		6986		
286	59	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	9871,28	195,39	78970	1563	35584	30484	118211	
						5227,92	64,48	41823	516		8756		
287	8	247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	2483,00	--	19864	--	19864	--	21453	Казахстан
						--	--	--	--		1589		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				486351	21112	357351	84607	616636	
								107888	9624	--	45677		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				173915					
		Материалы		Тенге				44915					
		Всего заработная плата		Тенге					117512				
			Накладные расходы	Тенге				84607					
			Сметная прибыль	Тенге				20682					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				279204					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46	
			Сметная заработная плата	Тенге					117512				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				312436					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				312436					
			Сметная прибыль	Тенге				24995					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				337431					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				616635					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46	
			Сметная заработная плата	Тенге					117512				
			РАЗДЕЛ 14. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА										
			Щуп термокабеля										
288	242	1308-0206-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	186	42,53	1,32	7911	245	2884	3528	12355	
						25,71	0,64	4782	119		915		
289		243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,186	108789,00	--	20235	--	20235	--	21854	Казахстан
						--	--	--	--		1619		
			контрольный кабель тепловых завес над воротами										
290	38	1308-0206-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках	м	340	71,95	3,97	24463	1350	5634	13056	40521	
						51,41	1,93	17479	656		3002		
291	250	243-201-4103 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,34	724259,00	--	246248	--	246248	--	265948	Казахстан
						--	--	--	--		19700		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				298857	1595	275001	16584	340678	
								22261	775	--	25236		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				32374					

			Материалы		Тенге				8517					
			Всего заработная плата		Тенге					23036				
				Накладные расходы	Тенге				16584					
				Сметная прибыль	Тенге				3917					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				52875					
				Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
				Сметная заработная плата	Тенге					23036				
			Стоимость общестроительных работ		Тенге				266483					
			Стоимость материалов и конструкций		Тенге				266483					
				Сметная прибыль	Тенге				21319					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				287802					
				ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				340677					
				Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
				Сметная заработная плата	Тенге					23036				
				РАЗДЕЛ 15. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. Л.11										
				Кабеля питания клапанов вентиляции										
292	**242**	**1308-0206-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**		**м**	**775**	**42,53**	**1,32**	**32961**	**1023**	**12013**	**14702**	**51476**	
							25,71	**0,64**	**19925**	**496**		**3813**		
293	**245**	**243-106-0501 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		**км**	**0,775**	**309939,00**	**--**	**240203**	**--**	**240203**	**--**	**259419**	**Казахстан**
							--	**--**	**--**	**--**		**19216**		
				Кабеля питания системы дымоудаления										
294	**38**	**1308-0206-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках**		**м**	**78**	**71,95**	**3,97**	**5612**	**310**	**1292**	**2995**	**9296**	
							51,41	**1,93**	**4010**	**151**		**689**		
295	**49**	**243-106-0903 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		**км**	**0,078**	**1242344,00**	**--**	**96903**	**--**	**96903**	**--**	**104655**	**Казахстан**
							--	**--**	**--**	**--**		**7752**		
				ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**375679**	**1333**	**350411**	**17697**	**424846**	
									23935	**647**	**--**	**31470**		
			Стоимость монтажных работ		Тенге				38573					
			Материалы		Тенге				13305					
			Всего заработная плата		Тенге					24582				
				Накладные расходы	Тенге				17697					
				Сметная прибыль	Тенге				4502					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				60772					
				Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
				Сметная заработная плата	Тенге					24582				
			Стоимость общестроительных работ		Тенге				337106					
			Стоимость материалов и конструкций		Тенге				337106					
				Сметная прибыль	Тенге				26968					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				364074					
				ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				424846					
				Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
				Сметная заработная плата	Тенге					24582				
				РАЗДЕЛ 16. Лотки										
296	**340**	**1308-0206-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Лоток металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам**		**м**	**163**	**931,33**	**169,88**	**151807**	**27690**	**389**	**98770**	**270623**	
							759,07	**82,53**	**123728**	**13452**		**20046**		

297	341	243-907-0805 РСНБ РК 2022	Лестничный лоток замкового типа НЛ 40-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, прямой, высотой 70 мм, шириной 400 мм	м	326	5489,00	--	1789414	--	1789414	--	1932567	
						--	--	--	--		143153		Казахстан
298	342	243-907-6104 РСНБ РК 2022	Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах	шт.	424	295,00	--	125080	--	125080	--	135086	Казахстан
						--	--	--	--		10006		
299	343	243-907-4508 РСНБ РК 2022	Подвеска НЛ-ПВУ3	шт.	20	896,00	--	17920	--	17920	--	19354	Казахстан
						--	--	--	--		1434		
300	344	243-907-3004 РСНБ РК 2022	Подвес потолочный, длиной 650мм	шт.	20	2887,00	--	57740	--	57740	--	62359	Казахстан
						--	--	--	--		4619		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**2141961**	**27690**	**1990543**	**98770**	**2419989**	
								123728	**13452**	**--**	**179258**		
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**151807**					
			Материалы	Тенге				**388**					
			Всего заработная плата	Тенге					**137180**				
			Накладные расходы	Тенге				**98770**					
			Сметная прибыль	Тенге				**20046**					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**270623**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**137180**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1990154**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1990154**					
			Сметная прибыль	Тенге				**159212**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2149366**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**2419989**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**137180**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**3302848**	**51730**	**2973306**	**217658**	**3802149**	
								277812	**24498**	**--**	**281641**		
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**396669**					
			Материалы	Тенге				**67125**					
			Всего заработная плата	Тенге					**302310**				
			Накладные расходы	Тенге				**217658**					
			Сметная прибыль	Тенге				**49147**					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**663474**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**120**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**302310**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2906179**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2906179**					
			Сметная прибыль	Тенге				**232494**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3138673**					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**3802147**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**120**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**302310**				
			ОТДЕЛ 4.Технологическое оборудование. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-12										
			Отм. 0.000										
			4,7,8,16,17,39 С/у-6шт.										
301	21	522-201-0502001 СпрСП 02.2023	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	6	8691,06	--	52146	--		--	52146	Казахстан
			Отпускная цена - 8588,00			--	--	--	--	52146	--		
			22.Гараж-стоянка										
302	60	КПпоз.203	Стеллаж для укладки боевой одежды пожарного АС-340 метал.разборный габариты одной секции 1650х1100х1060мм,масса 1 секции 56,0кг	шт	5	366111,11	--	1830556	--		--	1830556	Казахстан
			Отпускная цена - 361769,87			--	--	--	--	1830556	--		
			Отм.+3.300										
			6,7,12,13. С/у-4шт										

303	21	522-201-0502001 СпрСП 02.2023	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	4	8691,06	--	34764	--		--	34764	Казахстан
			Отпускная цена - 8588,00			--	--	--	--	34764	--		
			Отм.+6300; +6.600										
			20,28,32.Кухня -3шт										
304	21	522-201-0502001 СпрСП 02.2023	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	3	8691,06	--	26073	--		--	26073	Казахстан
			Отпускная цена - 8588,00			--	--	--	--	26073	--		
			4.Зал собраний(56 чел)										
305	21	522-201-0502001 СпрСП 02.2023	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	1	8691,06	--	8691	--		--	8691	Казахстан
			Отпускная цена - 8588,00			--	--	--	--	8691	--		
			8.Комната психологической разгрузки										
306	21	522-201-0502001 СпрСП 02.2023	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	1	8691,06	--	8691	--		--	8691	Казахстан
			Отпускная цена - 8588,00			--	--	--	--	8691	--		
			37.Служебный кабинет										
307	21	522-201-0502001 СпрСП 02.2023	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	1	8691,06	--	8691	--		--	8691	Казахстан
			Отпускная цена - 8588,00			--	--	--	--	8691	--		
			20,28,32.Кухня -3шт										
308	21	522-201-0502001 СпрСП 02.2023	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	1	8691,06	--	8691	--		--	8691	Казахстан
			Отпускная цена - 8588,00			--	--	--	--	8691	--		
			Художественная окраска стен										
309		ТПРАЙС-ЛИСТ	Стены, зарисовка 3D рисунков	шт	5	324374,42	--	1621872	--	1621872	--	1751622	Казахстан
						--	--	--	--		129750		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				3600176	--	1621872	--	3729926	
								--	--	1978304	129750		
		Стоимость оборудования		Тенге				1954845					
		Заготов.складские расходы		Тенге				23457					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1978302					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1621872					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1621872					
			Сметная прибыль	Тенге				129750					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1751622					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				3729924					
			ОТДЕЛ 5.общестроительные работы (5-П-3-КЖ, 5-П-3-КМ, 5-П-3-АР). ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1										
			РАЗДЕЛ 17.Учебная башня по чертежам КЖ										
310	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная./В7,5,сф/ Устройство	$м^3$	2,64	6201,07	1870,17	16371	4937	4683	7322	25589	
						2557,33	490,49	6751	1295		1895		
311		212-101-1701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,6928	20577,00	--	55410	--	55410	--	59843	Казахстан
						--	--	--	--		4433		
312	14	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские./В25,сф/ Устройство	$м^3$	19,75	7779,79	2877,71	153651	56835	16789	87022	259927	
						4051,99	789,97	80027	15602		19254		
313		212-101-2301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	20,04625	24333,00	--	487785	--	487785	--	526808	Казахстан
						--	--	--	--		39023		
314	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11	356047,00	--	39165	--	39165	--	42298	Казахстан
						--	--	--	--		3133		

315	16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,51	337586,00	--	509755	--	509755	--	550535	Казахстан
						--	--	--	--		40780		
316	17	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,29	321794,00	--	93320	--	93320	--	100786	Казахстан
						--	--	--	--		7466		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1378916	61772	2828779	94344	5295712	
								86778	16897	1978304	245734		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1355457					
			Материалы	Тенге				21471					
			Всего заработная плата	Тенге					103675				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1185435					
			Накладные расходы	Тенге				94344					
			Сметная прибыль	Тенге				115984					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1565785					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	Тенге					103675				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1565785					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	Тенге					103675				
			РАЗДЕЛ 18.Общестроительные работы (АР)										
317	44	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	167	3519,69	29,27	587788	4888	442924	128256	773328	
						838,18	15,15	139976	2530		57284		
318		1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	334	1557,63	4,36	520248	1456	93393	340934	930076	
						1273,65	2,30	425399	768		68894		
319		236-103-0102 РСНБ РК 2022	Шпатлевка для деревянных поверхностей	кг	126,92	1016,00	--	128951	--	128951	--	139267	Казахстан
						--	--	--	--		10316		
320		1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	19	1519,51	35,65	28871	677	1920	24453	57590	
						1382,83	16,11	26274	306		4266		
321		224-103-0110 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	21,85	3643,00	--	79600	--	79600	--	85968	Казахстан
						--	--	--	--		6368		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1345458	7021	746788	493643	1986229	
								591649	3604	--	147128		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1345458					
			Материалы	Тенге				538237					
			Всего заработная плата	Тенге					595253				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				208551					
			Накладные расходы	Тенге				493643					
			Сметная прибыль	Тенге				147128					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1986229					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263	
			Сметная заработная плата	Тенге					595253				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1986229					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263	
			Сметная заработная плата	Тенге					595253				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				2700915	68793	1953695	587987	3552015	

									678427	20501	--	263112		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2700915					
		Материалы		Тенге					559708					
		Всего заработная плата		Тенге						698928				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1393986					
			Накладные расходы	Тенге					587987					
			Сметная прибыль	Тенге					263112					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3552014					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									312	
			Сметная заработная плата	Тенге						698928				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					3552014					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									312	
			Сметная заработная плата	Тенге						698928				
ОТДЕЛ 6.Слаботочные сети. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-3														
РАЗДЕЛ 19.Видеонаблюдение														
322		**1310-1001-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06**	**Турникет-трипод напольный. Монтаж**	**турникет**	**1**	**8296,14**	**103,69**	**8296**	**104**	**--**	**5029**	**14391**		
						8192,45	**51,51**	**8192**	**52**		**1066**			
323		**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Турникет-трипод ZKTeco mTS1011 с планкой Антипаника, с контроллером и RFID считывателями**	**комп**	**1**	**406607,14**	**--**	**406607**	**--**		**--**	**406607**		**Россия**
			Отпускная цена - 401785,71			**--**	**--**	**--**	**--**	**406607**	**--**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**414903**	**104**	**--**	**5029**	**420998**		
								8192	**52**	**406607**	**1066**			
		Стоимость оборудования		Тенге				**401786**						
		Заготов.складские расходы		Тенге				**4821**						
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**406607**						
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**8296**						
		Всего заработная плата		Тенге					**8244**					
			Накладные расходы	Тенге				**5029**						
			Сметная прибыль	Тенге				**1066**						
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**14391**						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**8244**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**420998**						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**8244**					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				**414903**	**104**	**--**	**5029**	**420998**		
								8192	**52**	**406607**	**1066**			
		Стоимость оборудования		Тенге				**401786**						
		Заготов.складские расходы		Тенге				**4821**						
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**406607**						
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**8296**						
		Всего заработная плата		Тенге					**8244**					
			Накладные расходы	Тенге				**5029**						
			Сметная прибыль	Тенге				**1066**						
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**14391**						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**8244**					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				**420998**						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**8244**					
ОТДЕЛ 7.Наружные сети электроснабжения. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1-1														
РАЗДЕЛ 20.Монтаж оборудования в существующей ТП														
324		**515-201-0607 РСНБ РК 2022**	**Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-366 с выключателем нагрузки ВНА-10/630**	**шт.**	**1**	**839280,95**	**--**	**839281**	**--**		**--**	**839281**		
			Отпускная цена - 829329,00			**--**	**--**	**--**	**--**	**839281**	**--**			

325		247-215-0116 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	2	2236,00	--	4472	--	4472	--	4830	Казахстан
						--	--	--	--		358		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге				843753	--	4472	--	844111	
								--	--	839281	358		
		Стоимость оборудования		Тенге				829329					
		Заготов.складские расходы		Тенге				9952					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				839281					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4472					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4472					
			Сметная прибыль	Тенге				358					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4830					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге				844111					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7		Тенге				843753	--	4472	--	844111	
								--	--	839281	358		
		Стоимость оборудования		Тенге				829329					
		Заготов.складские расходы		Тенге				9952					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				839281					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4472					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4472					
			Сметная прибыль	Тенге				358					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4830					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7		Тенге				844111					
		ОТДЕЛ 8.Благоустройство и озеленение территории. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-1											
		РАЗДЕЛ 21.ПОКРЫТИЯ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК(в пределах участка)											
326		1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле прим. балласт	4044,57	2013,48	1723,19	8143661	6969563	6673	3301299	12360570	
						288,64	467,13	1167425	1889340		915610		
327		261-101-0108 РСНБ РК 2022	Балласт песчаный	$м^3$	4449,027	3633,00	--	16163315	--	16163315	--	17456380	Казахстан
						--	--	--	--		1293065		
328	22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	808,914	4936,08	1786,67	3992864	1445262	2314117	677514	5044007	
						288,64	486,88	233485	393844		373629		
329	23	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	32,35656	24940,00	--	806973	--	806973	--	871531	Казахстан
						--	--	--	--		64558		
330		1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	202,2285	6015,28	1723,19	1216461	348478	809612	165065	1492048	
						288,64	467,13	58371	94467		110522		
331		1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	4044,57	4199,26	283,39	16984201	1146191	2504923	12215532	31535715	
						3296,54	135,54	13333087	548201		2335982		
332		255-102-0610 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	4125,4614	5225,00	--	21555536	--	21555536	--	23279979	Казахстан
						--	--	--	--		1724443		

333	22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	147,1545	4936,08	1786,67	726366	262917	420974	123251	917586	
						288,64	486,88	42475	71647		67969		
334		1127-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28К=0,75	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство/до 150мм	$м^2$ покрытия	981,03	3748,54	63,12	3677430	61922	3570047	68731	4045856	
						46,34	18,53	45461	18178		299695		
335		1127-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	$м^2$ покрытия	10,006506	29,39	1,05	294	10	--	312	654	
						28,34	0,51	284	5		48		
336		214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	10,006506	405758,00	--	4060220	--	4060220	--	4385038	Казахстан
						--	--	--	--		324818		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				77327321	10234343	52212390	16551704	101389364	
								14880588	3015682	--	7510339		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				77327321					
			Материалы	Тенге				9626349					
			Всего заработная плата	Тенге					17896270				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42586044					
			Накладные расходы	Тенге				16551704					
			Сметная прибыль	Тенге				7510339					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				101389364					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7715	
			Сметная заработная плата	Тенге					17896270				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				101389364					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7715	
			Сметная заработная плата	Тенге					17896270				
			РАЗДЕЛ 22.МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ										
337		ТПРАЙС-ЛИСТ	Ворк-аут зона	шт	1	758928,57	--	758929	--	758929	--	819643	Казахстан
						--	--	--	--		60714		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				758929	--	758929	--	819643	
								--	--	--	60714		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				758929					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				758929					
			Сметная прибыль	Тенге				60714					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				819643					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				819643					
			РАЗДЕЛ 23.ОЗЕЛЕНЕНИЕ л.7										
			Лиственные,хвойные деревья										
338	61	1147-0102-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	43	14297,03	--	614772	--	84414	466715	1168006	
						12333,91	--	530358	--		86519		
339	62	1147-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	43	10052,41	1924,42	432254	82750	5510	331420	824768	
						7999,86	758,59	343994	32619		61094		
340	64	254-103-0902 РСНБ РК 2022	Вяз широколистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	43	17739,00	--	762777	--	762777	--	823799	Казахстан
						--	--	--	--		61022		
			Декоративные кустарники										

341	69	1147-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	8	7114,98	403,76	56920	3230	9939	39639	104284	
						5468,90	161,62	43751	1293		7725		
342	70	1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	8	6685,32	1551,74	53483	12414	986	39700	100637	
						5010,40	628,74	40083	5030		7455		
343	71	254-104-0505 РСНБ РК 2022	Снежноягодник с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	8	17323,00	--	138584	--	138584	--	149671	Казахстан
						--	--	--	--		11087		
				Живая изгородь									
344	72	1147-0108-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	10	1043,77	64,40	10438	644	--	8931	20918	
						979,37	35,48	9794	355		1550		
345	73	1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	10	1144,60	156,00	11446	1560	21	9086	22175	
						986,52	45,99	9865	460		1643		
346	74	254-104-1401 РСНБ РК 2022	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (бирючина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	70	993,00	--	69510	--	69510	--	75071	Казахстан
						--	--	--	--		5561		
				Цветники									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23				Тенге				2150184	100598	1071741	895491	3289329	
								977845	39757	--	243656		
Стоимость общестроительных работ				Тенге				2150184					
Материалы				Тенге				100869					

		Всего заработная плата		Тенге					1017602					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				970871						
			Накладные расходы	Тенге				895491						
			Сметная прибыль	Тенге				243656						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3289331						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									502	
			Сметная заработная плата	Тенге					1017602					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				3289331						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									502	
			Сметная заработная плата	Тенге					1017602					
			РАЗДЕЛ 24.Лотки водоотводные ГП-2											
347		**1127-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сооружения водосбросные из лотков.**	**м лотка**	**80**	**6851,04**	**3108,28**	**548083**	**248662**	**26483**	**420226**	**1045773**	
						3411,72	**1452,00**	**272938**	**116160**		**77465**		
348		**225-203-0501 РСНБ РК 2022**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**$м^3$**	**7,68**	**120400,00**	**--**	**924672**	**--**	**924672**	**--**	**998646**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**73974**		
349		**1127-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**	**111**	**6851,04**	**3108,28**	**760465**	**345019**	**36745**	**583063**	**1451010**	
						3411,72	**1452,00**	**378701**	**161172**		**107482**		
350		**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Лоток водоотводный Акваток ЛВБ Plus 100 140x120 бетонный, в комплекте с чугунной решеткой, торцевой заглушкой**	**шт**	**111**	**13392,86**	**--**	**1486607**	**--**	**1486607**	**--**	**1605536**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**118929**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		**Тенге**				**3719827**	**593681**	**2474507**	**1003289**	**5100965**	
								651639	**277332**	**--**	**377850**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3719827						
		Материалы		Тенге				63228						
		Всего заработная плата		Тенге					928971					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2411279						
			Накладные расходы	Тенге				1003289						
			Сметная прибыль	Тенге				377850						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5100966						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									401	
			Сметная заработная плата	Тенге					928971					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				5100966						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									401	
			Сметная заработная плата	Тенге					928971					
			РАЗДЕЛ 25.ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ л.9-11											
351		**1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**78,7075**	**5380,23**	**24,22**	**423464**	**1907**	**248378**	**159853**	**629983**	
						2200,29	**7,30**	**173179**	**575**		**46666**		
352		**1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**184,81**	**4809,25**	**56,19**	**888797**	**10384**	**360533**	**419034**	**1412458**	
						2802,23	**31,99**	**517880**	**5912**		**104626**		
353		**1115-0402-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады. Окраска акриловыми составами по подготовленной поверхности**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**184,81**	**519,04**	**1,04**	**95924**	**192**	**40612**	**44173**	**151304**	
						298,25	**0,52**	**55120**	**96**		**11207**		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**1408185**	**12483**	**649523**	**623060**	**2193745**	
					746179	**6583**	**--**	**162499**		
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1408185**					
Материалы	Тенге				**649524**					
Всего заработная плата	Тенге					**752762**				
Накладные расходы	Тенге				**623060**					
Сметная прибыль	Тенге				**162499**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2193744**					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**331**	
Сметная заработная плата	Тенге					**752762**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**2193744**					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**331**	
Сметная заработная плата	Тенге					**752762**				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				**85364446**	**10941105**	**57167090**	**19073544**	**112793046**	
					17256251	**3339354**	**--**	**8355058**		
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**85364446**					
Материалы	Тенге				**10439970**					
Всего заработная плата	Тенге					**20595605**				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**46727123**					
Накладные расходы	Тенге				**19073544**					
Сметная прибыль	Тенге				**8355058**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**112793048**					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8949**	
Сметная заработная плата	Тенге					**20595605**				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				**112793048**					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8949**	
Сметная заработная плата	Тенге					**20595605**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**317384770**	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**55120610**					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**14118764**				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4384438**				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**170114679**			
- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3224190**			
- Накладные расходы	Тенге							**51535345**		
- Сметная прибыль	Тенге							**23271185**		
ИТОГО ПО СМЕТЕ НА ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ:	**Тенге**								**317 384 770**	
Сметная прибыль	Тенге								**23 271 185**	
ИТОГО по смете:	**Тенге**								**317 384 770**	
Стоимость оборудования	Тенге								3 224 190	
ИТОГО СМР	**Тенге**								**314 160 580**	
Временные здания и сооружения - 1,4 %	Тенге								4 398 248	
Итого с временными, 1,4%	**Тенге**								**321 783 018**	
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 0,7%	Тенге								2 229 912	
Итого с зимним удорожанием 0,7 %	**Тенге**								**324 012 930**	
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								6 415 775	
Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	**Тенге**								**330 428 705**	
Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,079	Тенге								**356 532 572**	
Налог на добавленную стоимость, 12%	**Тенге**								**42 783 909**	
Итого с НДС 12%	**Тенге**								**399 316 481**	
Стоимость работ непредъявляемых к оплате	**Тенге**								**47 521 431**	
Итого к оплате	**Тенге**								**351 795 051**	

			Итого со скидкой 3,8504% согласно протоколу от 26.04.2023									**338 249 620**	
			в том числе НДС, 12%									**36 241 031**	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ ***Усманов Е.А.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____
(ознакомлен)

"Алматы қаласы Құрылыс баскармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СейсмостройЗащита"

_____ ***Апрамов Е.С.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Сметчик

_____
(за примененные коэффициенты отвечаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"

_____ ***Курмангалиев Б.Т.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Сагандыков А.А.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ ***Баратов Н. Н.***
(ответственный за выполнение работ)

Инженер-сметчик
ТОО "BiGlobal"

_____ ***Куанышев Ж. Д.***
(отдел)