Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Форма 2в

Заказчик: **Заказчик:ГУ" Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской области**

Подрядчик : **Подрядчик:ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"**

Наименование стройки - **Строительство крытого хоккейного корта по улице М. Ломоносова 1А в селе Талшык Акжарского района, Северо-Казахстанской области**

Наименование объекта - **Хоккейный корт.Общестроительные работы подземной части.Лок.смета 02-01-01**

Договор № 230009 от 2023-03-13

АКТ № 1

приемки выполненных работ за 10 июля 2023 года

Составлена в текущих ценах по состаянию на 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8,00	9	10	11	12
		Лок.смета 02-01-01.Общестроительные работы подземной части										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**71,78**		**202,32**	**193,95**	**14522,53**	**13921,73**	**--**	**2296,73**	**18164,80**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,37**	**36,07**	**600,80**	**2589,10**		**1345,54**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,22**		**2245,32**	**--**	**4984,61**	**--**	**--**	**3588,92**	**9259,41**
		НР - 72%; СП - 8%				**2245,32**	**--**	**4984,61**	**--**		**685,88**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,848	4,1026	1215,00		4984,61				
3	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**74**		**299,14**	**288,13**	**22136,36**	**21321,62**	**21,46**	**3865,46**	**28081,97**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,72**	**61,83**	**793,28**	**4575,42**		**2080,15**	
4	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1731,6**		**46,00**	**--**	**79653,60**	**--**		**--**	**86025,89**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6372,29**	
5	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**74**		**22,00**	**18,51**	**1628,00**	**1369,74**	**--**	**605,26**	**2411,92**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,49**	**7,87**	**258,26**	**582,38**		**178,66**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**122925,10**	**36613,09**	**21,46**	**10356,37**	**143943,99**
								6636,95	**7746,90**	**--**	**10662,52**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**122925,10**				
	Материалы		Тенге					**21,46**				
	Всего заработная плата		Тенге						**14383,85**			
	Транспортные расходы		Тенге					**79653,60**				
		Накладные расходы	Тенге					**10356,37**				
		Сметная прибыль	Тенге					**10662,52**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**143943,99**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9,28**
		Сметная заработная плата	Тенге						**14383,85**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**143943,99**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9,28**
		Сметная заработная плата	Тенге						**14383,85**			
				РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
6	Е11-050101-2603 1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	**м3 конструктивного объема сваи**	**7**		**49539,77**	**5863,17**	**346778,39**	**41042,19**	**286116,60**	**36645,56**	**414097,87**
		НР - 99%; СП - 8%				**2802,80**	**2485,16**	**19619,60**	**17396,12**		**30673,92**	
7	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3696**		**346394,00**	**--**	**128027,22**	**--**	**128027,22**	**--**	**138269,40**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10242,18**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06048	447247,00	--	27049,50	--	27049,50	--	29213,46
		СП - 8%			--	--	--	--		2163,96	
		Ростверк 400х400									
9	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.10Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	31,632	37004,79	2066,35	1170535,52	65362,78	953490,97	151517,96	1427817,76
		НР - 91%; СП - 8%			4795,20	468,56	151681,77	14821,49		105764,28	
10	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,037326	346394,00	--	359323,50	--	359323,50	--	388069,38
		СП - 8%			--	--	--	--		28745,88	
11	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,424688	81552,55	1454,55	34634,39	617,73	--	31201,54	71102,81
		НР - 91%; СП - 8%			80098,00	637,53	34016,66	270,75		5266,87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2066348,52**	**107022,70**	**1754007,79**	**219365,07**	**2468570,68**
							205318,03	**32488,36**	--	**182857,09**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2066348,52**				
	Материалы		Тенге				**1239607,57**				
	Всего заработная плата		Тенге					**237806,39**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**514400,22**				
		Накладные расходы	Тенге				**219365,06**				
		Сметная прибыль	Тенге				**182857,09**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2468570,67**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**170,61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**237806,39**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2468570,67**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**170,61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**237806,39**			
				РАЗДЕЛ 3. Крыльцо							
		Ленточный фундамент 250х250									
15	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,84	2896,39	160,59	16914,92	937,85	14173,91	2010,29	20439,23
		НР - 94%; СП - 8%			308,76	57,44	1803,16	335,45		1514,02	
16	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,764	37004,79	2066,35	28271,66	1578,69	23029,44	3659,58	34485,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			4795,20	468,56	3663,53	357,98		2554,50	
17	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,046176	346394,00	--	15995,09	--	15995,09	--	17274,70
		СП - 8%			--	--	--	--		1279,61	
18	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00736	447247,00	--	3291,74	--	3291,74	--	3555,08
		СП - 8%			--	--	--	--		263,34	
		Крыльцо									
19	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,471	32377,46	1748,47	47627,24	2572,00	41742,81	3601,77	55327,33
		НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	3312,43	645,56		4098,32	
20	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,09902	447247,00	--	44286,40	--	44286,40	--	47829,31
		СП - 8%			--	--	--	--		3542,91	
21	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	3,74	284,17	5,47	1062,80	20,46	883,76	150,53	1310,39
		НР - 90%; СП - 8%			42,40	2,32	158,58	8,68		97,07	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				157449,85	5109,00	143403,15	9422,17	180221,78
							8937,70	1347,67	--	13349,76	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				157449,85				
	Материалы		Тенге				79829,93				
	Всего заработная плата		Тенге					10285,37			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63573,23				
		Накладные расходы	Тенге				9422,17				
		Сметная прибыль	Тенге				13349,77				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				180221,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,89
		Сметная заработная плата	Тенге					10285,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				180221,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,89
		Сметная заработная плата	Тенге					10285,37			
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**								2792736,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					148745,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41583,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1897432,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				79654,00				
		- Накладные расходы	Тенге							239144,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							206869,00	

	Всего по объекту										**2 792 736**
	в том числе оборудования										
	Временные здания и сооружения -1,5 %										**41 891**
	Итого										**2 834 627**
	Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)										**62 362**
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных и специальных строительных работ										**71 400**
	Итого										**2 896 989**
	Непредвиденные работы изатраты 2%										**57 940**
	Итого - в текущих ценах 2022 г.										**2 954 929**
	Итого в текущих ценах с прочими										**3026329**
	В втекущих и прогнозных ценах- 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,0500514)										**3 177 801**
	С понижающим коэффициентом к-0,95										**3 018 911**
	НДС (12 %)										**362269**
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**3381180**
	Итого стоимость строительства										**3381180**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района» Акжарского района Северо-Казахстанской области
_____ Еслямбеков Ж.Ж.

Авторский надзор:
ТОО " Виктория -2007"
_____ Шейн И.В.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Б.К.

Технический надзор
ТОО "Есиль-Строй -Экспертиза "
_____ Кондрашев М.В.