Приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ" Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской области

Подрядчик : ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство крытого хоккейного корта по улице М. Ломоносова 1А в селе Талшык Акжарского района, Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Хоккейный корт.Лок.смета 02-01-02

Договор № 230009 от 2023-03-13

АКТ №2
приемки выполненных работ за 10 июля 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Здание АБК (модульное)										
3	**Прайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН Intermodule стр.**	**Стоимость модульного здания с учетом доп. кровли и доставки+шеф монтаж**	**комп.**	**1**		**23800892,86**	**--**	**23800892,86**	**--**	**--**	**--**	**25704964,29**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1904071,43**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**23800892,86**	**--**	**--**	**--**	**25704964,29**
								--	**--**	**--**	**1904071,43**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**23800892,86**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**23800892,86**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1904071,43**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**25704964,29**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**25704964,29**				
		РАЗДЕЛ 3. Полы										
		Тип пола 1										
4	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**113,12**		**9277,99**	**1858,11**	**1049526,23**	**210189,41**	**416385,66**	**485474,09**	**1657800,35**
		НР - 94%; СП - 8%				**3738,96**	**826,65**	**422951,16**	**93510,65**		**122800,03**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1414	297,75	258,74	421018,50	365858,36	1315,02	181956,35	651212,84
		НР - 108%; СП - 8%			38,08	81,07	53845,12	114632,98		48237,99	
6	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1414	-71,38	-71,38	-100931,32	-100931,32	--	-35322,29	-147153,89
		НР - 108%; СП - 8%			--	-23,13	--	-32705,82		-10900,29	
7	У86-010703-0101 8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	1414	4548,00	257,00	6430872,00	363398,00	4902338,00	1210384,00	8252104,00
		НР - 856 Тенге; СП - 432 Тенге			824,00	80,00	1165136,00	113120,00		610848,00	
		Тип пола 2									
8	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	743,6	297,75	258,74	221406,90	192399,06	691,55	95687,94	342462,42
		НР - 108%; СП - 8%			38,08	81,07	28316,29	60283,65		25367,59	
9	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	743,6	-30,59	-30,59	-22746,72	-22746,73	--	-7958,60	-33161,75
		НР - 108%; СП - 8%			--	-9,91	--	-7369,08		-2456,43	
10	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	74,36	6977,93	1078,98	518878,87	80232,95	182069,71	272698,82	854903,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			3450,46	450,90	256576,21	33528,92		63326,22	
11	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	743,6	1441,45	145,80	1071862,22	108416,88	7554,98	928264,73	2160137,11
		НР - 94%; СП - 8%			1285,49	42,53	955890,36	31625,31		160010,16	
12	С1255-102-0206 255-102-0206 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	м2	743,6	3032,00	--	2254595,20	--	2254595,20	--	2434962,82
		СП - 8%			--	--	--	--		180367,62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				11844481,88	1196816,61	7764950,12	3131185,00	16173267,80
							2882715,14	406626,61	--	1197600,87	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11844481,88				
	Материалы		Тенге				5510354,94				
	Всего заработная плата		Тенге					3289341,75			
	Местные материалы		Тенге				2254595,20				
		Накладные расходы	Тенге				3131185,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1197600,89				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16173267,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2583,66
		Сметная заработная плата	Тенге					3289341,75			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16173267,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2583,66
		Сметная заработная плата	Тенге					3289341,75			
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**								41878232,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2882715,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1196817,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					406627,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31565843,00		
		- Накладные расходы	Тенге							3131185,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							3101672,00	

		Всего по объекту									41878232
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения -1,5 %									628173
		Итого									42506405
		Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)									935141
		Итого									43441546
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных и специальных строительных работ(прочие)									470000
		Непредвиденные работы изатраты 2%									868831

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого - в текущих ценах 2022 г.										44310377
		Итого - в текущих ценах с прочими										44780377
		В текущих и прогнозных ценах- 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,0500514)										47021698
		С понижающим коэффициентом к-0,95										44670613
		НДС (12 %)										5360474
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										50031087
		Итого стоимость строительства										50031087

Принял
Заказчик:
Руководитель

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района» Акжарского района Северо-Казахстанской области
_____ Еслямбеков Ж.Ж.

Авторский надзор:
ТОО " Виктория-2007"
_____ Шейн И.В.

Сдал
Подрядчик:

Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Б.К.

Технический надзор
ТОО "Есиль-Строй -Экспертиза "
_____ Кондрашев М.В.