Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик:ГУ" Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской области

Форма 2в

Подрядчик:ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"

Наименование стройки:Строительство крытого хоккейного корта по улице М. Ломоносова 1А в селе Талшык Акжарского района, Северо-Казахстанской области

Наименование объекта:Хоккейный корт.Общестроительные работы подземной части.Лок.смета 02-01-01

Договор : №230009 от 2023-03-13

АКТ № 4

приемки выполненных работ за август 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Лок.смета.02-01-02.Общестроительные работы надземной части. Хоккейный корт												
РАЗДЕЛ 1.Хокейный корт												
1	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Казахстан Компания СпецСтальКонструкции**	**Здание 34х65 (металлоконструкция на болтовом соединении тентовое покрытие ПВХ, с учетом монтажа и доставки**	**комп.**	**1**		**51317250,00**	**--**	**51317250,00**	**--**	**51317250,00**	**--**	**55422630,00**
		СП - 8%				--	--	--	--		**4105380,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**51317250,00**	**--**	**51317250,00**	**--**	**55422630,00**
								--	--	--	**4105380,00**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**51317250,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**51317250,00**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4105380,00**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**55422630,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**55422630,00**				
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**									**55422630,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**51317250,00**		
		- Сметная прибыль	Тенге								**4105380,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по объекту									55 422 630
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения -1,5 %							1,50%		831 339
		Итого									56 253 969
		Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)							2,20%		1 237 587
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных и специальных строительных работ									510 000
		Итого									57 491 557
		Непредвиденные работы изатраты 2%							2%		1 149 831
		Итого - в текущих ценах 2022 г.									58 641 388
		Итого в текущих ценах с прочими									59 151 388
		В втекущих и прогнозных ценах- 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,0500514)							1,0500514		62111998
		С понижающим коэффициентом к-0,95							0,95		59006398
		НДС (12 %)							12%		7080768
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									66087166
		Итого стоимость строительства									66087166

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района» Акжарского района Северо-Казахстанской области
Еслямбеков Ж.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Виктория-2007"
Шейн И.В.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕЙ СЕРВИС 2006"
Абдулин Б.К.

Технический надзор
ТОО "Есиль-Строй -Экспертиза "
Кондрашев М.В.