22390

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Форма 2в

Заказчик: Заказчик:ГУ" Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской области

Подрядчик : Подрядчик:ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"

Наименование стройки - Строительство крытого хоккейного корта по улице М. Ломоносова 1А в селе Талшык Акжарского района, Северо-Казахстанской

Наименование объекта - Хоккейный корт.Благоустройство.Покрытия.Лок.смета 07-01-03

Договор № 230009 от 2023-03-13,доп.соглашение №23009/2 от 09.09.2023г

АКТ № 5

приемки выполненных работ от 12 сентября 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лок.смета.07-01-03.Благоустройство.Покрытия.										
		РАЗДЕЛ 1. Плиточное покрытие										
1	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	916		775,02	213,77	709918,32	195813,32	479223,72	103765,58	878778,61
		НР - 108%; СП - 8%				38,08	66,81	34881,28	61197,96		65094,71	
2	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	916		-127,36	-30,59	-116661,76	-28020,44	-88641,32	-9803,76	-136582,77
		НР - 108%; СП - 8%				--	-9,91	--	-9077,56		-10117,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	91,6	3653,18 160,27	1091,16 259,45	334631,29 14680,73	99950,26 23765,62	220000,30	41522,06 30092,27	406245,62
4	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	916	1441,45 1285,49	145,80 42,53	1320368,20 1177508,84	133552,80 38957,48	9306,56	1143478,34 197107,72	2660954,26
5	С121-040509-0105 СТ121-040509-0105	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017	м2	916	2536,00 --	-- --	2322976,00 --	-- --	--	-- --	2322976,00
		Установка бортовых камней БР 100.20.08									
6	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	77,58	775,02 38,08	213,77 66,81	60126,05 2954,25	16584,28 5183,12	40587,52	8788,36 5513,15	74427,56
7	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	77,58	-212,27 --	-50,99 -16,52	-16467,91 --	-3955,80 -1281,62	-12512,11	-1384,15 -1428,16	-19280,23
8	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	431 (-121) АКТ N 16.	1774,64 862,03	33,27 13,69	764869,84 371534,93	14339,37 5900,39	378995,54	407630,15 93800,00	1266300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С1255-101-0101 СТ1255-101-0101	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**6,896**	**55871,00** --	-- --	**385286,42** --	-- --	--	-- --	**385286,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5765046,45** **1601560,00**	**428263,79** **124645,39**	**1026960,21** --	**1693996,57** **380062,45**	**7839105,46**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3056784,00**				
	Материалы		Тенге				**1026960,23**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1726205,42**			
		Накладные расходы	Тенге				**1693996,58**				
		Сметная прибыль	Тенге				**380062,45**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5130843,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1284,25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1726205,42**			
	Стоимость прочих работ		**Тенге**				**2708262,42**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2708262,42**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**2708262,42**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7839105,48**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1284,25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1726205,42**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7839105,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1601560,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**428264,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**124645,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3735223,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1693997,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**380062,00**	

		Всего по объекту без прочих работ									**5 130 843**
		Прочие работы									**2708262,42**
		Временные здания и сооружения -1,5 %									**76 963**
		Итого									**5 207 806**
		Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)									**114 572**
		Итого									**5 322 377**
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных и специальных строительных работ									**92 100**
		Непредвиденные работы изатраты 2%									**106 448**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.									**5 428 825**
		Итого в текущих ценах с прочими									**8 229 187**
		В втекущих и прогнозных ценах- 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,0500514)									**8 641 070**
		С понижающим коэффициентом к-0,95									**8 209 016**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)									985081,949
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									9 194 098
		Итого стоимость строительства									9 194 098

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района» Акжарского района Северо-Казахстанской области
_____ Еслямбеков Ж.Ж.

Авторский надзор:
ТОО " Виктория -2007"
_____ Шейн И.В.

Сдал
Подрядчик:
Директор

ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____Абдулин Б.К.

Технический надзор
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза "
_____ Кондрашев М.В.