Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы - Маркетинг»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Торлан Құрылыс»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция канализационной сети Каратюбинское шоссе №34 в г.Шымкент**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция канализационной сети Каратюбинское шоссе №34 в г.Шымкент**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № **227/2023** от **28.09.2023**

# Акт выполненных работ 1

от " 27 " 12 **2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** | | 51,915 | 5682,00 | 0,00 | 294981,00 | 0,00 | | | 294981,00 |
| | | | | м³ грунта | | 5682,00 | 0,00 | 294981,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 2 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | | 1,455 | 579,00 | 223,00 | 842,50 | 324,50 | | | 842,50 |
| | | | | м³ уплотненного грунта | | 356,00 | 71,00 | 518,00 | 103,50 | | | |
| 3 | 3 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 10 СМ/ПРОСЕЯННЫЙ ГРУНТ** | | 1,755 | 3325,00 | 0,00 | 5835,60 | 0,00 | | | 5835,60 |
| | | | | м³ грунта | | 3325,00 | 0,00 | 5835,60 | 0,00 | | | |
| 4 | 4 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ** | | 0,905242 | 3325,00 | 0,00 | 3010,05 | 0,00 | | | 3010,05 |
| | | | | м³ грунта | | 3325,00 | 0,00 | 3010,05 | 0,00 | | | |
| 5 | 5 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | | 37,9485 | 3325,00 | 0,00 | 126178,65 | 0,00 | | | 126178,65 |
| | | | | м³ грунта | | 3325,00 | 0,00 | 126178,65 | 0,00 | | | |
| | | | **ТРУБЫ** | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 6121-0101-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 200 мм** | | 0,019 | 1813392,00 | 207012,00 | 34454,31 | 3933,00 | 1159,97 | | 34454,31 |
| | | | | км | | 1545327,00 | 57234,00 | 29361,33 | 1087,38 | | | |
| 7 | 6.1. | 241-701-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами** | | 39,312 | 8477,00 | | 333248,00 | | 333248,00 | | 333248,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Монтаж колодца Д.1500мм-3шт** | | | | | | | | | |
| 8 | 7 | 6122-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие** | | 2,747 | 84654,00 | 19337,00 | 232544,22 | 53119,11 | 43797,31 | | 232544,22 |
| | | | | $м^3$ конструкций колодца | | 49373,00 | 5923,00 | 135627,79 | 16270,64 | | | |
| 9 | 8 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** | | 3 | 31214,00 | | 93642,00 | | 93642,00 | | 93642,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 10 | 9 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** | | 4 | 20610,00 | | 82440,00 | | 82440,00 | | 82440,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 11 | 10 | 225-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6** | | 2 | 13879,00 | | 27758,00 | | 27758,00 | | 27758,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 12 | 11 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | | 2 | 5867,00 | | 11734,00 | | 11734,00 | | 11734,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 13 | 12 | 225-101-0610<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2** | | 3 | 35885,00 | | 107655,00 | | 107655,00 | | 107655,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 14 | 13 | 244-202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)** | | 3 | 36711,00 | | 110133,00 | | 110133,00 | | 110133,00 |
| | | | | комплект | | | | | | | | |
| | | | **Монтаж колодца Д.1000мм-1шт** | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 225-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10** | | 1 | 16980,00 | | 16980,00 | | 16980,00 | | 16980,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 225-101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6** | | 2 | 9764,00 | | 19528,00 | | 19528,00 | | 19528,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 225-101-0605<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1** | | 1 | 12019,00 | | 12019,00 | | 12019,00 | | 12019,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 244-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** | | 1 | 19349,00 | | 19349,00 | | 19349,00 | | 19349,00 |
| | | | | комплект | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 261-107-0626<br>*РСНБ РК 2022* | **Скобы ходовые** | | 14 | 785,00 | | 10990,00 | | 10990,00 | | 10990,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Стремянка С-2** | | 0,0648 | 1145627,00 | | 74237,00 | | 74237,00 | | 74237,00 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 21 | 22 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** | | 19,8 | 4683,00 | 39,00 | 92723,20 | 772,40 | 69478,00 | | 92723,20 |
| | | | | $м^2$ | | 1135,00 | 5,00 | 22472,80 | 99,20 | | | |
| 22 | 23 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой** | | 0,031009 | 1450109,00 | 15135,00 | 44966,71 | 469,29 | 36737,74 | | 44966,71 |
| | | | | шт | | 250239,00 | 2789,00 | 7759,67 | 86,42 | | | |
| 23 | 27 | 249-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м** | | 39 | 81,00 | | 3159,00 | | 3159,00 | | 3159,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого вне раздела** | | | | | **1758408,24** | **58618,30** | **1074045,02** | **0,00** | **1758408,24** |
| | | | | | | | | **625744,89** | **17647,14** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: Разборка и восстановление дорог** | | | | | | | | | |
| **24** | **29** | **1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022* | **Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка** | | **3,0576** | **10116,00** | **3423,00** | **30930,76** | **10466,40** | | | **30930,76** |
| | | | | $м^3$ | | **6693,00** | **1058,00** | **20464,36** | **3234,98** | | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Разборка и восстановление дорог** | | | | | **30930,76** | **10466,40** | **0,00** | **0,00** | **30930,76** |
| | | | | | | | | **20464,36** | **3234,98** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **1789339,00** | **69084,70** | **1074045,02** | **0,00** | **1789339,00** |
| | | | | | | | | **646209,25** | **20882,12** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Затраты, связанные с организацией и управлением СМР** | % | **5,00** | | | **89466,95** | | | | **1878805,95** |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | |
| | | | **Сметная прибыль** | % | **5,00** | | | **93940,30** | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | **3,00** | | | **56364,18** | | | | **2029110,43** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | *2 006 790,00* |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом, К=0,988999895** | | | | | | | | | 240 814,80 |
| | | | **НДС** | % | **12,00** | | | **243493,25** | | | | 2 247 604,80 |
| | | | **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**Директор ТОО «Торлан Құрылыс»**
(изименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Байбориев У.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Зейнетаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Анарбек С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Ауез Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКСиЗ: Кыдыроаев Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "Grand Строй Group": Дашпиев Д.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер эксперт ТОО "Таусамал Инжиниринг": Жаксыбай Ә.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

*дата подписания* "27" 12 2023г.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы - Маркетинг»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Торлан Құрылыс»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция канализационной сети Каратюбинское шоссе №34 в г.Шымкент**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция канализационной сети Каратюбинское шоссе №34 в г.Шымкент**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 227/2023** от **28.09.2023**

# Акт выполненных работ 2

**от " 30 " 08 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2023

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | У6101-0201-0101 6101-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | $м^3$ грунта | 51,915 | 5682,00 | -- | 294981 | -- | -- | -- | 294981 |
| | | | | | | 5682,00 | -- | 294981 | -- | | -- | |
| 2 | 2 | У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 1,455 | 579,00 | 223,00 | 842 | 324 | -- | -- | 842 |
| | | | | | | 356,00 | 71,00 | 518 | 103 | | -- | |
| 3 | 3 | У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 10 СМ/ПРОСЕЯННЫЙ ГРУНТ | $м^3$ грунта | 2,145 | 3325,00 | -- | 7132 | -- | -- | -- | 7132 |
| | | | | | | 3325,00 | -- | 7132 | -- | | -- | |
| 4 | 4 | У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ | $м^3$ грунта | 1,106408 | 3325,00 | -- | 3679 | -- | -- | -- | 3679 |
| | | | | | | 3325,00 | -- | 3679 | -- | | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | У6101-0206-0101<br>6101-0206-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 46,3815 | 3325,00 | -- | 154218 | -- | -- | -- | 154218 |
| | | | | | | 3325,00 | -- | 154218 | -- | | -- | |
| | | | **ТРУБЫ** | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | У6121-0101-0103<br>6121-0101-0103<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 200 мм | км | 0,02 | 1813392,00 | 207012,00 | 36268 | 4141 | 1220 | -- | 36268 |
| | | | | | | 1545327,00 | 57234,00 | 30907 | 1145 | | -- | |
| | | | **Монтаж колодцы 1500 3шт** | | | | | | | | | |
| 7 | 8 | У6122-0401-0105<br>6122-0401-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | $м^3$ конструкций колодца | 1,373 | 84654,00 | 19337,00 | 116230 | 26549 | 21892 | -- | 116230 |
| | | | | | | 49373,00 | 5923,00 | 67789 | 8132 | | -- | |
| | | | **Монтаж колодцы 1000 1шт** | | | | | | | | | |
| 8 | 15 | У6122-0401-0103<br>6122-0401-0103<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | $м^3$ конструкций колодца | 0,6 | 112800,00 | 28546,00 | 67680 | 17128 | 7999 | -- | 67680 |
| | | | | | | 70922,00 | 8640,00 | 42553 | 5184 | | -- | |
| 9 | 20 | С1261-107-0626<br>261-107-0626 РСНБ РК 2022 | Скобы ходовые | шт. | 14 | -785,00 | -- | -10990 | -- | -10990 | -- | -10990 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 10 | 21 | С1222-503-0201<br>222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Стремянка С-2 | т | 0,0648 | -1145627,00 | -- | -74237 | -- | -74237 | -- | -74237 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 11 | 23 | У6111-0401-0107<br>6111-0401-0107<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | $м^2$ | 49,5 | 4683,00 | 39,00 | 231808 | 1931 | 173695 | -- | 231808 |
| | | | | | | 1135,00 | 5,00 | 56182 | 248 | | -- | |
| 12 | 24 | У6104-0802-0403<br>6104-0802-0403<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой | шт | 0,094931 | 1450109,00 | 15135,00 | 137660 | 1437 | 112468 | -- | 137660 |
| | | | | | | 250239,00 | 2789,00 | 23755 | 265 | | -- | |
| 13 | 25 | У6122-0601-0101<br>6122-0601-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие | врезка | 1 | 88719,00 | -- | 88719 | -- | 2605 | -- | 88719 |
| | | | | | | 86114,00 | -- | 86114 | -- | | -- | |
| 14 | 27 | Ц13-080201-0405<br>1308-0201-0405<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03<br>Изм. и доп. вып. 26 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 39 | 22,00 | 2,00 | 858 | 78 | -- | -- | 858 |
| | | | | | | 20,00 | 1,00 | 780 | 39 | | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 29 | Е11-221101-105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | 53571,00 | 23085,00 | 53571 | 23085 | 6720 | -- | 53571 |
| | | | | | | 23766,00 | 5965,00 | 23766 | 5965 | | -- | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.азборка и восстановление дорог** | | | | | | | | | |
| 16 | 30 | Е12-200101-0104 1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31 | Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка | $м^3$ | 3,1824 | 10116,00 | 3423,00 | 32193 | 10893 | -- | -- | 32193 |
| | | | | | | 6693,00 | 1058,00 | 21300 | 3367 | | -- | |
| 17 | 31 | У7101-0401-0102 7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 9,36 | 5720,00 | 2323,00 | 53539 | 21744 | 26273 | -- | 53539 |
| | | | | | | 590,00 | 488,00 | 5522 | 4568 | | -- | |
| 18 | 34 | С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 764 | 56,00 | -- | 42784 | -- | | -- | 42784 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 19 | 35 | С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 30,56 | 254,00 | -- | 7762 | -- | | -- | 7762 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 136278 | 32637 | 267645 | -- | 1244697 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 26822 | 7935 | -- | -- | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 136278 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 26273 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | Тенге | | | | | 34757 | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 50546 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 136278 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 9 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 34757 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 136278 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 9 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | 34757 | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | | | | | 1244697 |
| | | | **Затраты, связанные с организацией и управлением СМР** | % | 5,00 | | | 62 234,85 | | | | 1 244 697,00 |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | |
| | | | **Сметная прибыль** | % | 5,00 | | | 65 346,59 | | | | 1 306 931,85 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 3,00 | | | 39 207,96 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 1 411 486,40 |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом, К=0,988999895** | | | | | | | | | *1 395 959,90* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **НДС** | **%** | **12,00** | | | | | | | **167 515,19** |
| | | **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | | **1 563 475,09** |

**Сдал (Подрядчик)**

**Директор ТОО «Торлан Құрылыс»**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Байбориев У.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Кыдырбаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Анарбек С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Ауез Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКСиЗ: Калдыбеков С.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "СтройГарант XXI": Дашгяев Д.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "Сым Тас проект": Турсинбаев М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт ТОО "Таусамал Инжиниринг ": Жаксыбай Ә.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

*дата подписания* "30" 09 2024г.