Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16** — **190140008898**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** — **050140010603**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №55 от 29/03/2021

Номер документа	Дата составления
35	26.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство магистральной улицы общегородского значения от моста ул.Султан Бейбарыс до примыкания к улице ПДП на левом берегу реки Сырдария,г.Кызылорда			шт			220 457 989,00	23 620 498,82
				Итого		x	220 457 989,00	23 620 498,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора по производству / _____ / Сыздыков Ж.Ш
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2021

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 г.

согласно договору №55 от 29.03.2021г.

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения от моста ул. С.Бейбарыс до примыкания к улице ПДП на левом берегур.Сырдарья, г.Кызылорда"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 000 000 000	824 384 921	824 384 921	196 837 490	300 000 000	30	59 051 247	824 384 921	137 786 243	175 615 079
НДС	120 000 000	98 926 190	98 926 190	23 620 499	36 000 000	30	7 086 150	98 926 190	16 534 349	21 073 810
Всего с НДС	**1 120 000 000**	**923 311 111**	**923 311 111**	**220 457 989**	**336 000 000**	30	66 137 397	**923 311 111**	**154 320 592**	196 688 889

К оплате: сто пятьдесят четыре миллиона триста двадцать тысяч пятьсот девяносто два тенге ноль тиын

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование "Строительство магистральной улицы общегородского значения от моста ул. С.Бейбарыс до примыкания к улице ПДП на левом

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2021г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Основная трасса					
		Дорожная одежда					
15	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,4613**		**143486,89**	**353164**
		Накладные расходы	%	108		814,32	2004
		Сметная прибыль	%	8		11544,10	28413
		Сметная стоимость:				**155845,31**	**383582**
16	**1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**1591,4600**		**2783,86**	**4430402**
		Накладные расходы	%	108		104,73	166674
		Сметная прибыль	%	8		231,09	367770
		Сметная стоимость:				**3119,67**	**4964830**
17	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4784**		**143486,89**	**68644**
		Накладные расходы	%	108		814,32	390
		Сметная прибыль	%	8		11544,10	5523
		Сметная стоимость:				**155845,31**	**74556**
18	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1531,4500**		**1910,25**	**2925452**
		Накладные расходы	%	108		66,47	101795
		Сметная прибыль	%	8		158,14	242184
		Сметная стоимость:				**2134,86**	**3269431**
19	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**1531,4500**		**894,44**	**1369790**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		0,42	648
		Сметная прибыль	%	8		71,59	109637
		Сметная стоимость:				**966,46**	**1480085**
20	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,3150**		**143486,89**	**475659**
		Накладные расходы	%	108		814,32	2699
		Сметная прибыль	%	8		11544,10	38269
		Сметная стоимость:				**155845,31**	**516627**
21	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**11051,4100**		**2259,35**	**24969003**
		Накладные расходы	%	108		66,56	735582
		Сметная прибыль	%	8		186,07	2056336
		Сметная стоимость:				**2511,98**	**27760921**
		Устройство тротуаров и полос безопасности					
24	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1439,0400**		**1106,02**	**1591607**
		Накладные расходы	%	108		336,81	484683
		Сметная прибыль	%	8		115,43	166108
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**2242398**
25	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1755,6288**		**2216,00**	**3890473**
26	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**8,6350**		**143486,89**	**1239009**
		Накладные расходы	%	108		814,32	7032
		Сметная прибыль	%	8		11544,10	99683
		Сметная стоимость:				**155845,31**	**1345724**
27	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**9593,6000**		**1522,30**	**14604337**
		Накладные расходы	%	108		161,89	1553108
		Сметная прибыль	%	8		134,73	1292546
		Сметная стоимость:				**1818,92**	**17449991**
28	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**9593,6000**		**479,70**	**4602050**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		51,87	497620
		Сметная прибыль	%	8		42,53	408016
		Сметная стоимость:				**574,10**	**5507686**
29	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1046,0000**		**1934,62**	**2023613**
		Накладные расходы	%	108		684,64	716133
		Сметная прибыль	%	8		209,54	219179
		Сметная стоимость:				**2828,80**	**2958925**
30	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8**	**м3**	**8,0000**		**37840,00**	**302720**
		Обустройство технического коридора					
31	**1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Укладка полиэтиленовой пленки**	**м2 поверхности**	**6597,2000**		**40,51**	**267282**
		Накладные расходы	%	108		29,96	197634
		Сметная прибыль	%	8		5,64	37193
		Сметная стоимость:				**76,11**	**502109**
32	**2113-0810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**6,5972**		**82405,00**	**543642**
33	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5818,5800**		**726,05**	**4224567**
		Накладные расходы	%	94		273,02	1588601
		Сметная прибыль	%	8		79,93	465053
		Сметная стоимость:				**1079,00**	**6278221**
34	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**5818,5800**		**1808,34**	**10521985**
		Накладные расходы	%	94		79,17	460643
		Сметная прибыль	%	8		151,00	878610
		Сметная стоимость:				**2038,51**	**11861238**
35	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дробленных камней. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**290,9290**		**1615,76**	**470071**
		Накладные расходы	%	108		505,53	147072
		Сметная прибыль	%	8		169,70	49371
		Сметная стоимость:				**2290,99**	**666515**
36	**2101-0203-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень декоративный из мрамора, фракция 20-40 мм ГОСТ 22856-89**	**т**	**407,3006**		**5218,00**	**2125295**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство бортовых камней					
43	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**2028,0000**		**1934,62**	**3923404**
		Накладные расходы	%	108		684,64	1388451
		Сметная прибыль	%	8		209,54	424948
		Сметная стоимость:				**2828,80**	**5736804**
44	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15**	**м3**	**91,2600**		**37840,00**	**3453278**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**88 375 448**
		Накладные расходы -	Тенге				**8 050 769**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7 714 097**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**104 140 315**
		РАЗДЕЛ 3.Перевозки материалов					
141	4102-0103-1170 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 170 км(песчано-гравийная смесь)**	**т**	**3000,0000**		**3411,00**	**10233000**
142	4102-0104-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км (Декоративный щебень)**	**т**	**407,3006**		**3972,00**	**1617798**
143	4102-0104-1991 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км(Декоративный щебень)**	**т·км**	**191431,2820**		**18,00**	**3445763**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**15 296 561**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1 223 725**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**16 520 286**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**103 672 009**
		Накладные расходы -	Тенге				**8 050 769**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8 937 822**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**120 660 601**

Укрепление откосов

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	**Выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	**м3 грунта**	**817,5600**		**269,55**	**220373**
		Накладные расходы	%	72		40,86	33406
		Сметная прибыль	%	8		24,83	20300

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				335,24	274079
2	1136-0201-0203 РСНБ РК 2015	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка автогрейдерами	м2 спланированной поверхност	1834,9200		7,52	13799
		Накладные расходы	%	72		0,90	1642
		Сметная прибыль	%	8		0,67	1235
		Сметная стоимость:				9,09	16679
3	1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки (габион). Установка	т арматуры	9,4290		10562,94	99598
		Накладные расходы	%	68		6268,55	59106
		Сметная прибыль	%	8		1346,52	12696
		Сметная стоимость:				18178,01	171400
4	ТОО"GeOMasters Team"	Габион 4х1х0,5	шт	309,0000		17699,11	5469025
5	ТОО"GeOMasters Team"	Габион 4х1х1	шт	5,0000		25283,93	126420
6	ТОО"GeOMasters Team"	Габион 6х1х1	шт	2,0000		31590,18	63180
7	1127-0403-1207 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) подтопляемая. Устройство при укрепление откосов	м2 поверхности	1258,2000		32,91	41407
		Накладные расходы	%	108		28,97	36450
		Сметная прибыль	%	8		4,95	6228
		Сметная стоимость:				66,83	84086
8	2108-0102-1103 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м	м2	1258,2000		189,00	237800
9	1142-0101-0402 РСНБ РК 2015	Откосы. Заполнение габиона щебнем фракции 20-40 см	м3	642,9600		2725,48	1752375
		Накладные расходы	%	68		1757,08	1129732
		Сметная прибыль	%	8		358,60	230565
		Сметная стоимость:				4841,16	3112672
10	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	662,2488		2983,00	1975488
11	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство заплечников и зуба из щебня	м3 подушки	604,4400		6494,95	3925808
		Накладные расходы	%	84		1469,45	888194
		Сметная прибыль	%	8		637,15	385119
		Сметная стоимость:				8601,55	5199121
12	4102-0102-1190 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 190 км	т	1126,8153		4572,00	5151800

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**19 077 072**
		Накладные расходы -	Тенге				**2 148 528**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1 698 048**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**22 923 648**

Строительные работы

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Водоотводные сооружение					
		Железобетонный лоток Б-3, протяженность-2034м (лист -1) 678 шт					
24	**Е11-270201-0401 1127-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**	**1554,0000**		**2992,94**	**4651029**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		2111,57	3281380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		408,36	634591
		Сметная стоимость:				**5512,88**	**8567016**
25	**С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**170,9400**		**53300,00**	**9111102**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**13 762 131**
		Накладные расходы -	Тенге				**3 281 380**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1 363 496**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**18 407 006**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**13 762 131**
		Накладные расходы -	Тенге				**3 281 380**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1 363 496**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**18 407 006**

Благоустройство (МАФ, остановка и ограждение)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение металлическое 2035 м					
		Секция ограждении L=3,1 м					

1	2	3	4	5	6	7	8
32.1	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**329,0000**		**833,72**	**274294**
		Накладные расходы	%	72		306,90	100970
		Сметная прибыль	%	8		91,25	30021
		Сметная стоимость:				**1231,87**	**405285**
33.1	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**19,9643**		**2560,32**	**51115**
		Накладные расходы	%	72		1843,43	36803
		Сметная прибыль	%	8		352,30	7033
		Сметная стоимость:				**4756,05**	**94951**
34.1	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**153,5221**		**706,64**	**108485**
		Накладные расходы	%	72		508,78	78109
		Сметная прибыль	%	8		97,23	14927
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**201522**
35.1	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**153,5221**		**131,75**	**20227**
		Накладные расходы	%	72		70,17	10773
		Сметная прибыль	%	8		16,15	2479
		Сметная стоимость:				**218,07**	**33479**
36.1	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**66,6225**		**4324,10**	**288082**
		Накладные расходы (=94х0,9)	%	84,6		448,62	29888
		Сметная прибыль	%	8		381,82	25438
		Сметная стоимость:				**5154,53**	**343408**
37.1	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**13,1600**		**32851,93**	**432331**
		Накладные расходы	%	91		3941,11	51865
		Сметная прибыль	%	8		2943,44	38736
		Сметная стоимость:				**39736,48**	**522932**
38.1	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**1,0719**		**362621,00**	**388687**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	193582
		Сметная прибыль	%	8		43457,68	46582
		Сметная стоимость:				**586678,72**	**628850**

1	2	3	4	5	6	7	8
39.1	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**164,5000**		**822,33**	**135273**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83,7		191,86	31561
		Сметная прибыль	%	8		81,14	13348
		Сметная стоимость:				**1095,33**	**180182**
		Стойка					
40.1	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Стойки. Монтаж**	**т конструкций**	**7,4795**		**21990,74**	**164479**
		Накладные расходы	%	69		8378,24	62665
		Сметная прибыль	%	8		2429,52	18172
		Сметная стоимость:				**32798,50**	**245316**
41.1	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**7,4795**		**496892,00**	**3716497**
		Панель					
42.1	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Панель ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**44,2118**		**48486,90**	**2143695**
		Накладные расходы	%	69		29531,45	1305639
		Сметная прибыль	%	8		6241,47	275947
		Сметная стоимость:				**84259,82**	**3725281**
43.1	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**44,2118**		**513036,00**	**22682260**
44.1	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1499,0481**		**81,98**	**122892**
		Накладные расходы	%	69		25,29	37911
		Сметная прибыль	%	8		8,58	12862
		Сметная стоимость:				**115,85**	**173665**
45.1	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1499,0481**		**82,64**	**123881**
		Накладные расходы	%	69		14,85	22261
		Сметная прибыль	%	8		7,80	11693
		Сметная стоимость:				**105,29**	**157835**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**30 652 198**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 962 027**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2 609 138**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**35 223 363**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**30 652 198**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 962 027**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				2 609 138
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				35 223 363

		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**197 214 619**
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				**2 563 790**
		ИТОГО	**Тенге**				**199 778 409**
		Зимнее удорожание 1,44%	**Тенге**				**2 876 809**
		Экологический	**Тенге**				**12 000 000**
		ИТОГО	**Тенге**				**214 655 218**
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				**4 053 104**
		ИТОГО	**Тенге**				**218 708 322**
		НДС 12%	**Тенге**				**26 244 999**
		ВСЕГО за 2019-20г.	**Тенге**				**244 953 321**
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,9	**Тенге**				**220 457 989**

Заказчик

КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	190140008898
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050140010603

Договор (контракт) №55 от 29/03/2021

Номер документа	Дата составления
27	27.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство магистральной улицы общегородского значения от моста ул.Султан Бейбарыс до примыкания к улице ПДП на левом берегу реки Сырдария,г.Кызылорда			шт			461 385 149,00	49 434 123,11
				Итого		x	461 385 149,00	49 434 123,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора по производству / _____ / Сыздыков Ж.Ш
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2021

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 г.

согласно договору №55 от 29.03.2021г.

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения от моста ул. С.Бейбарыс до примыкания к улице ПДП на левом берегур.Сырдарья, г.Кызылорда"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 000 000 000	627 547 430	627 547 430	411 951 026	300 000 000	30	123 585 308	627 547 430	288 365 718	372 452 570
НДС	120 000 000	75 305 692	75 305 692	49 434 123	36 000 000	30	14 830 237	75 305 692	34 603 886	44 694 308
Всего с НДС	**1 120 000 000**	**702 853 122**	**702 853 122**	**461 385 149**	**336 000 000**	30	138 415 545	**702 853 122**	**322 969 604**	417 146 878

К оплате: триста двадцать два миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот четыре тенге ноль тиын

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование "Строительство магистральной улицы общегородского значения от моста ул. С.Бейбарыс до примыкания к улице ПДП на левом

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2021г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Основная трасса					
		Земляные работы					
3	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**31727,4000**		**40,49**	**2569086**
		Накладные расходы	%	72		17,66	560453
		Сметная прибыль	%	8		4,65	147655
		Сметная стоимость:				**62,80**	**1992552**
4	1101-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**35928,1000**		**72,62**	**2608995**
		Накладные расходы	%	72		26,22	942270
		Сметная прибыль	%	8		7,91	284000
		Сметная стоимость:				**106,75**	**3835266**
5	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**59281,3650**		**581,00**	**34442473**
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**41484,3800**		**58,84**	**2441035**
		Накладные расходы	%	72		15,42	640065
		Сметная прибыль	%	8		5,94	246521
		Сметная стоимость:				**80,21**	**3327207**
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**41484,3800**		**29,15**	**1209270**
		Накладные расходы	%	72		5,85	242684
		Сметная прибыль	%	8		2,80	116156
		Сметная стоимость:				**37,80**	**1568110**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**4148,4400**		**76,87**	**318899**
		Накладные расходы	%	72		15,16	62900
		Сметная прибыль	%	8		7,36	30554
		Сметная стоимость:				**99,39**	**412352**
		Дорожная одежда					
11	**1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхности**	**25302,9800**		**40,51**	**1025135**
		Накладные расходы	%	108		29,96	758009
		Сметная прибыль	%	8		5,64	142652
		Сметная стоимость:				**76,11**	**1925796**
12	**2108-0102-1104 РСНБ РК 2015**	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	**м2**	**25302,9800**		**226,00**	**5718473**
13	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5828,0575**		**1106,02**	**6445976**
		Накладные расходы	%	108		336,81	1962965
		Сметная прибыль	%	8		115,43	672715
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**9081656**
14	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**7110,2302**		**2216,00**	**15756270**
15	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**18,5187**		**143486,89**	**2657190**
		Накладные расходы	%	108		814,32	15080
		Сметная прибыль	%	8		11544,10	213782
		Сметная стоимость:				**155845,31**	**2886052**
16	**1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**20576,3300**		**2783,86**	**57281622**
		Накладные расходы	%	108		104,73	2154959
		Сметная прибыль	%	8		231,09	4754984
		Сметная стоимость:				**3119,67**	**64191359**
17	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**6,1716**		**143486,89**	**885546**
		Накладные расходы	%	108		814,32	5026

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		11544,10	71246
		Сметная стоимость:				**155845,31**	**961818**
18	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**20572,0600**		**1910,25**	**39297778**
		Накладные расходы	%	108		66,47	1367425
		Сметная прибыль	%	8		158,14	3253266
		Сметная стоимость:				**2134,86**	**43918468**
19	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**20572,0600**		**894,44**	**18400473**
		Накладные расходы	%	108		0,42	8702
		Сметная прибыль	%	8		71,59	1472754
		Сметная стоимость:				**966,46**	**19882073**
		Устройство тротуаров и полос безопасности					
29	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1000,0000**		**1934,62**	**1934620**
		Накладные расходы	%	108		684,64	684640
		Сметная прибыль	%	8		209,54	209540
		Сметная стоимость:				**2828,80**	**2828800**
30	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8**	**м3**	**32,3680**		**37840,00**	**1224805**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**194 217 646**
		Накладные расходы -	Тенге				**9 405 178**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16 289 826**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**219 912 650**
		РАЗДЕЛ 3.Перевозки материалов					
141	**4102-0103-1170 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 170 км(песчано-гравийная смесь)**	**т**	**15005,2323**		**3411,00**	**51182847**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**51 182 847**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4 094 628**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**55 277 475**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**245 400 493**
		Накладные расходы -	Тенге				**9 405 178**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20 384 454**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**275 190 125**

Укрепление откосов

	Шифр номера		Единица	Количество	Сметная стоимость

1	2	3	4	5	6	7	8
N п.п.	нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	на единицу измерения	по проектным данным	Сметная стоимость	
						на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1101-0107-0112 РСНБ РК 2015**	**Выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	**м3 грунта**	**3724,4400**		**269,55**	**1003923**
		Накладные расходы	%	72		40,86	152181
		Сметная прибыль	%	8		24,83	92478
		Сметная стоимость:				**335,24**	**1248581**
2	**1136-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка автогрейдерами**	**м2 спланированной поверхности**	**8359,0800**		**7,52**	**62860**
		Накладные расходы	%	72		0,90	7482
		Сметная прибыль	%	8		0,67	5627
		Сметная стоимость:				**9,09**	**75984**
3	**1142-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Армосетки (габион). Установка**	**т арматуры**	**42,9542**		**10562,94**	**453722**
		Накладные расходы	%	68		6268,55	269260
		Сметная прибыль	%	8		1346,52	57839
		Сметная стоимость:				**18178,01**	**780822**
4	**ТОО"GeOMasters Team"**	**Габион 4x1x0,5**	**шт**	**1400,0000**		**17699,11**	**24778754**
5	**ТОО"GeOMasters Team"**	**Габион 4x1x1**	**шт**	**20,0000**		**25283,93**	**505679**
6	**ТОО"GeOMasters Team"**	**Габион 6x1x1**	**шт**	**7,0000**		**31590,18**	**221131**
7	**1127-0403-1207 РСНБ РК 2015**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) подтопляемая. Устройство при укрепление откосов**	**м2 поверхности**	**5731,8000**		**32,91**	**188634**
		Накладные расходы	%	108		28,97	166050
		Сметная прибыль	%	8		4,95	28372
		Сметная стоимость:				**66,83**	**383056**
8	**2108-0102-1103 РСНБ РК 2015**	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м**	**м2**	**5731,8000**		**189,00**	**1083310**
9	**1142-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Откосы. Заполнение габиона щебнем фракции 20-40 см**	**м3**	**2929,0400**		**2725,48**	**7983040**
		Накладные расходы	%	68		1757,08	5146558
		Сметная прибыль	%	8		358,60	1050354
		Сметная стоимость:				**4841,16**	**14179951**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3016,9112**		**2983,00**	**8999446**
11	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство заплечников и зуба из щебня**	**м3 подушки**	**2753,5600**		**6494,95**	**17884235**
		Накладные расходы	%	84		1469,45	4046219
		Сметная прибыль	%	8		637,15	1754431
		Сметная стоимость:				**8601,55**	**23684884**
12	4102-0102-1190 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 190 км**	**т**	**10141,3377**		**4572,00**	**46366196**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**109 530 930**
		Накладные расходы -	Тенге				**9 787 750**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9 545 494**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**128 864 174**

Строительные работы

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Водоотводные сооружение					
		Железобетонный лоток Б-3, протяженность-2034м (лист -1) 678 шт					
24	Е11-270201-0401 1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**	**480,0000**		**2992,94**	**1436611**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		2111,57	1013554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		408,36	196013
		Сметная стоимость:				**5512,88**	**2646182**
25	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**52,8000**		**53300,00**	**2814240**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4 250 851**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 013 554**
		Сметная прибыль -	Тенге				**421 152**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5 685 557**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**4 250 851**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 013 554**
		Сметная прибыль -	Тенге				**421 152**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**5 685 557**

1	2	3	4	5	6	7	8

Электроснабжение

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Строительство 10 кВ					
		КТПН					
2	5108-0102-0402 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа**	**шт.**	**1,0000**		**881021,00**	**881021**
4	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,0000**		**452216,00**	**452216**
		УКРМ					
6	ТОО"Казэнерго прибор"	**Устройство компенсации реактивной мощности УКРМ 400**	**шт**	**1,0000**		**486607,14**	**486607**
		Оборудование на напряжение выше 1000В					
8	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**28960,00**	**28960**
10	2307-0205-0113 РСНБ РК 2015	**Привод ПРН-3-10(прим.)**	**шт.**	**1,0000**		**8207,00**	**8207**
12	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**1,0000**		**51104,00**	**51104**
		Кабельно-проводниковая продукция					
14	2306-1201-0702 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0360**		**207758,00**	**7479**
		Земляные работы					
27	2306-0611-1403 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,7700**		**3376485,00**	**2599893**
		ОПОРА ВЛ					
36	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2,0000**		**12763,58**	**25527**
		Накладные расходы	%	80		6862,94	13726
		Сметная прибыль	%	8		1570,12	3140
		Сметная стоимость:				**21196,65**	**42393**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	2,0000		41432,00	82864
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,2000		822,33	2631
		Накладные расходы	%	93		213,18	682
		Сметная прибыль	%	8		82,84	265
		Сметная стоимость:				1118,36	3579
		Линейная арматура					
39	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,0000		502,00	1004
40	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6,0000		3089,00	18534
41	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	шт.	1,0000		13093,00	13093
42	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	шт.	3,0000		17179,00	51537
43	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5,0000		869,00	4345
44	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3,0000		11584,00	34752
45	2404-0206-0720 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6,0000		753,00	4518
46	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3,0000		651,00	1953
		Стандартные изделия					
48	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0009		404706,00	382
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4 756 627
		Накладные расходы -	Тенге				14 408
		Сметная прибыль -	Тенге				232 007
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5 003 042
		РАЗДЕЛ 2.Наружное освещение					
72	2306-0133-0407 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,1000		3931602,00	4324762
73	2306-0133-0406	**Кабели силовые ВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,0700		2575558,00	2755847
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				7 080 609
		Накладные расходы -	Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				566 449
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7 647 058

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				11 837 236
		Накладные расходы -	Тенге				14 408
		Сметная прибыль -	Тенге				798 456
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				12 650 100

		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				422 389 956
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				5 491 069
		ИТОГО	**Тенге**				427 881 025
		Зимнее удорожание 1,44%	**Тенге**				6 161 487
		Экологический	**Тенге**				15 000 000
		ИТОГО	**Тенге**				449 042 512
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				8 680 850
		ИТОГО	**Тенге**				457 723 362
		НДС 12%	**Тенге**				54 926 803
		ВСЕГО за 2019-20г.	**Тенге**				512 650 165
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,9	**Тенге**				461 385 149

Заказчик

КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Авторский надзор

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16**	**190140008898**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180**	**050140010603**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №55 от 29/03/2021

Номер документа	Дата составления
22	**24.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство магистральной улицы общегородского значения от моста ул.Султан Бейбарыс до примыкания к улице ПДП на левом берегу реки Сырдария,г.Кызылорда			шт			241 467 973,00	25 871 568,54
				Итого		x	241 467 973,00	25 871 568,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам.директора по производству / _____ / Сыздыков Ж.Ш
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2021

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 г.

согласно договору №55 от 29.03.2021г.

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел КХ, ПТ, АД и жилищной инспекции» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения от моста ул. С.Бейбарыс до примыкания к улице ПДП на левом берегур.Сырдарья, г.Кызылорда"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 000 000 000	215 596 404	215 596 404	215 596 404	300 000 000	30	64 678 921	215 596 404	150 917 483	784 403 596
НДС	120 000 000	25 871 569	25 871 569	25 871 569	36 000 000	30	7 761 471	25 871 569	18 110 098	94 128 431
Всего с НДС	**1 120 000 000**	**241 467 973**	**241 467 973**	**241 467 973**	**336 000 000**	30	72 440 392	**241 467 973**	**169 027 581**	878 532 027

К оплате: сто шестьдесят девять миллионов двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят один тенге ноль тиын

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Кызылординский городской отдел КХ, ПТ, АД и жилищной инспекции» акимата города Кызылорда

ТЕХНАДЗОР
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел КХ, ПТ, АД и жилищной инспекции» акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения от моста ул. С.Бейбарыс до примыкания к улице ПДП на левом берегур.Сырдарья, г.Кызылорда"

Акт приемки выполненных работ
за июнь месяц 2021г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Основная трасса					
		Подготовительные работы					
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Срезка почвенно-плодородного слоя толщиной 20см. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**12690,9600**		**43,70**	**554595**
		Накладные расходы	%	72		10,76	136605
		Сметная прибыль	%	8		4,36	55296
		Сметная стоимость:				**58,82**	**746496**
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Срезка почвенно-плодородного слоя толщиной 20см. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**12690,9600**		**37,39**	**474540**
		Накладные расходы	%	72		9,21	116887
		Сметная прибыль	%	8		3,73	47314
		Сметная стоимость:				**50,33**	**638741**
		Земляные работы					
3	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**31727,4000**		**40,49**	**1284642**
		Накладные расходы	%	72		17,66	560306
		Сметная прибыль	%	8		4,65	147532
		Сметная стоимость:				**62,80**	**1992481**
4	1101-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**35928,1000**		**72,62**	**2609099**
		Накладные расходы	%	72		26,22	942035
		Сметная прибыль	%	8		7,91	284191
		Сметная стоимость:				**106,75**	**3835325**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**59281,3650**		**581,00**	**34442473**
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**41484,3800**		**58,84**	**2440941**
		Накладные расходы	%	72		15,42	639689
		Сметная прибыль	%	8		5,94	246417
		Сметная стоимость:				**80,21**	**3327462**
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**41484,3800**		**29,15**	**1209270**
		Накладные расходы	%	72		5,85	242684
		Сметная прибыль	%	8		2,80	116156
		Сметная стоимость:				**37,80**	**1568110**
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**4148,4400**		**76,87**	**318891**
		Накладные расходы	%	72		15,16	62890
		Сметная прибыль	%	8		7,36	30533
		Сметная стоимость:				**99,39**	**412313**
9	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**12031,0500**		**2433,70**	**29280015**
		Накладные расходы	%	72		1750,85	21064580
		Сметная прибыль	%	8		334,76	4027568
		Сметная стоимость:				**4519,32**	**54372162**
10	2101-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300**	**м3**	**12151,3605**		**3053,00**	**37098104**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**108 427 927**
		Накладные расходы -	Тенге				**23 765 676**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10 575 488**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**142 769 091**
		РАЗДЕЛ 3.Перевозки материалов					
140	4102-0103-1190 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 190 км (бутовый камень)**	**т**	**19442,1768**		**3787,00**	**73627524**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**73 627 524**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5 890 202**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**79 517 726**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				182 055 451
		Накладные расходы -	Тенге				23 765 676
		Сметная прибыль -	Тенге				16 465 690
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				222 286 817

		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**222 286 817**
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				**2 889 729**
		ИТОГО	**Тенге**				**225 176 545**
		Зимнее удорожание 1,44%	**Тенге**				**3 242 542**
		Экологический	**Тенге**				**6 564 091**
		ИТОГО	**Тенге**				**234 983 179**
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				**4 568 382**
		ИТОГО	**Тенге**				**239 551 560**
		НДС 12%	**Тенге**				**28 746 187**
		ВСЕГО за 2019-20г.	**Тенге**				**268 297 748**
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,9	**Тенге**				**241 467 973**

Заказчик

КГУ «Кызылординский городской отдел КХ, ПТ, АД и жилищной инспекции» акимата города Кызылорда

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Авторский надзор

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

Счет-фактура № 20 от 22.08.19 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ236010201000015582 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): доп.соглашение №4 от 04.03.19г к договору №76 от 07.12.2017 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990740000504, (10а)

ИИК получателя: в , , БИК (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г. Кызылорда за август месяц 2019 года		0	595 888 750,00	595 888 750,00	12%	71 506 650,00	667 395 400,00		
Всего по счету:					**595 888 750,00**		**71 506 650,00**	**667 395 400,00**		

Директор: Удербаев М. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тулебаева С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Тулебаева С.А

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области",** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990740000504**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог", г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140010603**
Договор (контракт)	доп.соглашение №4 от 04.03.19г к договору №76 от 07.12.2017	

Номер документа	Дата составления
19	**22.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г. Кызылорда за август месяц 2019 года				0	667 395 400,00	667 395 400,00
				Итого	**0**	**x**	**667 395 400,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 г.

согласно доп.соглашения №4 от 04.03.2019г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области акимата города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	851 269 643	851 269 643	851 269 643	851 269 643	255 380 893	30	255 380 893	**851 269 643**	595 888 750	-
НДС	102 152 357	102 152 357	102 152 357	102 152 357	30 645 707	30	30 645 707	**102 152 357**	71 506 650	-
Всего с НДС	**953 422 000**	**953 422 000**	**953 422 000**	**953 422 000**	**286 026 600**	30	286 026 600	**953 422 000**	**667 395 400**	-

К оплате: шестьсот шестьдесят семь миллионов триста девяносто пять тысяч четыреста тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Для сеч. 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7									
		Земляные работы									
4	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	116013		161,93	154,95	18785938	17976169	3991858	24600020
		НР - 72%; СП - 8%				6,91	40,88	801648	4742600	1822224	
5	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 20 км	т	216944		339,00	–	73543936			79427451
		СП - 8%				–	–			5883515	
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	131674		65,66	65,66	8645743	8645743	2302828	11824456
		НР - 72%; СП - 8%					24,29	0	3198372	875886	
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	131674		32,09	32,09	4225432	4225432	873159	5506479
		НР - 72%; СП - 8%					9,21	0	1212721	407887	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	131674		79,42	67,70	10457583	8914358	2263009	13738239
		НР - 72%; СП - 8%				8,82	15,05	1161368	1981700	1017647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
9	1101-0203-0111 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	63800	41,93	19,30	2675134	1231340	1221438	4208298
		НР - 72%; СП - 8%			22,63	3,96	1443794	252648	311726	
		Земляные работы (для сеч 9-9 съезд с моста)								
10	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1307,5	161,93	154,95	211718	202593	44990	277245
		НР - 72%; СП - 8%			6,91	40,88	9037	53449	20537	
11	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2445,03	383,00	--	936446			1011362
		СП - 8%			--	--			74916	
12	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	811,05	48,24	48,24	39127	39127	9899	52948
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,95		13748	3922	
13	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	811,05	165,12	165,12	133917	133917	33879	181220
		НР - 72%; СП - 8%			--	58,02		47054	13424	
14	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1307,5	41,28	41,28	53972	53972	13654	73036
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,50		18964	5410	
15	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1307,5	152,87	152,87	199872	199872	50565	270472
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,71		70229	20035	
16	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2118,55	65,66	65,66	139103	139103	37051	190247
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,29		51460	14092	
17	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2118,55	32,09	32,09	67992	67992	14052	88608
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,21		19517	6564	
18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2118,55	79,42	67,70	168252	143421	36418	221044
		НР - 72%; СП - 8%			8,82	15,05	18687	31894	16374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
19	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4312,49	44,80	21,39	193208	92261	86359	301933
		НР - 72%; СП - 8%			23,41	4,41	100947	18997	22365	
		Укладка футляров под проезжую часть								
20	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1678	149,62	141,95	251069	238195	50355	325537
		НР - 72%; СП - 8%			7,67	34,01	12874	57063	24114	
21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	52	1535,38	--	79840		57485	148310
		НР - 72%; СП - 8%			1535,38	--	79840		10986	
22	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1260	17,67	17,67	22264	22264	6074	30606
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,70		8436	2267	
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	470	800,93	--	376436		271034	699268
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	376436		51798	
24	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,133	1705483,65	806473,91	226829	107261	142360	398725
		НР - 99%; СП - 8%			832095,00	249093,58	110669	33129	29535	
25	2301-0301-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 8731-74	м	133	22625,00	--	3009125			3249855
		СП - 8%			--	--			240730	
26	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,133	4271913,35	298927,18	568164	39757	62919	681570
		НР - 99%; СП - 8%			426615,00	51237,20	56740	6815	50487	
27	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0373	757593,18	230532,14	28258	8599	20768	52948
		НР - 99%; СП - 8%			487080,00	75323,54	18168	2810	3922	
28	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0373	2243474,32	206376,18	83682	7698	12635	104022
		НР - 99%; СП - 8%			305920,00	36231,10	11411	1351	7705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
29	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	37,3	4515,00	--	168410			181882
		СП - 8%			--	--			13473	
30	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,025	1070539,33	506771,39	26763	12669	16463	46684
		НР - 99%; СП - 8%			508728,00	156431,16	12718	3911	3458	
31	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,025	2134420,61	167754,22	53361	4194	6712	64878
		НР - 99%; СП - 8%			242585,00	28599,14	6065	715	4806	
32	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25	9113,00	--	227825			246051
		СП - 8%			--	--			18226	
33	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,044	591225,03	237322,42	26014	10442	18319	47880
		НР - 99%; СП - 8%			353124,00	67429,90	15537	2967	3547	
34	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	44	19448,00	--	855712			924169
		СП - 8%			--	--			68457	
35	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,042	1592339,80	--	66878		5664	78346
		НР - 76%; СП - 8%			177450,00	--	7453		5803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				126 548 003	42 516 380	11 649 948	149 253 789
							4 243 392	11 830 550	11 055 838	-
		Накладные расходы	Тенге				11 649 948			
		Сметная прибыль	Тенге				11 055 838			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				149 253 789			
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда по сеч.3-3 ПК0+00-13-56								
36	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Дренирующий слой из бутового камня. Устройство	м3 камня (в деле)	10848	2759,85	3,24	29938874	35169	21540306	55597515
		НР - 72%; СП - 8%			2756,61	1,23	29903705	13386	4118334	
37	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый	м3	10956,48	2679,00	--	29352410			31700603
		СП - 8%			--	--			2348193	
38	4202-0301-0116 РСНБ РК 2015	Провозная плата за перевозку (бутовый камень) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 181 до 200 км	вагон	282	74891,00	--	21119262			22808803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		СП - 8%			--	--			1689541	
39	4204-0201-0121 РСНБ РК 2015	Погрузка бутового камня при железнодорожных перевозках	т	19526,4	225,00	--	4393440			4744915
		СП - 8%			--	--			351475	
40	4204-0201-0221 РСНБ РК 2015	Разгрузка камня при железнодорожных перевозках	т	19526,4	656,00	--	12809318			13834064
		СП - 8%			--	--			1024745	
41	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из нетканого геотекстиля 300г/м2	м2 основания дорожной поверхности	20746,8	297,64	0,41	6175173	8552	417116	7119672
		НР - 108%; СП - 8%			18,49	0,12	383658	2560	527383	
42	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Н=20СМ Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4040,88	1182,34	1048,63	4777699	4237369	1543357	6826741
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	531844	897190	505685	
43	Калк №1	Смеси песчано-гравийные природные С4 ГОСТ 23735-2014	м3	4040,88	3640,00	--	14708803			15885507
		СП - 8%			--	--			1176704	
44	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	14,97	114901,82	1711,00	1720080	25614	13822	1872614
		НР - 108%; СП - 8%			--	854,92		12798	138712	
45	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	18712,8	2257,12	94,56	42237106	1769536	1377968	47104280
		НР - 108%; СП - 8%			43,85	24,33	820594	455303	3489206	
46	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,61	114901,82	1711,00	644599	9599	5180	701761
		НР - 108%; СП - 8%			--	854,92		4796	51982	
47	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,9 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	18712,8	1885,64	96,25	35285596	1801097	1410657	39631954
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,34	775878	530287	2935700	
48	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	18712,8	869,24	0,08	16265982	1527	8978	17576957
		НР - 108%; СП - 8%			0,44	--	8313		1301997	
49	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,7	114901,82	1711,00	654940	9753	5263	713020
		НР - 108%; СП - 8%			--	854,92		4873	52816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
50	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	18984	2020,35	96,47	38354281	1831412	1432945	42970204
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	787122	539678	3182978	
51	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2712	1871,69	30,25	5076033	82039	2105963	7756555
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	1919478	30488	574560	
52	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР100.30.15 из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	122,04	42587,00	--	5197317			5613103
		СП - 8%			--	--			415785	
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки по сеч 3-3								
53	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси	м3 материала основания в плотном теле	1193,58	1182,34	1048,63	1411219	1251618	455871	2016457
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	157094	265009	149367	
54	Калькс №2	Смеси песчано-гравийные природные С6 ГОСТ 23735-2014	м3	1193,58	3669,00	--	4379245	--	--	4729585
		СП - 8%			--	--	--	--	350340	
55	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,51	114901,82	1711,00	748011	11139	6011	814343
		НР - 108%; СП - 8%			--	854,92	--	5566	60322	
56	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	8136	1428,21	2,80	11619906	22788	1493993	14163011
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	1375440	7887	1049112	
57	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	8136	906,87	--	7378291	--	957306	9002445
		НР - 108%; СП - 8%			108,95	--	886394	--	666848	
58	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2712	1871,69	30,25	5076033	82039	2105963	7756555
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	1919478	30488	574560	
59	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР100.20.08 из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	43,39	42587,00	--	1847850	--	--	1995678
		СП - 8%			--	--	--	--	147828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		УСТРОЙСТВО АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ								
60	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1274,34	207,87	198,45	264898	252897	75992	368161
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	12001	93543	27271	
61	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	580,368	800,93	--	464833	--	334680	863474
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	464833	--	63961	
62	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	230,52	70746,78	13580,13	16308548	3130492	6042054	24138650
		НР - 108%; СП - 8%			19271,70	4997,32	4442512	1151982	1788048	
63	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 2-х метровые СТ РК 937-92	м3	230,52	55809,00	--	12865091	--	--	13894298
		СП - 8%			--	--	--	--	1029207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				331 074 839	14 562 638	41 333 425	402 200 925
							44 388 344	4 045 834	29 792 660	
		Накладные расходы	Тенге				41 333 424			
		Сметная прибыль	Тенге				29 792 661			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				402 200 924			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда по сеч.3-3 ПК-13+56-56+30								
119	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из нетканого геотекстиля 300г/м2	м2 основания дорожной поверхности	22093,2	297,64	0,41	6575820	9058	296031	7421599
		НР - 108%; СП - 8%			18,49	0,12	408503	2651	549748	
120	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Н=20СМ Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4303,12	1182,34	1048,63	5087751	4512381	1095695	6678121
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	566377	955422	494676	
121	Калькулятор №1	Смеси песчано-гравийные природные С4 ГОСТ 23735-2014	м3	4303,12	3640,00		15663357	0	0	16916425
		СП - 8%					0	0	1253069	
122	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	15,94	114901,82	1711,00	1831737	27276	9813	1988874
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	13629	147324	
123	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	19927,2	2257,12	94,56	44978082	1884316	978218	49632804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			43,85	24,33	873808	484829	3676504	
124	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,98	114901,82	1711,00	686901	10229	3680	745828
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	5111	55247	
125	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,9 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	19927,2	1885,64	96,25	37575525	1917993	1001461	41663146
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,34	826182	564737	3086159	
126	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	19927,2	869,24	0,08	17321519	1594	6313	18714059
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		8768	0	1386227	
127	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,06	114901,82	1711,00	696857	10377	3733	756637
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	5185	56047	
128	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,9 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	20216	1920,94	96,47	38833723	1950238	1017285	43039089
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	838155	574741	3188081	
129	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2226	1871,69	30,25	4166382	67337	1152372	5744254
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	1575496	25020	425500	
130	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР100.30.15 из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	100,17	42587,00		4265940	0	0	4607215
		СП - 8%					0	0	341275	
		УСТРОЙСТВО АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ								
131	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1387,34	207,87	198,45	288386	275317	82737	400813
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	13069	101844	29690	
132	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	631,57	800,93		505840	0	364205	939648
		НР - 72%; СП - 8%			800,93		505840	0	69604	
133	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	250,92	70746,78	13580,13	17751782	3407526	4384499	23907184
		НР - 108%; СП - 8%			19271,70	4997,32	4835655	1253928	1770903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
134	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 2-х метровые СТ РК 937-92	м3	250,92	55809,00		14003594	0	0	15123882
		СП - 8%					0	0	1120288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				210 233 196	14 073 641	10 396 043	238 279 578
							10 451 852	3 987 096	17 650 339	
		Накладные расходы	Тенге				10 396 043			
		Сметная прибыль	Тенге				17 650 339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				238 279 578			
		РАЗДЕЛ 8. Дорожная одежда по сеч.9-9 съезд с моста (основная дорога)(0+07-1+84)								
202	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из нетканого геотекстиля	м2 основания дорожной поверхности	3292	297,64	0,41	979846	1357	66186	1129714
		НР - 108%; СП - 8%			18,49	0,12	60877	406	83683	
203	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной,щебеночно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1187	1182,34	1048,63	1403439	1244718	453358	2005341
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	156228	263548	148544	
204	Калькулятор №1	Смеси песчано-гравийные природные С4 ГОСТ 23735-2014	м3	644	3640,00		2344160			2531693
		СП - 8%							187533	
205	Калькулятор №3	Щебеночно-песчаная смесь С4	м3	543	2766,00		1501938			1622093
		СП - 8%							120155	
206	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,18672	114901,82	1711,00	251258	3741	1346	272812
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	1869	20208	
207	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 10см. Устройство	м2	2733,4	2787,40	94,56	7619079	258470	134182	8373522
		НР - 108%; СП - 8%			43,85	24,33	119860	66504	620261	
208	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,82002	114901,82	1711,00	94222	1403	505	102305
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	701	7578	
209	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,9 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2733,4	1885,64	96,25	5154208	263090	137370	5714904
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,34	113327	77465	423326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
210	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	2733,4	869,24	0,08	2375981	219	866	2566994
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		1203	0	190148	
211	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8304	114901,82	1711,00	95414	1421	511	103600
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	710	7674	
212	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА. Устройство	м2 покрытия	2768	2286,67	96,47	6329503	267029	139288	6986294
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	114761	78694	517503	
213	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2768	537,28	0,04	1487191	111	438	1606640
		НР - 108%; СП - 8%			0,22		609	0	119010	
214	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	340	1500,17	30,25	510058	10285	176014	740957
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	240642	3822	54886	
215	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	15,3	42587,00		651581	0	0	703708
		СП - 8%					0	0	52126	
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар)(съезд с моста)ПК 0+00-1+84								
216	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	129,75	1182,34	1048,63	153409	136060	33038	201362
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	17078	28808	14916	
217	Калькулятор №2	Смеси песчано-гравийные природные С6 ГОСТ 23735-2014	м3	129,75	3669,00		476053	0	0	514137
		СП - 8%					0	0	38084	
218	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,692	114901,82	1711,00	79512	1184	426	86333
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	592	6395	
219	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	865	1428,21	2,80	1235402	2422	105895	1448600
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	146237	839	107304	
220	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	865	906,87		784443	0	67854	920480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			108,95		94242	0	68184	
221	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	330	1871,69	30,25	617658	9983	170837	851574
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	233564	3709	63080	
222	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	5,28	42587,00		224859	0	0	242848
		СП - 8%					0	0	17989	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				34 369 213	2 201 492	1 488 113	38 725 911
							1 298 627	527 667	2 868 587	
		Накладные расходы	Тенге				1 488 113			
		Сметная прибыль	Тенге				2 868 587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				38 725 911			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				702225250	73354151	64867528	828460203
							60382215	20391147	61367424	
		Накладные расходы	Тенге				64867527			
		Сметная прибыль	Тенге				61367425			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				828460202			

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					828 460 202		
	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					10 769 983		
	ИТОГО	Тенге					839 230 185		
	Зимнее удорожание 1,44%	Тенге					12 084 915		
	Экологический	Тенге							
	ИТОГО	Тенге					851 315 100		
	Непредвиденные затраты 2%	Тенге					17 026 302		
	ИТОГО	Тенге					868 341 402		
	в том числе 2019г. 36% К=1	Тенге					312 602 905		
	в том числе 2020г. 64% К=1,049901	Тенге					583 470 404		
	ИТОГО	Тенге					896 073 308		
	НДС 12%	Тенге					107 528 797		
	ВСЕГО за 2019-20г.	Тенге					1 003 602 105		
	ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге					953 422 000		

Заказчик

ГУ "УПТ и АД Кызылординской области"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Счет-фактура № 27 от 16.08.18 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ236010201000015582 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): доп.соглашение №1 от 15.06.18г к договору №76 от 07.12.2017 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990740000504, (10а)

ИИК получателя: в , , БИК (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г. Кызылорда, за август 2018г		0	66 880 782,00	66 880 782,00	12%	8 025 694,00	74 906 476,00		
Всего по счету:					**66 880 782,00**		**8 025 694,00**	**74 906 476,00**		

Директор: Удербаев М. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Калмырзаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ТОО «УАД» МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Зульфия

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области",** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990740000504**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог", г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140010603**

Договор (контракт) доп.соглашение №1 от 15.06.18г к договору №76 от 07.12.2017

Номер документа	Дата составления
23	**16.08.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Едини-ца измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г. Кызылорда, за август 2018г				0	74 906 476,00	74 906 476,00
				Итого	**0**	**x**	**74 906 476,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.08.2018

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2018 г.

согласно допсоглашению №1 от 15.06.2018г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр2)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	264 659 821	264 659 821	264 659 821	66 880 782	79 397 946	30	20 064 235	264 659 821	46 816 548	0
НДС	31 759 179	31 759 179	31 759 179	8 025 694	9 527 754		2 407 708	31 759 180	5 617 986	0
Всего с НДС	296 419 000	296 419 000	296 419 000	74 906 476	88 925 700		22 471 943	296 419 000	52 434 533	0

К оплате: Пятьдесят два миллиона четыреста тридцать четыре тысяча пятьсот тридцать три тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК	ТЕХНАДЗОР	ПОДРЯДЧИК
ГУ "УПТ и АД Кызылординской области"	ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"	ТОО "Управление автомобильных дорог"

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда.

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2018г

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Дорожная одежда по сеч.5-5							
1	11-270403-1301	Прослойка из нетканного геотекстиля	м2 основания дорожной		17541,27	278,21	4880157	62,1 / 140391
2	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		3137,55	3404,68	10682362	60,3 / 535187
3	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		9,5	102500,63	973756	60,3 / 3169
4	11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2		9240,5	1261,19	11654016	60,3 / 339137
5	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		2,77	102500,72	283927	60,3 / 1848
6	11-270602-0307	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		9008,62	1893,63	17058979	60,3 / 351966
7	11-270602-0407	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщ.К=4,000;	м2 покрытия		36034,47	224,47	8088657,9	60,3 / 1620
		Итого прямые затраты по разделу 2					53 621 854	

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	875 546
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 774 374
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 221 028
- материалы, изделия и конструкции, тенге	58 511 583
Накладные расходы I уровня, тенге	1 266 849
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	54 888 702
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	2 327 281
Итого, тенге	57 215 983
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 577 279
Итого по разделу на подряд, тенге	**61 793 262**
Всего по разделам, тенге	**61 793 262**
Временные здания и сооружения (1,3%)	803 312
Затраты на производство смр в зимнее время (1,44%)	901 391
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1 907 728
Итого по сметному расчету в ценах 2017г	**65 405 693**
в т.ч. На 2018г-69%, К=1,05999383 с НДС, 12%	53 577 939
в т.ч. На 2019г-31%, К=1,112825 с НДС 12%	25 270 983
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	**78 848 922**
ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	**74 906 476**

Заказчик	Технадзор	Подрядчик
ГУ "УПТ и АД Кызылординской области"	ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"	ТОО "Управление автомобильных дорог"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области",** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990740000504**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог", г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140010603**

Договор (контракт) доп.соглашение №5 от 28.02.20г к договору №76 от 07.12.2017

Номер документа	Дата составления
4	**24.04.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г. Кызылорда, за апрель месяц 2020 года				0	105 759 475,60	105 759 475,60
				Итого	**0**	**x**	**105 759 475,60**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2020 г.

согласно доп.соглашения №5 от 28.02.2020г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области акимата города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	173 162 596,42	132 693 409,32	132 693 409,32	94 428 103,21	51 948 778,93	30,00	28 328 430,96	**132 693 409,32**	66 099 672,25	40 469 187,10
НДС	20 779 511,58	15 923 209,13	15 923 209,13	11 331 372,39	6 233 853,47	30,00	3 399 411,72	**15 923 209,13**	7 931 960,67	4 856 302,45
Всего с НДС	**193 942 108,00**	**148 616 618,45**	**148 616 618,45**	**105 759 475,60**	**58 182 632,40**	30,00	31 727 842,68	**148 616 618,45**	**74 031 632,92**	45 325 489,55

К оплате: семьдесят четыре миллиона тридцать одна тысяча шестьсот тридцать два тенге девяносто две тиын

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МУЛАН"

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда по сеч.4-4 ПК28+93-31+53,53									
67	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,76		114901,82	1711,00	317129	4722	2548	345252
		НР - 108%; СП - 8%				--	854,92		2360	25574	
68	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	м2	3451		2257,12	94,56	7789334	326336	254124	8686935
		НР - 108%; СП - 8%				43,85	24,33	151333	83967	643477	
69	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,04		114901,82	1711,00	119498	1779	960	130095
		НР - 108%; СП - 8%				--	854,92		889	9637	
70	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,9 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	3451		1885,64	96,25	6507342	332157	260152	7308894
		НР - 108%; СП - 8%				41,46	28,34	143087	97795	541400	
71	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	м2 покрытия	3451		869,24	0,08	2999760	282	1656	3241529
		НР - 108%; СП - 8%				0,44	--	1533		240113	
72	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,05		114901,82	1711,00	120647	1797	969	131346
		НР - 108%; СП - 8%				--	854,92		898	9729	
73	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	3500		1825,94	96,47	6390775	337650	264186	7187358
		НР - 108%; СП - 8%				41,46	28,43	145118	99498	532397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24244485	1004723	784595	27031409
							441071	285407	2002327	
		Накладные расходы	Тенге				784595			
		Сметная прибыль	Тенге				2002327			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27031409			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда по сеч.3-3 ПК-13+56-56+30								
122	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	5,9616	114901,82	1711,00	684999	10200	5504	745743
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	5097	55240	
123	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	м2	7452	2257,12	94,56	16820058	704661	548724	18758284
		НР - 108%; СП - 8%			43,85	24,33	326770	181307	1389503	
124	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,2356	114901,82	1711,00	256875	3825	2064	279654
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	1911	20715	
125	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,9 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	7452	1885,64	96,25	14051789	717255	561762	15782635
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,34	308960	211190	1169084	
126	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	м2 покрытия	7452	869,24	0,08	6477576	596	3541	6999607
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		3279	0	518489	
127	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,5082	114901,82	1711,00	58393	870	469	63571
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	434	4709	
128	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,9 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	1694	1920,94	96,47	3254072	163420	127865	3652493
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	70233	48160	270555	
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки по сеч 3-3								
142	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси**	м3 материала основания в плотном теле	1350	1182,34	1048,63	1596159	1415651	515622	2280723
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	177687	299741	168942	
143	Калькулятор №2	**Смеси песчано-гравийные природные С6 ГОСТ 23735-2014**	м3	1350	3669,00		4953150	0	0	5349402
		СП - 8%					0	0	396252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
147	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**950**	**1871,69**	**30,25**	**1778106**	**28738**	**737704**	**2717075**
		НР - 108%; СП - 8%			**707,77**	**11,24**	**672382**	**10678**	**201265**	
148	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР100.20.08 из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**15,2**	**42587,00**		**647322**	**0**	**0**	**699108**
		СП - 8%					**0**	**0**	**51786**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**50578500**	**3045215**	**2503255**	**57328295**
							1559311	**758518**	**4246540**	
		Накладные расходы	Тенге				**2503255**			
		Сметная прибыль	Тенге				**4246540**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**57328295**			
		РАЗДЕЛ 10.АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГПС,ЩПС.Жанакорганский р-н,м/р Бесарык 250км-30км=220км								
226	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**2236,25**	**2787,00**		**6232429**	**0**	**0**	**6731023**
		СП - 8%					**0**	**0**	**498594**	
227	4102-0103-1991 РСНБ РК 2015 К=20	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**2236,25**	**320,00**		**715600**	**0**	**0**	**772848**
		СП - 8%					**0**	**0**	**57248**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**6948029**	**0**	**0**	**7503871**
							0	**0**	**555842**	**0**
		Сметная прибыль	Тенге				**555842**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**7503871**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				**81771013**	**4049938**	**3287850**	**91863575**
							2000382	**1043925**	**6804710**	**0**
		Накладные расходы	Тенге				**3287850**			
		Сметная прибыль	Тенге				**6804710**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**91863575**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					91 863 575,23			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					1 194 226,48			
		ИТОГО	Тенге					93 057 801,71			
		Зимнее удорожание 1,44%	Тенге					1 340 032,34			
		Экологический	Тенге					35 311,50			
		ИТОГО	Тенге					94 433 145,55			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге					1 888 662,91			
		ИТОГО	Тенге					96 321 808,47			
		в том числе 2019г. 36% К=1	Тенге					34 675 851,05			
		в том числе 2020г. 64% К=1,049901	Тенге					64 722 152,34			
		ИТОГО	Тенге					99 398 003,39			
		НДС 12%	Тенге					11 927 760,41			
		ВСЕГО за 2019-20г.	Тенге					111 325 763,79			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге					105 759 475,60			

Заказчик

ГУ "УПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор

ТОО

Счет-фактура № 18 от 19.07.18 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ236010201000015582 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990740000504, (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г. Кызылорда за июль месяц 2018 года		0	121 248 427,00	121 248 427,00	12%	14 549 811,00	135 798 238,00		
Всего по счету:					**121 248 427,00**		**14 549 811,00**	**135 798 238,00**		

Директор: Удербаев М. П.

(Ф.И.О., подпись)

И.О Главный бухгалтер: Исмухамбетова З.Ш

(Ф.И.О., подпись)

ТОО «УАД» МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Зульфия

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области",** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990740000504**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог", г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140010603**
Договор (контракт)	доп.соглашение №1 от 15.06.18г к договору №76 от 07.12.2017	

Номер документа	Дата составления
18	**19.07.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г. Кызылорда за июль месяц 2018 г				0	135 798 238,00	135 798 238,00
				Итого	**0**	**x**	**135 798 238,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 г.

согласно допсоглашению №1 от 15.06.2018г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр2)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	264 659 821	197 779 039	197 779 039	121 248 427	79 397 946	30	36 374 528	197 779 039	84 873 899	66 880 782
НДС	31 759 179	23 733 485	23 733 485	14 549 811	9 527 754		4 364 943	23 733 486	10 184 868	8 025 694
Всего с НДС	296 419 000	221 512 524	221 512 524	135 798 238	88 925 700		40 739 471	221 512 524	95 058 767	74 906 476

К оплате: **Девяносто пять миллионов пятьдесят восемь тысяча семьсот шестьдесят семь тенге 00 тиын**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "УПТ и АД Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда.

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2018г

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел .1 Земляные работы.							
1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощн.59 кВт (80 л с) при перемещ.грунта до 10 м	м3 грунта		976,79	31,26	30539	59,1 / 6333
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		976,79	26,75	26131	59,1 / 5419
3	11-010207-2001	Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л с)	га		0,15	55660,76	8154	59,1 / 3039
		Земляные работы						
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автосамосвалы экск-ми с ковшом 0,65 м3	м3 грунта		40243,53	98,79	3975747	59,1 / 740755
5	41-020102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т		75256,22	420,4	31637717	–
6	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3		91526,9	51,06	4673268	59,1 / 954862

7	11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		**91526,9**	**49,7**	**4549177**	**59,1**
								840768
8	11-010201-0108	**Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		**91526,9**	**22,55**	**2063932**	**59,1**
								322489
9	11-010203-0111	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	спланированн ой площади		**13140**	**28,12**	**369497**	**59,1**
								146563
		Итого прямые затраты по разделу 1					**47 334 162**	
		Итого по 1 разделу на подряд, тенге					**56 666 816**	
10	41-020103-1178 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Расстояние перевозки 178 км**	т		19200,0	2 637	50 630 016	
		Сметная прибыль	%		8	210,96	4050401	
		Сметная стоимость	**тенге**			**2 848**	**54 680 417**	
		Итого прямые затраты по разделу 2					**50 630 016**	
		Итого по 2 разделу на подряд, тенге					**54 680 417**	
		Всего по разделам, тенге					**111 347 233**	
		Временные здания и сооружения (1,3%)					1 447 514	
		Затраты на производство смр в зимнее время (1,44%)					1 624 244	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					4 155 241	
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г					**118 574 232**	
		в т.ч. На 2018г-69%, К=1,05999383 с НДС, 12%					97 131 651	
		в т.ч. На 2019г-31%, К=1,112825 с НДС 12%					45 813 863	
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%					**142 945 514**	
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95					**135 798 238**	

Заказчик

ГУ "УПТ и АД Кызылординской области"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Счет-фактура № 14 от 26.06.18 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ236010201000015582 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): доп.соглашение №1 от 15.06.18г к договору №76 от 07.12.2017 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990740000504, (10а)

ИИК получателя: в , , БИК (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г. Кызылорда, за июнь 2018г		0	76 530 612,00	76 530 612,00	12%	9 183 674,00	85 714 286,00		
Всего по счету:					**76 530 612,00**		**9 183 674,00**	**85 714 286,00**		

Директор: Удербаев М. П.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Калмырзаев К. К.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Зульфия
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области",** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990740000504**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог", г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140010603**
Договор (контракт)	доп.соглашение №1 от 15.06.18г к договору №76 от 07.12.2017	

Номер документа	Дата составления
16	**26.06.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Едини-ца измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г. Кызылорда, за июнь 2018г				0	85 714 286,00	85 714 286,00
				Итого	**0**	**x**	**85 714 286,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2018

М.П.

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 г.

согласно допсоглашению №1 от 15.06.2018г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр2)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	264 659 821	76 530 612	76 530 612	76 530 612	79 397 946	30	22 959 184	76 530 612	53 571 429	188 129 209
НДС	31 759 179	9 183 674	9 183 674	9 183 674	9 527 754		2 755 102	9 183 674	6 428 571	22 575 505
Всего с НДС	296 419 000	85 714 286	85 714 286	85 714 286	88 925 700		25 714 286	85 714 286	60 000 000	210 704 714

К оплате: шестьдесят миллионов тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК	ТЕХНАДЗОР	ПОДРЯДЧИК
ГУ "УПТ и АД Кызылординской области"	ТОО "Дамир ЖобаКурылыс"	ТОО "Управление автомобильных дорог"

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда.

Акт приемки выполненных работ
за июнь месяц 2018г

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Земляные работы. Снятие ППС.						
1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощн.59 кВт (80 л с) при перемещ.грунта до 10 м	м3 грунта		4883,94	31,26	152694	59,1
								31663
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		4883,94	26,75	130653	59,1
								27093
3	11-010207-2001	Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л с)	га		0,73	55660,76	Уо 632,4 40772	59,1
								15197
		Земляные работы						
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автосамосвалы экск-ми с ковшом 0,65 м3	м3 грунта		44574,04	98,79	4403567	59,1
								820466
5	41-020102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т		83354,36	420,4	35042173 35042171	–
6	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		101375,9	51,06	5176253 5176146	59,1

								1057613
7	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	101375,9	49,7	5038382 5038703	59,1	
								931241
8	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	101375,9	22,55	2286027	59,1	
								357191

		Итого прямые затраты					**52 270 733**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 028 378	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 902 002	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 454 638	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					397 066	
		- перевозка грузов, тенге					35 042 171	
		Накладные расходы I уровня, тенге					3 240 463	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					55 511 196	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					2 331 470	
		Итого, тенге					57 842 666	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 627 413	
		Итого, тенге					**62 470 079**	

		Временные здания и сооружения (1,3%)					812 111	
		Затраты на производство смр в зимнее время (1,44%)					911 264	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					8 639 884	
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г					**72 833 338**	
		в т.ч. На 2018г-69%, К=1,05999383 с НДС, 12%					59 662 392	
		в т.ч. На 2019г-31%, К=1,112825 с НДС 12%					28 140 824	
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%					**87 803 216**	
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,976					**85 714 286**	

Заказчик

ГУ "УПТ и АД Кызылординской области"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2020 г.

согласно доп.соглашения №5 от 28.02.2020г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области акимата города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	173 162 596,42	38 265 306,12	38 265 306,12	38 265 306,12	51 948 778,93	30,00	11 479 591,83	**38 265 306,12**	26 785 714,29	134 897 290,30
НДС	20 779 511,58	4 591 836,73	4 591 836,73	4 591 836,63	6 233 853,47	30,00	1 377 551,02	**4 591 836,73**	3 214 285,61	16 187 674,85
Всего с НДС	**193 942 108,00**	**42 857 142,85**	**42 857 142,85**	**42 857 142,85**	**58 182 632,40**	30,00	12 857 142,85	**42 857 142,85**	**30 000 000,00**	151 084 965,15

К оплате: тридцать миллионов тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Акт приемки выполненных работ
за март месяц 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Для сеч. 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7									
		Земляные работы									
4	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4813		161,93	154,95	779342	745749	165604	1020542
		НР - 72%; СП - 8%				6,91	40,88	33257	196749	75596	
5	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	9000		339,00	--	3051000			3295080
		СП - 8%				--	--			244080	
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5463		65,66	65,66	358672	358672	95534	490542
		НР - 72%; СП - 8%					24,29	0	132686	36336	
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5463		32,09	32,09	175294	175294	36223	228439
		НР - 72%; СП - 8%					9,21	0	50310	16921	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5463		79,42	67,70	433837	369816	93882	569936
		НР - 72%; СП - 8%				8,82	15,05	48180	82212	42218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4 798 145	1 649 530	391 243	5 604 539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
							81 437	461 956	415 151	-
		Накладные расходы	Тенге				391 243			
		Сметная прибыль	Тенге				415 151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5 604 539			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда по сеч.3-3 ПК-13+56-56+30								
119	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Прослойка из нетканого геотекстиля 300г/м2**	м2 основания дорожной поверхности	8262	297,64	0,41	2459102	3387	166056	2835171
		НР - 108%; СП - 8%			18,49	0,12	152764	991	210013	
120	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Н=20СМ Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1576,8	1182,34	1048,63	1864314	1653480	602246	2663885
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	207538	350097	197325	
121	Калькс №1	**Смеси песчано-гравийные природные С4 ГОСТ 23735-2014**	м3	1576,8	3640,00		5739552	0	0	6198716
		СП - 8%					0	0	459164	
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки по сеч								
147	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	2000	1871,69	30,25	3743380	60500	1553062	5720157
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	1415540	22480	423715	
148	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР100.20.08 из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91**	м3	32	42587,00		1362784	0	0	1471807
		СП - 8%					0	0	109023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				15 169 131	1 717 367	2 321 364	18 889 735
							1 775 843	373 568	1 399 240	-
		Накладные расходы	Тенге				2 321 364			
		Сметная прибыль	Тенге				1 399 240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18 889 735			
		РАЗДЕЛ 10.АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГПС,ЩПС.Жанакорганский р-н,м/р Бесарык 250км-30км=220км								
226	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	т	3798,39071	2787,00	--	10586115	--	--	11433004
		СП - 8%			--	--	--	--	846889	
227	4102-0103-1991 РСНБ РК 2015 К=20	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	т*км	3798,39071	320,00	--	1215485	--	--	1312724
		СП - 8%			--	--	--	--	97239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11801600			12745728
									944128	
		Сметная прибыль	Тенге				944128			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				12745728			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				31768877	3366898	2712607	37240002
							1857279	835525	2758519	0
		Накладные расходы	Тенге				2712607			
		Сметная прибыль	Тенге				2758519			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				37240002			

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					37 240 002,05			
	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					484 120,03			
	ИТОГО	Тенге					37 724 122,08			
	Зимнее удорожание 1,44%	Тенге					543 227,36			
	Экологический	Тенге								
	ИТОГО	Тенге					38 267 349,43			
	Непредвиденные затраты 2%	Тенге					765 346,99			
	ИТОГО	Тенге					39 032 696,42			
	в том числе 2019г. 36% К=1	Тенге					14 051 770,71			
	в том числе 2020г. 64% К=1,049901	Тенге					26 227 498,88			
	ИТОГО	Тенге					40 279 269,60			
	НДС 12%	Тенге					4 833 512,35			
	ВСЕГО за 2019-20г.	Тенге					45 112 781,95			
	ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге					42 857 142,85			

Заказчик

ГУ "УПТ и АД Кызылординской области"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2021 г.

согласно доп.соглашения №7 от 01.03.2021г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 273 694 498,85	128 578 689,29	128 578 689,29	128 578 689,29	382 108 349,65	30,00	38 573 606,79	128 578 689,29	90 005 082,50	1 145 115 809,56
НДС	152 843 339,86	15 429 442,71	15 429 442,71	15 429 442,71	45 853 001,96	30,00	4 628 832,81	15 429 442,71	10 800 609,90	137 413 897,15
Всего с НДС	**1 426 537 838,71**	**144 008 132,00**	**144 008 132,00**	**144 008 132,00**	**427 961 351,61**	30,00	43 202 439,60	**144 008 132,00**	**100 805 692,40**	1 282 529 706,71

К оплате: сто миллионов восемьсот пять тысяч шестьсот девяносто два тенге сорок тиын

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "МҰЛАН"

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Для сеч. 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7									
		Снятие почвенно-плодородного слоя									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6349,11		48,24	48,24	306297	306297	77489	414489
		НР - 72%; СП - 85%					16,95		107624	30703	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	6349,11		41,28	41,28	262084	262084	66304	354658
		НР - 72%; СП - 85%					14,50		92089	26271	
3	1101-0207-2001 РСНБ РК 2015	Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л с)	га	18,05		69108,36	9978,39	1247406	180110	609701	2005676
		НР - 72%; СП - 85%				43323,60	3590,94	781991	64816	148569	
		Земляные работы									
4	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	41512,76		161,93	154,95	6722161	6432402	1428404	8802611
		НР - 72%; СП - 85%				6,91	40,88	286853	1697042	652045	
5	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	77628,8612		339,00		26316184	0	0	28421479
		СП - 8%						0	0	2105295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	47159,74	65,66	65,66	3096509	3096509	824767	4234978
		НР - 72%; СП - 8%				24,29	0	1145510	313702	
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	47159,74	32,09	32,09	1513356	1513356	312726	1972168
		НР - 72%; СП - 8%				9,21	0	434341	146087	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	47159,74	79,42	67,70	3745427	3192714	810506	4920407
		НР - 72%; СП - 8%			8,82	15,05	415949	709754	364475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43 209 423	14 983 472	4 129 897	51 126 466
							1 484 793	4 251 176	3 787 146	
		Накладные расходы	Тенге				4 129 897			
		Сметная прибыль	Тенге				3 787 146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51 126 466			
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда по сеч.4-4 ПК28+93-31+53,53								
		УСТРОЙСТВО АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ								
83	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	231,24	207,87	198,45	48068	45890	13789	66806
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	2178	16974	4949	
84	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	105,288	800,93		84328		60716	156648
		НР - 72%; СП - 8%			800,93		84328		11604	
85	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	41,82	70746,78	13580,13	2958630	567921	1096125	4379136
		НР - 108%; СП - 8%			19271,70	4997,32	805942	208988	324380	
86	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 2-х метровые СТ РК 937-92	м3	41,82	55809,00		2333932			2520647
		СП - 8%							186715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5 424 958	613 811	1 170 630	7 123 237
							892 448	225 962	527 648	
		Накладные расходы	Тенге				1 170 630			
		Сметная прибыль	Тенге				527 648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7 123 237			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда по сеч.3-3 ПК-13+56-56+30								
		УСТРОЙСТВО АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
131	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	96,77	207,87	198,45	20116	19205	5771	27958
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	912	7104	2071	
132	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	96,31	800,93		77140	0	55541	143296
		НР - 72%; СП - 8%			800,93		77140	0	10615	
133	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	38,25	70746,78	13580,13	2706064	519440	1002553	4005307
		НР - 108%; СП - 8%			19271,70	4997,32	737143	191147	296689	
134	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 2-х метровые СТ РК 937-92	м3	38,25	55809,00		2134694	0	0	2305470
		СП - 8%					0	0	170776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4 938 015	538 644	1 063 866	6 482 031
							815 194	198 252	480 150	
		Накладные расходы	Тенге				1 063 866			
		Сметная прибыль	Тенге				480 150			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6 482 031			
		РАЗДЕЛ 10.АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГПС,ЩПС.Жанакорганский р-н,м/р Бесарык 250км-30км=220км								
226	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	18000	2787,00		50166000			54179280
		СП - 8%							4013280	
227	4102-0103-1991 РСНБ РК 2015 К=20	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	18000	320,00		5761536			6222459
		СП - 8%							460923	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				55 927 536	-	-	60 401 739
							-	-	4 474 203	-
		Сметная прибыль	Тенге				4 474 203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				60 401 739			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				109 499 932	16 135 928	6 364 393	125 133 473
							3 192 436	4 675 390	9 269 148	-
		Накладные расходы	Тенге				6 364 393			
		Сметная прибыль	Тенге				9 269 148			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				125 133 473			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				125 133 473			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				1 626 735			
		ИТОГО	Тенге				126 760 208			
		Зимнее удорожание 1,44%	Тенге				1 825 347			
		Экологический	Тенге							
		ИТОГО	Тенге				128 585 555			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				2 571 711			
		ИТОГО	Тенге				131 157 266			
		в том числе 2019г. 36% К=1	Тенге				47 216 616			
		в том числе 2020г. 64% К=1,049901	Тенге				88 129 373			
		ИТОГО	Тенге				135 345 989			
		НДС 12%	Тенге				16 241 519			
		ВСЕГО за 2019-20г.	Тенге				151 587 507			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге				144 008 132			

Заказчик

ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор

ТОО "МУЛАН"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990740000504**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140010603**

Договор (контракт) ДС №6 от 07.10.2020 к дог №76 от 07.12.2017

Номер документа	Дата составления
28	**07.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда, за октябрь месяц 2020 года			шт			2 582 551,72	276 701,97
				Итого		x	2 582 551,72	276 701,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам.директора / _____ / Сыздыков Ж
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 г.

согласно доп.соглашения №6 от 07.10.2020г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	2 305 849,75	2 305 849,75	2 305 849,75	2 305 849,75	-	30,00	-	**2 305 849,75**	2 305 849,75	-
НДС	276 701,97	276 701,97	276 701,97	276 701,97	-	30,00	-	**276 701,97**	276 701,97	-
Всего с НДС	**2 582 551,72**	**2 582 551,72**	**2 582 551,72**	**2 582 551,72**		30,00		**2 582 551,72**	**2 582 551,72**	-

К оплате: два миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят один тенге семьдесят две тиын

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МУЛАН"

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда по сеч.3-3 ПК-13+56-56+30									
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки по сеч 3-3									
142	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси	м3 материала основания в плотном теле	9		1182,34	1048,63	10641	9438	3437	15205
		НР - 108%; СП - 8%				131,62	222,03	1185	1998	1126	
143	Калькулятор №2	Смеси песчано-гравийные природные С6 ГОСТ 23735-2014	м3	9		3669,00		33021	0	0	35663
		СП - 8%						0	0	2642	
144	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05		114901,82	1711,00	5515	82	44	6004
		НР - 108%; СП - 8%					854,92	0	41	445	
145	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	60		1428,21	2,80	85693	168	11018	104447
		НР - 108%; СП - 8%				169,06	0,97	10144	58	7737	
146	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	60		906,87		54412	0	7060	66390
		НР - 108%; СП - 8%				108,95		6537	0	4918	
147	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20		1871,69	30,25	37434	605	15531	57202
		НР - 108%; СП - 8%				707,77	11,24	14155	225	4237	
148	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР100.20.08 из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	0,32		42587,00		13628	0	0	14718
		СП - 8%						0	0	1090	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					240 344	10 293	37 090	299 629
								32 021	2 322	22 195	
		Накладные расходы	Тенге					37 090			
		Сметная прибыль	Тенге					22 195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					299 629			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				240 344	10 293	37 090	299 629
							32 021	2 322	22 195	
		Накладные расходы	Тенге				37 090			
		Сметная прибыль	Тенге				22 195			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				299 629			

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					299 628,83			
	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					3 895,17			
	ИТОГО	Тенге					303 524,01			
	Зимнее удорожание 1,44%	Тенге					4 370,75			
	Экологический	Тенге					1 998 078,13			
	ИТОГО	Тенге					2 305 972,88			
	Непредвиденные затраты 2%	Тенге					46 119,46			
	ИТОГО	Тенге					2 352 092,34			
	в том числе 2019г. 36% К=1	Тенге					846 753,24			
	в том числе 2020г. 64% К=1,049901	Тенге					1 580 457,02			
	ИТОГО	Тенге					2 427 210,26			
	НДС 12%	Тенге					291 265,23			
	ВСЕГО за 2019-20г.	Тенге					2 718 475,49			
	ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге					2 582 551,72			

Заказчик

ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор

ТОО "МУЛАН"

Счет-фактура № 65 от 25.12.18 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ236010201000015582 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): доп.соглашение №3 от 19.12.18г к договору №76 от 07.12.2017 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990740000504, (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г. Кызылорда, за ноябрь 2018г		0	51 395 226,78	51 395 226,78	12%	6 167 427,22	57 562 654,00		
Всего по счету:					**51 395 226,78**		**6 167 427,22**	**57 562 654,00**		

Директор: Удербаев М. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тулебаева С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Тулебаева С.А

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области",** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990740000504**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог", г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140010603**

Договор (контракт) доп.соглашение №3 от 19.12.18г к договору №76 от 07.12.2017

Номер документа	Дата составления
45	**25.12.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г. Кызылорда, за ноябрь 2018г				0	57 562 654,00	57 562 654,00
				Итого	**0**	**x**	**57 562 654,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2018

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 г.

согласно допсоглашению №3 от 19.12.2018г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр2)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	51 395 226,78	51 395 226,78	51 395 226,78	51 395 226,78		30,00		51 395 226,78	51 395 226,78	0,00
НДС	6 167 427,22	6 167 427,22	6 167 427,22	6 167 427,22				6 167 427,22	6 167 427,22	0,00
Всего с НДС	57 562 654,00	57 562 654,00	57 562 654,00	57 562 654,00				57 562 654,00	57 562 654,00	0,00

К оплате: пятьдесят семь миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят четыре тенге

ЗАКАЗЧИК

ГУ "УПТ и АД Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда.

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2018г

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Дорожная одежда по сеч.4-4							
1	**11-270403-1301**	**Прослойка из нетканного геотекстиля**	м2		**5180,00**	**278,21**	**1441141**	**60,3** / **40256**
2	**11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3		**782,74**	**3404,68**	**2664977**	**60,3** / **114302**
		Итого прямые затраты по разделу 1					**4 106 118**	
		в том числе						
		Накладные расходы I уровня, тенге					154 558	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 260 676	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					178 948	
		Итого, тенге					4 439 625	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					355 170	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**4 794 795**	
	Раздел 2 Устройство пешеходных дорожек (тротуар) и велодорожки							
3	**11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3		**458,39**	**3404,68**	**1560671**	**60,3** / **75611**
4	**11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		**2,12**	**102500,62**	**217301**	**60,3** / **860**
5	**11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		**4020,09**	**1757,34**	**7064665**	**60,3** / **135599**

6	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 К=2,000;	м2 покрытия		4020,09	415,71	1671192	60,3
								361
7	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня		3460,00	1312,65	4541769	60,3
								1087838
8	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3		74,55573	35700,41	2661670	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					17 717 268	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 300 269	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					19 017 538	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					798 737	
		Итого, тенге					19 816 274	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 585 302	
		Итого по разделу на подряд, тенге					21 401 576	
	Раздел 3 Благоустройство							
9	11-070201-0207	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями	м3		267,96	11590,25	3105723	62,1
								1304145
10	21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 2,5 Т	м3		267,96	49760,48	13333818	
11	11-270601-0101	Покрытия дорожные из сборных шестигранных железобетонных плит. Устройство.	м3		1,152	4846,51	5583	60,3
								1686
12	21-040501-0503	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924. 0-84, под автомобильную нагрузку 10 т	м3		1,152	40593,48	46764	
13	11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидровлическим испытанием.	км		0,042	938132,05	39402	62,1
								15288
14	11-220601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозинной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км		0,042	2106203,54	88461	62,1
								4609
15	23-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, диам. 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		42	12711,24	533872	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					17 153 623	

		Накладные расходы I уровня, тенге				1 325 729	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				18 479 352	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				776 133	
		Итого, тенге				19 255 485	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 540 439	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**20 795 923**	
		Итого прямые затраты по смете				**38 977 009**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 780 557	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				41 757 566	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				1 753 818	
		Итого, тенге				43 511 384	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 480 911	
		Итого по смете на подряд, тенге				**46 992 295**	
		Временные здания и сооружения (1,3%)				610 900	
		Затраты на производство смр в зимнее время (1,44%)				685 486	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				1 972 999	
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г				**50 261 679**	
		в т.ч. На 2018г-69%, К=1,05999383 с НДС, 12%				41 172 519	
		в т.ч. На 2019г-31%, К=1,112825 с НДС 12%				19 419 748	
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%				**60 592 267**	
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95				**57 562 654**	

Заказчик

ГУ "УПТ и АД Кызылординской области"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Счет-фактура № 60 от 26.12.17 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ236010201000015582 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №76 от 07.12.2017 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990740000504, (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство дорог магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории) протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда за декабрь месяц 2017года	-	0	61 733 125,00	61 733 125,00	12%	7 407 975,00	69 141 100,00		
Всего по счету:					**61 733 125,00**		**7 407 975,00**	**69 141 100,00**		

Директор: Удербаев М. П.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Калмырзаев К. К.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Тулебаева С.А
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области",** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990740000504**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог", г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140010603**

Договор (контракт) Договор №76 от 07.12.2017

Номер документа	Дата составления
38	**26.12.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство дорог магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории) протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда за декабрь месяц 2017 года			-	0	69 141 100,00	69 141 100,00
				Итого	**0**	**x**	**69 141 100,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 г.

согласно договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр2)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	61 733 125	61 733 125	61 733 125	61 733 125				61 733 125	61 733 125	0
НДС	7 407 975	7 407 975	7 407 975	7 407 975				7 407 975	7 407 975	0
Всего с НДС	69 141 100	69 141 100	69 141 100	69 141 100				69 141 100	69 141 100	0

К оплате: шестьдесят девять миллионов сто сорок одна тысяча сто тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда.

Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2017г

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы. Снятие ППС.							
1	**11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**36629,51**	**31,26**	**1145207**	**59,1**
								237473
		Итого по заработной плате					401816	
		Итого по эксплуатации машин					1145207	
2	**11-010104-0110**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**36629,51**	**26,75**	**979898**	**59,1**
								203195
		Итого по заработной плате					343815	
		Итого по эксплуатации машин					979899	
3	**11-010207-2001**	**Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л с)**	га		**5,49**	**55660,76**	**305786**	**59,1**
								113978
		Итого по эксплуатации машин					57952	
		Итого по материалам					110279	
		Земляные работы						
4	**11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автосамосвалы экск-ми с ковшом 0,65 м3**	м3 грунта		**40243,53**	**98,79**	**3975747**	**59,1**

								740755
		Итого по заработной плате					1253392	
		Итого по эксплуатации машин					3757010	
		Итого по материалам					2649	
5	41-020102-1020	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т		**69069,13**	**420,4**	**29036663**	–
6	11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		**68645,2**	**51,06**	**3504951**	**59,1**
								716147
		Итого по заработной плате					1211754	
		Итого по эксплуатации машин					2794676	
		Итого по материалам					192 207	
7	11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		**68645,2**	**49,7**	**3411883**	**59,1**
								630576
		Итого по заработной плате					1066964	
		Итого по эксплуатации машин					3411883	
8	11-010201-0108	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=0;**	м3 уплотненного грунта		**68645,2**	**22,55**	**1547949**	**59,1**
								241867
		Итого по заработной плате					409250	
		Итого по эксплуатации машин					1547701	
		Итого прямые затраты					**43 908 085**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					913 770	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 694 326	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 966 077	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					305 135	
		- перевозка грузов, тенге					29 036 663	
		Накладные расходы I уровня, тенге					2 883 989	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					46 792 074	

		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					1 965 267	
		Итого, тенге					48 757 341	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 900 587	
		Итого, тенге					**52 657 929**	

		Временные здания и сооружения (1,3%)					684 553	
		Затраты на производство смр в зимнее время (1,44%)					768 132	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					7 622 512	
		Итого в текущих ценах на с 01.10.17г					**61 733 125**	
		НДС, 12%					7 407 975	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)					**69 141 100**	

Заказчик

ГУ "УПТ и АД Кызылординской области"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаКурылыс"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2021 г.

согласно доп.соглашения №7 от 01.03.2021г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 273 694 498,85	195 952 330,36	195 952 330,36	67 373 641,07	382 108 349,65	30,00	20 212 092,32	195 952 330,36	47 161 548,75	1 077 742 168,49
НДС	152 843 339,86	23 514 279,64	23 514 279,64	8 084 836,93	45 853 001,96	30,00	2 425 451,08	23 514 279,64	5 659 385,85	129 329 060,22
Всего с НДС	**1 426 537 838,71**	**219 466 610,00**	**219 466 610,00**	**75 458 478,00**	**427 961 351,61**	30,00	22 637 543,40	**219 466 610,00**	**52 820 934,60**	1 207 071 228,71

К оплате: пятьдесят два миллиона восемьсот двадцать тысяч девятьсот тридцать четыре тенге шестьдесят тиын

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Дамир ЖобаКурылыс"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МУЛАН"

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных [illegible]ог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки

Акт приемки выполненных работ
за апрель месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда по сеч.4-4 ПК28+93-31+53,53									
74	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня		505	1500,17	30,25	757588	15276	392150	1241717
		НР - 108%; СП - 8%				707,77	11,24	357425	5677	91979	
75	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР100.30.15 из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91**	м3		22,72	42587,00		967577			1044983
		СП - 8%								77406	
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки по сеч 4-4									
81	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		990	1871,69	30,25	1852977	29948	768770	2831486
		НР - 108%; СП - 8%				707,77	11,24	700694	11129	209740	
82	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91**	м3		15,84	42587,00		674578			728544
		СП - 8%								53966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4 252 720	45 224	1 160 920	5 846 730
		Накладные расходы	Тенге					1 058 119	16 806	433 091	
		Сметная прибыль	Тенге					1 160 920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					433 091			
								5 846 730			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда по сеч.3-3 ПК-13+56-56+30									
119	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Прослойка из нетканого геотекстиля 300г/м2**	м2 основания дорожной поверхности		12240	297,64	0,41	3643114	5018	246009	4200253
		НР - 108%; СП - 8%				18,49	0,12	226318	1469	311130	
120	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Н=20СМ Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		2384	1182,34	1048,63	2818699	2499934	910550	4027588
		НР - 108%; СП - 8%				131,62	222,03	313782	529320	298340	
121	Кальк №1	**Смеси песчано-гравийные природные С4 ГОСТ 23735-2014**	м3		2384	3640,00		8677760	0	0	9371981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		СП - 8%					0	0	694221	
129	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1080	1871,69	30,25	2021425	32670	838653	3088885
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	764392	12139	228806	
130	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР100.30.15 из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91**	м3	48,6	42587,00		2069728	0	0	2235306
		СП - 8%					0	0	165578	
		УСТРОЙСТВО АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ								
131	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	258,5	207,87	198,45	53734	51299	15416	74683
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	2435	18976	5532	
132	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	117,7	800,93		94269	0	67874	175115
		НР - 72%; СП - 8%			800,93		94269	0	12971	
133	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах**	м3 водосброса	53,04	70746,78	13580,13	3752409	720290	1390207	5554026
		НР - 108%; СП - 8%			19271,70	4997,32	1022171	265058	411409	
134	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные Б-3 2-х метровые СТ РК 937-92**	м3	53,04	55809,00		2960109	0	0	3196918
		СП - 8%					0	0	236809	
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки по сеч 3-3								
147	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1198	1871,69	30,25	2242285	36240	930284	3426374
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	847908	13466	253805	
148	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР100.20.08 из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91**	м3	19,168	42587,00		816308	0	0	881612
		СП - 8%					0	0	65305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				29 149 840	3 345 451	4 398 994	36 232 741
		Накладные расходы	Тенге				3 271 275	840 427	2 683 907	
		Сметная прибыль	Тенге				4 398 994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2 683 907			
							36 232 741			
		РАЗДЕЛ 10.АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГПС,ЩПС.Жанакорганский р-н,м/р Бесарык 250км-30км=220км								
226	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	т	7000	2787,00		19509000			21069720
		СП - 8%							1560720	
227	4102-0103-1991 РСНБ РК 2015 К=20	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	т·км	7000	320,00		2240000			2419200
		СП - 8%							179200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				21 749 000	-	-	23 488 920
		Сметная прибыль	Тенге				-	-	1 739 920	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1 739 920			
							23 488 920			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				55 151 560	3 390 675	5 559 914	65 568 391
		Накладные расходы	Тенге				4 329 394	857 233	4 856 918	
		Сметная прибыль	Тенге				5 559 914			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				4 856 918			
			Тенге				65 568 391			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				65 568 391			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				852 389			
		ИТОГО	Тенге				66 420 780			
		Зимнее удорожание 1,44%	Тенге				956 459			
		Экологический	Тенге							
		ИТОГО	Тенге				67 377 239			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				1 347 545			
		ИТОГО	Тенге				68 724 784			
		в том числе 2019г. 36% К=1	Тенге				24 740 922			
		в том числе 2020г. 64% К=1,049901	Тенге				46 178 700			
		ИТОГО	Тенге				70 919 622			
		НДС 12%	Тенге				8 510 355			
		ВСЕГО за 2019-20г.	Тенге				79 429 977			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге				75 458 478			

Заказчик

ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаКурылыс"

Авторский надзор

ТОО "МУЛАН"

Кенесов К.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990740000504**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140010603**

Договор (контракт) ДС №7 от 01.03.2021 к дог №76 от 07.12.2017

Номер документа	Дата составления
12	26.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда, за апрель месяц 2021 года			шт			399 261 847,00	42 778 055,04
				Итого		x	399 261 847,00	42 778 055,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / Балатаев У.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2021 г.

согласно доп.соглашения №7 от 01.03.2021г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 273 694 498,85	552 436 122,32	552 436 122,32	356 483 791,96	382 108 349,65	30,00	106 945 137,59	552 436 122,32	249 538 654,37	721 258 376,53
НДС	152 843 339,86	66 292 334,68	66 292 334,68	42 778 055,04	45 853 001,96	30,00	12 833 416,51	66 292 334,68	29 944 638,53	86 551 005,18
Всего с НДС	**1 426 537 838,71**	**618 728 457,00**	**618 728 457,00**	**399 261 847,00**	**427 961 351,61**	30,00	119 778 554,10	**618 728 457,00**	**279 483 292,90**	807 809 381,71

К оплате: двести семьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи двести девяносто два тенге девяносто тиын

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МУЛАН"

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Для сеч. 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7									
		Земляные работы									
4	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10378,19		161,93	154,95	1679953	1608101	357167	2200088
		НР - 72%; СП - 8%				6,91	40,88	71713	424260	162969	
5	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	25592,3888		339,00		8675900	0	0	9369971
		СП - 8%						0	0	694072	
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11789,96		65,66	65,66	774080	774129	206246	1058753
		НР - 72%; СП - 8%					24,29	0	286378	78426	
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11789,96		32,09	32,09	379076	378340	78535	494219
		НР - 72%; СП - 8%					9,21	0	108586	36609	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	11789,96		79,42	67,70	936045	798180	203390	1230591
		НР - 72%; СП - 8%				8,82	15,05	103987	177439	91154	
9	1101-0203-0111 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	184571,7		41,93	19,30	7739968	3562234	3534733	12176677
		НР - 72%; СП - 8%				22,63	3,96	4176858	730904	901976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20 185 022	7 120 983	4 380 071	26 530 299
								4 352 558	1 727 567	1 965 205	
		Накладные расходы	Тенге					4 380 071			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1 965 205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26 530 299			
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда по сеч.4-4 ПК28+93-31+53,53								
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки по сеч 4-4								
76	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	305	1182,34	1048,63	360614	319831	116490	515273
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	40143	67719	38168	
77	Кальк №2	Смеси песчано-гравийные природные С6 ГОСТ 23735-2014	м3	305	3669,00		1119045			1208569
		СП - 8%							89524	
78	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,71	114901,82	1711,00	196482	2926	1579	213906
		НР - 108%; СП - 8%				854,92		1462	15845	
79	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2135	1428,21	2,80	3049226	5980	392045	3716572
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	360935	2070	275302	
80	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	2135	906,87		1936167		251210	2362367
		НР - 108%; СП - 8%			108,95		232602		174990	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6 661 534	328 736	761 324	8 016 687
							633 679	71 250	593 829	
		Накладные расходы	Тенге				761 324			
		Сметная прибыль	Тенге				593 829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8 016 687			
		РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда по сеч.2-2 пк 44+16-45+70,85								
96	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из нетканого геотекстиля	м2 основания дорожной поверхности	2543	297,64	0,41	756910	1048	51127	872680
		НР - 108%; СП - 8%			18,49	0,12	47026	314	64643	
97	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	496	1182,34	1048,63	586441	520118	189440	837952
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	65282	110126	62071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
98	Кальк №1	Смеси песчано-гравийные природные С4 ГОСТ 23735-2014	м3	496	3640,00		1805440	-		1949875
		СП - 8%							144435	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3 148 791	521 166	240 567	3 660 507
							112 308	110 440	271 149	
		Накладные расходы	Тенге				240 567			
		Сметная прибыль	Тенге				271 149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3 660 507			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда по сеч.3-3 ПК-13+56-56+30								
119	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из нетканого геотекстиля 300г/м2	м2 основания дорожной поверхности	23239,4	297,64	0,41	6917277	9528	615513	8135413
		НР - 108%; СП - 8%			18,49	0,12	429697	2789	602628	
120	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Н=20СМ Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4557,24	1182,34	1048,63	5388222	4778859	2288371	8290721
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	599824	1011844	614127	
121	Кальк №1	Смеси песчано-гравийные природные С4 ГОСТ 23735-2014	м3	4557,24	3640,00		16588353	0	0	17915422
		СП - 8%					0	0	1327068	
122	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	18,22	114901,82	1711,00	2093052	31168	16819	2278660
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	15573	168790	
123	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	22770	2257,12	94,56	51394622	2153131	1676655	57316980
		НР - 108%; СП - 8%			43,85	24,33	998465	553994	4245702	
124	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,83	114901,82	1711,00	784894	11688	6307	854498
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	5840	63296	
125	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,9 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	22770	1885,64	96,25	42936023	2191613	1716494	48224718
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,34	944044	645302	3572201	
126	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	22770	869,24	0,08	19792595	1822	10820	21387688
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		10019	0	1584273	
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки по сеч 3-3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
142	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси	м3 материала основания в плотном теле	435,6	1182,34	1048,63	515027	456783	166374	735913
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	57334	96716	54512	
143	Калк №2	Смеси песчано-гравийные природные С6 ГОСТ 23735-2014	м3	435,6	3669,00		1598216	0	0	1726074
		СП - 8%					0	0	127857	
144	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,32	114901,82	1711,00	266940	3975	2145	290612
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	1986	21527	
145	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2904	1428,21	2,80	4147522	8131	533268	5055254
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	490950	2817	374463	
146	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	2904	906,87		2633550	0	341702	3213273
		НР - 108%; СП - 8%			108,95		316391	0	238020	
147	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	4296	1871,69	30,25	8040809	129954	3336010	12286966
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	3040580	48287	910146	
148	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР100.20.08 из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	68,736	42587,00		2927260	0	0	3161441
		СП - 8%					0	0	234180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				166 024 363	9 776 651	10 710 480	190 873 632
							6 887 303	2 385 148	14 138 791	
		Накладные расходы	Тенге				10 710 480			
		Сметная прибыль	Тенге				14 138 791			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				190 873 632			
		РАЗДЕЛ 7. Дорожная одежда по сеч.7-7 (0+07-2+31)								
179	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из нетканого геотекстиля	м2 основания дорожной поверхности	1691	297,64	0,41	503317	697	33998	580300
		НР - 108%; СП - 8%			18,49	0,12	31271	209	42985	
180	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	307	1182,34	1048,63	362979	321928	117254	518652
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	40406	68163	38419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
181	Кальк №1	Смеси песчано-гравийные природные С4 ГОСТ 23735-2014	м3	307	3640,00		1117480			1206878
		СП - 8%							89398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1 983 776	322 625	151 252	2 305 830
							71 677	68 372	170 802	
		Накладные расходы	Тенге				151 252			
		Сметная прибыль	Тенге				170 802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2 305 830			
РАЗДЕЛ 10.АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГПС,ЩПС.Жанакорганский р-н,м/р Бесарык 250км-30км=220км										
226	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	12401,8113	2787,00		34563848			37328956
		СП - 8%							2765108	
227	4102-0103-1991 РСНБ РК 2015 К=20	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	12401,8113	320,00		3968580			4286066
		СП - 8%							317486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				38 532 428	-	-	41 615 022
							-	-	3 082 594	-
		Сметная прибыль	Тенге				3 082 594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				41 615 022			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				236 535 913	18 070 161	16 243 694	273 001 977
							12 057 525	4 362 777	20 222 371	-
		Накладные расходы	Тенге				16 243 694			
		Сметная прибыль	Тенге				20 222 371			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				273 001 977			

Наружные сети электроснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
РАЗДЕЛ 1.ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ											
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ100мм. Устройство	м2 покрытия	129,6		3720,60	141,08	482190	18284	36631	560327
		НР - 94%; СП - 8%				253,53	47,16	32857	6112	41506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
14	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	129,6	28613,24	970,84	3708276	125821	510742	4556539
		НР - 91%; СП - 8%			3995,16	335,51	517773	43482	337521	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	993,6	848,60	19,04	843169	18918	240299	1170145
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	255931	2454	86677	
16	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	7,632	228213,21	1962,21	1741723	14976	1576983	3584203
		НР - 91%; СП - 8%			226251,00	812,48	1726748	6201	265497	
17	ТПРАЙС лист	Закладная деталь фундамента	шт	360	11929,46		4294606	0	0	4638174
		СП - 8%					0	0	343568	
18	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения до 2 м	опора	360	8698,95	5910,11	3131622	2127640	1525311	5029488
		НР - 80%; СП - 8%			2788,84	2507,38	1003982	902657	372555	
19	ТПРАЙ лист	Опора освещения СТВг-10.0-3.0 ГЦ	шт	360	84475,89		30411320	0	0	32844226
		СП - 8%					0	0	2432906	
20	ТПРАЙС лист	Кронштейн типа "Ива" вылет 1,5м	шт	360	5489,29		1976144	0	0	2134236
		СП - 8%					0	0	158092	
26	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	7,674	340,27	152,51	2611	1170	998	3898
		НР - 72%; СП - 8%			135,74	44,95	1042	345	289	
27	2306-0128-0319 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,674	1910178,00		14658706	0	0	15831402
		СП - 8%					0	0	1172696	
36	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,864	136363,60		117818	0	88556	222884
		НР - 76%; СП - 8%			134862,00		116521	0	16510	
37	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	593	1566,00		928638	0	0	1002929
		СП - 8%					0	0	74291	
38	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 40 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	271	771,00		208941	0	0	225656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		СП - 8%					0	0	16715	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				62505765	2306809	3979520	71804108
							3654854	961251	5318823	
		Накладные расходы	Тенге				3979520			
		Сметная прибыль	Тенге				5318823			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				71804108			

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					344 806 085			
	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					4 482 479			
	ИТОГО	Тенге					349 288 564			
	Зимнее удорожание 1,44%	Тенге					5 029 755			
	Экологический	Тенге					2 228 198			
	ИТОГО	Тенге					356 546 517			
	Непредвиденные затраты 2%	Тенге					7 086 366			
	ИТОГО	Тенге					363 632 884			
	в том числе 2019г. 36% К=1	Тенге					130 907 838			
	в том числе 2020г. 64% К=1,049901	Тенге					244 338 258			
	ИТОГО	Тенге					375 246 096			
	НДС 12%	Тенге					45 029 532			
	ВСЕГО за 2019-20г.	Тенге					420 275 628			
	ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге					399 261 847			

Заказчик

ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор

ТОО "МУЛАН"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"** — **990740000504**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** — **050140010603**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДС №7 от 01.03.2021 к дог №76 от 07.12.2017

Номер документа	Дата составления
29	31.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда			шт			158 221 940,71	16 952 350,79
				Итого		x	158 221 940,71	16 952 350,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора — *должность* — *подпись* — Балатаев У.А — *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* — *подпись* — *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2021

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 г.

согласно доп.соглашения №7 от 01.03.2021г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 273 694 498,85	1 244 019 573,85	1 244 019 573,85	141 269 589,92	382 108 349,65	36,30	51 283 354,47	1 244 019 573,85	89 986 235,44	29 674 925,00
НДС	152 843 339,86	149 282 348,86	149 282 348,86	16 952 350,79	45 853 001,96	36,30	6 154 002,54	149 282 348,86	10 798 348,26	3 560 991,00
Всего с НДС	**1 426 537 838,71**	**1 393 301 922,71**	**1 393 301 922,71**	**158 221 940,71**	**427 961 351,61**	36,30	57 437 357,01	**1 393 301 922,71**	**100 784 583,70**	33 235 916,00

К оплате: сто миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят три тенге семьдесят тиын

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МУЛАН"

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда по сеч.3-3 ПК-13+56-56+30									
129	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	900		1871,69	30,25	1684521	27225	698878	2574071
		НР - 108%; СП - 8%				707,77	11,24	636993	10116	190672	
130	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР100.30.15 из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	40,5		42587,00		1724774	0	0	1862755
		СП - 8%						0	0	137982	
		УСТРОЙСТВО АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ									
131	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	139,59		207,87	198,45	29017	27702	8325	40327
		НР - 72%; СП - 8%				9,42	73,41	1315	10247	2987	
132	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	63,56		800,93		50907	0	36653	94568
		НР - 72%; СП - 8%				800,93		50907	0	7005	
133	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	25,245		70746,78	13580,13	1786002	342830	661685	2643503
		НР - 108%; СП - 8%				19271,70	4997,32	486514	126157	195815	
134	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 2-х метровые СТ РК 937-92	м3	25,245		55809,00		1408898	0	0	1521610
		СП - 8%						0	0	112712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					6 684 119	397 757	1 405 541	8 736 833
								1 175 729	146 521	647 173	
		Накладные расходы	Тенге					1 405 541			
		Сметная прибыль	Тенге					647 173			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8 736 833			
		РАЗДЕЛ 10.АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГПС,ЩПС.Жанакорганский р-н,м/р Бесарык 250км-30км=220км								
226	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	1879,38999	2787,00		5237860			5656889
		СП - 8%							419029	
227	4102-0103-1991 РСНБ РК 2015 К=20	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	1879,38999	320,00		601405			649517
		СП - 8%							48112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5 839 265	-	-	6 306 406
							-	-	467 141	-
		Сметная прибыль	Тенге				467 141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6 306 406			
		РАЗДЕЛ 11.Обустройство								
		Сечение 3-3: пк0+00-34+38,22,ПК34+80ДО ПК56+30								
228	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	10,599	32499,41	9226,79	344461	97795	59769	436569
		НР - 108%; СП - 8%			2668,02	2553,40	28278	27063	32338	
229	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,3491	17410,91	9226,79	6078	3221	1969	8691
		НР - 108%; СП - 8%			2668,02	2553,40	931	891	644	
230	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,6747	27469,91	9226,79	18534	6225	3805	24126
		НР - 108%; СП - 8%			2668,02	2553,40	1800	1723	1787	
231	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная(пешеход)	км линии	0,225	92853,41	9226,79	20892	2076	1269	23934
		НР - 108%; СП - 8%			2668,02	2553,40	600	575	1773	
		Сечение 4-4: пк29+00,54 ДО ПК31+46,53								
232	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,4113	32499,41	9226,79	13367	3795	2319	16941
		НР - 108%; СП - 8%			2668,02	2553,40	1097	1050	1255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
233	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,0964	17410,91 2668,02	9226,79 2553,40	1678 257	889 246	544 178	2400
234	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,075	27469,91 2668,02	9226,79 2553,40	2060 200	692 192	423 199	2682
235	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная(пешеход) *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,1111	92853,41 2668,02	9226,79 2553,40	10316 296	1025 284	627 875	11818
		Сечение 5-5: пк31+38 ДО ПК-44+52,42								
236	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	2,3872	32499,41 2668,02	9226,79 2553,40	77583 6369	22026 6095	13462 7284	98328
237	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,5199	17410,91 2668,02	9226,79 2553,40	9052 1387	4797 1328	2932 959	12942
238	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,2007	27469,91 2668,02	9226,79 2553,40	5513 535	1852 512	1132 532	7177
239	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная(пешеход) *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,26692	92853,41 2668,02	9226,79 2553,40	24784 712	2463 682	1505 2103	28393
		Сечение 2-2: пк44+16,45+70,85								
240	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,2	32499,41 2668,02	9226,79 2553,40	6500 534	1845 511	1128 610	8238
241	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,0818	17410,91 2668,02	9226,79 2553,40	1424 218	755 209	461 151	2036
242	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,0675	27469,91 2668,02	9226,79 2553,40	1854 180	623 172	381 179	2414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
243	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная(пешеход) *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,098	92853,41 2668,02	9226,79 2553,40	9100 261	904 250	553 772	10424
		Сечение 2-2: пк0+08,47-6+75,55								
244	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	1,2523	32499,41 2668,02	9226,79 2553,40	40699 3341	11555 3198	7062 3821	51582
245	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,7306	17410,91 2668,02	9226,79 2553,40	12720 1949	6741 1866	4120 1347	18188
246	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,0375	27469,91 2668,02	9226,79 2553,40	1030 100	346 96	211 99	1341
247	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная(пешеход) *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,07	92853,41 2668,02	9226,79 2553,40	6500 187	646 179	395 552	7446
		Сечение 7-7: пк0+07-2+31								
248	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,02	32499,41 2668,02	9226,79 2553,40	650 53	185 51	113 61	824
249	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,021	17410,91 2668,02	9226,79 2553,40	366 56	194 54	118 39	523
250	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,075	27469,91 2668,02	9226,79 2553,40	2060 200	692 192	423 199	2682
251	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,015	92853,41 2668,02	9226,79 2553,40	1393 40	138 38	85 118	1596
		Сечение 9-9: пк0+07-1+84								
252	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,02	32499,41	9226,79	650	185	113	824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			2668,02	2553,40	53	51	61	
253	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,0375	17410,91	9226,79	653	346	211	934
		НР - 108%; СП - 8%			2668,02	2553,40	100	96	69	
254	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,0602	27469,91	9226,79	1654	555	339	2153
		НР - 108%; СП - 8%			2668,02	2553,40	161	154	159	
255	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	783,48	854,18	30,79	669230	24122	237352	979109
		НР - 108%; СП - 8%			280,51		219770		72527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1 290 801	196 688	342 821	1 764 315
							269 665	47 757	130 691	
		Накладные расходы	Тенге				342 821			
		Сметная прибыль	Тенге				130 691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1 764 315			
		РАЗДЕЛ 12.Знаки дорожные								
256	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	62	4503,23	779,83	279200	48349	237776	558334
		НР - 108%; СП - 8%			3305,60	245,41	204947	15215	41358	
257	2401-0202-0709 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	62	7373,00		457126	0	0	493696
		СП - 8%					0	0	36570	
258	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	101	816,52		82469	0	77749	173035
		НР - 108%; СП - 8%			712,77		71990	0	12817	
259	2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	32	7919,00		253408			273681
		СП - 8%							20273	
260	2401-0201-0107 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.4 В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	19	8538,00		162222			175200
		СП - 8%							12978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
261	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	112	11352,00		1271424	0	0	1373138
		СП - 8%					0	0	101714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2 505 849	48 349	315 525	3 047 084
							276 937	15 215	225 710	
		Накладные расходы	Тенге				481 300			
		Сметная прибыль	Тенге				340 915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4 602 347			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				16 320 034	642 794	2 063 886	19 854 638
							1 722 331	209 493	1 470 715	
		Накладные расходы	Тенге				2 063 886			
		Сметная прибыль	Тенге				1 470 715			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				19 854 638			
		Благоустройство								
1	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	32,448	11272,76	2672,48	365779	86716	178033	587317
		НР - 118%; СП - 8%			3842,82	806,95	124692	26184	43505	
2	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	32,448	42325,00		1373362			1483231
		СП - 8%							109869	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1 739 141	86 716	178 033	2 070 548
							124 692	26 184	153 374	
		Накладные расходы	Тенге				178 033			
		Сметная прибыль	Тенге				153 374			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2 070 548			

Наружные сети электроснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ								
1	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	3432,09 2802,00	9,84	24025 19614	69	14122 3052	41198
2	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРВ-100А, степень защиты IP54 *СП - 8%*	шт.	7	19417,00		135919		10874	146793
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	4027,31 2562,00	1335,41 481,20	28191 17934	9348 3368	15338 3482	47011
4	5108-0401-0102 РСНБ РК 2015	Ящики автоматического управления освещением ЯУО 9602С3474-УХЛ4-Р31	шт.	7	65671,00		459697			459697
5	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	5478,98 3843,00	183,74 59,92	38353 26901	1286 419	19671 4642	62665
6	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	7	5879,00		41153		3292	44445
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	1222,88 1114,47	87,04 29,96	8560 7801	609 210	5768 1146	15474
8	2307-0501-0311 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 *СП - 8%*	шт.	7	24958,00		174706		13976	188682
9	Прайс лист	Модем TELEOFIS WRX-70-R4	шт	7	37500,00		262500			262500
10	Прайс лист	Таймер. Реле времени 2РВМ	шт.	7	73080,36		511563			511563
11	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	4027,31 2562,00	1335,41 481,20	28191 17934	9348 3368	15338 3482	47011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
12	2307-0201-0309 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩРУн-3/24(для установки счетчика)	шт.	7	12252,00		85764			92625
		СП - 8%							6861	
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ100мм. Устройство	м2 покрытия	67,68	3720,60	141,08	251811	9548	19131	292616
		НР - 94%; СП - 8%			253,53	47,16	17159	3192	21675	
14	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,4	28613,24	970,84	211738	7184	29163	260173
		НР - 91%; СП - 8%			3995,16	335,51	29564	2483	19272	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	518,88	848,60	19,04	440322	9879	125486	611074
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	133653	1282	45265	
16	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	3,9856	228213,21	1962,21	909567	7821	823536	1871750
		НР - 91%; СП - 8%			226251,00	812,48	901746	3238	138648	
17	ТПРАЙС лист	Закладная деталь фундамента	шт	188	11929,46		2242740	0	0	2422160
		СП - 8%					0	0	179420	
18	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения до 2 м	опора	188	8698,95	5910,11	1635403	1111101	796552	2626510
		НР - 80%; СП - 8%			2788,84	2507,38	524302	471387	194556	
19	ТПРАЙ лист	Опора освещения СТВг-10.0-3.0 ГЦ	шт	188	84475,89		15881469	0	0	17151986
		СП - 8%					0	0	1270517	
20	ТПРАЙС лист	Кронштейн типа "Ива" вылет 1,5м	шт	188	5489,29		1031985	0	0	1114543
		СП - 8%					0	0	82558	
21	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	248	4683,02	2468,89	1161390	612285	634179	1939215
		НР - 80%; СП - 8%			2196,93	999,54	544839	247886	143645	
22	ТПРАЙС лист	Светильники, тип ES-Street 200wt	шт	248	45089,29		11182142	0	0	12076713
		СП - 8%					0	0	894571	
23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в трубах опор	м кабеля	8135	313,14	144,41	2547367	1174740	972731	3801706
		НР - 72%; СП - 8%			123,40	42,67	1003859	347156	281608	
24	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	17660	508,37	434,33	8977807	7670261	2842361	12765781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			74,04	149,50	1307546	2640177	945613	
25	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	10086	149,15	124,47	1504299	1255376	490345	2154215
		НР - 72%; СП - 8%			24,68	42,84	248922	432112	159572	
26	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	24694	340,27	152,51	8402627	3766082	3212611	12544457
		НР - 72%; СП - 8%			135,74	44,95	3351964	1109995	929219	
29	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,523	400715,00		610289			659112
		СП - 8%							48823	
31	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	52	8044,77	87,04	418328	4526	278327	752388
		НР - 72%; СП - 8%			7404,00	29,96	385008	1558	55732	
32	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	72	20815,45	15804,60	1498712	1137931	539371	2201130
		НР - 72%; СП - 8%			4936,00	5468,54	355392	393735	163047	
33	2306-1703-1801 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	52	13165,00		684580			739346
		СП - 8%							54766	
34	2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	72	7393,00		532296			574880
		СП - 8%							42584	
35	1308-0201-2001 РСНБ РК 2015	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1096	3913,53	87,04	4289232	95396	2944964	7812932
		НР - 72%; СП - 8%			3702,00	29,96	4057392	32836	578736	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
39	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	4086,6	207,87	198,45	849484	810998	243694	1180632
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	38486	299978	87454	
40	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4086,6	800,93		3273072		2356612	6080059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			800,93		3273072		450375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				70 335 282	17 693 788	16 379 300	93 553 042
							16 263 087	5 994 380	6 838 464	
		Накладные расходы	Тенге				16 379 300			
		Сметная прибыль	Тенге				6 838 464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				93 553 042			
		РАЗДЕЛ 2..ОСВЕЩЕНИЕ ТРОТУАРОВ								
41	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3432,09	9,84	3432	10	2017	5885
		НР - 72%; СП - 8%			2802,00		2802		436	
42	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРВ-100А, степень защиты IP54	шт.	1	19417,00		19417			20970
		СП - 8%							1553	
43	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4027,31	1335,41	4027	1335	2191	6716
		НР - 72%; СП - 8%			2562,00	481,20	2562	481	497	
44	5108-0401-0102 РСНБ РК 2015	Ящики автоматического управления освещением ЯУО 9602С3474-УХЛ4-Р31	шт.	1	65671,00		65671			65671
45	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	5478,98	183,74	5479	184	2810	8952
		НР - 72%; СП - 8%			3843,00	59,92	3843	60	663	
46	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	--	5879,00					
47	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1222,88	87,04	1223	87	824	2211
		НР - 72%; СП - 8%			1114,47	29,96	1114	30	164	
48	2307-0501-0311 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	24958,00		24958			26955
		СП - 8%							1997	
49	ПрайС лист	Модем TELEOFIS WRX-708	шт	1	37500,00		37500			37500
50	Прай лист	Таймер. Реле времени 2РВМ	шт.	1	73080,36		73080			73080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
51	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4027,31	1335,41	4027	1335	2191	6716
		НР - 72%; СП - 8%			2562,00	481,20	2562	481	497	
52	2307-0201-0309 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩРУн-3/24(для установки счетчика)	шт.	1	12252,00		12252			13232
		СП - 8%							980	
53	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ100мм. Устройство	м2 покрытия	9,1125	3720,60	141,08	33904	1286	2576	39398
		НР - 94%; СП - 8%			253,53	47,16	2310	430	2918	
54	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3	27992,06	970,84	83976	2913	11823	103463
		НР - 91%; СП - 8%			3995,16	335,51	11985	1007	7664	
55	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45	848,60	19,04	38187	857	10883	52996
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	11591	111	3926	
56	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,405	228213,21	1962,21	92426	795	83684	190199
		НР - 91%; СП - 8%			226251,00	812,48	91632	329	14089	
57	Прайс лист	Закладная деталь фундамента	шт	45	7312,50		329063			355388
		СП - 8%							26325	
58	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения до 2 м	опора	45	8698,95	5910,11	391453	265955	190664	628686
		НР - 80%; СП - 8%			2788,84	2507,38	125498	112832	46569	
59	Прайс лист	Опора освещения СТВг-4.0-4.0 ГЦ	шт	45	38758,93		1744152			1883684
		СП - 8%							139532	
60	Прай лист	Кронштейн вылет 0,6м ГЦ	шт	180	3733,93		672107			725876
		СП - 8%							53769	
61	Прайс лист	Насадки под кронштейн НВ 4ГЦ	шт	45	7878,57		354536			382899
		СП - 8%							28363	
62	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	180	4683,02	2468,89	842944	444400	460292	1407494
		НР - 80%; СП - 8%			2196,93	999,54	395447	179917	104259	
63	Прайс лист	Светильники, тип ES-Street 50wt	шт	180	16517,86		2973214			3211071
		СП - 8%							237857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
64	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	954	313,14	144,41	298732	137763	114073	445830
		НР - 72%; СП - 8%			123,40	42,67	117724	40711	33024	
65	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2581	508,37	434,33	1312102	1121005	415410	1865712
		НР - 72%; СП - 8%			74,04	149,50	191097	385861	138201	
66	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	223	149,15	124,47	33260	27756	10841	47629
		НР - 72%; СП - 8%			24,68	42,84	5504	9554	3528	
67	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2582	340,27	152,51	878583	393770	335904	1311647
		НР - 72%; СП - 8%			135,74	44,95	350481	116053	97159	
68	2306-0128-0319 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,896	1910178,00		1711519			1848441
		СП - 8%							136922	
69	2306-0128-0315 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0+1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,442	733206,00		1057283			1141866
		СП - 8%							84583	
70	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,244	400715,00		97774			105596
		СП - 8%							7822	
71	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,954	168496,00		160745			173605
		СП - 8%							12860	
72	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	8044,77	87,04	24134	261	16057	43407
		НР - 72%; СП - 8%			7404,00	29,96	22212	90	3215	
73	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	20815,45	15804,60	208154	158046	74913	305713
		НР - 72%; СП - 8%			4936,00	5468,54	49360	54685	22645	
74	2306-1703-1801 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные термоусаживаемая POLS-0.1 Raychem для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	13165,00		39495			42655
		СП - 8%							3160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
75	2306-1703-1105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	8283,00		82830			89456
		СП - 8%							6626	
76	1308-0201-2001 РСНБ РК 2015	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	90	3913,53	87,04	352218	7834	241831	641573
		НР - 72%; СП - 8%			3702,00	29,96	333180	2696	47524	
77	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,057	136363,60		7773		5842	14704
		НР - 76%; СП - 8%			134862,00		7687		1089	
78	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	32	1566,00		50112			54121
		СП - 8%							4009	
79	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 40 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	25	771,00		19275			20817
		СП - 8%							1542	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
80	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	484,65	207,87	198,45	100744	96180	28901	140017
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	4564	35576	10372	
81	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	484,65	800,93		388170		279482	721064
		НР - 72%; СП - 8%			800,93		388170		53412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14 629 931	2 661 772	2 293 209	18 262 895
							2 121 325	940 904	1 339 751	-
		Накладные расходы	Тенге				2 293 209			
		Сметная прибыль	Тенге				1 339 751			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18 262 895			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				84 965 213	20 355 560	18 672 509	111 815 937
							18 384 412	6 935 284	8 178 215	
		Накладные расходы	Тенге				18 672 509			
		Сметная прибыль	Тенге				8 178 215			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				111 815 937			

		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				133 741 122,25			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				1 720 304,45			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		ИТОГО	Тенге					135 461 426,69			
		Зимнее удорожание 1,44%	Тенге					1 930 340,39			
		Экологический	Тенге					3 991 274,00			
		ИТОГО	Тенге					141 383 041,08			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге					2 719 635,12			
		ИТОГО	Тенге					144 102 676,20			
		в том числе 2019г. 36% К=1	Тенге					51 876 963,43			
		в том числе 2020г. 64% К=1,049901	Тенге					96 827 868,06			
		ИТОГО	Тенге					148 704 831,49			
		НДС 12%	Тенге					17 844 579,78			
		ВСЕГО за 2019-20г.	Тенге					166 549 411,27			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге					158 221 940,71			

Заказчик

ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор

ТОО "МУЛАН"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"** ИИН/БИН **990740000504**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** **050140010603**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДС №7 от 01.03.2021 к дог №76 от 07.12.2017

Номер документа	Дата составления
21	23.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда			шт			199 300 804,00	21 353 657,57
				Итого		x	199 300 804,00	21 353 657,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора по производству / _____ / Сыздыков Ж
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2021

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 г.

согласно доп.соглашения №7 от 01.03.2021г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 273 694 498,85	1 102 749 983,93	1 102 749 983,93	177 947 146,43	382 108 349,65	30,00	53 384 143,93	1 102 749 983,93	124 563 002,49	170 944 514,92
НДС	152 843 339,86	132 329 998,07	132 329 998,07	21 353 657,57	45 853 001,96	30,00	6 406 097,27	132 329 998,07	14 947 560,31	20 513 341,79
Всего с НДС	**1 426 537 838,71**	**1 235 079 982,00**	**1 235 079 982,00**	**199 300 804,00**	**427 961 351,61**	30,00	59 790 241,20	**1 235 079 982,00**	**139 510 562,80**	191 457 856,71

К оплате: сто тридцать девять миллионов пятьсот десять тысяч пятьсот шестьдесят два тенге восемьдесят тиын

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МУЛАН"

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Акт приемки выполненных работ
за июнь месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда по сеч.2-2 пк 44+16-45+70,85									
104	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,67		114901,82	1711,00	76984	1146	619	83811
		НР - 108%; СП - 8%					854,92		573	6208	
105	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3т/м3. Устройство	м2 покрытия	2224		1825,94	96,47	4060881	214552	167871	4567053
		НР - 108%; СП - 8%				41,46	28,43	92212	63224	338300	
106	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление гпс толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	62		172,17	141,94	10674	8800	4771	16681
		НР - 108%; СП - 8%				30,02	41,23	1861	2556	1236	
107	Калькс №4	Смеси песчано-гравийные С4 ГОСТ 23735-2014	м3	62		2984,00		185008			199809
		СП - 8%								14801	
		УСТРОЙСТВО АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ									
108	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	134,2		207,87	198,45	27896	26632	8003	38771
		НР - 72%; СП - 8%				9,42	73,41	1264	9851	2872	
109	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	65,27		800,93		52277		37639	97109
		НР - 72%; СП - 8%				800,93		52277		7193	
110	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	25,925		70746,78	13580,13	1834110	352065	679508	2714708
		НР - 108%; СП - 8%				19271,70	4997,32	499619	129556	201089	
111	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 2-х метровые СТ РК 937-92	м3	25,925		55809,00		1446848			1562596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		СП - 8%							115748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7 694 681	603 195	898 414	9 280 541
							647 233	205 760	687 450	
		Накладные расходы	Тенге				898 414			
		Сметная прибыль	Тенге				687 450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9 280 541			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда по сеч.3-3 ПК-13+56-56+30								
127	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	7,6362	114901,82	1711,00	876861	13066	8913	956637
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	6528	70862	
128	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,9 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	25454	1920,94	96,47	48895788	2455547	2429972	55431819
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	1055323	723657	4106060	
129	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	2008	1871,69	30,25	3758384	60742	2135494	6365388
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	1421202	22570	471510	
130	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР100.30.15 из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91**	м3	90,36	42587,00		3848161	0	0	4156014
		СП - 8%					0	0	307853	
		УСТРОЙСТВО АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ								
131	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	465,16	207,87	198,45	96696	92311	27722	134369
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	4382	34147	9953	
132	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	196,968	800,93		157755	0	113582	293046
		НР - 72%; СП - 8%			800,93		157758	0	21706	
133	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах**	м3 водосброса	76,415	70746,78	13580,13	5406115	1037726	4195129	10369342
		НР - 108%; СП - 8%			19271,70	4997,32	1472647	381870	768099	
134	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные Б-3 2-х метровые СТ РК 937-92**	м3	76,415	55809,00		4264646	0	0	4605816
		СП - 8%					0	0	341170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				67 304 406	3 659 392	8 910 812	82 312 431
							4 111 311	1 168 773	6 097 215	
		Накладные расходы	Тенге				8 910 812			
		Сметная прибыль	Тенге				6 097 215			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				82 312 431			
		РАЗДЕЛ 6. Дорожная одежда по сеч.2-2(пк0+08,47- 6+75,55)								
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки по сеч 2-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
159	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси	м3 материала основания в плотном теле	875	1182,34	1048,63	1034549	917547	334194	1478242
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	115164	194275	109499	
160	Калк №2	Смеси песчано-гравийные природные С6 ГОСТ 23735-2014	м3	875	3669,00		3210375			3467205
		СП - 8%							256830	
161	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,87	114901,82	1711,00	559572	8333	4497	609194
		НР - 108%; СП - 8%				854,92		4163	45125	
162	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	6090	1428,21	2,80	8697791	17057	1118291	10601369
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	1029551	5904	785287	
163	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	6090	906,87		5522836		716568	6738556
		НР - 108%; СП - 8%			108,95		663488		499152	
164	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2625	1871,69	30,25	4913195	79407	2038404	7507728
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	1857902	29510	556128	
165	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	42	42587,00		1788654			1931746
		СП - 8%							143092	
		ОБОЧИНЫ СЕЧ 2-2								
166	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление гпс толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	2668	172,17	141,94	459337	378703	205303	717812
		НР - 108%; СП - 8%			30,02	41,23	80093	110002	53171	
167	Калк №4	Смеси песчано-гравийные природные С4 ГОСТ 23735-2014	м3	267	2984,00		796728			860466
		СП - 8%							63738	
		УСТРОЙСТВО АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ сеч.2-2								
168	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	597,37	207,87	198,45	124176	118550	35623	172582
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	5626	43850	12784	
169	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	271,994	800,93		217848		156850	404674
		НР - 72%; СП - 8%			800,93		217848		29976	
170	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	108,035	70746,78	13580,13	7643128	1467129	2831656	11312767
		НР - 108%; СП - 8%			19271,70	4997,32	2082018	539885	837983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
171	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 2-х метровые СТ РК 937-92	м3	108,035	55809,00		6029325			6511671
		СП - 8%							482346	
		УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ								
172	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	18,24	207,87	198,45	3792	3620	1088	5270
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	172	1339	390	
173	1130-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопропускные . Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	9,6	6652,51	3210,46	63864	30820	20748	91381
		НР - 84%; СП - 8%			1652,82	920,04	15867	8832	6769	
174	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройства монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	2,592	35654,50	3387,97	92416	8782	8186	108650
		НР - 84%; СП - 8%			2993,70	765,85	7760	1985	8048	
175	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2306	220525,00		50853			54921
		СП - 8%							4068	
176	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,048	1441151,87	674228,91	69175	32363	42416	120519
		НР - 99%; СП - 8%			681912,00	210690,82	32732	10113	8927	
177	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,048	4271913,35	298927,18	205052	14349	22708	245980
		НР - 99%; СП - 8%			426615,00	51237,20	20478	2459	18221	
178	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48	14684,00		704832			761219
		СП - 8%							56387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				42 187 498	3 076 660	7 536 532	53 701 952
							6 128 699	952 317	3 977 921	-
		Накладные расходы	Тенге				7 536 532			
		Сметная прибыль	Тенге				3 977 921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				53 701 952			
		РАЗДЕЛ 7. Дорожная одежда по сеч.7-7 (0+07-2+31)								
187	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,42	114901,82	1711,00	48259	719	388	52538
		НР - 108%; СП - 8%				854,92		359	3892	
188	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1400	1736,82	96,47	2431553	135060	105674	2740205
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	58047	39799	202978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
189	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	456	1500,17	30,25	684079	13794	354100	1121233
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	322744	5126	83054	
190	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	20,52	42587,00		873885			943796
		СП - 8%							69911	
		УСТРОЙСТВО АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ								
191	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	98,56	207,87	198,45	20488	19560	5877	28474
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	928	7235	2109	
192	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	47,936	800,93		38393		27643	71319
		НР - 72%; СП - 8%			800,93		38393		5283	
193	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	19,04	70746,78	13580,13	1347019	258566	499049	1993753
		НР - 108%; СП - 8%			19271,70	4997,32	366933	95149	147685	
194	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 2-х метровые СТ РК 937-92	м3	19,04	55809,00		1062603			1147612
		СП - 8%							85008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6 506 279	427 699	992 731	8 098 930
							787 045	147 668	599 920	
		Накладные расходы	Тенге				992 731			
		Сметная прибыль	Тенге				599 920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8 098 930			
		РАЗДЕЛ 8. Дорожная одежда по сеч.9-9 съезд с моста (основная дорога)(0+07-1+84)								
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар)(съезд с моста)ПК 0+00-1+84								
216	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,25	1182,34	1048,63	22760	20186	23870	50361
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	2534	4274	3730	
217	Калькулятор №2	Смеси песчано-гравийные природные С6 ГОСТ 23735-2014	м3	19,25	3669,00		70628	0	0	76278
		СП - 8%					0	0	5650	
218	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,158	114901,82	1711,00	18155	270	359	19994
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	135	1481	
219	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	197	1428,21	2,80	281357	552	89117	400112
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	33305	191	29638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
220	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	197	906,87		178653	0	57104	254618
		НР - 108%; СП - 8%			108,95		21463	0	18860	
221	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	24	1871,69	30,25	44921	726	104056	160897
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	16986	270	11918	
222	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	0,384	42587,00		16354	0	0	17662
		СП - 8%					0	0	1308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				632 827	21 731	274 503	979 918
							74 285	4 867	72 583	
		Накладные расходы	Тенге				274 503			
		Сметная прибыль	Тенге				72 583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				979 918			
		РАЗДЕЛ 9.Железнодорожные перевозки материалов.Жанакорганский р-н,карьер Шалкия 185км.								
223	4202-0301-0116 РСНБ РК 2015	Провозная плата за перевозку (щебень) в специализированных вагонах (хопер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 181 до 200 км	вагон	1	74891,00	--	74891	--	--	80882
		СП - 8%			--	--	--	--	5991	
224	4204-0201-0121 РСНБ РК 2015	Погрузка щебня при железнодорожных перевозках	т	40,488	225,00	--	9110	--	--	9839
		СП - 8%			--	--	--	--	729	
225	4204-0201-0221 РСНБ РК 2015	Разгрузка щебня при железнодорожных перевозках	т	40,488	656,00	--	26560	--	--	28685
		СП - 8%			--	--	--	--	2125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				110561			119406
									8845	
		Сметная прибыль	Тенге				8845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				119406			
		РАЗДЕЛ 10.АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГПС,ЩПС.Жанакорганский р-н,м/р Бесарык 250км-30км=220км								
226	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	4999,99999	2787,00		13935000			15049800
		СП - 8%							1114800	
227	4102-0103-1991 РСНБ РК 2015 К=20	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	4999,99999	320,00		1600000			1728000
		СП - 8%							128000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				15 535 000	-	-	16 777 800
							-	-	1 242 800	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1 242 800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				16 777 800			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				139 971 252	7 788 677	18 612 992	171 270 978
							11 748 573	2 479 385	12 686 734	
		Накладные расходы	Тенге				18 612 992			
		Сметная прибыль	Тенге				12 686 734			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				171 270 978			

		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				171 270 978			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				2 226 523			
		ИТОГО	Тенге				173 497 500			
		Зимнее удорожание 1,44%	Тенге				2 498 364			
		Экологический	Тенге				2 000 000			
		ИТОГО	Тенге				177 995 864			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				3 519 917			
		ИТОГО	Тенге				181 515 782			
		в том числе 2019г. 36% К=1	Тенге				65 345 681			
		в том числе 2020г. 64% К=1,049901	Тенге				121 967 104			
		ИТОГО	Тенге				187 312 786			
		НДС 12%	Тенге				22 477 534			
		ВСЕГО за 2019-20г.	Тенге				209 790 320			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге				199 300 804			

Заказчик

ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор

ТОО "МУЛАН"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990740000504**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140010603**

Договор (контракт) ДС №7 от 01.03.2021 к дог №76 от 07.12.2017

Номер документа	Дата составления
16	**26.05.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда, за май месяц 2021 года			шт			417 050 721,00	44 684 005,82
				Итого		x	417 050 721,00	44 684 005,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Балатаев У.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2021

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 г.

согласно доп.соглашения №7 от 01.03.2021г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 273 694 498,85	924 802 837,50	924 802 837,50	372 366 715,18	382 108 349,65	30,00	111 710 014,55	924 802 837,50	260 656 700,62	348 891 661,35
НДС	152 843 339,86	110 976 340,50	110 976 340,50	44 684 005,82	45 853 001,96	30,00	13 405 201,75	110 976 340,50	31 278 804,08	41 866 999,36
Всего с НДС	**1 426 537 838,71**	**1 035 779 178,00**	**1 035 779 178,00**	**417 050 721,00**	**427 961 351,61**	30,00	125 115 216,30	**1 035 779 178,00**	**291 935 504,70**	390 758 660,71

К оплате: двести девяносто один миллион девятьсот тридцать пять тысяч пятьсот четыре тенге семьдесят тиын

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "МҰЛАН"

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда по сеч.2-2 пк 44+16-45+70,85									
99	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,86		114901,82	1711,00	213717	3182	1717	232670
		НР - 108%; СП - 8%					854,92		1590	17235	
100	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	2329		2257,12	94,56	5256841	220237	171502	5862611
		НР - 108%; СП - 8%				43,85	24,33	102131	56667	434267	
101	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,67		114901,82	1711,00	76984	1146	619	83811
		НР - 108%; СП - 8%					854,92		573	6208	
102	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2224		1885,64	96,25	4193662	214059	167655	4710223
		НР - 108%; СП - 8%				41,46	28,34	92212	63024	348905	
103	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307	м2 покрытия	2224		869,24	0,08	1933198	181	1067	2089006
		НР - 108%; СП - 8%				0,44		988		154741	
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки по сеч 2-2									
112	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	228		1180,24	1048,63	269095	239087	87081	384671
		НР - 108%; СП - 8%				131,62	222,03	30008	50622	28494	
113	Калькулятор №2	Смеси песчано-гравийные природные С6 ГОСТ 23735-2014	м3	228		3669,00		836532			903455

1	2	3	4	5	6		8	9	11	12
		СП - 8%							66923	
114	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,27	114901,82	1711,00	145925	2173	1173	158866
		НР - 108%; СП - 8%				854,92		1086	11768	
115	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1590	1428,21	2,80	2270852	4453	291968	2767845
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	268799	1541	205026	
116	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	1590	906,87		1441923		187084	1759327
		НР - 108%; СП - 8%			108,95		173226		130321	
117	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	700	1871,69	30,25	1310185	21175	543574	2002061
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	495440	7869	148301	
118	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	11,2	42587,00		476974			515132
		СП - 8%							38158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18 425 888	705 693	1 453 440	21 469 678
							1 162 804	182 972	1 590 347	
		Накладные расходы	Тенге				1 453 440			
		Сметная прибыль	Тенге				1 590 347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				21 469 678			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда по сеч.3-3 ПК-13+56-56+30								
122	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7,3584	114901,82	1711,00	845750	12590	11703	926051
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	6291	68596	
123	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	9202,4	2257,12	94,56	20771145	870179	1166921	23693112
		НР - 108%; СП - 8%			43,85	24,33	403525	223894	1755045	
124	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,7644	114901,82	1711,00	317731	4730	4393	347893
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	2363	25770	
125	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,9 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	9201,8	1885,64	96,25	17352390	885673	1194481	20030620
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,34	381507	260779	1483750	
126	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	9201,8	869,24	0,08	7999311	736	7802	8647681
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		4049	0	640569	

1	2	3	4	5	6		8	9	11	12
127	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,1	114901,82	1711,00	241294	3593	1939	262691
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	1795	19459	
128	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,9 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	7000	1920,94	96,47	13446580	675290	528368	15092944
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	290220	199010	1117996	
129	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2250	1871,69	30,25	4211303	68063	1747194	6435177
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	1592483	25290	476680	
130	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР100.30.15 из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	101,25	42587,00		4311934	0	0	4656888
		СП - 8%					0	0	344955	
		УСТРОЙСТВО АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ								
131	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1516,98	207,87	198,45	315335	301045	90469	438268
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	14290	111362	32464	
132	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	653,40	800,93		523328	0	376796	972133
		НР - 72%; СП - 8%			800,93		523328	0	72010	
133	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	255	70746,78	13580,13	18040429	3462933	6683688	26702046
		НР - 108%; СП - 8%			19271,70	4997,32	4914284	1274317	1977929	
134	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 2-х метровые СТ РК 937-92	м3	255	55809,00		14231295	0	0	15369799
		СП - 8%					0	0	1138504	
		Металлические трубы								
135	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	75,24	207,87	198,45	15640	14931	4487	21737
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	709	5523	1610	
136	1130-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопропускные . Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	39,6	6652,51	3210,46	263439	127134	85584	376945
		НР - 84%; СП - 8%			1652,82	920,04	65452	36434	27922	
137	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройства монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	10,692	35654,50	3387,97	381218	36224	33766	448182
		НР - 84%; СП - 8%			2993,70	765,85	32009	8188	33199	
138	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9512	220525,00		209763	0	0	226544
		СП - 8%					0	0	16781	

1	2	3	4	5	6		8	9	11	12
139	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,198	1441151,87	674228,91	285348	133497	174968	497141
		НР - 99%; СП - 8%			681912,00	210690,82	135019	41717	36825	
140	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,198	4271913,35	298927,18	845839	59188	93669	1014668
		НР - 99%; СП - 8%			426615,00	51237,20	84470	10145	75161	
141	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	198	14684,00		2907432	0	0	3140027
		СП - 8%					0	0	232595	
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки по сеч 3-3								
142	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси	м3 материала основания в плотном теле	1929,56	1182,34	1048,63	2281401	2023395	736958	3259827
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	253969	428420	241469	
143	Кальк №2	Смеси песчано-гравийные природные С6 ГОСТ 23735-2014	м3	1929,56	3669,00		7079556	0	0	7645919
		СП - 8%					0	0	566364	
144	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	10,74	114901,82	1711,00	1233908	18376	9915	1343329
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	9182	99506	
145	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	13428	1428,21	2,80	19177971	37598	2465690	23375154
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	2270138	13025	1731492	
146	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	13428	906,87		12177441	0	1579942	14857973
		НР - 108%; СП - 8%			108,95		1462981	0	1100591	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				149 466 779	8 735 176	16 998 731	179 782 752
							12 428 429	2 657 735	13 317 238	
		Накладные расходы	Тенге				16 998 731			
		Сметная прибыль	Тенге				13 317 238			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				179 782 752			
		РАЗДЕЛ 6. Дорожная одежда по сеч.2-2(пк0+08,47- 6+75,55)								
149	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого геотекстиля	м2 основания дорожной	11549	297,64	0,41	3437497	4760	232193	3963266
		НР - 108%; СП - 8%			18,49	0,12	213569	1425	293575	

1	2	3	4	5	6		8	9	11	12
150	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2252	1182,34	1048,63	2662632	2361504	860120	3804572
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	296399	500008	281820	
151	Калькулятор №1	Смеси песчано-гравийные природные С4 ГОСТ 23735-	м3	2252	3640,00		8197280			8853062
		СП - 8%							655782	
152	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	8,44	114901,82	1711,00	969771	14441	7793	1055769
		НР - 108%; СП - 8%				854,92		7216	78205	
153	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	10553	2257,12	94,56	23819427	997922	777099	26564248
		НР - 108%; СП - 8%			43,85	24,33	462770	256766	1967722	
154	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,02	114901,82	1711,00	347003	5167	2788	377775
		НР - 108%; СП - 8%				854,92		2582	27983	
155	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,9 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	10063	1885,64	96,25	18975191	968558	758595	21312490
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,34	417236	285167	1578703	
156	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	10063	869,24	0,08	8747199	821	4828	9452189
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		4470		700162	
157	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,02	114901,82	1711,00	347003	5167	2788	377775
		НР - 108%; СП - 8%				854,92		2582	27983	
158	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Д,марки 2 плотность каменных материалов 2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10063	1736,82	96,47	17477654	970791	759572	19696204
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	417236	286072	1458978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				84 980 657	5 329 131	3 405 776	95 457 350
							1 811 680	1 341 818	7 070 913	
		Накладные расходы	Тенге				3 405 776			
		Сметная прибыль	Тенге				7 070 913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				95 457 350			
		РАЗДЕЛ 7. Дорожная одежда по сеч.7-7 (0+07-2+31)								
182	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,08	114901,82	1711,00	124094	1848	997	135098
		НР - 108%; СП - 8%				854,92		923	10007	
183	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	1355	2257,12	94,56	3058403	128133	99779	3410836
		НР - 108%; СП - 8%			43,85	24,33	59419	32969	252655	

1	2	3	4	5	6		8	9	11	12
184	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,41	114901,82	1711,00	47110	702	379	51287
		НР - 108%; СП - 8%				854,92		351	3799	
185	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,9 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1355	1885,64	96,25	2555042	130418	102146	2869763
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,34	56182	38398	212575	
186	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1355	869,24	0,08	1177825	111	650	1272753
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		602		94278	
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки по сеч 7-7								
195	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	104	1182,34	1048,63	122963	109057	39721	175700
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	13688	23091	13015	
196	Калькс №2	Смеси песчано-гравийные природные С6 ГОСТ 23735-2014	м3	104	3669,00		381576			412102
		СП - 8%							30526	
197	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,63	114901,82	1711,00	72388	1078	582	78807
		НР - 108%; СП - 8%				854,92		539	5838	
198	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	790	1428,21	2,80	1128285	2213	145066	1375219
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	133554	766	101868	
199	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	790	906,87		716427		92954	874131
		НР - 108%; СП - 8%			108,95		86068		64750	
200	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	940	1871,69	30,25	1759392	28435	729943	2688481
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	665306	10567	199147	
201	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	15,04	42587,00		640508			691749
		СП - 8%							51241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11 784 013	401 995	1 212 217	14 035 926
							1 014 819	107 604	1 039 699	
		Накладные расходы	Тенге				1 212 217			
		Сметная прибыль	Тенге				1 039 699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				14 035 926			

1	2	3	4	5	6		8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Дорожная одежда по сеч.9-9 съезд с моста (основная дорога)(0+07-1+84)								
206	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,07328	114901,82	1711,00	8420	125	741	9894
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	63	733	
207	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 10см. Устройство	м2	91,6	2787,40	94,56	255317	8662	73845	355495
		НР - 108%; СП - 8%			43,85	24,33	4017	2229	26333	
208	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,02998	114901,82	1711,00	3445	51	280	4022
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	26	298	
209	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,9 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	91,6	1885,64	96,25	172724	8816	75592	268181
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,34	3798	2596	19865	
210	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	91,6	869,24	0,08	79632	7	489	86532
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		40	0	6409	
211	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0296	114901,82	1711,00	3402	51	283	3978
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	25	295	
212	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА. Устройство	м2 покрытия	92	2286,67	96,47	210375	8875	76590	309922
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	3814	2616	22957	
213	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	92	537,28	0,04	49432	4	248	53653
		НР - 108%; СП - 8%			0,22		20	0	3975	
214	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	14	1500,17	30,25	21003	424	98879	129474
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	9909	157	9590	
215	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	0,63	42587,00		26830	0	0	28976
		СП - 8%					0	0	2147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				830 579	27 015	326 947	1 250 127
							21 598	7 711	92 602	
		Накладные расходы	Тенге				326 947			
		Сметная прибыль	Тенге				92 602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1 250 127			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				265 487 917	15 199 010	23 397 111	311 995 833
							16 439 330	4 297 840	23 110 799	
		Накладные расходы	Тенге				23 397 111			

1	2	3	4	5	6		8	9	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				23 110 799			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				311 995 833			

Наружные сети электроснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ									
21	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	300		4683,02	2468,89	1404906	740667	767153	2345824
		НР - 80%; СП - 8%				2196,93	999,54	659079	299862	173765	
22	ТПРАЙС лист	Светильники, тип ES-Street 200wt	шт	300		45089,29		13526787	0	0	14608930
		СП - 8%						0	0	1082143	
26	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	7666,326		340,27	152,51	2608700	1169191	997294	3894473
		НР - 72%; СП - 8%				135,74	44,95	1040627	344601	288479	
27	2306-0128-0319 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,674		1910178,00		14658706	0	0	15831403
		СП - 8%						0	0	1172697	
28	2306-0128-0315 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0+1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	15,497		733206,00		11362493			12271493
		СП - 8%								908999	
30	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	8,136		168496,00		1370883			1480554
		СП - 8%								109671	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					44 932 475	1 909 858	1 764 447	50 432 677
								1 699 706	644 463	3 735 754	-
		Накладные расходы	Тенге					1 764 447			
		Сметная прибыль	Тенге					3 735 754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					50 432 677			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					44 932 475	1 909 858	1 764 447	50 432 677
								1 699 706	644 463	3 735 754	
		Накладные расходы	Тенге					1 764 447			
		Сметная прибыль	Тенге					3 735 754			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					50 432 677			

1	2	3	4	5	6		8	9	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				362 428 510			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				4 711 571			
		ИТОГО	Тенге				367 140 081			
		Зимнее удорожание 1,44%	Тенге				5 286 817			
		Экологический	Тенге							
		ИТОГО	Тенге				372 426 898			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				7 407 433			
		ИТОГО	Тенге				379 834 331			
		в том числе 2019г. 36% К=1	Тенге				136 740 359			
		в том числе 2020г. 64% К=1,049901	Тенге				255 224 604			
		ИТОГО	Тенге				391 964 963			
		НДС 12%	Тенге				47 035 796			
		ВСЕГО за 2019-20г.	Тенге				439 000 759			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге				417 050 721			

Заказчик

ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор

ТОО "МҰЛАН"