Заказчик: ГУ" Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской области

Форма-2в

Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС-2006"

Наименование стройки - Строительство крытого хоккейного корта по улице М. Ломоносова 1А в селе Талшык Акжарского района, Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Хоккейный корт.Внутренние сантехнические работы ВК.Лок.смета 02-01-06.

Договор № 230009 от 2023-03-13, допсоглашение №230009/2 от 09.09.2023г

АКТ №10

приемки выполненных работ от 12 сентября 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лок.смета 02-01-06.Внутренние сантехнические работы ВК.										
		Холодное водоснабжение										
		Водомерный узел										
1	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2		2430,14 2030,07	125,90 30,06	4860,28 4060,14	251,80 60,12	548,34	4037,85 711,85	9609,99
2	С1242-101-1102 242-101-1102 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	шт.	2		91082,00 --	-- --	182164,00 --	-- --	182164,00	-- 14573,12	196737,12
3	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1		2430,14 2030,07	125,90 30,06	2430,14 2030,07	125,90 30,06	274,17	2018,93 355,93	4804,99
4	С1242-103-0401 242-103-0401 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	шт.	1		39788,00 --	-- --	39788,00 --	-- --	39788,00	-- 3183,04	42971,04
5	С1245-405-2535 245-405-2535 РСНБ РК 2015	**Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 1,3 s/mm, P 24 BA** *СП - 8%*	шт.	1		148203,00 --	-- --	148203,00 --	-- --	148203,00	-- 11856,24	160059,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4	3274,24 650,80	40,62 16,68	13096,96 2603,20	162,48 66,72	10331,28	2616,52 1257,08	16970,56
8	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	646,89 596,55	31,80 15,03	646,89 596,55	31,80 15,03	18,54	599,35 99,70	1345,94
9	С1244-301-0701 244-301-0701 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°** *СП - 8%*	шт.	1	80600,00 --	-- --	80600,00 --	-- --	80600,00	-- 6448,00	87048,00
10	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** *СП - 8%*	шт.	2	1701,00 --	-- --	3402,00 --	-- --	3402,00	-- 272,16	3674,16
11	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2915,71 489,17	-- --	2915,71 489,17	-- --	2426,54	479,38 271,61	3666,70
12	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	2398,34 2030,07	94,10 15,03	2398,34 2030,07	94,10 15,03	274,17	2004,20 352,20	4754,74
13	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25** *СП - 8%*	шт.	1	3335,00 --	-- --	3335,00 --	-- --	3335,00	-- 266,80	3601,80
14	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,2	1763,12 506,51	23,04 9,32	352,62 101,30	4,60 1,86	246,72	101,10 36,30	490,02
15	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,5	1837,68 506,51	23,04 9,32	918,84 253,26	11,52 4,66	654,06	252,76 93,73	1265,32
16	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	13881,43 1123,99	171,01 56,39	13881,43 1123,99	171,01 56,39	12586,43	1156,77 1203,06	16241,26
17	С1241-114-0101 241-114-0101 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм** *СП - 8%*	шт.	2	249,00 --	-- --	498,00 --	-- --	498,00	-- 39,84	537,84
18	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм** *СП - 8%*	шт.	2	391,00 --	-- --	782,00 --	-- --	782,00	-- 62,56	844,56
19	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	2,136	537,00 --	-- --	1147,03 --	-- --	1147,03	-- 91,76	1238,79

Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2430,14	125,90	4860,28	251,80	548,34	4037,85	9609,99
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	30,06	4060,14	60,12		711,85	
21	С1242-101-1102 242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	91082,00	--	182164,00	--	182164,00	--	196737,12
		СП - 8%			--	--	--	--		14573,12	
22	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00	--	3402,00	--	3402,00	--	3674,16
		СП - 8%			--	--	--	--		272,16	
23	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	800,00	--	800,00	--	800,00	--	864,00
		СП - 8%			--	--	--	--		64,00	
24	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2398,34	94,10	14390,04	564,60	1645,02	12025,19	28528,45
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	15,03	12180,42	90,18		2113,22	
25	С1242-204-0301 242-204-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	6655,00	--	13310,00	--	13310,00	--	14374,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1064,80	
26	С1242-204-0302 242-204-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	7107,00	--	28428,00	--	28428,00	--	30702,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2274,24	
27	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	1327,53	2,56	13275,30	25,60	119,50	12869,75	28236,66
		НР - 98%; СП - 8%			1313,02	0,22	13130,20	2,20		2091,60	
28	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	15	1323,83	2,13	19857,45	31,95	166,20	19270,97	42258,69
		НР - 98%; СП - 8%			1310,62	0,33	19659,30	4,95		3130,27	
29	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	30	1286,54	4,46	38596,20	133,80	325,20	37389,45	82064,50
		НР - 98%; СП - 8%			1271,24	0,51	38137,20	15,30		6078,85	
30	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	10	143,00	--	1430,00	--	1430,00	--	1544,40
		СП - 8%			--	--	--	--		114,40	
31	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	15	227,00	--	3405,00	--	3405,00	--	3677,40
		СП - 8%			--	--	--	--		272,40	
32	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	30	379,00	--	11370,00	--	11370,00	--	12279,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		909,60	
33	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**	шт.	3	12,00	--	36,00	--	36,00	--	38,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2,88	
34	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная**	шт.	5	20,00	--	100,00	--	100,00	--	108,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8,00	
35	С1241-211-1103 241-211-1103 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная**	шт.	10	41,00	--	410,00	--	410,00	--	442,80
		СП - 8%			--	--	--	--		32,80	
36	С1241-211-1402 241-211-1402 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"**	шт.	4	137,00	--	548,00	--	548,00	--	591,84
		СП - 8%			--	--	--	--		43,84	
37	С1241-211-1405 241-211-1405 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х3/4"**	шт.	7	190,00	--	1330,00	--	1330,00	--	1436,40
		СП - 8%			--	--	--	--		106,40	
38	С1241-211-1408 241-211-1408 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32х1"**	шт.	1	302,00	--	302,00	--	302,00	--	326,16
		СП - 8%			--	--	--	--		24,16	
39	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм**	шт.	2	65,00	--	130,00	--	130,00	--	140,40
		СП - 8%			--	--	--	--		10,40	
40	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	шт.	2	47,00	--	94,00	--	94,00	--	101,52
		СП - 8%			--	--	--	--		7,52	
41	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	шт.	2	47,00	--	94,00	--	94,00	--	101,52
		СП - 8%			--	--	--	--		7,52	
42	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм**	шт.	2	68,00	--	136,00	--	136,00	--	146,88
		СП - 8%			--	--	--	--		10,88	
43	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм**	шт.	1	68,00	--	68,00	--	68,00	--	73,44
		СП - 8%			--	--	--	--		5,44	
44	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	4	16,00	--	64,00	--	64,00	--	69,12
		СП - 8%			--	--	--	--		5,12	
45	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	2	31,00	--	62,00	--	62,00	--	66,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4,96	
46	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**	шт.	5	49,00	--	245,00	--	245,00	--	264,60
		СП - 8%			--	--	--	--		19,60	
47	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2015	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	шт.	22	97,00	--	2134,00	--	2134,00	--	2304,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		170,72	
48	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,052	68457,24	--	3559,78	--	190,86	3335,23	7446,62
		НР - 99%; СП - 8%			64787,00	--	3368,92	--		551,60	
		Горячее водоснабжение									
49	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2398,34	94,10	4796,68	188,20	548,34	4008,40	9509,48
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	15,03	4060,14	30,06		704,41	
50	С1242-207-0302 242-207-0302 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	2	4217,00	--	8434,00	--	8434,00	--	9108,72
		СП - 8%			--	--	--	--		674,72	
51	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	12	1327,53	2,56	15930,36	30,72	143,40	15443,70	33883,99
		НР - 98%; СП - 8%			1313,02	0,22	15756,24	2,64		2509,93	
52	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	12	1323,83	2,13	15885,96	25,56	132,96	15416,77	33806,95
		НР - 98%; СП - 8%			1310,62	0,33	15727,44	3,96		2504,22	
53	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	м	12	170,00	--	2040,00	--	2040,00	--	2203,20
		СП - 8%			--	--	--	--		163,20	
54	С1241-205-2102 241-205-2102 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм**	м	12	275,00	--	3300,00	--	3300,00	--	3564,00
		СП - 8%			--	--	--	--		264,00	
55	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**	шт.	4	12,00	--	48,00	--	48,00	--	51,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3,84	
56	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная**	шт.	4	20,00	--	80,00	--	80,00	--	86,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6,40	
57	С1241-211-1402 241-211-1402 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"**	шт.	2	137,00	--	274,00	--	274,00	--	295,92
		СП - 8%			--	--	--	--		21,92	
58	С1241-211-1405 241-211-1405 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х3/4"**	шт.	4	190,00	--	760,00	--	760,00	--	820,80
		СП - 8%			--	--	--	--		60,80	
59	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм**	шт.	2	65,00	--	130,00	--	130,00	--	140,40
		СП - 8%			--	--	--	--		10,40	
60	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	шт.	2	47,00	--	94,00	--	94,00	--	101,52
		СП - 8%			--	--	--	--		7,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	2	47,00	--	94,00	--	94,00	--	101,52
		СП - 8%			--	--	--	--		7,52	
62	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	4	16,00	--	64,00	--	64,00	--	69,12
		СП - 8%			--	--	--	--		5,12	
63	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	2	31,00	--	62,00	--	62,00	--	66,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4,96	
64	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	24	97,00	--	2328,00	--	2328,00	--	2514,24
		СП - 8%			--	--	--	--		186,24	
65	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,024	68457,24	--	1642,97	--	88,08	1539,34	3436,89
		НР - 99%; СП - 8%			64787,00	--	1554,89	--		254,59	
		Канализация									
66	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	915,20	1,47	8236,80	13,23	18,99	8045,07	17584,42
		НР - 98%; СП - 8%			911,62	0,52	8204,58	4,68		1302,55	
67	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	48	882,61	3,56	42365,28	170,88	234,72	41175,99	90224,58
		НР - 98%; СП - 8%			874,16	1,18	41959,68	56,64		6683,30	
68	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	9	270,00	--	2430,00	--	2430,00	--	2624,40
		СП - 8%			--	--	--	--		194,40	
69	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	48	1094,00	--	52512,00	--	52512,00	--	56712,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4200,96	
70	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	76,00	--	228,00	--	228,00	--	246,24
		СП - 8%			--	--	--	--		18,24	
71	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	16	247,00	--	3952,00	--	3952,00	--	4268,16
		СП - 8%			--	--	--	--		316,16	
72	С1241-208-2405 241-208-2405 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	2	171,00	--	342,00	--	342,00	--	369,36
		СП - 8%			--	--	--	--		27,36	
73	С1241-208-2505 241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	6	181,00	--	1086,00	--	1086,00	--	1172,88
		СП - 8%			--	--	--	--		86,88	
74	С1241-208-2409 241-208-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 110 мм	шт.	7	2749,00	--	19243,00	--	19243,00	--	20782,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1539,44	
75	С1241-208-2509 241-208-2509 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт.	1	1733,00	--	1733,00	--	1733,00	--	1871,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		138,64	
76	С1241-209-3501 241-209-3501 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	шт.	6	248,00	--	1488,00	--	1488,00	--	1607,04
		СП - 8%			--	--	--	--		119,04	
77	С1241-209-3503 241-209-3503 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	3	822,00	--	2466,00	--	2466,00	--	2663,28
		СП - 8%			--	--	--	--		197,28	
78	С1241-209-3603 241-209-3603 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	2	709,00	--	1418,00	--	1418,00	--	1531,44
		СП - 8%			--	--	--	--		113,44	
79	С1241-230-0103 241-230-0103 РСНБ РК 2015	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм**	шт.	2	331,00	--	662,00	--	662,00	--	714,96
		СП - 8%			--	--	--	--		52,96	
80	С1241-230-0103 241-230-0103 РСНБ РК 2015	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм**	шт.	2	331,00	--	662,00	--	662,00	--	714,96
		СП - 8%			--	--	--	--		52,96	
81	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	1	642,00	--	642,00	--	642,00	--	693,36
		СП - 8%			--	--	--	--		51,36	
82	С1241-226-0102 241-226-0102 РСНБ РК 2015	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	4	142,00	--	568,00	--	568,00	--	613,44
		СП - 8%			--	--	--	--		45,44	
83	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	4	39,00	--	156,00	--	156,00	--	168,48
		СП - 8%			--	--	--	--		12,48	
84	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	4	110,00	--	440,00	--	440,00	--	475,20
		СП - 8%			--	--	--	--		35,20	
85	С1241-102-0207 241-102-0207 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,0 мм**	м	0,3	4435,00	--	1330,50	--	1330,50	--	1436,94
		СП - 8%			--	--	--	--		106,44	
86	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	1	740,18	79,50	740,18	79,50	331,31	278,88	1100,59
		НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	329,37	37,58		81,53	
87	С1234-303-0314 234-303-0314 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм**	м	1	687,00	--	687,00	--	687,00	--	741,96
		СП - 8%			--	--	--	--		54,96	
		Оборудование									
88	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	2	3251,22	101,72	6502,44	203,44	437,30	5841,33	13331,27
		НР - 98%; СП - 8%			2930,85	49,42	5861,70	98,84		987,50	
89	С1244-101-0105 244-101-0105 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм**	комплект	2	10810,00	--	21620,00	--	21620,00	--	23349,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1729,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	2	3977,00	--	7954,00	--	7954,00	--	8590,32
		СП - 8%			--	--	--	--		636,32	
91	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	2	5313,00	--	10626,00	--	10626,00	--	11476,08
		СП - 8%			--	--	--	--		850,08	
92	С1244-104-0602 244-104-0602 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	2	1268,00	--	2536,00	--	2536,00	--	2738,88
		СП - 8%			--	--	--	--		202,88	
93	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	4021,53	201,86	8043,06	403,72	1068,14	6633,56	15850,75
		НР - 98%; СП - 8%			3285,60	98,87	6571,20	197,74		1174,13	
94	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	2	8879,00	--	17758,00	--	17758,00	--	19178,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1420,64	
95	С1244-101-0701 244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	2	8870,00	--	17740,00	--	17740,00	--	19159,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1419,20	
96	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	6	1084,89	0,12	6509,34	0,72	196,02	6186,35	13711,34
		НР - 98%; СП - 8%			1052,10	--	6312,60	--		1015,65	
97	С1244-104-0505 244-104-0505 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	6	10011,00	--	60066,00	--	60066,00	--	64871,28
		СП - 8%			--	--	--	--		4805,28	
98	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	6	2004,97	252,94	12029,82	1517,64	1584,36	9467,33	23216,92
		НР - 98%; СП - 8%			1487,97	122,12	8927,82	732,72		1719,77	
99	С1244-102-0802 244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	6	15308,00	--	91848,00	--	91848,00	--	99195,84
		СП - 8%			--	--	--	--		7347,84	
100	С1244-104-0605 244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	6	1072,00	--	6432,00	--	6432,00	--	6946,56
		СП - 8%			--	--	--	--		514,56	
101	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	22066,90	84,67	44133,80	169,34	41589,72	2407,88	50265,01
		НР - 98%; СП - 8%			1187,37	41,14	2374,74	82,28		3723,33	
102	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	4786,97	51,95	9573,94	103,90	154,92	9167,96	20241,25
		НР - 98%; СП - 8%			4657,56	19,97	9315,12	39,94		1499,35	
103	513-106-0301 513-106-0301 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	2	189748,00	--	379496,00	--		--	379496,00
					--	--	--	--	379496,00	--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2111122,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				230779,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4768,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1710,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1140002,00		
		- Оборудование, инвентарь	**Тенге**						379496,00		
		- Накладные расходы	Тенге							227808,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							128269,00	
		Всего по объекту без оборудования									**1 731 626**
		Оборудование									**379496,00**
		Временные здания и сооружения -1,5 %	**1,50%**								**25 974**
		Итого									**1 757 600**
		Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)	**2,20%**								**38 667**
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных и специальных строительных									**29 400**
		Итого									**1 796 268**
		Непредвиденные работы изатраты 2%	**2%**								**35 925**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.									**1 832 193**
		Итого с прочими и оборудованием - в текущих ценах 2022 г.									**2 241 089**
		В втекущих и прогнозных ценах- 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,0500514)	**1,0500514**								**2 353 259**
		С понижающим коэффициентом к-0,95	**0,95**								**2 235 596**
		НДС (12 %)	**12%**								**268271,48**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**2 503 867**
		Итого стоимость строительства									**2 503 867**

Принял
Заказчик:
Руководитель

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района» Акжарского района Северо-Казахстанской области
_____ Еслямбеков Ж.Ж.

Сдал
Подрядчик:
Директор

ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "Виктория -2007"
_____ Шейн И.В.

Технический надзор
ТОО "Есиль-Строй -Экспертиза "
_____ Кондрашев М.В.