Заказчик: ГУ" Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС-2006"

Форма-2в

Наименование стройки - Строительство крытого хоккейного корта по улице М. Ломоносова 1А в селе Талшык Акжарского района, Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Благоустройство.Лок.смета 07-01-03.Покрытия.

Договор: № 230009 от 2023-03-13, допсоглашение № 230009 /2 от 09.09.2023г

АКТ № 11

приемки выполненных работ от 12 сентября 2023 года.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лок.смета 07-01-03.Благоустройство.Покрытия.										
		РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие стоянки										
10	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.**	м3 материала основания в плотном теле		11,65	3653,18	1091,16	42559,55	12712,01	27980,39	5280,92	51667,70
		НР - 108%; СП - 8%				160,27	259,45	1867,15	3022,59		3827,24	
11	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания		116,5	775,02	213,77	90289,83	24904,20	60949,31	13197,26	111766,06
		НР - 108%; СП - 8%				38,08	66,81	4436,32	7783,36		8278,97	
12	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания		116,5	127,36	30,59	14837,44	3563,74	11273,70	1246,88	17371,06
		НР - 108%; СП - 8%				--	9,91	--	1154,52		1286,75	
13	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		116,5	2150,14	198,59	250491,31	23135,73	224406,97	6620,65	277680,92
		НР - 108%; СП - 8%				25,31	27,31	2948,61	3181,61		20568,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	116,5	941,04 8,92	0,08 --	109631,16 1039,18	9,32 --	108582,66	1122,31 8860,28	119613,75
15	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	116,5	2195,69 25,31	210,03 26,64	255797,88 2948,61	24468,49 3103,56	228380,78	6536,35 20986,74	283320,97
		Установка бортовых камней БР 100.30.15									
16	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	15,75	775,02 38,08	213,77 66,81	12206,56 599,76	3366,88 1052,26	8239,92	1784,18 1119,26	15110,00
17	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	15,75	-212,27 --	-50,99 -16,52	-3343,25 --	-803,09 -260,19	-2540,16	-281,01 -289,94	-3914,20
18	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	45	2582,18 862,03	33,27 13,69	116198,10 38791,35	1497,15 616,05	75909,60	42559,99 12700,65	171458,74
19	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,845	55871,00 --	-- --	103081,99 --	-- --	103081,99	-- 8246,56	111328,55
20	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	4,8	1865,12 1196,67	150,64 67,48	8952,58 5744,02	723,07 323,90	2485,49	5703,84 1172,51	15828,94
21	С1251-104-0107 251-104-0107 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018 *СП - 8%*	м2	4,896	10629,00 --	-- --	52039,58 --	-- --	52039,58	-- 4163,17	56202,75
		Установка бортовых камней БР 100.20.08									
22	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	27,72	775,02 38,08	213,77 66,81	21483,55 1055,58	5925,70 1851,97	14502,27	3140,15 1969,90	26593,60
23	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	27,72	-212,27 --	-50,99 -16,52	-5884,12 --	-1413,44 -457,93	-4470,68	-494,57 -510,30	-6888,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	154	1774,64	33,27	273294,56	5123,58	135418,36	145649,75	452459,86
		НР - 108%; СП - 8%			862,03	13,69	132752,62	2108,26		33515,54	
25	С1255-101-0101 СТ1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,464	55871,00	--	137666,14	--	--	--	137666,14
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1479302,86	103213,34	1046240,18	232066,71	**1837265,85**
							192183,20	23479,96	--	125896,28	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1341636,72				
	Материалы		Тенге				891118,59				
	Всего заработная плата		Тенге					215663,16			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52039,58				
	Местные материалы		Тенге				103081,99				
		Накладные расходы	Тенге				232066,70				
		Сметная прибыль	Тенге				125896,29				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1699599,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166,85
		Сметная заработная плата	Тенге					215663,16			
	Стоимость прочих работ		**Тенге**				**137666,14**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137666,14				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				137666,14				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1837265,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166,85
		Сметная заработная плата	Тенге					215663,16			
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**								1837266,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				192183,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					103213,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23480,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1183906,00		
		- Накладные расходы	Тенге							232067,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							125896,00	

		Всего по объекту без прочих	**Тенге**									**1 699 600**
		Прочие работы	**Тенге**									**137666,14**
		Временные здания и сооружения -1,5 %	**Тенге**	**1,50%**								**25 494**
		Итого	**Тенге**									**1 725 094**
		Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)	**Тенге**	**2,20%**								**37 952**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных и специальных строительных работ(прочие)	Тенге									435 600
		Итого	Тенге									1 763 046
		Непредвиденные работы изатраты 2%	Тенге	2%								35 261
		Итого - в текущих ценах 2022 г.	Тенге									1 798 307
		Итого с прочими - в текущих ценах 2022 г.										2 371 573
		В втекущих и прогнозных ценах- 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,0500514)	Тенге	1,0500514								2490273
		С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге	0,95								2365760
		НДС (12 %)	Тенге	12%								283891
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге									2649651
		Итого стоимость строительства	Тенге									2649651

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района» Акжарского района Северо-Казахстанской области
Еслямбеков Ж.Ж.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
Абдулин Б.К.

Авторский надзор:
ТОО " Виктория -2007"
Шейн И.В.

Технический надзор
ТОО "Есиль-Строй -Экспертиза "
Кондрашев М.В.