Заказчик: **ГУ" Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской области**

Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС-2006" **Форма-2в**

Наименование стройки - **Строительство крытого хоккейного корта по улице М. Ломоносова 1А в селе Талшык Акжарского района, Северо-Казахстанской области**

Наименование объекта - **Хоккейный корт.Пожарная сигнализация.Лок.смета 02-01-04.**

Договор № 230009 от2023-03-13, допсоглашение №230009/2 от 09.09.2023г

АКТ № 13
приемки выполненных работ от 14 сентября 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 год

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лок.смета 02-01-04. Пожарная сигнализация										
1	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1		60984,62	1,92	60984,62	1,92	562,70	36856,20	105668,09
		НР - 61%; СП - 8%				60420,00	--	60420,00	--		7827,27	
2	С1248-303-0105 248-303-0105 РСНБ РК 2015	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС ПК 8 П**	шт.	1		20716,00	--	20716,00	--	20716,00	--	22373,28
		СП - 8%				--	--	--	--		1657,28	
3	С123-080306-0208 СТ123-080306-0208	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	шт.	1		12540,00	--	12540,00	--	--	--	12540,00
						--	--	--	--		--	
4	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	7		3077,09	1,92	21539,63	13,44	484,19	12835,62	37125,27
		НР - 61%; СП - 8%				3006,00	--	21042,00	--		2750,02	
5	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования**	шт.	5		1602,27	--	8011,35	--	496,35	4584,15	13603,14
		НР - 61%; СП - 8%				1503,00	--	7515,00	--		1007,64	
6	С1248-302-0303 248-302-0303 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные обнаружения пламени модели Пульсар1-011С**	шт.	7		25533,00	--	178731,00	--	178731,00	--	193029,48
		СП - 8%				--	--	--	--		14298,48	
7	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	5		1052,00	--	5260,00	--	5260,00	--	5680,80
		СП - 8%				--	--	--	--		420,80	
8	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	2		17005,20	1,56	34010,40	3,12	303,28	20559,44	58935,43
		НР - 61%; СП - 8%				16852,00	--	33704,00	--		4365,59	
9	С1248-304-0213 248-304-0213 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	2		1546,00	--	3092,00	--	3092,00	--	3339,36
		СП - 8%				--	--	--	--		247,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	5	1507,41	144,11	7537,05	720,55	416,40	4755,20	13275,63
		НР - 72%, СП - 8%			1280,02	40,87	6400,10	204,35		983,38	
11	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	5	926,00	--	4630,00	--	4630,00	--	5000,40
		СП - 8%			--	--	--	--		370,40	
12	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	30	776,95	--	23308,50	--	328,50	14017,80	40312,40
		НР - 61%, СП - 8%			766,00	--	22980,00	--		2986,10	
13	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	20	154,00	--	3080,00	--	3080,00	--	3326,40
		СП - 8%			--	--	--	--		246,40	
14	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК**	шт.	10	129,00	--	1290,00	--	1290,00	--	1393,20
		СП - 8%			--	--	--	--		103,20	
		Провода и кабели									
15	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	550	352,80	157,49	194040,00	86619,50	24755,50	80098,92	296070,03
		НР - 72%, СП - 8%			150,30	51,97	82665,00	28583,50		21931,11	
16	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	550	238,04	9,83	130922,00	5406,50	13480,50	82253,16	230229,17
		НР - 72%; СП - 8%			203,70	4,01	112035,00	2205,50		17054,01	
17	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	550	72,00	--	39600,00	--	39600,00	--	42768,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3168,00	
18	С1243-305-0101 243-305-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50**	км	0,3774	27972,00	--	10556,63	--	10556,63	--	11401,16
		СП - 8%			--	--	--	--		844,53	
19	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	км	0,1938	47871,00	--	9277,40	--	9277,40	--	10019,59
		СП - 8%			--	--	--	--		742,19	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1106091,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				346761,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					92765,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30993,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						329600,00		
		- Накладные расходы	Тенге							255960,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							81004,00	

		Всего по объекту										**1 106 091**
		в том числе оборудования										
		Временные здания и сооружения -1,5 %	**1,50%**									**16 591**
		Итого										**1 122 682**
		Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)	**2,20%**									**24 699**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных и специальных строительных работ (прочие)										15 400
		Итого										1 147 381
		Непредвиденные работы изатраты 2%	2%									22 948
		Итого - в текущих ценах 2022 г.										1 170 329
		Итого - в текущих ценах с прочими 2022 г.										1 185 729
		В втекущих и прогнозных ценах- 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,0500514)	1,0500514									1 245 076
		С понижающим коэффициентом к-0,95	0,95									1 182 823
		НДС (12 %)	12%									141938,71
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										1 324 761
		Итого стоимость строительства										1 324 761

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района» Акжарского района
Северо-Казахстанской области
_____ Еслямбеков Ж.Ж.

Сдал
Подрядчик:
Директор

ТОО "КАРТЕН СЕРВИС 2006"
_____Абдулин Б.К.

Авторский надзор:
ТОО " Виктория -2007"
_____ Шейн И.В.

Технический надзор
ТОО "Есиль-Строй -Экспертиза "
_____ Кондрашев М.В.