Заказчик: **ГУ" Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской области**

Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС-2006" **Форма-2в**

Наименование стройки - **Строительство крытого хоккейного корта по**

Наименование объекта - **Хоккейный корт.Внутренние электромонтажные работы ВК.Лок.смета 02-01-03.**

Договор № 230009 от 2023-03-13, допсоглашение №230009/2 от 09.09.2023г

АКТ №14
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080101-2604 1308-0101-2604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования**	шт.	1		47834,99	6136,44	47834,99	6136,44	1117,55	30877,96	85009,99
		НР - 72%; СП - 8%				40581,00	2305,06	40581,00	2305,06		6297,04	
2	515-301-0306 515-301-0306 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1		841995,00	--	841995,00	--		--	841995,00
						--	--	--	--	841995,00	--	
		ЩО-1										
3	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1		17329,41	1016,86	17329,41	1016,86	13190,55	2510,57	21427,18
		НР - 72%; СП - 8%				3122,00	364,90	3122,00	364,90		1587,20	
4	С1247-201-0111 247-201-0111 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		6700,00	--	6700,00	--	6700,00	--	7236,00
		СП - 8%				--	--	--	--		536,00	
5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	16		3117,46	23,62	49879,36	377,92	25821,44	17049,60	72283,28
		НР - 72%; СП - 8%				1480,00	--	23680,00	--		5354,32	
6	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	15		527,00	--	7905,00	--	7905,00	--	8537,40
		СП - 8%				--	--	--	--		632,40	
7	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1		1645,00	--	1645,00	--	1645,00	--	1776,60
		СП - 8%				--	--	--	--		131,60	
8	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2015	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89**	шт.	2		1799,00	--	3598,00	--	3598,00	--	3885,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		287,84	
		ЩОА									
9	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17329,41	1016,86	17329,41	1016,86	13190,55	2510,57	21427,18
		НР - 72%; СП - 8%			3122,00	364,90	3122,00	364,90		1587,20	
10	С1247-201-0117 247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9898,00	--	9898,00	--	9898,00	--	10689,84
		СП - 8%			--	--	--	--		791,84	
11	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3117,46	23,62	24939,68	188,96	12910,72	8524,80	36141,64
		НР - 72%; СП - 8%			1480,00	--	11840,00	--		2677,16	
12	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	7	527,00	--	3689,00	--	3689,00	--	3984,12
		СП - 8%			--	--	--	--		295,12	
13	С1247-204-0753 247-204-0753 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645,00	--	1645,00	--	1776,60
		СП - 8%			--	--	--	--		131,60	
14	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	2	1799,00	--	3598,00	--	3598,00	--	3885,84
		СП - 8%			--	--	--	--		287,84	
15	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,1104	101423,80	16056,68	11197,19	1772,66	268,51	7044,82	19701,37
		НР - 72%; СП - 8%			82935,00	5692,44	9156,02	628,45		1459,36	
16	С1243-907-0502 243-907-0502 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1160 УТ2,5	шт.	60	280,00	--	16800,00	--	16800,00	--	18144,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1344,00	
17	С1243-907-0702 243-907-0702 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150УТ2,5	шт.	60	554,00	--	33240,00	--	33240,00	--	35899,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2659,20	
18	С1243-907-1005 243-907-1005 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	60	2405,00	--	144300,00	--	144300,00	--	155844,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11544,00	
		Светотехническое оборудование									
19	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	76	2302,37	734,20	174980,12	55799,20	70540,16	64368,23	258496,22
		НР - 72%; СП - 8%			640,01	536,31	48640,76	40759,56		19147,87	
22	С123-070104-0501 СТ123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	19	1200,00	--	22800,00	--	--	--	22800,00
					--	--	--	--		--	
24	С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	286,00	--	2860,00	--	2860,00	--	3088,80
		СП - 8%			--	--	--	--		228,80	
25	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	75	776,95	--	58271,25	--	821,25	35044,50	100781,01
		НР - 61%; СП - 8%			766,00	--	57450,00	--		7465,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1247-202-0201 247-202-0201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	75	732,00	--	54900,00	--	54900,00	--	59292,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4392,00	
28	С1247-214-0101 247-214-0101 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	14	309,00	--	4326,00	--	4326,00	--	4672,08
		СП - 8%			--	--	--	--		346,08	
		Молниезащита и защитное заземление									
29	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	156	874,82	24,93	136471,92	3889,08	100805,64	23781,51	173073,71
		НР - 72%; СП - 8%			203,70	8,03	31777,20	1252,68		12820,27	
30	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	4381,52	168,38	105156,48	4041,12	76671,36	18482,52	133530,11
		НР - 72%; СП - 8%			1018,50	51,09	24444,00	1226,16		9891,12	
31	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	661,42	22,70	7937,04	272,40	4871,04	2071,27	10808,97
		НР - 72%; СП - 8%			232,80	6,93	2793,60	83,16		800,66	
		Провода и кабели									
32	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	2230	322,46	131,39	719085,80	292999,70	90917,10	309174,34	1110520,95
		НР - 72%; СП - 8%			150,30	42,26	335169,00	94239,80		82260,81	
33	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,9584	220596,00	--	432015,21	--	432015,21	--	466576,43
		СП - 8%			--	--	--	--		34561,22	
34	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	789943,00	--	32229,67	--	32229,67	--	34808,04
		СП - 8%			--	--	--	--		2578,37	
35	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,0663	751664,00	--	49835,32	--	49835,32	--	53822,15
		СП - 8%			--	--	--	--		3986,83	
36	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2091	468325,00	--	97926,76	--	97926,76	--	105760,90
		СП - 8%			--	--	--	--		7834,14	
		Отопительное оборудование									
37	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка	кВт	12	9329,49	86,44	111953,87	1037,25	96335,28	14779,55	136872,10
		НР - 98%; СП - 8%			1215,11	41,65	14581,34	499,84		10138,67	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4024548,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				606357,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					368548,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					141725,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1437372,00		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						841995,00		
		- Накладные расходы	Тенге							536220,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							234056,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по объекту без оборудования									**3 182 553**
		Оборудование									**841995**
		Временные здания и сооружения -1,5 %								**1,50%**	**47 738**
		Итого									**3 230 291**
		Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)								**2,20%**	**71 066**
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных и специальных строительных									**143 800**
		Итого									**3 301 358**
		Непредвиденные работы изатраты 2%								**2%**	**66 027**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.									**3 367 385**
		Итого с оборудованием и прочими- в текущих ценах 2022 г.									**4 353 180**
		В втекущих и прогнозных ценах- 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,0500514)	**1,0500514**							**1,0500514**	**4 571 063**
		С понижающим коэффициентом к-0,95	**0,95**							**0,95**	**4 342 509**
		НДС (12 %)								**12%**	**521101,137**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**4 863 611**
		Итого стоимость строительства									**4 863 611**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района» Акжарского района
Северо-Казахстанской области
_____ Еслямбеков Ж.Ж.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____Абдулин Б.К.

Авторский надзор:
ТОО " Виктория -2007"
_____ Шейн И.В.

Технический надзор
ТОО "Есиль-Строй -Экспертиза "
_____ Кондрашев М.В.