Заказчик: КГУ "СОШ № 21" отдела образования г. Уральск
Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 21"

Справка № 8
о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с начала года	в том числе:		ноябрь 2020г.	в том числе:	
			затраты	НДС 12%		затраты	НДС 12%
1	2		4	5	6	7	8
	Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 21"	439 492 804,51	390 504 226,26	48 988 578,25	69 616 468,00	62 157 561,00	7 458 907,00
	Всего к оплате:				69 616 468,00		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 21" отдела образования г. Уральск

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 21" в г. Уральск

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 53 от 11.05 2020 года

А К Т № 8
выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 1-1 Демонтажные работы									
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**	м решетки	188	423,09	1,22	79540	230	8082	51284	141290
		НР - 72%; СП - 8%			378,87	--	71228	--		10466	
2	1209-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Поручни деревянные. Разборка прямой части**	м поручня	188	79,03	--	14858	--	--	10698	27600
		НР - 72%; СП - 8%			79,03	--	14858	--		2044	
3	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,48	27821,12	1688,93	13354	811	182	8621	23733
		НР - 69%; СП - 8%			25751,16	278,48	12361	134		1758	
23	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	м3	25,7	29285,29	13862,57	752632	356268	49932	424819	1271647
		НР - 34%; СП - 8%			13479,84	6198,63	346432	159305		94196	
		ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА МУСОРА									
30	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	113,80514	70,00	--	7966	--		--	8604
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
31	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	113,80514	357,00	--	40628	--		--	43879
		СП - 8%			--	--	--	--		3280	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1516753
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				444879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					357308			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					159438			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						58196		
		- Перевозка грузов	Тенге				48594				
		- Накладные расходы	Тенге							495422	
		- Сметная прибыль	Тенге							112351	
		Смета 2-1-1 литер А									
		РАЗДЕЛ 1.КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК									
4	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,071	85898,00	--	6099	--	6099	--	6587
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
5	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,44	24887,89	2886,50	160278	18589	113306	29694	205169
		НР - 93%; СП - 8%			4407,38	550,50	28383	3545		15198	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
10	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Обшивка стен сайдингом металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	798,24	1392,01	15,98	1111161	12757	364965	664176	1917364
		НР - 80%; СП - 8%			918,82	5,68	733439	4534		142027	
12	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Доборный элемент из сайдинга. Устройство	м	46,2	759,80	6,29	35103	291	14855	16009	55201
		НР - 80%; СП - 8%			431,97	1,18	19957	54		4089	
13	СТПРАЙС лист	Доборный элемент из сайдинга внешний угол	м	32,3	732,14	--	23648	--	23648	--	25540
		СП - 8%			--	--	--	--		1892	
14	СТПРАЙС лист	Доборный элемент из сайдинга внутренний угол	м	13,9	732,14	--	10177	--	10177	--	10991
		СП - 8%			--	--	--	--		814	
15	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	560,984	434,64	3,72	243829	2089	98958	114702	387213
		НР - 80%; СП - 8%			254,52	1,06	142782	595		28682	
16	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	9,269	14046,00	--	130192	--	130192	--	140608
		СП - 8%			--	--	--	--		10415	
17	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	210,42	434,64	3,72	91458	784	37118	43024	145240
		НР - 80%; СП - 8%			254,52	1,06	53556	223		10759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ОТМОСТКА							
24	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	2,3	29542,34	1606,63	67947	3695	60460	4123	77836
		НР - 91%; СП - 8%			1648,59	321,48	3792	739		5766	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	30	696,86	27,51	20906	825	1130	20792	48033
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	18951	301		3336	
28	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,65	21844,00	--	14199	--	14199	--	15334
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
29	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,536	44259,00	--	156500	--	156500	--	169020
		СП - 8%			--	--	--	--		12520	
				ПОЛЫ							
				1 этаж							
				ТИП 2							
39	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	100	3593,07	82,39	359307	8239	234410	112976	510065
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	116658	3529		37783	
40	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	36,96	557,40	1,86	20602	69	9659	10250	33320
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	10874	31		2468	
				ТИП 3							
45	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	49,31	3593,07	82,39	177174	4063	115587	55708	251513
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	57524	1740		18631	
				ТИП 4							
51	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	111,42	3394,02	23,79	378162	2650	332684	41401	453129
		НР - 94%; СП - 8%			384,39	10,91	42828	1216		33565	
52	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	47,73	237,84	2,57	11352	123	7332	3703	16260
		НР - 94%; СП - 8%			81,64	0,90	3897	43		1204	
				ТИП 5							
57	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	76,26	358,14	2,48	27312	189	20944	5887	35855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			81,02	1,10	6179	84		2656	
				ТИП 7							
58	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,4	3593,07	82,39	19403	445	12658	6101	27544
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	6300	191		2040	
59	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	13,83	557,40	1,86	7709	26	3614	3835	12468
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	4069	11		924	
				2 этаж ТИП 2							
61	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	32,49	3593,07	82,39	116739	2677	76160	36706	165720
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	37902	1146		12276	
62	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	49,72	557,40	1,86	27714	92	12994	13788	44823
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	14628	41		3328	
				ТИП 3							
67	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,74	3593,07	82,39	42183	967	27520	13263	59882
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	13696	414		4436	
				ТИП 4							
73	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	127,76	3394,02	23,79	433621	3039	381473	47473	519581
		НР - 94%; СП - 8%			384,39	10,91	49109	1394		38487	
74	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	67,25	237,84	2,57	15995	173	10331	5218	22909
		НР - 94%; СП - 8%			81,64	0,90	5491	60		1697	
				ТИП 6							
81	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	253,71	792,97	3,88	201185	985	62310	110666	336799
		НР - 80%; СП - 8%			543,49	1,74	137890	443		24948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	100,5	358,14	2,48	35993	249	27601	7758	47252
		НР - 94%; СП - 8%			81,02	1,10	8143	111		3500	
				ТИП 7							
84	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,36	3593,07	82,39	19259	442	12564	6056	27339
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	6253	189		2025	
85	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,52	557,40	1,86	4749	16	2226	2363	7681
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	2507	7		569	
				3 ЭТАЖ							
				ТИП 2							
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	56,624	676,25	31,82	38292	1802	17921	18233	61047
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	18569	828		4822	
88	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28,12	3593,07	82,39	101037	2317	65916	31769	143430
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	32804	992		10624	
89	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	13,66	557,40	1,86	7614	25	3570	3788	12315
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	4019	11		912	
				ТИП 3							
93	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,74	676,25	31,82	7939	374	3715	3780	12657
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	3850	172		938	
94	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,74	3593,07	82,39	42183	967	27520	13263	59882
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	13696	414		4436	
				ТИП 4							
100	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	284,03	3394,02	23,79	964005	6756	848071	105540	1155108
		НР - 94%; СП - 8%			384,39	10,91	109178	3099		85564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	167,46	237,84	2,57	39828	430	25726	12993	57047
		НР - 94%; СП - 8%			81,64	0,90	13672	150		4226	
			ТИП 7								
102	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,36	3593,07	82,39	22852	524	14909	7185	32440
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	7419	224		2403	
103	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	2,76	557,40	1,86	1538	5	721	765	2488
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	812	2		184	
			ТИП 2								
104	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,12	676,25	31,82	15635	736	7317	7445	24926
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	7582	338		1846	
105	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28,31	3593,07	82,39	101720	2332	66362	31983	144399
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	33026	999		10696	
106	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	13,96	557,40	1,86	7781	26	3648	3871	12585
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	4107	12		932	
			ТИП 3								
111	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	91,74	3593,07	82,39	329628	7559	215047	103644	467934
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	107022	3237		34662	
			ТИП 4								
114	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,03	708,28	31,82	31185	1401	15345	14178	48992
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	14439	644		3629	
115	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	44,03	574,41	32,49	25291	1430	22790	1607	29050
		НР - 94%; СП - 8%			24,32	14,51	1071	639		2152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,03	676,25	31,82	29775	1401	13935	14178	47469
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	14439	644		3516	
117	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	484,03	3394,02	23,79	1642810	11514	1445241	179856	1968479
		НР - 94%; СП - 8%			384,39	10,91	186055	5281		145813	
118	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	267,46	237,84	2,57	63612	687	41088	20752	91113
		НР - 94%; СП - 8%			81,64	0,90	21837	240		6749	
				ТИП 7							
119	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	46,36	3593,07	82,39	166575	3820	108672	52376	236466
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	54083	1636		17516	
120	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	22,76	557,40	1,86	12687	42	5949	6312	20518
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	6696	19		1520	
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
				ПОДВАЛ							
134	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,3	3055,98	48,85	10085	161	2805	5758	17110
		НР - 80%; СП - 8%			2157,31	23,72	7119	78		1267	
135	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,3	1353,89	46,58	4468	154	2441	1600	6553
		НР - 80%; СП - 8%			567,45	38,54	1873	127		488	
136	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3,3	299,43	2,72	988	9	458	420	1520
		НР - 80%; СП - 8%			157,75	1,22	521	4		113	
				1 этаж							
139	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	206,81	484,75	3,33	100252	690	38097	49419	161644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			297,21	1,49	61465	308		11974	
142	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	58	435,71	3,33	25271	193	9763	12321	40600
		НР - 80%; СП - 8%			264,06	1,49	15315	86		3007	
144	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	17	3055,98	48,85	51952	830	14448	29662	88143
		НР - 80%; СП - 8%			2157,31	23,72	36674	403		6529	
145	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	17	1353,89	46,58	23016	792	12577	8241	33758
		НР - 80%; СП - 8%			567,45	38,54	9647	655		2501	
146	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	17	435,71	3,33	7407	57	2861	3611	11900
		НР - 80%; СП - 8%			264,06	1,49	4489	25		881	
					2 этаж						
147	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	177	649,23	7,11	114914	1259	24256	72008	201876
		НР - 80%; СП - 8%			505,08	3,45	89399	611		14954	
148	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	177	1169,75	8,18	207046	1448	71731	107444	339650
		НР - 80%; СП - 8%			756,31	2,48	133867	438		25159	
149	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	885,12	484,75	3,33	429065	2952	163050	211506	691817
		НР - 80%; СП - 8%			297,21	1,49	263063	1320		51246	
150	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	270	530,59	5,93	143260	1601	31714	88578	250385
		НР - 80%; СП - 8%			407,20	2,88	109945	777		18847	
151	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	269	1064,88	8,18	286454	2201	109015	140724	461351
		НР - 80%; СП - 8%			651,44	2,48	175238	666		34174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	243,83	435,71	3,33	106240	813	41042	51799	170682
		НР - 80%; СП - 8%			264,06	1,49	64385	364		12643	
154	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,18	3055,98	48,85	61670	986	17150	35210	104630
		НР - 80%; СП - 8%			2157,31	23,72	43534	479		7750	
155	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,18	1353,89	46,58	27321	940	14930	9783	40073
		НР - 80%; СП - 8%			567,45	38,54	11451	778		2968	
156	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	40,18	435,71	3,33	17507	134	6763	8836	28126
		НР - 80%; СП - 8%			264,06	1,49	10610	60		2083	
157	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	38,34	806,21	3,64	30910	140	9888	16756	51479
		НР - 80%; СП - 8%			544,66	1,63	20882	62		3813	
					3 ЭТАЖ						
161	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	150	530,59	5,93	79589	889	17619	49210	139103
		НР - 80%; СП - 8%			407,20	2,88	61081	432		10304	
162	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	125	1064,88	8,18	133110	1023	50657	65392	214383
		НР - 80%; СП - 8%			651,44	2,48	81430	310		15880	
165	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,39	3055,98	48,85	31752	508	8830	18129	53871
		НР - 80%; СП - 8%			2157,31	23,72	22414	246		3990	
166	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,39	1353,89	46,58	14067	484	7687	5037	20632
		НР - 80%; СП - 8%			567,45	38,54	5896	400		1528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	6,939	435,71	3,33	3023	23	1168	1474	4857
		НР - 80%; СП - 8%			264,06	1,49	1832	10		360	
168	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	25,04	806,21	3,64	20187	91	6458	10943	33621
		НР - 80%; СП - 8%			544,66	1,63	13638	41		2490	
169	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	170,45	649,23	7,11	110662	1213	23358	69344	194406
		НР - 80%; СП - 8%			505,08	3,45	86091	589		14400	
170	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	100,22	1169,75	8,18	117233	820	40615	60837	192315
		НР - 80%; СП - 8%			756,31	2,48	75798	248		14246	
171	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	852,22	484,75	3,33	413116	2842	156989	203645	666102
		НР - 80%; СП - 8%			297,21	1,49	253285	1271		49341	
173	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	249,71	1064,88	8,18	265912	2043	101197	130632	428268
		НР - 80%; СП - 8%			651,44	2,48	162672	618		31724	
174	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	998,1	435,71	3,33	434886	3328	168004	212034	698674
		НР - 80%; СП - 8%			264,06	1,49	263554	1489		51754	
177	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	73,11	1353,89	46,58	98983	3406	54091	35443	145180
		НР - 80%; СП - 8%			567,45	38,54	41486	2818		10754	
178	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	73,11	435,71	3,33	31855	244	12306	15531	51177
		НР - 80%; СП - 8%			264,06	1,49	19305	109		3791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	250,45	806,21	3,64	201914	913	64591	109454	336278
		НР - 80%; СП - 8%			544,66	1,63	136410	408		24909	
				ПРОЕМЫ							
				ОКНЫ							
180	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	757,6	1454,90	6,29	1102233	4765	770211	262520	1473934
		НР - 80%; СП - 8%			431,97	1,18	327257	893		109180	
				ДВЕРИ							
194	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	18,4059	2737,65	53,46	50389	984	8653	28382	88972
		НР - 69%; СП - 8%			2214,09	20,69	40752	381		6302	
195	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	16,605	48899,00	--	811968	--	811968	--	876925
		СП - 8%			--	--	--	--		64957	
196	2109-0402-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,8009	49240,00	--	88676	--	88676	--	95770
		СП - 8%			--	--	--	--		7094	
197	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,6	4801,00	--	17284	--	17284	--	18666
		СП - 8%			--	--	--	--		1383	
198	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,32	4089,00	--	9486	--	9486	--	10245
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
199	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,02	4990,00	--	10080	--	10080	--	10886
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
201	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	23,26	1626,90	87,14	37842	2027	10848	23214	65940
		НР - 90%; СП - 8%			1073,37	35,55	24967	827		4884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Наличники. Установка и крепление	м коробок	65,5	512,87	1,24	33593	81	28535	4512	41154
		НР - 90%; СП - 8%			75,99	0,55	4977	36		3048	
				КРОВЛЯ							
204	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	16,6843	102965,85	1576,26	1717913	26299	1320586	342897	2225675
		НР - 90%; СП - 8%			22238,13	597,53	371028	9969		164865	
205	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	16,6846	10104,16	64,34	168584	1073	153458	13043	196157
		НР - 90%; СП - 8%			842,28	26,34	14053	439		14530	
206	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	168	91,06	14,68	15297	2466	--	12297	29802
		НР - 92%; СП - 8%			76,38	3,18	12832	535		2208	
207	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Изоспан	м2	96,8	104,00	--	10067	--	10067	--	10873
		СП - 8%			--	--	--	--		805	
208	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытие кровельное из профилированного листа без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	188	2739,07	117,01	514946	21998	145798	324315	986402
		НР - 97%; СП - 8%			1846,54	28,54	347150	5366		67141	
209	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	199,19955	2499,00	--	497800	--	497800	--	537624
		СП - 8%			--	--	--	--		39824	
210	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	179,526	2438,00	--	437684	--	437684	--	472699
		СП - 8%			--	--	--	--		35015	
211	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	188	351,16	2,98	66019	561	59458	5607	77356
		НР - 90%; СП - 8%			31,92	1,22	6000	230		5730	
212	2113-0208-0210 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 38 мм	1000 шт.	13	9022,00	--	117286	--	117286	--	126669
		СП - 8%			--	--	--	--		9383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	340	340,34	6,50	115716	2212	1193	101964	235094
		НР - 90%, СП - 8%			330,33	2,89	112311	983		17414	
215	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3176	93645,10	1178,65	29742	374	22054	6724	39383
		НР - 90%, СП - 8%			23028,75	495,45	7314	157		2917	
216	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3176	8284,76	46,52	2631	15	1959	597	3486
		НР - 90%, СП - 8%			2069,03	18,87	657	6		258	
		Слуховые окна									
220	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	17850,71	940,64	107104	5644	62822	36759	155372
		НР - 90%, СП - 8%			6439,63	367,54	38638	2205		11509	
221	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	4,608	9792,00	--	45122	--	45122	--	48731
		СП - 8%			--	--	--	--		3610	
			ОБП-1 (5 ШТ)								
240	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,06772	56032,08	3015,94	3794	204	248	2330	6614
		НР - 65%, СП - 8%			49356,39	497,29	3342	34		490	
241	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,06772	688281,00	--	46610	--	46610	--	50339
		СП - 8%			--	--	--	--		3729	
242	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,06772	18434,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
			КОЗЫРЕК ГЛАВНОГО ВХОДА КВ-1								
266	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	18,75	619,21	191,28	11610	3586	1483	5170	18123
		НР - 60%, СП - 8%			348,87	50,77	6541	952		1312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,6825	2313,00	--	20083	--	20083	--	21689
		СП - 8%			--	--	--	--		1607	
268	2110-0104-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,613	2366,00	--	18012	--	18012	--	19453
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
269	2105-0108-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,3245	1761,00	--	9376	--	9376	--	10127
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
		КОЗЫРЕК ВХОДА КВ-2									
272	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,189506	53891,59	19606,66	10213	3716	1698	3948	15294
		НР - 69%; СП - 8%			25323,00	4872,81	4799	923		1133	
273	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,189506	439282,00	--	83247	--	83247	--	89906
		СП - 8%			--	--	--	--		6660	
274	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,189506	18434,00	--	3493	--	3493	--	3773
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
275	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	19,32	619,21	191,28	11963	3695	1528	5328	18674
		НР - 69%; СП - 8%			348,87	50,77	6740	981		1383	
276	2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,109	2313,00	--	25695	--	25695	--	27751
		СП - 8%			--	--	--	--		2056	
277	2110-0104-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,109	2366,00	--	26284	--	26284	--	28387
		СП - 8%			--	--	--	--		2103	
		КРЫЛЬЦО КР-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06071	73820,81	29633,32	4482	1799	532	1847	6835
		НР - 69%; СП - 8%			35428,51	8663,46	2151	526		506	
313	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06071	521281,00	--	31647	--	31647	--	34179
		СП - 8%			--	--	--	--		2532	
314	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,06071	18434,00	--	1119	--	1119	--	1209
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
		ПЕРЕГОРОДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МП-1, МП-2									
325	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	2,0977	56032,08	3015,94	117538	6327	7676	72159	204873
		НР - 69%; СП - 8%			49356,39	497,29	103535	1043		15176	
326	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,4277	688281,00	--	294378	--	294378	--	317928
		СП - 8%			--	--	--	--		23550	
327	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,4277	18434,00	--	7884	--	7884	--	8515
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17962195	228631	11834965	5103284	24910717
							5898596	82941	--	1845236	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16395679				
	Материалы		Тенге				8729518				
	Всего заработная плата		Тенге					5808836			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1422022				
	Местные материалы		Тенге				305084				
		Накладные расходы	Тенге				4984122				
		Сметная прибыль	Тенге				1710384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23090185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5979
		Сметная заработная плата	Тенге					5808836			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1566515				
	Материалы		Тенге				21817				
	Всего заработная плата		Тенге					172701			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1356526				
		Накладные расходы	Тенге				119163				
		Сметная прибыль	Тенге				134854				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1820533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					172701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24910718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6161
		Сметная заработная плата	Тенге					5981537			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24910717
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5898596				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					228631			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82941			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11834965		
		- Накладные расходы	Тенге							5103284	
		- Сметная прибыль	Тенге							1845236	
				Смета 2-1-2 ВК литер А							
				К3							
32	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	14959,06	82,57	29918	165	27752	2034	34509
		НР - 98%; СП - 8%			1000,26	37,66	2001	75		2556	
				В0							
56	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	138	4308,89	55,05	594627	7597	496309	91629	741156
		НР - 98%; СП - 8%			657,40	20,13	90721	2778		54900	
58	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	84	84,77	1,35	7120	113	265	6607	14825
		НР - 98%; СП - 8%			80,26	--	6742	--		1098	
59	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	150	92,38	1,35	13857	203	1615	11798	27708
		НР - 98%; СП - 8%			80,26	--	12039	--		2052	
		водомерный узел									
62	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3876,02	323,90	3876	324	526	3025	7453
		НР - 98%; СП - 8%			3025,88	60,94	3026	61		552	
63	2304-0102-1004 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	62195,00	--	62195	--	62195	--	67171
		СП - 8%			--	--	--	--		4976	
64	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2185,00	--	4370	--	4370	--	4720
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
65	2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	1	5548,00	--	5548	--	5548	--	5992
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
66	1312-1201-0301 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	37306,04	3412,51	37306	3413	9333	15210	56717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 3%			24560,00	374,22	24560	374		4201	
67	5101-0101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	185584,00	--	185584	--		--	185584
					--	--	--	--	185584	--	
90	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	25	376,00	--	9400	--	9400	--	10152
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
91	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Смесители. Установка	шт.	2	927,00	0,16	1854	--	81	1737	3878
		НР - 98%; СП - 8%			886,31	--	1773	--		287	
93	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	22,00	--	550	--	550	--	594
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
94	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	36,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
96	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	30,00	--	540	--	540	--	583
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
97	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	59,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
98	2302-0401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	48,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
99	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	55,00	--	55	--	55	--	59
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
100	2302-0401-0306 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1973,00	--	1973	--	1973	--	2131
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
101	2302-0401-0303 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	338,00	--	1014	--	1014	--	1095
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
102	2302-0401-0302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	202,00	--	1414	--	1414	--	1527
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
103	2302-0401-0301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	163,00	--	5868	--	5868	--	6337
		СП - 8%			--	--	--	--		469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1022-0801-0201 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1485,89	1004,07	8915	6024	--	4412	14393
		НР - 98%; СП - 8%			481,81	260,90	2891	1565		1066	
124	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	27524,71	137,36	110099	549	104992	4629	123906
		НР - 98%; СП - 8%			1139,54	41,29	4558	165		9178	
125	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	19	921,74	18,98	17513	361	585	16349	36871
		НР - 96%; СП - 8%			871,97	6,06	16567	115		2709	
126	2308-0307-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗБ/НЗК	шт.	4	23397,00	--	93588	--	93588	--	101075
		СП - 8%			--	--	--	--		7487	
130	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	19678,96	490,70	19679	491	3050	15956	38485
		НР - 98%; СП - 8%			16137,63	143,72	16138	144		2851	
131	Прайс лист	Станция пожаротушения Qмакс 18,0 м3/ч, Нмакс 45,7 м, Р	шт	1	2434142,86	--	2434143	--		--	2434143
					--	--	--	--	2434143	--	
				Т3, Т4							
166	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	16	376,00	--	6016	--	6016	--	6497
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
169	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	355	646,25	111,91	229417	39727	91231	88493	343343
		НР - 96%; СП - 8%			277,35	50,65	98459	17979		25433	
				САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
181	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	24	3505,99	197,01	84144	4728	12997	67219	163472
		НР - 96%; СП - 8%			2767,45	90,51	66419	2172		12109	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4434850
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				345892				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					63696			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25430			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						941984		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2619727		
		- Накладные расходы	Тенге							329098	
		- Сметная прибыль	Тенге							134451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-3 ОВ литер А									
		ОТОПЛЕНИЕ									
8	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	39	283,17	0,62	11044	24	1009	9822	22535
		НР - 98%; СП - 8%			256,70	0,28	10011	11		1669	
9	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	39	7789,00	--	303771	--	303771	--	328073
		СП - 8%			--	--	--	--		24302	
11	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	13	657,48	2,67	8547	35	945	7424	17248
		НР - 98%; СП - 8%			582,11	0,61	7567	8		1278	
12	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	753,83	2,67	1508	5	229	1280	2978
		НР - 98%; СП - 8%			637,21	0,61	1274	1		221	
15	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	41	582,98	2,67	23902	109	2980	20421	47870
		НР - 98%; СП - 8%			507,64	0,61	20813	25		3546	
17	2304-1006-2102 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	17818,00	--	106908	--	106908	--	115461
		СП - 8%			--	--	--	--		8553	
18	2304-1006-2103 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	21081,00	--	63243	--	63243	--	68302
		СП - 8%			--	--	--	--		5059	
25	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	173	1601,97	21,42	277141	3705	206428	66941	371608
		НР - 98%; СП - 8%			387,33	7,51	67008	1300		27527	
26	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	153	1711,65	21,42	261882	3277	199344	59202	346771
		НР - 98%; СП - 8%			387,33	7,51	59261	1149		25687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	57	1960,85	21,42	111768	1221	88469	22056	144530
		НР - 98%; СП - 8%			387,33	7,51	22078	428		10706	
34	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	90	84,77	1,35	7629	122	284	7079	15884
		НР - 96%; СП - 8%			80,26	--	7223	--		1177	
35	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	148	92,38	1,35	13673	200	1595	11641	27338
		НР - 89%; СП - 8%			80,26	--	11878	--		2325	
48	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36	542,00	--	19512	--	19512	--	21073
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	65	91,06	2,76	5919	180	2983	1914	8460
		НР - [illegible]; СП - [illegible]			42,41	2,28	2756	148		[illegible]	
50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	65	160,30	3,92	10419	255	6941	2248	13681
		НР - 69%; СП - 8%			49,58	0,55	3223	36		1013	
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ									
69	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы [illegible] трубками из вспененного каучука	м трубопровода	87	646,25	111,91	56223	9736	22358	21687	84143
		НР - 74%; СП - 8%			277,35	50,65	24129	4406		6233	
70	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	68,2	941,00	--	64176	--	64176	--	69310
		СП - 8%			--	--	--	--		5134	
78	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	542,00	--	16260	--	16260	--	17561
		СП - 8%			--	--	--	--		1301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,5	91,06	2,76	3051	93	1537	987	4360
		НР - 69%; СП - 8%			42,41	0,28	1421	9		323	
80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,5	160,30	3,92	5370	131	3578	1159	7051
		НР - 69%; СП - 8%			49,58	0,55	1661	18		522	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1734237
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				240304				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19091			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7409			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1112550		
		- Накладные расходы	Тенге							233831	
		- Сметная прибыль	Тенге							128464	
		Смета 2-2-1 АС литер А1									
		КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	28,8	25048,89	2886,50	721408	83131	506708	137104	927193
		НР - 95%; СП - 8%			4568,38	550,50	131569	15854		68681	
2	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,76	1424,06	83,66	5354	315	1628	2921	8937
		НР - 80%; СП - 8%			987,17	63,78	3411	240		662	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
5	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Обшивка стен сайдингом металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	806,55	1392,01	15,98	1122729	12889	368766	671090	1937325
		НР - 90%; СП - 8%			918,82	5,68	741074	4581		143506	
6	СТПРАЙС лист	Сайдинг	м2	806,55	1964,29	--	1584295	--	1584295	--	1711038
		СП - 8%			--	--	--	--		126744	
7	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Доборный элемент из сайдинга. Устройство	м	169,07	759,80	6,29	128460	1063	54365	58585	202009
		НР - 80%; СП - 8%			431,97	1,18	73032	199		14964	
8	СТПРАЙС лист	Доборный элемент из сайдинга внешний угол	м	102,91	732,14	--	75345	--	75345	--	81372
		СП - 8%			--	--	--	--		6028	
9	СТПРАЙС лист	Доборный элемент из сайдинга внутренний угол	м	66,16	732,14	--	48439	--	48439	--	52314
		СП - 8%			--	--	--	--		3875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	200,35	434,64	3,72	87081	746	35342	40965	138289
		НР - 80%; СП - 8%			254,52	1,06	50993	213		10244	
11	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	14,0245	14046,00	--	196988	--	196988	--	212747
		СП - 8%			--	--	--	--		15759	
12	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	14,3	434,64	3,72	6215	53	2522	2924	9870
		НР - 80%; СП - 8%			254,52	1,06	3640	15		731	
14	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	17	1067,88	5,34	18154	91	6090	9609	29983
		НР - 80%; СП - 8%			704,28	2,23	11973	38		2221	
15				ОТМОСТКА							
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,2	1370,60	--	15351	--	--	11053	28515
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	15351	--		2112	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,2	715,39	--	8012	--	--	5769	14884
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	8012	--		1103	
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,2	132,84	63,18	1488	708	--	795	2465
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	780	324		183	
18	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 основания	10	3681,42	866,87	36814	8669	21554	9259	49759
		НР - 95%; СП - 8%			659,10	336,49	6591	3365		3686	
19	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	5,5	29542,34	1606,63	162483	8836	144580	9860	186131
		НР - 91%; СП - 8%			1648,59	321,48	9067	1768		13787	
20	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18673	214632,00	--	40078	--	40078	--	43284
		СП - 8%			--	--	--	--		3206	
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02109	195133,00	--	4115	--	4115	--	4445
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	87	696,86	27,51	60627	2393	3277	60296	136597
		НР - 106%; СП - 8%			631,69	10,03	54957	873		9674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,406	21844,00	--	30713	--	30713	--	33170
		СП - 8%			--	--	--	--		2457	
24	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,392	44259,00	--	61609	--	61609	--	66537
		СП - 8%			--	--	--	--		4929	
				ПОЛЫ 1 этаж							
		тип1									
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,47	676,25	31,82	5728	269	2681	2727	9132
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	2778	124		676	
37	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	42,47	3593,07	82,39	152598	3499	99554	47981	216625
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	49545	1499		16046	
38	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	51,72	557,40	1,86	28829	96	13517	14343	46626
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	15216	43		3484	
	тип3										
43	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,94	3593,07	82,39	68053	1560	44398	21398	96606
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	22095	668		7156	
	тип 4										
46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	49,29	708,28	31,82	34911	1568	17179	15871	54845
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	16164	721		4063	
47	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	49,29	574,41	32,49	28312	1601	25512	1799	32520
		НР - 94%; СП - 8%			24,32	14,51	1199	715		2409	
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	49,29	676,25	31,82	33332	1568	15600	15871	53140
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	16164	721		3936	
49	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	246,44	3394,02	23,79	836423	5862	735833	91572	1002235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			384,39	10,91	94728	2689		74240	
50	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	177,52	237,84	2,57	42221	456	27271	13773	60474
		НР - 94%; СП - 8%			81,64	0,90	14494	159		4480	
		тип 6									
51	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	41,29	3593,07	82,39	148358	3402	96788	46648	210606
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	48168	1457		15600	
52	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	61,44	557,40	1,86	34247	114	16057	17039	55388
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	18076	51		4103	
				2 этаж							
		тип 2									
53	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,31	676,25	31,82	15087	710	7061	7184	24053
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	7316	326		1782	
54	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	111,31	3593,07	82,39	399944	9171	260921	125753	567753
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	129852	3928		42056	
55	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	114,2	557,40	1,86	63656	212	29847	31670	102952
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	33597	94		7626	
		тип 3									
60	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,56	3593,07	82,39	41536	952	27098	13060	88964
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	13486	408		4368	
		тип 4									
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,01	708,28	31,82	36837	1655	18126	16747	57871
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	17056	760		4287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	52,01	574,41	32,49	29875	1690	26920	1898	34315
		НР - 94%; СП - 8%			24,32	14,51	1265	754		2542	
65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,01	676,25	31,82	35172	1655	16461	16747	56072
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	17056	760		4153	
66	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	259,81	3394,02	23,79	881801	6180	775753	96540	1056609
		НР - 94%; СП - 8%			384,39	10,91	99868	2835		78267	
67	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	150,54	237,84	2,57	35804	387	23126	11680	51283
		НР - 94%; СП - 8%			81,64	0,90	12291	135		3799	
		тип 7									
78	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,52	3593,07	82,39	16241	372	10596	5107	23055
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	5273	159		1708	
79	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	4	557,40	1,86	2230	7	1046	1109	3606
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	1177	3		267	
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
		1 этаж									
90	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,87	649,23	7,11	46011	504	9712	28832	80830
		НР - 80%; СП - 8%			505,08	3,45	35795	245		8987	
91	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	70,87	1169,75	8,18	82900	580	28720	43020	135994
		НР - 80%; СП - 8%			756,31	2,48	53600	176		10074	
93	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	359,02	530,59	5,93	190494	2128	42172	117782	332938
		НР - 80%; СП - 8%			407,20	2,88	146194	1033		24662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	288,32	1064,88	8,18	307027	2359	116844	150831	494486
		НР - 80%; СП - 8%			651,44	2,48	187824	714		36629	
95	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	585,72	435,71	3,33	255206	1953	98590	124429	410006
		НР - 80%; СП - 8%			264,06	1,49	154663	874		30371	
96	1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	7,7	6048,23	26,10	46571	201	31959	11647	62875
		НР - 80%; СП - 8%			1871,51	19,18	14411	148		4657	
97	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,66	3055,98	48,85	23409	374	6510	13368	39716
		НР - 80%; СП - 8%			2157,31	23,72	16525	182		2942	
98	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,66	1353,89	46,58	10371	357	5667	3714	15211
		НР - 80%; СП - 8%			567,45	38,54	4347	295		1127	
99	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	73,66	435,71	3,33	32095	246	12399	15648	51562
		НР - 80%; СП - 8%			264,06	1,49	19450	110		3819	
100	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	282,6	806,21	3,64	227834	1030	72884	123505	379446
		НР - 80%; СП - 8%			544,66	1,63	153920	460		28107	
		2 этаж									
101	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,34	649,23	7,11	32033	351	6761	20073	56274
		НР - 80%; СП - 8%			505,08	3,45	24921	170		4168	
102	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	49,34	1169,75	8,18	57716	404	19996	29951	94680
		НР - 80%; СП - 8%			756,31	2,48	37316	122		7013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	43,4	484,75	3,33	21038	145	7994	10371	33922
		НР - 80%; СП - 8%			297,21	1,49	12899	65		2513	
104	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	107,29	530,59	5,93	56927	636	12602	35198	99496
		НР - 80%; СП - 8%			407,20	2,88	43689	309		7370	
105	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	101,252	1064,88	8,18	107822	829	41033	52969	173653
		НР - 80%; СП - 8%			651,44	2,48	65960	251		12863	
106	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	862,69	435,71	3,33	375886	2877	145210	183268	603886
		НР - 80%; СП - 8%			264,06	1,49	227799	1287		44732	
107	1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	61,38	6048,23	26,10	371241	1602	254766	92840	501207
		НР - 80%; СП - 8%			1871,51	19,18	114873	1177		37126	
108	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,56	3055,98	48,85	47551	760	13223	27149	80676
		НР - 80%; СП - 8%			2157,31	23,72	33568	369		5976	
109	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,56	1353,89	46,58	21066	725	11511	7543	30899
		НР - 80%; СП - 8%			567,45	38,54	8830	600		2289	
110	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	77,79	435,71	3,33	33894	259	13094	16526	54453
		НР - 80%; СП - 8%			264,06	1,49	20541	116		4034	
111	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	149,83	806,21	3,64	120794	546	38642	65480	201176
		НР - 80%; СП - 8%			544,66	1,63	81606	244		14902	
				ПРОЕМЫ							
		Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	94,4	1454,90	6,29	137343	594	95971	32711	183658
		НР - 89%; СП - 8%			431,97	1,18	40778	111		13604	
		Двери									
123	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,84	4089,00	--	15702	--	15702	--	16958
		СП - 8%			--	--	--	--		1256	
124	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,36	4990,00	--	16766	--	16766	--	18108
		СП - 8%			--	--	--	--		1341	
				КРЫЛЬЦО КР-4							
134	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,5	1934,42	--	967	--	--	696	1797
		НР - 77%, СП - 8%			1934,42	--	967	--		133	
135	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,5	32359,78	1601,67	16180	801	13856	1528	19125
		НР - 91%; СП - 8%			3045,18	313,47	1523	157		1417	
136	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10	708,28	31,82	7083	318	3486	3220	11127
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	3279	146		824	
137	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	10	191,47	10,83	1915	108	1726	122	2199
		НР - 94%; СП - 8%			8,11	4,84	81	48		163	
138	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из тротуарных плиток. Устройство	м2 покрытия	10	1518,95	82,39	15189	824	2699	11398	18626
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	11666	353		2119	
139	2104-0509-0108 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	10	2369,00	--	23690	--	23690	--	25585
		СП - 8%			--	--	--	--		1895	
				КРЫЛЬЦО КР-5							
146	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,4	1934,42	--	774	--	--	557	1437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 77%; СП - 8%			1934,42	--	774	--		106	
147	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,4	32359,78	1601,67	12944	641	11085	1223	15300
		НР - 91%; СП - 8%			3045,18	313,47	1218	125		1133	
148	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8	708,28	31,82	5666	255	2788	2576	8902
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	2623	117		659	
149	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8	191,47	10,83	1532	87	1380	97	1759
		НР - 94%; СП - 8%			8,11	4,84	65	39		130	
150	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из тротуарных плиток. Устройство	м2 покрытия	8	1518,95	82,39	12152	659	2160	9038	22885
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	9333	282		1695	
151	2104-0509-0108 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	8	2369,00	--	18952	--	18952	--	20468
		СП - 8%			--	--	--	--		1516	
		КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА КР-1									
		Ограждение пандуса									
167	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,38484	18434,00	--	7094	--	7094	--	7662
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
		Ограждение крыльца									
170	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15718	73820,81	29633,32	11603	4658	1376	4782	17696
		НР - 69%; СП - 8%			35428,51	8663,46	5569	1362		1311	
171	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,15718	521281,00	--	81935	--	81935	--	88490
		СП - 8%			--	--	--	--		6555	
172	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,15718	18434,00	--	2897	--	2897	--	3129
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
173	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,011304	395351,94	1465,54	4469	17	1847	2376	7393
		НР - 91%; СП - 8%			230432,40	583,76	2605	7		548	
174	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,011304	109663,00	--	1240	--	1240	--	1339
		СП - 8%			--	--	--	--		99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОЗЫРЕК ВХОДА КВ-4									
180	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	19,72	619,21	191,28	12211	3772	1559	5438	19860
		НР - 60%; СП - 8%			348,87	50,77	6880	1001		1412	
181	2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,339	2313,00	--	26227	--	26227	--	28325
		СП - 8%			--	--	--	--		2098	
182	2110-0104-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,339	2366,00	--	26828	--	26828	--	28974
		СП - 8%			--	--	--	--		2146	
		КОЗЫРЕК ВХОДА КВ-5									
189	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	14,8	619,21	191,28	9164	2831	1170	4081	14305
		НР - 60%; СП - 8%			348,87	50,77	5163	751		1060	
190	2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,51	2313,00	--	19684	--	19684	--	21258
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
191	2110-0104-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,51	2366,00	--	20135	--	20135	--	21745
		СП - 8%			--	--	--	--		1611	
		КРОВЛЯ									
197	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	80	91,06	14,68	7285	1174	--	5856	14192
		НР - 92%; СП - 8%			76,38	3,18	6110	255		1051	
198	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Изоспан	м2	48,004	104,00	--	4992	--	4992	--	5392
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
199	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытие кровельное из профилированного листа без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	80	2739,07	117,01	219126	9361	62042	138006	388703
		НР - 92%; СП - 8%			1846,54	28,54	147723	2284		28871	
200	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	82	2499,00	--	204918	--	204918	--	221311
		СП - 8%			--	--	--	--		16393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	29,557	2438,00	--	72060	--	72060	--	77825
		СП - 8%			--	--	--	--		5765	
202	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	111,8	2706,38	16,60	302574	1856	185621	106272	441553
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	115097	415		32708	
203	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	80	351,16	2,98	28093	239	25301	2386	32917
		НР - 90%; СП - 8%			31,92	1,22	2553	98		2438	
204	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	21	2331,73	6,50	48966	137	41892	6298	89685
		НР - 90%; СП - 8%			330,33	2,89	6937	61		4421	
205	2110-0104-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	24,15	1756,00	--	42407	--	42407	--	45800
		СП - 8%			--	--	--	--		3393	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15600648
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3576986				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					209078			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					63036			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7509534		
		- Накладные расходы	Тенге							3149449	
		- Сметная прибыль	Тенге							1155608	
		Смета 2-2-2 ВК литер А1									
		К1									
9	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	5	320,00	--	1600	--	1600	--	1728
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
		В0									
24	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	3300,09	41,49	59402	747	48787	9940	74889
		НР - 98%; СП - 8%			548,24	15,28	9868	275		5547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	84,77	1,35	1526	24	57	1416	3177
		НР - 98%; СП - 8%			80,26	--	1445	--		238	
27	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	92,38	1,35	924	14	107	787	1847
		НР - 98%; СП - 8%			80,26	--	803	--		137	
36	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	5	376,00	--	1880	--	1880	--	2030
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
46	2302-0401-0302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	202,00	--	404	--	404	--	436
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
47	2302-0401-0301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	163,00	--	489	--	489	--	528
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
55	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1485,89	1004,07	2972	2008	--	1471	4798
		НР - 92%; СП - 8%			481,81	260,90	964	522		355	
				Т3, Т4							
81	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	59,00	--	118	--	118	--	127
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
89	2302-0401-0303 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	338,00	--	1014	--	1014	--	1095
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
90	2302-0401-0302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	202,00	--	808	--	808	--	873
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
91	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	3	376,00	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
				САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
99	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	17	2791,53	99,30	47456	1688	3795	41887	96491
		НР - 98%; СП - 8%			2468,99	45,24	41973	769		7147	
100	2303-0102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	17	8227,00	--	139859	--	139859	--	151048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11189	
101	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Смесители. Установка	шт.	17	927,00	0,16	15759	3	689	14766	32967
		НР - 98%; СП - 8%			886,31	--	15067	--		2442	
102	2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	17	3998,00	--	67966	--	67966	--	73403
		СП - 8%			--	--	--	--		5437	
103	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	17	966,00	--	16422	--	16422	--	17736
		СП - 8%			--	--	--	--		1314	
104	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	7	3505,99	197,01	24542	1379	3791	19606	47679
		НР - 98%; СП - 8%			2767,45	90,51	19372	634		3532	
105	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	18173,00	--	18173	--	18173	--	19627
		СП - 8%			--	--	--	--		1454	
106	2303-0102-0310 РСНБ РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6	17150,00	--	102900	--	102900	--	111132
		СП - 8%			--	--	--	--		8232	
107	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	1767,61	246,58	1768	247	268	1338	3354
		НР - 98%; СП - 8%			1253,49	111,81	1253	112		248	
109	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	966,00	--	966	--	966	--	1043
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
110	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Смесители. Установка	шт.	1	927,00	0,16	927	--	41	869	1939
		НР - 98%; СП - 8%			886,31	--	886	--		144	
111	2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7627,00	--	7627	--	7627	--	8237
		СП - 8%			--	--	--	--		610	
112	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	1	7135,65	31,30	7136	31	6333	770	8539
		НР - 98%; СП - 8%			772,35	13,76	772	14		632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								668941
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				92404				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6141			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2325			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						425222		
		- Накладные расходы	Тенге							92850	
		- Сметная прибыль	Тенге							49326	
			Смета 2-2-3 ОВ литер А1								
			ОТОПЛЕНИЕ								
4	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	5	283,17	0,62	1416	3	129	1259	2889
		НР - 98%; СП - 8%			256,70	0,28	1284	1		214	
5	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	шт.	5	7789,00	--	38945	--	38945	--	42061
		СП - 8%			--	--	--	--		3116	
7	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	582,98	2,67	1166	5	146	996	2335
		НР - 98%; СП - 8%			507,64	0,61	1015	1		173	
9	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	1912,00	--	5736	--	5736	--	6195
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
12	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	9,28	1456,45	21,42	13516	199	9723	3591	18475
		НР - 98%, СП - 8%			387,33	7,51	3594	70		1369	
13	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	23,44	1711,68	21,42	40121	502	30540	9070	53126
		НР - 98%; СП - 8%			387,33	7,51	9079	176		3935	
14	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	6,4	1960,85	21,42	12549	137	9933	2476	16228
		НР - 98%, СП - 8%			387,33	7,51	2479	48		1202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	3,2	92,38	1,35	296	4	35	282	591
		НР - 98%; СП - 8%			80,26	--	257	--		44	
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	55	91,06	2,76	5008	152	2524	1620	7158
		НР - 69%; СП - 8%			42,41	0,28	2332	15		530	
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	55	160,30	3,92	8816	215	5874	1902	11576
		НР - 69%; СП - 8%			49,58	0,55	2727	30		858	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								160634
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22767				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1218			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					342			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						103585		
		- Накладные расходы	Тенге							21166	
		- Сметная прибыль	Тенге							11900	

Смета 7-1 Благоустройство

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

4	1101-0207-0105 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня**	дерево	20	149,62	6,77	2992	135	--	2057	5453
		НР - 77%, СП - 8%			142,84	--	2857	--		404	
5	1101-0207-0306 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см**	дерево	20	455,10	23,45	9102	469	--	6216	16543
		НР - 72%; СП - 8%			431,65	--	8633	--		1225	
6	1101-0207-0702 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень	20	143,26	143,26	2865	2865	--	713	3864
		НР - 77%, СП - 8%			--	49,48	--	990		286	
7	1101-0207-1201 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м**	пень	20	78,27	58,77	1565	1175	--	556	2291
		НР - 72%; СП - 8%			19,51	19,08	390	382		170	
8	1101-0207-1203 РСНБ РК 2015 К=19	**Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т. Добавлять на каждые последующие 100 м**	пень	20	255,51	192,52	5110	3850	--	1807	7471
		НР - 77%, СП - 8%			62,99	62,51	1260	1250		553	
10	86-010202-0101	**Турник**	шт.	11	6173,00	--	67903	--	67903	--	73335
					--	--	--	--		5432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1	8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2017 К=0,5	Турник	шт.	11	6173,00	--	67903	--	67903	--	73335
		СП - 8%			--	--	--	--		5432	
11	86-010209-0102	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	1	5641,00	--	5641	--	5641	--	6092
					--	--	--	--		451	
10.1	8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2017 К=0,5	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	1	5641,00	--	5641	--	5641	--	6092
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
12	86-010210-0101	Стойки волейбольные	комплект	1	7979,00	--	7979	--	7979	--	8617
					--	--	--	--		638	
12.1	8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2017 К=0,5	Стойки волейбольные	комплект	1	7979,00	--	7979	--	7979	--	8617
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
					ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА						
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ									
24	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	58,5	37,55	37,55	2197	2197	--	545	2961
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	758		219	
25	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	58,5	173,82	173,82	10168	10168	--	2525	13709
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	3507		1015	
26	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	58,5	37,55	37,55	2197	2197	--	545	2961
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	758		219	
27	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	58,5	173,82	173,82	10168	10168	--	2525	13709
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	3507		1015	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК ПО СЕЧЕНИЮ I-I, 3920,7 М2									
28	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2900	1402,53	208,80	4067338	605530	3380941	287080	4702772
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	63,78	80867	184948		348353	
29	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	2900	-573,81	-75,21	-1664043	-218118	-1445925	-73108	-1876123
		НР - 108%; СП - 8%			--	-23,34	--	-67693		-138972	
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,87	67890,05	1626,03	59064	1415	57649	717	64564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	664		4783	
31	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2200	2097,29	90,72	4614042	199592	4333064	148166	5143184
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	81386	55805		380977	
32	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2200	491,80	0,04	1081966	95	1081435	471	1169031
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	436	--		86595	
		БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК ПО СЕЧЕНИЮ II-II, III-III, 1470,5 М2									
33	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	270,5	1071,65	120,61	289880	32626	2359	247524	580397
		НР - 94%; СП - 8%			942,31	31,16	254895	8428		42992	
34	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	270,5	2863,00	--	774442	--	774442	--	836397
		СП - 8%			--	--	--	--		61955	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК ПО СЕЧЕНИЮ V-V, 351 М2									
41	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	5,9	3488,71	990,15	20583	5842	14048	2011	24402
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	693	1169		1808	
42	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	59	1402,53	208,80	82749	12319	68785	5841	95677
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	63,78	1645	3763		7087	
43	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0177	67890,05	1626,03	1202	29	1173	15	1314
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	14		97	
44	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	59	2097,29	90,72	123740	5353	116204	3974	137931
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	2183	1497		10217	
				МАФЫ							
51	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	14	39780,00	124,00	556920	1736	489062	60630	666954
					4723,00	36,00	66122	504		49404	
51.1	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	14	39780,00	124,00	556920	1736	489062	60630	666954
		НР - 91%; СП - 8%			4723,00	36,00	66122	504		49404	
56	86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	1	113083,00	198,00	113083	198	108629	3921	126365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4256,00	53,00	4256	53		9360	
56.1	8601-0202-0105 УСН РК 8.02-03-2017	Двухсекционный турник с лестницей									
			комплект	1	113083,00	198,00	113083	198	108629	3921	126365
		НР - 91%; СП - 8%			4256,00	53,00	4256	53		9360	
57	**86-010202-0104**	**Турник разновысокий**	**комплект**	**1**	**105672,00**	**198,00**	**105672**	**198**	**101218**	**3921**	**118361**
					4256,00	**53,00**	**4256**	**53**		**8767**	
57.1	8601-0202-0104 УСН РК 8.02-03-2017	Турник разновысокий									
			комплект	1	105672,00	198,00	105672	198	101218	3921	118361
		НР - 91%; СП - 8%			4256,00	53,00	4256	53		8767	
58	**86-010213-0201**	**Брусья параллельные**	**шт.**	**1**	**64578,00**	**91,00**	**64578**	**91**	**63393**	**1018**	**70844**
					1094,00	**25,00**	**1094**	**25**		**5248**	
58.1	8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Брусья параллельные									
			шт.	1	64578,00	91,00	64578	91	63393	1018	70844
		НР - 91%; СП - 8%			1094,00	25,00	1094	25		5248	
63	**прайс лист**	**Брусья-лабиринт**									
			шт	**1**	**212053,57**	**--**	**212054**	**--**		**--**	**212054**
					--	**--**	**--**	**--**	**212054**	**--**	
67	**86-010307-0105**	**Навес над мусорными баками на 4 шт.**	**шт.**	**1**	**276586,00**	**9641,00**	**276586**	**9641**	**245940**	**21663**	**322109**
					21005,00	**2801,00**	**21005**	**2801**		**23860**	
68	8601-0307-0105 УСН РК 8.02-03-2017	Навес над мусорными баками на 4 шт.									
			шт.	1	276586,00	9641,00	276586	9641	245940	21663	322109
		НР - 91%, СП - 8%			21005,00	2801,00	21005	2801		23860	
70	**86-010805-0201**	**Ворота для мини-футбола**	**комплект**	**1**	**218521,00**	**1725,00**	**218521**	**1725**	**211343**	**5419**	**241855**
					5453,00	**502,00**	**5453**	**502**		**17915**	
70.1	8601-0805-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Ворота для мини-футбола									
			комплект	1	218521,00	1725,00	218521	1725	211343	5419	241855
		НР - 91%; СП - 8%			5453,00	502,00	5453	502		17915	
71	**86-010209-0102**	**Стойка баскетбольная со щитом**	**комплект**	**1**	**151682,00**	**1790,00**	**151682**	**1790**	**142409**	**7279**	**171678**
					7483,00	**516,00**	**7483**	**516**		**12717**	
71.1	8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Стойка баскетбольная со щитом									
			комплект	1	151682,00	1790,00	151682	1790	142409	7279	171678
		НР - 91%; СП - 8%			7483,00	516,00	7483	516		12717	
72	**86-010210-0101**	**Стойки волейбольные**	**комплект**	**1**	**55376,00**	**891,00**	**55376**	**891**	**42508**	**14398**	**75356**
					11977,00	**225,00**	**11977**	**225**		**5582**	
72.1	8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Стойки волейбольные									
			комплект	1	55376,00	891,00	55376	891	42508	14398	75356
		НР - 118%; СП - 8%			11977,00	225,00	11977	225		5582	
				ОЗЕЛЕНЕНИЕ							
		ДЕРЕВЬЯ									
73	**1147-0102-0403 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%**									
			яма	5	3486,86	--	17434	--	3406	12345	32162
		НР - 88%; СП - 8%			2805,67	--	14028	--		2382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	5	3025,88	852,87	15129	4264	670	10097	27245
		НР - 80%; СП - 8%			2039,05	255,80	10195	1279		2018	
75	2501-0101-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	5	9354,00	--	46770	--	46770	--	50512
		СП - 8%			--	--	--	--		3742	
		ОГРАЖДЕНИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ									
		ОКРАСКА СУЩ. ОГРАЖДЕНИЙ									
97	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=0,5	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	659,69	387,28	0,47	255483	308	47209	166484	455725
		НР - 80%; СП - 8%			315,25	0,21	207966	139		33757	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13607772
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				789080				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					698750			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					205841			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9968255		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						212054		
		- Накладные расходы	Тенге							947355	
		- Сметная прибыль	Тенге							992271	

	Итого по акту				62631552				
	в том числе оборудование				2831781				
	Временные здания и сооружения 1,5х0,8%	1,20%		717597	63 349 149				
	Зимнее удорожание 2,2х0,9%	1,98%		1198244	64 547 393				
	Непредвиденные работы и затраты	2,00%		1234312	65 781 705				
	Итого в ценах на 2019г 100% к=1,0498961	1,0498961			69 063 956				
	НДС 12%	12,00%			8 287 675				
	Всего со скидкой	0,9			69 616 468				

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 21" отдела образования г. Уральск — Шаркубенова Л.С.

ПОДРЯДЧИК ТОО "Жаиккурылыс" — Кондопуло Н.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "Жана Консалтинг АТД" — Поздняков С.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО "Сәтті Сәулет" — Мулдашев О.Т.